G.I – 006- 2024 SNR2024EE000601

Bogotá D.C. 10 de enero de 2024

Señores:
TOTALL INC SAS BIC
La Ciudad

Asunto: SOLCITUD DE INFORMACIÓN FRENTE DE OBRA PEREIRA.

Respetados Interventor:

Comedidamente me permito solicitar informe sobre el resultado del diagnostico hecho al estado del sistema de bombas hidráulicas de la Oficina de Pereira de acuerdo con los siguientes antecedentes:

La entidad al momento de realizar el diagnóstico de la ORIP Pereira, encontró que el sistema de motobombas para en tema de la entrada de agua potable no se encontraba en funcionamiento debido a que en su momento el tanque de reserva presentaba fisuras y no se encontraba debidamente impermeabilizado.

Luego de la adjudicación del contrato 1707 de 2023 para la interventoría del Grupo No.1 del proceso de mantenimiento de las 13 OIP, se convocó para el día 14 de agosto de 2023 visita a la ORIP para realizar la revisión de las actividades a ejecutar en la ORIP y generar las actas de mayores y menores, a dicha reunión asistieron por parte de la Interventoría el Ing. Laureano Granados, por el contratista el Ing. German Tovar Melo y por la supervisión el Arq. Rene Sánchez Funcionario e de la SNR, dentro de las solicitudes que la entidad realizo al contratista e interventor era tener muy presente el diagnóstico del sistema hidráulico para determinar el futuro a seguir con lo existente y generar la reparación y terminado del tanque de reserva.

Luego del inicio de obras en sitio, la supervisión del contrato 1707 de 2023 en repetidas ocasiones solicito a la interventoría el avance del tema de verificación del sistema hidráulico sin encontrar que el contratista avanzara en este tema.

En visita presencial realizada el día 27 de noviembre por parte de la supervisión del contrato se solicitó nuevamente informe sobre el avance de las actividades realizadas para el tema del sistema hidráulico y se informa por parte del contratista que no se tiene a la fecha razón sobre el proceso a seguir con este tema, en el

comité técnico realizado la interventoría se comunica telefónicamente con la dirección de obra y se hace el compromiso de dar celeridad al tema del

diagnóstico del sistema hidráulico, esta solicitud se deja inscrita en la respectiva bitácora y acta de visita.


En comité de obra del 13 de diciembre de 2023 nuevamente se solicita al contratista informe del avance del tema del sistema hidráulico, y el director de obra informa que no ha sido posible conseguir las tres (3) cotizaciones para generar el nuevo ítem para eta tarea, la interventoría y supervisión del contrato informan que desde la visita del 14 de agosto se informó sobre esta necesidad y después de 4 meses el contratista no acata lo solicitud por la entidad contratante.

Así mismo se solicita informar sobre las medidas tomadas por parte del Contratista de Obra en cumplimiento de lo diagnosticado y acordado en los diferentes comités de obra y reuniones entre Supervisión, Interventoría y Contratista (suministro e instalación de repuestos y obras locativas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de estas bombas, etc.) y a lo contemplado contractualmente en este contrato.

Es de anotar que se requiere este informe y sus resultados para realizar un correcto recibo de obra referente a este frente de trabajo.

Agradezco su pronta respuesta a esta solicitud

Cordialmente



Arq. ALFONSO RENE SANCHEZ E.
Supervisor Contrato Interventoría No 1707 de 2023
Grupo de Infraestructura

Copia: Consecutivo,
No de Folios: 2
No. Anexos: 0
C.C.: Ing. Magaly Caycedo (Apoyo)
Arq. Felipe Andrés Ríos B (Apoyo)
Arq. Guido Fernando García Ardila (Apoyo)
Ing. Ceiler Alberto Salazar Sanchez (Apoyo)

Elaboró: Arq. Alfonso Rene Sánchez E