ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

ACTA No. 4182.010.26.1.1	FECHA:	06/MAR/2024
	HORA INICIAL:	10:00 am
	HORA FINAL:	10:30 am
OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.483-2023 en relación al contrato de obra No. 4182.010.26.1.523-2023.	LUGAR: UAESP Taller II AP/SB.	

ASISTENTES: Francisco Bonilla Hurtado – Profesional Especializado, Juan Carlos Jurado – Contratista, Elizabeth Fajardo – Contratista, Consuelo Giraldo - Contratista.

AUSENTES: N/A

INVITADO: Marco Hoyos – CONSITEC INGENIERÍA S.A.S., Isabel Posso - CONSITEC INGENIERÍA S.A.S., Juan Felipe Agudelo – AGUDELO & GUTIERREZ INGENIERÍA S.A.S., Cindy Pérez – AGUDELO & GUTIERREZ INGENIERÍA S.A.S. (Ver Listado de Asistencia)

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento al avance del contrato de obra 4182.010.26.1.523-2023, bajo la interventoría del contrato 4182.010.26.1.483-2023.

DESARROLLO:

1. Seguimiento al avance del contrato de obra 4182.010.26.1.523-2023, bajo la interventoría del contrato 4182.010.26.1.483-2023.

   Se inició la reunión con el saludo y la introducción del Ing. Juan Carlos, comentando que el objetivo de la presente reunión era revisar el avance del contrato al momento.

   El Ing. Juan Carlos preguntó por el estado de las pólizas y la Ing. Elizabeth le informó que el contratista de obra ya había subido unas, pero le faltó el anexo 2 y estaba pendiente de eso para que fueran aprobadas, por su parte el interventor aún no ha subido las pólizas corregidas con respecto a las fechas de la vigencia actualizadas conforme a las prórrogas. Se llamó a la abogada encargada Leidy Murillo, para que aclarara con los contratistas que era lo que estaba pendiente de hacer para tener las pólizas al día.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Posteriormente, el Ing. Juan Carlos preguntó por el porcentaje de avance fisico al interventor, ante lo cual este expresó que llevan un 83.79% de avance financiero, y que el fisico no lo tiene al día porque aún le falta conciliar los precios de unos INP para aprobarlos y por ende no los tiene contemplados en el avance.

Por su parte, el Ing. Marco informó que ya está en funcionamiento el tanque de Pueblo Nuevo, ya se le hizo la prueba de estanqueidad, también ya se realizaron las pruebas para el tanque de San Antonio y la prueba hidrostática al tramo de red que instalaron entre el tanque Vallejo y Pueblo Nuevo. Solo le falta 1 caja, 1 válvula de ventosa, pintar el tanque de pueblo nuevo, las barandas y unas tapas en lámina de alfajor.

El Ing. Juan Carlos les informó que, por directriz del nuevo director, las actas de modificación de cantidades deben llevar el visto bueno del director, por lo que deben incluir la firma de él. También les recordó que, si no terminan antes de la fecha de finalización actual, no tienen otra opción mas que liquidar con lo que hayan alcanzado a terminar porque el nuevo director así lo indicó, que no va a dar más prórrogas.

El Ing. Juan Carlos preguntó como esta el interventor en entrega de informes semanales, la Ing. Elizabeth le informó que falta por entregar los últimos, entonces el Ing. Juan Carlos le solicitó ponerse al día cuanto antes con estos informes. El Ing. Juan Felipe aclaró que debe hacer unos ajustes a los que ya había entregado antes pero que espera entregarlos todos para la otra semana.

Por último, el interventor informó que ya se va a presentar la cuenta de cobro del contratista el día de hoy por un 33% aproximadamente, solo falta realizar el informe de interventoría para enviarla a la entidad para revisión.

Habiéndose tratado todos los temas pendientes, se dio por finalizada la reunión.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): N/A

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar acta de comité.	APOYOS A LA SUPERVISIÓN	13/MAR/2024
Remitir cuenta de cobro No. 2	INTERVENTOR	06/MAR/2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Presentar INP faltantes al interventor.	CONTRATISTA	11/MAR/2024
Presentar informes de interventoría a la entidad.	INTERVENTOR	13/MAR/2024

Firmas (responsables):

JUAN CARLOS JURADO
Contratista
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Elizabeth Fajardo G.
ELIZABETH FAJARDO GIRALDO
Contratista
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elaboró: Elizabeth Fajardo G. - Contratista
Revisó: Juan Carlos Jurado R. - Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007 VERSIÓN: 002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.1

FECHA:	06 MAR 2024
HORA INICIAL:	10:00 AM
HORA FINAL:	10:30 AM
LUGAR:	TALLER II UAESP AP/SB

OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de interventoría No 4182.010.26.1.853-2023 en relación al contrato de obra No 4182.010.26.1.523-2023.

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Marco Hoyos O.	Consitec Ingeniería	3137218443	comercial@consitecingenieria.com	
2	Isabel Cristina Pardo M.	Consitec Ingeniería	3137249635	gerencia@consitecingeniera.com	
3	Luis Fernando Garcia A	INVITADO	3155766068	[illegible]	
4	Cindy Johana Perez Toro	AG INGENIERIA SAS	3147689591	agudeloygutierrezingeniera@gmail.com	Cindy Perez
5	Juan Felipe Agudelo P.	" "	3187429326	" " "	
6	Consuelo Giraldo J	UAESP	3164910514	congiraq@gmail.com	
7	Francisco J. Bonilla H	UAESP	3146321825	francisco.bonilla@cali.gov.co	
8	[illegible]	UAESP	[illegible]	[illegible]	
9	Elizabeth Fajardo Giraldo	UAESP	3177394370	elizabeth231993@hotmail.com	Elizabeth Fajardo

e documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización