DETERMINACIÓN EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO - AGREGADO. Norma técnica: INV E 122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216 - 10.	UN	302.00	$ 11,000.00	$ 3,322,000.00	119.00	$ 1,309,000.00	0.00	$ 0.00	119.00	$ 1,309,000.00
DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS (GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO E HIDROMETRÍA). Norma técnica: INV E 123-12 ASTM D422 - 63 (1998).	UN	302.00	$ 104,500.00	$ 31,559,000.00	119.00	$ 12,435,500.00	0.00	$ 0.00	119.00	$ 12,435,500.00
DETERMINACIÓN LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS. Norma técnica: INV E 148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883 - 16	UN	302.00	$ 55,000.00	$ 16,610,000.00	119.00	$ 6,545,000.00	0.00	$ 0.00	119.00	$ 6,545,000.00
CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (SUELOS GRANULARES). Norma técnica: INV E 148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883 - 16.	UN	45.00	$ 315,370.00	$ 14,191,650.00	11.00	$ 3,469,070.00	0.00	$ 0.00	11.00	$ 3,469,070.00
CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (SUELOS COHESIVOS). Norma técnica: INV E 148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883 - 16.	UN	106.00	$ 159,500.00	$ 16,907,000.00	51.00	$ 8,134,500.00	0.00	$ 0.00	51.00	$ 8,134,500.00
DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INV E 161-13 NTC 1667-02 ASTM D1556 / D1556M - 15e1 .	UN	45.00	$ 53,350.00	$ 2,400,750.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE CONTRACCIÓN DE LOS SUELOS. Norma técnica: INV E 127-13 NTC-1503-01 ASTM D427 - 04.	UN	151.00	$ 67,744.60	$ 10,229,435.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE CAMBIO VOLUMÉTRICO DE UN SUELO EMPLEANDO EL APARATO DE LAMBE. Norma técnica: INV E 120-13.	UN	151.00	$ 176,000.00	$ 26,576,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO (FWD/HWD) PARA PAVIMENTO CON SUPERFICIE FLEXIBLE. Norma técnica: INV E – 798 - 13 ASTM D4694 INV E – 797 - 13 ASTM D4695.	Pto.3R	220.00	$ 24,200.00	$ 5,324,000.00	475.00	$ 11,495,000.00	0.00	$ 0.00	475.00	$ 11,495,000.00
DETERMINACIÓN DE ESPESORES EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON EQUIPO GEORRADAR, EQUIPADO MÍNIMO CON DOS ANTENAS DE OPERACIÓN, CON FRECUENCIAS: LA PRIMERA COMO MÍNIMO 1000 MHZ Y LA SEGUNDA ENTRE 300 Y 600. Norma técnica: ASTM D4748.	Km-Car	11.00	$ 220,000.00	$ 2,420,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" Y 36". INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO. INCL IVA	ML	1,114.00	$ 9,790.00	$ 10,906,060.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS MAYORES A 36". INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO. INCL IVA	ML	124.00	$ 10,450.00	$ 1,295,800.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	ML	920.00	$ 15,125.00	$ 13,915,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	ML	61.00	$ 16,335.00	$ 996,435.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
EQUIPO VACTOR - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS	HR	46.00	$ 257,400.00	$ 11,840,400.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTES DE ALCANTARILLADO	KG	3,985.00	$ 165.00	$ 657,525.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
AGUA	LT	137,435.93	$ 18.70	$ 2,570,052.00	274,871.84	$ 5,140,103.00	0.00	$ 0.00	274,871.84	$ 5,140,100.00

TOTALES	$ 34,325,058,326.00	$ 43,473,063,811.00	$ 12,284,230,219.00	$ 55,757,294,026.00	$ 31,731,771.00	$ 62,640,606.00	$ 1,187,347,968.00	$ 1,538,491,362.00	$ 1,108,630,520.00	$ 1,943,873,051.00	$ 2,455,938,083.00	$ 3,240,789,208.00	$ 3,779,123,529.00	$ 5,002,595,806.00	$ 1,718,163,081.00	$ 3,799,960,560.00	$ 2,453,014,308.00	$ 1,698,635,895.00	$ 1,862,974,027.00	$ 1,018,875,532.00	$ 1,014,058,072.00	$ 943,679,900.00	$ 2,097,518,253.00	$ 1,875,051,302.00	$ 1,658,355,487.00	$ 1,251,474,679.00	$ 1,157,079,920.00	$ 42,586,070,166.00	$ 13,171,223,867.00
TOTAL SIN IVA DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS	$ 1,066,574,115	$ 870,166,362	$ 74,616,199	$ 944,782,562	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 313,932,744	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434,335,805	$ 0	$ 95,523,541	$ 0	$ 0	$ 0	$ 843,792,090	$ 100,990,472
IVA DIAGNOSTICO Y DISEÑOS	$ 202,649,082	$ 165,331,609	$ 14,177,078	$ 179,508,687	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59,647,221	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82,523,803	$ 0	$ 18,149,473	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160,320,497	$ 19,188,190
SUBTOTAL INCLUIDO IVA DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS	$ 1,269,223,197	$ 1,035,497,971	$ 88,793,277	$ 1,124,291,249	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 373,579,965	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516,859,608	$ 0	$ 113,673,014	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,004,112,587	$ 120,178,662
AJUSTE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS	$ 8,123,028	$ 85,201,001	$ 11,046,933	$ 96,247,934	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22,414,798	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40,371,405	$ 0	$ 6,070,139	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68,856,342	$ 27,391,592
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS MAS AJUSTES	$ 1,277,346,225	$ 1,120,698,972	$ 99,840,210	$ 1,220,539,183	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 395,994,763	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557,231,013	$ 0	$ 119,743,153	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,072,968,929	$ 147,570,254
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 29,881,564,919	$ 42,390,280,948	$ 12,572,545,122	$ 54,962,826,071	$ 0	$ 56,100,419	$ 1,176,559,087	$ 1,527,767,764	$ 1,091,430,760	$ 1,934,831,159	$ 2,436,194,570	$ 3,217,852,361	$ 3,758,640,691	$ 4,984,530,947	$ 1,705,549,716	$ 3,765,110,825	$ 2,438,655,686	$ 1,272,458,753	$ 1,839,581,385	$ 1,012,084,082	$ 1,002,696,632	$ 825,270,417	$ 2,070,634,173	$ 1,837,832,144	$ 1,635,304,327	$ 1,234,042,730	$ 1,144,090,807	$ 41,967,219,435	$ 12,995,606,636
SUBTOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA	$ 2,569,023,228	$ 319,929,664	-$ 83,421,497	$ 236,508,169	$ 23,040,423	$ 2,731,780	$ 5,321,511	$ 5,731,856	$ 12,430,176	$ 1,263,853	$ 7,316,456	$ 11,530,209	$ 9,150,664	$ 6,423,043	$ 3,868,124	$ 24,351,361	$ 4,177,712	$ 5,180,501	$ 5,998,982	$ 2,255,461	$ 4,276,527	$ 6,589,706	$ 7,449,438	$ 7,237,095	$ 9,707,028	$ 3,234,792	$ 6,098,699	$ 175,365,397	$ 61,142,772
PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN SG-SST Y SGA					97.00%	91.00%	94.00%	93.00%	96.00%	94.00%	90.00%	92.00%	93.00%	95.00%	94.00%	94.00%	94.00%	94.00%	98.00%	96.00%	92.00%	94.00%	91.00%	94.00%	94.00%	96.00%	90.00%	94.03%	
SUBTOTAL DESPUES DE LA CALIFICACION SG-SST Y SGA	$ 2,569,023,228	$ 319,929,664	-$ 83,421,497	$ 236,508,169	$ 22,349,210	$ 2,485,920	$ 5,002,220	$ 5,330,626	$ 11,932,969	$ 1,188,022	$ 6,584,810	$ 10,607,792	$ 8,510,118	$ 6,101,891	$ 3,636,037	$ 22,890,279	$ 3,927,049	$ 4,869,671	$ 5,879,002	$ 2,165,243	$ 3,934,405	$ 6,194,324	$ 6,778,989	$ 6,802,869	$ 9,124,606	$ 3,105,400	$ 5,488,829	$ 164,890,281	$ 71,617,888
SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ 66,158,966	$ 61,276,500	$ 589,453	$ 61,865,953	$ 7,426,220	$ 1,641,943	$ 1,596,131	$ 1,619,153	$ 1,974,640	$ 1,673,085	$ 3,196,879	$ 1,615,043	$ 1,623,868	$ 1,671,202	$ 1,696,871	$ 1,587,498	$ 1,753,196	$ 1,798,663	$ 1,812,990	$ 2,764,648	$ 1,648,198	$ 1,683,279	$ 1,654,018	$ 1,833,027	$ 1,713,040	$ 1,664,444	$ 1,746,996	$ 47,395,032	$ 14,470,921
PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN SOCIAL					83.45%	95.25%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	94.00%	96.99%	
SUBTOTAL DESPUES DE LA CALIFICACION SOCIAL	$ 66,158,966	$ 61,276,500	$ 589,453	$ 61,865,953	$ 6,196,976	$ 1,563,951	$ 1,596,131	$ 1,619,153	$ 1,974,640	$ 1,673,085	$ 3,196,879	$ 1,615,043	$ 1,623,868	$ 1,671,202	$ 1,696,871	$ 1,587,498	$ 1,753,196	$ 1,798,663	$ 1,812,990	$ 2,764,648	$ 1,648,198	$ 1,683,279	$ 1,654,018	$ 1,833,027	$ 1,713,040	$ 1,647,800	$ 1,642,176	$ 45,966,332	$ 15,899,621
SUBTOTAL GESTIÓN PMT	$ 874,415,168	$ 480,742,362	-$ 205,482,859	$ 275,259,499	$ 1,265,128	$ 2,166,464	$ 3,871,239	$ 3,372,589	$ 2,794,944	$ 6,104,954	$ 9,230,178	$ 9,791,595	$ 9,708,306	$ 9,970,614	$ 7,048,370	$ 8,910,876	$ 8,427,714	$ 6,090,334	$ 7,218,506	$ 1,771,341	$ 5,436,715	$ 16,220,698	$ 17,780,624	$ 16,197,536	$ 11,631,092	$ 12,532,713	$ 5,143,418	$ 182,685,948	$ 92,573,551
PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN PMT					83.30%	90.00%	97.50%	96.80%	97.50%	95.30%	90.40%	97.60%	97.90%	97.50%	98.80%	97.90%	97.20%	84.70%	90.00%	94.40%	94.40%	93.50%	90.90%	90.40%	93.90%	93.70%	92.50%	93.85%	
SUBTOTAL DESPUES DE LA CALIFICACION PMT	$ 874,415,168	$ 480,742,362	-$ 205,482,859	$ 275,259,499	$ 1,053,852	$ 1,949,818	$ 3,774,458	$ 3,264,666	$ 2,725,070	$ 5,818,021	$ 8,344,081	$ 9,556,597	$ 9,504,432	$ 9,721,349	$ 6,963,790	$ 8,723,748	$ 8,191,738	$ 5,158,513	$ 6,496,655	$ 1,672,146	$ 5,132,259	$ 15,166,353	$ 16,162,587	$ 14,642,573	$ 10,921,595	$ 11,743,152	$ 4,757,662	$ 171,445,115	$ 103,814,384
SUBTOTAL MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$ 702,378,938	$ 8,362,164	$ 0	$ 8,362,164	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,362,164	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,362,164	$ 0
SUBTOTAL EVALUACIONES Y SEGUIMIENTO SDA	$ 3,042,926	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL ENSAYOS DE LABORATORIO	$ 275,505,357	$ 275,505,357	-$ 18,268,411	$ 257,236,946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118,018,131	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111,759,802	$ 0	$ 14,222,285	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244,000,218	$ 13,236,728
AJUSTE DIFERENCIA PROPUESTA VS PRESUPUESTO	$ 2,175,636,049	$ 0	$ 0	$ 0																								$ 0	$ 0
SUBTOTAL OBRA EJECUTADA	$ 36,547,725,551	$ 43,536,096,995	$ 12,265,961,808	$ 55,802,058,802	$ 29,600,038	$ 62,100,108	$ 1,186,931,896	$ 1,537,982,209	$ 1,108,063,439	$ 1,943,510,287	$ 2,454,320,340	$ 3,239,631,793	$ 3,778,279,109	$ 5,002,025,389	$ 1,717,846,414	$ 3,798,312,350	$ 2,452,527,669	$ 1,402,303,731	$ 1,862,132,196	$ 1,018,686,119	$ 1,013,411,494	$ 960,074,175	$ 2,095,229,767	$ 1,875,332,898	$ 1,657,063,568	$ 1,250,539,082	$ 1,155,979,474	$ 42,357,883,327	$ 13,444,175,475
AJUSTE OBRA EJECUTADA	$ 3,845,924,983	$ 7,214,200,792	$ 3,634,197,982	$ 10,848,398,774	$ 149,322	$ 547,563	$ 45,254,142	$ 72,015,191	$ 68,590,379	$ 133,419,844	$ 220,378,796	$ 318,971,293	$ 401,090,921	$ 646,374,643	$ 233,771,385	$ 618,244,399	$ 867,238,022	$ 301,276,387	$ 448,864,824	$ 243,567,850	$ 241,621,654	$ 206,496,837	$ 556,547,258	$ 561,533,271	$ 500,680,580	$ 388,251,326	$ 322,945,215	$ 7,397,831,102	$ 3,450,567,672
COSTO TOTAL	$ 41,670,996,759.00	$ 51,870,996,759	$ 16,000,000,000.00	$ 67,870,996,759.00	$ 29,749,360	$ 62,647,671	$ 1,232,186,038	$ 1,609,997,400	$ 1,176,653,818	$ 2,076,930,131	$ 2,674,699,136	$ 3,558,603,086	$ 4,179,370,030	$ 5,648,400,032	$ 1,951,617,799	$ 4,416,556,749	$ 3,319,765,691	$ 2,099,574,881	$ 2,310,997,020	$ 1,262,253,969	$ 1,255,033,148	$ 1,723,802,025	$ 2,651,777,025	$ 2,556,609,322	$ 2,157,744,148	$ 1,638,790,408	$ 1,478,924,689	$ 51,072,683,576	$ 16,798,313,183
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ 8,334,199,352	$ 8,334,199,352	$ 0	$ 8,334,199,352	$ 5,949,872	$ 12,529,534	$ 246,437,208	$ 321,999,480	$ 235,330,764	$ 415,386,026	$ 534,939,827	$ 711,720,617	$ 835,874,006	$ 1,129,680,006	$ 390,323,560	$ 883,311,350	$ 663,953,138	$ 419,914,976	$ 462,199,404	$ 252,450,794	$ 251,006,630	$ 344,760,405	$ 216,431,755	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,334,199,352	$ 0
TOTAL MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ 33,336,797,407	$ 43,536,797,407	$ 16,000,000,000	$ 59,536,797,407	$ 23,799,488	$ 50,118,137	$ 985,748,830	$ 1,287,997,920	$ 941,323,054	$ 1,661,544,105	$ 2,139,759,309	$ 2,846,882,469	$ 3,343,496,024	$ 4,518,720,026	$ 1,561,294,239	$ 3,533,245,399	$ 2,655,812,553	$ 1,679,659,905	$ 1,848,797,616	$ 1,009,803,175	$ 1,004,026,518	$ 1,379,041,620	$ 2,435,345,270	$ 2,556,609,322	$ 2,157,744,148	$ 1,638,790,408	$ 1,478,924,689	$ 42,738,484,224	$ 16,798,313,183
RETENCION DEL 3% PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO	$ 1,250,129,903	$ 1,556,129,903	$ 480,000,000	$ 2,036,129,903	$ 892,481	$ 1,879,430	$ 36,965,581	$ 48,299,922	$ 35,299,615	$ 62,307,904	$ 80,240,974	$ 106,758,093	$ 125,381,101	$ 169,452,001	$ 58,548,534	$ 132,496,702	$ 99,592,971	$ 62,987,246	$ 69,329,911	$ 37,867,619	$ 37,650,994	$ 51,714,061	$ 79,553,311	$ 76,698,280	$ 64,732,324	$ 49,163,712	$ 44,367,741	$ 1,532,180,508	$ 503,949,395
RETENCION DEL 3% PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION	$ 1,250,129,903	$ 1,556,129,903	$ 480,000,000	$ 2,036,129,903	$ 892,481	$ 1,879,430	$ 36,965,581	$ 48,299,922	$ 35,299,615	$ 62,307,904	$ 80,240,974	$ 106,758,093	$ 125,381,101	$ 169,452,001	$ 58,548,534	$ 132,496,702	$ 99,592,971	$ 62,987,246	$ 69,329,911	$ 37,867,619	$ 37,650,994	$ 51,714,061	$ 79,553,311	$ 76,698,280	$ 64,732,324	$ 49,163,712	$ 44,367,741	$ 1,532,180,508	$ 503,949,395
TOTAL NETO A PAGAR	$ 30,836,537,601	$ 40,424,537,601	$ 15,040,000,000	$ 55,464,537,601	$ 22,014,526	$ 46,359,277	$ 911,817,668	$ 1,191,398,076	$ 870,723,824	$ 1,536,928,297	$ 1,979,277,361	$ 2,633,366,283	$ 3,092,733,822	$ 4,179,816,024	$ 1,444,197,171	$ 3,268,251,995	$ 2,456,626,611	$ 1,553,685,413	$ 1,710,137,794	$ 934,067,937	$ 928,724,530	$ 1,275,613,498	$ 2,276,238,648	$ 2,403,212,762	$ 2,028,279,500	$ 1,540,462,984	$ 1,390,189,207	$ 39,674,123,208	$ 15,790,414,393
PARA DISTRIBUCION DE COSTOS																													
VALOR BRUTO 94% EJECUTADO	$ 39,170,736,953	$ 48,758,736,953	$ 15,040,000,000	$ 63,798,736,953	$ 27,964,398	$ 58,888,811	$ 1,158,254,876	$ 1,513,397,556	$ 1,106,054,588	$ 1,952,314,323	$ 2,514,217,188	$ 3,345,086,900	$ 3,928,607,828	$ 5,309,496,030	$ 1,834,520,731	$ 4,151,563,345	$ 3,120,579,749	$ 1,973,600,389	$ 2,172,337,198	$ 1,186,518,731	$ 1,179,731,160	$ 1,620,373,903	$ 2,492,670,403	$ 2,403,212,762	$ 2,028,279,500	$ 1,540,462,984	$ 1,390,189,207	$ 48,008,322,560	$ 15,790,414,393
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ 8,334,199,352	$ 8,334,199,352	$ 0	$ 8,334,199,352	$ 5,949,872	$ 12,529,534	$ 246,437,208	$ 321,999,480	$ 235,330,764	$ 415,386,026	$ 534,939,827	$ 711,720,617	$ 835,874,006	$ 1,129,680,006	$ 390,323,560	$ 883,311,350	$ 663,953,138	$ 419,914,976	$ 462,199,404	$ 252,450,794	$ 251,006,630	$ 344,760,405	$ 216,431,755	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,334,199,352	$ 0
VALOR NETO A GIRAR	$ 30,836,537,601	$ 40,424,537,601	$ 15,040,000,000	$ 55,464,537,601	$ 22,014,526	$ 46,359,277	$ 911,817,668	$ 1,191,398,076	$ 870,723,824	$ 1,536,928,297	$ 1,979,277,361	$ 2,633,366,283	$ 3,092,733,822	$ 4,179,816,024	$ 1,444,197,171	$ 3,268,251,995	$ 2,456,626,611	$ 1,553,685,413	$ 1,710,137,794	$ 934,067,937	$ 928,724,530	$ 1,275,613,498	$ 2,276,238,648	$ 2,403,212,762	$ 2,028,279,500	$ 1,540,462,984	$ 1,390,189,207	$ 39,674,123,208	$ 15,790,414,393

Firmado digitalmente por Ernesto Gutierrez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Ernesto Gutierrez, o=CTU, ou=Compañía de Trabajos Urbanos, email=ernestog@ctu.com.co, c=CO
Fecha: 2024.03.14 11:13:36 -05'00'

(Firma)
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO CTUPT 013 BOGOTÁ
Contratista

(Firma)
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO ECOSANTAFE 027
Interventor