AZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	FORMATO DIARIO-BITÁCORA	COMPONENTE TÉCNICO
		C. C 408

FECHA: AGOSTO 15/23	Día Nº 01		Hora de inicio 7:00 am Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra:	
Estado del tiempo: NORMAL	Horas lluvias:

DESARROLLO DE ACTIVIDADES	
PERSONAL	
Ingeniero residente	1
Auxiliar residente	1
Oficial	
Ayudante	
ACTIVIDADES	

INICIO DE OBRA DE ACUERDO AL ACTA FIRMA EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023

ACTIVIDADES:

SE VISITA LA VIVIENDA DEL SEÑOR OSCAR A. LONDOÑO, SE DETERMINA INSTALAR MANGUERA PARA LA DESCARGA QUE SERA EN FUENTE HIDRICA. (32 M).
SE ELABORO EL ACTA DE VECINDAD Y EL ACTA DE COMPROMISOS.
VISITA VIVIENDA DEL SEÑOR HECTOR CONRADO OSORIO SE ELABORO ACTA DE VECINDAD.
LA DESCARGA O EL VERTIMIENTO SERA EN FUENTE HIDRICA. (35 M).

SE VISITO LA VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN CARLOS MEDINA SE INSTALARA 30 M DE MANGUERA, EL VERTIMIENTO ES A FUENTE HIDRICA.
SE ELABORO ACTA DE VECINDAD.
VISITA VIVIENDA DE JOSÉ OSWALDO PRECIADO, SE REQUIERE CONSTRUIR POZO DE ABSORCIÓN.

NOTA: SE SOLICITA DISEÑO DE POZOS DE ABSORCIÓN

- IGUALMENTE PARA PODER DETERMINAR EL DISEÑO DEL POZO DE ABSORCIÓN, SE REQUIERE ELABORAR LAS PRUEBAS DE PERCOLACIÓN, PARA PODER DETERMINAR LA PERMEABILIDAD DEL SUELO PARA REALIZAR LAS DESCARGAS DEL EFLUENTE.

- ESTAS VISITAS SE REALIZARÓN CON EL SEÑOR SANTIAGO GALEANO, FUNCIONARIO DEL MUNICIPIO

- ESTAS VISITAS SE REALIZARÓN EN LA VEREDA LA SIRIA

AVANCES Y DIFICULTADES

Nota => Se le remito requerimiento a Corantioquia, para el tema de la pozo de absorción

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jennifer Correa Apoyo Supervisor

FIRMA SUPERVISOR

OZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	**FORMATO DIARIO-BITÁCORA**	**COMPONENTE TÉCNICO** **C. C 408**

FECHA: AGOSTO 16/23	Día Nº 02		Hora de inicio 7:00 am Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra:	
Estado del tiempo: NORMAL.	**Horas lluvias:**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES	
PERSONAL	
Ingeniero residente	1
Auxiliar residente	1
Oficial	
Ayudante	
FUNCIONARIO DEL MUNICIPIO: SANTIAGO GAIANO.	
ACTIVIDADES	

VISITA ESCUELA CER LA SIRIA, SE LEVANTO ACTA DE VECINDAD CON LA PROFESORA.
SE REQUIERE POZO DE ABSORCIÓN.
VISITA VIVIENDA DEL SEÑOR MEDARDO DEJ. MEDINA.
SE LEVANTO ACTA DE VECINDAD, SE REQUIERE POZO DE ABSORCIÓN.
VISITA VIVIENDA DEL SEÑOR GABRIEL DARIO PRECIADO
SE LEVANTO ACTA DE VECINDAD, SE REQUIERE POZO DE ABSORCIÓN.
ESTAS VISITAS FUERON REALIZADAS EN LA VEREDA LA SIRIA

AVANCES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jamir Cano Apoyo Supervisión

FIRMA SUPERVISOR

AZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	FORMATO DIARIO-BITÁCORA	COMPONENTE TÉCNICO
		C. C 408

FECHA: AGOSTO 17/23	Día Nº 03		Hora de inicio 7:00 am Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra:	
Estado del tiempo:	**Horas lluvias:**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES	
PERSONAL	
Ingeniero residente	1
Auxiliar residente	1
Oficial	
Ayudante	
FUNCIONARIO DEL MUNICIPIO	

ACTIVIDADES

VISITA VIVIENDA DELA SEÑORA LILIANA YANET VILLEGAS SE LEVANTÓ ACTA DE VECINDAD, EL EFLUENTE SERA A FUENTE HIDRICA (35 M).
LAS VIVIENDAS DE WILSON ALBERTO TAMAYO Y EDGAR HERRERA, NO SE VISITARON POR LA LEJANIA.

AVANCES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jennifer Cano L Apoyo Supervisión

FIRMA SUPERVISOR

AZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	FORMATO DIARIO-BITÁCORA	COMPONENTE TÉCNICO
		C. C 408

FECHA: Agosto 18/23	Día Nº 04		Hora de inicio 7:00 am Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra:	
Estado del tiempo:	**Horas lluvias:**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES	
PERSONAL	
Ingeniero residente	1
Auxiliar residente	1
Oficial	
Ayudante	

ACTIVIDADES

NO SE VISITO NINGUNA VIVIENDA, POR DOS PAQUES EL MUNICIPIO NO ASIGNO NINGÚN FUNCIONARIO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS VISITAS FALTANTES. TAMPOCO SE PUDO CONTACTAR EL TRANSPORTE..

El municipio dicho día no tenia funcionario disponible, dado la magnitud de proyecto que se estan ejecutando

AVANCES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jennifer Correa Apoyo Supervisorio

FIRMA SUPERVISOR

OZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	FORMATO DIARIO-BITÁCORA	COMPONENTE TÉCNICO C. C 408

FECHA: Agosto 19/23	Día Nº 05		Hora de inicio 7:00 am Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra:	
Estado del tiempo: Normal	**Horas lluvias:**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

PERSONAL	
Ingeniero residente	1
Auxiliar residente	1
Oficial	
Ayudante	

ACTIVIDADES

NO SE REALIZO NINGUNA VISITA, SE CONTACTA PERSONAL OPERATIVO, SE UBICA LA BODEGA DE ACOPIO DE MATERIALES.

AVANCES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jennifer Correa Apoyo Supervisión

FIRMA SUPERVISOR

AZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	FORMATO DIARIO-BITÁCORA	COMPONENTE TÉCNICO
		C. C 408

FECHA: Agosto 20/23	Día Nº 06		Hora de inicio 7:00 am Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra:	
Estado del tiempo:	**Horas lluvias:**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES	
PERSONAL	
Ingeniero residente	
Auxiliar residente	
Oficial	
Ayudante	
ACTIVIDADES	
NO SE LABORÓ DIA FESTIVO	

AVANCES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jennifer Correa R Apoyo Supervisión

FIRMA SUPERVISOR

OZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	FORMATO DIARIO-BITÁCORA	COMPONENTE TÉCNICO C. C 408

FECHA: Agosto 21/23	Día N° 07		Hora de inicio 7:00 am Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra:	
Estado del tiempo:	**Horas lluvias:**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES	
PERSONAL	
Ingeniero residente	
Auxiliar residente	
Oficial	
Ayudante	
ACTIVIDADES	
NO SE LABORO DIA FESTIVO.	

AVANCES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jennifer Correa R Apoyo Supervisión

FIRMA SUPERVISOR

AZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	FORMATO DIARIO-BITÁCORA	COMPONENTE TÉCNICO
		C. C 408

FECHA: Agosto 22/23	Día Nº 08		Hora de inicio 7:00 am Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra:	
Estado del tiempo: Normal	Horas lluvias:

DESARROLLO DE ACTIVIDADES	
PERSONAL	
Ingeniero residente	1
Auxiliar residente	1
Oficial	
Ayudante	
DELEGADO PRESIDENTE ACCIÓN COMUNAL	

ACTIVIDADES

SE VISITA LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIA RESURRECIÓN TORRES, SE LEVANTO ACTA DE VECINDAD, SE REQUIERE CONSTRUIR POZO DE ABSORCIÓN.
NOTA: EN ESTA VIVIENDA SE ELABORO UNA PRUEBA DE PERCOLACIÓN POR TANTEO, EL RESULTADO FUE NEGATIVO; SE APRECIA QUE EL SUELO ES DE UN LIMO ARCILLOSO, NADA PERMEABLE, EN LA VEREDA LA SIRIA.
SE VISITA LA VIVIENDA DEL SEÑOR MIGUEL URIBE SE LEVANTO ACTA DE VECINDAD, SE VERTIMIENTO ESTA A 80 M. (VEREDA LA SANTA RITA.

NOTA: EN LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA DE PERCOLACIÓN NO SE CONTO CON NINGÚN FUNCIONARIO DE EL MUNICIPIO

AVANCES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jennifer Correa Apoyo Supervisión

FIRMA SUPERVISOR

QZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	FORMATO DIARIO-BITÁCORA	COMPONENTE TÉCNICO
		C. C 408

FECHA: AGOSTO 28/23	Día Nº 09.		Hora de inicio 7:00 am Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra:	
Estado del tiempo: LLUVIAS NOCTURNAS	Horas lluvias:

DESARROLLO DE ACTIVIDADES	
PERSONAL	
Ingeniero residente	1
Auxiliar residente	1
Oficial	
Ayudante	
DELEGADO ACCIÓN COMUNAL	

ACTIVIDADES

VISITA VIVIENDA HUMBERTO ROLDAN, GONZALO VILLEGAS JULIAN ESTEBAN CORREA, SE LEVANTÓ ACTA DE VECINDAD EN CADA VIVIENDA, EN ESTAS VIVIENDAS SE REQUIERE POZO DE ABSORCIÓN.

LA ALCALDIA NO DISPONE PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A ESTAS VISITAS DE UN FUNCIONARIO.

El municipio si cuenta con personal, se debe tener en cuenta la disponibilidad

AVANCES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jennifer Correa R Apoyo Supervisión

FIRMA SUPERVISOR

AZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	FORMATO DIARIO-BITÁCORA	COMPONENTE TÉCNICO C. C 408

FECHA: Agosto 24/23	Día N° 810		Hora de Inicio 7:00 am Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra:	
Estado del tiempo: lluvias al amanecer	**Horas lluvias:**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES	
PERSONAL	
Ingeniero residente	1
Auxiliar residente	1
Oficial	
Ayudante	
DELEGADO ACCION COMUNAL	VEREDA SANTA RITA.

ACTIVIDADES

VISITA VIVIENDA DE MARIA ISABEL VELÁSQUEZ. LETICIA ARANGO, LUIS CARLOS ROLDAN. SE LEVANTO EN ESTAS VIVIENDAS LAS ACTAS DE VECINDAD. IGUALMENTE EN EL CER ROSARITO, CARECE DE TERRENO PARA EL POZO DE ABSORCIÓN LETICIA ARANGO MANGUERA 4 M. LOS OTROS DOS SE REQUIERE POZO DE ABSORCIÓN.

NOTA: en el CER Rosarito, determinar la instalación de la trampa de grasas se encuentra los Tuberias debajo de la placa polideportiva.

AVANCES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jennifer Correa R Apoyo Supervisión

FIRMA SUPERVISOR

AZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	**FORMATO DIARIO-BITÁCORA**	**COMPONENTE TÉCNICO**
		C. C 408

FECHA: Agosto 25/23	Día Nº 011		Hora de inicio 7:00 am
			Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO Nº 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra:	
Estado del tiempo: Normal	**Horas lluvias:**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES	
PERSONAL	
Ingeniero residente 1	
Auxiliar residente 1	
Oficial	
Ayudante	
ACTIVIDADES	

se levanta acta de vecindad en la vivienda del señor José Oswaldo Graciado, se dejar mina instalar manguera para el efluente.

Nota: según conversación realizada en el comité de obra, con el tema de las trampas de grasas, con las funcionarias de corantioquia, ingenieras María Camila y Natalia, donde dan instrucciones que la trampa de grasas no deben de ir su efluente directamente al tanque séptico, esta debe de ir al efluente del tanque séptico o en su defecto al pozo o campo

de infiltración.

AVANCES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jennifer Correa R Apoyo Supervisión

FIRMA SUPERVISOR

AZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	FORMATO DIARIO-BITÁCORA	COMPONENTE TÉCNICO
		C. C 408

FECHA: Agosto 26/23	Día Nº 012		Hora de Inicio 7:00 am Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra:	
Estado del tiempo: lluvias noche.	**Horas lluvias:**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES	
PERSONAL	
Ingeniero residente 1	
Auxiliar residente 1	
Oficial	
Ayudante	

ACTIVIDADES

visita vivienda del señor Edgar Herrera, se levanta acta de vecindad.

NOTA: LAS viviendas que no tienen LAS TUBERIAS separadas, se les INSTALADA LA TRAMPA de grasas, pero no se conecta el BENEFICIARIO se encarga de su conexion, esto debido que no se deben romper piso ni muros.

AVANCES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jennifer Correa K Apoyo Supervisión

FIRMA SUPERVISOR

OZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	FORMATO DIARIO-BITÁCORA	COMPONENTE TÉCNICO
		C. C 408

FECHA: Agosto 27/23	Día Nº 013		Hora de inicio 7:00 am Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra:	
Estado del tiempo:	**Horas lluvias:**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES	
PERSONAL	
Ingeniero residente 1	
Auxiliar residente 1	
Oficial	
Ayudante	
ACTIVIDADES	
Festivo no se laboró.	

AVANCES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jennifer Correa R Apoyo Supervisión

FIRMA SUPERVISOR

AZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	FORMATO DIARIO-BITÁCORA	COMPONENTE TÉCNICO
		C. C 408

FECHA: Agosto 28/23	Día Nº 014		Hora de inicio 7:00 am Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra:	
Estado del tiempo: Normal	**Horas lluvias:**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES	
PERSONAL	
Ingeniero residente 1	
Auxiliar residente 1	
Oficial	
Ayudante	

ACTIVIDADES

visita y levantamiento acta de vecindad CER santa Rita.
En esta CER las tuberias estan debajo de la placa polideportiva. por tanto no se demuele para instalación de trampa de grasas, esta estara retirada de la cocina.
El tanque se instalara en el predio vecino.
se necesita permiso para su instalación.

AVANCES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jennifer Correa R. Apoyo Supervisión

FIRMA SUPERVISOR

AZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	FORMATO DIARIO-BITÁCORA	COMPONENTE TÉCNICO C. C 408

FECHA: Agosto 29/23	Día Nº 015		Hora de inicio 7:00 am Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra:	
Estado del tiempo: Normal	**Horas lluvias:**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES	
PERSONAL	
Ingeniero residente	1
Auxiliar residente	1
Oficial	
Ayudante	
ACTIVIDADES	

visita CER el Hormiguero, se levanta acta de vecindad, se determina colocar tubería (manguera) para descarga del efluente.

NOTA: aun no entregan diseño del pozo de absorción, tanto para las viviendas donde se requiere construirlo y en los CER.

no se define aún si se realizan las pruebas de percolación.

AVANCES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jennifer Correa R Apoyo supervisora

FIRMA SUPERVISOR

AZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	FORMATO DIARIO-BITÁCORA	COMPONENTE TÉCNICO
		C. C 408

FECHA: Agosto 30/23	Día Nº 016		Hora de inicio 7:00 am Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra:	
Estado del tiempo: lluvias tarde - noche.	Horas lluvias:

DESARROLLO DE ACTIVIDADES	
PERSONAL	
Ingeniero residente 1	
Auxiliar residente 1	
Oficial	
Ayudante	

ACTIVIDADES

visita CER la Bramadora, en la misma vereda, se levanta acta de vecindad.

En este CER no se tiene mucho espacio apto para la instalación del sistema, se encuentra el sitio muy saturado de roca, debido a que con la construcción del CER, deposito toda la roca extraida de el lote construido.
se puede retirar el existente y allí instalar el nuevo.

nota: se pasara apu correspondiente a la retirada de tanque existente.

AVANCES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jennifer Correa R Apoyo Supervisión

FIRMA SUPERVISOR

AZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	FORMATO DIARIO-BITÁCORA	COMPONENTE TÉCNICO
		C. C 408

FECHA: Agosto 31/23	Día Nº 017		Hora de inicio 7:00 am Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO Nº 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra:	
Estado del tiempo: NORMAL	**Horas lluvias:**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES	
PERSONAL	
Ingeniero residente 1	
Auxiliar residente 1	
Oficial	
Ayudante	
ACTIVIDADES	

Visita CER la candelaria, en la vereda del mismo nombre.

Se requiere pozo de absorción, por lo tanto se necesita el diseño y la prueba de percolación.

Se le refiere que dicha solicitud esta haciendo analizada por el municipio con base al convenio firmado con Corantioquia

AVANCES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jennifer Cerna R Apoyo Supervisión

FIRMA SUPERVISOR

AZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	FORMATO DIARIO-BITÁCORA	COMPONENTE TÉCNICO
		C. C 408

FECHA: Septiembre 10/23	Día Nº 018		Hora de Inicio 7:00 am Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra:	
Estado del tiempo:	**Horas lluvias:**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES	
PERSONAL	
Ingeniero residente	1
Auxiliar residente	1
Oficial	
Ayudante	
ACTIVIDADES	

Visita vivienda del señor wilson alberto Tamayo, se levanta acta de vecindad.

Nota: en los recorridos hasta la fecha se visualiza que en las viviendas, segun listado se cambia algunas actividades como el pozo de absorción por zanja para la descarga del afluente. porque se encuentran fuentes hidricas cerca a la vivienda.

las viviendas son.

Vereda la siria.

Nº 01 Liliana Y. Villegas
Nº 05 Juan Carlos Medina
Nº 07 Medardo de J. Medina
Nº 09 Hector C. Osorio
Nº 10 Gabriel D. Preciado
Nº 11 Edgar Herrera
Mercado Santa Rita.

Nº 12 Miguel Uribe
13 Gonzalo Villegas
14 Humberto Roldan
16 Juliane correa
19 CER Rosarito.
20 CER Santa Rita
21 CER El Hormiguero
22 CER la Bramadora

AVANCES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jennifer Correa Apoyo Supervisión

FIRMA SUPERVISOR

OZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	FORMATO DIARIO-BITÁCORA	COMPONENTE TÉCNICO C. C 408

FECHA: septiembre 2/23	Día Nº 09		Hora de Inicio 7:00 am Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra:	
Estado del tiempo: NORMAL	**Horas lluvias:**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

PERSONAL	
Ingeniero residente 1	
Auxiliar residente 1	
Oficial	
Ayudante	

ACTIVIDADES

Se hace la concacución de la tubería de 2" (manguera, cal 40) para afluente en la fuente hídrica.

Nota: En los CER tanto de la candelaria CER la Bramadora, CER Rosarito, CER El Hormiguero, CER santa Rita las tuberías son en 4" la entrada igualmente, en el contrato solicitan tubería ϕ3, se recomienda que en estos centros educativos se continue con el mismo diámetro de tuberías se pasara apu de la tubería ϕ 4"

AVANCES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jenifer Correa P Apoyo Supervisión

FIRMA SUPERVISOR

OZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	FORMATO DIARIO-BITÁCORA	COMPONENTE TÉCNICO
		C. C 408

FECHA: septiembre 3/23	Día Nº 020		Hora de Inicio 7:00 am Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra:	
Estado del tiempo:	**Horas lluvias:**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES	
PERSONAL	
Ingeniero residente	
Auxiliar residente	
Oficial	
Ayudante	
ACTIVIDADES	

No se laboró, día festivo.

AVANCES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jennifer Correa R. Apoyo Supervisión

FIRMA SUPERVISOR

AZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	FORMATO DIARIO-BITÁCORA	COMPONENTE TÉCNICO
		C. C 408

FECHA: septiembre 4/23	Día Nº 021		Hora de inicio 7:00 am Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO Nº 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra: 1	
Estado del tiempo: Normal	**Horas lluvias:**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES	
PERSONAL	
Ingeniero residente 1	
Auxiliar residente 1	
Oficial	
Ayudante	
ACTIVIDADES	

Se recibe en almacen 400 m de manguera de 2" calibre 40, para las descargas a la fuente Hidrica, se vincula personal en la seguridad social.

Visita a la fabrica que produce los tanques y las rampas de grasas, para dar el aval correspondiente. y asi pode despachar a la obra.

La empresa que suministra los tanques es solo Fibra (Nanez Osorio). Ubicada en el municipio de copacabana.

AVANCES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jennifer Correa R Apoyo Supervisión

FIRMA SUPERVISOR

AZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	FORMATO DIARIO-BITÁCORA	COMPONENTE TÉCNICO
		C. C 408

FECHA: Septiembre 05/23	Día Nº 022		Hora de Inicio 7:00 am Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra:	
Estado del tiempo: Normal	**Horas lluvias:**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES	
PERSONAL	
Ingeniero residente 1	
Auxiliar residente 1	
Oficial	
Ayudante	

ACTIVIDADES

Se visita el CER. La Candelaria, en la vereda del mismo nombre, se levantó acta de vecindad con la profesora Gloria Patricia Gil.
En este CER, se puede hacer la descarga del efluente a una fuente que pasa al costado izquierdo entrando de sur a norte.

Nota: en este CER no poseen suficiente espacio para la instalación del sistema; tienen un tanque y en este espacio no se debe instalar, porque al retirar el existente se puede desconfinar las fundaciones de la edificación.
- Se solicita al municipio la ubicación del lugar donde se instalará el sistema.

AVANCES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jenifer Cerca R Apoyo Supervisión

FIRMA SUPERVISOR

AZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	FORMATO DIARIO-BITÁCORA	COMPONENTE TÉCNICO
		C. C 408

FECHA: Septiembre 06/23	Día Nº 023		Hora de inicio 7:00 am Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO Nº 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra:	
Estado del tiempo: Normal	**Horas lluvias:**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES	
PERSONAL	
Ingeniero residente 1	
Auxiliar residente 1	
Oficial	
Ayudante	
ACTIVIDADES	

consecución de 51 cajas de gaseosa para los pozos de absorción donde se requiera,

NOTA: de acuerdo al OFICIO enviado al municipio con respecto al cambio de obra, manguera de 2" la gromminera, para la descarga del efluente, de algunas viviendas, donde se informa que se hara esta actividad, no se realizaran pruebas de percolacion y se descargo directamente a la fuente Hidrica. evitando, construir las pozos de absorcion.

AVANCES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jennifer Correa R Apoyo Supervisión

FIRMA SUPERVISOR

AZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	FORMATO DIARIO-BITÁCORA	COMPONENTE TÉCNICO
		C. C 408

FECHA: Septiembre 7/23	Día Nº 024.		Hora de Inicio 7:00 am Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra:	
Estado del tiempo: Normal	**Horas lluvias:**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES	
PERSONAL	
Ingeniero residente 1	
Auxiliar residente 1	
Oficial	
Ayudante	
ACTIVIDADES	

Entran a El almacen ~~en~~ de la obra, 10 tanques de 1.800 litros, se entrega a la señora Liliana yanet villegas y María Resurrección Torres su Respectivo tanque.

Entran al ALMACEN 10 trampas de GRASAS.

AVANCES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jennifer Correa R Apoyo Supervisión

FIRMA SUPERVISOR

AZ Construcciones INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	FORMATO DIARIO-BITÁCORA	COMPONENTE TÉCNICO
		C. C 408

FECHA: Septiembre 8/23	Día Nº 25		Hora de inicio 7:00 am Hora de salida: 5:pm

Proyecto: "EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA".

Correo y clave del proyecto:

Residente de obra:	
Estado del tiempo: Normal	Horas lluvias:

DESARROLLO DE ACTIVIDADES	
PERSONAL	
Ingeniero residente 1	
Auxiliar residente 1	
Oficial	
Ayudante	
ACTIVIDADES	

llegan a la obra 7 tanques de 1.900 l; tambien el tanque de 2500-3000 l.
entran al almacen 8 trampas de grasas.
Entra a la obra la tuberia de 3" 52 tubos por 6 m y 73 tubos de 2", como el Tubo de 12", para elaborar las cajas para Las valvulas.

Se entrega el tanque al señor Medardo de J. Medina y al señor JUAN CARLOS MEDINA

suministro tanque cer santa Rita.

AVANCES Y DIFICULTADES

ACTIVIDADES PENDIENTES

FIRMA QUIEN ELABORA

Jenifer Correa R Apoyo Supervisión

FIRMA SUPERVISOR