CONSORCIO TVG

901.577.851-6

BOGOTÁ, D.C.
FACTURA PROFORMA

NIT. 901.577.851-6 RESPONSABLES DE IVA. INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO 302 TARIFA 0.69% CIIU 4210

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS
DIRECCIÓN: Calle 25G # 73B-90, Bogotá, D.C., Colombia
NIT: 800.215.807-2
TELEFONO: 3770600
EMAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
CONDICIÓN V: 2 – CREDITO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 36
FECHA GENERACIÓN: 09/09/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 09/10/2023
FORMA DE PAGO:
FECHA EXPEDICIÓN: 09/09/2023

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UN	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor Total
1		CONTRATO 990 DE 2022	U	1	891.799.788,00	6.516.998,45	898.316.786,45

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

ACTA DE OBRA No. 13
PERIODO DE EJECUCION: 01 DE AGOSTO A 31 AGOSTO DE 2023
COSTO DIRECTO: $ 685.999.836,92
AIU 30% $ 205.799.951,07
U: 5%: $ 34.299.991,84 BASE DE IVA

PARTICIPACION DEL CONSORCIO

-CI GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS EN REORGANIZACION 860.506.688-1 95%
-TECNICA VIAL SAS 860.015.067-9 5%

NOTA: #$24-02-00;contrato990-2022;aeruiz@invias.gov.co#$

Son: SEISCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 45/100 CENTAVOS

Subtotal:	891.799.788,00
IVA 19% S/U	6.516.998,45
Descuento:	0
TOTAL:	898.316.786,45
Desc. Amortización	267.539.936,00
TOTA A PAGAR:	630.776.850,45

Atentamente **Aceptada (Firma y sello)**

Observaciones

Esta factura no es legal y NO sustituye una factura de venta

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 09/09/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE PERIODO MES: AGOSTO

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 13 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: **$ 891.799.788,00**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9-sep-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUISA FERNANDA BARRETO PARRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	9-sep-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUISA FERNANDA BARRETO PARRA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	11-sep-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	13-sep-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	25-sep-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	25-sep-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	27-Sep-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NELSON EDUARDO ROZO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	10/10/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES	Firmado digitalmente por ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 990 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG **NIT.** 901.577.851-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR LA, Ingeniero ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO TVG


VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 630.776.850,45** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **SEISCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 45/100 CENTAVOS**


CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de Recibo Parcial de Obra 13 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** AGOSTO (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: 
Nombre: **LUISA FERNANDA BARRETO PARRA**
Matricula profesional No.: A25242000-52413185
REPRESENTANTE LEGAL O SUPLENTE DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: 
Nombre: **JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO**
Matrícula Profesional No.: 54202240042 NTS
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: 
Nombre: **JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO**
Matrícula Profesional No.: 54202240042 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: 
Nombre: **NELSON EDUARDO ROZO BOGOTA**
Matrícula profesional No.: 25202-146800 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: 
Nombre: ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Matrícula profesional No.: 25202-212088 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 5

FECHA: 09/09/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE | **ACTA No.** 13 | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 891.799.788,00 | **MES** AGOSTO

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : **990 DE 2022** (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: **CONSORCIO TVG**

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **993 DE 2022** INTERVENTOR: **CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION**

PLAZO INICIAL: **Noventa y seis (96) meses** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **Noventa y seis (96) meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **01/08/2022** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/07/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **$ 217.766.356.727,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 217.766.356.727,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 01 del 29/05/2023		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
TRAMO 1: LA CABUYA - SARAVENA														
EXPLANACIONES														
1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	7,00	$ 1.188.899,00	$ 8.322.293,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1.400,00	$ 112.050,00	$ 156.870.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3	11601	201.13		Remoción de alcantarillas	m	1.750,00	$ 67.459,00	$ 118.053.250,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4	11601	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	40.950,00	$ 10.685,00	$ 437.550.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5	11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	52.500,00	$ 12.612,00	$ 662.130.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	14.400,00	$ 9.819,00	$ 141.393.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7	11601	220.1		Terraplenes	m3	52.500,00	$ 13.170,00	$ 691.425.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8	11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3	40.950,00	$ 90.000,00	$ 3.685.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	11602	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	63.000,00	$ 7.610,00	$ 479.430.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal								**$ 6.380.674.893,00**		$ -		**$ 0,00**	0,00	$ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS TRAMO LA CABUYA - SARAVENA														
10	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	107.100,00	$ 130.000,00	$ 13.923.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11	11602	330-13		Base granular clase A	m3	57.225,00	$ 169.998,00	$ 9.728.135.550,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	6.000,00	$ 185.564,00	$ 1.113.384.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal		330-14						**$ 24.764.519.550,00**		$ -		**$ 0,00**	0,00	$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS TRAMO LA CABUYA - SARAVENA														
13	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	381.500,00	$ 2.921,00	$ 1.114.361.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	381.500,00	$ 1.865,00	$ 711.497.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	39.900,00	$ 877.928,00	$ 35.029.327.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4.578,00	$ 906.881,00	$ 4.151.701.218,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	19.600,00	$ 69.997,00	$ 1.371.941.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	19.600,00	$ 76.269,00	$ 1.494.872.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19	11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	5.000,00	$ 4.205,00	$ 21.025.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal								**$ 43.894.726.018,00**		$ -		**$ 0,00**	0,00	$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
20	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	4.130,00	$ 29.753,00	$ 122.879.890,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	413,00	$ 76.890,00	$ 31.755.570,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22	11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	1.239,00	$ 102.240,00	$ 126.675.360,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23	11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	620,00	$ 175.045,00	$ 108.527.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
24	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	1.750,00	$ 867.426,00	$ 1.517.995.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
25	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	1.400,00	$ 681.276,00	$ 953.786.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
26	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	140,00	$ 488.230,00	$ 68.352.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
27	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	252.000,00	$ 6.623,00	$ 1.668.996.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
28	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	420,00	$ 626.762,00	$ 263.240.040,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
29	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	4.200,00	$ 595.249,00	$ 2.500.045.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
30	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	98.000,00	$ 7.777,00	$ 762.146.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
31	11604	673-13		Material granular drenante	m3	8.400,00	$ 138.313,00	$ 1.161.829.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
32	11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	840,00	$ 182.187,00	$ 153.037.080,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
33	11604	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	138,00	$ 259.317,00	$ 35.785.746,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal								**$ 9.475.052.686,00**		$ -		**$ 0,00**	0,00	$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
34	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	105.000,00	$ 1.991,00	$ 209.055.000,00	0,00	$ -	0,00		121.000,00	$ 240.911.000,00
35	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	2.800,00	$ 24.098,00	$ 67.474.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
36	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	21.000,00	$ 8.377,00	$ 175.917.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
37	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	117,00	$ 402.358,00	$ 47.075.886,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
38	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	88,00	$ 327.677,00	$ 28.835.576,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
39	11607	730-13		Defensa metalica	m	1.400,00	$ 300.790,00	$ 421.106.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
40	11607	730-13		Sección final	u	14,00	$ 103.783,00	$ 1.452.962,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
41	11607	740-13		Captafaros	u	7.000,00	$ 9.793,00	$ 68.551.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal								**$ 1.019.467.824,00**		$ -		**$ 0,00**	0,00	$ 240.911.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 5

FECHA: 09/09/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE — **ACTA No.** 13 — **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 891.799.788,00 — **MES** AGOSTO

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : **990 DE 2022** (Indique número y año)

PLAZO INICIAL: **Noventa y seis (96) meses** (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: **Noventa y seis (96) meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **01/08/2022** (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/07/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: **CONSORCIO TVG**

VALOR INICIAL (incluido IVA) **$ 217.766.356.727,00** (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **993 DE 2022** — INTERVENTOR: **CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 217.766.356.727,00**

Nº		ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
OBRAS VARIAS															
42	11605	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	10.500,00	$ 18.621,00	$ 195.520.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal								**$ 195.520.500,00**		$ -		**$ 0,00**	0,00	$ -
TRANSPORTES															
43	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	682.500,00	$ 1.175,00	$ 801.937.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
44	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	149.760,00	$ 1.175,00	$ 175.968.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal								**$ 977.905.500,00**		$ -		**$ 0,00**	0,00	$ -
SUBTOTAL OBRAS CABUYA SARAVENA								**$ 86.707.866.971,00**				**$ -**		**$ 240.911.000,00**
													0,00	
TRAMO 2: YOPAL - PAZ DE ARIPORO															
													0,00	
													0,00	
EXPLANACIONES															
45	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	5,00	$ 1.188.899,00	$ 5.944.495,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
46	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	2.100,00	$ 112.050,00	$ 235.305.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,66	$ 1.194.453,00
47	11601	201.13		Remoción de alcantarillas	m	1.050,00	$ 67.459,00	$ 70.831.950,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
48	11601	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	32.550,00	$ 10.685,00	$ 347.796.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
49	11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	42.000,00	$ 12.612,00	$ 529.704.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
50	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	14.400,00	$ 9.819,00	$ 141.393.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1.415,60	$ 13.899.776,00
51	11601	220.1		Terraplenes	m3	42.000,00	$ 13.170,00	$ 553.140.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
52	11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3	36.750,00	$ 90.000,00	$ 3.307.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,67	$ 60.300,00
53	11602	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	56.000,00	$ 7.610,00	$ 426.160.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal								**$ 5.617.775.795,00**		$ -		**$ 0,00**	0,00	$ 15.154.529,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
54	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	87.500,00	$ 110.000,00	$ 9.625.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	51,48	$ 5.662.800,00
55	11602	330-13		Base granular clase A	m3	49.875,00	$ 162.359,00	$ 8.097.655.125,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
56	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	1.650,00	$ 177.926,00	$ 293.577.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal								**$ 18.016.233.025,00**		$ -		**$ 0,00**	0,00	$ 5.662.800,00
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
57	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	381.500,00	$ 2.921,00	$ 1.114.361.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	25.351,20	$ 74.050.855,00
58	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	381.500,00	$ 1.865,00	$ 711.497.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
59	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	39.060,00	$ 870.583,00	$ 34.004.971.980,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
60	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3.500,00	$ 899.536,00	$ 3.148.376.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1.740,50	$ 1.565.642.408,00
61	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	30.520,00	$ 69.997,00	$ 2.136.308.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1.246,50	$ 87.251.261,00
62	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	17.150,00	$ 76.269,00	$ 1.308.013.350,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
63	11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	5.000,00	$ 4.205,00	$ 21.025.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal								**$ 42.444.553.770,00**		$ -		**$ 0,00**	0,00	$ 1.726.944.524,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
64	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	4.760,00	$ 29.753,00	$ 141.624.280,00	0,00	$ -	0,00	$ -	175,33	$ 5.216.593,00
65	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	476,00	$ 76.890,00	$ 36.599.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
66	11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	1.190,00	$ 102.240,00	$ 121.665.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	50,40	$ 5.152.896,00
67	11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	714,00	$ 167.406,00	$ 119.527.884,00	0,00	$ -	0,00	$ -	106,15	$ 17.770.147,00
68	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	350,00	$ 858.953,00	$ 300.633.550,00	0,00	$ -	0,00	$ -	70,57	$ 60.616.313,00
69	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	1.000,00	$ 672.682,00	$ 672.682.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	15,39	$ 10.352.576,00
70	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	100,00	$ 479.592,00	$ 47.959.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,25	$ 1.079.082,00
71	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	108.000,00	$ 6.623,00	$ 715.284.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4.679,80	$ 30.994.315,00
72	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1.050,00	$ 626.762,00	$ 658.100.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
73	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	2.100,00	$ 595.249,00	$ 1.250.022.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,90	$ 535.724,00
74	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	29.400,00	$ 7.777,00	$ 228.643.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	63,00	$ 489.951,00
75	11604	673-13		Material granular drenante	m3	6.300,00	$ 131.850,00	$ 830.655.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,89	$ 117.347,00
76	11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	630,00	$ 174.549,00	$ 109.965.870,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
77	11604	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	139,00	$ 253.147,00	$ 35.187.433,00	0,00	$ -	0,00	$ -	64,00	$ 16.201.408,00
Subtotal								**$ 5.268.551.257,00**		$ -		**$ 0,00**	0,00	$ 148.526.352,00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
78	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	105.000,00	$ 1.991,00	$ 209.055.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	105.000,00	$ 209.055.000,00
79	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	2.800,00	$ 24.098,00	$ 67.474.400,00	0,00	$ -	570,00	$ 13.735.860,00	570,00	$ 13.735.860,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 5

FECHA: 09/09/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE — **ACTA No.** 13 — **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 891.799.788,00 — **MES** AGOSTO

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : **990 DE 2022** (Indique número y año)

PLAZO INICIAL: **Noventa y seis (96) meses** (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: **Noventa y seis (96) meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **01/08/2022** (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/07/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: **CONSORCIO TVG** — VALOR INICIAL (incluido IVA) **$ 217.766.356.727,00** (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **993 DE 2022** — INTERVENTOR: **CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION** — VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 217.766.356.727,00**

80	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	21.000,00	$ 8.377,00	$ 175.917.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
81	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	117,00	$ 401.969,00	$ 47.030.373,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
82	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	88,00	$ 327.288,00	$ 28.801.344,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
83	11607	730-13		Defensa metalica	m	1.400,00	$ 300.790,00	$ 421.106.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
84	11607	730-13		Sección final	u	14,00	$ 103.783,00	$ 1.452.962,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
85	11607	740-13		Captafaros	u	7.000,00	$ 9.793,00	$ 68.551.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal								**$ 1.019.388.079,00**		$ -		**$ 13.735.860,00**	0,00	**$ 222.790.860,00**
OBRAS VARIAS														
86	11605	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	12.250,00	$ 18.621,00	$ 228.107.250,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal								**$ 228.107.250,00**		$ -		**$ 0,00**	0,00	$ -
TRANSPORTES														
87	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	491.400,00	$ 1.175,00	$ 577.395.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
88	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	168.480,00	$ 1.175,00	$ 197.964.000,00	0,00	$ -	0	$ -	14.156,00	$ 16.633.300,00
Subtotal								**$ 775.359.000,00**		$ -		**$ 0,00**	0,00	$ 16.633.300,00
SUBTOTAL OBRAS YOPAL - PAZ DE ARIPORO								**$ 73.369.968.176,00**				**$ 13.735.860,00**		**$ 2.135.712.365,00**
													0,00	
TRAMO 3: TAME-ARAUCA														
Nº		**ESPECIFICACIONES**		DESCRIPCION	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**					0,00	
		GENERAL	**PARTICULAR**										0,00	
EXPLANACIONES														
89	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	2,00	$ 1.188.899,00	$ 2.377.798,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
90	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	11.700,00	$ 112.050,00	$ 1.310.985.000,00	0,00	$ -	1,69	$ 189.365,00	1,69	$ 189.365,00
91	11601	201.13		Remoción de alcantarillas	m	300,00	$ 67.459,00	$ 20.237.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	12,60	$ 849.983,00
92	11601	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	9.300,00	$ 10.685,00	$ 99.370.500,00	0,00	$ -	771,44	$ 8.242.836,00	1.157,39	$ 12.366.712,00
93	11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	12.000,00	$ 12.612,00	$ 151.344.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
94	11601	220.1		Terraplenes	m3	12.000,00	$ 13.170,00	$ 158.040.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
95	11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3	11.700,00	$ 150.000,00	$ 1.755.000.000,00	0,00	$ -	149,04	$ 22.356.000,00	1.255,64	$ 188.346.000,00
96	11602	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	50.000,00	$ 7.610,00	$ 380.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal								**$ 3.877.854.998,00**		**$ -**		**$ 30.788.201,00**	0,00	**$ 201.752.060,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
97	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	16.350,00	$ 176.000,00	$ 2.877.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	118,39	$ 20.836.640,00
98	11602	330-13		Base granular clase A	m3	16.350,00	$ 223.469,00	$ 3.653.718.150,00	0,00	$ -	385,58	$ 86.165.177,00	701,84	$ 156.839.483,00
99	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	4.500,00	$ 239.036,00	$ 1.075.662.000,00	0,00	$ -	100,15	$ 23.939.455,00	165,27	$ 39.505.480,00
Subtotal								**$ 7.606.980.150,00**		**$ -**		**$ 110.104.632,00**	0,00	**$ 217.181.603,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
100	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	109.000,00	$ 2.921,00	$ 318.389.000,00	0,00	$ -	2.247,51	$ 6.564.977,00	10.496,31	$ 30.659.722,00
101	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	109.000,00	$ 1.865,00	$ 203.285.000,00	0,00	$ -	5.917,16	$ 11.035.503,00	10.488,69	$ 19.561.407,00
102	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	11.400,00	$ 929.343,00	$ 10.594.510.200,00	0,00	$ -	603,29	$ 560.663.338,00	1.520,69	$ 1.413.242.607,00
103	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3.500,00	$ 958.296,00	$ 3.354.036.000,00	0,00	$ -	34,62	$ 33.176.208,00	114,65	$ 109.868.636,00
104	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	8.720,00	$ 69.997,00	$ 610.373.840,00	0,00	$ -	258,91	$ 18.122.923,00	825,75	$ 57.800.023,00
105	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	10.500,00	$ 76.269,00	$ 800.824.500,00	0,00	$ -	366,73	$ 27.970.130,00	921,59	$ 70.288.748,00
106	11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	5.000,00	$ 4.205,00	$ 21.025.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal								**$ 15.902.443.540,00**		**$ -**		**$ 657.533.079,00**	0,00	**$ 1.701.421.143,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
107	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	3.860,00	$ 29.753,00	$ 114.846.580,00	0,00	$ -	0,00	$ -	545,62	$ 16.233.832,00
108	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	386,00	$ 43.279,00	$ 16.705.694,00	0,00	$ -	0,00	$ -	342,90	$ 14.840.369,00
109	11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	965,00	$ 117.517,00	$ 113.403.905,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
110	11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	579,00	$ 228.517,00	$ 132.311.343,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
111	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	100,00	$ 926.738,00	$ 92.673.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
112	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	286,00	$ 741.436,00	$ 212.050.696,00	0,00	$ -	5,36	$ 3.974.097,00	49,06	$ 36.374.850,00
113	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	29,00	$ 548.694,00	$ 15.912.126,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
114	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	30.880,00	$ 6.623,00	$ 204.518.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -	644,90	$ 4.271.173,00
115	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	300,00	$ 626.762,00	$ 188.028.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
116	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	2.100,00	$ 655.713,00	$ 1.376.997.300,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
117	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	8.400,00	$ 7.777,00	$ 65.326.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
118	11604	673-13		Material granular drenante	m3	1.800,00	$ 183.559,00	$ 330.406.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
119	11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	180,00	$ 235.659,00	$ 42.418.620,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 5

FECHA: 09/09/23 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE — **ACTA No.** 13 — **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 891.799.788,00 — **MES** AGOSTO

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : **990 DE 2022** (Indique número y año)

OBJETO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0**

CONTRATISTA: **CONSORCIO TVG**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **993 DE 2022** (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) — INTERVENTOR: **CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION**

PLAZO INICIAL: **Noventa y seis (96) meses** (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: **Noventa y seis (96) meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **01/08/2022** (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/07/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **$ 217.766.356.727,00** (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 217.766.356.727,00**

120	11604	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	139,00	$ 302.506,00	$ 42.048.334,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal								**$ 2.947.648.238,00**		$ -		**$ 3.974.097,00**	0,00	**$ 71.720.224,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD													$ -		
121	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	30.000,00	$ 1.991,00	$ 59.730.000,00	0,00	$ -	15.000,00	$ 29.865.000,00	$ 25.000,00	$ 49.775.000,00
122	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	800,00	$ 24.098,00	$ 19.278.400,00	0,00	$ -	1.830,00	$ 44.099.340,00	1.830,00	$ 44.099.340,00
123	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	6.000,00	$ 8.377,00	$ 50.262.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
124	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	117,00	$ 405.079,00	$ 47.394.243,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
125	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	88,00	$ 330.398,00	$ 29.075.024,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
126	11607	730-13		Defensa metalica	m	1.400,00	$ 300.790,00	$ 421.106.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
127	11607	730-13		Sección final	u	4,00	$ 103.783,00	$ 415.132,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
128	11607	740-13		Captafaros	u	2.000,00	$ 9.793,00	$ 19.586.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal								**$ 646.846.799,00**		$ -		**$ 73.964.340,00**	0,00	**$ 93.874.340,00**
OBRAS VARIAS															
129	11605	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	3.500,00	$ 18.621,00	$ 65.173.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -	$ -
Subtotal								**$ 65.173.500,00**		$ -		**$ 0,00**	0,00	**$ -**
TRANSPORTES															
130	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	140.400,00	$ 1.175,00	$ 164.970.000,00	0,00	$ -	1.446,45	$ 1.699.579,00	$ 1.800,26	$ 2.115.306,00
Subtotal								**$ 164.970.000,00**		$ -		**$ 1.699.579,00**	0,00	**$ 2.115.306,00**
SUBTOTAL OBRAS TAME -ARAUCA								**$ 31.211.917.225,00**				**$ 878.063.928,00**		**$ 2.288.064.676,00**
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$ 191.289.752.372,00		$ 191.289.752.372,00		$ 891.799.788,00		$ 4.664.688.041,00
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 18.658.640.594,00	1,00	$ 18.274.471.511,00				$ -
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ 182.432.155,00		$ 182.432.155,00				$ -
*	**VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**							**$ 210.130.825.121,00**		**$ 209.746.656.038,00**		**$ 891.799.788,00**		**$ 4.664.688.041,00**
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 1.535.571.414,00		$ 1.532.764.025,00		$ 6.516.998,45		$ 34.088.104,92
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)							**$ 211.666.396.535,00**		**$ 211.279.420.063,00**		$ 898.316.786,45		**$ 4.698.776.145,92**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ 3.080.000.000,00	1,00	$ 3.405.190.313,00				$ 277.200.000,00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ 585.200.000,00		$ 646.986.159,00		$ -		$ 52.668.000,00
*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (I)=G+H**							**$ 3.665.200.000,00**		**$ 4.052.176.472,00**		**$ -**		**$ 329.868.000,00**
*	GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)							$ 2.236.760.192,00		$ 2.236.760.192,00				$ -
*	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD SECTOR II (Incluye IVA) (K)							$ 198.000.000,00		$ 198.000.000,00				$ -
*	**VALOR TOTAL (F+I+J+K)**							**$ 217.766.356.727,00**		**$ 217.766.356.727,00**		**$ 898.316.786,45**		**$ 5.028.644.145,92**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 3.539.353.658,00	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 267.539.936,00	30,0%
Valor Amortizado Acumulado	$ 702.368.758,00	
Valor Saldo por Amortizar	$ 2.836.984.900,00	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 891.799.788,00	$ 6.516.998,45	$ 898.316.786,45
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 891.799.788,00	$ 6.516.998,45	$ 898.316.786,45

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 891.799.788,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 624.259.852,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
EXPLANACIONES	$ 30.788.201,00	$ 216.906.589,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 110.104.632,00	$ 222.844.403,00
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$ 657.533.079,00	$ 3.428.365.667,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 3.974.097,00	$ 220.246.576,00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 87.700.200,00	$ 557.576.200,00
OBRAS VARIAS	$ 0,00	$ -
TRANSPORTE	$ 1.699.579,00	$ 18.748.606,00
TOTAL	**$ 891.799.788,00**	**$ 4.664.688.041,00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

CODIGO ICOCIV	GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601	Preliminares y explanación	$ 8.432.201,00	$ 28.500.289,00
11602	Afirmados, subbases y bases	$ 132.460.632,00	$ 411.250.703,00
11603	Pavimentos asfalticos / concreto	$ 657.533.079,00	$ 3.428.365.667,00
11604	Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 3.974.097,00	$ 220.246.576,00
11605	Obras de urbanismo	$ -	$ -
11606	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ -	$ -
11607	Señalización y control de transito	$ 87.700.200,00	$ 557.576.200,00
11608	Transporte y sobre acarreos	$ 1.699.579,00	$ 18.748.606,00
	TOTAL	**$ 891.799.788,00**	**$ 4.664.688.041,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 5

FECHA: 09/09/23 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 13 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 891.799.788,00 **MES** AGOSTO

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : **990 DE 2022** (Indique número y año)

PLAZO INICIAL: **Noventa y seis (96) meses** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **Noventa y seis (96) meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **01/08/2022** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/07/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: **CONSORCIO TVG**

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **$ 217.766.356.727,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **993 DE 2022** INTERVENTOR: **CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 217.766.356.727,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 630.776.850,45 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 45/100 CENTAVOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: **ALEXANDER ANTONIO RODRIGUEZ PACHECO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista CONSORCIO TVG
Matrícula Profesional No.: N.A.

Firma:
Nombre: **LUISA FERNANDA BARRETO PARRA**
REPRESENTANTE LEGAL DEL INTERVENTOR O APODERADO
Interventor CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
Matrícula Profesional No.: A25242000-52413185

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
DOCUMENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MATR-MEJ-2-06-E-FR-2
VERSION	1
PAGINA	1 de 1
FECHA	09/08/23
	(DIA) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES - GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 **DE** AGOSTO de 2023 **VALOR BASICO ACTA RECIBO PAR CIAL DE OBRA** $ 891.799.788
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 13
(La numeración debe ser consecutiva y corresponde al numero de acta recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 968 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN DOS CALZADAS EN EL ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA PACIFICACION

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 993 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GIS JFS INCATYVACION

PLAZO INICIAL: 90 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 96 (En meses según las prorrogas ya suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 10/8/2022
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2030 (Indicar la suspensión, incluye diamensión)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N / A
FECHA DE REANUDACIÓN: N / A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique diamensión)
VALOR INICIAL (incluido IVA) ($) $ 217.766.264.737,00
VALOR ADICIONES (incluido IVA) ($) $ -
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) ($=A+B) $ 217.766.264.737,00

| DESCRIPCION | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA (Miles de pesos) | (%) OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO CON LA TOTAL OBRA PROGRAMADA | Programado | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24 | MES 25 | MES 26 | MES 27 | MES 28 | MES 29 | MES 30 | MES 31 | MES 32 | MES 33 | MES 34 | MES 35 | MES 36 | MES 37 | MES 38 | MES 39 | MES 40 | MES 41 | MES 42 | MES 43 | MES 44 | MES 45 | MES 46 | MES 47 | MES 48 | MES 49 | MES 50 | MES 51 | MES 52 | MES 53 | MES 54 | MES 55 | MES 56 | MES 57 | MES 58 | MES 59 | MES 60 | MES 61 | MES 62 | MES 63 | MES 64 | MES 65 | MES 66 | MES 67 | MES 68 | MES 69 | MES 70 | MES 71 | MES 72 | MES 73 | MES 74 | MES 75 | MES 76 | MES 77 | MES 78 | MES 79 | MES 80 | MES 81 | MES 82 | MES 83 | MES 84 | MES 85 | MES 86 | MES 87 | MES 88 | MES 89 | MES 90 | MES 91 | MES 92 | MES 93 | MES 94 | MES 95 | MES 96 | |
|---|---|---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 990 DE 2022

		%
ANTICIPO	☐	_____
PAGO ANTICIPADO	☐	_____
DESEMBOLSO	☐	_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	13	AGOSTO DE 2023
ACTA DE INTERVENTORIA	☐	_____	_____
ACTA DE AJUSTE	☐	_____	_____
PRESTACION DE SERVICIOS	☐	_____	_____
OTRO	☐	_____	_____
CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	611022	RUBRO No. C-2401-0600-101-0-2401008-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$	621.061.371,00
No. COMPROMISO	180523	RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$	9.715.479,45
				TOTAL ACTA	**$**	**630.776.850,45**

Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor del Contrato
MP. 54202240042 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **990 DE 2022** Contratista **CONSORCIO TVG**

Objeto del Contrato **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA-CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANT**

Acta N° 13 Valor basico **$ 891.799.788,00** Período **AGOSTO**

Valor Incluido Iva $ **$ 898.316.786,45**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6513	YOPAL PAZ DE ARIPORO			$ 13.836.237,44	$ 13.836.237,44
2	6606	TAME-COROCORO-ARAUCA			$ 884.480.549,01	$ 884.480.549,01
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 898.316.786,45**	**$ 898.316.786,45**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO CASANARE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.855.017-7	MUNICIPIO 1	PORE	$ 13.836.237,44	$ 13.735.860,00
	TOTAL DEPARTAMENTO CASANARE		**$ 13.836.237,44**	**$ 13.735.860,00**

NIT	DEPARTAMENTO ARAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.102.801-3	MUNICIPIO 1	ARAUCA	$ 884.480.549,01	$ 878.063.928,00
	TOTAL DEPARTAMENTO ARAUCA		**$ 884.480.549,01**	**$ 878.063.928,00**

ALEXANDER ANTONIO RODRIGUEZ PACHECO
Representante Legal
Consorcio TVG

LUISA FERNANDA BARRETO
Representante Legal Suplente Interventoria
Consorcio GIS JPS Reactivacion

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 09/09/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 990 DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2023

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANT

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 993 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	611022	C-2401-0600-101-0-2401008-02	20	PROPIOS	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 1.029.795.170,00	$ 909.216.520,60
		C-2401-0600-101-0-2401008-02	11	NACION		$ 4.000.000.000,00	$ 116.071.036,23
		C-2401-0600-101-0-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 891.117.431,00	$ 466.413.195,11
		C-2401-0600-101-0-2401023-02	11	NACION		$ 250.000.000,00	$ 66.820.848,01
		C-2401-0600-132-0-2401008-02	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 679.565.136,00	$ 90.049.172,07
		C-2401-0600-132-0-2401023-02	11	NACION		$ 228.229.579,00	$ 81.633.411,10
2023	180523	C-2401-0600-132-0-2401008-02	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 4.834.981.589,00	$ 714.988.033,61
		C-2401-0600-132-0-2401023-02	11	NACION		$ 174.126.404,00	$ 174.126.404,00
	188823	C-2401-0600-101-0-2401008-02	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 3.780.603.123,00	$ 1.738.575.047,00
		C-2401-0600-101-0-2401023-02	11	NACION		$ 642.289.236,00	$ 642.289.236,00
2024	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 15.478.146.413,00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 4.555.579.929,00	
2025	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 15.942.496.863,00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 4.692.249.110,00	
2026	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 16.420.760.285,00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 4.833.013.203,00	
2027	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 22.551.177.712,00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 4.978.003.656,00	
2028	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 23.227.709.151,00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 5.127.342.906,00	
2029	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 23.924.552.782,00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 5.281.165.921,00	
2030	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 48.803.849.357,00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 5.439.601.771,00	
			TOTAL			$ 217.766.356.727,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 217.766.356.727,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
1	Obra	ago-22	$ 57.739.000,00	$ 421.939,00	$ 58.160.939,00		$ 58.160.939,00		611022 de 26/05/2022	$ 7.020.546.377,00	$ 217.708.195.788,00				
2	Obra	sep-22	$ 281.276.354,00	$ 2.055.481,00	$ 283.331.835,00		$ 283.331.835,00		611022 de 26/05/2022	$ 6.737.214.542,00	$ 217.424.863.953,00				
1	Ajuste	ago-22	$ 4.018.634,00	$ 29.366,94	$ 4.048.000,94		$ 4.048.000,94		611022 de 26/05/2022	$ 6.733.166.541,06	$ 217.420.815.952,06				
2	Ajuste	sep-22	$ 13.381.281,00	$ 97.786,28	$ 13.479.067,28		$ 13.479.067,28		611022 de 26/05/2022	$ 6.719.687.473,78	$ 217.407.336.884,78				
3	Obra	oct-22	$ 145.532.660,00	$ 1.063.507,90	$ 146.596.167,90		$ 146.596.167,90		611022 de 26/05/2022	$ 6.573.091.305,88	$ 217.260.740.716,88				
4	Obra	nov-22	$ 184.255.406,00	$ 19.615.712,58	$ 203.871.118,58		$ 203.871.118,58		611022 de 26/05/2022	$ 6.369.220.187,30	$ 217.056.869.598,30				
3	Ajuste	oct-22	$ 10.173.741,00	$ 74.346,57	$ 10.248.087,57		$ 10.248.087,57		611022 de 26/05/2022	$ 6.358.972.099,73	$ 217.046.621.510,73				
4	Ajuste	nov-22	$ 3.060.169,00	$ 22.362,77	$ 3.082.531,77		$ 3.082.531,77		611022 de 26/05/2022	$ 6.355.889.567,96	$ 217.043.538.978,96				
5	Obra	dic-22	$ 210.285.166,00	$ 1.536.699,29	$ 211.821.865,29		$ 211.821.865,29		611022 de 26/05/2022	$ 6.144.067.702,67	$ 216.831.717.113,67				
	Anticipo 1	dic-22					$ -	$ 3.539.353.658,00		$ 2.604.714.044,67					
4	Ajuste 4 def	nov-22	$ 157.049,00	$ 1.147,67	$ 158.196,67		$ 158.196,67	$ -	611022 de 26/05/2022	$ 2.604.555.848,00	$ 216.831.558.917,00				
5	Ajuste 5 def	dic-22	$ 18.926.435,00	$ 138.308,56	$ 19.064.743,56		$ 19.064.743,56	$ -	611022 de 26/05/2022	$ 2.585.491.104,44	$ 216.812.494.173,44				
6	Obra	ene-23	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	611022 de 26/05/2022	$ 2.585.491.104,44	$ 216.812.494.173,44				
	RP	feb-23							180523 de 22/02/2023	$ 5.009.107.993,00	$ 216.812.494.173,44				
	RP	feb-23							188823 de 23/02/2023	$ 4.422.892.359,00	$ 216.812.494.173,44				
7	Obra	feb-23	$ 568.055.633,00	$ 4.151.175,78	$ 572.206.808,78	$ 11.361.113,00	$ 560.845.695,78	$ 3.527.992.545,00	611022 de 26/05/2023	$ 11.456.645.760,66	$ 216.240.287.364,66				
8	Obra	mar-23	$ 1.086.626.791,00	$ 7.940.734,24	$ 1.094.567.525,24	$ 21.732.536,00	$ 1.072.834.989,24	$ 3.506.260.009,00	180523 de 22/02/2023	$ 10.383.810.771,42	$ 215.145.719.839,42				
7	Ajuste 07	feb-23	$ 171.382.946,00	$ 1.252.413,84	$ 172.635.359,84		$ 172.635.359,84	$ 3.506.260.009,00	180523 de 22/02/2023	$ 10.211.175.411,58	$ 214.973.084.479,58				
8	Ajuste 8 Def	mar-23	$ 352.164.351,00	$ 2.573.508,72	$ 354.737.859,72		$ 354.737.859,72	$ 3.506.260.009,00	180523 de 22/02/2023	$ 9.856.437.551,86	$ 214.618.346.619,86				
9	Obra	abr-23	$ 288.559.369,00	$ 34.481.780,00	$ 323.041.149,00	$ 33.407.811,00	$ 289.633.338,00	$ 3.472.852.198,00	180523 de 22/02/2023 - 611022 de 26/05/2023	$ 9.566.804.213,86	$ 214.295.305.470,86				
10	Obra	may-23	$ 327.885.476,00	$ 2.396.086,17	$ 330.281.562,17	$ 98.365.643,00	$ 231.915.919,17	$ 3.374.486.555,00	180523 de 22/02/2023 - 611022 de 26/05/2023	$ 9.334.888.294,69	$ 213.965.023.908,69				
9	Ajuste 09 def	abr-23	$ 29.579.872,00	$ 216.160,60	$ 29.796.032,60		$ 29.796.032,60	$ 3.374.486.555,00	180523 de 22/02/2023 - 611022 de 26/05/2023	$ 9.305.092.262,09	$ 213.935.227.876,09				
11	Obra	jun-23	$ 368.837.690,00	$ 2.695.352,35	$ 371.533.042,35	$ 110.651.307,00	$ 260.881.735,35	$ 3.263.835.248,00	180523 de 22/02/2023 - 611022 de 26/05/2023	$ 9.044.210.526,74	$ 213.563.694.833,74				
10	Ajuste 10 def	may-23	$ 96.915.585,00	$ 708.229,28	$ 97.623.814,28		$ 97.623.814,28	$ 3.263.835.248,00	180523 de 22/02/2023 - 611022 de 26/05/2023	$ 8.946.586.712,46	$ 213.466.071.019,46				
11	Ajuste 11 def	jun-23	$ 106.942.272,00	$ 781.501,22	$ 107.723.773,22		$ 107.723.773,22	$ 3.263.835.248,00	611022 de 26/05/2023	$ 8.838.862.939,24	$ 213.358.347.246,24				
	Anticipo 2						$ -	$ 4.084.056.152,00		$ 4.754.806.787,24					
12	Obra	jul-23	$ 531.034.705,00	$ 3.880.638,23	$ 534.915.343,23	$ 159.310.412,00	$ 375.604.931,23	$ 7.188.580.988,00	180523 de 22/02/2023 - 611022 de 26/05/2023	$ 4.379.201.856,01	$ 212.823.431.903,01				
12	Ajuste 12 def	jul-23	$ 119.892.975,00	$ 876.140,97	$ 120.769.115,97		$ 120.769.115,97	$ 7.188.580.988,00	180523 de 22/02/2023 - 611022 de 26/05/2023	$ 4.258.432.740,04	$ 212.702.662.787,04				
13	Obra	ago-23	$ 891.799.788,00	$ 6.516.998,45	$ 898.316.786,45	$ 267.539.936,00	$ 630.776.850,45	$ 6.921.041.052,00	180523 de 22/02/2023 - 611022 de 26/05/2023	$ 3.627.655.889,59	$ 211.804.346.000,59				
TOTALES			**$ 5.868.483.348,00**	**$ 93.527.378,41**	**$ 5.962.010.726,41**	**$ 702.368.758,00**	**$ 5.259.641.968,41**	**$ 6.921.041.052,00**		**$ 3.627.655.889,59**	**$ 211.804.346.000,59**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
EXPLANACIONES	$ 216.906.589,00	$ 1.585.086,61	**$ 218.491.675,61**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 222.844.403,00	$ 1.628.478,33	**$ 224.472.881,33**
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$ 3.428.365.667,00	$ 25.053.441,41	**$ 3.453.419.108,41**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 220.246.576,00	$ 1.609.494,21	**$ 221.856.070,21**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 557.576.200,00	$ 4.074.595,31	**$ 561.650.795,31**
OBRAS VARIAS	$ -	$ -	**$ -**
TRANSPORTE	$ 18.748.606,00	$ 137.009,04	**$ 18.885.615,04**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 277.200.000,00	$ 52.668.000,00	**$ 329.868.000,00**
-	$ -	$ -	$ -
-	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ 4.941.888.041,00	$ 86.756.104,91	**$ 5.028.644.145,91**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **REINEL ANTONIO TORRES PABON**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-62434 NTS

Firma
Nombre: **NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-80118 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

Yo, ALEXANDER ANTONIO RODRIGUEZ PACHECO, en representación de CONSORCIO TVG, identificada con la cédula de ciudadanía No. 7.633.503, certifico que en cumplimiento de la cláusula 8, durante el desarrollo del contrato 990 DE 2022 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA-CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMEN-TOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

Certificamos que el personal que se encuentra laborando para el Contrato en mención, están afiliados a los Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y Seguridad Social durante al periodo 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No. 13 del contrato de Contrato de Obra No. 990 de 2022.

.

Dada en Tame, 31 del mes de AGOSTO de 2023

(Firma)

ALEXANDER ANTONIO RODRIGUEZ PACHECO
Representante legal
Consorcio TVG C.C. 41.575.423

Consorcio GIS JPS Reactivación

GIS EAP SAS

JPS Ingeniería S.A.S.
Consultoría-Interventoría-Obras Civiles

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

Yo, LUISA FERNANDA BARRETO PARRA, en representación de CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN, identificado con la cédula de ciudadanía # 52,413,1852, certifico que la firma contratista CONSORCIO TVG, realizo el pagode los aportes parafiscales y cumplio con lo establecio enel articulo 50 de la ley 789 de 2002 y ley 828 de 2003; en ejecucion del contrato 990 de 2022, cuyo nobjeto es:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL-PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"

Se presento y verifico los soportes de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró en el durante el periodo AGOSTO DE 2023 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta No **13** del contrato de obra No. 990 de 2022

.

Dada en **Bogotá** , el día **31** del mes de **AGOSTO** de **2023**

(Firma)

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
Apoderado del Contratista
C.C.# 52413185

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14783372389

(415)7707212489984(8020) 000001478337238 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 1 5 0 6 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TECNICA VIAL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 100 13 21 P 8

42. Correo electrónico nidia.cardenas@grodco.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 3 5 6 2 6 2	6 2 5 3 3 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 6 6 0 3 1 7	6 2 0 1	1 9 9 6 0 3 1 7			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 09 - 01 / 08 : 07: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ GUZMAN OLGA LUCIA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14783372389

(415)7707212489984(8020) **000001478337238 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 1 5 0 6 7	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	6 9 6	7 8
73. Fecha	1 9 6 6 0 3 1 7	2 0 1 7 0 8 0 9
74. Número de notaría	9	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 6 6 0 3 2 9	2 0 1 7 0 8 1 6
77. No. Matrícula mercantil	0 4 7 2 1 4	0 4 7 2 1 4
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 6 6 0 3 1 7
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2	7 4	2 0 1 8 1 2 0 4	8 3 0 0 0 5 6 7 7	- 1
3	2 1	2 0 1 5 0 6 3 0		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14783372389

(415)7707212489984(8020) **000001478337238 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 1 5 0 6 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 6 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 1 5 7 5 4 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	GUZMAN	OLGA	LUCIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
8 0 0 2 4 6 5 9 3	4	ADMINISTRADORA RODRIGUEZ GUZMAN CIA LTDA

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 6 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 1 4 9 9 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	GUZMAN	GUSTAVO	ADOLFO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14783372389

(415)7707212489984(8020) **000001478337238 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 1 5 0 6 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 4 9 9 0 5 3		9 1 1 6 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SERRANO	DELGADO	GELVER	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 8 6 9 8 2	9	SFAI AUDIT S.A.S

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 7 0 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 3 3 9 4 1 0 7		4 0 6 6 8 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
MANRIQUE	ACOSTA	CARLOS	SEVERIANO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 7 0 6

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 6 1 4 5 6 1		2 8 8 9 6 - T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CARDENAS	LAVERDE	NIDIA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 1 9 9 5 1 0 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14783372389

(415)7707212489984(8020) **000001478337238 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 1 5 0 6 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0	

162. Nombre del establecimiento: CONSORCIO GRD TECNIVIAL (EN SUCESION)

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CL 100 13 21 P 8

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 9 8 1 4 1 6	1 9 9 9 1 2 0 2	
168. Teléfono: 6 3 5 6 2 6 2	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14895388800

(415)7707212489984(8020) 000001489538880 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 7 8 5 1	6	Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO TVG

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

41. Dirección principal
CL 24 3 99 EDIFICIO BANCO DE BOGOTA OFC 1403

42. Correo electrónico gerenciaseincoc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 5 6 4 7 7 8 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 1 0	2 0 2 2 0 1 2 2	4 2 9 0	2 0 2 2 0 1 2 2			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	0	1	4	1	6	4	2	4	8	5	2													

07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2	3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 10 / 14 : 57: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ GUZMAN OLGA LUCIA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14895388800

(415)7707212489984(8020) **000001489538880 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 7 8 5 1	6	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	2	
73. Fecha	2 0 2 2 0 1 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 1 2 2	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 0 3 2 3		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14895388800

(415)7707212489984(8020) **000001489538880 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 7 8 5 1	6	Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 1 2 5		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 6 3 3 5 0 3		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
RODRIGUEZ	PACHECO	ALEXANDER	ANTONIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14895388800

(415)7707212489984(8020) **000001489538880 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 7 8 5 1	6	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 6 0 5 0 6 6 8 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: C I GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS - EN REORGANIZACIÓN

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 5	2 0 2 2 0 1 2 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 6 0 0 1 5 0 6 7	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: TECNICA VIAL SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 2 0 1 2 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14865118304

(415)7707212489984(8020) 000001486511830 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 6 6 8 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
C I GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS - EN REORGANIZACIÓN

36. Nombre comercial	37. Sigla
CI GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 100 13 21 P 8

42. Correo electrónico nidia.cardenas@grodco.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 3 5 6 2 6 2	3 1 5 3 4 8 8 7 1 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 8 2 0 3 0 8	4 2 2 0	1 9 8 2 0 3 0 8	4 6 1 0 / 4 9 2 3		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 8 9 10 14 42 48 52 55

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código: 23

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2022 - 09 - 16 / 10 : 03: 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ GUZMAN OLGA LUCIA
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14865118304

(415)7707212489984(8020) **000001486511830 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 6 6 8 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	8 5 4	1 1 6
73. Fecha	1 9 8 2 0 3 0 8	2 0 1 7 0 8 0 9
74. Número de notaría	2	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 2 0 4 1 6	2 0 1 7 0 8 1 7
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 6 9 3 0 6	1 6 9 3 0 6
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 2 0 3 0 8	2 0 1 7 0 8 0 9
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2	3 6	2 0 1 8 1 1 1 3		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
1			

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14865118304

(415)7707212489984(8020) **000001486511830 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 6 6 8 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 6 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 1 5 7 5 4 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	GUZMAN	OLGA	LUCIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
8 0 0 2 4 6 5 9 3	4	ADMINISTRADORA RODRIGUEZ GUZMAN CIA LTDA

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 6 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 1 4 9 9 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	GUZMAN	GUSTAVO	ADOLFO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
8 0 0 2 4 6 5 9 3	4	ADMINISTRADORA RODRIGUEZ GUZMAN CIA LTDA

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14865118304

(415)7707212489984(8020) **000001486511830 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 6 6 8 8	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 3 3 9 4 1 0 7		7 4 4 1 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MANRIQUE	ACOSTA	CARLOS	SEVERIANO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 8 6 9 8 2	9	SFAI AUDIT S.A.S

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 0 7 0 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 4 9 9 0 5 3		9 1 1 6 2 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
SERRANO	DELGADO	GELVER	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 8 6 9 8 2	9	SFAI AUDIT S.A.S

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 0 7 0 5

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14865118304

(415)7707212489984(8020) **000001486511830 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 6 6 8 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0	

162. Nombre del establecimiento: UNION TEMPORAL SANCHEZ FREYLE Y OTRO (EN SOCIEDAD DE HECHO)

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: DG 97 17 60 P 8

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 7 8 6 0 9 3	1 9 9 7 0 4 2 8	
168. Teléfono: 6 3 5 6 2 6 2	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO


NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **CONSORCIO TVG** identificada con el número de documento **9015778516** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 21 de abril de 2022 con la Cuenta de Ahorros 270-901713 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **CONSORCIO TVG** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **19 de abril de 2023.**



Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas