DIAGNÓSTICO DE OBRA I.E.D POLICARPA SALAVARRIERTA - SEDE A

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MC2023
CONTRATO DE OBRA N°:	CO1.PCCNTR.5305908
OBJETO DEL CONTRATO:	OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. - GRUPO 6
VALOR DEL CONTRATO	$ 387.082.658,44
TIPO DE CONTRATO	OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES PRIORITARIAS.
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO KALPA & ARA SED
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	CO1.PCCNTR.5313334

INICIO PROYECTADO: 15 DE DICIEMBRE DE 2023

FIN PROYECTADO: 26 DE ABRIL DE 2024

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

OCTUBRE DE 2023	NOVIEMBRE DE 2023				DICIEMBRE DE 2023		
SEMANA1 Y 2		SEMANA 3 Y 4		SEMANA 5 Y 6		SEMANA 7 Y 8	
DEL 15 AL 22/12/2023	DEL 23 AL 29/12/2023	DEL 30/12/2023 AL 05/01/2024	DEL 06 AL 12/01/2024	DEL 13 AL 19/01/2024	DEL 20 AL 26/01/2024	DEL 27/01/2024 AL 02/02/2024	DEL 11 AL 17/12/2023

LOCALIDAD	NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	ALCANCE GENERAL
SANTA FE	I.E.D POLICARPA SALAVARRIERTA - SEDE A	1. Restitución de cubierta existente por una cubierta liviana. e instalación de estructura metálica de soporte. 2. Suministro e instalacion de estructura metalica pintada en anticorrosivo y esmalte blanco. 3. Reemplazo de la Red de Iluminación interior en salones del tercer piso y pasillo utilizando luminarias tipo panel LED de 120x30. 4. Mantenimineto a viga canal perimetral, elaboración de alistado y media caña para su posterior impermeabilizazión.

Espacio	Actividades	Plan de contingencia	Registro Fotográfico y/o plano
1. Planta 3er piso	RESTITUCION DE CUBIERTA EN EL PISO 3; incluyendo instalación de estructura metálica para cubierta, instalación de cubierta y restitución de redes eléctricas en salones, oficinas, laboratorio y pasillo.	**Plan de contingencia:** Se aislara la zona econ cerramiento para evitar acceso de estudiantes al area.	  

Nota: Se solicita la entrega de los espacios totalmente libres de todo tipo de equipos y mobiliario, el espacio debe estar desocupado para iniciar intervención y se debe restringirá el acceso de personal no autorizado a las zonas que se encuentran en intervención para evitar accidentes según la programacion semana a semana planteada. Se restringirá el contacto del personal de la obra con el estudiantado de la Institucion Educativa.

Observaciones: _____

Nombre: CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO KALPA & ARA SED
INTERVENTORIA

Nombre: AUGUSTO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MC2023
CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: CARMEN SOFIA PEREZ
RECTORA
IED POLICARPA SALAVARRIETA
SEDE A

Nombre: ING. CRISTIAN LEONARDO CONTADOR
APOYO A LA SUPERVISION
DCCEE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Nombre: ANDREA CAICEDO GAVIRIA
GESTOR TERRITORIAL
DCCEE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN