SECRETARÍA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA O ÁREA: PLANEACIÓN

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
4	14	03	2024	**696 DE 2023**	08	11	2023

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EN EL MARCO DEL PROGRAMA “CONECTAR TERRITORIOS” – FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO

DOS (2) MESES

FECHA DE INICIACIÓN			VALOR INICIAL	VALOR CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES
DÍA	MES	AÑO		
26	12	2023	$ 2.538.013.765,83	$ 2.538.013.765,83

APLICACIÓN DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
				DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	$ 253.801.376,60	380-47-994000139148	26	12	2023	26	06	2024
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 253.801.376,60	380-47-994000139148	26	12	2023	26	02	2027
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	$ 507.602.753,20	380-47-994000139148	25	02	2024	25	02	2029
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 348.000.000,00	380-74-994000016288	26	12	2023	26	02	2024

ADICIONAL

CONTRATO ADICIONAL No.	CAUSALES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA No.	TIEMPO (Transcurrido según el documento)	CAUSALES
Acta Nº 2: Suspensión N 1	20 días	Se requiere tiempo para la revisión de los diseños suministrados por la entidad, adicionalmente los proveedores de materiales tienen desabastecimiento de materiales pétreos debido a la sequía que presentaba el Rio Amazonas, por lo que se requiere del tiempo solicitado en lo que se normaliza el suministro de materiales y se efectúa la verificación de los documentos técnicos.

Acta Nº 3: Ampliación a Suspensión N 1	57 días	En la revisión de estudios, diseños y conforme a los laboratorios realizados por el contratista se encontraron diferenciales en la estructura definida por la entidad, por lo cual se requiere de una modificación y ajuste a los diseños, la cual fue entregada por el contratista y se encuentra en revisión por parte de la interventoría. Se presentan certificaciones por parte de los proveedores de la región de la no disponibilidad de material pétreos debido a que continúan los bajos niveles del río Amazonas, lo que impide la distribución de los mismos en las zonas ya definidas. Se requiere tiempo para realizar la aprobación de los ajustes realizados al proyecto y tener la disponibilidad del material pétreo en obra.

FECHA REANUDACIÓN			NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO
DÍA	MES	AÑO	
14	03	2024	

PLAZO FALTANTE	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO
Un (1) mes y veintiocho (28) días	12	05	2024

En Leticia, a los	14	días	del mes de	Marzo	de	2024	se reunieron	RL ROGERS ANDRÉS LEGUIZAMON TARAZONA – INGEY CONSTRUCTORES SAS

el Contratista y	RL JOSE FRANSCISCO MORON OROZCO – CONSORCIO VIASCOL	El Interventor, con el fin de aprobar la reanudación del contrato y fijar la

nueva fecha de terminación del mismo, considerando que se encuentran subsanadas las causales que motivaron la suspensión.

RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIÓ INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TARJETA PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA		ROGERS ANDRÉS LEGUIZAMON TARAZONA	25202-09608 CND
RESIDENTE DE OBRA		ALVARO HERNANDO SUA CARREÑO	25202-100591 CND
PROFESIONAL SISO		KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO	4608 DEL 09-NOV-2017

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS

MAQUINARIA, EQUIPOS O ELEMENTOS DISPUESTOS POR EL CONTRATISTA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO

MAQUINARIA, EQUIPOS O ELEMENTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO

El contratista se compromete a terminar el objeto del contrato en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reanudación y modificar las pólizas ampliando su vigencia y cuantía de ser el caso por el término y por los valores adicionados.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los	DÍA	MES	AÑO
	14	03	2024

FIRMA INTERVENTOR	FIRMA CONTRATISTA
NOMBRE INTERVENTOR	NOMBRE CONTRATISTA
CONSORCIO VIASCOL **R.L. JOSE FRANCISCO MORON OROZCO**	**INGEY CONSTRUCTORES S.A.S** **R.L. ROGERS ANDRES LEGUIZAMON TARAZONA**

FIRMA SUPERVISORA

SAIR GIRALDO DURANGO

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Original: Oficina Asesora Jurídica Copia: Secretaría de Despacho