INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA 2 de Diciembre de 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO
PERIODO MES: Noviembre de 2022

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 21
ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.
ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No.
VALOR BÁSICO ACTA: $ 6.701.149.925,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSALES DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	3/12/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Julian Moreno Sanz		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	NA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	NA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	5/12/2022	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Julian Moreno Sanz		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	6/12/2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Julian Moreno Sanz		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	6/12/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Hernán Barreto Agudelo	Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	6/12/2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Diana Carolina Galvez		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	07-12-2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Carlos Abad Ramirez Toro		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 NIT.: 901.442.158-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA PC ING. CARLOS ABAD RAMIREZ TORO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 5.041.263.663,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)
VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 21 **DEL PERIODO** Noviembre de 2022 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO
Firma:
Nombre: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO
Matricula No. 63202-13454 QND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma: 06/12/2022
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO
Firma:
Nombre: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO
Matricula No. 63202-13454 QND
DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO
Fecha firma: 06/12/2022
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: ING. DIANA CAROLINA GALVEZ CIFUENTES
MAT. PROF.63202-158343 QND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
Firma:
Nombre: ING. CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
Matricula No. MAT. PROF.: 17202-24988 CLD
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 07-12-2022
Jefe Unidad Ejecutora
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES (E)

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdireccion Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PRE ACTA DE OBRA No. 21

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PREACTA DE OBRA No 21

NOVIEMBRE 2022

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	Costo	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO DEL MES		VALOR COBRO
		GENERAL	PARTICULAR				CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
EXPLANACIONES											
1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	$ 1.148.530,00	-	$ -	-	$ -	$ -
2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	$ 103.260,00	430,60	$ 44.463.756,00	27,10	$ 2.798.346,00	$ 2.798.346,00
3	201.15	201.13		Remoción de Alcantarillas	m	$ 69.280,00	-	$ -	-	$ -	
4	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	$ 10.350,00	-	$ -	-	$ -	$ -
5	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	$ 62.820,00	-	$ -	-	$ -	$ -
6	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	$ 9.510,00	18.498,20	$ 175.917.882,00	-	$ -	$ -
7	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	$ 9.700,00	12.841,00	$ 124.557.700,00	966,00	$ 9.370.200,00	$ 9.370.200,00
8	220.1	220.1		Terraplenes	m3	$ 13.090,00	-	$ -	-	$ -	$ -
9	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	$ 10.370,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 344.939.338,00**			**$ 12.168.546,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS											
10	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	$ 140.150,00	3.888,60	$ 544.987.290,00	238,40	$ 33.411.760,00	$ 33.411.760,00
11	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	$ 150.040,00	2.391,00	$ 358.745.640,00	-	$ -	$ -
12	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A (para mantenimiento)	m3	$ 174.980,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 903.732.930,00**			**$ 33.411.760,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS											
13	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	$ 2.910,00	4.499,00	$ 13.092.090,00	-	$ -	$ -
14	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	$ 1.840,00	95.607,90	$ 175.918.536,00	39.597,60	$ 72.859.584,00	$ 72.859.584,00
15	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	$ 720.970,00	-	$ -	-	$ -	$ -
16	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	$ 730.050,00	2.461,60	$ 1.797.091.080,00	262,90	$ 191.930.145,00	$ 191.930.145,00
17	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento)	m3	$ 780.880,00	4.492,00	$ 3.507.712.960,00	1.924,10	$ 1.502.491.208,00	$ 1.502.491.208,00
18	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfalbico	m3	$ 83.880,00	2.949,10	$ 247.370.508,00	844,20	$ 70.811.496,00	$ 70.811.496,00
19	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	M3	$ 78.660,00	29,00	$ 2.281.140,00	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 5.743.466.314,00**			**$ 1.838.092.433,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES											
20	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 32.570,00	-	$ -	-	$ -	$ -
21	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	$ 70.540,00	-	$ -	-	$ -	$ -
22	600.2.3	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	$ 25.930,00	4.064,90	$ 105.402.857,00	246,00	$ 6.378.780,00	$ 6.378.780,00
23	600.2.4	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	$ 64.560,00	-	$ -	-	$ -	$ -
24	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	$ 43.710,00	610,30	$ 26.676.213,00	97,80	$ 4.274.838,00	$ 4.274.838,00
25	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	$ 116.420,00	57,60	$ 6.705.792,00	-	$ -	$ -
26	621,1.2P		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	$ 2.753.760,00	-	$ -	-	$ -	$ -
27	630.1.1P		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	$ 1.271.370,00	-	$ -	-	$ -	$ -
28	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros	m3	$ 900.510,00	300,00	$ 270.153.000,00	-	$ -	$ -
29	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	$ 1.051.150,00	-	$ -	-	$ -	$ -
30	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	$ 666.070,00	9,20	$ 6.127.844,00	-	$ -	$ -
31	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	$ 576.820,00	19,50	$ 11.247.990,00	-	$ -	$ -
32	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	$ 527.270,00	-	$ -	-	$ -	$ -
33	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	$ 4.720,00	94.655,60	$ 446.774.432,00	49.483,70	$ 233.563.064,00	$ 233.563.064,00
34	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	$ 2.050,00	-	$ -	-	$ -	$ -
35	642.1	642-13		Apoyo elastomerico -(dureza D 70- 65 cm x40 cm x 2 pulg reforzado)	u	$ 916.880,00	-	$ -	-	$ -	$ -
36	642.2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	$ 1.556.210,00	-	$ -	-	$ -	$ -
37	642.5P		642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	$ 86.100,00	-	$ -	-	$ -	$ -
38	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	$ 638.780,00	-	$ -	-	$ -	$ -
39	663.3P		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	$ 39.240,00	-	$ -	-	$ -	$
40	671.3P		671.3P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	$ 706.750,00	182,50	$ 128.981.875,00	25,00	$ 17.668.750,00	$ 17.668.750,00
41	672,1	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	$ 81.970,00	-	$ -	-	$ -	$ -
42	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	$ 7.680,00	-	$ -	-	$ -	$ -
43	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	$ 148.800,00	384,60	$ 57.228.480,00	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 1.059.298.483,00**			**$ 261.885.432,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD											
44	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	$ 1.880,00	106.572,54	$ 200.356.375,00	30.000,00	$ 56.400.000,00	$ 56.400.000,00
45	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	$ 8.320,00	359,00	$ 2.986.880,00	1.500,00	$ 12.480.000,00	$ 12.480.000,00
46	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	$ 394.460,00	-	$ -	-	$ -	$ -
47	6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	$ 324.180,00	-	$ -	-	$ -	$ -
48	720.1	720-13		Poste de referencia	u	$ 253.550,00	-	$ -	-	$ -	$ -
49	730.1	730-13		Defensa metalica	m	$ 225.670,00	15,00	$ 3.385.050,00	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 206.728.305,00**			**$ 68.880.000,00**
OBRAS VARIAS											
50	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	$ 18.370,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 0,00**		$ 0,00	**$ 0,00**
TRANSPORTES											
51	900,1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	$ 1.020,00	-	$ -	-	$ -	$ -
52	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	$ 1.100,00	40.639,15	$ 44.703.061,00	-	$ -	$ -
53	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	$ 1.100,00	203.535,90	$ 223.889.490,00	13.757,80	$ 13.757,80	$ 15.133.580,00
Subtotal								**$ 268.592.551,00**			**$ 15.133.580,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PRE ACTA DE OBRA No. 21

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PREACTA DE OBRA No 21

NOVIEMBRE 2022

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	Costo	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO DEL MES		VALOR COBRO
		GENERAL	PARTICULAR				CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
ITEMS NO PREVISTOS											
54	223,2P	223,2P		Geomalla en fibra de vidrio	m2	$ 20.652,00	36.197,80	$ 747.556.966,00	12.829,70	$ 264.958.964,00	$ 264.958.964,00
55		2NP		DUCTOS RED ELECTRICA 4 PULGADAS TDP Y PARA TELECOMUNICACIONES (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	$ 28.312,00	6.743,90	$ 190.933.297,00	-	$ -	$ -
56		3NP		ARENA DE SOPORTE PARA TUBERÍA	m3	$ 140.191,00	584,95	$ 82.004.725,00	38,50	$ 5.397.354,00	$ 5.397.354,00
57		4NP		TUBERIA 4" RDE 21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	$ 56.236,00	188,00	$ 10.572.368,00	-	$ -	$ -
58		5NP		CAJA ELECTRICA RS-05 (NO INCLUYE ACERO)	und	$ 3.650.344,00	3,00	$ 10.951.033,00	5,00	$ 18.251.720,00	$ 18.251.720,00
59		6NP		CAJA ELECTRICA RS-06 (NO INCLUYE ACERO)	und	$ 2.005.686,00	-	$ -	-	$ -	$ -
60		7NP		CAJA ELECTRICA RS-03 (NO INCLUYE ACERO)	und	$ 9.307.572,00	2,00	$ 18.615.144,00	1,00	$ 9.307.572,00	$ 9.307.572,00
61		8NP		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 0,00 y 4,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	$ 72.233,00	-	$ -	-	$ -	$ -
62		9NP		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 5,00 y 7,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	$ 144.855,00	2,00	$ 289.710,00	-	$ -	$ -
63		10NP		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 8,00 y 11,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	$ 253.403,00	5,00	$ 1.267.015,00	-	$ -	$ -
64		11NP		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 12,00 y 14,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	$ 435.056,00	1,00	$ 435.056,00	-	$ -	$ -
65		12NP		Aprovechamiento forestal tala de árboles con alturas mayores a 15,00 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	$ 580.055,00	3,00	$ 1.740.165,00	-	$ -	$ -
66		13NP		Cargue y retiro de material vegetal proveniente de la tala de arboles en el tramo Cartago - Quimbaya	M3	$ 120.930,00	41,00	$ 4.958.130,00	-	$ -	$ -
67		14NP		Caja movistar (no incluye acero).	und	$ 3.189.052,00	10,00	$ 31.890.520,00	2,00	$ 6.378.104,00	$ 6.378.104,00
68		15NP		Pompeyano en concreto hidráulico mr 42 acelerado a 7 días	M3	$ 1.174.250,00	13,80	$ 16.204.650,00	-	$ -	$ -
69		16NP		Hito delineador – Poste flexible naranja x 75 cm	U	$ 62.068,00	22,00	$ 1.365.496,00	-	$ -	$ -
70		17NP		Bordillo rebasable 40x15x8 cm	U	$ 58.608,00	102,00	$ 5.978.016,00	-	$ -	$ -
71		18NP		Estoperol plástico con espigo diámetro 10 cm x h: 2,5 cm	U	$ 6.553,00	-	$ -	-	$ -	$ -
72		19NP		Rocería	Ha	$ 3.670.347,00	0,20	$ 734.069,00	-	$ -	$ -
73		20NP		Dren horizontal de longitud mayor a diez metros	ML	$ 223.900,00	-	$ -	-	$ -	$ -
74		21NP		Marca vial	M2	$ 37.357,00	491,72	$ 18.369.184,00	-	$ -	$ -
75		NP22		Anclajes tipo activo Hasta 40 Ton (Tendón de 4 Torones hasta φ=5/8"), incluye perforación, instalación del anclaje, inyección y tensionamiento.	Ml	$ 486.045,00	510,00	$ 247.882.950,00	-	$ -	$ -
76		NP23		Nivelación de subrasante con adición de material granular	M3	$ 145.044,00	310,00	$ 44.963.640,00	-	$ -	$ -
77		NP24		CORTE DE PAVIMENTO	Ml	$ 8.413,00	2.351,30	$ 19.781.487,00	514,90	$ 4.331.854,00	$ 4.331.854,00
78		NP25		Pedraplen compacto para mejoramiento de subrasante.	M3	$ 150.977,00	1.282,00	$ 193.552.514,00	-	$ -	$ -
79		NP26		Suministro e instalación de Geocelda	M2	$ 49.211,00	-	$ -	-	$ -	$ -
80		NP27		MALLA ELECTROSOLDADA M-84 15cmx15cmx4 mm	M2	$ 11.435,00	568,00	$ 6.495.080,00	-	$ -	$ -
81		NP28		CAJA VALVULAS TIPO EPA (NO INCLUYE ACERO).	U	$ 3.034.523,00	1,00	$ 3.034.523,00	-	$ -	$ -
82		NP29		JARDINERA EN CONCRETO 3000 PSI. ANCHO Iguales o < 0,70 M Y ALTURA Iguales o <0,90 M PAREDES EN CONCRETO 15 CM (No incluye acero de refuerzo, incluye formaleta).	Ml	$ 492.574,00	-	$ -	-	$ -	$ -
83		NP30		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 0,00 y 4,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 133.847,00	10,00	$ 1.338.470,00	-	$ -	$ -
84		NP31		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 5,00 y 7,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 291.653,00	18,00	$ 5.249.754,00	-	$ -	$ -
85		NP32		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 8,00 y 11,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 467.151,00	36,00	$ 16.817.436,00	-	$ -	$ -
86		NP33		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre12,00 y 14,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 869.286,00	22,00	$ 19.124.292,00	-	$ -	$ -
87		NP34		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre15,00 y 17,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 1.771.323,00	5,00	$ 8.856.615,00	-	$ -	$ -
88		NP35		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre18,00 y 21,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 1.991.653,00	5,00	$ 9.958.265,00	-	$ -	$ -
89		NP36		Aprovechamiento forestal tala de árboles mayores a 22 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 2.301.571,00	1,00	$ 2.301.571,00	-	$ -	$ -
90		NP37		PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 m - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO 28 MPa DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN.)	Ml	$ 1.945.330,00	97,10	$ 188.891.543,00	121,90	$ 237.135.727,00	$ 237.135.727,00
91		NP38		PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 m - EXCAVACION MANUAL EN ROCA. (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).	Ml	$ 3.258.506,00	54,80	$ 178.566.129,00	23,20	$ 75.597.339,00	$ 75.597.339,00
92		NP39		PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN.)	Ml	$ 2.633.845,00	-	$ -	-	$ -	$ -
93		NP40		PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m - EXCAVACION MANUAL EN ROCA . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).	Ml	$ 4.341.649,00	-	$ -	-	$ -	$ -
94		NP41		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 350 mm (14"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 233.759,00	71,10	$ 16.620.264,00	-	$ -	$ -
95		NP42		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 400 mm (16"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 285.639,00	-	$ -	-	$ -	$ -
96		NP43		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 500 mm(20"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 477.422,00	196,30	$ 93.717.939,00	76,90	$ 36.713.752,00	$ 36.713.752,00
97		NP44		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 600 mm (24"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 653.901,00	167,60	$ 109.593.808,00	-	$ -	$ -
98		NP45		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 700 mm (27"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 782.650,00	44,90	$ 35.140.985,00	-	$ -	$ -
99		NP46		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 800 mm (33"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 1.287.299,00	-	$ -	-	$ -	$ -
100		NP47		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 900 mm (36"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 1.799.830,00	-	$ -	-	$ -	$ -
101		NP48		CONCRETO CICLOPEO CLASE G (Concreto 14 Mpa 60% y piedra de mano 40%). Incluye formaleta.	M3	$ 463.639,00	-	$ -	-	$ -	$ -
102		NP49		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2	$ 11.286,00	4.654,60	$ 52.531.816,00	-	$ -	$ -
103		NP50		Fabricación de Estructura Metálica en Acero Estructural A709Gr50W . (Incluye perfiles, equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)	Kg	$ 14.708,00	313.490,30	$ 4.610.815.332,00	188.724,10	$ 2.775.754.063,00	$ 2.775.754.063,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PRE ACTA DE OBRA No. 21

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PREACTA DE OBRA No 21

NOVIEMBRE 2022

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	Costo	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO DEL MES		VALOR COBRO
		GENERAL	PARTICULAR				CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
104		NPS1		Transporte estructura Metálica (Incluye cargue y descargue)..	Kg	$ 261,00	-	$ -	-	$ -	$ -
105		NPS2		Montaje de estructura metálica. (Incluye equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)	Kg	$ 4.813,00	-	$ -	-	$ -	$ -
106		NPS3		Suministro e Instalación de Sardinel prefabricado A-80 (800x200x350 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 102 kg	Ml	$ 133.652,00	-	$ -	-	$ -	$ -
107		NPS4		Suministro e Instalación de Sardinel prefabricado A-10 (800x200x500 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 142 kg	Ml	$ 166.522,00	-	$ -	900,00	$ 149.869.800,00	$ 149.869.800,00
108		NPS5		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 250 mm (10"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 101.127,00	-	$ -			
109		NPS6		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 315 mm (12"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 140.469,00	293,40	$ 41.213.605,00	42,10	$ 5.913.745,00	$ 5.913.745,00
110		NPS7		Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.20m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U	$ 668.507,00	3,00	$ 2.005.521,00	-	$ -	$ -
111		NPS8		Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.50m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U	$ 885.223,00	4,00	$ 3.540.892,00	-	$ -	$ -
112		NPS9		Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.80m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U	$ 1.276.660,00	3,00	$ 3.829.980,00	-	$ -	$ -
113		NP60		Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.20m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	Ml	$ 823.467,00	4,70	$ 3.870.295,00	-	$ -	$ -
114		NP61		Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.50m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2 m.	Ml	$ 922.566,00	1,30	$ 1.199.336,00	-	$ -	$ -
115		NP62		Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.80m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2 m.	Ml	$ 1.054.743,00	4,50	$ 4.746.344,00	-	$ -	$ -
116		NP63		Placa superior de pozo. Diámetro 1.2m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U	$ 1.976.220,00	3,00	$ 5.928.660,00	-	$ -	$ -
117		NP64		Placa superior de pozo. Diámetro 1.5m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U	$ 2.448.193,00	1,00	$ 2.448.193,00	-	$ -	$ -
118		NP65		Placa superior de pozo. Diámetro 1.8m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U	$ 2.960.214,00	3,00	$ 8.880.642,00	-	$ -	$ -
119		NP66		Demolición cerramiento en concreto reforzado. Inc columna en concreto reforzado y cimentación en concreto ciclópeo. Inc disposición de sobrantes	M2	$ 81.846,00	-	$ -	569,40	$ 46.603.112,00	$ 46.603.112,00
120		NP67		Retiro, limpieza, reparación, pintura e instalación malla de cerramiento existente	M2	$ 64.723,00	-	$ -	-	$ -	$ -
121		NP68		Pantalla cerramiento e=0,12 m en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	M2	$ 133.376,00	-	$ -	300,00	$ 40.012.800,00	$ 40.012.800,00
122		NP69		Viga cimentación 0,30* 0,40 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	Ml	$ 126.896,00	-	$ -	450,00	$ 57.103.200,00	$ 57.103.200,00
123		NP70		Columna 0,12*0,20 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	Ml	$ 90.067,00	-	$ -	174,00	$ 15.671.658,00	$ 15.671.658,00
124		NP71		Micropilote de concreto vaciado in situ de diámetro 0.40m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	Ml	$ 164.369,00	81,00	$ 13.313.889,00	441,00	$ 72.486.729,00	$ 72.486.729,00
125		NP72		Suministro e Instalación de Barrera prefabricada tipo New Jersey Bidireccional (800x600x150x1000 mm). Peso x unidad 575 kg	Ml	$ 773.142,00	-	$ -	450,00	$ 347.913.900,00	$ 347.913.900,00
126		NP73		Demolición manual de muros en mampostería y placas, con acarreo menor a 30m. Inc cargue, retiro, transporte y disposición final de material de la demolición	M2	$ 34.405,00	2.259,20	$ 77.727.776,00	-	$ -	$ -
127		NP74		Bordillo fundido en sitio en concreto 21 Mpa 0,20 m x 0,50 m	Ml	$ 124.270,00	-	$ -	-	$ -	$ -
128		NP75		Bordillo fundido en sitio en concreto 21 Mpa 0,20 m x 0,35 m	Ml	$ 93.889,00	-	$ -	-	$ -	$ -
129		NP76		Subbase granular clase A para cicloruta. Instalación manual	M3	$ 240.429,00	-	$ -	-	$ -	$ -
130		NP77		Base granular clase B para cicloruta. Instalación manual	M3	$ 268.568,00	-	$ -	-	$ -	$ -
131		NP78		Mezcla asfáltica MDC 19. Instalación manual	M3	$ 976.719,00	-	$ -	-	$ -	$ -
132		NP79		Andén en concreto 21 Mpa e=0,10m	M2	$ 103.906,00	-	$ -	-	$ -	$ -
133		NP80		Loseta guía táctil 0,40x0,40m e=6 cm instalada sobre mortero 1:3	M2	$ 201.929,00	-	$ -	-	$ -	$ -
134		NP81		Sumidero tipo EPA 0,80x1,50 m con reja de polipropileno	U	$ 1.971.133,00	-	$ -	-	$ -	$ -
135		NP82		Estructura de contención L=12,00 m H=4,40 m PR0+330. Concreto clase 21 Mpa	M3	$ 1.066.482,00	-	$ -	-	$ -	$ -
136		NP83		Base Granular clase B	M3	$ 174.798,00	387,90	$ 67.804.144,00	189,10	$ 33.054.302,00	$ 33.054.302,00
Subtotal								**$ 7.245.609.234,00**			**$ 4.202.455.695,00**
								$ 15.772.367.155,00		**SUBTOTAL OBRAS**	**$ 6.432.027.446,00**
				ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003_PATIO BONITO REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL							
				VALOR BASICO GESTIÓN PREDIAL							**$ 16.788.000,00**
				VALOR BASICO GESTION SOCIAL							**$ 252.324.567,00**

VALOR BASICO ACTA DE OBRA **$ 6.701.140.013,00**

Son Seis mil setecientos un millones ciento cuarenta y nueve mil novecientos veinticinco pesos M/C

ING. JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MP 25202-24902CND

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
DIRECTOR DE OBRA
MP. 63202-109501 QND

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
2	Demolición de Estructuras		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
8.411,00	430,60	27,10	457,70

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR19+000	-	Derecho	29,50	1,10	0,10		3,25	
2	PR19+000	-	Izquierdo	29,50	0,18	0,25		1,29	Cunetas Quimbaya
				39,00	1,10	0,10		4,29	
				29,40	0,18	0,25		1,29	
				37,10	1,10	0,10		4,08	
				37,10	0,18	0,25		1,62	
3	PR0+700	PR0+711	Derecho	11,15	1,20	0,20		2,68	Demolicion Paradise
4	PR0+160	PR0+236	Derecho	76,89	0,90	0,13		8,65	Demolicion Tuberia 20"
							TOTAL	27,14	m3

CANTIDAD PARA PAGO	27,10	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**27,10**	**m3**
SALDO ÍTEM	**7.953,30**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
7	Remoción de Derrumbes		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
38.800,00	12.841,00	966,00	13.807,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Volumen (m3)				Total	OBSERVACIÓN
1	PR5+030	PR2+200	2901B	196,00				196,00	DERRUMBE 17 DE NOVIEMBRE
2	PR6+190	PR2+200	2901B	42,00				42,00	
3	PR8+000	PR2+200	2901B	14,00				14,00	DERRUMBE 18 DE NOVIEMBRE
4	PR8+500	PR2+200	2901B	98,00				98,00	
5	PR8+650	PR2+200	2901B	70,00				70,00	
6	PR9+780	PR2+200	2901B	14,00				14,00	
7	PR10+690	PR2+200	2901B	28,00				28,00	
8	PR10+800	PR2+200	2901B	126,00				126,00	
9	PR10+900	PR2+200	2901B	14,00				14,00	
10	PR12+000	PR2+200	25VL07	98,00				98,00	DERRUMBE 23 DE NOVIEMBRE
11	PR8+350	PR2+200	25VL07	56,00				56,00	
12	PR6+800	PR2+200	25VL07	56,00				56,00	
13	PR5+600	PR2+200	25VL07	70,00				70,00	
14	PR8+500	PR2+200	2901B	84,00				84,00	DERRUMBE 29 DE NOVIEMBRE
								0,00	
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	966,00	m3

CANTIDAD PARA PAGO	966,00	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**966,00**	**m3**
SALDO ÍTEM	**24.993,00**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
10	Subbase Granular clase A		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
45.906,00	3.888,60	238,40	4.127,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Area (m2)			Total	OBSERVACIÓN
3	-	PR0+450	Derecho	-	4,51			-	
4	PR0+450	PR0+460	Derecho	10,00	4,51			45,10	
5	PR0+460	PR0+470	Derecho	10,00	4,51			45,10	
6	PR0+470	PR0+480	Derecho	10,00	4,12			43,15	
7	PR0+480	PR0+490	Derecho	10,00	4,00			40,60	
8	PR0+490	PR0+500	Derecho	10,00	2,96			34,80	
9	PR0+500	PR0+510	Derecho	10,00	2,96			29,60	
							TOTAL	238,35	m3

CANTIDAD PARA PAGO	238,40 m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**238,40 m3**
SALDO ÍTEM	**41.779,00 m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
14	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1		m2

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
141.031,00	95.607,90	39.597,60	135.205,50

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+050	PR0+182	Izquierdo	132,00	4,50			594,00	Imprimación Carril Derecho Primera Capa
2	PR0+182	PR0+348	Izquierdo	166,00	4,50			747,00	Imprimación Carril Derecho Primera Capa
3	PR0+055	PR0+230	Izquierdo	175,00	4,05			708,75	Imprimación Carril Derecho Segunda Capa
4	PR0+050	PR0+148	Izquierdo	98,00	4,05			396,90	Imprimación Carril Izquierdo Segunda Capa
5	PR0+230	PR0+345	Izquierdo	115,00	4,05			465,75	Imprimación Carril Derecho Segunda Capa
6	PR0+148	PR0+345	Izquierdo	197,00	4,05			797,85	Imprimación Carril Izquierdo Segunda Capa
7	PR0+550	PR0+625	Retorno	88,00	6,22			547,36	Imprimación Carril Derecho Primera Capa
8	PR0+540	PR0+628	Retorno	75,00	6,22			466,50	Imprimación Carril Izquierdo Retorno Primera Capa
9	PR0+550	PR0+630	Retorno	80,00	12,43			994,40	Imprimacion Retorno Primera Capa
10	PR0+510	-	Izquierdo	38,00	3,14			119,32	Descole alcantarillado
11	PR0+440	PR0+510	Derecha	70,00	9,90			693,00	Imprimación Primera Capa
12	PR0+430	PR0+510	Derecha	80,00	9,90			792,00	Imprimación Segunda Capa
13	PR9+310	PR9+530	Completo	220,00	6,40			1408,00	Montenegro - Quimbaya
14	PR10+905	PR11+037	Completo	132,00	8,10			1069,20	Montenegro - Quimbaya
15	PR19+750	PR19+905	Completo	155,00	8,10			1255,50	Montenegro - Quimbaya
16	INTERSECCION		Completo		904,00			904,00	Interseccion Quimbaya Alcala
17	PR17+650	PR17+820	Completo	170,00	8,60			1462,00	Alcala - Cartago
18	PR16+890	PR16+970	Completo	80,00	8,50			680,00	Alcala - Cartago
19	PR14+810	PR15+140	Completo	330,00	8,00			2640,00	Alcala - Cartago
20	PR7+510	PR7+640	Completo	130,00	8,30			1079,00	Alcala - Cartago
21	PR2+200	PR2+280	Completo	80,00	8,30			664,00	Alcala - Cartago
22	PR1+520	PR1+650	Completo	130,00	8,10			1053,00	Alcala - Cartago
23	PR9+310	PR9+530	Completo	220,00	6,40			1408,00	Montenegro - Quimbaya
24	PR10+905	PR11+037	Completo	132,00	8,10			1069,20	Montenegro - Quimbaya
25	PR19+750	PR19+905	Completo	155,00	8,10			1255,50	Montenegro - Quimbaya
26	INTERSECCION		Completo		904,00			904,00	Interseccion Quimbaya Alcala
27	PR17+650	PR17+820	Completo	170,00	8,60			1462,00	Alcala - Cartago
28	PR16+890	PR16+970	Completo	80,00	8,50			680,00	Alcala - Cartago
29	PR14+810	PR15+140	Completo	330,00	8,00			2640,00	Alcala - Cartago
30	PR7+510	PR7+640	Completo	130,00	8,30			1079,00	Alcala - Cartago
31	PR2+200	PR2+280	Completo	80,00	8,30			664,00	Alcala - Cartago
32	PR1+520	PR1+650	Completo	130,00	8,10			1053,00	Alcala - Cartago
33	PR9+310	PR9+530	Completo	24,00	6,40			153,60	Montenegro - Quimbaya Rampa Parcheo 1
34	PR10+905	PR11+037	Completo	24,00	8,10			194,40	Montenegro - Quimbaya Rampa Parcheo 2
35	PR19+750	PR19+905	Completo	24,00	8,10			194,40	Montenegro - Quimbaya Rampa Parcheo 3
36	PR17+650	PR17+820	Completo	12,00	8,60			103,20	Alcala - Cartago Rampa Parcheo 5
37	PR16+890	PR16+970	Completo	12,00	8,50			102,00	Alcala - Cartago Rampa Parcheo 6
38	PR14+810	PR15+140	Completo	24,00	8,00			192,00	Alcala - Cartago Rampa Parcheo 7
39	PR7+510	PR7+640	Completo	24,00	8,30			199,20	Alcala - Cartago Rampa Parcheo 8
40	PR2+200	PR2+280	Completo	24,00	8,30			199,20	Alcala - Cartago Rampa Parcheo 9
41	PR1+520	PR1+650	Completo	24,00	8,10			194,40	Alcala - Cartago Rampa Parcheo 10
42	PR11+810	PR11+950	IZQUIERDO	140,00	0,80			112,00	
43	PR12+200	PR12+560	IZQUIERDO	360,00	0,90			324,00	
44	PR12+330	PR12+390	DERECHA	60,00	0,90			54,00	
45	PR12+970	PR13+100	DERECHA	130,00	0,80			104,00	
46	PR12+970	PR13+100	IZQUIERDO	130,00	0,80			104,00	
47	PR13+550	PR13+620	DERECHA	70,00	1,00			70,00	Llenado de cunetas Montenegro Quimbaya
48	PR14+000	PR14+100	IZQUIERDO	100,00	0,90			90,00	
49	PR14+510	PR15+020	DERECHA	510,00	0,90			459,00	
50	PR14+850	PR15+020	IZQUIERDO	170,00	0,90			153,00	
51	PR16+400	PR16+450	DERECHA	50,00	0,80			40,00	
52	PR16+400	PR16+450	IZQUIERDO	50,00	0,80			40,00	

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
14	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1		m2

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
141.031,00	95.607,90	39.597,60	135.205,50

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
53	PR17+400	PR17+560	DERECHA	160,00	1,50			240,00	
54	PR18+200	PR18+300	DERECHA	100,00	1,00			100,00	
55	PR18+200	PR18+300	IZQUIERDO	100,00	1,00			100,00	
56	PR19+370	PR19+470	DERECHA	100,00	1,00			100,00	
57	PR19+370	PR19+470	IZQUIERDO	100,00	1,00			100,00	
58	PR19+590	PR19+710	DERECHA	120,00	1,10			132,00	
59	PR19+590	PR19+710	IZQUIERDO	120,00	1,10			132,00	
60	PR19+980	PR20+100	DERECHA	120,00	1,00			120,00	
61	PR19+980	PR20+100	IZQUIERDO	120,00	1,00			120,00	
62	PR20+450	PR20+900	DERECHA	450,00	1,00			450,00	
63	PR20+450	PR20+900	IZQUIERDO	450,00	1,00			450,00	Llenado de cuentas Quimbya Alcala
64	PR21+000	PR21+100	DERECHA	100,00	1,20			120,00	
65	PR21+000	PR21+100	IZQUIERDO	100,00	1,20			120,00	
66	PR21+480	PR21+580	DERECHA	100,00	1,20			120,00	
67	PR21+480	PR21+580	IZQUIERDO	100,00	1,20			120,00	
68	PR21+730	PR21+790	DERECHA	60,00	1,00			60,00	
69	PR21+730	PR21+790	IZQUIERDO	60,00	1,00			60,00	
70	PR22+440	PR22+550	DERECHA	110,00	1,00			110,00	
71	PR22+440	PR22+550	IZQUIERDO	110,00	1,00			110,00	
72	PR22+650	PR22+800	DERECHA	150,00	1,00			150,00	
73	PR22+650	PR22+800	IZQUIERDO	150,00	1,00			150,00	
74	PR0+000	PR0+050	DERECHA	50,00	12,30			615,00	Imprimación Primera Capa Armenia Montenegero
75	PR0+000	PR0+080	DERECHA	80,00	12,30			984,00	Imprimación Segunda Capa Armenia Montenegero
							TOTAL	**39597,63**	**m2**

CANTIDAD PARA PAGO	39.597,60	m2
CANTIDAD TOTAL PAGO	**39.597,60**	**m2**
SALDO ÍTEM	**5.825,50**	**m2**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
9.740,00	2.461,60	262,90	2.724,50

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Area (m2)			Total	OBSERVACIÓN
1	-	PR0+430	Derecho	-	1,42				MDC 19 PRIMERA Y SEGUNDA CAPA CALZADA DERECHA COMPLETA
2	PR0+430	PR0+440	Derecho	10,00	1,42			14,20	
3	PR0+440	PR0+450	Derecho	10,00	1,43			14,25	
4	PR0+450	PR0+460	Derecho	10,00	1,43			14,30	
5	PR0+460	PR0+470	Derecho	10,00	1,42			14,25	
6	PR0+470	PR0+480	Derecho	10,00	1,29			13,55	
7	PR0+480	PR0+490	Derecho	10,00	1,19			12,40	
8	PR0+490	PR0+500	Derecho	10,00	1,04			11,15	
9	PR0+500	PR0+510	Derecho	10,00	0,99			10,15	
10	-	PR0+540	Retorno	-	1,09				MDC 19 PRIMERA Y SEGUNDA CAPA RETORNO COMPLETO
11	PR0+540	PR0+550	Retorno	10,00	1,47			12,80	
12	PR0+550	PR0+560	Retorno	10,00	1,9			16,85	
13	PR0+560	PR0+570	Retorno	10,00	1,78			18,40	
14	PR0+570	PR0+580	Retorno	10,00	1,66			17,20	
15	PR0+580	PR0+590	Retorno	10,00	1,54			16,00	
16	PR0+590	PR0+600	Retorno	10,00	1,42			14,80	
17	PR0+600	PR0+610	Retorno	10,00	1,6			15,10	
18	PR0+610	PR0+620	Retorno	10,00	1,64			16,20	
14	PR0+620	PR0+630	Retorno	10,00	1,54			15,90	
15	PR0+630	PR0+640	Retorno	10,00	1,54			15,40	
							TOTAL	**262,90**	**m3**


CANTIDAD PARA PAGO	262,90	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**262,90**	**m3**
SALDO ÍTEM	**7.015,50**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
17	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento)		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
7.200,00	4.492,00	1.924,10	6.416,10

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Area (m2)			Total	OBSERVACIÓN
1	PR9+310	PR9+530	Completo	220,00	6,40	0,15		211,20	Montenegro - Quimbaya
2	PR10+905	PR11+037	Completo	132,00	8,10	0,15		160,38	Montenegro - Quimbaya
3	PR19+750	PR19+905	Completo	155,00	8,10	0,15		188,33	Montenegro - Quimbaya
4	INTERSECCION		Completo		904,00	0,15		135,60	Interseccion Quimbaya Alcala
5	PR17+650	PR17+820	Completo	170,00	8,60	0,15		219,30	Alcala - Cartago
6	PR16+890	PR16+970	Completo	80,00	8,50	0,15		102,00	Alcala - Cartago
7	PR14+810	PR15+140	Completo	330,00	8,00	0,15		396,00	Alcala - Cartago
8	PR7+510	PR7+640	Completo	130,00	8,30	0,15		161,85	Alcala - Cartago
9	PR2+200	PR2+280	Completo	80,00	8,30	0,15		99,60	Alcala - Cartago
10	PR1+520	PR1+650	Completo	130,00	8,10	0,15		157,95	Alcala - Cartago
11	PR9+310	PR9+530	Completo	24,00	6,40	0,06		9,22	Montenegro - Quimbaya Rampa Parcheo 1
12	PR10+905	PR11+037	Completo	24,00	8,10	0,06		11,66	Montenegro - Quimbaya Rampa Parcheo 2
13	PR19+750	PR19+905	Completo	24,00	8,10	0,06		11,66	Montenegro - Quimbaya Rampa Parcheo 3
14	PR17+650	PR17+820	Completo	12,00	8,60	0,06		6,19	Alcala - Cartago Rampa Parcheo 5
15	PR16+890	PR16+970	Completo	12,00	8,50	0,06		6,12	Alcala - Cartago Rampa Parcheo 6
16	PR14+810	PR15+140	Completo	24,00	8,00	0,06		11,52	Alcala - Cartago Rampa Parcheo 7
17	PR7+510	PR7+640	Completo	24,00	8,30	0,06		11,95	Alcala - Cartago Rampa Parcheo 8
18	PR2+200	PR2+280	Completo	24,00	8,30	0,06		11,95	Alcala - Cartago Rampa Parcheo 9
19	PR1+520	PR1+650	Completo	24,00	8,10	0,06		11,66	Alcala - Cartago Rampa Parcheo 10
							TOTAL	1924,15	m3

CANTIDAD PARA PAGO	1.924,10	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**1.924,10**	**m3**
SALDO ÍTEM	**783,90**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
18	Fresado de pavimento asfaltico		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
4.968,00	2.949,10	844,20	3.793,30

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Area (m2)			Total	OBSERVACIÓN
1	-	PR22+638	Completo		0,34				
2	PR22+638	PR22+640	Completo	2,00	0,32			0,66	
3	PR22+640	PR22+650	Completo	10,00	0,53			4,25	
4	PR22+650	PR22+660	Completo	10,00	0,65			5,90	
5	PR22+660	PR22+670	Completo	10,00	0,64			6,45	
6	PR22+670	PR22+680	Completo	10,00	0,58			6,10	SEGUNDO PARCHEO QUIMBAYA ALCALA
7	PR22+680	PR22+690	Completo	10,00	0,61			5,95	
8	PR22+690	PR22+700	Completo	10,00	0,60			6,05	
9	PR22+700	PR22+710	Completo	10,00	0,31			4,55	
10	PR22+710	PR22+712	Completo	2,00	0,25			0,56	
11		PR21+728	Completo		0,38			0,00	
12	PR21+728	PR21+730	Completo	2,00	0,64			1,02	
13	PR21+730	PR21+740	Completo	10,00	0,58			6,10	
14	PR21+740	PR21+750	Completo	10,00	0,54			5,60	
15	PR21+750	PR21+760	Completo	10,00	0,60			5,70	CUARTO PARCHEO QUIMBAYA ALCALA
16	PR21+760	PR21+770	Completo	10,00	0,61			6,05	
17	PR21+770	PR21+780	Completo	10,00	0,60			6,05	
18	PR21+780	PR21+790	Completo	10,00	0,57			5,85	
19	PR21+790	PR21+797	Completo	7,00	0,27			2,94	
20	PR9+310	PR9+530	Completo	220,00	6,40	0,05		70,40	Montenegro - Quimbaya Parcheo 1
21	PR10+905	PR11+037	Completo	132,00	8,10	0,05		53,46	Montenegro - Quimbaya Parcheo 2
22	PR19+750	PR19+905	Completo	155,00	8,10	0,05		62,78	Montenegro - Quimbaya Parcheo 3
23	INTERSECCION		Completo		904,00	0,05		45,20	Interseccion Quimbaya Alcala Parcheo 4
24	PR17+650	PR17+820	Completo	170,00	8,60	0,05		73,10	Alcala - Cartago Parcheo 5
25	PR16+890	PR16+970	Completo	80,00	8,50	0,05		34,00	Alcala - Cartago Parcheo 6
26	PR14+810	PR15+140	Completo	330,00	8,00	0,05		132,00	Alcala - Cartago Parcheo 7
27	PR7+510	PR7+640	Completo	130,00	8,30	0,05		53,95	Alcala - Cartago Parcheo 8
28	PR2+200	PR2+280	Completo	80,00	8,30	0,05		33,20	Alcala - Cartago Parcheo 9
29	PR1+520	PR1+650	Completo	130,00	8,10	0,05		52,65	Alcala - Cartago Parcheo 10
30	PR9+310	PR9+530	Completo	24,00	6,40	0,02		3,07	Montenegro - Quimbaya Rampa Parcheo 1
31	PR10+905	PR11+037	Completo	24,00	8,10	0,02		3,89	Montenegro - Quimbaya Rampa Parcheo 2
32	PR19+750	PR19+905	Completo	24,00	8,10	0,02		3,89	Montenegro - Quimbaya Rampa Parcheo 3
33	PR17+650	PR17+820	Completo	12,00	8,60	0,02		2,06	Alcala - Cartago Rampa Parcheo 5
34	PR16+890	PR16+970	Completo	12,00	8,50	0,02		2,04	Alcala - Cartago Rampa Parcheo 6
35	PR14+810	PR15+140	Completo	24,00	8,00	0,02		3,84	Alcala - Cartago Rampa Parcheo 7
36	PR7+510	PR7+640	Completo	24,00	8,30	0,02		3,98	Alcala - Cartago Rampa Parcheo 8
37	PR2+200	PR2+280	Completo	24,00	8,30	0,02		3,98	Alcala - Cartago Rampa Parcheo 9
38	PR1+520	PR1+650	Completo	24,00	8,10	0,02		3,89	Alcala - Cartago Rampa Parcheo 10
39	PR0+000	PR0+050	Derecho	50,00	12,30	0,20		123,00	Armenia Montenegro
							TOTAL	844,16	m3

CANTIDAD PARA PAGO	844,20	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**844,20**	**m3**
SALDO ÍTEM	**1.174,70**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
18	Fresado de pavimento asfaltico		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
4.968,00	2.949,10	844,20	3.793,30

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Area (m2)			Total	OBSERVACIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO







CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
22	Excavaciones varias en material comun en seco		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
7.572,00	4.064,90	246,00	4.310,90

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+315	-	Derecho	3,70	0,55	1,45		2,95	Excavacion Sumidero Pz 13
2	PR0+160	PR0+236	Derecho	76,89	0,90	1,00		69,20	Excavacion tuberia 20"
3	PR0+040	PR0+142	Derecho	102,00	0,70	0,95		67,83	Excavacion viga cerramiento
4	PR0+690	PR0+730	Derecho	38,40	1,20	2,30		105,98	Excavacion tuberia 12"
5								0,00	
6								0,00	
7								0,00	
8								0,00	
							TOTAL	**245,97**	**m3**


CANTIDAD PARA PAGO	246,00	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**246,00**	**m3**
SALDO ÍTEM	**3.261,10**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
24	Rellenos para Estructuras con suelo		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
11.817,00	610,30	97,80	708,10

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+160	PR0+236	Derecho	76,89	0,90	0,19		13,15	Relleno Tuberia 20"
2	PR0+350	PR0+357	Derecho	7,07	2,40	0,30		5,09	Pelleno Placa D1
3	PR0+090	PR0+730	Derecho	38,40	1,20	1,69		77,88	Relleno Tuberia 12"
4	PR0+315	-	Derecho	3,70	0,55	0,84		1,71	Relleno sumidero Pz 13
							TOTAL	**97,82**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	97,80	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**97,80**	**m3**
SALDO ÍTEM	**11.108,90**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
33	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.		kg

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
757.040,95	94.655,60	49.483,70	144.139,30

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	N° Varilla	Longitud (m)	kg/ml	Cantidad	Total	OBSERVACIÓN
				4	2,01	1,00	4	8,04	
				4	2,10	1,00	4	8,40	
				4	2,80	1,00	4	11,20	
1	593	593		4	2,70	1,00	4	10,80	CAJA EDEQ RS 03
				4	2,10	1,00	4	8,40	
				3	2,00	0,56	3	3,36	
				4	0,50	1,00	8	4,00	
				3	0,20	0,56	46	5,15	
				4	2,40	1,00	8	19,20	
				4	1,55	1,00	8	12,40	
				4	2,25	1,00	2	4,50	
				4	1,40	1,00	6	8,40	
	875	875		4	0,50	1,00	4	2,00	ACERO TAPA CAJA MOVISTAR
				4	0,40	1,00	2	0,80	
				4	0,90	1,00	4	3,60	
				4	0,80	1,00	2	1,60	
				4	1,00	1,00	4	4,00	
				4	2,40	1,00	8	19,20	
				4	1,55	1,00	8	12,40	
				4	2,25	1,00	2	4,50	
				4	1,40	1,00	6	8,40	
	935	935		4	0,50	1,00	4	2,00	ACERO TAPA CAJA MOVISTAR
				4	0,40	1,00	2	0,80	
				4	0,90	1,00	4	3,60	
				4	0,80	1,00	2	1,60	
				4	1,00	1,00	4	4,00	
								45,40	Micropilote 1
								45,40	Micropilote 2
								45,40	Micropilote 3
								45,40	Micropilote 4
								45,40	Micropilote 5
								45,40	Micropilote 6
								45,40	Micropilote 7
								45,40	Micropilote 8
								45,40	Micropilote 9
								45,40	Micropilote 10
								45,40	Micropilote 11
								45,40	Micropilote 12
								45,40	Micropilote 13
								45,40	Micropilote 14
								45,40	Micropilote 15
								45,40	Micropilote 17
								45,40	Micropilote 18
								78,80	Micropilote 21
								78,80	Micropilote 22
								78,80	Micropilote 23
								78,80	Micropilote 27
								78,80	Micropilote 28
								78,80	Micropilote 31
								78,80	Micropilote 32
								78,80	Micropilote 35
								78,80	Micropilote 36
								78,80	Micropilote 37
								78,80	Micropilote 38
								78,80	Micropilote 39
								78,80	Micropilote 40
								78,80	Micropilote 41

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
33	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.		kg

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
757.040,95	94.655,60	49.483,70	144.139,30

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	N° Varilla	Longitud (m)	kg/ml	Cantidad	Total	OBSERVACIÓN
								78,80	Micropilote 42
								78,80	Micropilote 32B
								78,80	Micropilote 15
								78,80	Micropilote 24
	PR0+040	PR0+350						78,80	Micropilote 25
								78,80	Micropilote 26
								78,80	Micropilote 29
								78,80	Micropilote 30
								78,80	Micropilote 33
								78,80	Micropilote 34
								45,40	Micropilote 16
								45,40	Micropilote 19
								45,40	Micropilote 20
								45,40	Micropilote 21
								45,40	Micropilote 22
								45,40	Micropilote 23
								45,40	Micropilote 24
								45,40	Micropilote 25
								45,40	Micropilote 26
								45,40	Micropilote 27
								45,40	Micropilote 28
								45,40	Micropilote 29
								45,40	Micropilote 30
								45,40	Micropilote 31
								45,40	Micropilote 32
								45,40	Micropilote 33
								45,40	Micropilote 34
								45,40	Micropilote 35
								45,40	Micropilote 36
								45,40	Micropilote 37
								45,40	Micropilote 38
								45,40	Micropilote 39
								45,40	Micropilote 40
								45,40	Micropilote 41
								45,40	Micropilote 42
								45,40	Micropilote 43
								45,40	Micropilote 44
								45,40	Micropilote 45
								45,40	Micropilote 46
								45,40	Micropilote 47
			DERECHO	3,00	4,50	0,56	4,00	10,08	
			DERECHO	3,00	4,65	0,56	4,00	10,42	
	PR0+002		DERECHO	3,00	4,75	0,56	4,00	10,64	Caisson 1 Diam 1.20m
			DERECHO	3,00	4,85	0,56	4,00	10,86	Anillos 4 al 7
			DERECHO	3,00	5,15	0,56	4,00	11,54	
			DERECHO	3,00	1,40	0,56	72,00	56,45	
			DERECHO	3,00	4,50	0,56	4,00	10,08	
			DERECHO	3,00	4,65	0,56	4,00	10,42	
	PR0+006		DERECHO	3,00	4,75	0,56	4,00	10,64	Caisson 2 Diam 1.20m
			DERECHO	3,00	4,85	0,56	4,00	10,86	Anillos 1 al 4
			DERECHO	3,00	5,15	0,56	4,00	11,54	
			DERECHO	3,00	1,40	0,56	72,00	56,45	
			DERECHO	3,00	4,50	0,56	4,00	10,08	
			DERECHO	3,00	4,65	0,56	4,00	10,42	
	PR0+010		DERECHO	3,00	4,75	0,56	4,00	10,64	Caisson 3 Diam 1.20m
			DERECHO	3,00	4,85	0,56	4,00	10,86	Anillos 4 al 7
			DERECHO	3,00	5,15	0,56	4,00	11,54	
			DERECHO	3,00	1,40	0,56	72,00	56,45	

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
33	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.		kg

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
757.040,95	94.655,60	49.483,70	144.139,30

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	N° Varilla	Longitud (m)	kg/ml	Cantidad	Total	OBSERVACIÓN	
			DERECHO	3,00	4,50	0,56	2,00	5,04		
			DERECHO	3,00	4,65	0,56	2,00	5,21		
	PR0+014		DERECHO	3,00	4,75	0,56	2,00	5,32	Caisson 4 Diam 1.20m	
			DERECHO	3,00	4,85	0,56	2,00	5,43	Anillos 7 y 8	
			DERECHO	3,00	5,15	0,56	2,00	5,77		
			DERECHO	3,00	1,40	0,56	36,00	28,22		
			DERECHO	3,00	4,50	0,56	3,00	7,56		
			DERECHO	3,00	4,65	0,56	3,00	7,81		
	PR0+018		DERECHO	3,00	4,75	0,56	3,00	7,98	Caisson 5 Diam 1.20m	
			DERECHO	3,00	4,85	0,56	3,00	8,15	Anillos 6 al 8	
			DERECHO	3,00	5,15	0,56	3,00	8,65		
			DERECHO	3,00	1,40	0,56	54,00	42,34		
			DERECHO	3,00	4,50	0,56	3,00	7,56		
			DERECHO	3,00	4,65	0,56	3,00	7,81		
	PR0+022		DERECHO	3,00	4,75	0,56	3,00	7,98	Caisson 6 Diam 1.20m	
			DERECHO	3,00	4,85	0,56	3,00	8,15	Anillos 6 al 8	
			DERECHO	3,00	5,15	0,56	3,00	8,65		
			DERECHO	3,00	1,40	0,56	54,00	42,34		
			DERECHO	3,00	4,50	0,56	1,00	2,52		
			DERECHO	3,00	4,65	0,56	1,00	2,60		
	PR0+026		DERECHO	3,00	4,75	0,56	1,00	2,66	Caisson 7 Diam 1.20m	
			DERECHO	3,00	4,85	0,56	1,00	2,72	Anillo 8	
			DERECHO	3,00	5,15	0,56	1,00	2,88		
			DERECHO	3,00	1,40	0,56	18,00	14,11		
			DERECHO	3,00	4,50	0,56	5,00	12,60		
			DERECHO	3,00	4,65	0,56	5,00	13,02		
	PR0+030		DERECHO	3,00	4,75	0,56	5,00	13,30	Caisson 18 Diam 1.20m	
			DERECHO	3,00	4,85	0,56	5,00	13,58	Anillos 7 al 11	
			DERECHO	3,00	5,15	0,56	5,00	14,42		
			DERECHO	3,00	1,40	0,56	90,00	70,56		
			DERECHO	3,00	4,50	0,56	2,00	5,04		
			DERECHO	3,00	4,65	0,56	2,00	5,21		
	PR0+034		DERECHO	3,00	4,75	0,56	2,00	5,32	Caisson 19 Diam 1.20m	
			DERECHO	3,00	4,85	0,56	2,00	5,43	Anillos 10 y 11	
			DERECHO	3,00	5,15	0,56	2,00	5,77		3E+08
			DERECHO	3,00	1,40	0,56	36,00	28,22		
			DERECHO	3,00	4,50	0,56	1,00	2,52		
			DERECHO	3,00	4,65	0,56	1,00	2,60		
	PR0+042		DERECHO	3,00	ento cuarenta y nuev	0,56	1,00	0,56	Caisson 41 Diam 1.20m	
			DERECHO	3,00	4,85	0,56	1,00	2,72	Anillo 4	
			DERECHO	3,00	5,15	0,56	1,00	2,88		
			DERECHO	3,00	1,40	0,56	18,00	14,11		
			DERECHO	3,00	4,50	0,56	5,00	12,60		
			DERECHO	3,00	4,65	0,56	5,00	13,02		
	PR0+046		DERECHO	3,00	4,75	0,56	5,00	13,30	Caisson 42 Diam 1.20m	
			DERECHO	3,00	4,85	0,56	5,00	13,58	Anillos 1 al 5	
			DERECHO	3,00	5,15	0,56	5,00	14,42		
			DERECHO	3,00	1,40	0,56	90,00	70,56		
			DERECHO	3,00	4,50	0,56	2,00	5,04		
			DERECHO	3,00	4,65	0,56	2,00	5,21		
	PR0+050		DERECHO	3,00	4,75	0,56	2,00	5,32	Caisson 43 Diam 1.20m	
			DERECHO	3,00	4,85	0,56	2,00	5,43	Anillos 5 y 6	
			DERECHO	3,00	5,15	0,56	2,00	5,77		
			DERECHO	3,00	1,40	0,56	36,00	28,22		
			DERECHO	3,00	4,50	0,56	3,00	7,56		
			DERECHO	3,00	4,65	0,56	3,00	7,81		
	PR0+054		DERECHO	3,00	4,75	0,56	3,00	7,98	Caisson 44 Diam 1.20m	
			DERECHO	3,00	4,85	0,56	3,00	8,15	Anillos 5, 6 y 7	
			DERECHO	3,00	5,15	0,56	3,00	8,65		

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
33	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.		kg

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
757.040,95	94.655,60	49.483,70	144.139,30

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	N° Varilla	Longitud (m)	kg/ml	Cantidad	Total	OBSERVACIÓN
			DERECHO	3,00	1,40	0,56	54,00	42,34	
	PR0+058		DERECHO	3,00	4,50	0,56	1,00	2,52	Caisson 45 Diam 1.20m Anillo 11
			DERECHO	3,00	4,65	0,56	1,00	2,60	
			DERECHO	3,00	4,75	0,56	1,00	2,66	
			DERECHO	3,00	4,85	0,56	1,00	2,72	
			DERECHO	3,00	5,15	0,56	1,00	2,88	
			DERECHO	3,00	1,40	0,56	18,00	14,11	
	PR0+066		DERECHO	3,00	4,50	0,56	2,00	5,04	Caisson 47 Diam 1.20m Anillos 11 y 12
			DERECHO	3,00	4,65	0,56	2,00	5,21	
			DERECHO	3,00	4,75	0,56	2,00	5,32	
			DERECHO	3,00	4,85	0,56	2,00	5,43	
			DERECHO	3,00	5,15	0,56	2,00	5,77	
			DERECHO	3,00	1,40	0,56	36,00	28,22	
	PR0+086		DERECHO	3,00	4,50	0,56	1,00	2,52	Caisson 51 Diam 1.20m Anillo 11
			DERECHO	3,00	4,65	0,56	1,00	2,60	
			DERECHO	3,00	4,75	0,56	1,00	2,66	
			DERECHO	3,00	4,85	0,56	1,00	2,72	
			DERECHO	3,00	5,15	0,56	1,00	2,88	
			DERECHO	3,00	1,40	0,56	18,00	14,11	
	PR0+090		DERECHO	3,00	4,50	0,56	2,00	5,04	Caisson 52 Diam 1.20m Anillos 10 y 11
			DERECHO	3,00	4,65	0,56	2,00	5,21	
			DERECHO	3,00	4,75	0,56	2,00	5,32	
			DERECHO	3,00	4,85	0,56	2,00	5,43	
			DERECHO	3,00	5,15	0,56	2,00	5,77	
			DERECHO	3,00	1,40	0,56	36,00	28,22	
	PR0+094		DERECHO	3,00	4,50	0,56	3,00	7,56	Caisson 53 Diam 1.20m Anillos 7, 11 y 12
			DERECHO	3,00	4,65	0,56	3,00	7,81	
			DERECHO	3,00	4,75	0,56	3,00	7,98	
			DERECHO	3,00	4,85	0,56	3,00	8,15	
			DERECHO	3,00	5,15	0,56	3,00	8,65	
			DERECHO	3,00	1,40	0,56	54,00	42,34	
	PR0+096		DERECHO	3,00	4,50	0,56	1,00	2,52	Caisson 54 Diam 1.20m Anillo 13
			DERECHO	3,00	4,65	0,56	1,00	2,60	
			DERECHO	3,00	4,75	0,56	1,00	2,66	
			DERECHO	3,00	4,85	0,56	1,00	2,72	
			DERECHO	3,00	5,15	0,56	1,00	2,88	
			DERECHO	3,00	1,40	0,56	18,00	14,11	
	PR0+097		DERECHO	3,00	4,50	0,56	1,00	2,52	Caisson 55 Diam 1.20m Anillo 13
			DERECHO	3,00	4,65	0,56	1,00	2,60	
			DERECHO	3,00	4,75	0,56	1,00	2,66	
			DERECHO	3,00	4,85	0,56	1,00	2,72	
			DERECHO	3,00	5,15	0,56	1,00	2,88	
			DERECHO	3,00	1,40	0,56	18,00	14,11	
	PR0+098		DERECHO	3,00	4,50	0,56	1,00	2,52	Caisson 56 Diam 1.20m Anillo 13
			DERECHO	3,00	4,65	0,56	1,00	2,60	
			DERECHO	3,00	4,75	0,56	1,00	2,66	
			DERECHO	3,00	4,85	0,56	1,00	2,72	
			DERECHO	3,00	5,15	0,56	1,00	2,88	
			DERECHO	3,00	1,40	0,56	18,00	14,11	
	PR0+002		DERECHO	4,00	4,65	1,00	14,00	65,10	CAISSON 1 Diam 1.20m
			DERECHO	5,00	4,85	1,55	43,00	323,25	
			DERECHO	8,00	6,30	3,97	24,00	600,26	
	PR0+006		DERECHO	4,00	4,65	1,00	14,00	65,10	CAISSON 2 Diam 1.20m
			DERECHO	5,00	4,85	1,55	43,00	323,25	
			DERECHO	8,00	6,30	3,97	24,00	600,26	
	PR0+010		DERECHO	4,00	4,65	1,00	14,00	65,10	CAISSON 3 Diam 1.20m
			DERECHO	5,00	4,85	1,55	43,00	323,25	
			DERECHO	8,00	6,30	3,97	24,00	600,26	

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
33	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.		kg

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
757.040,95	94.655,60	49.483,70	144.139,30

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	N° Varilla	Longitud (m)	kg/ml	Cantidad	Total	OBSERVACIÓN
	PR0+014		DERECHO	4,00	4,65	1,00	14,00	65,10	CAISSON 4 Diam 1.20m
			DERECHO	5,00	4,85	1,55	43,00	323,25	
			DERECHO	8,00	6,30	3,97	24,00	600,26	
	PR0+018		DERECHO	4,00	4,65	1,00	14,00	65,10	CAISSON 5 Diam 1.20m
			DERECHO	5,00	4,85	1,55	43,00	323,25	
			DERECHO	8,00	6,30	3,97	24,00	600,26	
	PR0+022		DERECHO	4,00	4,65	1,00	14,00	65,10	CAISSON 6 Diam 1.20m
			DERECHO	5,00	4,85	1,55	43,00	323,25	
			DERECHO	8,00	6,30	3,97	24,00	600,26	
	PR0+056		DERECHO	4,00	4,60	1,00	28,00	128,80	Caisson 46 Diam 1.20m
			DERECHO	5,00	4,85	1,55	104,00	781,82	
			DERECHO	8,00	1,70	3,97	30,00	202,47	
			DERECHO	8,00	9,00	3,97	18,00	643,14	
			DERECHO	8,00	12,00	3,97	30,00	1429,20	
	PR0+060		DERECHO	4,00	4,60	1,00	28,00	128,80	Caisson 47 Diam 1.20m
			DERECHO	5,00	4,85	1,55	104,00	781,82	
			DERECHO	8,00	1,70	3,97	30,00	202,47	
			DERECHO	8,00	9,00	3,97	18,00	643,14	
			DERECHO	8,00	12,00	3,97	30,00	1429,20	
	PR0+094		DERECHO	4,00	4,50	1,00	28,00	126,00	Caisson 53 Diam 1.20m
			DERECHO	5,00	4,85	1,55	104,00	781,82	
			DERECHO	8,00	1,70	3,97	30,00	202,47	
			DERECHO	8,00	9,00	3,97	18,00	643,14	
			DERECHO	8,00	12,00	3,97	30,00	1429,20	
	PR0+098		DERECHO	4,00	4,50	1,00	28,00	126,00	Caisson 54 Diam 1.20m
			DERECHO	5,00	4,85	1,55	104,00	781,82	
			DERECHO	8,00	1,70	3,97	30,00	202,47	
			DERECHO	8,00	9,00	3,97	18,00	643,14	
			DERECHO	8,00	12,00	3,97	30,00	1429,20	
	PR0+102		DERECHO	4,00	4,50	1,00	28,00	126,00	Caisson 55 Diam 1.20m
			DERECHO	5,00	4,85	1,55	104,00	781,82	
			DERECHO	8,00	1,70	3,97	30,00	202,47	
			DERECHO	8,00	9,00	3,97	18,00	643,14	
			DERECHO	8,00	12,00	3,97	30,00	1429,20	
	PR0+106		DERECHO	4,00	4,50	1,00	28,00	126,00	Caisson 56 Diam 1.20m
			DERECHO	5,00	4,85	1,55	104,00	781,82	
			DERECHO	8,00	1,70	3,97	30,00	202,47	
			DERECHO	8,00	9,00	3,97	18,00	643,14	
			DERECHO	8,00	12,00	3,97	30,00	1429,20	
	PR0+150		IZQUIERDO	3,00	6,30	0,56	14,00	49,39	Caisson 1 Diam 1.50m Eje 1 Anillos 1 y 2
				3,00	1,15	0,56	70,00	45,08	
	PR0+150		DERECHO	3,00	6,30	0,56	14,00	49,39	Caisson 2 Diam 1.50m Eje 1 Anillos 1 y 2
				3,00	1,15	0,56	70,00	45,08	
	PR0+165		DERECHO	3,00	6,30	0,56	49,00	172,87	Caisson 4 Diam 1.50m Eje 2 Anillos 1 al 7
				3,00	1,15	0,56	245,00	157,78	
	PR0+180		IZQUIERDO	3,00	6,30	0,56	14,00	49,39	Caisson 5 Diam 1.50m Eje 3 Anillos 1 y 2
				3,00	1,15	0,56	70,00	45,08	
	PR0+180		DERECHO	3,00	6,30	0,56	35,00	123,48	Caisson 6 Diam 1.50m Eje 3 Anillos 1 al 5
				3,00	1,15	0,56	175,00	112,70	
	PR0+345		IZQUIERDO	3,00	6,30	0,56	28,00	98,78	Caisson 27 Diam 1.50m Eje 14 Anillos 8 al 11
				3,00	1,15	0,56	140,00	90,16	
	PR0+345		DERECHO	3,00	6,30	0,56	56,00	197,57	Caisson 28 Diam 1.50m Eje 14 Anillos 8 al 15
				3,00	1,15	0,56	280,00	180,32	
	PR0+375		IZQUIERDO	3,00	6,30	0,56	7,00	24,70	Caisson 31 Diam 1.50m Eje 16 Anillo 11
				3,00	1,15	0,56	35,00	22,54	
	PR0+390		IZQUIERDO	3,00	6,30	0,56	7,00	24,70	Caisson 33 Diam 1.50m Eje 17 Anillo 8
				3,00	1,15	0,56	35,00	22,54	
	PR0+390		DERECHO	3,00	6,30	0,56	28,00	98,78	Caisson 34 Diam 1.50m Eje 17 Anillos 5 al 8
				3,00	1,15	0,56	140,00	90,16	
	PR0+405		IZQUIERDO	3,00	6,30	0,56	35,00	123,48	Caisson 35 Diam 1.50m Eje 18 Anillos 7 al 11
				3,00	1,15	0,56	175,00	112,70	
	PR0+405		DERECHO	3,00	6,30	0,56	21,00	74,09	Caisson 36 Diam 1.50m Eje 18 Anillos 6 al 8
				3,00	1,15	0,56	105,00	67,62	
	PR0+420		DERECHO	3,00	6,30	0,56	35,00	123,48	Caisson 38 Diam 1.50m Eje 19 Anillos 2 y 5 al 8
				3,00	1,15	0,56	175,00	112,70	
	PR0+435		DERECHO	3,00	6,30	0,56	14,00	49,39	Caisson 40 Diam 1.50m Eje 20 Anillos 7 y 8
				3,00	1,15	0,56	70,00	45,08	
	PR0+450		DERECHO	3,00	6,30	0,56	42,00	148,18	Caisson 42 Diam 1.50m Eje 21 Anillos 4 al 9
				3,00	1,15	0,56	210,00	135,24	
			Derecho	5	6,30	1,55	43	419,90	

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
33	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.		kg

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
757.040,95	94.655,60	49.483,70	144.139,30

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	N° Varilla	Longitud (m)	kg/ml	Cantidad	Total	OBSERVACIÓN
	PR0+345	-	Derecho	5	3,75	1,55	43	249,94	MURO CERRAMIENTO MERCAR
			Derecho	4	12,00	1,00	36	432,00	
			Derecho	5	6,30	1,55	48	468,72	
			Derecho	4	12,00	1,00	36	432,00	
			Derecho	5	3,40	1,55	150	790,50	
			Derecho	5	12,00	1,55	8	148,80	
	PR0+050	PR0+350	Derecho			45,40	64	2905,60	Micropilote Cerramiento Mercar H:3.00
	PR0+050	PR0+350	Derecho	2	0,84	0,25	2320	487,20	116 Columnetas Cerramiento Mercar
				3	3,25	0,56	464	844,48	
	PR0+050	PR0+350	Derecho	3	1,20	0,56	2090,00	1404,48	Viga de 38 Modulo de 7,95m Cerraiento Mercar
				5	6,00	1,55	304,00	2827,20	
				5	3,55	1,55	304,00	1672,76	
	PR0+050	PR0+350	Derecho	3	1,50	0,56	2052	1723,68	Pantalla de 38 Modulo de 7,95m Cerraiento Mercar
				3	7,95	0,56	304	1353,41	
							TOTAL	49483,74	kg

CANTIDAD PARA PAGO	49.483,70	kg
CANTIDAD TOTAL PAGO	**49.483,70**	**kg**
SALDO ÍTEM	**612.901,65**	**kg**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
40	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
1.018,00	182,50	25,00	207,50

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR19+000	-	derecho	89,60	1,00	0,15		13,44	Cunetas Quimbaya
2	PR19+000	-	Izquierdo	76,90	1,00	0,15		11,54	
							TOTAL	24,98	m3

CANTIDAD PARA PAGO	25,00	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**25,00**	**m3**
SALDO ÍTEM	**810,50**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
53	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)		m3-km

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
504.397,00	203.535,90	13.757,80	217.293,70

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Volumen (m3)	Distancia (km)			Total	OBSERVACIÓN
1	PR5+030	PR2+200	2901B	196,00	2,73			535,08	DERRUMBE 17 DE NOVIEMBRE
2	PR6+190	PR2+200	2901B	42,00	3,89			163,38	
3	PR8+000	PR2+200	2901B	14,00	5,70			79,80	DERRUMBE 18 DE NOVIEMBRE
4	PR8+500	PR2+200	2901B	98,00	6,20			607,60	
5	PR8+650	PR2+200	2901B	70,00	6,35			444,50	
6	PR9+780	PR2+200	2901B	14,00	7,48			104,72	
7	PR10+690	PR2+200	2901B	28,00	8,39			234,92	
8	PR10+800	PR2+200	2901B	126,00	8,50			1071,00	
9	PR10+900	PR2+200	2901B	14,00	8,60			120,40	
10	PR12+000	PR2+200	25VL07	98,00	31,90			3126,20	DERRUMBE 23 DE NOVIEMBRE
11	PR8+350	PR2+200	25VL07	56,00	35,55			1990,80	
12	PR6+800	PR2+200	25VL07	56,00	37,10			2077,60	
13	PR5+600	PR2+200	25VL07	70,00	38,30			2681,00	
14	PR8+500	PR2+200	2901B	84,00	6,20			520,80	DERRUMBE 29 DE NOVIEMBRE
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	**13757,80**	**m3-km**

CANTIDAD PARA PAGO	13.757,80	m3-km
CANTIDAD TOTAL PAGO	**13.757,80**	**m3-km**
SALDO ÍTEM	**287.103,30**	**m3-km**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
54	Geomalla en fibra de vidrio		m2

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
53.000,00	36.197,80	12.829,70	49.027,50

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+000	PR0+050	DERECHA	50,00	12,30			615,00	
2	PR9+310	PR9+530	Completo	220,00	6,40			1408,00	Montenegro - Quimbaya
3	PR10+905	PR11+037	Completo	132,00	8,10			1069,20	Montenegro - Quimbaya
4	PR19+750	PR19+905	Completo	155,00	8,10			1255,50	Montenegro - Quimbaya
5	INTERSECCION		Completo		904,00			904,00	Interseccion Quimbaya Alcala
6	PR17+650	PR17+820	Completo	170,00	8,60			1462,00	Alcala - Cartago
7	PR16+890	PR16+970	Completo	80,00	8,50			680,00	Alcala - Cartago
8	PR14+810	PR15+140	Completo	330,00	8,00			2640,00	Alcala - Cartago
9	PR7+510	PR7+640	Completo	130,00	8,30			1079,00	Alcala - Cartago
10	PR2+200	PR2+280	Completo	80,00	8,30			664,00	Alcala - Cartago
11	PR1+520	PR1+650	Completo	130,00	8,10			1053,00	Alcala - Cartago
							TOTAL	**12829,70**	**m2**

CANTIDAD PARA PAGO	12.829,70	m2
CANTIDAD TOTAL PAGO	**12.829,70**	**m2**
SALDO ÍTEM	**3.972,50**	**m2**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÀ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÀ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
56	ARENA DE SOPORTE PARA TUBERÍA		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
1.200,00	584,95	38,50	623,45

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Area (m2)			Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+160	PR0+236	Derecho	76,89	0,37			28,53	Conformacion Tuberia 20"
2	PR0+690	PR0+730	Derecho	38,40	0,24			9,06	Conformacion Tuberia 12"
3	PR0+315		Derecho	3,70	0,24			0,87	Sumidero Tuberia Pz 13
							TOTAL	**38,46**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	38,50	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**38,50**	**m3**
SALDO ÍTEM	**576,55**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
58	CAJA ELECTRICA RS-05 (NO INCLUYE ACERO)	UNIDAD	und

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
28,00	3,00	5,00	8,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Unidad				Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+539		Derecho	1,00				1,00	
2	PR0+610		Derecho	1,00				1,00	
3	PR0+622		Derecho	1,00				1,00	
4	PR0+864		Derecho	1,00				1,00	
5	PR0+753		Derecho	1,00				1,00	
							TOTAL	5,00	und

CANTIDAD PARA PAGO	5,00 und
CANTIDAD TOTAL PAGO	**5,00 und**
SALDO ÍTEM	**20,00 und**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
60	CAJA ELECTRICA RS-03 (NO INCLUYE ACERO)		und

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
14,00	2,00	1,00	3,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Un				Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+593	-	Derecho	1,00				1,00	
							TOTAL	1,00	und

CANTIDAD PARA PAGO	1,00 und
CANTIDAD TOTAL PAGO	**1,00 und**
SALDO ÍTEM	**11,00 und**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
67	Caja movistar (no incluye acero).		und

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
26,00	10,00	2,00	12,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Unidades				Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+875	-	Derecho	1,00				1,00	
	PR0+935		Derecho	1,00				1,00	
							TOTAL	2,00	und

CANTIDAD PARA PAGO	2,00 und
CANTIDAD TOTAL PAGO	**2,00 und**
SALDO ÍTEM	**14,00 und**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
77	CORTE DE PAVIMENTO		MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
4.000,00	2.351,30	514,90	2.866,20

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Cantidad			Total	OBSERVACIÓN
1	PR19+000	-	Derecho	25,00				25,00	Cunetas Quimbaya
2	PR19+000	-	Izquierdo	63,50				63,50	
3	PR19+000	-	Derecho	60,00				60,00	
4	PR0+540		Retorno	30,80				30,80	
5			Izquierdo	122,80				122,80	
6	PR0+040	PR0+050		9,60	1			9,60	Placa Acceso Mercar
7	PR0+230	PR0+219		11,10	2			22,20	Tuberia alcantarillado
8	PR0+540	-		14,6	2			29,20	EDEQ
9	Descoles			78	1			78,00	Tuberia alcantarillado
11	PR0+700	PR0+711		11,15	1			11,15	Paradise
17	PR0+540	-		28,6	1			28,60	Carril Incoprporacion
18	PR0+000	-		17,00	2			34,00	Cruce EDEQ
							TOTAL	**514,85**	**MI**

CANTIDAD PARA PAGO	514,90	MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**514,90**	**MI**
SALDO ÍTEM	**1.133,80**	**MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
90	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 m - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO 28 MPa DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN,)		MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
260,00	97,10	121,90	219,00


N°	PR Inicial	PR Final	Costado	No Caisson	Longitud (m)			Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+002		Derecho	1	5,00			5,00	
2	PR0+005		Derecho	2	5,00			5,00	
3	PR0+008		Derecho	3	5,00			5,00	
4	PR0+011		Derecho	4	5,00			5,00	
5	PR0+014		Derecho	5	5,00			5,00	
6	PR0+017		Derecho	6	5,00			5,00	
7	PR0+020		Derecho	7	5,00			5,00	
8	PR0+038		Derecho	13	8,00			8,00	
9	PR0+041		Derecho	14	8,00			8,00	
10	PR0+044		Derecho	15	8,00			8,00	
11	PR0+047		Derecho	16	8,00			8,00	
12	PR0+050		Derecho	17	8,00			8,00	
13	PR0+053		Derecho	18	8,00			8,00	
14	PR0+056		Derecho	19	8,00			8,00	
15	PR0+042		Derecho	41	4,00			4,00	
16	PR0+046		Derecho	42	6,00			6,00	
17	PR0+050		Derecho	43	6,00			6,00	
18	PR0+054		Derecho	44	6,00			6,00	
19	PR0+058		Derecho	45	-2,00			-2,00	
20	PR0+062		Derecho	46	1,55			1,55	
21	PR0+066		Derecho	47	2,04			2,04	
22	PR0+070		Derecho	48	-0,80			-0,80	
23	PR0+074		Derecho	49	-0,90			-0,90	
24	PR0+078		Derecho	50	-0,30			-0,30	
25	PR0+086		Derecho	53	2,06			2,06	
26	PR0+090		Derecho	54	2,06			2,06	
27	PR0+094		Derecho	55	2,57			2,57	
28	PR0+098		Derecho	56	2,57			2,57	
							TOTAL	121,85	MI

CANTIDAD PARA PAGO	121,90	MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**121,90**	**MI**
SALDO ÍTEM	**41,00**	**MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
91	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 m - EXCAVACION MANUAL EN ROCA. (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).		MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
160,00	54,80	23,20	78,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	No Caisson	Longitud (m)			Total	OBSERVACIÓN
1	43		Derecho	43	1,00			1,00	
2	46		Derecho	46	5,08			5,08	
3	47		Derecho	47	3,80			3,80	
4	50		Derecho	50	0,30			0,30	
5	53		Derecho	53	3,44			3,44	
6	54		Derecho	54	5,36			5,36	
7	55		Derecho	55	2,44			2,44	
8	56		Derecho	56	1,80			1,80	
							TOTAL	23,22	MI

CANTIDAD PARA PAGO	23,20	MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**23,20**	**MI**
SALDO ÍTEM	**82,00**	**MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
96	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 500 mm(20"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.		MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
276,00	196,30	76,90	273,20

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)				Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+160	PR0+236	Izquierdo	76,89				76,89	Tuberia 20"
							TOTAL	**76,89**	**MI**

CANTIDAD PARA PAGO	76,90	MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**76,90**	**MI**
SALDO ÍTEM	**2,80**	**MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
103	Fabricación de Estructura Metálica en Acero Estructural A709Gr50W . (Incluye perfiles, equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)		Kg

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
591.074,00	313.490,30	188.724,10	502.214,40

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	TRAMO	Corte (kg)	PP (kg)	Total	OBSERVACIÓN
							-142174,30	Descuento Pre Acta No.20
				CONJUNTO VIGA 2 TRAMO TR2A - TR2B - TR2C			2039,96	T01
				CONJUNTO VIGA 2 TRAMO TR2A - TR2B - TR2C			2080,18	T02
				CONJUNTO VIGA 3 TRAMO TR3A - TR3B - TR3C			1944,03	T03
				CONJUNTO VIGA 4 TRAMO TR4A - TR4B - TR4C			1896,96	T04
				CONJUNTO VIGA 5 TRAMO TR5A - TR5B - TR5C			1981,96	T05
				CONJUNTO VIGA 6 TRAMO TR6A - TR6B - TR6C			2259,59	T06
				CONJUNTO ARIOSTRADO RH1 - RH8			2360,44	T07
				CONJUNTO ANCLAJE AN1 - AN2			1590,04	T08
				CONJUNTO VIGA 7 TRAMO TR7A -TR7B - TR7C			2034,32	T09
				CONJUNTO VIGA 8 TRAMO TR8A -TR8B - TR8C			2042,60	T10
				CONJUNTO VIGA 9 TRAMO TR9A -TR9B - TR9C			2083,62	T11
				CONJUNTO VIGA 10 TRAMO TR10A -TR10B - TR10C			2075,86	T12
				CONJUNTO VIGA 11 TRAMO TR11A -TR11B - TR11C			1950,03	T13
				CONJUNTO VIGA 12 TRAMO TR12A -TR12B - TR12C			2127,56	T14
				CONJUNTO ARIOSTRADO RH1 - RH8			2231,49	T15
				CONJUNTO ANCLAJE AN1 - AN1A - AN3			1417,71	T16
				CONJUNTO VIGA 13 TRAMO TR13A - TR13B - TR13C			1982,26	T17
				CONJUNTO VIGA 14 TRAMO TR14A - TR14B - TR14C			2127,59	T18
				CONJUNTO VIGA 15 TRAMO TR15A - TR15B - TR15C			1933,39	T19
				CONJUNTO VIGA 16 TRAMO TR16A - TR14B - TR16C			2098,35	T20
				CONJUNTO VIGA 17 TRAMO TR17A - TR17B - TR17C			1920,43	T21
				CONJUNTO VIGA 18 TRAMO TR18A - TR18B - TR18C			2100,97	T22
				CONJUNTO ARIOSTRADO RH1 - RH8			2182,44	T23
				CONJUNTO ANCLAJE AN1 - AN1A - AN3			1552,28	T24
				CONJUNTO VIGA 19 TRAMO TR19A - TR19B - TR19C			2183,05	T25
				CONJUNTO VIGA 20 TRAMO TR20A - TR20B - TR20C			2013,86	T26
				CONJUNTO VIGA 21 TRAMO TR21A - TR21B - TR21C			1980,85	T27
				CONJUNTO VIGA 22 TRAMO TR22A - TR22B - TR22C			1992,28	T28
				CONJUNTO VIGA 23 TRAMO TR23A - TR23B - TR23C			2220,15	T29
				CONJUNTO VIGA 24 TRAMO TR24A - TR24B - TR24C			2212,11	T30
				CONJUNTO ARIOSTRADO RH1 - RH8			2182,44	T31
				CONJUNTO ANCLAJE AN1 - AN1A - AN3			1430,40	T32
				CONJUNTO VIGA LONGITUDINAL VL1			3272,66	PLT01
				CONJUNTO VIGA LONGITUDINAL VL2			3274,42	PLT02
				CONJUNTO VIGA LONGITUDINAL VL3			3422,83	PLT03
				CONJUNTO VIGA LONGITUDINAL VL4			3386,05	PLT04
				CONJUNTO VIGA LONGITUDINAL VL5			3307,21	PLT05
				CONJUNTO VIGA LONGITUDINAL VL6			3207,17	PLT06
				CONJUNTO VIGA LONGITUDINAL VL7			3316,33	PLT07
				CONJUNTO VIGA LONGITUDINAL VL8			3500,42	PLT08
				CONJUNTO VIGA LONGITUDINAL VL9			3502,65	PLT09
				CONJUNTO VIGA LONGITUDINAL VL10			3321,29	PLT10
				CONJUNTO VIGA LONGITUDINAL VL11			3104,96	PLT11
				CONJUNTO VIGA LONGITUDINAL VL12			3316,33	PLT12
				CONJUNTO VIGA LONGITUDINAL VL13			3385,68	PLT13
				CONJUNTO VIGA LONGITUDINAL VL14			3311,63	PLT14
				CONJUNTO VIGA LONGITUDINAL VL15			3372,07	PLT15
				CONJUNTO VIGA LONGITUDINAL VL16			3148,67	PLT16
				CONJUNTO VIGA LONGITUDINAL VL17			3311,63	PLT17
				CONJUNTO VIGA LONGITUDINAL VL18			3384,08	PLT18
				CONJUNTO VIGA LONGITUDINAL VL19			3311,63	PLT19
				CONJUNTO VIGA LONGITUDINAL VL20			3133,44	PLT20
				CONJUNTO VIGA V TRAMO V1A - V1B - V1C - V1D - V1E			2366,87	PPS1
				CONJUNTO VIGA V TRAMO V2A - V2B - V2C - V2D - V2E			3305,19	PPS2
				CONJUNTO VIGA V TRAMO V3A - V3B - V3C - V3D - V3E			2154,95	PPS3
				CONJUNTO VIGA V TRAMO V4A - V4B - V4C - V4D - V4E			2334,38	PPS4
				CONJUNTO VIGA V TRAMO V5A - V5B - V5C - V5D - V5E			3327,53	PPS5
				CONJUNTO VIGA V TRAMO V6A - V6B - V6C - V6D - V6E			2077,53	PPS6
				CONJUNTO VIGA V TRAMO V7A - V7B - V7C - V7D - V7E			2387,43	PPS7
				CONJUNTO VIGA V TRAMO V8A - V8B - V8C - V8D - V8E			3145,71	PPS8
				CONJUNTO VIGA V TRAMO V9A - V9B - V9C - V9D - V9E			2277,71	PPS9
				CONJUNTO VIGA V TRAMO V10A - V10B - V10C - V10D - V10			2294,69	PPS10
				CONJUNTO VIGA V TRAMO V11A - V11B - V11C - V11D - V11			3128,71	PPS11
				CONJUNTO VIGA V TRAMO V12A - V12B - V12C - V12D - V12			1983,54	PPS12
				CONJUNTO VIGA V TRAMO V13A - V13B - V13C - V13D - V13			3487,31	PPS13
				CONJUNTO VIGA V TRAMO V14A - V14B - V14C - V14D - V14			1931,21	PPS14
				CONJUNTO VIGA 25 TRAMO TR25A - TR25B - TR25C			2182,44	T33
				CONJUNTO VIGA 26 TRAMO TR26A - TR26B - TR26C			2230,60	T34
				CONJUNTO VIGA 27 TRAMO TR27A - TR27B - TR27C			2107,21	T35
				CONJUNTO VIGA 28 TRAMO TR28A - TR28B - TR28C			1969,54	T36
				CONJUNTO VIGA 29 TRAMO TR29A - TR29B - TR29C			1944,03	T37
				CONJUNTO VIGA 30 TRAMO TR30A - TR30B - TR30C			1918,52	T38

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
103	Fabricación de Estructura Metálica en Acero Estructural A709Gr50W . (Incluye perfiles, equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)		Kg

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
591.074,00	313.490,30	188.724,10	502.214,40

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	TRAMO	Corte (kg)	PP (kg)	Total	OBSERVACIÓN
				CONJUNTO ARIOSTRADO RH1 - RH8			2360,44	*T41*
				CONJUNTO ANCLAJE AN1 - AN2			1571,77	*T42*
				CONJUNTO VIGA 31 TRAMO TR31A - TR31B - TR31C			2187,31	*T39*
				CONJUNTO VIGA 32 TRAMO TR32A - TR32B - TR32C			2050,39	*T40*
				CONJUNTO VIGA 33 TRAMO TR33A -TR33B - TR33C			2170,09	*T43*
				CONJUNTO VIGA 34 TRAMO TR34A -TR34B - TR34C			2114,69	*T44*
				CONJUNTO VIGA 35 TRAMO TR35A -TR35B - TR35C			1929,30	*T45*
				CONJUNTO VIGA 36 TRAMO TR36A -TR36B - TR36C			2053,83	*T46*
				CONJUNTO ARIOSTRADO RH1 - RH8			2182,44	*T49*
				CONJUNTO ANCLAJE AN1 - AN1A - AN3			1368,82	*T50*
				CONJUNTO VIGA 37 TRAMO TR37A -TR37B - TR37C			1950,03	*T47*
				CONJUNTO VIGA 38 TRAMO TR38A -TR38B - TR38C			2033,56	*T48*
				CONJUNTO VIGA 39 TRAMO TR39A - TR39B - TR39C			2182,79	*T51*
				CONJUNTO VIGA 40 TRAMO TR40A - TR40B - TR40C			2011,96	*T52*
				CONJUNTO VIGA 41 TRAMO TR41A - TR41B - TR41C			2022,39	*T53*
				CONJUNTO VIGA 42 TRAMO TR42A - TR14B - TR42C			2098,35	*T54*
				CONJUNTO ARIOSTRADO RH1 - RH8			2182,44	*T49*
				CONJUNTO ANCLAJE AN1 - AN1A - AN3			1417,71	*T50*
				CONJUNTO VIGA 43 TRAMO TR7A -TR7B - TR7C			2096,94	*T55*
				CONJUNTO VIGA 44 TRAMO TR8A -TR8B - TR8C			2072,75	*T56*
				CONJUNTO VIGA 45 TRAMO TR9A -TR9B - TR9C			2018,30	*T57*
				CONJUNTO VIGA 46 TRAMO TR10A -TR10B - TR10C			2075,86	*T58*
				CONJUNTO VIGA 47 TRAMO TR11A -TR11B - TR11C			2217,03	*T59*
				CONJUNTO VIGA 48 TRAMO TR12A -TR12B - TR12C			1923,31	*T60*
				CONJUNTO RIOSTRA RH1			2305,05	*T61*
				CONJUNTO ANCLAJE AN1 - AN1A - AN3			1368,82	*T62*
				CONJUNTO VIGA 49 TRAMO TR1A - TR1B - TR1C			2084,12	*T63*
				CONJUNTO VIGA 50 TRAMO TR2A - TR2B - TR2C			2211,41	*T64*
				CONJUNTO VIGA 51 TRAMO TR3A - TR3B - TR3C			2211,03	*T65*
				CONJUNTO VIGA 52 TRAMO TR4A - TR4B - TR4C			2185,52	*T66*
				CONJUNTO VIGA 53 TRAMO TR5A - TR5B - TR5C			1981,96	*T67*
				CONJUNTO VIGA 54 TRAMO TR6A - TR6B - TR6C			2057,51	*T68*
				CONJUNTO ARIOSTRADO RH1 - RH8			2182,44	*T69*
				CONJUNTO ANCLAJE AN1 - AN2			1715,59	*T70*
				CONJUNTO VIGA 55 TRAMO TR7A -TR7B - TR7C			1969,70	*T71*
				CONJUNTO VIGA 56 TRAMO TR8A -TR8B - TR8C			2090,66	*T72*
				CONJUNTO VIGA 57 TRAMO TR9A -TR9B - TR9C			2018,30	*T73*
				CONJUNTO VIGA 58 TRAMO TR10A -TR10B - TR10C			2237,83	*T74*
				CONJUNTO VIGA 59 TRAMO TR11A -TR11B - TR11C			2039,03	*T75*
				CONJUNTO VIGA 60 TRAMO TR12A -TR12B - TR12C			2101,31	*T76*
				CONJUNTO RIOSTRA RH1			2182,44	*T77*
				CONJUNTO ANCLAJE AN1 - AN1A - AN3			1401,41	*T78*
				CONJUNTO VIGA 61 TRAMO TR1A - TR1B - TR1C			1995,12	*T79*
				CONJUNTO VIGA 62 TRAMO TR2A - TR2B - TR2C			2075,15	*T80*
				CONJUNTO VIGA 63 TRAMO TR3A - TR3B - TR3C			2211,03	*T81*
				CONJUNTO VIGA 64 TRAMO TR4A - TR4B - TR4C			2096,52	*T82*
				CONJUNTO VIGA 65 TRAMO TR5A - TR5B - TR5C			1981,96	*T83*
				CONJUNTO VIGA 66 TRAMO TR6A - TR6B - TR6C			2146,51	*T84*
				CONJUNTO ARIOSTRADO RH1 - RH8			2182,44	*T85*
				CONJUNTO ANCLAJE AN1 - AN2			1383,49	*T86*
				CONJUNTO VIGA 67 TRAMO TR7A -TR7B - TR7C			2057,70	*T87*
				CONJUNTO VIGA 68 TRAMO TR8A -TR8B - TR8C			1938,69	*T88*

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
103	Fabricación de Estructura Metálica en Acero Estructural A709Gr50W . (Incluye perfiles, equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)		Kg

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
591.074,00	313.490,30	188.724,10	502.214,40

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	TRAMO	Corte (kg)	PP (kg)	Total	OBSERVACIÓN
				CONJUNTO VIGA 69 TRAMO TR9A -TR9B - TR9C			2040,98	*T89*
				CONJUNTO VIGA 70 TRAMO TR10A -TR10B - TR10C			2075,86	*T90*
				CONJUNTO VIGA 71 TRAMO TR11A -TR11B - TR11C			1950,03	*T91*
				CONJUNTO VIGA 72 TRAMO TR12A -TR12B - TR12C			2101,31	*T92*
				CONJUNTO RIOSTRA RH1			2305,05	*T93*
				CONJUNTO ANCLAJE AN1 - AN1A - AN3			1434,00	*T94*
				CONJUNTO VIGA 73 TRAMO TR1A - TR1B - TR1C			2084,12	*T95*
				CONJUNTO VIGA 74 TRAMO TR2A - TR2B - TR2C			1881,02	*T96*
				CONJUNTO VIGA 75 TRAMO TR3A - TR3B - TR3C			1922,18	*T97*
				CONJUNTO VIGA 76 TRAMO TR4A - TR4B - TR4C			1853,85	*T98*
				CONJUNTO VIGA 77 TRAMO TR5A - TR5B - TR5C			1981,96	*T99*
				CONJUNTO VIGA 78 TRAMO TR6A - TR6B - TR6C			2057,51	*T100*
				CONJUNTO ARIOSTRADO RH1 - RH8			2182,44	*T101*
				CONJUNTO ANCLAJE AN1 - AN2			1432,32	*T102*
				CONJUNTO VIGA 79 TRAMO TR7A -TR7B - TR7C			1924,94	*T103*
				CONJUNTO VIGA 80 TRAMO TR8A -TR8B - TR8C			2003,66	*T104*
				CONJUNTO VIGA 81 TRAMO TR9A -TR9B - TR9C			1995,62	*T105*
				CONJUNTO VIGA 82 TRAMO TR10A -TR10B - TR10C			2164,86	*T106*
				CONJUNTO VIGA 83 TRAMO TR11A -TR11B - TR11C			2059,58	*T107*
				CONJUNTO VIGA 84 TRAMO TR12A -TR12B - TR12C			1923,31	*T108*
				CONJUNTO RIOSTRA RH1			2182,44	*T109*
				CONJUNTO ANCLAJE AN1 - AN1A - AN3			1401,41	*T110*
				CONJUNTO VIGA 85 TRAMO TR1A - TR1B - TR1C			2084,12	*T111*
				CONJUNTO VIGA 86 TRAMO TR2A - TR2B - TR2C			2075,15	*T112*
						TOTAL	**188724,12**	**Kg**

CANTIDAD PARA PAGO	188.724,10	Kg
CANTIDAD TOTAL PAGO	**188.724,10**	**Kg**
Son Seis mil setecientos un millones ciento c **SALDO ÍTEM**	**88.859,60**	**Kg**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
107	Suministro e Instalación de Sardinel prefabricado A-10 (800x200x500 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 142 kg		MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
10.000,00	0,00	900,00	900,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+050	PR0+400	Derecho	350,00				350,00	Armenia Montenegro
2	PR0+050	PR0+500	Izquierdo	450,00				450,00	Armenia Montenegro
3	PR0+540	PR0+640	Derecho	100,00				100,00	Armenia Montenegro
							TOTAL	900,00	MI

CANTIDAD PARA PAGO	900,00	MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**900,00**	**MI**
SALDO ÍTEM	**9.100,00**	**MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
109	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 315 mm (12"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.		MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
800,00	293,40	42,10	335,50

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)				Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+690	PR0+730	Derecho	38,40				38,40	Tubería 12"
2	PR0+315	-	Derecho	3,70				3,70	Tubería 12 " Sumidero
							TOTAL	42,10	MI

CANTIDAD PARA PAGO	42,10 MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**42,10 MI**
SALDO ÍTEM	**464,50 MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
119	Demolición cerramiento en concreto reforzado. Inc columna en concreto reforzado y cimentación en concreto ciclópeo. Inc disposición de sobrantes		M2

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
590,00	0,00	569,40	569,40

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad		Total	OBSERVACIÓN
	PR0+040	PR0+360	Derecho	2,40	0,20	116,00		55,68	Columa
	PR0+040	PR0+360	Derecho	286,00	1,15			328,90	Pantalla
	PR0+040	PR0+360	Derecho	308,00	0,60			184,80	Viga
							TOTAL	569,38	M2

CANTIDAD PARA PAGO	569,40	M2
CANTIDAD TOTAL PAGO	**569,40**	**M2**
SALDO ÍTEM	**20,60**	**M2**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
121	Pantalla cerramiento e=0,12 m en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo		M2

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
340,00	0,00	300,00	300,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+050	PR0+300		250,00	1,20			300,00	
							TOTAL	300,00	M2

CANTIDAD PARA PAGO	300,00	M2
CANTIDAD TOTAL PAGO	**300,00**	**M2**
SALDO ÍTEM	**40,00**	**M2**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
122	Viga cimentación 0,30* 0,40 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo		MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
490,00	0,00	450,00	450,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+050	PR0+500	Derecho	450,00				450,00	Viga Cerramiento Mercar
							TOTAL	450,00	MI

CANTIDAD PARA PAGO	450,00	MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**450,00**	**MI**
SALDO ÍTEM	**40,00**	**MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
123	Columna 0,12*0,20 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo		MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
220,00	0,00	174,00	174,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+050	PR0+350	Derecho	1,50	116,00			174,00	
							TOTAL	174,00	MI

CANTIDAD PARA PAGO	174,00	MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**174,00**	**MI**
SALDO ÍTEM	**46,00**	**MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÀ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
124	Micropilote de concreto vaciado in situ de diámetro 0.40m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)		MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
550,00	81,00	441,00	522,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Cantidad			Total	OBSERVACIÓN
				3,00				3,00	Micropilote 1
				3,00				3,00	Micropilote 2
				3,00				3,00	Micropilote 3
				3,00				3,00	Micropilote 4
				3,00				3,00	Micropilote 5
				3,00				3,00	Micropilote 6
				3,00				3,00	Micropilote 7
				3,00				3,00	Micropilote 8
				3,00				3,00	Micropilote 9
				3,00				3,00	Micropilote 10
				3,00				3,00	Micropilote 11
				3,00				3,00	Micropilote 12
				3,00				3,00	Micropilote 13
				3,00				3,00	Micropilote 14
				3,00				3,00	Micropilote 15
				3,00				3,00	Micropilote 17
				3,00				3,00	Micropilote 18
				4,50				4,50	Micropilote 21
				4,50				4,50	Micropilote 22
				4,50				4,50	Micropilote 23
				4,50				4,50	Micropilote 27
				4,50				4,50	Micropilote 28
				4,50				4,50	Micropilote 31
				4,50				4,50	Micropilote 32
				4,50				4,50	Micropilote 35
				4,50				4,50	Micropilote 36
				4,50				4,50	Micropilote 37
				4,50				4,50	Micropilote 38
				4,50				4,50	Micropilote 39
				4,50				4,50	Micropilote 40
				4,50				4,50	Micropilote 41
				4,50				4,50	Micropilote 42
				4,50				4,50	Micropilote 32B
				4,50				4,50	Micropilote 15
				4,50				4,50	Micropilote 24
				4,50				4,50	Micropilote 25
				4,50				4,50	Micropilote 26
				4,50				4,50	Micropilote 29
				4,50				4,50	Micropilote 30
				4,50				4,50	Micropilote 33
				4,50				4,50	Micropilote 34
				3,00				3,00	Micropilote 16
				3,00				3,00	Micropilote 19
				3,00				3,00	Micropilote 20
				3,00				3,00	Micropilote 21
				3,00				3,00	Micropilote 22
				3,00				3,00	Micropilote 23
				3,00				3,00	Micropilote 24
				3,00				3,00	Micropilote 25
				3,00				3,00	Micropilote 26
				3,00				3,00	Micropilote 27
				3,00				3,00	Micropilote 28
				3,00				3,00	Micropilote 29
				3,00				3,00	Micropilote 30
				3,00				3,00	Micropilote 31
				3,00				3,00	Micropilote 32
				3,00				3,00	Micropilote 33
				3,00				3,00	Micropilote 34
				3,00				3,00	Micropilote 35
				3,00				3,00	Micropilote 36
				3,00				3,00	Micropilote 37
				3,00				3,00	Micropilote 38
				3,00				3,00	Micropilote 39
				3,00				3,00	Micropilote 40
				3,00				3,00	Micropilote 41
				3,00				3,00	Micropilote 42
				3,00				3,00	Micropilote 43
				3,00				3,00	Micropilote 44

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
124	Micropilote de concreto vaciado in situ de diámetro 0.40m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)		MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
550,00	81,00	441,00	522,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Cantidad			Total	OBSERVACIÓN
				3,00				3,00	Micropilote 45
				3,00				3,00	Micropilote 46
				4,00				3,00	Micropilote 47
				3,00	64,00			192,00	MICROPILOTE
							TOTAL	441,00	MI

CANTIDAD PARA PAGO	441,00	MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**441,00**	**MI**
SALDO ÍTEM	**28,00**	**MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
125	Suministro e Instalación de Barrera prefabricada tipo New Jersey Bidireccional (800x600x150x1000 mm). Peso x unidad 575 kg		MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
6.000,00	0,00	450,00	450,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+050	PR0+500	-	450,00				450,00	Separador Central Armenia Montenegro
							TOTAL	450,00	MI

CANTIDAD PARA PAGO	450,00	MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**450,00**	**MI**
SALDO ÍTEM	**5.550,00**	**MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 21

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
136	Base Granular clase B		M3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
27.744,00	387,90	189,10	577,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Area (m2)			Total	OBSERVACIÓN
1	-	PR0+450	Derecho	-	3,71				
2	PR0+450	PR0+460	Derecho	10,00	3,71			37,10	
3	PR0+460	PR0+470	Derecho	10,00	3,71			37,10	
4	PR0+470	PR0+480	Derecho	10,00	3,09			34,00	BASE GRANULAR PRIMERA Y SEGUNDA CAPA CALZADA DERECHA COMPLETA
5	PR0+480	PR0+490	Derecho	10,00	3,00			30,45	
6	PR0+490	PR0+500	Derecho	10,00	2,40			27,00	
7	PR0+500	PR0+510	Derecho	10,00	2,29			23,45	
							TOTAL	**189,10**	**M3**

CANTIDAD PARA PAGO	189,10	M3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**189,10**	**M3**
SALDO ÍTEM	**27.167,00**	**M3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CODIGO	AFINCO-FR-12
		VERSION	1
		PAGINA	1

CONTRATO No. 1904 de 2020

		%	TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		25,55%	ACTA DE OBRA	X	21	Noviembre de 2022
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto

(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1039021	RUBRO No.	C-2401-0600-119-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ 5.041.263.663,00
No. COMPROMISO	---	RUBRO No.	---	RECURSO No.	---	VALOR AFECTADO	$ ---
No. COMPROMISO	---	RUBRO No.	---	RECURSO No.	---	VALOR AFECTADO	$ ---
						TOTAL ACTA	$ 5.041.263.663,00

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO

Nombre: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO
Matricula No. 63202-13454 QND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 2 de Diciembre de 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No. 21 | ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 6.701.149.925,00 | MES: Noviembre de 2022

CONTRATO No : 1904 de 2020 | PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: 30 MESES

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2. | FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31-jul-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACION: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)\C=A+B): $ 120.449.645.079,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.11 de fecha 30/11/2022		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	1	11601	E	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	17,00	$ 1.148.530,00	$ 19.525.010,00	18,00	$20.673.540,00	-	$ -	-	$ -
2	1	11601	E	201-13		Demolición de Estructuras	m3	9.720,00	$ 103.260,00	$ 1.003.687.200,00	8.411,00	$868.519.860,00	27,10	$ 2.798.346,00	457,70	$ 47.262.102,00
3	1	11601	E	201.13		Remoción de alcantarillas	m	35,00	$ 69.280,00	$ 2.424.800,00	59,00	$4.087.520,00	-	$ -	-	$ -
4	1	11601	E	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	130.560,00	$ 10.350,00	$ 1.351.296.000,00	40.112,00	$415.159.200,00	-	$ -	-	$ -
5	1	11601	E	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	11.107,00	$ 62.820,00	$ 697.741.740,00	8.626,00	$541.885.320,00	-	$ -	-	$ -
6	1	11601	E	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	410.666,00	$ 9.510,00	$ 3.905.433.660,00	36.399,90	$346.163.049,00	-	$ -	18.498,20	$ 175.917.882,00
7	1	11601	E	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	38.800,00	$ 9.700,00	$ 376.360.000,00	38.800,00	$376.360.000,00	966,00	$ 9.370.200,00	13.807,00	$ 133.927.900,00
8	1	11601	E	220.1		Terraplenes	m3	89.760,00	$ 13.090,00	$ 1.174.958.400,00	79.760,00	$1.044.058.400,00	-	$ -	-	$ -
9	1	11601	E		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	40.800,00	$ 10.370,00	$ 423.096.000,00	599,00	$6.211.630,00	-	$ -	-	$ -
						SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 8.954.522.810,00**		**$3.623.118.519,00**		**$ 12.168.546,00**		**$ 357.107.884,00**
10	2	11602	SB	320-13		Subbase Granular clase A	m3	41.616,00	$ 140.150,00	$ 5.832.482.400,00	45.906,00	$6.433.725.900,00	238,40	$ 33.411.760,00	4.127,00	$ 578.399.050,00
11	2	11602	SB	330-13		Base granular clase A	m3	27.744,00	$ 150.040,00	$ 4.162.709.760,00	2.658,00	$398.806.320,00	-	$ -	2.391,00	$ 358.745.640,00
12	2	11602	SB	330-13		Base granular para bacheo clase A (para mantenimiento)	m3	4.620,00	$ 174.980,00	$ 808.407.600,00	4.620,00	$808.407.600,00	-	$ -	-	$ -
						SUBTOTAL BASE, SUBBASE Y AFIRMADO				**$ 10.803.599.760,00**		**$7.640.939.820,00**		**$ 33.411.760,00**		**$ 937.144.690,00**
13	8	11603	PA	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	102.005,00	$ 2.910,00	$ 296.834.550,00	118.405,00	$344.558.550,00	-	$ -	4.499,00	$ 13.092.090,00
14	8	11603	PA	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	114.653,00	$ 1.840,00	$ 210.961.520,00	141.031,00	$259.497.040,00	39.597,60	$ 72.859.584,00	135.205,50	$ 248.778.120,00
15	8	11603	PA		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	8.102,00	$ 720.970,00	$ 5.841.298.940,00	5.602,00	$4.038.873.940,00	-	$ -	-	$ -
16	8	11603	PA		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	7.526,00	$ 730.050,00	$ 5.494.356.300,00	9.740,00	$7.110.687.000,00	262,90	$ 191.930.145,00	2.724,50	$ 1.989.021.225,00
17	8	11603	PA		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento)	m3	2.310,00	$ 780.880,00	$ 1.803.832.800,00	7.200,00	$5.622.336.000,00	1.924,10	$ 1.502.491.208,00	6.416,10	$ 5.010.204.168,00
18	8	11603	PA		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	2.968,00	$ 83.880,00	$ 248.955.840,00	4.968,00	$416.715.840,00	844,20	$ 70.811.496,00	3.793,30	$ 318.182.004,00
19	8	11603	PA	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	4.452,00	78.660,00	$ 350.194.320,00	4.452,00	$350.194.320,00	-	$ -	29,00	$ 2.281.140,00
						SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 14.246.434.270,00**		**$18.142.862.690,00**		**$ 1.838.092.433,00**		**$ 7.581.558.747,00**
20	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	1.103,00	$ 32.570,00	$ 35.924.710,00	1.103,00	$35.924.710,00	-	$ -	-	$ -
21	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	11.596,00	$ 70.540,00	$ 817.981.840,00	6.596,00	$465.281.840,00	-	$ -	-	$ -
22	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	3.573,00	$ 25.930,00	$ 92.647.890,00	7.572,00	$196.341.960,00	246,00	$ 6.378.780,00	4.310,90	$ 111.781.637,00
23	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	4.122,00	$ 64.560,00	$ 266.116.320,00	4.122,00	$266.116.320,00	-	$ -	-	$ -
24	6	11604	OA	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	11.817,00	$ 43.710,00	$ 516.521.070,00	11.817,00	$516.521.070,00	97,80	$ 4.274.838,00	708,10	$ 30.951.051,00
25	6	11604	OA	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	4.380,00	$ 116.420,00	$ 509.919.600,00	12.380,00	$1.441.279.600,00	-	$ -	57,60	$ 6.705.792,00
26	6	11606	OA		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	296,00	$ 2.753.760,00	$ 815.112.960,00	496,00	$1.365.864.960,00	-	$ -	-	$ -
27	7	14104	OA		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	751,00	$ 1.271.370,00	$ 954.798.870,00	751,00	$954.798.870,00	-	$ -	-	$ -
28	7	14104	OA		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros	m3	4.321,00	$ 900.510,00	$ 3.891.103.710,00	1.989,00	$1.791.114.390,00	-	$ -	300,00	$ 270.153.000,00
29	7	14104	OA		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	751,00	$ 1.051.150,00	$ 789.413.650,00	751,00	$789.413.650,00	-	$ -	-	$ -
30	6	11604	OA	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	10.905,00	$ 666.070,00	$ 7.263.493.350,00	2.397,00	$1.596.569.790,00	-	$ -	9,20	$ 6.127.844,00
31	6	11604	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	74,00	$ 576.820,00	$ 42.684.680,00	174,00	$100.366.680,00	-	$ -	19,50	$ 11.247.990,00
32	4	14104	OA		632.1P	Baranda Metalica	m	80,00	$ 527.270,00	$ 42.181.600,00	80,00	$42.181.600,00	-	$ -	-	$ -
33	4	11604	OA	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	907.396,00	$ 4.720,00	$ 4.282.909.120,00	757.040,95	$3.573.233.297,00	49.485,80	$ 233.572.976,00	144.141,40	$ 680.347.408,00
34	5	11604	OA	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	42.858,00	$ 2.050,00	$ 87.858.900,00	42.834,00	$87.809.700,00	-	$ -	-	$ -
35	6	14104	OA	642-13		Apoyo elastomerico -(dureza D 70- 65 cm x40 cm x 2 pulg reforzado)	u	43,00	$ 916.880,00	$ 39.425.840,00	43,00	$39.425.840,00	-	$ -	-	$ -
36	6	14104	OA		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	78,00	$ 1.556.210,00	$ 121.384.380,00	78,00	$121.384.380,00	-	$ -	-	$ -
37	6	11604	OA		642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	78,00	$ 86.100,00	$ 6.715.800,00	78,00	$6.715.800,00	-	$ -	-	$ -
38	6	11604	OA	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1.016,00	$ 638.780,00	$ 649.000.480,00	1.016,00	$649.000.480,00	-	$ -	-	$ -
39	6	11604	OA		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	5.552,00	$ 39.240,00	$ 217.860.480,00	5.552,00	$217.860.480,00	-	$ -	-	$ -
40	6	11604	OA		671.3P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	2.176,00	$ 706.750,00	$ 1.537.888.000,00	1.018,00	$719.471.500,00	25,00	$ 17.668.750,00	207,50	$ 146.650.625,00
41	6	11605	OA	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	9.442,00	$ 81.970,00	$ 773.960.740,00	2.442,00	$200.170.740,00	-	$ -	-	$ -
42	8	11604	OA	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	15.002,00	$ 7.680,00	$ 115.215.360,00	14.999,00	$115.192.320,00	-	$ -	-	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 2 de Diciembre de 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No. 21 | ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 6.701.149.925,00 | MES Noviembre de 2022

CONTRATO No : 1904 de 2020 | PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: 30 MESES

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2. | FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31-jul-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACION: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)\C=A+B): $ 120.449.645.079,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.11 de fecha 30/11/2022		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
43	6	11604	OA	673-13		Material granular drenante	m3	461,00	$ 148.800,00	$ 68.596.800,00	461,00	$68.596.800,00	-	$ -	384,60	$ 57.228.480,00
						SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 23.938.716.150,00**		**$15.360.636.777,00**		**$ 261.895.344,00**		**$ 1.321.193.827,00**
44	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	35.214,00	$ 1.880,00	$ 66.202.320,00	189.215,00	$355.724.200,00	30.000,00	$ 56.400.000,00	136.572,54	$ 256.756.375,00
45	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	2.679,00	$ 8.320,00	$ 22.289.280,00	3.679,00	$30.609.280,00	1.500,00	$ 12.480.000,00	1.859,00	$ 15.466.880,00
46	4	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	80,00	$ 394.460,00	$ 31.556.800,00	110,00	$43.390.600,00	-	$ -	-	$ -
47	4	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	690,00	$ 324.180,00	$ 223.684.200,00	689,00	$223.360.020,00	-	$ -	-	$ -
48	4	11607	SCT	720-13		Poste de referencia	u	12,00	$ 253.550,00	$ 3.042.600,00	12,00	$3.042.600,00	-	$ -	-	$ -
49	4	11607	SCT	730-13		Defensa metalica	m	27.653,00	$ 225.670,00	$ 6.240.452.510,00	5.653,00	$1.275.712.510,00	-	$ -	15,00	$ 3.385.050,00
						SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 6.587.227.710,00**		**$1.931.839.210,00**		**$ 68.880.000,00**		**$ 275.608.305,00**
50	6	11606	OV	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	8.136,00	$ 18.370,00	$ 149.458.320,00	8.136,00	$149.458.320,00	-	$ -	-	$ -
						SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 149.458.320,00**		**$149.458.320,00**		**$ -**		**$ -**
51	3	11608	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	458.991,00	$ 1.020,00	$ 468.170.820,00	458.771,00	$467.946.420,00	-	$ -	-	$ -
52	3	11608	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4.142.498,00	$ 1.100,00	$ 4.556.747.800,00	2.299.360,00	$2.529.296.000,00	-	$ -	40.639,15	$ 44.703.061,00
53	3	11608	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	504.400,00	$ 1.100,00	$ 554.840.000,00	504.397,00	$554.836.700,00	13.757,80	$ 15.133.580,00	217.293,70	$ 239.023.070,00
						SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 5.579.758.620,00**		**$3.552.079.120,00**		**$ 15.133.580,00**		**$ 283.726.131,00**
54	8	11603	PA		223.2P	GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO	m2		$ 20.652,00	$ -	53.000,00	1.094.556.000,00	12.829,70	$ 264.958.964,00	49.027,50	$ 1.012.515.930,00
55	6	11605	OA		2P	DUCTOS RED ELECTRICA 4 PULGADAS TDP Y PARA TELECOMUNICACIONES (INCLUYE ACCESORIOS)	ML		$ 28.312,00	$ -	17.100,00	484.135.200,00	-	$ -	6.743,90	$ 190.933.297,00
56	6	11605	OA		3P	ARENA DE SOPORTE PARA TUBERÍA	M3		$ 140.191,00	$ -	1.200,00	168.229.200,00	38,50	$ 5.397.354,00	623,45	$ 87.402.079,00
57	6	11605	OA		4P	TUBERIA 4" RDE 21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML		$ 56.236,00	$ -	193,00	10.853.548,00	-	$ -	188,00	$ 10.572.368,00
58	6	11605	OA		5P	CAJA ELECTRICA RS-05 (NO INCLUYE ACERO)	UND		$ 3.650.344,00	$ -	28,00	102.209.632,00	5,00	$ 18.251.720,00	8,00	$ 29.202.752,00
59	6	11605	OA		6P	CAJA ELECTRICA RS-06 (NO INCLUYE ACERO)	UND		$ 2.005.686,00	$ -	7,00	14.039.802,00	-	$ -	-	$ -
60	6	11605	OA		7P	CAJA ELECTRICA RS-03 (NO INCLUYE ACERO)	UND		$ 9.307.572,00	$ -	14,00	130.306.008,00	1,00	$ 9.307.572,00	3,00	$ 27.922.716,00
61	6	11606	OA		8NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 0,00 y 4,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 72.233,00	$ -	1,00	72.233,00	-	$ -	-	$ -
62	6	11606	OA		9NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 5,00 y 7,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 144.855,00	$ -	3,00	434.565,00	-	$ -	2,00	289.710,00
63	6	11606	OA		10NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 8,00 y 11,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 253.403,00	$ -	5,00	1.267.015,00	-	$ -	5,00	$ 1.267.015,00
64	6	11606	OA		11NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 12,00 y 14,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 435.056,00	$ -	1,00	435.056,00	-	$ -	1,00	$ 435.056,00
65	6	11606	OA		12NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles con alturas mayores a 15,00 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 580.055,00	$ -	3,00	1.740.165,00	-	$ -	3,00	$ 1.740.165,00
66	6	11608	OA		13NP	Cargue y retiro de material vegetal proveniente de la tala de arboles en el tramo Cartago - Quimbaya	M3		$ 120.930,00	$ -	50,00	6.046.500,00	-	$ -	41,00	$ 4.958.130,00
67	6	11605	OA		14NP	Caja movistar (no incluye acero).	und		$ 3.189.052,00	$ -	26,00	82.915.352,00	2,00	$ 6.378.104,00	12,00	$ 38.268.624,00
68	6	11607	OA		15NP	Pompeyano en concreto hidráulico mr 42 acelerado a 7 días	M3		$ 1.174.250,00	$ -	20,00	23.485.000,00	-	$ -	13,80	$ 16.204.650,00
69	6	11607	SCT		16NP	Hilo delineador – Poste flexible naranja x 75 cm	U		$ 62.068,00	$ -	22,00	1.365.496,00	-	$ -	22,00	$ 1.365.496,00
70	8	11607	SCT		17NP	Bordillo rebasable 40x15x8 cm	U		$ 58.608,00	$ -	114,00	6.681.312,00	-	$ -	102,00	$ 5.978.016,00
71	8	11607	SCT		18NP	Estoperol plástico con espigo diámetro 10 cm x h: 2,5 cm	U		$ 6.553,00	$ -	1.128,00	7.391.784,00	-	$ -	-	$ -
72	6	11606	OA		19NP	Roceria	Ha		$ 3.670.347,00	$ -	1,00	3.670.347,00	-	$ -	0,20	$ 734.069,00
73	6	11604	OA		20NP	Dren horizontal de longitud mayor a diez metros	ML		$ 223.900,00	$ -	240,00	53.736.000,00	-	$ -	-	$ -
74	8	11607	SCT		21NP	Marca vial	M2		$ 37.357,00	$ -	1.400,00	52.299.800,00	-	$ -	491,72	$ 18.369.184,00
75	6	11606	OA		22NP	Anclajes tipo activo Hasta 40 Ton (Tendón de 4 Torones hasta φ=5/8"), incluye perforación, instalación del anclaje, inyección y tensionamiento.	ML		$ 486.045,00		990,00	481.184.550,00	-	$ -	510,00	$ 247.882.950,00
76	2	11602	E		23NP	Nivelación de subrasante con adición de material granular	M3		$ 145.044,00		400,00	58.017.600,00	-	$ -	310,00	$ 44.963.640,00
77	8	11603	PA		24NP	CORTE DE PAVIMENTO	ML		$ 8.413,00		4.000,00	33.652.000,00	514,90	$ 4.331.854,00	2.866,20	$ 24.113.341,00
78	2	11602	SB		25NP	Pedraplen compacto para mejoramiento de subrasante.	M3		$ 150.977,00		3.000,00	452.931.000,00	-	$ -	1.282,00	$ 193.552.514,00
79	8	11602	SB		26NP	Suministro e instalación de Geoceldа	M2		$ 49.211,00		5.000,00	246.055.000,00	-	$ -	-	$ -
80	4	11606	OA		27NP	MALLA ELECTROSOLDADA M-84 15cmx15cmx4 mm	M2		$ 11.435,00		1.000,00	11.435.000,00	-	$ -	568,00	$ 6.495.080,00
81	6	11605	OA		28NP	CAJA VALVULAS TIPO EPA (NO INCLUYE ACERO).	U		$ 3.034.523,00		2,00	6.069.046,00	-	$ -	1,00	$ 3.034.523,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 de Diciembre de 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No.: 21 | ACTA FINAL: ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 6.701.149.925,00 | MES: Noviembre de 2022

CONTRATO No : 1904 de 2020 | PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: 30 MESES

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2. | FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31-jul-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACION: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)\C=A+B): $ 120.449.645.079,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.11 de fecha 30/11/2022		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
82	6	11605	OA		29NP	JARDINERA EN CONCRETO 3000 PSI. ANCHO Iguales o < 0,70 M Y ALTURA Iguales o <0,90 M PAREDES EN CONCRETO 15 CM (No incluye acero de refuerzo, incluye formaleta,).	ML		$ 492.574,00		14,00	6.896.036,00	-	$ -	-	$ -
83	6	11606	OA		NP30	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 0,00 y 4,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 133.847,00		100,00	13.384.700,00	-	$ -	10,00	$ 1.338.470,00
84	6	11606	OA		NP31	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 5,00 y 7,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 291.653,00		150,00	43.747.950,00	-	$ -	18,00	$ 5.249.754,00
85	6	11606	OA		NP32	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 8,00 y 11,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 467.151,00		140,00	65.401.140,00	-	$ -	36,00	$ 16.817.436,00
86	6	11606	OA		NP33	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre12,00 y 14,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 869.286,00		142,00	123.438.612,00	-	$ -	22,00	$ 19.124.292,00
87	6	11606	OA		NP34	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre15,00 y 17,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 1.771.323,00		85,00	150.562.455,00	-	$ -	5,00	$ 8.856.615,00
88	6	11606	OA		NP35	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre18,00 y 21,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 1.991.653,00		110,00	219.081.830,00	-	$ -	5,00	$ 9.958.265,00
89	6	11606	OA		NP36	Aprovechamiento forestal tala de árboles mayores a 22 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 2.301.571,00		60,00	138.094.260,00	-	$ -	1,00	$ 2.301.571,00
90	6	11606	OA		NP37	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 m - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO 28 MPa DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN.)	MI		$ 1.945.330,00		260,00	505.785.800,00	121,90	$ 237.135.727,00	219,00	$ 426.027.270,00
91	6	11606	OA		NP38	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 m - EXCAVACION MANUAL EN ROCA. (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).	MI		$ 3.258.506,00		160,00	521.360.960,00	23,20	$ 75.597.339,00	78,00	$ 254.163.468,00
92	6	11606	OA		NP39	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN.)	MI		$ 2.633.845,00		200,00	526.769.000,00	-	$ -	-	$ -
93	6	11606	OA		NP40	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m - EXCAVACION MANUAL EN ROCA . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).	MI		$ 4.341.649,00		120,00	520.997.880,00	-	$ -	-	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 2 de Diciembre de 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No. 21 | ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 6.701.149.925,00 | MES Noviembre de 2022

CONTRATO No : 1904 de 2020 | PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: 30 MESES

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2. | FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31-jul-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACION: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 120.449.645.079,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.11 de fecha 30/11/2022		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
94	6	11604	OA		NPR 41	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 350 mm (14"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 233.759,00		400,00	93.503.600,00	-	$ -	71,10	$ 16.620.265,00
95	6	11604	OA		NPR 42	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 400 mm (16"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 285.639,00		200,00	57.127.800,00	-	$ -	-	$ -
96	6	11604	OA		NPR 43	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 500 mm(20"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 477.422,00		276,00	131.768.472,00	76,90	$ 36.713.752,00	273,20	$ 130.431.690,00
97	6	11604	OA		NPR 44	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 600 mm (24"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 653.901,00		208,00	136.011.408,00	-	$ -	167,60	$ 109.593.808,00
98	6	11604	OA		NPR 45	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 700 mm (27"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 782.650,00		208,00	162.791.200,00	-	$ -	44,90	$ 35.140.985,00
99	6	11604	OA		NPR 46	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 800 mm (33"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 1.287.299,00		100,00	128.729.900,00	-	$ -	-	$ -
100	6	11604	OA		NPR 47	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 900 mm (36"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 1.799.830,00		240,00	431.959.200,00	-	$ -	-	$ -
101	6	11604	OA		NP48	CONCRETO CICLOPEO CLASE G (Concreto 14 Mpa 60% y piedra de mano 40%). Incluye formaleta.	M3		$ 463.639,00		60,00	27.818.340,00	-	$ -	-	$ -
102	8	11603	OA		NPR 49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2		$ 11.286,00		10.000,00	112.860.000,00	-	$ -	4.654,60	$ 52.531.816,00
103	5	14104	OA		NPR 50	Fabricación de Estructura Metálica en Acero Estructural A709Gr50W . (Incluye perfiles, equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)	Kg		$ 14.708,00		591.074,00	8.693.516.392,00	188.724,10	$ 2.775.754.063,00	502.214,40	$ 7.386.569.395,00
104	5	14104	OA		NP 51	Transporte estructura Metálica (Incluye cargue y descargue)..	Kg		$ 261,00		491.074,00	128.170.314,00	-	$ -	-	$ -
105	5	14104	OA		NPR 52	Montaje de estructura metálica. (Incluye equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)	Kg		$ 4.813,00		491.074,00	2.363.539.162,00	-	$ -	-	$ -
106	6	11605	OA		NPR 53	Suministro e Instalación de Sardinel prefabricado A-80 (800x200x350 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 102 kg	Ml		$ 133.652,00		7.000,00	935.564.000,00	-	$ -	-	$ -
107	6	11605	OA		NPR 54	Suministro e Instalación de Sardinel prefabricado A-10 (800x200x500 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 142 kg	Ml		$ 166.522,00		10.000,00	1.665.220.000,00	900,00	$ 149.869.800,00	900,00	$ 149.869.800,00
108	6	11604	OA		NPR 55	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 250 mm (10"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 101.127,00		6,00	606.762,00	-	$ -	-	$ -
109	6	11604	OA		NPR 56	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 315 mm (12"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 140.469,00		800,00	112.375.200,00	42,10	$ 5.913.745,00	335,50	$ 47.127.350,00
110	6	11604	OA		NP 57	Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.20m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U		$ 668.507,00		14,00	9.359.098,00	-	$ -	3,00	$ 2.005.521,00
111	6	11604	OA		NP 58	Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.50m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U		$ 885.223,00		14,00	12.393.122,00	-	$ -	4,00	$ 3.540.892,00
112	6	11604	OA		NP 59	Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.80m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U		$ 1.276.660,00		14,00	17.873.240,00	-	$ -	3,00	$ 3.829.980,00
113	6	11604	OA		NP 60	Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.20m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	Ml		$ 823.467,00		35,00	28.821.345,00	-	$ -	4,70	$ 3.870.295,00
114	6	11604	OA		NP 61	Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.50m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2 m.	Ml		$ 922.566,00		35,00	32.289.810,00	-	$ -	1,30	$ 1.199.336,00
115	6	11604	OA		NP 62	Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.80m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2 m.	Ml		$ 1.054.743,00		35,00	36.916.005,00	-	$ -	4,50	$ 4.746.344,00
116	6	11604	OA		NPR 63	Placa superior de pozo. Diámetro 1.2m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U		$ 1.976.220,00		14,00	27.667.080,00	-	$ -	3,00	$ 5.928.660,00
117	6	11604	OA		NPR 64	Placa superior de pozo. Diámetro 1.5m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U		$ 2.448.193,00		14,00	34.274.702,00	-	$ -	1,00	$ 2.448.193,00
118	6	11604	OA		NPR 65	Placa superior de pozo. Diámetro 1.8m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U		$ 2.960.214,00		14,00	41.442.996,00	-	$ -	3,00	$ 8.880.642,00
119	6	11605	OA		NP 66	Demolición cerramiento en concreto reforzado. Inc columna en concreto reforzado y cimentación en concreto ciclópeo. Inc disposición de sobrantes	M2		$ 81.846,00		590,00	48.289.140,00	569,40	$ 46.603.112,00	569,40	$ 46.603.112,00
120	6	11605	OA		NP 67	Retiro, limpieza, reparación, pintura e instalación malla de cerramiento existente	M2		$ 64.723,00		365,00	23.623.895,00	-	$ -	-	$ -
121	6	11605	OA		NPR 68	Pantalla cerramiento e=0,12 m en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	M2		$ 133.376,00		340,00	45.347.840,00	300,00	$ 40.012.800,00	300,00	$ 40.012.800,00
122	6	11605	OA		NPR 69	Viga cimentación 0,30" 0,40 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	Ml		$ 126.896,00		490,00	62.179.040,00	450,00	$ 57.103.200,00	450,00	$ 57.103.200,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 de Diciembre de 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No.: 21 | ACTA FINAL: ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 6.701.149.925,00 | MES: Noviembre de 2022

CONTRATO No : 1904 de 2020 | PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: 30 MESES

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2. | FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31-jul-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACION: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)\C=A+B): $ 120.449.645.079,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.11 de fecha 30/11/2022		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
123	6	11605	OA		NPR 70	Columna 0,12*0,20 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	MI		$ 90.067,00		220,00	19.814.740,00	174,00	$ 15.671.658,00	174,00	$ 15.671.658,00
124	6	11606	OA		NP 71	Micropilote de concreto vaciado in situ de diámetro 0.40m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	MI		$ 164.369,00		550,00	90.402.950,00	441,00	$ 72.486.729,00	522,00	$ 85.800.618,00
125	6	11606	OA		NPR 72	Suministro e Instalación de Barrera prefabricada tipo New Jersey Bidireccional (800x600x150x1000 mm). Peso x unidad 575 kg	MI		$ 773.142,00		6.000,00	4.638.852.000,00	450,00	$ 347.913.900,00	450,00	$ 347.913.900,00
126	6	11605	OA		NP 73	Demolición manual de muros en mampostería y placas, con acarreo menor a 30m. Inc cargue, retiro, transporte y disposición final de material de la demolición	M2		$ 34.405,00		11.120,00	382.583.600,00	-	$ -	2.259,20	$ 77.727.776,00
127	6	11605	OA		NPR 74	Bordillo fundido en sitio en concreto 21 Mpa 0,20 m x 0,50 m	MI		$ 124.270,00		500,00	62.135.000,00	-	$ -	-	$ -
128	6	11605	OA		NPR 75	Bordillo fundido en sitio en concreto 21 Mpa 0,20 m x 0,35 m	MI		$ 93.889,00		500,00	46.944.500,00	-	$ -	-	$ -
129	2	11602	SB		NP 76	Subbase granular clase A para cicloruta. Instalación manual	M3		$ 240.429,00		1.800,00	432.772.200,00	-	$ -	-	$ -
130	2	11602	SB		NPR 77	Base granular clase B para cicloruta. Instalación manual	M3		$ 268.568,00		2.400,00	644.563.200,00	-	$ -	-	$ -
131	8	11603	PA		NP 78	Mezcla asfáltica MDC 19. Instalación manual	M3		$ 976.719,00		1.680,00	1.640.887.920,00	-	$ -	-	$ -
132	6	11605	OA		NPR 79	Andén en concreto 21 Mpa e=0,10 m	M2		$ 103.906,00		16.600,00	1.724.839.600,00	-	$ -	-	$ -
133	6	11605	OA		NPR 80	Loseta guía táctil 0,40x0,40m e=6 cm instalada sobre mortero 1:3	M2		$ 201.929,00		400,00	80.771.600,00	-	$ -	-	$ -
134	6	11604	OA		NPR 81	Sumidero tipo EPA 0,80x1,50 m con reja de polipropileno	U		$ 1.971.133,00		25,00	49.278.325,00	-	$ -	-	$ -
135	6	11606	OA		NPR 82	Estructura de contención L=12,00 m H=4,40 m PR0+330. Concreto clase 21 Mpa	M3		$ 1.066.482,00		45,00	47.991.690,00	-	$ -	-	$ -
136	2	11602	SB		NPR 83	Base Granular clase B	M3		$ 174.798,00		27.744,00	4.849.595.712,00	189,10	$ 33.054.302,00	577,00	$ 100.858.446,00
						SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				$ -		**36.684.206.934,00**		**$ 4.202.455.695,00**		**$ 11.448.064.928,00**
						Ajuste por Actas de Modificacion				$ -		**$1.585,00**				

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	**$ 70.259.717.640,00**		**$ 87.085.142.975,00**		**$ 6.432.037.358,00**		**$ 22.204.404.512,30**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 4.498.396.661,00		$ 4.498.396.661,00				$ 1.432.656.858,70
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 350.000.000,00		$ 350.000.000,00		$ -		$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	**$ 75.108.114.301,00**		**$ 91.933.539.636,00**		**$ 6.432.037.358,00**		**$ 23.637.061.371,00**
VALOR IVA (OBRA)(19% SOBRE UTILIDAD)	$ 548.866.989,00		$ 671.822.020,00		$ 47.003.350,00		$ 172.732.375,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 75.656.981.290,00**		**$ 92.605.361.656,00**		**$ 6.479.040.708,00**		**$ 23.809.793.746,00**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 68.000.000,00		$ 68.000.000,00		$ -		$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 12.920.000,00		$ 12.920.000,00		$ -		$ -
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	**$ 80.920.000,00**		**$ 80.920.000,00**		**$ -**		**$ -**
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	**$ -**		$ 500.000.000,00				$ 247.759.900,00
IVA - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	**$ -**		$ 95.000.000,00		$ -		$ 47.074.382,00
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	**$ -**		**$ 595.000.000,00**		**$ -**		**$ 294.834.282,00**
VALOR BASICO GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL	**$ -**		**$ -**		$ 269.112.567,00		**$ 3.236.134.202,85**
VALOR IVA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL	**$ -**		**$ -**		$ 5.254.194,00		**$ 65.809.743,70**
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	**$ 11.896.363.423,00**		**$ 26.896.363.423,00**		**$ 274.366.761,00**		**$ 3.301.943.946,55**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 de Diciembre de 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No.: 21 | ACTA FINAL: ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 6.701.149.925,00 | MES: Noviembre de 2022

CONTRATO No : 1904 de 2020 | PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: 30 MESES

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2. | FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31-jul-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACION: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 120.449.645.079,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.11 de fecha 30/11/2022		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
						PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)				**$ 272.000.000,00**		**$ 272.000.000,00**		**$ -**		**$ -**
						VALOR BASICO DEL CONTRATO				$ 87.344.477.724,00		$ 119.669.903.059,00		$ 6.701.149.925,00		$ 27.120.955.473,85
						VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 87.906.264.713,00**		**$ 120.449.645.079,00**		**$ 6.753.407.469,00**		**$ 27.406.571.974,55**

AIU% 30%
Utilidad 5%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 30.570.567.203,00	25,55%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 1.712.143.806,00	25,55%
Valor Amortizado Acumulado	$ 7.123.737.843,00	23,30%
Valor Saldo por Amortizar	$ 23.446.829.360,00	76,70%

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	12.168.546,00	357.107.884,00
2 Sub-bases y bases	66.466.062,00	1.276.519.290,00
3 Transporte de materiales	15.133.580,00	283.726.131,00
4 Aceros y elementos metálicos	233.572.976,00	690.227.538,00
5 Acero Estructural y cables de acero	2.775.754.063,00	7.386.569.395,00
6 Concretos, morteros y obras varias	1.152.678.880,00	2.972.810.985,00
7 Concreto para superestructuras	-	270.153.000,00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	2.176.263.251,00	8.967.290.289,30
ESTUDIOS	-	-
TOTAL	6.432.037.358,00	22.204.404.512,30

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	6.432.037.358,00	47.003.350,00	6.479.040.708,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	-	-	-
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-
GESTION PREDIAL (PREACTA)	16.788.000,00	3.189.720,00	19.977.720,00
GESTION SOCIAL (PREACTA)	252.324.567,00	2.064.474,00	254.389.041,00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**6.701.149.925,00**	**52.257.544,00**	**6.753.407.469,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (Si Aplica)

G.P.P	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
E	12.168.546,00	402.071.524,00
SB	66.466.062,00	1.231.555.650,00
PA	2.107.383.251,00	8.618.188.018,30
PC	-	-
OA	4.162.005.919,00	11.367.542.188,00
SCT	68.880.000,00	301.321.001,00
OV	-	-
T	15.133.580,00	283.726.131,00
ESTUDIOS	-	247.759.900,00
TOTAL	6.432.037.358,00	22.452.164.412,30

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE - ICOCIV (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
11601 - Preliminares y explanación	12.168.546,00	357.107.884,00
11602 - Afirmados, subbases y bases	66.466.062,00	1.276.519.290,00
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto	2.107.383.251,00	8.670.719.835,30
11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes	304.522.841,00	1.426.404.788,00
11605 - Obras de urbanismo	348.595.320,00	774.324.705,00
11606 -Obras geotécnicas y mitigación ambiental	733.133.695,00	1.436.395.704,00
11607 - Señalización y control de transito	68.880.000,00	317.525.651,00
11608 -Transporte y sobre acarreos	15.133.580,00	288.684.261,00
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	2.775.754.063,00	7.656.722.395,00
TOTAL	6.432.037.358,00	22.204.404.513,30

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 6.701.149.925,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 4.989.006.119,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 5.041.263.663,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

4

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
MAT. PROF 25202-19017 CND
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
MAT PROF. 25202-13914 CND
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	1	DE 3

FECHA DE ELABORACIÓN: 2 de Diciembre de 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 21 DE Noviembre de 2022
SEGUIMIENTO No. 21

VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 6.701.149.925,00

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 30 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-jul-23

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $120.449.645.079,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES	25 al 31 de Marzo de 2021	Abril de 2021	Mayo de 2021	Junio de 2021	Julio de 2021	Agosto de 2021	Septiembre de 2021	Octubre de 2021	Noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Enero de 2022	Febrero de 2022	Marzo de 2022	
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	0,57%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,06%	0,07%	0,27%	4,27%	0,09%	0,09%	0,09%	100%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$140.519,44	$45.558,60	$52.584,57	$193.104,01	$3.003.492,71	$62.966,86	$62.966,86	$62.966,86	
	$ 8.615.826,84	12,26%	402.071,52	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$28.207,60	$38.532,63	$53.557,86	$57.399,06	$62.966,86	$62.966,86	$88.797,96	$98.282,68	$180.905,76	90%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%	0,13%	0,14%	0,26%	
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	1,61%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$3.512.985,88	$0,00	$70.259,72	$70.259,72	80%
	$ 12.223.861,26	17,40%	1.130.697,20	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	12,41%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	3,60%	0,30%	1,20%	2,10%	7,10%	4,61%	5,51%	6,71%	70%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.264.674,92	$2.529.349,84	$210.779,15	$843.116,61	$1.475.454,07	$4.988.439,95	$3.238.972,98	$3.871.310,44	$4.714.427,05	
	$ 16.564.435,43	23,58%	8.719.046,46	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$412.056,76	$1.089.103,63	$2.051.002,19	$2.888.351,71	$3.456.510,12	$4.019.790,45	$4.833.606,08	60%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%	1,55%	2,92%	4,11%	4,92%	5,72%	6,88%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	16,18%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,50%	22,50%	0,16%	0,31%	1,31%	
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$491.818,02	$0,00	$0,00	$351.298,59	$15.808.436,47	$112.415,55	$217.805,12	$920.402,30	50%
	$ 41.006.865,29	58,36%	11.367.542,19	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$793,46	$793,46	$793,46	$41.008,91	$102.505,79	$224.826,96	$341.905,02	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,15%	0,32%	0,49%	
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,43%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	0,13%	40%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$11.336,47	$18.362,44	$88.622,16	
	$ 1.999.577,60	2,85%	301.321,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$13.175,00	$26.412,79	$51.960,93	$198.758,85	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,04%	0,07%	0,28%	30%
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
	$ 149.458,32	0,21%	0,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	20%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,40%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,10%	0,10%	4,10%	0,15%	0,15%	0,15%	10%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$65.422,23	$72.448,20	$72.448,20	$2.882.836,90	$105.389,58	$105.389,58	$105.389,58	
	$ 5.590.538,62	7,96%	283.726,13	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$28.847,61	$58.396,25	$95.292,12	$97.820,69	$104.020,62	$104.020,62	$104.020,62	$141.769,67	$156.908,07	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,08%	0,14%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	0,20%	0,22%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	31,60%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 86.150.563,36	122,62%	22.204.404,51																

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.1

ADICION 1 - 2 -- REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.2

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	2,70%	0,32%	0,92%	1,60%	40,00%	0,60%	1,16%	2,30%	
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.674,92	1.897.012,38	224.831,10	646.389,40	1.124.155,48	28.103.887,06	421.558,31	815.012,72	1.615.973,51	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	4,50%	0,46%	1,38%	2,98%	42,98%	5,03%	6,19%	8,49%	
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.674,92	3.161.687,29	321.759,98	968.149,38	2.092.304,86	30.196.191,92	3.531.081,44	4.346.094,16	5.962.067,66	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,06%	0,66%	0,97%	1,39%	1,27%	0,99%	1,04%	1,67%	
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,21	39.873,67	464.771,32	683.416,64	973.668,29	890.740,01	696.343,17	730.584,38	1.175.633,10	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,14%	0,80%	1,77%	3,16%	4,43%	5,42%	6,46%	8,13%	
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,21	96.928,88	561.700,20	1.245.116,83	2.218.783,12	3.109.523,13	3.805.866,30	4.536.450,69	5.712.083,79	

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66 / $4.498.396,66	$1.432.656,86	31,85%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 / $350.000,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 / $671.822,02	$172.732,38	25,71%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 / $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 / $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 / $26.896.363,42	$3.301.943,95	12,28%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00 / $272.000,00	$0,00	0,00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$500.000,00 / $1.285.361,02	$294.834,28	22,94%
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$95.000,00 / $244.218,59	$47.074,38	19,28%
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$595.000,00 / $595.000,00	$341.908,66	57,46%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17.646.547,07 / $34.299.081,72	$5.202.167,46	15,17%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71 / $120.449.645,08	$27.406.571,97	22,75%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')			

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Aprueba: _____
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba: _____
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	2	DE 3

FECHA DE ELABORACIÓN: 2 de Diciembre de 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 21 DE Noviembre de 2022 SEGUIMIENTO No. 21 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 6.701.149.925,00

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 30 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-jul-23

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $120.449.645.079,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	ACTA Nº	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES	Abril de 2022	Mayo de 2022	Junio de 2022	Julio de 2022	Agosto de 2022	Septiembre de 2022	Octubre de 2022	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Enero de 2023	Febrero de 2023	Marzo de 2023	Abril de 2023	
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	0,57%	%P		3,09%	6,09%	0,37%	0,47%	0,97%	1,97%	2,97%	3,97%	4,97%	5,47%	6,47%	7,47%	9,47%	120%
				$P		$2.170.758,39	$4.278.549,92	$260.351,50	$330.611,22	$681.909,81	$1.384.506,98	$2.087.104,16	$2.789.701,34	$3.492.298,51	$3.843.597,10	$4.546.194,28	$5.248.791,45	$6.653.985,81	
	$ 8.615.826,84	12,26%	402.071,52	$E		$209.525,53	$260.351,50	$277.386,24	$318.779,79	$351.212,30	$360.955,72	$389.902,98	$402.071,52						110%
				%E		0,30%	0,37%	0,39%	0,45%	0,50%	0,51%	0,55%	0,57%						
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	1,61%	%P		3,10%	7,10%	0,74%	0,89%	1,39%	2,19%	3,19%	4,19%	5,19%	5,69%	6,69%	7,69%	9,19%	100%
				$P		$2.178.051,25	$4.988.439,95	$519.744,29	$625.133,86	$976.432,45	$1.538.510,19	$2.241.107,37	$2.943.704,54	$3.646.301,72	$3.997.600,31	$4.700.197,49	$5.402.794,66	$6.456.690,43	
	$ 12.223.861,26	17,40%	1.130.697,20	$E		$227.015,46	$519.744,29	$642.928,31	$670.537,86	$928.913,45	$1.025.164,25	$1.097.285,44	$1.130.697,20						90%
				%E		0,32%	0,74%	0,92%	0,95%	1,32%	1,46%	1,56%	1,61%						
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	12,41%	%P		9,71%	11,71%	7,78%	7,93%	8,13%	8,73%	9,53%	10,73%	11,93%	12,43%	12,93%	13,73%	14,53%	80%
				$P		$6.822.218,58	$8.227.412,94	$5.463.393,11	$5.568.782,69	$5.709.302,13	$6.130.860,43	$6.692.938,17	$7.536.054,78	$8.379.171,40	$8.730.469,98	$9.081.768,57	$9.643.846,31	$10.205.924,06	
	$ 16.564.435,43	23,58%	8.719.046,46	$E		$5.142.763,33	$5.168.302,30	$5.182.360,37	$5.182.481,52	$5.287.992,03	$5.758.364,28	$6.578.608,91	$8.719.046,46						70%
				%E		7,32%	7,36%	7,38%	7,38%	7,53%	8,20%	9,36%	12,41%						
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	16,18%	%P		10,31%	28,31%	0,80%	0,90%	1,00%	1,50%	3,50%	6,00%	7,00%	7,40%	8,40%	9,90%	11,40%	60%
				$P		$7.243.776,89	$18.485.331,71	$560.583,05	$630.842,77	$701.102,48	$1.052.401,07	$2.457.595,43	$4.214.088,37	$4.916.685,54	$5.197.724,41	$5.900.321,59	$6.954.217,35	$8.008.113,12	
	$ 41.006.865,29	58,36%	11.367.542,19	$E		$382.617,03	$560.583,05	$739.669,92	$1.806.307,44	$2.895.763,22	$4.248.967,99	$7.205.536,27	$11.367.542,19						50%
				%E		0,54%	0,80%	1,05%	2,57%	4,12%	6,05%	10,26%	16,18%						
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,43%	%P		0,14%	2,14%	0,28%	0,38%	0,48%	0,58%	0,68%	1,68%	1,78%	1,88%	1,98%	2,08%	2,18%	40%
				$P		$95.648,13	$1.500.843,88	$198.758,85	$269.018,57	$339.278,29	$409.538,01	$479.797,72	$1.182.394,90	$1.252.654,62	$1.322.914,34	$1.393.174,05	$1.463.433,77	$1.533.693,49	
	$ 1.999.577,60	2,85%	301.321,00	$E		$198.758,85	$198.758,85	$232.441,00	$232.441,00	$232.441,00	$232.441,00	$232.441,00	$301.321,00						30%
				%E		0,28%	0,28%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,43%						
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
	$ 149.458,32	0,21%	0,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00						10%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,40%	%P		0,15%	2,15%	0,24%	0,44%	0,74%	1,24%	2,24%	2,74%	3,24%	3,74%	4,24%	4,74%	5,24%	0%
				$P		$105.389,58	$1.570.663,93	$169.416,17	$305.904,97	$517.203,56	$1.219.800,73	$1.571.099,32	$1.922.397,91	$2.273.696,50	$2.624.995,09	$2.976.293,68	$3.327.592,26	$3.678.890,85	
	$ 5.590.538,62	7,96%	283.726,13	$E		$164.811,57	$165.904,97	$169.416,17	$193.695,20	$226.652,30	$232.299,70	$268.592,55	$283.726,13						
				%E		0,23%	0,24%	0,24%	0,28%	0,32%	0,33%	0,38%	0,40%						
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	31,60%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 86.150.563,36	122,62%	22.204.404,51																

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.3 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2022

ADICION No.3 DEL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.4 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 JULIO DE 2023

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	18,01%	29,00%	0,42%	0,80%	1,70%	4,00%	5,40%	7,20%	4,80%	2,50%	4,10%	4,90%	6,40%
	VALOR (Miles de Pesos)	12.653.775,15	20.375.318,12	295.090,81	562.077,74	1.194.415,20	2.810.388,71	3.794.024,75	5.058.699,67	3.372.466,45	1.756.492,94	2.880.648,42	3.442.726,16	4.496.621,93
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	26,50%	55,50%	10,20%	11,00%	12,70%	16,70%	22,10%	29,30%	34,10%	36,60%	40,70%	45,60%	52,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	18.615.842,81	38.991.160,93	7.168.735,77	7.730.813,52	8.925.228,72	11.735.617,42	15.529.642,17	20.588.341,84	23.960.808,29	25.717.301,23	28.597.949,65	32.040.675,82	36.537.297,75
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,87%	0,78%	0,53%	1,65%	2,16%	2,75%	5,57%	9,15%					
	VALOR (Miles de Pesos)	613.407,99	548.153,18	370.557,05	1.160.040,81	1.519.731,49	1.934.218,64	3.914.174,21	6.432.037,36					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	9,00%	9,78%	10,31%	11,96%	14,12%	16,88%	22,45%	31,60%					
	VALOR (Miles de Pesos)	6.325.491,78	6.873.644,96	7.244.202,01	8.404.242,82	9.923.974,31	11.858.192,94	15.772.367,15	22.204.404,51					

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66	$1.432.656,86	31,85%
	$4.498.396,66		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00	$0,00	0,00%
	$350.000,00		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99	$172.732,38	25,71%
	$671.822,02		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00	$0,00	0,00%
	$68.000,00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00	$0,00	0,00%
	$12.920,00		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42	$3.301.943,95	12,28%
	$26.896.363,42		
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00	$0,00	0,00%
	$272.000,00		
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$500.000,00	$294.834,28	22,94%
	$1.285.361,02		
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$95.000,00	$47.074,38	19,28%
	$244.218,59		
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$595.000,00	$341.908,66	57,46%
	$595.000,00		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17.646.547,07	$5.202.167,46	15,17%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$34.299.081,72		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$27.406.571,97	22,75%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$120.449.645,08		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Aprueba: _____
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba: _____
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	3

FECHA DE ELABORACIÓN: 2 de Diciembre de 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 21 DE Noviembre de 2022 SEGUIMIENTO No. 21 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 6.701.149.925,00

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 30 MESES


FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-jul-23

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $120.449.645.079,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA Nº / MES	27 Mayo de 2023	28 Junio de 2023	29 Julio de 2023
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	0,57%	%P		11,47%	14,47%	12,26%
	$ 8.615.826,84	12,26%	402.071,52	$P		$8.059.180,16	$10.166.971,69	$8.615.826,84
				$E				
				%E				
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	1,61%	%P		11,19%	14,19%	17,40%
	$ 12.223.861,26	17,40%	1.130.697,20	$P		$7.861.884,78	$9.969.676,31	$12.223.861,26
				$E				
				%E				
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	12,41%	%P		15,53%	16,33%	23,58%
	$ 16.564.435,43	23,58%	8.719.046,46	$P		$10.908.521,23	$11.470.696,97	$16.564.435,43
				$E				
				%E				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	16,18%	%P		17,40%	34,40%	58,36%
	$ 41.006.865,29	58,36%	11.367.542,19	$P		$12.223.696,18	$24.167.848,18	$41.006.865,29
				$E				
				%E				
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,43%	%P		2,28%	2,38%	2,85%
	$ 1.999.577,60	2,85%	301.321,00	$P		$1.603.953,21	$1.674.212,92	$1.999.577,60
				$E				
				%E				
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,21%
	$ 149.458,32	0,21%	0,00	$P		$0,00	$0,00	$149.458,32
				$E				
				%E				
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,40%	%P		5,74%	6,24%	7,96%
	$ 5.590.538,62	7,96%	283.726,13	$P		$4.030.189,44	$4.381.488,03	$5.590.538,62
				$E				
				%E				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	31,60%					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 86.150.563,36	122,62%	22.204.404,51					



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	11,60%	24,40%	34,61%		
	VALOR (Miles de Pesos)	8.150.127,25	17.143.371,10	24.319.767,26		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	63,60%	88,00%	122,62%		
	VALOR (Miles de Pesos)	44.687.424,99	61.830.796,10	86.150.563,36		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%					
	VALOR (Miles de Pesos)					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%					
	VALOR (Miles de Pesos)					

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66 / $4.498.396,66	$1.432.656,86	31,85%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 / $350.000,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 / $671.822,02	$172.732,38	25,71%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 / $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 / $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 / $26.896.363,42	$3.301.943,95	12,28%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00 / $272.000,00	$0,00	0,00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$500.000,00 / $1.285.361,02	$294.834,28	22,94%
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$95.000,00 / $244.218,59	$47.074,38	19,28%
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$595.000,00 / $595.000,00	$341.908,66	57,46%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17.646.547,07	$5.202.167,46	15,17%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$34.299.081,72		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$27.406.571,97	22,75%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$120.449.645,08		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Aprueba:
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 1904 de 2020 **Contratista** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

Objeto del Contrato "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

Acta No 21 **Valor basico** 6.701.149.925,00 **Período** Noviembre de 2022

Valor incluido el Iva $ 6.753.407.469,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	4003	ARMENIA - LA LINEA	3.523.911.633,44		-	**3.523.911.633,44**
2	2901B	ARMENIA - MONTENEGRO -ALCALÁ	1.984.919.416,53		-	**1.984.919.416,53**
3	29VLA	VARIANTE DE ALCALA Y ACCESOS		-	-	**-**
4	25VL07	CARTAGO - ALCALÁ		-	1.244.576.419,43	**1.244.576.419,43**
						-
	TOTALES		**5.508.831.049,97**		**1.244.576.419,00**	**6.753.407.469,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	**QUINDIO**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	QUIMBAYA	$ 592.221.609,08	$ 587.925.232,08
	MUNICIPIO 2	MONTENEGRO	$ 3.099.391,00	$ 3.076.906,00
	MUNICIPIO 3	ARMENIA (Obras)	$ 3.082.534.338,00	$ 3.060.171.546,00
	MUNICIPIO 3	ARMENIA (Gestion Social)	$ 254.389.041,00	$ 252.324.567,00
	MUNICIPIO 3	ARMENIA (Gestion Predial)	$ 19.977.720,00	$ 16.788.000,00
	MUNICIPIO 4	CALARCA	$ 1.398.019.209,50	$ 1.387.877.030,50
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 5.350.241.308,58**	**$ 5.308.163.281,58**

	DEPARTAMENTO 2	**VALLE DEL CAUCA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	CARTAGO	$ 477.944.542,71	$ 474.477.209,71
	MUNICIPIO 2	ALCALA	$ 925.221.617,71	$ 918.509.433,71
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 1.403.166.160,42**	**$ 1.392.986.643,42**

ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Representante Legal
CONTRATISTA

ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
Apoderado
INTERVENTORIA

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS del CAFÉ 2022

INGENIERIA DE VIAS S.A.S NIT 800.186.228-2 65%
EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S NIT 830.132.938-0 35%

NIT 901442158-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N°
Fecha
Autorización de Facturación Electrónica del FE1 al FE50
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ICA 6.9 X MIL PARA BOGOTÁ D.C
ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL A LA TARIFA DE CADA MUNICIPIO

Departamento	Fecha		
Bogotá	2	12	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**NIT:**	800215807	**Fecha de firmado:**	
Dirección:	TV 5926 60	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7056000
Email:	siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:		**Hora emisión:**		**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:					
Total de Líneas: 2					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	1	1,00	ACTA DE OBRA No.21 PERIODO: NOVIEMBRE de 2022 VALOR BASICO OBRAS:		$ 6.432.037.358,00	$ 6.432.037.358,00
			IVA 19% - AIU 30% - U 5%		$ 47.003.350,00	$ 47.003.350,00
			VR. BASICO GESTION PREDIAL		$ 16.788.000,00	$ 16.788.000,00
			VR. IVA GESTION PREDIAL		$ 3.189.720,00	$ 3.189.720,00
			VR. BASICO GESTION SOCIAL		$ 252.324.567,00	$ 252.324.567,00
			VR. IVA GESTION SOCIAL		$ 2.064.474,00	$ 2.001.098,00
			MENOS AMORTIZACION ANTICIPO			$ 1.712.143.806,00

SON: (CINCO MIL CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 00/100)

NOTAS:

CONTRATO 1904 DE 2020 "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2."

#$24-02-00;1904-2020;rbaez@invias.gov.co#$

SUBTOTAL:	$ 4.989.006.119,00
IVA	$52.257.544,00
TOTAL:	$ 5.041.263.663,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			

BORRADOR

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30-nov-22 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO ACTA No. **11**

POR CANTIDADES DE OBRA [x]
POR CONTRATO ADICIONAL No [ ] No _____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No.: 1904 de 2020 (Indique número y año)

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913 de 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES PLAZO ACUMULADO: 23 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-dic-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $120.449.645.079,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		Ítem Pago	ESPECIFICACION		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 20 - Periodo: Octubre de 2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
											CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N°10 FECHA: 10 de octubre de 2022			PRESENTES					
	ICCP	ICOCIV		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	1	11601	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	17,00	$ 1.148.530,00	$ 19.525.010,00	18,00	$ 20.673.540,00			$ -		$ -	18,00	$ 20.673.540,00
2	1	11601	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	9.720,00	$ 103.260,00	$ 1.003.687.200,00	8.411,00	$ 868.519.860,00			$ -	430,60	$ 44.463.756,00	8.411,00	$ 868.519.860,00
3	1	11601	201.15	201.13		Remoción de alcantarillas	m	35,00	$ 69.280,00	$ 2.424.800,00	95,00	$ 6.581.600,00	-	36,00	$ -2.494.080,00		$ -	59,00	$ 4.087.520,00
4	<	11601	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	130.560,00	$ 10.350,00	$ 1.351.296.000,00	40.113,00	$ 415.169.550,00	-	1,00	$ -10.350,00		$ -	40.112,00	$ 415.159.200,00
5	1	11601	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	11.107,00	$ 62.820,00	$ 697.741.740,00	8.626,00	$ 541.885.320,00			$ -		$ -	8.626,00	$ 541.885.320,00
6	1	11601	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	410.666,00	$ 9.510,00	$ 3.905.433.660,00	403.399,90	$ 3.836.333.049,00	-	367.000,00	$ -3.490.170.000,00	18.498,20	$ 175.917.882,00	36.399,90	$ 346.163.049,00
7	1	11601	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	38.800,00	$ 9.700,00	$ 376.360.000,00	38.800,00	$ 376.360.000,00			$ -	12.841,00	$ 124.557.700,00	38.800,00	$ 376.360.000,00
8	1	11601	220.1	220.1		Terraplenes	m3	89.760,00	$ 13.090,00	$ 1.174.958.400,00	79.760,00	$ 1.044.058.400,00			$ -		$ -	79.760,00	$ 1.044.058.400,00
9	1	11601	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	40.800,00	$ 10.370,00	$ 423.096.000,00	599,00	$ 6.211.630,00			$ -		$ -	599,00	$ 6.211.630,00
						SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 8.954.522.810,00**		**$ 7.115.792.949,00**			**$ -3.492.674.430,00**		**$ 344.939.338,00**		**$ 3.623.118.519,00**
10	2	11602	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	41.616,00	$ 140.150,00	$ 5.832.482.400,00	45.906,00	$ 6.433.725.900,00			$ -	3.888,60	$ 544.987.290,00	45.906,00	$ 6.433.725.900,00
11	2	11602	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	27.744,00	$ 150.040,00	$ 4.162.709.760,00	2.658,00	$ 398.806.320,00			$ -	2.391,00	$ 358.745.640,00	2.658,00	$ 398.806.320,00
12	2	11602	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A (para mantenimiento)	m3	4.620,00	$ 174.980,00	$ 808.407.600,00	4.620,00	$ 808.407.600,00			$ -		$ -	4.620,00	$ 808.407.600,00
						SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				**$ 10.803.599.760,00**		**$ 7.640.939.820,00**			$ -		**$ 903.732.930,00**		**$ 7.640.939.820,00**
13	8	11603	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	102.005,00	$ 2.910,00	$ 296.834.550,00	118.405,00	$ 344.558.550,00			$ -	4.499,00	$ 13.092.090,00	118.405,00	$ 344.558.550,00
14	8	11603	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	114.653,00	$ 1.840,00	$ 210.961.520,00	131.031,00	$ 241.097.040,00	+	10.000,00	$ 18.400.000,00	95.607,90	$ 175.918.536,00	141.031,00	$ 259.497.040,00
15	8	11603	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	8.102,00	$ 720.970,00	$ 5.841.298.940,00	5.602,00	$ 4.038.873.940,00			$ -		$ -	5.602,00	$ 4.038.873.940,00
16	8	11603	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	7.526,00	$ 730.050,00	$ 5.494.356.300,00	9.740,00	$ 7.110.687.000,00			$ -	2.461,60	$ 1.797.091.080,00	9.740,00	$ 7.110.687.000,00
17	8	11603	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento)	m3	2.310,00	$ 780.880,00	$ 1.803.832.800,00	5.200,00	$ 4.060.576.000,00	+	2.000,00	$ 1.561.760.000,00	4.492,00	$ 3.507.712.960,00	7.200,00	$ 5.622.336.000,00
18	8	11603	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	2.968,00	$ 83.880,00	$ 248.955.840,00	2.968,00	$ 248.955.840,00	+	2.000,00	$ 167.760.000,00	2.949,10	$ 247.370.508,00	4.968,00	$ 416.715.840,00
19	8	11603	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	4.452,00	$ 78.660,00	$ 350.194.320,00	4.452,00	$ 350.194.320,00			$ -	29,00	$ 2.281.140,00	4.452,00	$ 350.194.320,00
						SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 14.246.434.270,00**		**$ 16.394.942.690,00**			**$ 1.747.920.000,00**		**$ 5.743.466.314,00**		**$ 18.142.862.690,00**
20	6	11604	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	1.103,00	$ 32.570,00	$ 35.924.710,00	1.103,00	$ 35.924.710,00			$ -		$ -	1.103,00	$ 35.924.710,00
21	6	11604	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	11.596,00	$ 70.540,00	$ 817.981.840,00	6.596,00	$ 465.281.840,00			$ -		$ -	6.596,00	$ 465.281.840,00
22	6	11604	600.2.3	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	3.573,00	$ 25.930,00	$ 92.647.890,00	7.573,00	$ 196.367.890,00	-	1,00	$ -25.930,00	4.064,90	$ 105.402.857,00	7.572,00	$ 196.341.960,00
23	6	11604	600.2.4	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	4.122,00	$ 64.560,00	$ 266.116.320,00	4.122,00	$ 266.116.320,00			$ -		$ -	4.122,00	$ 266.116.320,00
24	6	11604	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	11.817,00	$ 43.710,00	$ 516.521.070,00	11.817,00	$ 516.521.070,00			$ -	610,30	$ 26.676.213,00	11.817,00	$ 516.521.070,00
25	6	11604	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	4.380,00	$ 116.420,00	$ 509.919.600,00	12.380,00	$ 1.441.279.600,00			$ -	57,60	$ 6.705.792,00	12.380,00	$ 1.441.279.600,00
26	6	11606	621,1.2P		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	296,00	$ 2.753.760,00	$ 815.112.960,00	496,00	$ 1.365.864.960,00			$ -		$ -	496,00	$ 1.365.864.960,00
27	7	14104	630.1.1P		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	751,00	$ 1.271.370,00	$ 954.798.870,00	751,00	$ 954.798.870,00			$ -		$ -	751,00	$ 954.798.870,00
28	7	14104	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros	m3	4.321,00	$ 900.510,00	$ 3.891.103.710,00	1.989,00	$ 1.791.114.390,00			$ -	300,00	$ 270.153.000,00	1.989,00	$ 1.791.114.390,00
29	7	14104	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	751,00	$ 1.051.150,00	$ 789.413.650,00	751,00	$ 789.413.650,00			$ -		$ -	751,00	$ 789.413.650,00
30	6	11604	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	10.905,00	$ 666.070,00	$ 7.263.493.350,00	2.397,00	$ 1.596.569.790,00			$ -	9,20	$ 6.127.844,00	2.397,00	$ 1.596.569.790,00
31	6	11604	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	74,00	$ 576.820,00	$ 42.684.680,00	174,00	$ 100.366.680,00			$ -	19,50	$ 11.247.990,00	174,00	$ 100.366.680,00
32	4	14104	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	80,00	$ 527.270,00	$ 42.181.600,00	80,00	$ 42.181.600,00			$ -		$ -	80,00	$ 42.181.600,00
33	4	11604	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	907.396,00	$ 4.720,00	$ 4.282.909.120,00	757.040,95	$ 3.573.233.297,00			$ -	94.655,60	$ 446.774.432,00	757.040,95	$ 3.573.233.297,00
34	5	14104	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	42.858,00	$ 2.050,00	$ 87.858.900,00	42.834,00	$ 87.809.700,00			$ -		$ -	42.834,00	$ 87.809.700,00
35	6	14104	642.1	642-13		Apoyo elastomerico -(dureza D 70- 65 cm x40 cm x 2 pulg reforzado)	u	43,00	$ 916.880,00	$ 39.425.840,00	43,00	$ 39.425.840,00			$ -		$ -	43,00	$ 39.425.840,00
36	6	14104	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	78,00	$ 1.556.210,00	$ 121.384.380,00	78,00	$ 121.384.380,00			$ -		$ -	78,00	$ 121.384.380,00
37	6	11604	642,5P		642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	78,00	$ 86.100,00	$ 6.715.800,00	78,00	$ 6.715.800,00			$ -		$ -	78,00	$ 6.715.800,00
38	6	11604	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1.016,00	$ 638.780,00	$ 649.000.480,00	1.016,00	$ 649.000.480,00			$ -		$ -	1.016,00	$ 649.000.480,00
39	6	11604	663.3P		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	5.552,00	$ 39.240,00	$ 217.860.480,00	5.552,00	$ 217.860.480,00			$ -		$ -	5.552,00	$ 217.860.480,00
40	6	11604	671.3P		671.3P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	2.176,00	$ 706.750,00	$ 1.537.888.000,00	1.018,00	$ 719.471.500,00			$ -	182,50	$ 128.981.875,00	1.018,00	$ 719.471.500,00
41	6	11605	672,1	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	9.442,00	$ 81.970,00	$ 773.960.740,00	2.442,00	$ 200.170.740,00			$ -		$ -	2.442,00	$ 200.170.740,00
42	8	11604	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	15.002,00	$ 7.680,00	$ 115.215.360,00	14.999,00	$ 115.192.320,00			$ -		$ -	14.999,00	$ 115.192.320,00
43	6	11604	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	461,00	$ 148.800,00	$ 68.596.800,00	461,00	$ 68.596.800,00			$ -	384,60	$ 57.228.480,00	461,00	$ 68.596.800,00
						SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 23.938.716.150,00**		**$ 15.360.662.707,00**			**$ -25.930,00**		**$ 1.059.298.483,00**		**$ 15.360.636.777,00**
44	8	11607	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	35.214,00	$ 1.880,00	$ 66.202.320,00	189.215,00	$ 355.724.200,00			$ -	106.572,54	$ 200.356.375,00	189.215,00	$ 355.724.200,00
45	8	11607	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	2.679,00	$ 8.320,00	$ 22.289.280,00	3.679,00	$ 30.609.280,00			$ -	359,00	$ 2.986.880,00	3.679,00	$ 30.609.280,00
46	4	11607	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	80,00	$ 394.460,00	$ 31.556.800,00	110,00	$ 43.390.600,00			$ -		$ -	110,00	$ 43.390.600,00
47	4	11607	6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	690,00	$ 324.180,00	$ 223.684.200,00	689,00	$ 223.360.020,00			$ -		$ -	689,00	$ 223.360.020,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30-nov-22 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES** | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No. **11** | POR CANTIDADES DE OBRA [x] | POR CONTRATO ADICIONAL No [ ] No _____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No.: 1904 de 2020 (Indique número y año)

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: 23 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-dic-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $120.449.645.079,00

48	4	11607	720.1	720-13		Poste de referencia	u	12,00	$ 253.550,00	$ 3.042.600,00		12,00	$ 3.042.600,00			$ -		$ -	12,00	$ 3.042.600,00
49	4	11607	730.1	730-13		Defensa metalica	m	27.653,00	$ 225.670,00	$ 6.240.452.510,00		5.653,00	$ 1.275.712.510,00			$ -	15,00	$ 3.385.050,00	5.653,00	$ 1.275.712.510,00
						SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 6.587.227.710,00**			**$ 1.931.839.210,00**			**$ -**		**$ 206.728.305,00**		**$ 1.931.839.210,00**
50	6	11606	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	8.136,00	$ 18.370,00	$ 149.458.320,00		8.136,00	$ 149.458.320,00			$ -		$ -	8.136,00	$ 149.458.320,00
						SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 149.458.320,00**			**$ 149.458.320,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 149.458.320,00**
51	3	11608	900,1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	458.991,00	$ 1.020,00	$ 468.170.820,00		458.771,00	$ 467.946.420,00			$ -		$ -	458.771,00	$ 467.946.420,00
52	3	11608	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4.142.498,00	$ 1.100,00	$ 4.556.747.800,00		2.299.360,00	$ 2.529.296.000,00			$ -	40.639,15	$ 44.703.061,00	2.299.360,00	$ 2.529.296.000,00
53	3	11608	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	504.400,00	$ 1.100,00	$ 554.840.000,00		504.397,00	$ 554.836.700,00			$ -	203.535,90	$ 223.889.490,00	504.397,00	$ 554.836.700,00
						SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 5.579.758.620,00**			**$ 3.552.079.120,00**			**$ -**		**$ 268.592.551,00**		**$ 3.552.079.120,00**
54	8	11603	223.2P		223.2P	GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO	m2		$ 20.652,00	$ -		45.000,00	$ 929.340.000,00	+	8.000,00	$ 165.216.000,00	36.197,80	$ 747.556.966,00	53.000,00	$ 1.094.556.000,00
55	6	11605			2NP	DUCTOS RED ELECTRICA 4 PULGADAS TDP Y PARA TELECOMUNICACIONES (INCLUYE ACCESORIOS)	ml		$ 28.312,00	$ -		17.100,00	$ 484.135.200,00			$ -	6.743,90	$ 190.933.297,00	17.100,00	$ 484.135.200,00
56	6	11605			3NP	ARENA DE SOPORTE PARA TUBERÍA	m3		$ 140.191,00	$ -		1.200,00	$ 168.229.200,00			$ -	584,95	$ 82.004.725,00	1.200,00	$ 168.229.200,00
57	6	11605			4NP	TUBERIA 4" RDE 21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ml		$ 56.236,00	$ -		193,00	$ 10.853.548,00			$ -	188,00	$ 10.572.368,00	193,00	$ 10.853.548,00
58	6	11605			5NP	CAJA ELECTRICA RS-05 (NO INCLUYE ACERO)	und		$ 3.650.344,00	$ -		28,00	$ 102.209.632,00			$ -	3,00	$ 10.951.032,00	28,00	$ 102.209.632,00
59	6	11605			6NP	CAJA ELECTRICA RS-06 (NO INCLUYE ACERO)	und		$ 2.005.686,00	$ -		7,00	$ 14.039.802,00			$ -		$ -	7,00	$ 14.039.802,00
60	6	11605			7NP	CAJA ELECTRICA RS-03 (NO INCLUYE ACERO)	und		$ 9.307.572,00	$ -		14,00	$ 130.306.008,00			$ -	2,00	$ 18.615.144,00	14,00	$ 130.306.008,00
61	6	11606			8NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 0,00 y 4,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 72.233,00			1,00	$ 72.233,00			$ -		$ -	1,00	$ 72.233,00
62	6	11606			9NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 5,00 y 7,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 144.855,00			3,00	$ 434.565,00			$ -	2,00	$ 289.710,00	3,00	$ 434.565,00
63	6	11606			10NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 8,00 y 11,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 253.403,00			5,00	$ 1.267.015,00			$ -	5,00	$ 1.267.015,00	5,00	$ 1.267.015,00
64	6	11606			11NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 12,00 y 14,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 435.056,00			1,00	$ 435.056,00			$ -	1,00	$ 435.056,00	1,00	$ 435.056,00
65	6	11606			12NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles con alturas mayores a 15,00 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 580.055,00			3,00	$ 1.740.165,00			$ -	3,00	$ 1.740.165,00	3,00	$ 1.740.165,00
66	6	11608			13NP	Cargue y retiro de material vegetal proveniente de la tala de arboles en el tramo Cartago - Quimbaya	M3		$ 120.930,00			50,00	$ 6.046.500,00			$ -	41,00	$ 4.958.130,00	50,00	$ 6.046.500,00
67	6	11605			14NP	Caja movistar (no incluye acero).	und		$ 3.189.052,00			26,00	$ 82.915.352,00			$ -	10,00	$ 31.890.520,00	26,00	$ 82.915.352,00
68	6	11607			15NP	Pompeyano en concreto hidráulico mr 42 acelerado a 7 días	M3		$ 1.174.250,00			20,00	$ 23.485.000,00			$ -	13,80	$ 16.204.650,00	20,00	$ 23.485.000,00
69	6	11607			16NP	Hito delineador – Poste flexible naranja x 75 cm	U		$ 62.068,00			22,00	$ 1.365.496,00			$ -	22,00	$ 1.365.496,00	22,00	$ 1.365.496,00
70	8	11607			17NP	Bordillo rebasable 40x15x8 cm	U		$ 58.608,00			114,00	$ 6.681.312,00			$ -	102,00	$ 5.978.016,00	114,00	$ 6.681.312,00
71	8	11607			18NP	Estoperol plástico con espigo diámetro 10 cm x h: 2,5 cm	U		$ 6.553,00			1.128,00	$ 7.391.784,00			$ -		$ -	1.128,00	$ 7.391.784,00
72	6	11606			19NP	Roceria	Ha		$ 3.670.347,00			1,00	$ 3.670.347,00			$ -	0,20	$ 734.069,00	1,00	$ 3.670.347,00
73	6	11604	674,1		20NP	Dren horizontal de longitud mayor a diez metros	ML		$ 223.900,00			240,00	$ 53.736.000,00			$ -		$ -	240,00	$ 53.736.000,00
74	8	11607	700,13		21NP	Marca vial	M2		$ 37.357,00			1.400,00	$ 52.299.800,00			$ -	491,72	$ 18.369.184,00	1.400,00	$ 52.299.800,00
75	6	11606			22NP	Anclajes tipo activo Hasta 40 Ton (Tendón de 4 Torones hasta φ=5/8"), incluye perforación, instalación del anclaje, inyección y tensionamiento.	Ml		$ 486.045,00			990,00	$ 481.184.550,00			$ -	510,00	$ 247.882.950,00	990,00	$ 481.184.550,00
76	2	11602			23NP	Nivelación de subrasante con adición de material granular	M3		$ 145.044,00			400,00	$ 58.017.600,00			$ -	310,00	$ 44.963.640,00	400,00	$ 58.017.600,00
77	8	11603			24NP	CORTE DE PAVIMENTO	Ml		$ 8.413,00			2.500,00	$ 21.032.500,00	+	1.500,00	$ 12.619.500,00	2.351,30	$ 19.781.487,00	4.000,00	$ 33.652.000,00
78	2	11602			25NP	Pedraplen compacto para mejoramiento de subrasante.	M3		$ 150.977,00			3.000,00	$ 452.931.000,00			$ -	1.282,00	$ 193.552.514,00	3.000,00	$ 452.931.000,00

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO — ACTA No. 11 — POR CANTIDADES DE OBRA [x] — POR CONTRATO ADICIONAL No [ ] No _____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No.: 1904 de 2020 (Indique número y año)

OBJETO : "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES — PLAZO ACUMULADO: 23 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-dic-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A — FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 — VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $120.449.645.079,00

79	8	11602			26NP	Suministro e instalación de Geocelda	M2		$	49.211,00			5.000,00	$	246.055.000,00			$ -		$ -	5.000,00	$	246.055.000,00
80	4	11606			27NP	MALLA ELECTROSOLDADA M-84 15cmx15cmx4 mm	M2		$	11.435,00			1.000,00	$	11.435.000,00			$ -	568,00	$ 6.495.080,00	1.000,00	$	11.435.000,00
81	6	11605			28NP	CAJA VALVULAS TIPO EPA (NO INCLUYE ACERO).	U		$	3.034.523,00			2,00	$	6.069.046,00			$ -	1,00	$ 3.034.523,00	2,00	$	6.069.046,00
82	6	11605			29NP	JARDINERA EN CONCRETO 3000 PSI. ANCHO Iguales o < 0,70 M Y ALTURA Iguales o <0,90 M PAREDES EN CONCRETO 15 CM (No incluye acero de refuerzo, incluye formaleta,).	MI		$	492.574,00			14,00	$	6.896.036,00			$ -		$ -	14,00	$	6.896.036,00
83	6	11606			NP30	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 0,00 y 4,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$	133.847,00			100,00	$	13.384.700,00			$ -	10,00	$ 1.338.470,00	100,00	$	13.384.700,00
84	6	11606			NP31	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 5,00 y 7,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$	291.653,00			150,00	$	43.747.950,00			$ -	18,00	$ 5.249.754,00	150,00	$	43.747.950,00
85	6	11606			NP32	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 8,00 y 11,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$	467.151,00			140,00	$	65.401.140,00			$ -	36,00	$ 16.817.436,00	140,00	$	65.401.140,00
86	6	11606			NP33	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre12,00 y 14,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$	869.286,00			142,00	$	123.438.612,00			$ -	22,00	$ 19.124.292,00	142,00	$	123.438.612,00
87	6	11606			NP34	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre15,00 y 17,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$	1.771.323,00			85,00	$	150.562.455,00			$ -	5,00	$ 8.856.615,00	85,00	$	150.562.455,00
88	6	11606			NP35	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre18,00 y 21,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$	1.991.653,00			110,00	$	219.081.830,00			$ -	5,00	$ 9.958.265,00	110,00	$	219.081.830,00
89	6	11606			NP36	Aprovechamiento forestal tala de árboles mayores a 22 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$	2.301.571,00			60,00	$	138.094.260,00			$ -	1,00	$ 2.301.571,00	60,00	$	138.094.260,00
90	6	11606	621-13		NP37	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 m - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO 28 MPa DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN,)	MI		$	1.945.330,00			260,00	$	505.785.800,00			$ -	97,10	$ 188.891.543,00	260,00	$	505.785.800,00
91	6	11606		621-13	NP38	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 m - EXCAVACION MANUAL EN ROCA. (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).	MI		$	3.258.506,00			160,00	$	521.360.960,00			$ -	54,80	$ 178.566.129,00	160,00	$	521.360.960,00
92	6	11606		621-13	NP39	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN.)	MI		$	2.633.845,00			200,00	$	526.769.000,00			$ -		$ -	200,00	$	526.769.000,00
93	6	11606		621-13	NP40	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m - EXCAVACION MANUAL EN ROCA . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).	MI		$	4.341.649,00			120,00	$	520.997.880,00			$ -		$ -	120,00	$	520.997.880,00
94	6	14104		663-13	NPR 41	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 350 mm (14"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	MI		$	233.759,00			400,00	$	93.503.600,00			$ -	71,10	$ 16.620.265,00	400,00	$	93.503.600,00
95	6	14104		663-13	NPR 42	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 400 mm (16"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	MI		$	285.639,00			200,00	$	57.127.800,00			$ -		$ -	200,00	$	57.127.800,00
96	6	14104		663-13	NPR 43	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 500 mm(20"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	MI		$	477.422,00			276,00	$	131.768.472,00			$ -	196,30	$ 93.717.939,00	276,00	$	131.768.472,00
97	6	14104		663-13	NPR 44	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 600 mm (24"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	MI		$	653.901,00			208,00	$	136.011.408,00			$ -	167,60	$ 109.593.808,00	208,00	$	136.011.408,00
98	6	14104		663-13	NPR 45	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 700 mm (27"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	MI		$	782.650,00			208,00	$	162.791.200,00			$ -	44,90	$ 35.140.985,00	208,00	$	162.791.200,00
99	6	14104		663-13	NPR 46	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 800 mm (33"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	MI		$	1.287.299,00			100,00	$	128.729.900,00			$ -		$ -	100,00	$	128.729.900,00
100	6	14104		663-13	NPR 47	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 900 mm (36"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	MI		$	1.799.830,00			240,00	$	431.959.200,00			$ -		$ -	240,00	$	431.959.200,00
101	6	11604		630-13	NP48	CONCRETO CICLOPEO CLASE G (Concreto 14 Mpa 60% y piedra de mano 40%). Incluye formaleta.	M3		$	463.639,00			60,00	$	27.818.340,00			$ -		$ -	60,00	$	27.818.340,00
102	8	11603		231-13	NPR 49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2		$	11.286,00			10.000,00	$	112.860.000,00			$ -	4.654,60	$ 52.531.816,00	10.000,00	$	112.860.000,00
103	5	14104		650-13	NPR 50	Fabricación de Estructura Metálica en Acero Estructural A709Gr50W . (Incluye perfiles, equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)	Kg		$	14.708,00			491.074,00	$	7.222.716.392,00	+	100.000,00	$ 1.470.800.000,00	313.490,30	$ 4.610.815.332,00	591.074,00	$	8.693.516.392,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30-nov-22 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO ACTA No. **11**

POR CANTIDADES DE OBRA [x]
POR CONTRATO ADICIONAL No [ ] No _____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No. 1904 de 2020 (Indique número y año)

OBJETO : "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES PLAZO ACUMULADO: 23 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-dic-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $120.449.645.079,00

104	5	14104		650-13	NP 51	Transporte estructura Metálica (Incluye cargue y descargue)..	Kg		$ 261,00			491.074,00	$ 128.170.314,00			$ -		$ -	491.074,00	$ 128.170.314,00
105	5	14104		650-13	NPR 52	Montaje de estructura metálica. (Incluye equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)	Kg		$ 4.813,00			491.074,00	$ 2.363.539.162,00			$ -		$ -	491.074,00	$ 2.363.539.162,00
106	6	11605			NPR 53	Suministro e Instalación de Sardinel prefabricado A-80 (800x200x350 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 102 kg	Ml		$ 133.652,00	$ -		7.000,00	$ 935.564.000,00			$ -		$ -	7.000,00	$ 935.564.000,00
107	6	11605			NPR 54	Suministro e Instalación de Sardinel prefabricado A-10 (800x200x500 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 142 kg	Ml		$ 166.522,00	$ -		10.000,00	$ 1.665.220.000,00			$ -		$ -	10.000,00	$ 1.665.220.000,00
108	6	11604			NPR 55	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 250 mm (10"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 101.127,00	$ -		6,00	$ 606.762,00			$ -		$ -	6,00	$ 606.762,00
109	6	11604			NPR 56	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 315 mm (12"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 140.469,00	$ -		800,00	$ 112.375.200,00			$ -	293,40	$ 41.213.605,00	800,00	$ 112.375.200,00
110	6	11604			NP 57	Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.20m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U		$ 668.507,00	$ -		14,00	$ 9.359.098,00			$ -	3,00	$ 2.005.521,00	14,00	$ 9.359.098,00
111	6	11604			NP 58	Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.50m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U		$ 885.223,00	$ -		14,00	$ 12.393.122,00			$ -	4,00	$ 3.540.892,00	14,00	$ 12.393.122,00
112	6	11604			NP 59	Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.80m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U		$ 1.276.660,00	$ -		14,00	$ 17.873.240,00			$ -	3,00	$ 3.829.980,00	14,00	$ 17.873.240,00
113	6	11604			NP 60	Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.20m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	Ml		$ 823.467,00	$ -		35,00	$ 28.821.345,00			$ -	4,70	$ 3.870.295,00	35,00	$ 28.821.345,00
114	6	11604			NP 61	Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.50m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2 m.	Ml		$ 922.566,00	$ -		35,00	$ 32.289.810,00			$ -	1,30	$ 1.199.336,00	35,00	$ 32.289.810,00
115	6	11604			NP 62	Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.80m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2 m.	Ml		$ 1.054.743,00	$ -		35,00	$ 36.916.005,00			$ -	4,50	$ 4.746.344,00	35,00	$ 36.916.005,00
116	6	11604			NPR 63	Placa superior de pozo. Diámetro 1.2m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U		$ 1.976.220,00	$ -		14,00	$ 27.667.080,00			$ -	3,00	$ 5.928.660,00	14,00	$ 27.667.080,00
117	6	11604			NPR 64	Placa superior de pozo. Diámetro 1.5m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U		$ 2.448.193,00	$ -		14,00	$ 34.274.702,00			$ -	1,00	$ 2.448.193,00	14,00	$ 34.274.702,00
118	6	11604			NPR 65	Placa superior de pozo. Diámetro 1.8m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U		$ 2.960.214,00	$ -		14,00	$ 41.442.996,00			$ -	3,00	$ 8.880.642,00	14,00	$ 41.442.996,00
119	6	11605			NP 66	Demolición cerramiento en concreto reforzado. Inc columna en concreto reforzado y cimentación en concreto ciclópeo. Inc disposición de sobrantes	M2		$ 81.846,00	$ -		290,00	$ 23.735.340,00	+	300,00	$ 24.553.800,00		$ -	590,00	$ 48.289.140,00
120	6	11605			NP 67	Retiro, limpieza, reparación, pintura e instalación malla de cerramiento existente	M2		$ 64.723,00	$ -		365,00	$ 23.623.895,00			$ -		$ -	365,00	$ 23.623.895,00
121	6	11605			NPR 68	Pantalla cerramiento e=0,12 m en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	M2		$ 133.376,00	$ -		240,00	$ 32.010.240,00	+	100,00	$ 13.337.600,00		$ -	340,00	$ 45.347.840,00
122	6	11605			NPR 69	Viga cimentación 0,30* 0,40 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	Ml		$ 126.896,00	$ -		290,00	$ 36.799.840,00	+	200,00	$ 25.379.200,00		$ -	490,00	$ 62.179.040,00
123	6	11605			NPR 70	Columna 0,12*0,20 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	Ml		$ 90.067,00	$ -		220,00	$ 19.814.740,00			$ -		$ -	220,00	$ 19.814.740,00
124	6	11605			NP 71	Micropilote de concreto vaciado in situ de diámetro 0.40m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	Ml		$ 164.369,00	$ -		350,00	$ 57.529.150,00	+	200,00	$ 32.873.800,00	81,00	$ 13.313.889,00	550,00	$ 90.402.950,00
125	6	11605			NPR 72	Suministro e Instalación de Barrera prefabricada tipo New Jersey Bidireccional (800x600x150x1000 mm). Peso x unidad 575 kg	Ml		$ 773.142,00	$ -		6.000,00	$ 4.638.852.000,00			$ -		$ -	6.000,00	$ 4.638.852.000,00
126	6	11605			NP 73	Demolición manual de muros en mampostería y placas, con acarreo menor a 30m. Inc cargue, retiro, transporte y disposición final de material de la demolición	M2		$ 34.405,00	$ -		11.120,00	$ 382.583.600,00			$ -	2.259,20	$ 77.727.776,00	11.120,00	$ 382.583.600,00
127	6	11605			NPR 74	Bordillo fundido en sitio en concreto 21 Mpa 0,20 m x 0,50 m	Ml		$ 124.270,00	$ -		500,00	$ 62.135.000,00			$ -		$ -	500,00	$ 62.135.000,00
128	6	11605			NPR 75	Bordillo fundido en sitio en concreto 21 Mpa 0,20 m x 0,35 m	Ml		$ 93.889,00	$ -		500,00	$ 46.944.500,00			$ -		$ -	500,00	$ 46.944.500,00
129	2	11602			NP 76	Subbase granular clase A para cicloruta. Instalación manual	M3		$ 240.429,00	$ -		1.800,00	$ 432.772.200,00			$ -		$ -	1.800,00	$ 432.772.200,00
130	2	11602			NPR 77	Base granular clase B para cicloruta. Instalación manual	M3		$ 268.568,00	$ -		2.400,00	$ 644.563.200,00			$ -		$ -	2.400,00	$ 644.563.200,00
131	8	11603			NP 78	Mezcla asfáltica MDC 19. Instalación manual	M3		$ 976.719,00	$ -		1.680,00	$ 1.640.887.920,00			$ -		$ -	1.680,00	$ 1.640.887.920,00
132	6	11605			NPR 79	Andén en concreto 21 Mpa e=0,10 m	M2		$ 103.906,00	$ -		16.600,00	$ 1.724.839.600,00			$ -		$ -	16.600,00	$ 1.724.839.600,00
133	6	11605			NPR 80	Loseta guía táctil 0,40x0,40m e=6 cm instalada sobre mortero 1:3	M2		$ 201.929,00	$ -		400,00	$ 80.771.600,00			$ -		$ -	400,00	$ 80.771.600,00
134	6	11604			NPR 81	Sumidero tipo EPA 0,80x1,50 m con reja de polipropileno	U		$ 1.971.133,00	$ -		25,00	$ 49.278.325,00			$ -		$ -	25,00	$ 49.278.325,00
135	6	11606			NPR 82	Estructura de contención L=12,00 m H=4,40 m PR0+330. Concreto clase 21 Mpa	M3		$ 1.066.482,00	$ -		45,00	$ 47.991.690,00			$ -		$ -	45,00	$ 47.991.690,00
136	2	11602			NPR 83	Base Granular clase B	M3		$ 174.798,00	$ -		27.744,00	$ 4.849.595.712,00			$ -	387,90	$ 67.804.144,00	27.744,00	$ 4.849.595.712,00
						SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				**$ -**			**$ 34.939.427.034,00**			**$ 1.744.779.900,00**		**$ 7.245.609.234,00**		**$ 36.684.206.934,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30-nov-22 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO ACTA No. **11**

POR CANTIDADES DE OBRA [x]
POR CONTRATO ADICIONAL No [ ] No _____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No. 1904 de 2020 (Indique número y año)

OBJETO : "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES PLAZO ACUMULADO: 23 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-dic-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $120.449.645.079,00

| | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA:	30 (Día) / 11 (Mes) / 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TUNELES

DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 21
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una X)

Resolución N° (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETO "CONTRATO DE OBRA N°. 1904 de 2020, que tiene por objeto "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

OBJETO "Interventoría para el contrato de mejoramiento mediante la construccion gestion predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectores Armenia-Calarca y Armenia-Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial Cartago-Quimbaya-Armenia-Calarca en los departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en marco del programa de obra publica "Concluir y concluir para la reactivación de las regiones"

N° CONTRATO 1904-20 **FECHA DE INICIO** 26/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2022

Valor Inicial Contrato Obra	$ 87.986.364.713,00
Valor Adicional No.	$ 33.124.781.433,00
Valor Adicional No.	$ 414.476.193,00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 126.649.645.479,00

AIU %	30%
IVA %	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$ 26.896.363.423,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Total Provisión Ambiental	$ 26.896.363.423,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ -
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$ 26.896.363.423,00

N° CONTRATO 1910-20 **FECHA DE INICIO** 25/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2022

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 5.999.975.010,00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 5.999.975.010,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR				CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° Fecha									EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
											VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO						
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00				
										SUBTOTAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00								

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BÁSICO GESTIÓN	$ 0,00
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: Carlos Mendez Lezama
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No. : 2520219017 CND

FIRMA
ING. MAYOR MIGUEL DAZ SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO
INTERVENTORIA
MAT. PROFESIONAL 13414 -CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : Joyce Arboleda Garcia
Profesional Ambiental
Contratista de Obra
Matricula No. :25.568 RES. 110 DEL 2009

Vo. Bo. Firma
Nombre : DIEGO ALEJANDRO OREGO
Profesional Ambiental
Interventoría
Matricula No. : 6023814701 RIS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	21	FECHA	30 NOVIEMBRE 2022 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Gerencia Grandes Proyectos y Túneles	OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"."	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	1904 de 2020
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Quindío			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1913 de 2020

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	3			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	24	MAYO	2022									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)		ÍTEM		VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Información y Divulgación	Volantes	Unitario	60.000	$ 190	$ 11.400.000	X		$	12.010.470	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	17.310	$ 3.465.021	$ 8.545.449	
	Avisos	Unitario	10	$ 550.000	$ 5.500.000	X		$	5.794.525	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	4	$ 2.317.810	$ 3.476.715	
	Pendones	Unitario	10	$ 80.000	$ 800.000	X		$	842.840	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 842.840	
	Plegables	Unitario	1500	$ 470	$ 705.000	X		$	742.753	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 742.753	
	Cuñas radiales	Unitario	4.608	$ 1.953	$ 8.999.424	X		$	9.481.343	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	1767	$ 3.429.991	$ 6.051.352	
	Medios virtuales	Unitario	18	$ 550.000	$ 9.900.000	X		$	10.430.145	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	3	$ 1.738.358	$ 8.691.787	
	Cartillas	Unitario	1500	$ 4.200	$ 6.300.000	X		$	6.637.365	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 6.637.365	
	Refrigerios reuniones extraordinarias y talleres con la comunidad	Unitario	1610	$ 6.000	$ 9.660.000	X		$	10.177.293	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	879	$ 5.550.418	$ 4.626.875	

Cultura vial y participación comunitaria	Kit capacitaciones en seguridad vial	Unitario	600	$ 29.800	$ 17.880.000	X		$ 18.837.474	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	589	$ 18.492.120	$ 345.354	
	Refrigerios reunión de comité participación comunitaria y/o veeduria	Unitario	360	$ 6.000	$ 2.160.000	X		$ 2.275.668	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	406	$ 2.566.447	-$ 290.779	
Proyectos productivos y obras con participación comunitaria	Obras con participación comunitaria	Unitario	3	$ 400.000.000	$ 1.200.000.000	X		$ 1.264.260.000	0	$ 175.596.916	4,5%	$ 9.403.215	$ 185.000.131	0	$ 621.291.402	$ 642.968.598	Valor cobrado corresponde a las actividades tecnicas y sociales de la obra con participación comunitaria en el Institución Educativa el caimo sede el mesón
	Capacitaciones en unidades productivas	Unitario	1	$ 126.700.000	$ 126.700.000	X		$ 133.484.785	0		4,5%	$ -	$ -	0	$ 62.791.580	$ 70.693.205	
INVIAS/Gerencia de regiones	Plan de acciones integrales en proyectos estrategicos del INVIAS	Global	1	$ 200.000.000	$ 200.000.000	X		$ 210.710.000	0		4,5%	$ -	$ -	0	$ 47.154.376	$ 163.555.624	

3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.		2	INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	1	ENERO 2000									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	ITEM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Compensación impacto social	Factores de compensación social a unidades sociales	Global	Global	$ 800.000.000	$ 800.000.000	X		$ 842.840.000	0	$ 65.862.000	4,5%	$ 3.526.910	$ 69.388.910	0	$ 531.225.353	$ 311.614.647	El valor cobrado corresponde al factor de compensación social de unidad minima de vivienda -UMV reconocido a Edgar Vasquez Valencia

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$	241.458.916	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$	241.458.916	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$	10.865.651
C	VALOR IVA MENSUAL	$	2.064.474	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$	185.000.131
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$	254.389.041	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$	69.388.910
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$	1.228.503.785	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	1.300.022.876
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$	2.528.526.661	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		51,41%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **Ing. Carlos Fernando Mendez Lezama**
Representante Legal Contratista ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: **25202-19017 CND**

Yaqueline Hurtado D
52213840 Bta

Firma
Nombre: **Yaqueline Hurtado Dominguez**
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: **52.213.840**

Firma
Nombre: **Ing. Hector Miguel Diaz Gomez**
Representante Legal Interventoría ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 25202-13914 CND

Natalia Garcia C

Firma
Nombre: **Natalia Garcias Cuartas**
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: **28538381**

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL No. 18**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **25/11/2022** (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	**GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES**	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	**QUINDÍO**
3. AÑO **2022**	MES 1 **2** 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	**No. 2504 y 4003**	TRAMO:	**ARMENIA CALARCÁ - ARMENIA MONTENEGRO**
6. CONTRATO DE OBRA No:	**1904 DE 2020**		
7. OBJETO:	**MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".**		
8. CONTRATISTA:	**CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022**	NIT	**901.442.158-2**
9. INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERVIAL ANDINO**	NIT	**901.442.422-1**
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	**1913 DE 2020**		

11. PLAZO INICIAL:	**DIECIOCHO (18) MESES**	12. FECHA DE INICIO:	**25/03/2021**	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	AAAA-MM-DD	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	**31/12/2022**
17. TIPO DE GESTIÓN:	**PREDIAL**	18. VR. DE LA GESTIÓN:	**$11.896.363.423**	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	**26.896.363.423**

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	**$11.896.363.423**
21. VR. ANTICIPO:	$0
22. VR. ADICIÓN No. 1:	$15.000.000.000
23. VR. ADICIÓN No:	$0
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$15.000.000.000
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	**$26.896.363.423**

III. INFORMACIÓN BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	**26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE**		**$ 1.394.000**	**$ 0**
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	**5**	**$ 2.788.000**	**$ 13.940.000**
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO		**$ 1.045.000**	**$ 0**
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO		**$ 348.500**	**$ 0**
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES		**$ 1.074.000**	**$ 0**
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL		**$ 805.500**	**$ 0**
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)		**$ 268.500**	**$ 0**
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	**33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)**	**2**	**$ 754.000**	**$ 1.508.000**
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN		**$ 377.000**	**$ 0**
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS		**$ 377.000**	**$ 0**
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS		**$ 320.000**	**$ 0**
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		**$ 217.000**	**$ 0**
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	**38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO**	**1**	**$ 1.340.000**	**$ 1.340.000**
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.		**$ 2.680.000**	**$ 0**
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV		**$ 860.000**	**$ 0**
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV		**$ 430.000**	**$ 0**
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV		**$ 640.000**	**$ 0**
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV		**$ 320.000**	**$ 0**
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN		**$ 346.500**	**$ 0**
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA		**$ 231.000**	**$ 0**
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA		**$ 346.500**	**$ 0**
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA		**$ 231.000**	**$ 0**
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR		**$ 115.500**	**$ 0**
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS		**$ 462.000**	**$ 0**
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		**$ 231.000**	**$ 0**
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL		**$ 231.000**	**$ 0**
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)		**$ 321.000**	**$ 0**
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		**$ 321.000**	**$ 0**
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		**$ 107.000**	**$ 0**
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA		**$ 749.000**	**$ 0**
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE		**$ 642.000**	**$ 0**
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUORIZACIÓN DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS		**$ 150.000**	**$ 0**
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN		**$ 300.000**	**$ 0**
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA		**$ 150.000**	**$ 0**
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		**$ 150.000**	**$ 0**
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN		**$ 640.000**	**$ 0**
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61				**$ 16.788.000**
IVA				**$ 3.189.720**
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**$ 19.977.720**

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**0**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	0
64. **OTROS** (Porcentaje de Administración 2,5%)	0
65. **IVA**	0
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	0

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	16.788.000
68. IVA PRESENTE PREACTA	3.189.720
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**19.977.720**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	19.977.720

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$1.976.346.753
72. GESTIÓN PREDIAL	$16.788.000

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL No. 18**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **25/11/2022** (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	**GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES**	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	**QUINDÍO**
3. AÑO **2022**	MES 1 **2** 3 4 5 6 7 8 **9** 10 [11] 12		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	**No. 2504 y 4003**	TRAMO:	**ARMENIA CALARCÁ - ARMENIA MONTENEGRO**
6. CONTRATO DE OBRA No:	**1904 DE 2020**		
7. OBJETO:	**MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".**		
8. CONTRATISTA:	**CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022**	NIT	**901.442.158-2**
9. INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERVIAL ANDINO**	NIT	**901.442.422-1**
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	**1913 DE 2020**		

11. PLAZO INICIAL:	**DIECIOCHO (18) MESES**	12. FECHA DE INICIO:	**25/03/2021**	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	AAAA-MM-DD	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	**31/12/2022**
17. TIPO DE GESTIÓN:	**PREDIAL**	18. VR. DE LA GESTIÓN:	**$11.896.363.423**	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	**26.896.363.423**

73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$0
74. OTROS	$0
75. IVA	3.189.720
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$1.996.324.473
77. SALDO POR EJECUTAR	**$24.900.038.950**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	**Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA**		NOMBRES Y APELLIDOS	**Ing. HECTOR MIGUEL DIAZ GÓMEZ**	
C.C. [X] C.E. [ ]	NUMERO	**14.270.552**	C.C. [X] C.E. [ ]	NUMERO	
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	**25202-19017 CND**	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	**25202-13914 CND**
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]		Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RELACIÓN DE ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **25/11/2022** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **QUINDIO**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".		
CONTRATO DE OBRA No	**1904 DE 2020**	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No**	**1913 DE 2020**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022**	**NOMBRE INTERVENTORIA**	**CONSORCIO INTERVIAL ANDINO**
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	**ARMENIA CALARCÁ - ARMENIA MONTENEGRO RUTAS (2505 - 4003)**		

2. DESCRIPCIÓN

PREDIO	Cedula Ciudadanía	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo

Firma

Nombre: **Ing. MARVIN CUTIVA**
Profesional Predial Contratista
Consorcio Vias y Equipos del Café 2022
Matrícula Profesional No: 25222-324243 CND

Firma

Nombre: Ing. **JORGE ENRIQUE BARRERA CORTÉS**
Profesional Predial Interventor
Consorcio Intervial Andino
Matrícula Profesional No: 25222-153197 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

DIRECCIÓN TERRITORAL: QUINDIO

PRE ACTA PREDIAL No: VEINTIUNO (21)
PERIODO - MES: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA ELABORACION: 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 1904 DE 2020

PLAZO ACUMULADO: VEINTIUN (21) MESES

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): ARMENIA CALARCÁ - ARMENIA MONTENEGRO RUTAS (2505 - 4003)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913 DE 2020

VALOR ADICIÓN No:

VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio	Propietario	Ficha	Correcc Ficha	Estudio Título	Avalúo	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios					Gestión Mejoras		
								Entrega Anticipada	Promesa	Pago No. 1	Entrega Real	Escritura	Entrega mejoratario	Compraventa Mejoras	Pago Mejoras
0014T3MCACAQCYC	MARTHA INES PARRA CHACON - ROSENDO ALMANZA GARCIA	ACTA 9		ACTA 9	ACTA 14										
0015T3MCACAQCYC	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	ACTA 9		ACTA 9											
0023T3MCACAQCYC	ASOCIACIÓN ABRAZAR	ACTA 9		ACTA 9											
0030T1MCACAQCYC	MARIO ALBERTO RIGAS OSPINA	ACTA 9		ACTA 9	ACTA 15										
0040T1MCACAQCYC	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	ACTA 9		ACTA 9											
0050T1MCACAQCYC	MARIO ALBERTO RIGAS OSPINA	ACTA 9		ACTA 9	ACTA 15										
0060T1MCACAQCYC	ANA MILENA BENAVIDES ECHEVERRY	ACTA 9		ACTA 9	ACTA 14										
0070T1MCACAQCYC	MARIO CABEZAS LOPEZ	ACTA 9		ACTA 9	ACTA 15										
0080T1MCACAQCYC	MUNICIPIO DE ARMENIA	ACTA 13													
008AD71MCACAQCYC	MARIA ORLANDA BETANCOURTH CLAVIJO	ACTA 19		ACTA 20											
008BD71MCACAQCYC	CLARA INES BOTERO URIBE	ACTA 19		ACTA 20											
0090T1MCACAQCYC	MARTHA LUCIA TORO LOPEZ	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14										
0100T1MCACAQCYC	ALDEMAR URIBE MORA	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14										
0110T1MCACAQCYC	ISABEL DIAZ PERALTA	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14										
0120T1MCACAQCYC	ALBA LUCY UPEGUI GONZ	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14										
0130T1MCACAQCYC	RUIZ OCAMPO ANDRES FELIPE Y OTROS	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14										
0140T1MCACAQCYC	PATRICIA TOBON VALENCIA	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14										
0150T1MCACAQCYC	WILSON WALTEROS SOTO	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14										
015AD71MCACAQCYC	OLGA CECILIA WALTEROS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 14										
0160T1MCACAQCYC	JUAN MANUEL UPEGUI SUAREZ	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14										
0170T1MCACAQCYC	ADIELA CEBALLOS GOMEZ	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14										
0180D71MCACAQCYC	RUBIELA VALENCIA	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 17										
0180T1MCACAQCYC	PATRICIA TOBON VALENCIA	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 15										
0200T1MCACAQCYC	HERNAN WILLIAN BOTERO	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 14										
0210T1MCACAQCYC	LUCILA CORREA VELASQUEZ Y OTROS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 17										
021AD71MCACAQCYC	FABIOLA CARDONA	ACTA 19		ACTA 20	ACTA 14										
0220T1MCACAQCYC	FABIOLA CORREA ROMERO Y OTROS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 14										
0230T1MCACAQCYC	JOSE JESUS HIDALGO	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 17										
0240T1MCACAQCYC	EDGAR VASQUEZ VALENCIA	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 15										
0250T1MCACAQCYC	TOMAS E JARAMILLO CARDENAS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 17										
0260T4MCACAQCYC	INVERSORA LA GUACA S.A.S	ACTA 16		ACTA 16	ACTA 20										
0270T4MCACAQCYC	JUAN CARLO BOTERO ZULUAGA Y OTROS 3	ACTA 16		ACTA 16	ACTA 20										
0280T4MCACAQCYC	MARIA GLADYS ECHEVERRY DE AREA	ACTA 16		ACTA 16											
0290T4MCACAQCYC	INVERSIONES EL FUTURO PV S.A.S	ACTA 16		ACTA 16											
0300T4MCACAQCYC	INVERSIONES EL FUTURO PV S.A.S	ACTA 16		ACTA 16											
0310T4MCACAQCYC	MUNICIPIO DE ARMENIA	ACTA 16		ACTA 19	ACTA 21										
0320T4MCACAQCYC	JULIO CESAR TAMAYO RESTREPO Y OTRA	ACTA 16		ACTA 16	ACTA 20										
0340T4MCACAQCYC	INVERSIONES CASTANESA S.A S Y OTROS 4	ACTA 16		ACTA 17											
0350T4MCACAQCYC	JESUS EVELIO FRANCO MEJIA Y OTROS 7	ACTA 16		ACTA 17											
0360T4MCACAQCYC	TERESITA RESTREPO MOLINA	ACTA 16		ACTA 17	ACTA 20										
0370T4MCACAQCYC	JORGE LUIS HERNANDEZ URIBE	ACTA 18		ACTA 17											
0390T2MCACAQCYC	MUNICIPIO DE CALARCÁ	ACTA 19		ACTA 19											
0400T2MCACAQCYC	JOSE ORLANDO RAMOS Y OTROS	ACTA 19		ACTA 18											
0410T2MCACAQCYC	JOSE YESID RENDON Y OTROS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 20										
041AD72MCACAQCYC	JORGE AGUDELO MATEUS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 20										
041BD72MCACAQCYC	EDELMIRA MATEUS OVALLE	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 20										
041CD72MCACAQCYC	YAHIRE AGUDELO MATEUS Y OTRO	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 20										
041DD72MCACAQCYC	DIGNORI AGUDELO MATEUS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 20										
041ED72MCACAQCYC	MARIA AYDEE SANCHEZ	ACTA 15		ACTA 20											
041QD72MCACAQCYC	RICARDO ANTONIO MOLINA PATIÑO	ACTA 19		ACTA 20											
041ND72MCACAQCYC	ALBA NUBIA MOLINA PATIÑO	ACTA 19		ACTA 20											
041OD72MCACAQCYC	ALBA PATRICIA MOLINA CASTAÑO	ACTA 19		ACTA 20											
0500T1MCACAQCYC	ERNESTO AGUIRRE RUEDA Y OTRA	ACTA 21		ACTA 21											
0510T4MCACAQCYC	OSCAR HERNANDO ARISTIZABAL	ACTA 21		ACTA 21											
0520T4MCACAQCYC	MARCUS JOHANNES TIMOTHEUS FOKKER Y OTRA	ACTA 21													
0530T4MCACAQCYC	LUIS EDUARDO ZAPATA CASTRO	ACTA 21													
0540T4MCACAQCYC	MARIA CIELO VASQUEZ GALLEGO	ACTA 21													
0630T4MCACAQCYC	RESTREPO RESTREPO Y CIA S.A.S.	ACTA 19		ACTA 19											
0640T4MCACAQCYC	RESTREPO RESTREPO Y CIA S.A.S.	ACTA 19		ACTA 19											
0650T4MCACAQCYC	RESTREPO RESTREPO Y CIA S.A.S.	ACTA 19		ACTA 19											
0660MCACAQCYC	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PATIÑO	ACTA 19		ACTA 19											
TOTAL		**61**		**57**	**34**										

Preacta gestión y adquisición No. 9	8		8												
Preacta gestión y adquisición No. 12	9		9												
Preacta gestión y adquisición No. 14				15											
Preacta gestión y adquisición No. 15	14		14	5											
Preacta gestión y adquisición No. 16	10		6												
Preacta gestión y adquisición No. 17			4	4											
Preacta gestión y adquisición No. 18	1		1												
Preacta gestión y adquisición No. 19	14		6												
Preacta gestión y adquisición No. 20			7	9											
Preacta gestión y adquisición No. 21	5		2	1											
Preacta gestión y adquisición No															
Preacta gestión y adquisición No															
Preacta gestión y adquisición No															
Preacta gestión y adquisición No															
Preacta gestión y adquisición No															
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA	**61**		**57**	**34**											

Firma
Nombre: **Ing. MARVIN CUTIVA**
Profesional Predial Contratista
Consorcio Vias y Equipos del Café 2022
Matrícula Profesional No: 25222-324243 CND

Firma
Nombre: Ing. **JORGE ENRIQUE BARRERA CORTÉS**
Profesional Predial Interventor
Consorcio Interval Andino
Matrícula Profesional No: 25222-153197 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **25/11/2022** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

Pre-acta Predial No. 21

DIRECCIÓN TERRITORAL: QUINDÍO

PERIODO - MES: **NOVIEMBRE**

FECHA ELABORACION: **25/11/2022**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 1904 DE 2020

PLAZO ACUMULADO: VEINTIUNO (21) MESES

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".

FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): ARMENIA CALARCÁ - ARMENIA MONTENEGRO RUTAS (2505 - 4003)

VALOR ADICIÓN No 1:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913 DE 2020

VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANT	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRID	MEJORA, CULTIVOS	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A	NUMERO DOCUMENTO	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
													TOTAL	$ -	$ -	

NOTA:
En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

Firma

Nombre: **Ing. MARVIN CUTIVA**
Profesional Predial Contratista
Consorcio Vias y Equipos del Café 2022
Matrícula Profesional No: 25222-324243 CND

Firma

Nombre: Ing. **JORGE ENRIQUE BARRERA CORTÉS**
Profesional Predial Interventor
Consorcio Intervial Andino
Matrícula Profesional No: 25222-153197 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS del CAFÉ 2022

CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante Legal del
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
Nit.: 901.442.158-1
Certifica que:

De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. El Consorcio y sus integrantes ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales; además de los aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, originados en los pagos efectuados en desarrollo del Contrato 1904 de 2020 durante el periodo comprendido del mes de noviembre de 2022 y sus consorciados se encuentran a paz y salvo por dichos conceptos.

Dada en Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de diciembre de 2022.

CARLOS FERNANDO MÉNDEZ LEZAMA
C.C. No. 14.270.552 de Armero (Guayabal)
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
NIT. 901.442.158-1

NIT: 901.442.158-1
Calle 36 Nº 18-23 OF-201 Bogotá D.C.
Tel: (1) 320 4820 - 245 5287
E-mail: gerencia@ingenieriadevias.com.co

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-11-23, 03:04:15 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1049853308

Periodo Cotización: octubre de 2022 **Periodo Servicio:** noviembre de 2022

PAGADO 15/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022		
Documento	NI901442158	**Dirección**	CL 36 #18 - 23 OFICINA 201
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204820
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MENDEZ LEDEZMA CARLOS FERNANDO	**Identificación**	CC 14270552
Total Afiliados	85	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005098872	JOHAN SEBASTIAN RUIZ LOPEZ	01	00	X															0	18	18	18	18	(230201) PROTECCION	$ 600.000	$ 96.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 600.000	$ 24.000	6,960	$ 600.000	$ 41.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 600.000	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.800
CC 1005254127	FABIAN DAVID ARISTIZABAL OQUENDO	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.399.168	$ 223.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.399.168	$ 56.000	6,960	$ 1.399.168	$ 97.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.399.168	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.300
CC 1005278956	OSCAR SMITH HERNANDEZ MARIN	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.155.001	$ 344.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 2.155.001	$ 86.300	6,960	$ 2.155.001	$ 150.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.155.001	$ 86.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 667.500
CC 1005769823	JOHN SEBASTIAN RAMIREZ RAMIREZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.579.297	$ 252.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.579.297	$ 63.200	6,960	$ 1.579.297	$ 110.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.579.297	$ 63.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 489.100
CC 1006283424	YAMID HUMBERTO PARRA MESA	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.854.662	$ 296.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.854.662	$ 74.200	6,960	$ 1.854.662	$ 129.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.854.662	$ 74.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 574.300
CC 1012368299	JUAN CAMILO BARAJAS CORTES	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 1016052376	GABRIEL EFREN RODRIGUEZ MUÑOZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.326.875	$ 372.300	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.326.875	$ 93.100	6,960	$ 2.326.875	$ 162.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.326.875	$ 93.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 720.500
CC 10186187	EDILSON HERNANDEZ GARCIA	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.762.834	$ 282.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.762.834	$ 70.600	6,960	$ 1.762.834	$ 122.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.762.834	$ 70.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 546.000
CC 1031152541	JHON JAIR ZULUAGA ANIMERO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.695.000	$ 431.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.695.000	$ 107.800	6,960	$ 2.695.000	$ 187.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.695.000	$ 107.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 834.400
CC 1045673940	BLADIMIR OLIVO GONZALEZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.379.999	$ 380.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.379.999	$ 95.200	6,960	$ 2.379.999	$ 165.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.379.999	$ 95.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 736.900
CC 1046345461	RONALD JOSE FONSECA DIAZ	01	00	X	X								X						0	16	16	16	16	(231001) COLFONDOS	$ 1.201.875	$ 192.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.201.875	$ 48.100	6,960	$ 1.201.875	$ 83.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.251.956	$ 50.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 374.200
CC 1054555304	NEIDER ORLANDO GONZALEZ HERNANDEZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.734.791	$ 277.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.734.791	$ 69.400	6,960	$ 1.734.791	$ 120.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.734.791	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 537.200
CC 1061738630	KATHERINE ANDREA PEREZ VIDAL	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.705.417	$ 272.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.705.417	$ 68.300	6,960	$ 1.705.417	$ 118.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.705.417	$ 68.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 528.200
CC 1065664211	OSWALDO ANDRES ROJAS GULLOSO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.300.000	$ 92.000	6,960	$ 2.300.000	$ 160.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.100
CC 1075271206	JESUS JOAQUIN LOZANO MEJIA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.795.000	$ 447.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.795.000	$ 111.800	6,960	$ 2.795.000	$ 194.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.795.000	$ 111.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 865.400
CC 1077445099	YSAI MENA QUEJADA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.485.000	$ 397.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.485.000	$ 99.400	6,960	$ 2.485.000	$ 173.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.485.000	$ 99.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 769.400
CC 1079390385	BRAYAN MISAEL VEGA LOZADA	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.451.771	$ 232.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.451.771	$ 58.100	4,350	$ 1.451.771	$ 63.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.451.771	$ 58.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.700
CC 1083884434	CARLOS EDUARDO ALDANA CRUZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.368.125	$ 218.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.368.125	$ 54.800	4,350	$ 1.368.125	$ 59.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.368.125	$ 54.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.100
CC 1087047375	SAMMY JHOAN ROMO MORA	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.433.750	$ 389.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.433.750	$ 97.400	6,960	$ 2.433.750	$ 169.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.433.750	$ 97.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 753.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 15/11/2022 **Empresa NI901442158 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** **Planilla Nro: 1049853308** **Periodo Cotización: octubre de 2022** **Periodo Servicio: noviembre de**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1094913698	CATERIN ALVAREZ ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1094933618	JEFFERSON PRIMERO GIL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.425.416	$ 228.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.425.416	$ 57.100	4,350	$ 1.425.416	$ 62.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.425.416	$ 57.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 404.400
CC 1094945536	JORGE MARIO DURAN SUAREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.282.708	$ 205.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.282.708	$ 51.400	6,960	$ 1.282.708	$ 89.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.282.708	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.400
CC 1094979055	ANGELMIRO SOLANO ACEROS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1096035620	JHORS DIDIER MONTENEGRO IMBACHI	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.540.000	$ 406.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.540.000	$ 101.600	6,960	$ 2.540.000	$ 176.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.540.000	$ 101.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 786.400
CC 1096037593	OSCAR HUMBERTO BUSTOS GUTIERREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.364.584	$ 218.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.364.584	$ 54.600	6,960	$ 1.364.584	$ 95.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.364.584	$ 54.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.600
CC 1096646554	DIEGO FRANKY MORALES	01	00	X																0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 633.334	$ 101.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 633.334	$ 25.400	6,960	$ 633.334	$ 44.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 633.334	$ 25.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.300
CC 1097032743	JHON FABER PINEDA NARANJO	01	00												X					0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 300.000	$ 48.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 300.000	$ 12.000	0,000	$ 300.000	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 300.000	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 1097032743	JHON FABER PINEDA NARANJO	01	00												X					0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 733.334	$ 117.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 733.334	$ 29.400	0,000	$ 733.334	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 733.334	$ 29.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.200
CC 1097033773	MIGUEL ANGEL MARULANDA ALZATE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.415.104	$ 226.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.415.104	$ 56.700	4,350	$ 1.415.104	$ 61.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.415.104	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.500
CC 1097039105	SERGIO EDUARDO CORREA OROZCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.253.125	$ 200.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.253.125	$ 50.200	6,960	$ 1.253.125	$ 87.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.253.125	$ 50.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.200
CC 1097388408	JULIAN ANDRES GOMEZ LOAIZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.633.750	$ 261.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.633.750	$ 65.400	4,350	$ 1.633.750	$ 71.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.633.750	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.300
CC 1097389141	LUIS ERNEY CUERVO MARIN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.325.001	$ 212.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.325.001	$ 53.100	6,960	$ 1.325.001	$ 92.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.325.001	$ 53.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410.600
CC 1097390221	JEISON ALEXANDER MARTINEZ RIVERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.350.001	$ 216.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.350.001	$ 54.100	6,960	$ 1.350.001	$ 94.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.350.001	$ 54.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.300
CC 1097391411	CAMILO AUGUSTO NOSA CASTILLO	01	00	X	X								X							0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 518.750	$ 83.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 518.750	$ 20.800	6,960	$ 518.750	$ 36.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 540.363	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.700
CC 1097394576	RUBEN DARIO LOPEZ ACEVEDO	01	00	X									X							0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 705.208	$ 112.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 705.208	$ 28.300	6,960	$ 705.208	$ 49.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 705.208	$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.600
CC 1097400986	AYMER ANDRES LOAIZA SARMIENTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.542.709	$ 246.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.542.709	$ 61.800	6,960	$ 1.542.709	$ 107.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.542.709	$ 61.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 477.900
CC 1097401771	JUAN DAVID LOPEZ ZAPATA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.306.250	$ 209.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.306.250	$ 52.300	6,960	$ 1.306.250	$ 91.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.306.250	$ 52.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 404.600
CC 1097404167	JHONATAN STEVEN DIAZ MENDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.123.959	$ 179.900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.123.959	$ 45.000	6,960	$ 1.123.959	$ 78.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.123.959	$ 45.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.200
CC 1105054533	ROBINSON ANDRES TIQUE REPIZO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.394.792	$ 223.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.394.792	$ 55.800	6,960	$ 1.394.792	$ 97.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.394.792	$ 55.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.900
CC 1105613613	DAIRO ANDRES SICACHA LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1105786563	JESSICA LENIS CORTES	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.182.292	$ 189.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.182.292	$ 47.300	6,960	$ 1.182.292	$ 82.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.182.292	$ 47.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 366.100
CC 1110477534	DIEGO MAURICIO CARDENAS MATALLANA	01	00										X							0	28	28	28	28	(231001) COLFONDOS	$ 1.890.625	$ 302.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.890.625	$ 75.700	6,960	$ 1.890.625	$ 131.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.890.625	$ 75.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 585.500
CC 1110477534	DIEGO MAURICIO CARDENAS MATALLANA	01	00												X					0	2	2	2	2	(231001) COLFONDOS	$ 66.667	$ 10.700	(EPS010) EPS SURA	$ 66.667	$ 2.700	0,000	$ 66.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.100
CC 1110546128	PAOLA ANDREA GOMEZ GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.865.000	$ 298.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.865.000	$ 74.600	6,960	$ 1.865.000	$ 129.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.865.000	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.500
CC 1115192563	LUIS HERNANDO SUAREZ CARDONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.212.500	$ 194.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.212.500	$ 48.500	4,350	$ 1.212.500	$ 52.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.212.500	$ 48.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.800
CC 1121905122	JHOHAN ALEXIS DAZA SARMIENTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.201.292	$ 192.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.201.292	$ 48.100	4,350	$ 1.201.292	$ 52.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.201.292	$ 48.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.800
CC 1152712937	SEBASTIAN BUSTAMANTE TOBON	01	00	X																0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 2.240.000	$ 358.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.240.000	$ 89.600	6,960	$ 2.240.000	$ 156.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.240.000	$ 89.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 693.600
CC 1233691183	JULIETH CAROLINA BAUTISTA CEPEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 13992606	CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 12.425.000	$ 2.112.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 12.425.000	$ 1.553.200	6,960	$ 12.425.000	$ 864.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 12.425.000	$ 497.000	$ 248.500	$ 372.800	$ 0	$ 0	$ 5.648.700
CC 13993715	LUIS ALBEIRO BOTERO OLIVEROS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.310.833	$ 209.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.310.833	$ 52.500	4,350	$ 1.310.833	$ 57.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.310.833	$ 52.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.900
CC 16230543	CONRADO GARCIA DELGADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.207.292	$ 193.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.207.292	$ 48.300	6,960	$ 1.207.292	$ 84.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.207.292	$ 48.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 373.900
CC 18393885	JHON HENRY SABOGAL ARIAS	01	00	X																0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.666.667	$ 266.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.666.667	$ 66.700	6,960	$ 1.666.667	$ 116.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.666.667	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.200
CC 18399413	EDWARD ROBINSON CASTILLO BLANCO	01	00	X									X							0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 1.269.375	$ 203.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.269.375	$ 50.800	6,960	$ 1.269.375	$ 88.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.269.375	$ 50.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 393.100
CC 18399494	FABIO NELSON VASQUEZ ECHEVERRY	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.443.125	$ 390.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.443.125	$ 97.800	6,960	$ 2.443.125	$ 170.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.443.125	$ 97.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 756.600
CC 18399928	CARLOS ANDRES ARBELAEZ RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.850.000	$ 456.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.850.000	$ 114.000	6,960	$ 2.850.000	$ 198.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.850.000	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 882.400
CC 18400055	OMAR ANDRES ROMERO DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.036.458	$ 165.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.036.458	$ 41.500	6,960	$ 1.036.458	$ 72.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.036.458	$ 41.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 18400852	JOSE ALFREDO GUTIERREZ DAVILA	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.765.625	$ 282.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.765.625	$ 70.700	6,960	$ 1.765.625	$ 122.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.765.625	$ 70.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 546.800
CC 18401938	JAIVER IVAN RODRIGUEZ SOLER	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.382.293	$ 221.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.382.293	$ 55.300	6,960	$ 1.382.293	$ 96.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.382.293	$ 55.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.100
CC 18416109	FABIAN RINCON LONDOÑO	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.463.542	$ 234.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.463.542	$ 58.600	6,960	$ 1.463.542	$ 101.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.463.542	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.300
CC 18418671	LEONARDO BEDOYA PUENTES	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 18419903	MARCO ANTONIO GONZALEZ PAREJA	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.309.792	$ 209.600	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.309.792	$ 52.400	6,960	$ 1.309.792	$ 91.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.309.792	$ 52.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.600
CC 18497205	JAVIER ALONSO COBO MOLINA	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.813.500	$ 290.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.813.500	$ 72.600	6,960	$ 1.813.500	$ 126.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.813.500	$ 72.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.700
CC 24585281	MARIA ELIZABETH CASTRO BELTRAN	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.240.000	$ 518.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.240.000	$ 129.600	6,960	$ 3.240.000	$ 225.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.240.000	$ 129.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.003.200
CC 24814797	CLAUDIA MILENA QUINTERO CARDENAS	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 38211167	JOYCE ESMINDA ARBOLEDA GARCIA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.005.000	$ 480.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.005.000	$ 120.200	6,960	$ 3.005.000	$ 209.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.005.000	$ 120.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 930.400
CC 40783103	EULALIA MORENO ARCILA	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.588.543	$ 254.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.588.543	$ 63.600	6,960	$ 1.588.543	$ 110.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.588.543	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.000
CC 41924991	LUZ MARIA QUINTERO AMEZQUITA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.100.000	$ 176.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.100.000	$ 44.000	6,960	$ 1.100.000	$ 76.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.600
CC 4438857	GUSTAVO ANDRES VELASCO GUTIERREZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.406.250	$ 385.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.406.250	$ 96.300	6,960	$ 2.406.250	$ 167.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.406.250	$ 96.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 745.100
CC 52213840	YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 63560204	ANGELICA RODRIGUEZ MEDELLIN	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 680.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.278.400
CC 7554087	JORGE ELIECER SANTAMARIA GONZALEZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 850.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.598.000
CC 7713421	PEDRO JOSE PARRA OSORIO	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 78323199	JAIME ELIAS RAMIREZ TORRES	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.070.000	$ 331.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.070.000	$ 82.800	6,960	$ 2.070.000	$ 144.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.070.000	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.900
CC 80071886	MARVIN CUTIVA	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.500.000	$ 765.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.438.200
CC 80242252	EDISON VIRMAN NEMOCON CASTRO	01	00	X									X						0	24	24	24	24	(231001) COLFONDOS	$ 1.468.125	$ 234.900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.468.125	$ 58.800	6,960	$ 1.468.125	$ 102.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.468.125	$ 58.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.700
CC 82260401	GUSTAVO ADOLFO RESTREPO GALEANO	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.487.916	$ 238.100	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.487.916	$ 59.600	4,350	$ 1.487.916	$ 64.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.487.916	$ 59.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.100
CC 87572852	EVER NARCISO RODRIGUEZ ANDRADE	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.907.500	$ 305.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.907.500	$ 76.300	6,960	$ 1.907.500	$ 132.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.907.500	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.600
CC 89002363	WILGEN MONTOYA PATIÑO	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.716.979	$ 274.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.716.979	$ 68.700	6,960	$ 1.716.979	$ 119.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.716.979	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 531.800
CC 93436513	CARLOS ARTURO CARRERA SALCEDO	01	00	X									X						0	24	24	24	24	(231001) COLFONDOS	$ 1.185.625	$ 189.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.185.625	$ 47.500	6,960	$ 1.185.625	$ 82.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.185.625	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.300
CC 93445125	ROBINSON TIQUE ARAGON	01	00										X						0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.060.938	$ 329.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.060.938	$ 82.500	6,960	$ 2.060.938	$ 143.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.060.938	$ 82.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 638.300
CC 94256740	SILVIO HERNEY CARDONA CARDENAS	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.608.750	$ 257.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.608.750	$ 64.400	6,960	$ 1.608.750	$ 112.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.608.750	$ 64.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 498.200
CC 94279552	GUSTAVO ADOLFO QUINTERO CANO	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.915.000	$ 306.400	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.915.000	$ 76.600	6,960	$ 1.915.000	$ 133.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.915.000	$ 76.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592.900
CC 94445575	CARLOS ANDRES TRUQUE GRANJA	01	00										X						0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.110.417	$ 177.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.110.417	$ 44.500	6,960	$ 1.110.417	$ 77.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.110.417	$ 44.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.000
CC 94445575	CARLOS ANDRES TRUQUE GRANJA	01	00												X				0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 66.667	$ 10.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 66.667	$ 2.700	0,000	$ 66.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.100
CC 9732527	FERNEY ROMERO MONTEALEGRE	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.575.834	$ 412.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.575.834	$ 103.100	6,960	$ 2.575.834	$ 179.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.575.834	$ 103.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 797.700
CC 9732822	JHON FREDDY GRAJALES TEJADA	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.351.043	$ 216.200	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.351.043	$ 54.100	4,350	$ 1.351.043	$ 58.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.351.043	$ 54.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.200
CC 9738156	DANIEL SANCHEZ VALENZUELA	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.417.709	$ 226.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.417.709	$ 56.800	6,960	$ 1.417.709	$ 98.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.417.709	$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.200
CC 9771483	JUAN GUILLERMO OSORIO BELTRAN	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.229.063	$ 196.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.229.063	$ 49.200	6,960	$ 1.229.063	$ 85.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.229.063	$ 49.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 380.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 165.989.827	$ 165.989.827	$ 165.989.827	$ 166.061.521	$ 26.819.900	$ 7.698.900	$ 11.113.500	$ 6.645.600	$ 248.500	$ 372.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.899.200	$ 0	$ 52.899.200

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 23 de noviembre de 2022 03:26:56 PM

Período del informe: 202210

Pagada 08/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS CANDELARIA 2020		
Documento	NI901229761	**Dirección**	CALLE 36 18 23 OFC 201
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3204820
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CONTECHA CARRILO JESUS ANTONIO	**Identificación**	CC19265798

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 89006321	HERRERA GONZALEZ HUGO HERNAN	1049850907	08/11/2022	202210	202211																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-4	CCF56	$9.100.000	$9.100.000	$9.100.000	$9.100.000	$1.547.000	$1.137.500	$633.400	$364.000	$182.000	$273.000	$0	$0	$4.136.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 23 de noviembre de 2022 03:22:35 PM

Período del informe: 202210

Pagada 04/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA DE VIAS S A S	**Sucursal**	01 PRINCIPAL
Documento	NI800186228	**Dirección**	CLL 36 N 1823 OFC 201
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3204820
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CONTECHA CARRILO JESUS ANTONIO	**Identificación**	CC19265798

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades														Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 80173670	RODRIGUEZ ROMERO GERARDO ALONSO	1049891048	04/11/2022	202210	202211														X				1	1	1	1	230201	EPS008	14-4	CCF22	$260.000	$260.000	$260.000	$260.000	$44.200	$10.400	$0	$10.400	$0	$0	$0	$0	$65.000
CC 80173670	RODRIGUEZ ROMERO GERARDO ALONSO	1049891048	04/11/2022	202210	202211																		27	27	27	27	230201	EPS008	14-4	CCF22	$7.020.000	$7.020.000	$7.020.000	$7.020.000	$1.193.400	$280.800	$488.600	$280.800	$0	$0	$0	$0	$2.243.600
CC 80173670	RODRIGUEZ ROMERO GERARDO ALONSO	1049891048	04/11/2022	202210	202211														X				2	2	2	2	230201	EPS008	14-4	CCF22	$520.000	$520.000	$520.000	$520.000	$88.400	$20.800	$0	$20.800	$0	$0	$0	$0	$130.000
CC 1069258030	RODRIGUEZ CALDERON NELSON STEVEN	1049891048	04/11/2022	202210	202211										X								30	30	30	30	230301	EPS017	14-4	CCF40	$2.523.125	$2.523.125	$2.523.125	$2.523.125	$403.700	$101.000	$175.700	$101.000	$0	$0	$0	$0	$781.400
CC 18371617	TABORDA BECERRA GUSTAVO ADOLFO	1049891048	04/11/2022	202210	202211										X								30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF14	$3.680.533	$3.680.533	$3.680.533	$3.680.533	$588.900	$147.300	$160.200	$147.300	$0	$0	$0	$0	$1.043.700
CC 19272831	MORA GRANDAS PEDRO JOSE	1049891048	04/11/2022	202210	202211																		0	30	30	30	NIN-AF	EPS008	14-4	CCF22	$0	$8.000.000	$8.000.000	$8.000.000	$0	$320.000	$556.800	$320.000	$0	$0	$0	$0	$1.196.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901230237	3	MANUEL ANTONIO ARIAS RIVILLAS INGENIERIA Y OBRAS CIVILES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTO DOBLE CALZADA CALARCA QUIMBAYA	CARRERA 13 19 33 EDIFICIO PLAZUELA	ARMENIA-QUINDIO	7359106	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	41557485	9442770814	E	2022/11/10	2022/11/24	BANCO DE OCCIDENTE	14	$5,544,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1097393311	AGUDELO JORGE	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
2	CC	9739462	ARIAS MANUEL	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
3	CC	1094886363	ARROYAVE EDGAR	230301	1	$33,334	$5,400	EPS018	1	$33,334	$1,400	CCF43	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
4	CC	18397634	BERNAL EDGAR	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
5	CC	1094894689	CASTAÑO JOSE	230301	2	$66,667	$10,700	EPS041	2	$66,667	$2,700	CCF43	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
6	CC	18388034	CASTAÑO REINALDO	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
7	CC	1088326611	CASTRO JHON	230201	2	$66,667	$10,700	EPS002	2	$66,667	$2,700	CCF43	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
8	CC	1005279687	CRUZ JHONATHAN	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
9	CC	1094973572	ESGUERRA VALENTINA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
10	CC	18402021	ESPINOSA HAROLD	230301	1	$33,334	$5,400	EPS041	1	$33,334	$1,400	CCF43	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
11	CC	89002130	FIGUEROA JOSE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
12	CC	6007719	GALINDO JOSE		0	$0	$0	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
13	CC	1005133842	GIRALDO DIEGO	230301	7	$233,334	$37,400	EPS041	7	$233,334	$9,400	CCF43	7	$233,334	$9,400	14-11	7	$233,334	$16,300	7	$0	$0
14	CC	1112218172	GONZALEZ DERIAN	230301	12	$400,000	$64,000	EPS010	12	$400,000	$16,000	CCF43	12	$400,000	$16,000	14-11	12	$400,000	$27,900	12	$0	$0
15	CC	89003593	GRAJALES VICTOR	230301	17	$566,667	$90,700	EPS018	17	$566,667	$22,700	CCF43	17	$566,667	$22,700	14-11	17	$566,667	$39,500	17	$0	$0
16	CC	18468017	MARTINEZ RUBEN	25-14	1	$33,334	$5,400	ESSC62	1	$33,334	$1,400	CCF43	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
17	CC	1097720817	MUÑETON HUBERNEY	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
18	CC	10297971	NARVAEZ ANUAR	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
19	CC	1005278468	ORTIZ YEISON	230301	14	$466,667	$74,700	EPS041	14	$466,667	$18,700	CCF43	14	$466,667	$18,700	14-11	14	$466,667	$32,500	14	$0	$0
20	CC	18402546	PINO JOHN	230301	12	$400,000	$64,000	EPS002	12	$400,000	$16,000	CCF43	12	$400,000	$16,000	14-11	12	$400,000	$27,900	12	$0	$0
21	CC	93236120	PRADA CARLOS	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
22	CC	1098616559	QUINTERO JOHN	25-14	3	$100,000	$16,000	EPS017	3	$100,000	$4,000	CCF43	3	$100,000	$4,000	14-11	3	$100,000	$7,000	3	$0	$0
23	CC	1097402965	RAMIREZ CRISTIAN	230301	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF43	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
24	CC	1097407948	REYES OSCAR	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
25	CC	94463323	ROBAYO JOSE	230201	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF43	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	$34,800	15	$0	$0
26	CC	1094889673	RODRIGUEZ FABIAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
27	CC	18403069	SEPULVEDA EUGENIO	230301	4	$133,334	$21,400	EPS041	4	$133,334	$5,400	CCF43	4	$133,334	$5,400	14-11	4	$133,334	$9,300	4	$0	$0
28	CC	13993136	SUAZO CARLOS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
29	CC	98326633	URBINA FAUSTO	25-14	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF43	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
30	CC	93381813	ZAMORA WILSON	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(30)**					$17,166,672	$2,747,200			$18,166,672	$727,200			$18,166,672	$727,200			$18,166,672	$1,265,200		$0	$0

2022/11/24 02:22 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				29	$2,747,200	$38,700	$0	$2,785,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$352,100	$5,000	$0	$357,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$1,184,400	$16,700	$0	$1,201,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,210,700	$17,000	$0	$1,227,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$1,265,200	$17,800	$0	$1,283,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	30	$1,265,200	$17,800	$0	$1,283,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$727,200	$10,300	$0	$737,500
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	30	$727,200	$10,300	$0	$737,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				30	$727,200	$10,700	$0	$737,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$1,400	$100	$0	$1,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$176,000	$2,500	$0	$178,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$44,000	$700	$0	$44,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$165,400	$2,400	$0	$167,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$117,600	$1,700	$0	$119,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$24,100	$400	$0	$24,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$118,700	$1,700	$0	$120,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$80,000	$1,200	$0	$81,200
TOTAL				**30**	**$5,466,800**	**$77,500**	**$0**	**$5,544,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900540584	0	CONSTRUIRTE INGENIERIA S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	CONSTRUIRTE INGENIERIA	BARRIO NUEVO RECREO MZ C CS 3	ARMENIA-QUINDIO	7584573	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1769524137	9442886215	E	2022/11/22	2022/11/22	BANCOLOMBIA	0	$6,116,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSTRUIRTE INGENIERIA (19 Afiliados)						$17,147,941	$2,744,200			$17,147,941	$686,400			$17,147,941	$686,400			$17,147,941	$1,194,100		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (19 Afiliados)						$17,147,941	$2,744,200			$17,147,941	$686,400			$17,147,941	$686,400			$17,147,941	$1,194,100		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (19 Afiliados)						$17,147,941	$2,744,200			$17,147,941	$686,400			$17,147,941	$686,400			$17,147,941	$1,194,100		$0	$0
1	CC	18396548	ARENAS EDGAR	230201	14	$466,667	$74,700	ESSC62	14	$466,667	$18,700	CCF43	14	$466,667	$18,700	14-7	14	$466,667	$32,500	14	$0	$0
2	CC	1094935492	AVILA JOHAN	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF43	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
3	CC	1005253355	BENAVIDES BRANDON	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
4	CC	1005253074	BENAVIDES JUAN	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
5	CC	1005252483	BENAVIDES RICARDO	230201	7	$233,334	$37,400	EPS037	7	$233,334	$9,400	CCF43	7	$233,334	$9,400	14-7	7	$233,334	$16,300	7	$0	$0
6	CC	18398707	BERNAL HECTOR	230201	29	$1,160,000	$185,600	EPS037	29	$1,160,000	$46,400	CCF43	29	$1,160,000	$46,400	14-7	29	$1,160,000	$80,800	29	$0	$0
7	CC	1010061819	CASTRILLON ROMMEL	230301	29	$966,667	$154,700	EPS037	29	$966,667	$38,700	CCF43	29	$966,667	$38,700	14-7	29	$966,667	$67,300	29	$0	$0
8	CC	89003462	ERAZO UBEIMAR	230301	27	$1,184,868	$189,600	EPS018	27	$1,184,868	$47,400	CCF43	27	$1,184,868	$47,400	14-7	27	$1,184,868	$82,500	27	$0	$0
9	CC	1097408405	ESCALANTE JHONATAN	230201	29	$966,667	$154,700	EPS002	29	$966,667	$38,700	CCF43	29	$966,667	$38,700	14-7	29	$966,667	$67,300	29	$0	$0
10	CC	4403492	ESCALANTE WILSON	230301	29	$1,272,636	$203,700	EPS037	29	$1,272,636	$51,000	CCF43	29	$1,272,636	$51,000	14-7	29	$1,272,636	$88,600	29	$0	$0
11	CC	18617193	HERNANDEZ JULIAN	230201	29	$966,667	$154,700	EPS002	29	$966,667	$38,700	CCF43	29	$966,667	$38,700	14-7	29	$966,667	$67,300	29	$0	$0
12	CC	1094904409	IBARRA JULIAN	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
13	CC	1005089795	LEON CARLOS	230201	7	$233,334	$37,400	EPS002	7	$233,334	$9,400	CCF43	7	$233,334	$9,400	14-7	7	$233,334	$16,300	7	$0	$0
14	CC	1192781429	MENDEZ JEFERSON	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
15	CC	1097390689	MORENO JHON	230301	22	$733,334	$117,400	EPS002	22	$733,334	$29,400	CCF43	22	$733,334	$29,400	14-7	22	$733,334	$51,100	22	$0	$0
16	CC	1033648740	ORTEGA WILLIAM	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
17	CC	1005253256	RODRIGUEZ DIEGO	230301	20	$666,667	$106,700	EPS041	20	$666,667	$26,700	CCF43	20	$666,667	$26,700	14-7	20	$666,667	$46,500	20	$0	$0
18	CC	1094878830	VELASQUEZ JULIANA	230301	30	$1,097,100	$175,600	EPS005	30	$1,097,100	$43,900	CCF43	30	$1,097,100	$43,900	14-7	30	$1,097,100	$76,400	30	$0	$0
19	CC	94253845	ZAPATA MEDARDO	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: RISARALDA (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,100		$0	$0
Centro de Trabajo: 6.96% (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,100		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,100		$0	$0
20	CC	18399770	ORTIZ ANDRES	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF44	30	$1,400,000	$56,000	14-7	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
21	CC	4377573	SAAVEDRA JOHN	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF44	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(21)**			$19,747,941	$3,160,200			$19,747,941	$790,400			$19,747,941	$790,400			$19,747,941	$1,375,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900540584	0	CONSTRUIRTE INGENIERIA S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	CONSTRUIRTE INGENIERIA	BARRIO NUEVO RECREO MZ C CS 3	ARMENIA-QUINDIO	7584573	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1769524137	9442886215	E	2022/11/22	2022/11/22	BANCOLOMBIA	0	$6,116,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				21	$3,160,200	$0	$0	$3,160,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,843,700	$0	$0	$1,843,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,156,500	$0	$0	$1,156,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,375,200	$0	$0	$1,375,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	21	$1,375,200	$0	$0	$1,375,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				21	$790,400	$0	$0	$790,400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	$104,000	$0	$0	$104,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	19	$686,400	$0	$0	$686,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				21	$790,400	$0	$0	$790,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$18,700	$0	$0	$18,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$233,500	$0	$0	$233,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$66,700	$0	$0	$66,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$47,400	$0	$0	$47,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$196,200	$0	$0	$196,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$227,900	$0	$0	$227,900
TOTAL				**21**	**$6,116,200**	**$0**	**$0**	**$6,116,200**

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-11-11, 04:31:11 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 59426899

Periodo Cotización: octubre de 2022 **Periodo Servicio:** noviembre de 2022

PAGADO 11/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	**Nombre Sucursal**	ARMENIA	**Código Sucursal**	017
Documento	NI901332502	**Dirección**	CR 10 #44 - 147 BARRIO MARAYA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3134310		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA		
Representante Legal	PARRA CONTECHA MAGDA CRISTINA	**Identificación**	CC 65780322		
Total Afiliados	9	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007110698	JORGE IVAN OQUENDO DAVID	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1007555839	JOSE MANUEL PEREZ TRILLERA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1025665201	JOHN FREDY VIVEROS CAICEDO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1079093138	LUIS MARIANO BENITEZ MOSQUERA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1094728286	ANGEL IVAN GALEANO VARGAS	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1099962364	JESUS ALBERTO MENDIZ GOMEZ	01	00	X	X														0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 33.334	$ 5.400	(EPS041) FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	$ 33.334	$ 1.400	6,960	$ 33.334	$ 2.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.600
CC 1099962941	JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ MARQUEZ	01	00	X	X														0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 33.334	$ 5.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 33.334	$ 1.400	6,960	$ 33.334	$ 2.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.600
CC 72280384	ALEXANDER ALVAREZ DE LA ROSA	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 79004849	EDGAR PINZON FIERRO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.066.668	$ 7.066.668	$ 7.066.668	$ 7.066.668	$ 1.130.800	$ 282.800	$ 492.000	$ 282.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.188.400	$ 20.300	$ 2.208.700

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901618943	2	OBRAS CIVILES JL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 34 # 18B 06	CALARCA-QUINDIO	7105996	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	9442528846	9442528846	E	2022/11/11	2022/11/23	BANCO BOGOTA	12	$14.699.100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1097392723	BARON RUEDA JOHN JAIRO	230301	25	$833,334	$133,400	EPS018	25	$833,334	$104,200	CCF43	25	$833,334	$33,400	14-4	25	$833,334	$58,100	25	$833,334	$41,800
2	PT	1284136	BASTIDAS ROMDON DIOGENES ZAIRT	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
3	CC	1094923277	BEDOYA VASQUEZ JOHN BRYAN	230201	26	$866,667	$138,700	EPS018	26	$866,667	$108,400	CCF43	26	$866,667	$34,700	14-4	26	$866,667	$60,400	26	$866,667	$43,500
4	CC	1005252978	BUITRAGO RICO KEVIN ALONSO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
5	CC	1089802087	CADENA CAICEDO MELQUI	230301	26	$866,667	$138,700	EPS005	26	$866,667	$108,400	CCF43	26	$866,667	$34,700	14-4	26	$866,667	$60,400	26	$866,667	$43,500
6	CC	1027942703	CAMPILLO VALDERRAMA LUIS ALFONSO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
7	CC	93087299	CANO LEONARDO FABIO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
8	CC	1097398301	CASTAÑEDA GALINDO ANDERSON RODRIGO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
9	CC	1006319475	CASTAÑO NOREÑA KEVIN	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
10	CC	1082686689	CORTES MACUACE JOSE ESNEIDER	230301	26	$866,667	$138,700	EPS002	26	$866,667	$108,400	CCF43	26	$866,667	$34,700	14-4	26	$866,667	$60,400	26	$866,667	$43,500
11	CC	1004200519	CORTES CORTES ULBER SANTOS	230301	26	$866,667	$138,700	EPS037	26	$866,667	$108,400	CCF43	26	$866,667	$34,700	14-4	26	$866,667	$60,400	26	$866,667	$43,500
12	CC	1097401483	CUERVO GARCIA CRISTIAN CAMILO	230301	11	$366,667	$58,700	EPS037	11	$366,667	$45,900	CCF43	11	$366,667	$14,700	14-4	11	$366,667	$25,600	11	$366,667	$18,500
13	CC	18401689	DAVILA AGUIRRE JAVIER HERNAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
14	CC	71331766	DIAZ QUINTERO JOSE ARLEY	230301	12	$400,000	$64,000	EPS002	12	$400,000	$50,000	CCF43	12	$400,000	$16,000	14-4	12	$400,000	$27,900	12	$400,000	$20,000
15	CC	1097392059	GAVIRIA MUÑOZ ALBERTO	230201	25	$833,334	$216,700	EPS018	25	$833,334	$104,200	CCF43	25	$833,334	$33,400	14-4	25	$833,334	$58,100	25	$833,334	$41,800
16	CC	17354018	GIRALDO VALENCIA ABSALON	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
17	CC	1097403188	GRANADOS CAMPO CARLOS MARIO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
18	PT	1182744	GRATEROL GARCIA DEIVIS GREGORIO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
19	PT	14317805	MARCANO GUZMAN FREDDY JOSE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
20	CC	1098306356	MARIN GUZMAN LEONARDO	230201	23	$766,667	$122,700	EPS018	23	$766,667	$95,900	CCF43	23	$766,667	$30,700	14-4	23	$766,667	$53,400	23	$766,667	$38,500
21	CC	1097393498	MAYA DEVIA JOHN ARLEY	230301	12	$400,000	$64,000	ESSC62	12	$400,000	$50,000	CCF43	12	$400,000	$16,000	14-4	12	$400,000	$27,900	12	$400,000	$20,000
22	CC	1004130881	MEJIA MIRANDA JOSE DANIEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
23	PT	3185645	MÉNDEZ DELGADO CARLOS ALBERTO	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC62	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
24	CC	1033374695	MERCADO PERALTA WILBER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
25	CC	1097395823	MOSQUERA VASQUEZ DIEGO FERNANDO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
26	CC	1005134058	OCAMPO HENAO MIGUEL ANGEL	230201	1	$33,334	$5,400	EPS037	1	$33,334	$4,200	CCF43	1	$33,334	$1,400	14-4	1	$33,334	$2,400	1	$33,334	$1,800
27	CC	1097390869	OSORIO CRISTIAN CAMILO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
28	CC	1010141878	PEREZ OROZCO JOAN SEBASTIAN	230301	23	$766,667	$122,700	EPS041	23	$766,667	$95,900	CCF43	23	$766,667	$30,700	14-4	23	$766,667	$53,400	23	$766,667	$38,500
29	CC	1097407876	RENDON BAQUERO JUAN SEBASTIAN	230201	4	$133,334	$21,400	EPS037	4	$133,334	$16,700	CCF43	4	$133,334	$5,400	14-4	4	$133,334	$9,300	4	$133,334	$6,800

30	CC	1010149701	RESTREPO PRIETO JHAN CARLOS	230301	23	$766,667	$122,700	EPS037	23	$766,667	$95,900	CCF43	23	$766,667	$30,700	14-4	23	$766,667	$53,400	23	$766,667	$38,500
31	CC	1097398168	RESTREPO CALLES WILLIAN FERNEY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
32	CC	1097401330	RICO MARROQUIN RUBEN DARIO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
33	CC	18400475	RODRIGUEZ VARGAS ESNORALDO	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC62	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
34	CC	1097390719	SANCHEZ MONTOYA EMILIO ANDRES	230301	26	$866,667	$138,700	EPS010	26	$866,667	$108,400	CCF43	26	$866,667	$34,700	14-4	26	$866,667	$60,400	26	$866,667	$43,500
35	CC	1007857247	VENTE RUIZ WASHINGTON	230301	26	$866,667	$138,700	EPS037	26	$866,667	$108,400	CCF43	26	$866,667	$34,700	14-4	26	$866,667	$60,400	26	$866,667	$43,500
36	CC	1097401023	VILLARRAGA ALVAREZ MICHAEL ANDRES	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
37	CC	15329133	ZAPATA MEDINA EDGAR ALONSO	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
38	CC	1097402124	ZAPATA GIL JAIRO ALONSO	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
Total	**Afiliados(38)**					$32,500,006	$5,283,900			$32,500,006	$4,063,300			$32,500,006	$1,300,600			$32,500,006	$2,263,100		$32,500,006	$1,627,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				38	$5,283,900	$58,400	$0	$5,342,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$320,000	$3,600	$0	$323,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	$4,139,000	$45,700	$0	$4,184,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$824,900	$9,100	$0	$834,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$2,263,100	$25,000	$0	$2,288,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	38	$2,263,100	$25,000	$0	$2,288,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$1,300,600	$14,400	$0	$1,315,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	38	$1,300,600	$14,400	$0	$1,315,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				38	$4,063,300	$45,200	$0	$4,108,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$300,000	$3,400	$0	$303,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$358,400	$4,000	$0	$362,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$504,500	$5,600	$0	$510,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$220,900	$2,500	$0	$223,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	18	$2,162,700	$23,900	$0	$2,186,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$283,400	$3,200	$0	$286,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$233,400	$2,600	$0	$236,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$976,400	$10,800	$0	$987,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	38	$976,400	$10,800	$0	$987,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$650,800	$7,200	$0	$658,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	38	$650,800	$7,200	$0	$658,000
TOTAL				**38**	**$14,538,100**	**$161,000**	**$0**	**$14,699,100**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901132157	2	JOTRIANACONSTRUCCIONESSAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	manz 1 casa 3 piso 1 barrio Elvira	QUIMBAYA-QUINDIO	7321572	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	9442780787	9442780787	E	2022/11/16	2022/11/18	BANCO BOGOTA	2	$2,246,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (15 Afiliados)					$7,600,004	$1,216,400			$7,600,004	$304,400			$7,600,004	$304,400			$7,600,004	$106,800		$0	$0
Centro de Trabajo: POSITIVA (13 Afiliados)					$6,566,670	$1,051,000			$6,566,670	$263,000			$6,566,670	$263,000			$6,566,670	$34,800		$0	$0
Ciudad: QUIMBAYA Depto: QUINDIO (13 Afiliados)					$6,566,670	$1,051,000			$6,566,670	$263,000			$6,566,670	$263,000			$6,566,670	$34,800		$0	$0
1	CC	79911535	CHALA JOSE	230301	18	$600,000	$96,000	EPS037	18	$600,000	$24,000	CCF43	18	$600,000	$24,000	14-23	18	$600,000	$3,200	18	$0	$0
2	CC	79875571	CORDOBA JOSE	231001	13	$433,334	$69,400	EPS017	13	$433,334	$17,400	CCF43	13	$433,334	$17,400	14-23	13	$433,334	$2,300	13	$0	$0
3	CC	1003969222	GARCIA EDUAR	231001	24	$800,000	$128,000	EPS002	24	$800,000	$32,000	CCF43	24	$800,000	$32,000	14-23	24	$800,000	$4,200	24	$0	$0
4	CC	1094946933	GUALTERO ANDRES	230201	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF43	2	$66,667	$2,700	14-23	2	$66,667	$400	2	$0	$0
5	CC	9807155	GUEVARA CARLOS	230201	12	$400,000	$64,000	EPS037	12	$400,000	$16,000	CCF43	12	$400,000	$16,000	14-23	12	$400,000	$2,100	12	$0	$0
6	CC	4840259	LEUDO JOSE	230301	8	$266,667	$42,700	EPS002	8	$266,667	$10,700	CCF43	8	$266,667	$10,700	14-23	8	$266,667	$1,400	8	$0	$0
7	CC	78076744	MARIMON EDILBERTO	25-14	11	$366,667	$58,700	EPS037	11	$366,667	$14,700	CCF43	11	$366,667	$14,700	14-23	11	$366,667	$2,000	11	$0	$0
8	CC	1040496888	MENDOZA CRISTIAN	230301	25	$833,334	$133,400	EPS017	25	$833,334	$33,400	CCF43	25	$833,334	$33,400	14-23	25	$833,334	$4,400	25	$0	$0
9	CC	1076386754	MOSQUERA HAMINSON	230301	12	$400,000	$64,000	EPS037	12	$400,000	$16,000	CCF43	12	$400,000	$16,000	14-23	12	$400,000	$2,100	12	$0	$0
10	CC	71763394	PALACIOS JENRRY	230301	11	$366,667	$58,700	EPS037	11	$366,667	$14,700	CCF43	11	$366,667	$14,700	14-23	11	$366,667	$2,000	11	$0	$0
11	CC	1078857349	PALACIOS JOSE	230301	12	$400,000	$64,000	EPS037	12	$400,000	$16,000	CCF43	12	$400,000	$16,000	14-23	12	$400,000	$2,100	12	$0	$0
12	CC	1118561441	RAMIREZ WILMAR	230301	24	$800,000	$128,000	EPS037	24	$800,000	$32,000	CCF43	24	$800,000	$32,000	14-23	24	$800,000	$4,200	24	$0	$0
13	CC	13993599	VIQUE MILTON	230301	25	$833,334	$133,400	EPS041	25	$833,334	$33,400	CCF43	25	$833,334	$33,400	14-23	25	$833,334	$4,400	25	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)					$1,033,334	$165,400			$1,033,334	$41,400			$1,033,334	$41,400			$1,033,334	$72,000		$0	$0
Ciudad: QUIMBAYA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)					$1,033,334	$165,400			$1,033,334	$41,400			$1,033,334	$41,400			$1,033,334	$72,000		$0	$0
14	CC	80808605	BENITEZ ALBERTO	230301	2	$66,667	$10,700	EPS041	2	$66,667	$2,700	CCF43	2	$66,667	$2,700	14-23	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
15	CC	6805397	SANCHEZ JHONNY	230301	29	$966,667	$154,700	EPS037	29	$966,667	$38,700	CCF43	29	$966,667	$38,700	14-23	29	$966,667	$67,300	29	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL TRIANA (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$69,600		$0	$0
Centro de Trabajo: QUIMBAYA (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$69,600		$0	$0
Ciudad: QUIMBAYA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$69,600		$0	$0
16	CC	93337659	TRIANA JOSE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(16)**				$8,600,004	$1,376,400			$8,600,004	$344,400			$8,600,004	$344,400			$8,600,004	$176,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901132157	2	JOTRIANACONSTRUCCIONESSAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	manz 1 casa 3 piso 1 barrio Elvira	QUIMBAYA-QUINDIO	7321572	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	9442780787	9442780787	E	2022/11/16	2022/11/18	BANCO BOGOTA	2	$2,246,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$1,376,400	$2,900	$0	$1,379,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$197,400	$400	$0	$197,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$58,700	$200	$0	$58,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,045,600	$2,100	$0	$1,047,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$74,700	$200	$0	$74,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$176,400	$400	$0	$176,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	16	$176,400	$400	$0	$176,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$344,400	$700	$0	$345,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	16	$344,400	$700	$0	$345,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$344,400	$900	$0	$345,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$50,800	$200	$0	$51,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$214,800	$500	$0	$215,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$36,100	$100	$0	$36,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$42,700	$100	$0	$42,800
TOTAL				**16**	**$2,241,600**	**$4,900**	**$0**	**$2,246,500**

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
PBX 221 0190
joyco.com.co


Bogotá, 18 de marzo de 2022

PODER

Por medio del presente otorgo poder amplio y suficiente al señor HECTOR MIGUEL DIAZ GÓMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 19.332.879 de Bogotá, para que en mi nombre actúe como representante legal del CONSORCIO INTERVIAL ANDINO única y exclusivamente para firmar los documentos que tienen que ver con el desarrollo y manejo contractual como lo son: Plan de Inversión del anticipo, Informes de Inversión del Anticipo, Actas de Recibo Parcial de Obra, Actas de Ajustes, Programas de Inversiones, Actas de Modificación de Cantidades de Obra, Actas de Costos de Interventoría, Actas de Modificación de Costos de Interventoría, Actas de Fijación de Precios No Previstos, Actas de Visita Previa, Actas de entrega y Recibo Definitivo de Obra e Interventoría, Solicitudes de modificación del contrato tales como adiciones y prórrogas, documentos relacionados con el contrato de Interventoría que enumero a continuación:

Contrato INVIAS No. 1913 DE 2020

DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
C.C. No. 52.850.649 de Bogotá



DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015

94593##

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el diecinueve (19) de marzo de dos mil veintidós (2022), en la Notaría Sesenta Y Nueve (69) del Círculo de Bogotá D.C., compareció: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 52850649, presentó el documento dirigido a AUTORIDAD COMPETENTE y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.

4xzg02xrv217
19/03/2022 - 11:44:55

----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

CARLOS ALBERTO RAMIREZ PARDO
Notario Sesenta Y Nueve (69) del Círculo de Bogotá D.C. - Encargado

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 4xzg02xrv217

NOTARÍA 69 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ

Acepto:

HECTOR MIGUEL DIAZ GÓMEZ
C.C. No. 19.332.879

NOTARÍA SESENTA Y NUEVE
CARLOS ALBERTO RAMIREZ PARDO
NOTARIO(E)
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.332.879**


DIAZ GOMEZ

APELLIDOS

HECTOR MIGUEL

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-OCT-1958**

PAIPA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

17-MAY-1977 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00155305-M-0019332879-20090428 **0011**089097A 1 1200032791