	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 03
	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL	Página 1 de 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVENIO SOLIDARIO No. 20231800030687

DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA EL HOGAR.

VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$17.371.973
VALOR APORTE ALCALDIA DE POPAYAN	$15.854.583
VALOR APORTE JAC:	$1.517.390
DISP. PRESUPUESTAL Nos. :	2023.CEN.01.3895
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.:	2023.CEN.01.6583

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL	15 DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE INICIO:	19 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION Nº 1:	N/A
REINICIO Nº1:	N/A
ACTA PARCIAL:	N/A
TERMINACION:	**01 NOVIEMBRE 2023**

ACTA DE PAGO Nº 1 Y FINAL

FECHA: 3 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR

SUPERVISOR: ING. LUIS FERNANDO TOBAR

						MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND.**	**CANT.**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
1	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	M2	87,50	$ 1.374	$ 120.225	-7,50	-$ 10.305			80,00	$ 109.920	80,00	$ 109.920
2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR CLASIFICADO INCLUIDO TRANSPORTE (Para Fallos)	M3	12,50	$ 62.301	$ 778.761	-0,50	-$ 31.149			12,00	$ 747.612	12,00	$ 747.612
3	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M3	0,80	$ 18.572	$ 14.858	0,57	$ 10.586			1,37	$ 25.444	1,37	$ 25.444
4	ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPA	KG	420,00	$ 8.015	$ 3.366.300	23,85	$ 191.158			443,85	$ 3.557.458	443,85	$ 3.557.458
5	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Placa huella, Riostra y Viga cinta)	M3	6,50	$ 654.453	$ 4.253.945	-0,79	-$ 517.018			5,71	$ 3.736.927	5,71	$ 3.736.927
6	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (G) CICLÓPEO	M3	5,50	$ 492.279	$ 2.707.535	0,02	$ 9.846			5,52	$ 2.717.380	5,52	$ 2.717.380
7	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (0,15X0,25X0,40)	M	35,00	$ 59.473	$ 2.081.555	5,00	$ 297.365			40,00	$ 2.378.920	40,00	$ 2.378.920
	COSTO DIRECTO				$ 13.323.179						$ 13.273.660		$ 13.273.660
	ADMINISTRACION 18%		18%		$ 2.398.172						$ 2.389.259		$ 2.389.259
	INPREVISTOS 1%		1%		$ 133.232						$ 132.737		$ 132.737
	COSTO TOTAL				**$ 15.854.583**						**$ 15.795.656**		**$ 15.795.656**

BALANCE A LA FECHA			**BALANCE DEL ANTICIPO:**			**BALANCE RETEGARANTIA**		
VALOR CONTRATO PPAL (APORTE ALCALDIA)		$ 15.854.583	VALOR ANTICIPO			VALOR RETEGARANTIA 10%		NO HUBO
VALOR CONTRATO ADICIONAL		$ -	AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ -		ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR TOTAL CONTRATADO (APORTE ALCALDIA)		$ 15.854.583	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ -		RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	$ -	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 15.795.656		SALDO POR AMORTIZAR			SALDO RETEGARANTIA	$ -	
SALDO POR EJECUTAR	$ 58.927							
SUMAS IGUALES $	**$ 15.854.583**	**$ 15.854.583**	**SUMAS IGUALES $**	**$ -**	**$ -**	**SUMAS IGUALES**	**$ -**	**$ -**

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$	15.795.656
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$**	**15.795.656**

SON : QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONTROL DE RDP PARA PAGO

NUMERO RDP	VALOR INICIAL RDP	PAGO ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE ACTA	SALDO RDP
2023.CEN.01.6583	$ 15.854.583	$ -	$ 15.795.656	$ 58.927

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA : JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR
REPRESENTANTE LEGAL: MARCELINA LAME PAME
CC.: 25.291.723 de Popayan

FIRMA: Marcelina Lame P.

NOMBRE DEL INGENIERO APOYO TECNICO DE LA JAC
INGENIERA LEIDY JHOANA ORDOÑEZ
MP.: 19202-387674 CAU

FIRMA:

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE POPAYAN
INGENIERO LUIS FERNANDO TOBAR M

FIRMA:

Recibido 12-12-23