ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-48847-TM

Fecha: 2023-12-21

Generó: Luz Maryory Artunduaga Penagos

Responsable: Roberto Mario Sierra Castro

Duración estimada: 00:20:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS Equipo funciona correctamente

ACTIVO SUCCIONADOR { SUC-402 } SMAF SXT-5A L4.22.087

Ubicado en ó es Parte de:	// CLINICA OFTALMOLOGICA DE SUCRE/ CIRUGIA/ QUIROFANO/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	SUC-402	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIA	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:	Media		

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2023-10-12	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2023-12-21 09:40
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2023-12-21 10:00
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:20:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:19:36
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:20:00
CLASIFICACIÓN 2:			

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO	1	---	1	Recursos Humanos	Roberto Mario Sierra Castro

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1		SE REALIZA INSPECCION GENERAL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
2		LIMPIEZA EXTERNA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
3		VERIFICACION DE RODAMIENTOS	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
4		LUBRICACION GENERAL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
5		INSPECCION ELECTRICA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
7		VERIFICACION DE INTERRUPTOR ON/OFF	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
8		VERIFICACION FUNCIONAL DEL VACUTOMETRO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
9		VERIFICACION DE LA VALVULA REGULADORA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
10		REVISION FUNCIONAL DEL PEDAL	☐ Si ☐ No ☑ N/A
11		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
12		PRUEBA DE VACIO MAXIMO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
12		OBSERVACIONES	Equipo funciona correctamente

Adriana puerta	Jorge Mario Galvis Arbelaez	ROBERTO SIERRA. C. Roberto Mario Sierra Castro C.C. 1.108.762.281 RH-201710-543
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

Todos los derechos reservados