FECHA PRESENTE ACTA	17 DE ABRIL DE 2024	ACTA N°	2
CONTRATO N°	2153 DE 2023		
OBJETO	FSP-021 Rehabilitación del alcantarillado pluvial ubicado en la calle 5a sur entre carrera 10 y carrera 10a del barrio urbanización la perla del municipio de Tunja.		
VALOR DEL CONTRATO	VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($26.397.100,71)		
PLAZO DE EJECUCION	UN (01) MES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA	NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS. GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ AVELLA.		
FECHA DE INICIO	18 DE DICIEMBRE DE 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.__	28 DE DICIEMBRE DE 2023		
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No.1	17 DE ENERO DE 2024		
ACTA DE REINICIO	5 DE FEBRERO DE 2024		
ADICIONAL N° 1 VALOR	SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE. ($ 7.788.339,14).		
PRORROGA N°1 TIEMPO	UN (01) MES		
PRORROGA N°2 TIEMPO	UN (01) MES		

En Tunja, a los diecisiete (17) días del mes de abril de 2024, se reunieron en las oficinas de la Alcaldía Municipal de Tunja, El señor GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ AVELLA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.049.607.339 de Tunja, quien en su calidad de SECRETARIO DE FOMENTO ECONOMICO Y SERVICIOS PUBLICOS, obra como SUPERVISOR y el señor NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.775.611 en calidad de CONTRATISTA, obra en nombre PROPIO, con el fin de suscribir la presente ACTA DE CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS, de acuerdo a lo siguiente:

CONSIDERANDO

PRIMERO: que de acuerdo con la ejecución del proyecto, se pudo evidenciar una inestabilidad alta en la estructura del suelo y en dos oportunades se evidencio un caida de los taludes laterales de la excavación. Con el fin de garantizar la seguridad y el alcance contractual, se hace necesario la implementación de actividades que permitan el desarrollo optimo y seguro del mismo.

RESUELVE

PRIMERO: Crear el (los) siguiente(s) item(s) con especificaciones y precio(s), así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO
5,6	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 2 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	M2	$ 74.859,60

SEGUNDO: La creación de estos item (s) no modifican el objeto del Contrato.

OBSERVACIONES:

Se anexan los Análisis de Precios Unitarios de los items creados, los cuales forman parte de la presente acta

El precio del Item 5,6 se toma de la Resolución No.039 de fecha 28 de marzo de 2023, listado de precios de la Gobernación de Boyacá del 2023, en la cual se encuentra mediante referencia 2.01.03.

OTRAS OBSERVACIONES: (Si existen)

NOTA: Los Análisis de Precios Unitarios (cuando existan y sean necesarios) son responsabilidad directa del Contratista y el Interventor y/o Supervisor del Contrato.

No siendo otro el objeto de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron.

NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO
Contratista y/o Representante Legal

SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ AVELLA.
Supervisor o Interventor

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	ING. CARLOS A. RUIZ	CONTRATISTA SFESP	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			