BITACORA
ESTACIÓN POLICIA SUBA.

CONTRATO SCJ 1805-2023.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ. Y AGENCIAS.

CONTRATISTA

CONSORCIO OBRAS W

INTERVENTORIA.

TOTAL INC SAS. BIC.

CONTRATANTE.

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

05-enero-2024

personal Obra (1 maestro, 4 oficiales, 2 ayudantes), Insp. Obra W.
Insp. Interventoria
maquinaria: herramienta menor.
Clima: Seco.
Actividades: Se realiza aplicacion estuco en oficina mayor, enchape baño oficina mayor, se continua con hascieyo de mãleral Seleccionado, paisajismo, lijado ole area bajo placa en oficina mayor, se realiza sondeos en caja inspecion, y poceta exterior.

Cristian Interventora
Paquero

Juan F. Pedreros
Consorcio Obra W.

04-enero-2024

personal Obra: (1maestro, (5oficiales 3ayudantes) Insp. W.
Insp. Interventonca, 1 residente ssb.
Clima: seco
herramienta menor
Actividades: Se continua con aplicación estuco sobre muros acceso oficina mayor, se realiza pintura muros sobre oficina mayor y acceso oficina mayor, se continua estuco bajo placa en entrada principal, se realizan las observaciones hechas por Interventoria de los arreglos de las escaleras en concreto;; se realiza la demolicion de piso madera y ceramco en oficina Comandante.

Cristian Interventora
Paquero

Juan F. Pedreros D
Consorcio Obra W

Powered by CamScanner

10 enero 2024

Personal Obra: 1 maestro 5 oficiales, 3 ayudantes, 1 oficial electrico Insp. w, Insp. Interventoria, 1 residente SST

Clima: seco

herramienta: menor

Actividades: se realiza remoción de pintura en oficina Comandante, se realiza demolición piso oficina comandante, retiro de escombro y se da inicio a Fundida de afinado piso scm en oficina comandante, Se continua con estuco muros en entrada principal y remoción de pintura en humedades entrada principal, se realiza regata para punto de electricidad en oficina comandante.

Interventoria.

Juan F. Pedraza P
Contratista Obra W

11 enero 2024

personal obra 1 maestro 5 oficiales 3 ayudantes 1 oficial electrico, Insp w. Insp. Interventoria 1 residente SST

clima seco

herramienta menor

Actividades:

Se realizo instalacion tuberia 4" y 2" (curva) para baño auxiliares y baño hombres, se realiza conexión tuberia hidraulica 1/2" para baño hombres y auxiliares, se realiza estuco sobre muros entrada principal, se escarifica techos en oficinas comandante se da una mano de pañete liso bajo placa en oficina comandante, se realizan actividades electricas, se realiza fundida placa 10cm en baño hombres.

Interventoria

Juan F. Pedraza P
Contratista obra w

12 enero 2024

personal Obra: 1 maestro, 6 oficiales, 3 ayudantes, 1 oficial electrico Insp. w, Insp. Interventoria, 1 residente sst.
Clima seco
herramienta menor
actividades.
Se realiza cambio de losetas ceramicas en acceso entrada principal, se continua con pañete liso bajo placa en oficina comandante; Se realza instalación de Superboard bajo placa en oficina principal comandante, y baño oficina principal, se realiza desmonte de puertas en oficina comandante, se realiza muro Superboard en oficina comandante; Se continua con estuco en muros entrada principal, se realizan regatas bajo placa para instalar tubería conduit para puntos nuevos de cuarto auxiliares; Se realiza afinado piso scm en oficina comandante, tambien se realza afinado piso scm en baño hombres.

Cristian Interventoria
Baquero

Juan Pedro D
Contratista Obra w.

16 enero 2024

personal Obra 1 maestro 6 oficiales, 3 ayudantes, 1 oficial electrico Insp. w, Insp. Interventoria, residente sst.
Clima seco
herramienta menor
actividades:
Se realiza instalación de piso spc en oficina mayor
Se realiza pintura muros en oficina acceso a mayor, pintura bajo placa en acceso a oficina mayor, se realiza remoción pintura suelta en oficinas comandante

Cristian Baquero Contratista Obra w

Powered by CamScanner

16 enero 2024

1 maestro, 4 oficiales, 2 ayudantes. Insp. Interventoria Insp. obra w.

Achvidades: Se realiza Desmonte de piso madera en oficina comandante, se realiza instalacion Gradarcielo en oficina mayor, se continua con pintura muros en acceso oficina mayor, Se realiza enchape sobre muros y piso de baño mayor, Se continua con pañete liso bajo placa delas oficinas comandante.

Cristian Baquero Interventoria

Juan f. Restrepo
Contratista Obra w

17 enero 2024

1 maestro, 4 oficiales 2 ayudantes Insp. Interventoria Insp. Obra w.

Actividades.

Se realiza instalación de luminarias en oficina comandante, se continua con pintura muro en acceso oficina mayor, se continua con remación pintura suelta en oficina comandante se continua con pañete liso bajo placa de las oficinas comandante se realiza estuco sobre muros oficinas comandante.

Cristian Baquero Interventoria

Juan fi Restrepo
Contratista Obras w

18 enero 2024

1 maestro 4 oficiales 2 ayudantes, Insp Interventoria Insp. obras w.

Actividades: se realiza instalación de aparatos sanitarios en baño oficina mayor, se realiza estuco sobre muros oficinas comandante

Cristian Baquero Interventoria

Contratista obra w

Powered by CamScanner

19-enero 2024

1 maestro 7 oficiales, 2 ayudantes, Insp. Interventoria, Insp. Obras W.

Actividades: Se realiza pintura en muros oficina comandante, se da inicio a demolicion de afinado de escaleras (huella, contrahuella y descanso), demolición guardaescobas en escalera, se realiza demolición de granito sobre meson entrada principal se realiza demolición de tableta ceramica de meson entrada principal.

Interventoria
Cristian Baquero

Juan Fco. Pedroza
Consorcio obras W

20 enero 2024

1 maestro 7 oficiales, 3 ayudantes Insp. Interventoria Insp. obras W.

Actividades: Se realizo instalación piso SPC en oficina Comandante, se continua con pintura muros oficinas comandante. Se continua con la demolicion de afinado de escaleras (huella contrahuella y descanso). Se realiza demolición de meson en entrada principal, demolicion de pañete muros de meson entrada principal se realizo cambio e instalacion de puerta metalica en acceso principal oficina mayor.

Interventoria
Cristian Baquero

Consorcio Obras W
Juan f. Pedroza P.

22 enero 2024

1 maestro 7 oficiales 3 ayudantes Insp. Interventoria Insp. Obras W.

Actividades Se continua pintura muro oficinas comandantes, se continua con la demolicion de afinado escalera, se realiza pañete de meson entrada principal, Se realiza pintura esmalte sobre muros y techo en entrada principal

Consorcio Obras W

Cristian Baquero Interventoria

Powered by CamScanner

23 - enero 2024

1 maestro 7 oficiales 2 ayudantes, Fnsp. obras w y Fnsp Interventora

Actividades: se continua con pintura esmalte sobre muros y bajo placa en acceso entrada principal. se realiza desmonte e instalacion de vidrios en alojamiento auxiliare baño auxiliares, se continua con pintura muros oficinas comandante

cristian Interventora Baquero

Juan Fco Pedrero Consorcio obras w

24 enero 2024

1 maestro 7 oficiales 2 ayodantes Fnsp. Interventora

Actividades: se continua con pintura muros oficina comandante, se continua con pintura moros y bajo placa en acceso oficina principal, se realiza aplicación estuco en muros meson de entrada principal., se realiza instalacio de Sandblasting. en Ventanas de oficina mayor.

cristian Interventora Baquero

Juan Fco. Pedrero Consorcio obras w.

25. enero 2024

1 maestro. 7 oficiales, 2 ayudantes, Fnsp. obras w y Fnsp. Interventora.

Actividades: se realiza Fundida de meson en granito de la entrada principal, se realizo desmonte e instalacion de luminarias 60x60 en acceso entrado oficina mayor; se continua con pintura muros oficina comandante.

cristian Interventora Baquero

Juan F. Pedrero Consorcio obras w

26-enero 2024

1 maestro 5 oficiales 2 ayudantes Insp. Obras w Insp. Interventoria

Actividades: Se continua con pintura muros y bajo placa en acceso o frana principal, Se realiza instalación de sandblasting en ventanas oficinas Comandante, se continua con fundido de meson en granito de la entrada principal, se realiza desmonte de tanques de agua en cubierta, se da inicio a desmonte de manto asfaltico cubierta.

Cristian Interventoria Pacquera

Ivan F. Pedreros D
Consorcio Obras W.

27 enero 2024

1 maestro 5 oficiales 2 ayudantes, Insp. Obras w y Insp. Interventoria

Actividades: se da inicio a destroncado y pulida de piso tablon de oficinas comandante. Se continua con pintura muros y bajo placa en acceso principal, se continua con desmonte de manto asfaltico cubierta, se realiza pulida de meson entrada principal. Se realiza instalación puerta entamborada en oficina comandante, puerta en baño oficina mayor,

Interventoria Pacquera

Ivan F. Pedreros D.
Consorcio Obras W.

29 enero 2024

1 maestro 5 oficiales 2 ayudantes Insp. obras w, Insp. Interventoria.

Actividades: se realiza instalación de manto asfaltico en cubierta, se realiza afinado de pasos de las escaleras. Se continua con destroncados y pulida de piso tablon de oficina comandante

Cristian Interventoria Pacquera

Consorcio Obras W

Powered by CamScanner

30 enero 2024

1 maestro, 5 oficiales, 2 ayodantes Frsp. Interventoria
Actividades: se realiza desmonte y reinstalacion de puerta nueva en malla eslabonada conedizo en entrada principal. Se da inicio a deshronque polida de piso tablon en alojamiento auxiliares, se continua con desmonte e instalación de manto asfaltico en Vigas canales de cubierta. Se continua con afinado de pasos escaleras, se realiza enchape muros y piso en baño auxiliares. se continua con pintura muros entrada principal

Cristian Ingeniero Interventoria.

Juan F. Pedreros D.
Consorcio Obras W

31 enero 2024.

1 maestro 7 oficiales 3 ayodantes Frsp Interventoria, Frsp. Obras W
Actividades: Se da inicio a instalación baranda pasamanos en rampa acceso a personal de movilidad reducida,. Se continua, con desmonte e instalación de manto asfaltico en Vigas canales de cubierta, Se continua enchape muros y piso en baños auxiliares, Se continua con pintura muros entrada principal, se continua con deshronque polida de piso tablon en alojamiento auxiliares.

Cristian Ingeniero Interventoria

Juan F. Pedreros D.
Consorcio Obras W.

01 Febrero 2024

1 maestro 7 oficiales 3 ayodantes Frsp. Interventoria Frsp. obras w.
Actividades: Se continua con baranda pasamanos en rampa existente, Se continua con desmonte e instalación de manto asfaltico en Viga canales cubierta, se realiza instalación de tanques (6) de agua potable en cubierta, se continua con deshronque y polida de piso tablon en alojamiento auxiliares

Cristian Ingeniero Interventoria

02 Febrero 2024

1 maestro, 7oficiales, 3 ayudantes, Insp. Interventoria

Achividades: Se continua con baranda pasamanos en rampa existente se continua con enchape muros baño auxiliares se realiza pintura Guardaescoba perimetral en alojamiento auxiliares se da inicio a instalacion granito en huellas y contrahuella de escalera, Se realiza instalación de sanitario, laramanos y duchas en baño auxiliares_

Interventoria
Cristian Raquero

Arafesalp
Jhon F. Pedreros D.
Consorcio Obras W

03 Febrero 2024

1 maestro 7oficiales, 3 ayudantes Insp. Interventoria

Achividades: Se realiza pintura sobre baranda pasamanos en rampa existente, se continua con granito de huellas y contrahuella escalera. Se termina achividad de instalacion de manto asfaltico en cubierta. se continua con pintura Guardaescoba perimetral en alojamiento auxiliares, se realiza aplicacion de anticorrosivo de baranda pasamanos en rampa existente.

Interventoria
Cristian Raquero

Arafesalp
Jhon F. Pedreros D
Consorcio Obras W.

05 Febrero 2024

Achividades: 1maestro, 3oficiales, 2ayudantes Insp. Interventoria

Achividades: Se realiza ceneto en granito pulido de escaleras, se da inicio a deshancado y pulido de tableta en piso acceso principal, y piso almenillo, se continua con pintura baranda pasamanos en rampa existente. Se realiza la instalacion de espejos biselados en baño comandante y baño mayor

Cristian Raquero Interventoria.

Arafesalp
Consorcio Obras W

06 Febrero 2024
Actividades 1 Maestro, 3 oficiales, 2 Ayudantes.
Se realiza demonte estructura cubierta entrada principal, se instala la cinta antideslizante 3M en escalera acceso a Piso 2, se instala barandilla en Vidrio blagamento de auxiliares, se realiza entrega de escaleras en perfecto estado al Logistico de la Estación de Policía Sub.

Capataz
Consorcio obras W

07 Febrero 2024
Actividades: 1 Maestro, 3 oficiales, 3 Ay.
Se realizan remates de pintura en muros acceso, se continua con la instalación del sen blasting en Alojamiento Auxiliares, pintura guardacabo, Aseo general de obra.

Capataz
Consorcio obras W

08 Febrero 2024
Actividades: 1 Maestro, 3 oficiales, 3 Ay.
se continua con pintura de muros fachadas reembaquillado de muros fachadas, instalación de sen blasting oficinas, aseo general de obra

Capataz
Consorcio Obras W