ODYA INGENIERÍAS.A.S	**COMITÉ DE OBRA**	**Versión:** 01 **Edición:** 03/06/2020

PROCESO: Construcción de muro de contención Basílica nuestra señora de las misericordias, Santa Rosa de Osos		**COMITÉ Nº 2**
TIPO DE REUNIÓN: Comité de obra	**HORA INICIO:** 11:00 am	
FECHA: 29/02/2024	**HORA FINAL:** 12:00 pm	

ASISTENTES

NOMBRE	FIRMA
Milena Palacio	
Daniel Herazo Areiza	
Jorge Mario Mira	
Carlos Guillermo Atehortúa	
Leonardo Fabio Correa R.	
Alejandro Del Valle J	
Deyber Marín Salazar	
Sebastian Gutiérrez	

ODYA INGENIERÍA S.A.S	COMITÉ DE OBRA	Versión: 01
		Edición: 03/06/2020

TEMAS TRATADOS

Se inicia reunión con la presencia del Ingeniero Sebastián Guiza, Secretario de Infraestructura del Municipio, Ing. Carlos Guillermo Atehortúa, Gerente de la EDUNA, por parte del contratista el Ing. Daniel Herazo Areiza Director de Obra, el Ing. Jorge Mario Mira, residente de obra y por parte de la Interventoría el Ing. Alejandro Del Valle J, Director de Interventoría, el Ing. Deyber Marín Salazar, Residente de Interventoría, por último, Milena Palacio profesional SISO Interventoría.

Se procede a informar a los presentes que después de haber realizado la limpieza, descapote y adecuación de terreno, necesaria para así visualizar mejor las características de este, se realiza la localización, trazado y replanteo del proyecto en el terreno, mediante elementos de referencia o amarre claramente visibles en la zona. Esto lo hace una comisión de topografía y utiliza una estación total debidamente calibrada durante la semana del 19 de febrero de 2024.

Mediante la localización se pudo evidenciar que la geomorfología del terreno había cambiado con respecto al estudio de suelos anterior, a lo anterior el Ing Guiza informa que citara a una reunión con el Sr Alcalde para informar los sucesos y revisar la probabilidad de hacer estudio de suelos y un nuevo diseño estructural, ya que, con las nuevas características del terreno, los diseños existentes no cumplen para la contención del terreno como se encuentra en el momento.

Se termina el comité dando un recorrido por la obra.

COMPROMISOS PENDIENTES

N.º	ACTIVIDAD	ENCARGADO	FECHA PROGRAMADA	CUMPLE		SEGUIMIENTO
				SI	NO	
1	Localización y replanteo	Contratista	22/02/2024	X		Cumple a cabalidad

OBSERVACIONES

Se programará reunión con el Alcalde para informar lo sucedido.