Gmail **CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>**

CV-SNR-038-2024 INFORME SEMANAL No. 3 ORIP ITUANGO

CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> 9 de enero de 2024, 10:09
Para: CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>
Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>

OK, recibido.

El mar, 9 ene 2024 a las 10:00, CONSORCIO VENTURA (<consorcioventura.snr@gmail.com>) escribió:

Bogotá D.C., enero 09 de 2024 CV-SNR-038-2024

PARA: **FEDERICO GARCIA ARBELAEZ**
INTERVENTORIA
Consorcio Edificación DICAC
Medellín

DE: MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VENTURA

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 2392 de 2023, cuyo objeto es: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4).

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME SEMANAL No. 3 ORIP ITUANGO

Cordial saludo,

Por medio de la presente, el contratista de obra CONSORCIO VENTURA, se permite remitir el informe Semanal No, 3 correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de diciembre y el 30 de diciembre de 2023 de las obras en la ORIP Ituango.

Los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2023 no se ejecutaron actividades debido a inconvenientes con el proveedor para el suministro de la cubierta traslúcida y luminarias, de igual forma la actividad de suministro e instalación de piso duro piso se suspende hasta realizar visita de inspección y coordinar con interventoría y supervisión como quedará instalado y el tipo de piso que se puede conseguir similar al existente, ya que ese formato y color no se consiguen comercialmente actualmente. Las actividades se retomarán el 09 de enero de 2024 debido a la no presencia de vigilancia para la primera semana de enero de 2024.

La información se encuentra actualizada igualmente en la carpeta del drive.

https://drive.google.com/drive/folders/1pZxKQI4FDHjb3W-VN6zU5vU-rFGO7TYZ?usp=drive_link

Cordialmente,

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
Representante Legal CONSORCIO VENTURA

Contratista

--

JUAN ANDRES CASTAÑO ZAPATA
INGENIERO CIVIL
INTERVENTORIA
CONSORCIO EDIFICACION DICAC

CONSORCIO
EDIFICACION DICAC
NIT: 901766614 - 8