MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
03 MAY 2024
Hora: 11:00 AM
Quien Recibe:

ACTA No. 003 DE REINICIO No. 001

CONTRATANTE		MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATO N°		649 DE 2023
OBJETO		"CONSTRUCCIÓN POZO SÉPTICO SECTOR CHAMBACÚ VEREDA CALDERÓN ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ"
CONTRATISTA		INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES WS S.A.S.
NIT- C.C		901.422.213 – 1
SUPERVISOR		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA ACTA No. 001 DE INICIO		06 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL		DOS (02) MESES
FECHA PRORROGA 001		05 DE FEBRERO DE 2024
PLAZO PRORROGA 001		DOS (02) MESES
PLAZO FINAL		CUATRO (04) MESES
FECHA ACTA No. 002 DE SUSPENSIÓN No. 001		14 DE FEBRERO DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 144.644.444,00
VALOR ANTICIPO		$ 43.393.333,00
FECHA PRESENTE ACTA		30 DE ABRIL DE 2024

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los treinta (30) días del mes de abril de 2024, se reunieron el ingeniero **JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR** Secretario de Obras Públicas en calidad Supervisión delegado, la señora **MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS**, representante legal de la empresa **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES WS S.A.S,** en calidad de contratista de obra con el objeto de suscribir el acta No. 03 de reinicio No. 01, teniendo en cuenta lo siguiente:

PRIMERO: Que se suscribió el contrato número 649 del 2023, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN POZO SÉPTICO SECTOR CHAMBACÚ VEREDA CALDERÓN ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ" a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2023 entre la INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES WS S.A.S y la ALCALDIA MUNICIPAL.

SEGUNDO: Que se dio inicio al contrato número 649 del 2023, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN POZO SÉPTICO SECTOR CHAMBACÚ VEREDA CALDERÓN ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ" a los seis (06) días del mes de diciembre de 2024 entre la INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES WS S.A.S y la ALCALDIA MUNICIPAL.

TERCERO: Se suscribió suspensión del contrato el día catorce (14) de febrero de 2024 por un tiempo de tres (03) meses, motivado en las siguientes consideraciones:

- *...Se continúo realizando acercamientos con el dueño del predio debido a la inconformidad del propietario, ya que el aduce que no se tuvo en cuenta y que realizar la construcción del pozo se estropearía parte de la finca, el dueño expresa de manera verbal que el proyecto debe ser socializado nuevamente para poder permitir la ejecución, ya que ellos siempre expresan que no tienen claro el funcionamiento del pozo séptico...*

CUARTO: Que mediante el oficio radicado en la Secretaría de Obras Pública el día veinticuatro (24) de abril de 2024, el contratista presenta de manera formal la solicitud de reinicio teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- *... Según conversaciones tenidas el día 19 y 20 de abril con el señor RAUL PEREZ propietario de la finca EL PORVENIR se llegó a un acuerdo de la ubicación exacta del pozo séptico que se va a construir. Siendo esta la razón la cual fue el motivo de la suspensión ya estando subsanada...*

POR LO ANTERIOR ACUERDAN:

PRIMERO: Reiniciar las actividades del objeto del contrato 649 del 2023, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN POZO SÉPTICO SECTOR CHAMBACÚ VEREDA CALDERÓN ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ", a partir de la fecha.

SEGUNDO: El contratista se compromete a actualizar los amparos contenidos dentro de las pólizas del contrato No. 649 de 2023.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron, a los treinta (30) días del mes de abril de 2024.

JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR
Supervisor designado

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES WS S.A.S
NIT. 901.422.213 – 1
R/L MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS
Contratista..

Apoyo Supervisión: V. BERNAL HERNANDEZ
Revisó y aprobó: JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR

INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES WS S.A.S.

Ingeniería y Construcciones
WS.SAS
NIT. 901.422.213-1

Puerto Boyacá, abril 22 de 2024

RECIBIDO 24 ABR 2024
Valentina B.
3:43pm

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Atn. Ingeniero Juan Pablo Salazar
Supervisor del Contrato

ASUNTO: SOLICITUD DE REINICIO DE OBRA
CONTRATO 649 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN POZO SEPTICO SECTOR CHAMBACÚ VEREDA CALDERON AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ

Me dirijo a usted para llegar mis más cordiales saludos, así mismo en mi calidad de representante legal de la empresa **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WS S.A.S.** solicitarle a través el presente el reinicio de las actividades de obra **"CONSTRUCCIÓN POZO SEPTICO SECTOR CHAMBACÚ VEREDA CALDERON AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ"** tras la suspensión del plazo de la obra de la referencia por causas ajenas a ambas partes la cual se suspendió el día 14 de febrero de 2024.

Según conversaciones tenidas EL DIA 19 Y 20 de abril con el señor **RAUL PEREZ** propietario de la finca **EL PORVENIR** se llegó a un acuerdo de la ubicación exacta del pozo séptico que se va a construir. Siendo esta la razón la cual fue el motivo de la suspensión ya estando subsanada

A la fecha ya las causas de la suspensión se han moderado y/o cesado, permitiendo continuar con los trabajos proyectados para la obra de la referencia.

Agradezco de antemano la gestión a realizar

Me suscribo de usted,

MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS
Representante Legal

Carrera 2 # 22 – 30 Barrio Siete de Agosto Cel: 322-3854458 324-5609095 Puerto Boyacá-Boyacá
ingenieria.construcciones.w@gmail com