5703

CONSORCIO VÍAS 2023

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

ACTA PARCIAL 6

CONTRATO DE OBRA ICCU-826 DE 2023

OBJETO

MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

001

5704

CONSORCIO VÍAS 2023	ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

APROBACIÓN – INFORME DEL CONTRATISTA DE OBRA

002

5705

CONSORCIO INTEROBRAS

CIO-470-2023
Al responder cite este numero

Bogotá D.C. 7 de abril de 2024

Señores
CONSORCIO VIAS 2023
Atn. Ing. Jorge Enrique Pinto Riaño
Representante Legal
Calle 15 N° 13-56 ED TORRE 15 Of. 501
Bogotá

Referencia: Contrato de Interventoría ICCU No.818 de 2023 Contrato de Obra ICCU-826 de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

Asunto: APROBACION INFORME MENSUAL TECNICO No. 6 DEL MES DE ENERO DE 2024.

Cordial saludo,

La Interventoría - Consorcio Interobras, con base en lo establecido en el contrato descrito en la referencia, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y una vez revisados los comunicados y la documentación remitida del asunto nos permitimos informar que la interventoría revisa y avala el informe técnico mensual No. 6.

Es importante precisar que el anterior concepto favorable de la mencionada información, no exime a la firma Constructora de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto y requeridas por el ICCU o Interventoría de manera posterior.

Se indica que la respuesta a esta comunicación y todas aquellas que se deriven del contrato en referencia y que se relacionen con los temas de la gestión de esta Interventoría, deberán ser remitidas al correo cinterobras2023@gmail.com.

Atentamente,

ALFREDO LEPESQUEUR MARTINEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTEROBRAS

Elaboró: D.R.R
Revisó: ASC

003

5706

CONSORCIO VÍAS 2023	ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

ACTA PARCIAL DE PAGO FIRMADA

004

5207

CONSORCIO INTEROBRAS

CIO-472-2023
Al responder cite este numero

Bogotá D.C. 10 de abril de 2024

Señores
CONSORCIO VIAS 2023
Atn. Ing. Jorge Enrique Pinto Riaño
Representante Legal
Calle 15 N° 13-56 ED TORRE 15 Of. 501
Bogotá

Referencia: Contrato de Interventoría ICCU No.818 de 2023 Contrato de Obra ICCU-826 de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

Asunto: Aprobación Acta parcial de obra N° 6 Periodo 1 a 31 de enero de 2024.

Cordial saludo,

La Interventoría **CONSORCIO INTEROBRAS**, con base en lo establecido en el contrato descrito en la referencia y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y luego de revisada la información de la referencia la cual fue remitida mediante comunicado CO-435 del 2 de abril de 2024, esta interventoría se permite dar AVAL al Acta Parcial de obra N°6 periodo 1 a 31 de enero de 2024.

Se solicita al CONSORCIO VIAS 2023 radicar ante el ICCU el documento físico con todos sus componentes y anexos firmado por la interventoría para el trámite correspondiente, se debe tener en cuenta que se debe adjuntar la carta de aprobación del informe N° 6 generada por la interventoría y presentar una factura por cada acta parcial a cobrar.

Se indica que la respuesta a esta comunicación y todas aquellas que se deriven del contrato en referencia y que se relacionen con los temas de la gestión de esta Interventoría, deberán ser remitidas al correo cinterobras2023@gmail.com.

Atentamente,

ALFREDO LEPESQUEUR MARTINEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTEROBRAS

Elaboró: ASC
Revisó: ASC

FORMATO
GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA
INFORME DE SUPERVISION TIPO VISITA PARA CONVENIOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO	
VERSION	0
FECHA	6/06/2023

FECHA 01/04/2024 (DIA/MES/AÑO)

SUBGERENCIA: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA No. 6

ACTA FINAL

VALOR BÁSICO ACTA: $ 2.003.735.045,00

MES ene-24

CONTRATO No: 829 DE 2022 (indique numero y año)

OBJETO

MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL PUEBLO SE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS 2023 (indique la sigla y tipo de alianza del contrato segun codigo de)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 816 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROBRAS

PLAZO INICIAL: 6 meses (En meses segun contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/09/2023 (indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: $ (indique la suspención que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 8.783.814.559,00 (Segun contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 8.783.814.559,00

PLAZO ACUMULADO 8 meses, 6 días (En meses segun las prorrogas y/o suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/04/2024 (indicadas las suspensiones. Indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACION: (indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GRAL.	ESPECIFICACIONES PART.	CONDICIONES FOCALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 30/12/2023 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA ACTA 1 CANTIDAD	ACTA 1 VALOR	ACTA N° 2 CANTIDAD	ACTA N° 2 VALOR	ACTA N° 3 CANTIDAD	ACTA N° 3 VALOR	ACTA N° 4 CANTIDAD	ACTA N° 4 VALOR	ACTA N° 5 CANTIDAD	ACTA N° 5 VALOR	PRESENTE ACTA N° 6 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N° 6 VALOR	ACUMULADO ACTA 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -6 CANTIDAD	ACUMULADO ACTA 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -6 VALOR
CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES																									
1.001	2.9	INV 600.1		EXCAVACIONES VARIAS EN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	2.780,00	$ 34.000	$ 94.962.000	1.578,00	$ 45.784.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	316,80	$ 10.771.200,00	605,28	$ 20.579.520,00	0,00	$ -	291,60	$ 9.914.400,00	1213,68	$ 41.265.120
1.002	1.1	201P		DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	40,00	$ 258.000	$ 10.320.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
1.003	1.6	***		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACION, CANALES PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	535.868,00	$ 2.100	$ 1.125.364.800	90.520,00	$ 190.092.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1.491,75	$ 3.133.675,00	15.620,91	$ 32.816.511,00	38.451,79	$ 80.748.759,00	26.994,71	$ 56.688.658,80	82565,16	$ 173.386.832
				SUBTOTAL				$ 1.230.646.800		$ 234.876.000,00		$ -		$ -		$ 13.904.875,00		$ 53.366.031,00		$ 80.748.759,00		$ 69.603.258,80		$ 214.651.952
CAPITULO 2. EXPLANACION Y EXCAVACIONES																									
2.001	3.1	INV 450.1		FRESADO CONCRETO ASFALTICO (E=5-12 cm)	M2	18.156,00	$ 9.200,00	$ 166.855.200,00	33.156,00	$ 305.053.600,00	0,00	$ -	572,00	$ 5.262.400,00	0,00	$ -	17.433,00	$ 160.383.600,00	3.150,00	$ 28.980.000,00	10.145,81	$ 93.341.452,00	31300,81	$ 287.967.452,0000
2.002	3.2	INV 330.1		SUBBASE GRANULAR	M3	126,00	$ 205.000,00	$ 25.830.000,00	225,00	$ 46.125.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	103,73	$ 21.265.470,00	21,50	$ 4.408.000,00	125,23	$ 25.893.470,0000
2.003		***		BASE ESTABILIZADA CON EMULSION ASFÁLTICA TIPO BEE-1 Y CEMENTO	M3	5.102,00	$ 560.000,00	$ 2.857.120.000,00	4.974,00	$ 2.785.440.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	84,38	$ 47.250.000,00	883,88	$ 494.970.000,00	2.174,88	$ 1.217.932.800,00	1.526,85	$ 855.036.000,00	4669,98	$ 2.615.188.800,0000
2.004	3.4	INV 365.1		EXCAVACION PARA REPARACION DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	11,00	$ 230.000,00	$ 2.530.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
2.005	3.5	INV 420.1		RIEGO DE IMPRIMACION	M2	17.720,00	$ 7.000,00	$ 124.040.000,00	33.156,00	$ 232.106.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5.922,00	$ 41.454.000,00	8.788,20	$ 61.517.400,00	14710,20	$ 102.971.400,0000
2.006	3.6	INV 421.1		RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	14.110,00	$ 3.500,00	$ 49.385.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
2.007	3.8	INV 510.1		PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	448,00	$ 100.000,00	$ 44.800.000,00	236,00	$ 23.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
2.008	3.10	INV 450.2 P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO)	M3	1.772,00	$ 1.250.000,00	$ 2.215.000.000,00	2.634,00	$ 3.292.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	473,54	$ 591.925.000,00	703,05	$ 878.812.500,00	1176,59	$ 1.470.737.500,0000
2.009	3.15	INV 311.1		AFIRMADO	M3	39,00	$ 98.000,00	$ 3.822.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.010	3.22	***		RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	118,00	$ 135.000,00	$ 15.930.000,00	212,00	$ 28.620.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL				$ 5.585.328.200,00		$ 6.713.444.600,00		$ -		$ 5.262.400,00		$ 47.250.000,00		$ 856.353.600,00		$ 1.901.557.370,00		$ 1.093.135.352,00		$ 4.502.558.822,00
CAPITULO 3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO																									
3.001	3.11C		PARTICULAR	TUBERIA DRENAJE PVC 110	ML	1.380,00	$ 45.000,00	$ 62.370.000,00	2.039,00	$ 91.755.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	660,00	$ 29.700.000,00	1.261,00	$ 56.745.000,00	0,00	$ -	-	$ -	1921,00	$ 86.445.000,00
3.002	4.8	INV 630.4		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	84,00	$ 840.000,00	$ 70.560.000,00	1,00	$ 840.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
3.003	4.7	INV 630.4		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (alcantarillas)	M3	78,00	$ 920.000,00	$ 72.696.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
3.004		***		CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	798,00	$ 850.000,00	$ 650.820.000,00	1.100,00	$ 750.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
3.005	4.22	INV 673.1		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	567,00	$ 102.000,00	$ 59.874.000,00	742,00	$ 75.684.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	237,60	$ 24.235.200,00	453,96	$ 46.303.920,00	0,00	$ -	-	$ -	691,56	$ 70.539.120,00
3.006	4.23	INV 610.1		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	471,00	$ 107.000,00	$ 50.397.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
3.007	4.24	INV 630.8		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	12,00	$ 515.900,00	$ 6.190.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
3.008	4.42	***		SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACION)	M2	4.180,00	$ 14.000,00	$ 58.520.000,00	8.471,00	$ 90.594.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1.960,00	$ 27.720.000,00	3.783,00	$ 52.962.000,00	0,00	$ -	-	$ -	5743,00	$ 80.682.000,00
3.009	4.48	INV 661.1		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO de 30" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	45,00	$ 1.000.000,00	$ 45.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
3.010	4.52	INV 540.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	69.855,00	$ 9.250,00	$ 646.158.750,00	81,00	$ 101.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
3.011	4.56	INV 682.1 P		COLCHONETA RENO	M3	49,00	$ 320.000,00	$ 15.680.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL				$ 1.830.936.750,00		$ 1.017.374.750,00		$ -		$ -		$ 81.935.200,00		$ 156.010.920,00		$ -		$ -		$ 237.866.120,00
CAPITULO 4. OBRAS DE ARTE																									
4.001	6.2	INV 901.6		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A 24" M. INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA	UN	4,00	$ 250.000,00	$ 1.000.000,00	26,00	$ 6.630.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL				$ 1.000.000,00		$ 6.630.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
CAPITULO 5. SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL																									
5.001	5.1	INV 700.1		LÍNEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	8.402,00	$ 6.450,00	$ 54.180.000,00	26.040,00	$ 167.942.675,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5.002	5.2	INV 700.3		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	330,00	$ 70.000,00	$ 23.100.000,00	100,00	$ 7.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5.003	5.3	INV 700.3		TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	84,00	$ 135.000,00	$ 11.340.000,00	4,00	$ 540.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5.004	5.4	INV 700.3		SECCION FRIAL DEFENSA METÁLICA	UN	6,00	$ 105.000,00	$ 630.000,00	10,00	$ 1.050.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5.005	5.5	INV 700.3		DEFENSA METÁLICA	ML	336,00	$ 220.000,00	$ 73.920.000,00	434,94	$ 91.286.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5.006	5.6	INV 701.1		SUMINISTRO E INSTALACION DE YACHAS RETLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	933,00	$ 21.000,00	$ 19.593.000,00	3.170,00	$ 66.570.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5.007	7.8U	***		SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	14,00	$ 400.000,00	$ 5.600.000,00	38,00	$ 14.400.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5.008	7.9U	***		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOPEROLES DE 10-3.0 CM	UN	224,00	$ 21.500,00	$ 4.816.000,00	1.000,00	$ 21.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5.009	***	***		SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPTAFAROS (EN DEFENSAS METÁLICAS)	UN	84,00	$ 38.000,00	$ 3.192.000,00	83,00	$ 3.154.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL				$ 196.371.000,00		$ 373.643.575,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
CAPITULO 6. ITEM NO PREVISTOS																									
6.001	NP-1			BARDINEL PREFABRICADO A.10	ML		$ 157.302,00	$ -	80,00	$ 12.584.160,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
6.002	NP-2			REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 15.545,00	$ -	13.537,00	$ 210.432.665,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL				$ -		$ 223.016.825,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -

	VALOR TOTAL OBRA (INCLUYE A.I.U)							$ 8.571.385.750,00		$ 8.571.385.750,00		$ -		$ 5.262.400,00		$ 142.609.075,00		$ 864.780.551,00		$ 1.982.306.029,00		$ 1.838.738.830,83		$ 4.954.878.694,00
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO							$ 89.130.976,00		$ 89.130.976,00		$ -		$ 54.721,00		$ 1.485.000,00		$ 8.992.261,00		$ 20.615.136,00		$ 29.521.442,00		$ 54.523.557,00
	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL							$ 103.298.731,00		$ 103.298.731,00		$ -		$ 63.429,00		$ 1.721.975,00		$ 10.421.736,00		$ 23.889.817,00		$ 23.617.845,00		$ 59.714.807,00
	VALOR TOTAL							$ 8.763.814.559,00		$ 8.763.814.559,00		$ -		$ 5.380.549,00		$ 146.015.150,00		$ 884.174.548,00		$ 2.026.809.974,00		$ 1.891.878.044,83		$ 5.069.116.947,83

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada o modificacion contractual.

0003

5768

	COSTO DIRECTO		$ 1.451.658.251,00
AIU	35	%	$ 508.080.387,80
A	32,68	%	$ 474.643.796,00
I	0,01	%	$ 145.165,83
Utilidad	3,5	%	$ 50.791.456,00

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 1.752.763.912,00	20,00%
Valor Amortización Primera Acta	$ 400.747.000,00	20,00%
Valor Amortizado Acumulado	$ 1.013.223.873,20	57,81%
Valor Saldo por Amortizar	$ 739.540.038,40	42,19%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

- Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica presentada sin incluir IVA/IVA

	VALOR BASICO PRESENTE MES	AIU	TOTAL PRESENTE MES
VALOR TOTAL OBRA	$ 1.451.658.251,00	$ 508.080.387,80	$ 1.959.738.638,80
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	$ 20.378.462,00	$ -	$ 20.378.462,00
PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL	$ 23.617.845,00	$ -	$ 23.617.845,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 1.495.654.558,00	$ 508.080.387,80	$ 2.003.735.045,80

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 2.003.735.045,80

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 1.002.988.036,80

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1.002.988.037,00

(Incluir el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

Efectuo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

REUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA INCLUYENDO AIU	VR. ACUMULADO
A.P.	$ 66.803.298,80	$ 214.851.952,00
E.E.	$ 1.893.135.352,00	$ 4.502.558.622,00
E.P.	$ -	$ 237.666.100,00
O.A.	$ -	$ -
S.H.V.	$ -	$ -
I.N.P.	$ -	$ -
PMT	$ 20.378.462,00	$ 51.523.567,00
PAGA	$ 23.617.845,00	$ 59.714.087,00
TOTAL	$ 2.003.735.045,80	$ 5.066.114.368,00

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

				% ejecución	
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 8.783.814.559,00				
VALOR ADICION No. 1	$ -				
ANTICIPO		$ 1.752.763.912,00	20,00%	20,00%	
ACTA 1		$ -	0,00%	0,00%	
AMORTIZACION ACTA 1		$ -	0,00%		
ACTA 2		$ 5.380.541,00	0,06%	0,06%	
AMORTIZACION ACTA 2		$ 1.078.106,20			
ACTA 3		$ 148.015.156,00	1,67%	1,67%	
AMORTIZACION ACTA 3		$ 29.203.031,80			
ACTA 4		$ 884.174.545,00	10,06%	10,06%	
AMORTIZACION ACTA 4		$ 176.834.909,20			
ACTA 5		$ 2.026.809.076,00	23,13%	23,13%	
AMORTIZACION ACTA 5		$ 405.361.815,20			
ACTA 6		$ 2.003.735.045,80	22,86%	22,86%	
AMORTIZACION ACTA 6		$ 400.747.009,16			
SALDO A FAVOR DEL ICCU		$ 2.958.160.152,76	33,75%	33,75%	
SUMAS IGUALES	$ 8.783.814.559,00	$ 8.783.814.559,00	100%	100%	

NOTAS:

1. El interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por este y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nomina electrónica cuando aplique.
2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritmeticas consignadas en esta Acta.
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con lo que la interventoria y el Contratista realizaron las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las cantidades en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planes y especificaciones estipuladas para el proyecto.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no sean reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VIAS 2023
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: ALFREDO ESPINOSA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTEROBRAS
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: DAIRON ANDRES SOLANO DURAN
APOYO A LA SUPERVISION
ICCU
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: MAURICIO DELGADILLO DIAZ
GESTOR
ICCU
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: MAURICIO DELGADILLO DIAZ
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA (E)
ICCU
Matrícula Profesional No.:

Anexo: Anexo para el pago de la cuenta. (Subcuenta Administrativa y Financiera).
Favor: Subcuenta Tecnica (Contratos, Contratistas y Interventores), Contratista, Interventor y Supervisor.

200

5769

5712

CONSORCIO VÍAS 2023

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MEMORIAS DE CÁLCULO

010

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VÍAS 2023

Fecha de elaboración: 01 de febrero de 2024 | Versión: 1 | Hoja 1 de 6

OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
(a) ITEM Nº: 1.001	(b) DESCRIPCION ITEM: EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PLANO:



(e) LOCALIZACION		MEDIDAS			(f) MEDIDA PARCIAL	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	M3	UND	M3
SECTORES VIA							
4+880.00	4+940.00	60.00	6.00	0.81	291.60	1.00	291.60
CANTIDADES PRESENTE ACTA DE ACUERDO A CARTERA TOPOGRAFICA							291.60
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS							291.60

Observación:

YEISON ANDRES VEGA VASQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

DANIEL RIVERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VÍAS 2023

Fecha de elaboración: 01 de febrero de 2024	Versión: 1	Hoja: 1 de 1

OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
(a) ITEM No. 1.003	(b) DESCRIPCIÓN ITEM: TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	(c) UNID:	M3.KM

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PLANO:



(e) LOCALIZACIÓN		MEDIDAS		(f) DIST	(g) EXPANSIÓN	(h) MEDIDA TOTAL
ABSCISA			VOLUMEN	KM	UND	M3.KM
SECTORES VÍA						
3+500.00	5+014.30	Se suministra cartera topografica anexa al presente Documento para verificar datos	610.74	34.00	1.30	26994.71

CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra N.CO-826 de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE NIVELACION MATERIAL ADICION DE RCD PARA BASE ESTABILIZADA CON EMULSION CRL-1, CEMENTO TIPO PORTLAN TIPO 1 Y FRESADO; COMPRENDIDA ENTRE EL K3+500 AL K5+014.30

ABSCISA	BASE ESTABILIZADA			ANCHO SECCION	INICIAL			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA (m^2)	VOLUMEN RCD (m^3)	VOLUMEN BASE (m^3)
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER				
3+500.00	2965.702	2965.502	2965.266	6.5	2965.622	2965.462	2965.216	0.08	0.04	0.05	0.06	0.39		
3+510.00	2966.116	2966.023	2965.82	6.8	2966.046	2965.943	2965.740	0.07	0.08	0.08	0.08	0.54	4.65	11.63
3+520.00	2966.613	2966.392	2966.392	6.7	2966.563	2966.300	2966.352	0.05	0.09	0.04	0.06	0.40	4.70	11.75
3+530.00	2967.189	2967.207	2967.087	6.6	2967.106	2967.137	2967.057	0.08	0.07	0.03	0.06	0.40	4.00	10.00
3+540.00	2967.796	2967.893	2967.841	6.5	2967.736	2967.813	2967.781	0.06	0.08	0.06	0.07	0.46	4.30	10.75
3+550.00	2968.525	2968.614	2968.602	6.3	2968.445	2968.550	2968.532	0.08	0.06	0.07	0.07	0.44	4.50	11.25
3+560.00	2969.251	2969.36	2969.346	6.3	2969.191	2969.310	2969.266	0.06	0.05	0.08	0.06	0.38	4.10	10.25
3+570.00	2970.04	2970.137	2970.11	5.8	2969.990	2970.077	2970.050	0.05	0.06	0.06	0.06	0.35	3.65	9.13
3+580.00	2970.796	2970.926	2970.922	6.0	2970.726	2970.866	2970.862	0.07	0.06	0.06	0.06	0.36	3.55	8.88
3+590.00	2971.55	2971.673	2971.646	6.3	2971.510	2971.623	2971.596	0.04	0.05	0.05	0.05	0.32	3.40	8.50
3+600.00	2972.226	2972.386	2972.351	6.5	2972.146	2972.326	2972.301	0.08	0.06	0.05	0.06	0.39	3.55	8.88
3+610.00	2972.876	2973.035	2973.022	6.4	2972.806	2972.955	2972.962	0.07	0.08	0.06	0.07	0.45	4.20	10.50
3+620.00	2973.488	2973.704	2973.7	6.5	2973.398	2973.644	2973.650	0.09	0.06	0.05	0.07	0.46	4.55	11.38
3+630.00	2974.085	2974.294	2974.456	6.1	2974.045	2974.204	2974.416	0.04	0.09	0.04	0.06	0.37	4.15	10.38
3+640.00	2974.632	2974.868	2975.04	6.1	2974.582	2974.808	2974.960	0.05	0.06	0.08	0.06	0.37	3.70	9.25
3+650.00	2974.899	2975.36	2975.602	7.3	2974.849	2975.300	2975.532	0.05	0.06	0.07	0.06	0.44	4.05	10.13
3+660.00	2975.38	2975.812	2976.018	7.8	2975.330	2975.762	2975.928	0.05	0.05	0.09	0.06	0.47	4.55	11.38
3+670.00	2976.038	2976.299	2976.527	7.2	2975.978	2976.219	2976.447	0.06	0.08	0.08	0.07	0.50	4.85	12.13
3+680.00	2976.558	2976.801	2976.927	6.9	2976.508	2976.741	2976.827	0.05	0.06	0.10	0.07	0.48	4.90	12.25
3+690.00	2977.191	2977.341	2977.457	6.6	2977.111	2977.291	2977.367	0.08	0.05	0.09	0.07	0.46	4.70	11.75
3+700.00	2977.84	2977.98	2978.06	6.5	2977.748	2977.900	2978.013	0.09	0.08	0.05	0.07	0.46	4.60	11.50
3+710.00	2978.61	2978.65	2978.60	6.3	2978.541	2978.575	2978.562	0.07	0.07	0.04	0.06	0.38	4.20	10.50
3+720.00	2979.35	2979.37	2979.38	6.1	2979.272	2979.310	2979.296	0.08	0.06	0.08	0.07	0.43	4.05	10.13
3+730.00	2980.26	2980.05	2979.92	6.2	2980.167	2980.000	2979.858	0.09	0.05	0.06	0.07	0.43	4.30	10.75
3+740.00	2980.84	2980.76	2980.60	6.4	2980.764	2980.679	2980.529	0.08	0.08	0.07	0.08	0.51	4.70	11.75
3+750.00	2981.44	2981.46	2981.37	6.3	2981.345	2981.415	2981.294	0.09	0.04	0.08	0.07	0.44	4.75	11.88
3+760.00	2982.07	2982.14	2982.11	6.5	2981.994	2982.078	2982.015	0.08	0.06	0.09	0.08	0.52	4.80	12.00
3+770.00	2982.65	2982.78	2982.85	6.5	2982.594	2982.727	2982.780	0.05	0.05	0.07	0.06	0.39	4.55	11.38
3+780.00	2983.31	2983.53	2983.67	6.6	2983.251	2983.475	2983.611	0.06	0.05	0.06	0.06	0.40	3.95	9.88
3+790.00	2984.08	2984.35	2984.51	6.3	2984.025	2984.290	2984.434	0.05	0.06	0.08	0.06	0.38	3.90	9.75
3+800.00	2984.75	2985.07	2985.22	6.4	2984.708	2985.020	2985.182	0.04	0.05	0.04	0.04	0.26	3.20	8.00
3+810.00	2985.35	2985.65	2985.82	6.5	2985.302	2985.607	2985.755	0.05	0.04	0.06	0.05	0.33	2.95	7.38
3+820.00	2985.95	2986.24	2986.42	6.4	2985.889	2986.160	2986.371	0.06	0.08	0.05	0.06	0.38	3.55	8.88
3+830.00	2986.63	2986.79	2986.92	6.3	2986.546	2986.764	2986.872	0.08	0.03	0.05	0.05	0.32	3.50	8.75
3+840.00	2987.16	2987.27	2987.40	6.2	2987.103	2987.217	2987.340	0.06	0.05	0.06	0.06	0.37	3.45	8.63
3+850.00	2987.70	2987.78	2987.83	6.0	2987.645	2987.720	2987.763	0.05	0.06	0.07	0.06	0.36	3.65	9.13
3+860.00	2988.29	2988.33	2988.25	6.0	2988.246	2988.291	2988.166	0.04	0.04	0.08	0.05	0.30	3.30	8.25
3+870.00	2989.02	2988.94	2988.67	6.5	2988.991	2988.858	2988.599	0.03	0.08	0.07	0.06	0.39	3.45	8.63
3+880.00	2989.91	2989.69	2989.39	6.3	2989.855	2989.626	2989.333	0.05	0.06	0.06	0.06	0.38	3.85	9.63
3+890.00	2990.58	2990.39	2990.15	6.0	2990.498	2990.311	2990.067	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.30	10.75
3+900.00	2991.02	2990.99	2990.91	6.0	2990.947	2990.952	2990.871	0.07	0.04	0.04	0.05	0.30	3.90	9.75
3+910.00	2991.57	2991.59	2991.47	6.3	2991.532	2991.543	2991.416	0.04	0.05	0.05	0.05	0.32	3.10	7.75
3+920.00	2992.21	2992.17	2992.07	6.2	2992.151	2992.105	2992.006	0.06	0.06	0.06	0.06	0.37	3.45	8.63
3+930.00	2992.80	2992.76	2992.66	6.1	2992.747	2992.717	2992.610	0.05	0.04	0.05	0.05	0.31	3.40	8.50
3+940.00	2993.44	2993.38	2993.27	6.1	2993.401	2993.328	2993.191	0.04	0.05	0.08	0.06	0.37	3.40	8.50

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra ICCU 826 de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE NIVELACION MATERIAL ADICION DE RCD PARA BASE ESTABILIZADA CON EMULSION CRL-1, CEMENTO TIPO PORTLAN TIPO 1 Y FRESADO; COMPRENDIDA ENTRE EL K3+500 AL K5+014.30

ABSCISA	BASE ESTABILIZADA			ANCHO SECCION	INICIAL			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA (m^2)	VOLUMEN RCD (m^3)	VOLUMEN BASE (m^3)
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER				
3+950.00	2994.10	2993.97	2993.81	6.1	2994.036	2993.911	2993.721	0.06	0.06	0.09	0.07	0.43	4.00	10.00
3+960.00	2994.597	2994.528	2994.345	6.1	2994.547	2994.468	2994.275	0.05	0.06	0.07	0.06	0.37	4.00	10.00
3+970.00	2995.104	2994.992	2994.821	6.6	2995.044	2994.942	2994.741	0.06	0.05	0.08	0.06	0.40	3.85	9.63
3+980.00	2995.545	2995.488	2995.27	6.7	2995.485	2995.408	2995.180	0.06	0.08	0.09	0.08	0.54	4.70	11.75
3+990.00	2996.043	2995.813	2995.572	6.6	2995.993	2995.733	2995.492	0.05	0.08	0.08	0.07	0.46	5.00	12.50
4+000.00	2996.401	2996.098	2995.77	6.5	2996.341	2996.058	2995.710	0.06	0.04	0.06	0.05	0.33	3.95	9.88
4+010.00	2996.366	2996.144	2995.833	8.0	2996.286	2996.084	2995.763	0.08	0.06	0.07	0.07	0.56	4.45	11.13
4+020.00	2996.033	2995.961	2995.694	6.8	2995.963	2995.911	2995.634	0.07	0.05	0.06	0.06	0.41	4.85	12.13
4+030.00	2995.717	2995.682	2995.504	6.4	2995.667	2995.642	2995.454	0.05	0.04	0.05	0.05	0.32	3.65	9.13
4+040.00	2995.435	2995.472	2995.379	6.3	2995.395	2995.422	2995.339	0.04	0.05	0.04	0.04	0.25	2.85	7.13
4+050.00	2995.18	2995.256	2995.151	6.6	2995.080	2995.196	2995.091	0.10	0.06	0.06	0.07	0.46	3.55	8.88
4+060.00	2994.865	2995.01	2994.985	6.6	2994.835	2994.960	2994.935	0.03	0.05	0.05	0.04	0.26	3.60	9.00
4+070.00	2994.648	2994.811	2994.884	6.4	2994.598	2994.731	2994.834	0.05	0.08	0.05	0.06	0.38	3.20	8.00
4+080.00	2994.349	2994.573	2994.713	6.4	2994.309	2994.533	2994.633	0.04	0.04	0.08	0.05	0.32	3.50	8.75
4+090.00	2993.981	2994.299	2994.519	6.6	2993.901	2994.269	2994.459	0.08	0.03	0.06	0.06	0.40	3.60	9.00
4+100.00	2993.614	2993.975	2994.179	6.6	2993.524	2993.915	2994.129	0.09	0.06	0.05	0.07	0.46	4.30	10.75
4+110.00	2993.258	2993.523	2993.691	7.0	2993.178	2993.443	2993.651	0.08	0.08	0.04	0.07	0.49	4.75	11.88
4+120.00	2992.782	2992.977	2993.071	7.0	2992.712	2992.907	2993.021	0.07	0.07	0.05	0.06	0.42	4.55	11.38
4+130.00	2992.116	2992.271	2992.294	7.0	2992.066	2992.231	2992.234	0.05	0.04	0.06	0.05	0.35	3.85	9.63
4+140.00	2991.448	2991.532	2991.512	7.0	2991.418	2991.482	2991.462	0.03	0.05	0.05	0.04	0.28	3.15	7.88
4+150.00	2990.811	2990.856	2990.757	6.5	2990.771	2990.796	2990.707	0.04	0.06	0.05	0.05	0.33	3.05	7.63
4+160.00	2990.118	2990.136	2990.03	6.3	2990.058	2990.080	2989.980	0.06	0.06	0.05	0.06	0.38	3.55	8.88
4+170.00	2989.377	2989.401	2989.317	6.2	2989.337	2989.351	2989.257	0.04	0.05	0.06	0.05	0.31	3.45	8.63
4+180.00	2988.583	2988.652	2988.6	6.2	2988.533	2988.582	2988.550	0.05	0.07	0.05	0.06	0.37	3.40	8.50
4+190.00	2987.991	2988.029	2987.974	6.2	2987.961	2987.929	2987.929	0.03	0.10	0.05	0.06	0.37	3.70	9.25
4+200.00	2987.51	2987.455	2987.38	6.3	2987.430	2987.415	2987.330	0.08	0.04	0.05	0.06	0.38	3.75	9.38
4+210.00	2987.059	2986.938	2986.791	6.6	2986.989	2986.888	2986.751	0.07	0.05	0.04	0.05	0.33	3.55	8.88
4+220.00	2986.528	2986.528	2986.186	6.4	2986.468	2986.498	2986.126	0.06	0.03	0.06	0.05	0.32	3.25	8.13
4+230.00	2985.939	2985.724	2985.501	6.3	2985.849	2985.674	2985.451	0.09	0.05	0.05	0.06	0.38	3.50	8.75
4+240.00	2985.223	2985.029	2984.89	6.2	2985.143	2984.979	2984.810	0.08	0.05	0.08	0.07	0.43	4.05	10.13
4+250.00	2984.433	2984.32	2984.225	6.2	2984.373	2984.260	2984.155	0.06	0.06	0.07	0.06	0.37	4.00	10.00
4+260.00	2983.524	2983.576	2983.588	6.2	2983.474	2983.536	2983.498	0.05	0.04	0.09	0.06	0.37	3.70	9.25
4+270.00	2982.872	2982.986	2983.103	6.3	2982.832	2982.906	2983.053	0.04	0.08	0.05	0.06	0.38	3.75	9.38
4+280.00	2982.377	2982.56	2982.736	6.6	2982.327	2982.470	2982.696	0.05	0.09	0.04	0.06	0.40	3.90	9.75
4+290.00	2981.943	2982.158	2982.357	6.8	2981.913	2982.118	2982.307	0.03	0.04	0.05	0.04	0.27	3.35	8.38
4+300.00	2981.497	2981.687	2981.791	7.2	2981.477	2981.637	2981.731	0.02	0.05	0.06	0.04	0.29	2.80	7.00
4+310.00	2981.036	2981.108	2981.154	7.2	2980.956	2981.058	2981.074	0.08	0.05	0.08	0.07	0.50	3.95	9.88
4+320.00	2980.515	2980.488	2980.478	8.6	2980.445	2980.428	2980.408	0.07	0.06	0.07	0.07	0.60	5.50	13.75
4+330.00	2980.013	2979.945	2979.794	8.3	2979.953	2979.895	2979.714	0.06	0.05	0.08	0.06	0.50	5.50	13.75
4+340.00	2979.553	2979.325	2978.951	8.1	2979.513	2979.255	2978.861	0.04	0.07	0.09	0.07	0.57	5.35	13.38
4+350.00	2978.76	2978.449	2977.973	7.4	2978.720	2978.369	2977.933	0.04	0.08	0.04	0.05	0.37	4.70	11.75
4+360.00	2977.931	2977.617	2977.104	7.2	2977.871	2977.537	2977.054	0.06	0.08	0.05	0.06	0.43	4.00	10.00
4+370.00	2977.119	2977.016	2976.753	7.2	2977.069	2976.956	2976.693	0.05	0.06	0.06	0.06	0.43	4.30	10.75
4+380.00	2976.427	2976.431	2976.314	7.1	2976.387	2976.311	2976.264	0.04	0.12	0.05	0.07	0.50	4.65	11.63
4+390.00	2975.742	2975.842	2975.864	7.0	2975.682	2975.752	2975.794	0.06	0.09	0.07	0.07	0.49	4.95	12.38

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra ICCU-826 de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE NIVELACION MATERIAL ADICION DE RCD PARA BASE ESTABILIZADA CON EMULSION CRL-1, CEMENTO TIPO PORTLAN TIPO 1 Y FRESADO; COMPRENDIDA ENTRE EL K3+500 AL K5+014.30

ABSCISA	BASE ESTABILIZADA			ANCHO SECCION	INICIAL			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA (m^2)	VOLUMEN RCD (m^3)	VOLUMEN BASE (m^3)
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER				
4+400.00	2974.987	2975.255	2975.452	6.5	2974.937	2975.185	2975.372	0.05	0.07	0.08	0.07	0.46	4.75	11.88
4+410.00	2974.339	2974.604	2974.754	6.0	2974.289	2974.554	2974.694	0.05	0.05	0.06	0.05	0.30	3.80	9.50
4+420.00	2973.77	2973.962	2974.079	6.3	2973.710	2973.922	2973.999	0.06	0.04	0.08	0.06	0.38	3.40	8.50
4+430.00	2973.353	2973.418	2973.429	6.0	2973.293	2973.338	2973.359	0.06	0.08	0.07	0.07	0.42	4.00	10.00
4+440.00	2973.008	2972.893	2972.752	6.0	2972.958	2972.843	2972.692	0.05	0.05	0.06	0.05	0.30	3.60	9.00
4+450.00	2972.495	2972.346	2972.167	6.2	2972.415	2972.316	2972.117	0.08	0.03	0.05	0.05	0.31	3.05	7.63
4+460.00	2971.812	2971.674	2971.564	6.5	2971.732	2971.594	2971.524	0.08	0.08	0.04	0.07	0.46	3.85	9.63
4+470.00	2971.04	2971.007	2970.869	7.5	2970.980	2970.947	2970.809	0.06	0.06	0.06	0.06	0.45	4.55	11.38
4+480.00	2970.209	2970.347	2970.427	7.8	2970.159	2970.287	2970.377	0.05	0.06	0.05	0.05	0.39	4.20	10.50
4+490.00	2969.595	2969.863	2970.036	8.6	2969.555	2969.793	2969.996	0.04	0.07	0.04	0.05	0.43	4.10	10.25
4+500.00	2969.116	2969.468	2969.723	7.2	2969.056	2969.388	2969.693	0.06	0.08	0.03	0.06	0.43	4.30	10.75
4+510.00	2969.027	2969.43	2969.679	6.7	2968.980	2969.370	2969.629	0.05	0.06	0.05	0.05	0.34	3.85	9.63
4+520.00	2968.886	2969.16	2969.415	6.0	2968.842	2969.080	2969.335	0.04	0.08	0.08	0.07	0.42	3.80	9.50
4+530.00	2968.442	2968.442	2969.014	6.4	2968.392	2968.372	2968.934	0.05	0.07	0.08	0.07	0.45	4.35	10.88
4+540.00	2967.996	2968.148	2968.392	6.5	2967.936	2968.088	2968.332	0.06	0.06	0.06	0.06	0.39	4.20	10.50
4+550.00	2967.462	2967.556	2967.656	6.6	2967.392	2967.506	2967.606	0.07	0.05	0.05	0.06	0.40	3.95	9.88
4+560.00	2966.961	2966.949	2966.904	7.3	2966.881	2966.889	2966.864	0.08	0.06	0.04	0.06	0.44	4.20	10.50
4+570.00	2966.448	2966.387	2966.284	7.5	2966.368	2966.297	2966.224	0.08	0.09	0.06	0.08	0.60	5.20	13.00
4+580.00	2965.945	2965.863	2965.745	7.0	2965.905	2965.783	2965.665	0.04	0.08	0.08	0.07	0.49	5.45	13.63
4+590.00	2965.438	2965.355	2965.222	7.0	2965.378	2965.285	2965.172	0.06	0.07	0.05	0.06	0.42	4.55	11.38
4+600.00	2965.068	2964.957	2964.773	6.8	2965.018	2964.877	2964.713	0.05	0.08	0.06	0.06	0.41	4.15	10.38
4+610.00	2964.836	2964.77	2964.563	7.7	2964.756	2964.700	2964.513	0.08	0.07	0.05	0.07	0.54	4.75	11.88
4+620.00	2964.852	2964.74	2964.527	7.7	2964.762	2964.680	2964.487	0.09	0.06	0.04	0.06	0.46	5.00	12.50
4+630.00	2964.889	2964.803	2964.576	7.4	2964.809	2964.723	2964.526	0.08	0.08	0.05	0.07	0.52	4.90	12.25
4+640.00	2965.049	2964.936	2964.65	7.3	2964.979	2964.886	2964.590	0.07	0.05	0.06	0.06	0.44	4.80	12.00
4+650.00	2965.214	2965.123	2964.838	7.3	2965.134	2965.063	2964.768	0.08	0.06	0.07	0.07	0.51	4.75	11.88
4+660.00	2965.494	2965.442	2965.157	7.4	2965.434	2965.362	2965.077	0.06	0.08	0.08	0.07	0.52	5.15	12.88
4+670.00	2965.84	2965.858	2965.615	7.2	2965.790	2965.768	2965.525	0.05	0.09	0.09	0.08	0.58	5.50	13.75
4+680.00	2966.233	2966.358	2966.175	7.2	2966.183	2966.288	2966.135	0.05	0.07	0.04	0.05	0.36	4.70	11.75
4+690.00	2966.794	2966.91	2966.698	7.2	2966.754	2966.830	2966.658	0.04	0.08	0.04	0.05	0.36	3.60	9.00
4+700.00	2967.394	2967.484	2967.306	7.3	2967.334	2967.434	2967.266	0.06	0.05	0.04	0.05	0.37	3.65	9.13
4+710.00	2967.964	2968.054	2967.887	7.6	2967.914	2967.994	2967.827	0.05	0.06	0.06	0.06	0.46	4.15	10.38
4+720.00	2968.537	2968.639	2968.48	8.0	2968.477	2968.589	2968.430	0.06	0.05	0.05	0.05	0.40	4.30	10.75
4+730.00	2969.219	2969.256	2969.059	7.9	2969.169	2969.216	2969.019	0.05	0.04	0.04	0.04	0.32	3.60	9.00
4+740.00	2969.879	2969.89	2969.696	7.5	2969.839	2969.830	2969.636	0.04	0.06	0.06	0.05	0.38	3.50	8.75
4+750.00	2970.507	2970.431	2970.193	7.2	2970.457	2970.381	2970.143	0.05	0.05	0.05	0.05	0.36	3.70	9.25
4+760.00	2971.014	2970.861	2970.601	6.9	2970.954	2970.781	2970.551	0.06	0.08	0.05	0.06	0.41	3.85	9.63
4+770.00	2971.475	2971.333	2970.96	6.5	2971.425	2971.273	2970.900	0.05	0.06	0.06	0.06	0.39	4.00	10.00
4+780.00	2971.778	2971.676	2971.503	6.3	2971.720	2971.616	2971.423	0.06	0.06	0.08	0.07	0.44	4.15	10.38
4+790.00	2971.908	2972.008	2971.981	6.0	2971.838	2971.968	2971.941	0.07	0.04	0.04	0.05	0.30	3.70	9.25
4+800.00	2972.031	2972.131	2972.104	6.0	2971.981	2972.051	2972.044	0.05	0.08	0.06	0.06	0.36	3.30	8.25
4+810.00	2972.154	2972.254	2972.227	6.0	2972.094	2972.204	2972.147	0.06	0.05	0.08	0.06	0.36	3.60	9.00
4+820.00	2972.277	2972.377	2972.35	6.0	2972.227	2972.317	2972.310	0.05	0.06	0.04	0.05	0.30	3.30	8.25
4+830.00	2972.4	2972.5	2972.473	6.3	2972.360	2972.460	2972.423	0.04	0.04	0.05	0.04	0.25	2.75	6.88
4+840.00	2972.523	2972.623	2972.596	6.6	2972.473	2972.563	2972.536	0.05	0.06	0.06	0.06	0.40	3.25	8.13

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra ICCU-876 de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE NIVELACION MATERIAL ADICION DE RCD PARA BASE ESTABILIZADA CON EMULSION CRL-1, CEMENTO TIPO PORTLAN TIPO 1 Y FRESADO; COMPRENDIDA ENTRE EL K3+500 AL K5+014.30

ABSCISA	BASE ESTABILIZADA			ANCHO SECCION	INICIAL			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA (m^2)	VOLUMEN RCD (m^3)	VOLUMEN BASE (m^3)
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER				
4+850.00	2972.646	2972.746	2972.719	6.5	2972.576	2972.696	2972.679	0.07	0.05	0.04	0.05	0.33	3.65	9.13
4+860.00	2972.702	2972.872	2972.85	7.3	2972.652	2972.822	2972.810	0.05	0.05	0.04	0.05	0.37	3.50	8.75
4+870.00	2972.822	2972.83	2972.67	7.2	2972.782	2972.780	2972.620	0.04	0.05	0.05	0.05	0.36	3.65	9.13
4+880.00	2972.887	2972.629	2972.301	7.4	2972.837	2972.569	2972.251	0.05	0.06	0.05	0.05	0.37	3.65	9.13
4+890.00	2972.354	2972.051	2971.691	7.5	2972.274	2972.001	2971.631	0.08	0.05	0.06	0.06	0.45	4.10	10.25
4+900.00	2971.968	2971.818	2971.57	7.3	2971.878	2971.758	2971.490	0.09	0.06	0.08	0.08	0.58	5.15	12.88
4+910.00	2971.571	2971.613	2971.498	7.0	2971.521	2971.533	2971.398	0.05	0.08	0.10	0.08	0.56	5.70	14.25
4+920.00	2971.28	2971.41	2971.405	7.0	2971.210	2971.340	2971.315	0.07	0.07	0.09	0.08	0.56	5.60	14.00
4+930.00	2971.005	2971.239	2971.321	7.0	2970.945	2971.189	2971.271	0.06	0.05	0.05	0.05	0.35	4.55	11.38
4+940.00	2970.859	2971.137	2971.295	7.4	2970.799	2971.077	2971.255	0.06	0.06	0.04	0.05	0.37	3.60	9.00
4+950.00	2970.825	2971.08	2971.231	7.0	2970.755	2971.000	2971.181	0.07	0.08	0.05	0.07	0.49	4.30	10.75
4+960.00	2970.833	2971.015	2971.016	6.3	2970.803	2970.925	2970.956	0.03	0.09	0.06	0.06	0.38	4.35	10.88
4+970.00	2970.737	2970.928	2970.873	6.5	2970.697	2970.878	2970.833	0.04	0.05	0.04	0.04	0.26	3.20	8.00
4+980.00	2970.605	2970.818	2970.812	6.5	2970.565	2970.758	2970.762	0.04	0.06	0.05	0.05	0.33	2.95	7.38
4+990.00	2970.495	2970.683	2970.758	6.4	2970.445	2970.603	2970.698	0.05	0.08	0.06	0.06	0.38	3.55	8.88
5+000.00	2970.475	2970.715	2970.74	6.6	2970.415	2970.665	2970.690	0.06	0.05	0.05	0.05	0.33	3.55	8.88
5+0100.00	2970.566	2970.732	2970.725	6.3	2970.496	2970.672	2970.675	0.07	0.06	0.05	0.06	0.38	3.55	8.88
5+014.30	2970.6	2970.76	2970.73	6.1	2970.520	2970.710	2970.690	0.08	0.05	0.04	0.06	0.36	1.59	3.98
												TOTAL m^3	610.74	1526.85

FRESADO	6.7	1514.3	10145.81
	ANCHO PROM m.	LONG m	AREA m^2

OBSERVACIONES:

RESPONSABLES:
CONTRATISTA:

ING. RESIDENTE

TOPOGRAFIA

INTERVENTORIA:

ING. RESIDENTE

TOPOGRAFIA

016

Powered by CamScanner

MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VÍAS 2023

Página de [illegible] de [illegible]

Versión: 1

Hoja: 1 de 1

OBRA: MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL MUNA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ITEM No.: 2.001 DESCRIPCIÓN: FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm) UNIDAD: m2

(a) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEDICIÓN	(c) LOCALIZACIÓN		(d) MEDIDAS		(e) MEDIDA PARCIAL	(f) No. DE ELEMENTOS	(g) MEDIDA TOTAL
PLANO:	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO		UNO	
	SECTORES VIA						
	3+500.00	5+0140.30	Se suministra cartera topografica anexa al presente Documento para verificar datos		10145.81	1.0	10145.81

CANTIDAD PRESENTE ACTA CON CARTERA TOPOGRAFICA	10145.81
MAS CANTIDADES ACTA No.2	572.00
MAS CANTIDADES ACTA No.4	17433.00
MAS CANTIDADES ACTA No.5	3150.00
CANTIDAD ACUMULADA	31300.81

Observaciones: Se suministra cartera topografica anexa al presente Documento para verificar datos

YESON ANDRES MOLANO [illegible]
RESIDENTE DE OBRA

DANIEL RIVERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

017

Powered by CamScanner

54

CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra IDU 826 de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE NIVELACION MATERIAL ADICION DE RCD PARA BASE ESTABILIZADA CON EMULSION CRL-1, CEMENTO TIPO PORTLAN TIPO 1 Y FRESADO; COMPRENDIDA ENTRE EL K3+500 AL K5+014.30

ABSCISA	BASE ESTABILIZADA			ANCHO SECCION	INICIAL			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA (m^2)	VOLUMEN RCD (m^3)	VOLUMEN BASE (m^3)
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER				
3+500.00	2965.702	2965.502	2965.266	6.5	2965.622	2965.462	2965.216	0.08	0.04	0.05	0.06	0.39		
3+510.00	2966.116	2966.023	2965.82	6.8	2966.046	2965.943	2965.740	0.07	0.08	0.08	0.08	0.54	4.65	11.63
3+520.00	2966.613	2966.392	2966.392	6.7	2966.563	2966.300	2966.352	0.05	0.09	0.04	0.06	0.40	4.70	11.75
3+530.00	2967.189	2967.207	2967.087	6.6	2967.106	2967.137	2967.057	0.08	0.07	0.03	0.06	0.40	4.00	10.00
3+540.00	2967.796	2967.893	2967.841	6.5	2967.736	2967.813	2967.781	0.06	0.08	0.06	0.07	0.46	4.30	10.75
3+550.00	2968.525	2968.614	2968.602	6.3	2968.445	2968.550	2968.532	0.08	0.06	0.07	0.07	0.44	4.50	11.25
3+560.00	2969.251	2969.36	2969.346	6.3	2969.191	2969.310	2969.266	0.06	0.05	0.08	0.06	0.38	4.10	10.25
3+570.00	2970.04	2970.137	2970.11	5.8	2969.990	2970.077	2970.050	0.05	0.06	0.06	0.06	0.35	3.65	9.13
3+580.00	2970.796	2970.926	2970.922	6.0	2970.726	2970.866	2970.862	0.07	0.06	0.06	0.06	0.36	3.55	8.88
3+590.00	2971.55	2971.673	2971.646	6.3	2971.510	2971.623	2971.596	0.04	0.05	0.05	0.05	0.32	3.40	8.50
3+600.00	2972.226	2972.386	2972.351	6.5	2972.146	2972.326	2972.301	0.08	0.06	0.05	0.06	0.39	3.55	8.88
3+610.00	2972.876	2973.035	2973.022	6.4	2972.806	2972.955	2972.962	0.07	0.08	0.06	0.07	0.45	4.20	10.50
3+620.00	2973.488	2973.704	2973.7	6.5	2973.398	2973.644	2973.650	0.09	0.06	0.05	0.07	0.46	4.55	11.38
3+630.00	2974.085	2974.294	2974.456	6.1	2974.045	2974.204	2974.416	0.04	0.09	0.04	0.06	0.37	4.15	10.38
3+640.00	2974.632	2974.868	2975.04	6.1	2974.582	2974.808	2974.960	0.05	0.06	0.08	0.06	0.37	3.70	9.25
3+650.00	2974.899	2975.36	2975.602	7.3	2974.849	2975.300	2975.532	0.05	0.06	0.07	0.06	0.44	4.05	10.13
3+660.00	2975.38	2975.812	2976.018	7.8	2975.330	2975.762	2975.928	0.05	0.05	0.09	0.06	0.47	4.55	11.38
3+670.00	2976.038	2976.299	2976.527	7.2	2975.978	2976.219	2976.447	0.06	0.08	0.08	0.07	0.50	4.85	12.13
3+680.00	2976.558	2976.801	2976.927	6.9	2976.508	2976.741	2976.827	0.05	0.06	0.10	0.07	0.48	4.90	12.25
3+690.00	2977.191	2977.341	2977.457	6.6	2977.111	2977.291	2977.367	0.08	0.05	0.09	0.07	0.46	4.70	11.75
3+700.00	2977.84	2977.98	2978.06	6.5	2977.748	2977.900	2978.013	0.09	0.08	0.05	0.07	0.46	4.60	11.50
3+710.00	2978.61	2978.65	2978.60	6.3	2978.541	2978.575	2978.562	0.07	0.07	0.04	0.06	0.38	4.20	10.50
3+720.00	2979.35	2979.37	2979.38	6.1	2979.272	2979.310	2979.296	0.08	0.06	0.08	0.07	0.43	4.05	10.13
3+730.00	2980.26	2980.05	2979.92	6.2	2980.167	2980.000	2979.858	0.09	0.05	0.06	0.07	0.43	4.30	10.75
3+740.00	2980.84	2980.76	2980.60	6.4	2980.764	2980.679	2980.529	0.08	0.08	0.07	0.08	0.51	4.70	11.75
3+750.00	2981.44	2981.46	2981.37	6.3	2981.345	2981.415	2981.294	0.09	0.04	0.08	0.07	0.44	4.75	11.88
3+760.00	2982.07	2982.14	2982.11	6.5	2981.994	2982.078	2982.015	0.08	0.06	0.09	0.08	0.52	4.80	12.00
3+770.00	2982.65	2982.78	2982.85	6.5	2982.594	2982.727	2982.780	0.05	0.05	0.07	0.06	0.39	4.55	11.38
3+780.00	2983.31	2983.53	2983.67	6.6	2983.251	2983.475	2983.611	0.06	0.05	0.06	0.06	0.40	3.95	9.88
3+790.00	2984.08	2984.35	2984.51	6.3	2984.025	2984.290	2984.434	0.05	0.06	0.08	0.06	0.38	3.90	9.75
3+800.00	2984.75	2985.07	2985.22	6.4	2984.708	2985.020	2985.182	0.04	0.05	0.04	0.04	0.26	3.20	8.00
3+810.00	2985.35	2985.65	2985.82	6.5	2985.302	2985.607	2985.755	0.05	0.04	0.06	0.05	0.33	2.95	7.38
3+820.00	2985.95	2986.24	2986.42	6.4	2985.889	2986.160	2986.371	0.06	0.08	0.05	0.06	0.38	3.55	8.88
3+830.00	2986.63	2986.79	2986.92	6.3	2986.546	2986.764	2986.872	0.08	0.03	0.05	0.05	0.32	3.50	8.75
3+840.00	2987.16	2987.27	2987.40	6.2	2987.103	2987.217	2987.340	0.06	0.05	0.06	0.06	0.37	3.45	8.63
3+850.00	2987.70	2987.78	2987.83	6.0	2987.645	2987.720	2987.763	0.05	0.06	0.07	0.06	0.36	3.65	9.13
3+860.00	2988.29	2988.33	2988.25	6.0	2988.246	2988.291	2988.166	0.04	0.04	0.08	0.05	0.30	3.30	8.25
3+870.00	2989.02	2988.94	2988.67	6.5	2988.991	2988.858	2988.599	0.03	0.08	0.07	0.06	0.39	3.45	8.63
3+880.00	2989.91	2989.69	2989.39	6.3	2989.855	2989.626	2989.333	0.05	0.06	0.06	0.06	0.38	3.85	9.63
3+890.00	2990.58	2990.39	2990.15	6.0	2990.498	2990.311	2990.067	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.30	10.75
3+900.00	2991.02	2990.99	2990.91	6.0	2990.947	2990.952	2990.871	0.07	0.04	0.04	0.05	0.30	3.90	9.75
3+910.00	2991.57	2991.59	2991.47	6.3	2991.532	2991.543	2991.416	0.04	0.05	0.05	0.05	0.32	3.10	7.75
3+920.00	2992.21	2992.17	2992.07	6.2	2992.151	2992.105	2992.006	0.06	0.06	0.06	0.06	0.37	3.45	8.63
3+930.00	2992.80	2992.76	2992.66	6.1	2992.747	2992.717	2992.610	0.05	0.04	0.05	0.05	0.31	3.40	8.50
3+940.00	2993.44	2993.38	2993.27	6.1	2993.401	2993.328	2993.191	0.04	0.05	0.08	0.06	0.37	3.40	8.50

018

0265

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra K.CU 826 de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE NIVELACION MATERIAL ADICION DE RCD PARA BASE ESTABILIZADA CON EMULSION CRL-1, CEMENTO TIPO PORTLAN TIPO 1 Y FRESADO; COMPRENDIDA ENTRE EL K3+500 AL K5+014.30

ABSCISA	BASE ESTABILIZADA			ANCHO SECCION	INICIAL			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA (m^2)	VOLUMEN RCD (m^3)	VOLUMEN BASE (m^3)
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER				
3+950.00	2994.10	2993.97	2993.81	6.1	2994.036	2993.911	2993.721	0.06	0.06	0.09	0.07	0.43	4.00	10.00
3+960.00	2994.597	2994.528	2994.345	6.1	2994.547	2994.468	2994.275	0.05	0.06	0.07	0.06	0.37	4.00	10.00
3+970.00	2995.104	2994.992	2994.821	6.6	2995.044	2994.942	2994.741	0.06	0.05	0.08	0.06	0.40	3.85	9.63
3+980.00	2995.545	2995.488	2995.27	6.7	2995.485	2995.408	2995.180	0.06	0.08	0.09	0.08	0.54	4.70	11.75
3+990.00	2996.043	2995.813	2995.572	6.6	2995.993	2995.733	2995.492	0.05	0.08	0.08	0.07	0.46	5.00	12.50
4+000.00	2996.401	2996.098	2995.77	6.5	2996.341	2996.058	2995.710	0.06	0.04	0.06	0.05	0.33	3.95	9.88
4+010.00	2996.366	2996.144	2995.833	8.0	2996.286	2996.084	2995.763	0.08	0.06	0.07	0.07	0.56	4.45	11.13
4+020.00	2996.033	2995.961	2995.694	6.8	2995.963	2995.911	2995.634	0.07	0.05	0.06	0.06	0.41	4.85	12.13
4+030.00	2995.717	2995.682	2995.504	6.4	2995.667	2995.642	2995.454	0.05	0.04	0.05	0.05	0.32	3.65	9.13
4+040.00	2995.435	2995.472	2995.379	6.3	2995.395	2995.422	2995.339	0.04	0.05	0.04	0.04	0.25	2.85	7.13
4+050.00	2995.18	2995.256	2995.151	6.6	2995.080	2995.196	2995.091	0.10	0.06	0.06	0.07	0.46	3.55	8.88
4+060.00	2994.865	2995.01	2994.985	6.6	2994.835	2994.960	2994.935	0.03	0.05	0.05	0.04	0.26	3.60	9.00
4+070.00	2994.648	2994.811	2994.884	6.4	2994.598	2994.731	2994.834	0.05	0.08	0.05	0.06	0.38	3.20	8.00
4+080.00	2994.349	2994.573	2994.713	6.4	2994.309	2994.533	2994.633	0.04	0.04	0.08	0.05	0.32	3.50	8.75
4+090.00	2993.981	2994.299	2994.519	6.6	2993.901	2994.269	2994.459	0.08	0.03	0.06	0.06	0.40	3.60	9.00
4+100.00	2993.614	2993.975	2994.179	6.6	2993.524	2993.915	2994.129	0.09	0.06	0.05	0.07	0.46	4.30	10.75
4+110.00	2993.258	2993.523	2993.691	7.0	2993.178	2993.443	2993.651	0.08	0.08	0.04	0.07	0.49	4.75	11.88
4+120.00	2992.782	2992.977	2993.071	7.0	2992.712	2992.907	2993.021	0.07	0.07	0.05	0.06	0.42	4.55	11.38
4+130.00	2992.116	2992.271	2992.294	7.0	2992.066	2992.231	2992.234	0.05	0.04	0.06	0.05	0.35	3.85	9.63
4+140.00	2991.448	2991.532	2991.512	7.0	2991.418	2991.482	2991.462	0.03	0.05	0.05	0.04	0.28	3.15	7.88
4+150.00	2990.811	2990.856	2990.757	6.5	2990.771	2990.796	2990.707	0.04	0.06	0.05	0.05	0.33	3.05	7.63
4+160.00	2990.118	2990.136	2990.03	6.3	2990.058	2990.080	2989.980	0.06	0.06	0.05	0.06	0.38	3.55	8.88
4+170.00	2989.377	2989.401	2989.317	6.2	2989.337	2989.351	2989.257	0.04	0.05	0.06	0.05	0.31	3.45	8.63
4+180.00	2988.583	2988.652	2988.6	6.2	2988.533	2988.582	2988.550	0.05	0.07	0.05	0.06	0.37	3.40	8.50
4+190.00	2987.991	2988.029	2987.974	6.2	2987.961	2987.929	2987.929	0.03	0.10	0.05	0.06	0.37	3.70	9.25
4+200.00	2987.51	2987.455	2987.38	6.3	2987.430	2987.415	2987.330	0.08	0.04	0.05	0.06	0.38	3.75	9.38
4+210.00	2987.059	2986.938	2986.791	6.6	2986.989	2986.888	2986.751	0.07	0.05	0.04	0.05	0.33	3.55	8.88
4+220.00	2986.528	2986.528	2986.186	6.4	2986.468	2986.498	2986.126	0.06	0.03	0.06	0.05	0.32	3.25	8.13
4+230.00	2985.939	2985.724	2985.501	6.3	2985.849	2985.674	2985.451	0.09	0.05	0.05	0.06	0.38	3.50	8.75
4+240.00	2985.223	2985.029	2984.89	6.2	2985.143	2984.979	2984.810	0.08	0.05	0.08	0.07	0.43	4.05	10.13
4+250.00	2984.433	2984.32	2984.225	6.2	2984.373	2984.260	2984.155	0.06	0.06	0.07	0.06	0.37	4.00	10.00
4+260.00	2983.524	2983.576	2983.588	6.2	2983.474	2983.536	2983.498	0.05	0.04	0.09	0.06	0.37	3.70	9.25
4+270.00	2982.872	2982.986	2983.103	6.3	2982.832	2982.906	2983.053	0.04	0.08	0.05	0.06	0.38	3.75	9.38
4+280.00	2982.377	2982.56	2982.736	6.6	2982.327	2982.470	2982.696	0.05	0.09	0.04	0.06	0.40	3.90	9.75
4+290.00	2981.943	2982.158	2982.357	6.8	2981.913	2982.118	2982.307	0.03	0.04	0.05	0.04	0.27	3.35	8.38
4+300.00	2981.497	2981.687	2981.791	7.2	2981.477	2981.637	2981.731	0.02	0.05	0.06	0.04	0.29	2.80	7.00
4+310.00	2981.036	2981.108	2981.154	7.2	2980.956	2981.058	2981.074	0.08	0.05	0.08	0.07	0.50	3.95	9.88
4+320.00	2980.515	2980.488	2980.478	8.6	2980.445	2980.428	2980.408	0.07	0.06	0.07	0.07	0.60	5.50	13.75
4+330.00	2980.013	2979.945	2979.794	8.3	2979.953	2979.895	2979.714	0.06	0.05	0.08	0.06	0.50	5.50	13.75
4+340.00	2979.553	2979.325	2978.951	8.1	2979.513	2979.255	2978.861	0.04	0.07	0.09	0.07	0.57	5.35	13.38
4+350.00	2978.76	2978.449	2977.973	7.4	2978.720	2978.369	2977.933	0.04	0.08	0.04	0.05	0.37	4.70	11.75
4+360.00	2977.931	2977.617	2977.104	7.2	2977.871	2977.537	2977.054	0.06	0.08	0.05	0.06	0.43	4.00	10.00
4+370.00	2977.119	2977.016	2976.753	7.2	2977.069	2976.956	2976.693	0.05	0.06	0.06	0.06	0.43	4.30	10.75
4+380.00	2976.427	2976.431	2976.314	7.1	2976.387	2976.311	2976.264	0.04	0.12	0.05	0.07	0.50	4.65	11.63
4+390.00	2975.742	2975.842	2975.864	7.0	2975.682	2975.752	2975.794	0.06	0.09	0.07	0.07	0.49	4.95	12.38

01810

1275

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra ICCU-826 de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE NIVELACION MATERIAL ADICION DE RCD PARA BASE ESTABILIZADA CON EMULSION CRL-1, CEMENTO TIPO PORTLAN TIPO 1 Y FRESADO; COMPRENDIDA ENTRE EL K3+500 AL K5+014.30

ABSCISA	BASE ESTABILIZADA			ANCHO SECCION	INICIAL			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA (m^2)	VOLUMEN RCD (m^3)	VOLUMEN BASE (m^3)
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER				
4+400.00	2974.987	2975.255	2975.452	6.5	2974.937	2975.185	2975.372	0.05	0.07	0.08	0.07	0.46	4.75	11.88
4+410.00	2974.339	2974.604	2974.754	6.0	2974.289	2974.554	2974.694	0.05	0.05	0.06	0.05	0.30	3.80	9.50
4+420.00	2973.77	2973.962	2974.079	6.3	2973.710	2973.922	2973.999	0.06	0.04	0.08	0.06	0.38	3.40	8.50
4+430.00	2973.353	2973.418	2973.429	6.0	2973.293	2973.338	2973.359	0.06	0.08	0.07	0.07	0.42	4.00	10.00
4+440.00	2973.008	2972.893	2972.752	6.0	2972.958	2972.843	2972.692	0.05	0.05	0.06	0.05	0.30	3.60	9.00
4+450.00	2972.495	2972.346	2972.167	6.2	2972.415	2972.316	2972.117	0.08	0.03	0.05	0.05	0.31	3.05	7.63
4+460.00	2971.812	2971.674	2971.564	6.5	2971.732	2971.594	2971.524	0.08	0.08	0.04	0.07	0.46	3.85	9.63
4+470.00	2971.04	2971.007	2970.869	7.5	2970.980	2970.947	2970.809	0.06	0.06	0.06	0.06	0.45	4.55	11.38
4+480.00	2970.209	2970.347	2970.427	7.8	2970.159	2970.287	2970.377	0.05	0.06	0.05	0.05	0.39	4.20	10.50
4+490.00	2969.595	2969.863	2970.036	8.6	2969.555	2969.793	2969.996	0.04	0.07	0.04	0.05	0.43	4.10	10.25
4+500.00	2969.116	2969.468	2969.723	7.2	2969.056	2969.388	2969.693	0.06	0.08	0.03	0.06	0.43	4.30	10.75
4+510.00	2969.027	2969.43	2969.679	6.7	2968.980	2969.370	2969.629	0.05	0.06	0.05	0.05	0.34	3.85	9.63
4+520.00	2968.886	2969.16	2969.415	6.0	2968.842	2969.080	2969.335	0.04	0.08	0.08	0.07	0.42	3.80	9.50
4+530.00	2968.442	2968.442	2969.014	6.4	2968.392	2968.372	2968.934	0.05	0.07	0.08	0.07	0.45	4.35	10.88
4+540.00	2967.996	2968.148	2968.392	6.5	2967.936	2968.088	2968.332	0.06	0.06	0.06	0.06	0.39	4.20	10.50
4+550.00	2967.462	2967.556	2967.656	6.6	2967.392	2967.506	2967.606	0.07	0.05	0.05	0.06	0.40	3.95	9.88
4+560.00	2966.961	2966.949	2966.904	7.3	2966.881	2966.889	2966.864	0.08	0.06	0.04	0.06	0.44	4.20	10.50
4+570.00	2966.448	2966.387	2966.284	7.5	2966.368	2966.297	2966.224	0.08	0.09	0.06	0.08	0.60	5.20	13.00
4+580.00	2965.945	2965.863	2965.745	7.0	2965.905	2965.783	2965.665	0.04	0.08	0.08	0.07	0.49	5.45	13.63
4+590.00	2965.438	2965.355	2965.222	7.0	2965.378	2965.285	2965.172	0.06	0.07	0.05	0.06	0.42	4.55	11.38
4+600.00	2965.068	2964.957	2964.773	6.8	2965.018	2964.877	2964.713	0.05	0.08	0.06	0.06	0.41	4.15	10.38
4+610.00	2964.836	2964.77	2964.563	7.7	2964.756	2964.700	2964.513	0.08	0.07	0.05	0.07	0.54	4.75	11.88
4+620.00	2964.852	2964.74	2964.527	7.7	2964.762	2964.680	2964.487	0.09	0.06	0.04	0.06	0.46	5.00	12.50
4+630.00	2964.889	2964.803	2964.576	7.4	2964.809	2964.723	2964.526	0.08	0.08	0.05	0.07	0.52	4.90	12.25
4+640.00	2965.049	2964.936	2964.65	7.3	2964.979	2964.886	2964.590	0.07	0.05	0.06	0.06	0.44	4.80	12.00
4+650.00	2965.214	2965.123	2964.838	7.3	2965.134	2965.063	2964.768	0.08	0.06	0.07	0.07	0.51	4.75	11.88
4+660.00	2965.494	2965.442	2965.157	7.4	2965.434	2965.362	2965.077	0.06	0.08	0.08	0.07	0.52	5.15	12.88
4+670.00	2965.84	2965.858	2965.615	7.2	2965.790	2965.768	2965.525	0.05	0.09	0.09	0.08	0.58	5.50	13.75
4+680.00	2966.233	2966.358	2966.175	7.2	2966.183	2966.288	2966.135	0.05	0.07	0.04	0.05	0.36	4.70	11.75
4+690.00	2966.794	2966.91	2966.698	7.2	2966.754	2966.830	2966.658	0.04	0.08	0.04	0.05	0.36	3.60	9.00
4+700.00	2967.394	2967.484	2967.306	7.3	2967.334	2967.434	2967.266	0.06	0.05	0.04	0.05	0.37	3.65	9.13
4+710.00	2967.964	2968.054	2967.887	7.6	2967.914	2967.994	2967.827	0.05	0.06	0.06	0.06	0.46	4.15	10.38
4+720.00	2968.537	2968.639	2968.48	8.0	2968.477	2968.589	2968.430	0.06	0.05	0.05	0.05	0.40	4.30	10.75
4+730.00	2969.219	2969.256	2969.059	7.9	2969.169	2969.216	2969.019	0.05	0.04	0.04	0.04	0.32	3.60	9.00
4+740.00	2969.879	2969.89	2969.696	7.5	2969.839	2969.830	2969.636	0.04	0.06	0.06	0.05	0.38	3.50	8.75
4+750.00	2970.507	2970.431	2970.193	7.2	2970.457	2970.381	2970.143	0.05	0.05	0.05	0.05	0.36	3.70	9.25
4+760.00	2971.014	2970.861	2970.601	6.9	2970.954	2970.781	2970.551	0.06	0.08	0.05	0.06	0.41	3.85	9.63
4+770.00	2971.475	2971.333	2970.96	6.5	2971.425	2971.273	2970.900	0.05	0.06	0.06	0.06	0.39	4.00	10.00
4+780.00	2971.778	2971.676	2971.503	6.3	2971.720	2971.616	2971.423	0.06	0.06	0.08	0.07	0.44	4.15	10.38
4+790.00	2971.908	2972.008	2971.981	6.0	2971.838	2971.968	2971.941	0.07	0.04	0.04	0.05	0.30	3.70	9.25
4+800.00	2972.031	2972.131	2972.104	6.0	2971.981	2972.051	2972.044	0.05	0.08	0.06	0.06	0.36	3.30	8.25
4+810.00	2972.154	2972.254	2972.227	6.0	2972.094	2972.204	2972.147	0.06	0.05	0.08	0.06	0.36	3.60	9.00
4+820.00	2972.277	2972.377	2972.35	6.0	2972.227	2972.317	2972.310	0.05	0.06	0.04	0.05	0.30	3.30	8.25
4+830.00	2972.4	2972.5	2972.473	6.3	2972.360	2972.460	2972.423	0.04	0.04	0.05	0.04	0.25	2.75	6.88
4+840.00	2972.523	2972.623	2972.596	6.6	2972.473	2972.563	2972.536	0.05	0.06	0.06	0.06	0.40	3.25	8.13

0201

2272

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra ICCU-826
de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE NIVELACION MATERIAL ADICION DE RCD PARA BASE ESTABILIZADA CON EMULSION CRL-1, CEMENTO TIPO PORTLAN TIPO 1 Y FRESADO; COMPRENDIDA ENTRE EL K3+500 AL K5+014.30

ABSCISA	BASE ESTABILIZADA			ANCHO SECCION	INICIAL			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA (m^2)	VOLUMEN RCD (m^3)	VOLUMEN BASE (m^3)
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER				
4+850.00	2972.646	2972.746	2972.719	6.5	2972.576	2972.696	2972.679	0.07	0.05	0.04	0.05	0.33	3.65	9.13
4+860.00	2972.702	2972.872	2972.85	7.3	2972.652	2972.822	2972.810	0.05	0.05	0.04	0.05	0.37	3.50	8.75
4+870.00	2972.822	2972.83	2972.67	7.2	2972.782	2972.780	2972.620	0.04	0.05	0.05	0.05	0.36	3.65	9.13
4+880.00	2972.687	2972.629	2972.301	7.4	2972.837	2972.569	2972.251	0.05	0.06	0.05	0.05	0.37	3.65	9.13
4+890.00	2972.354	2972.051	2971.691	7.5	2972.274	2972.001	2971.631	0.08	0.05	0.06	0.06	0.45	4.10	10.25
4+900.00	2971.968	2971.818	2971.57	7.3	2971.878	2971.758	2971.490	0.09	0.06	0.08	0.08	0.58	5.15	12.88
4+910.00	2971.571	2971.613	2971.498	7.0	2971.521	2971.533	2971.398	0.05	0.08	0.10	0.08	0.56	5.70	14.25
4+920.00	2971.28	2971.41	2971.405	7.0	2971.210	2971.340	2971.315	0.07	0.07	0.09	0.08	0.56	5.60	14.00
4+930.00	2971.005	2971.239	2971.321	7.0	2970.945	2971.189	2971.271	0.06	0.05	0.05	0.05	0.35	4.55	11.38
4+940.00	2970.859	2971.137	2971.295	7.4	2970.799	2971.077	2971.255	0.06	0.06	0.04	0.05	0.37	3.60	9.00
4+950.00	2970.825	2971.08	2971.231	7.0	2970.755	2971.000	2971.181	0.07	0.08	0.05	0.07	0.49	4.30	10.75
4+960.00	2970.833	2971.015	2971.016	6.3	2970.803	2970.925	2970.956	0.03	0.09	0.06	0.06	0.38	4.35	10.88
4+970.00	2970.737	2970.928	2970.873	6.5	2970.697	2970.878	2970.833	0.04	0.05	0.04	0.04	0.26	3.20	8.00
4+980.00	2970.605	2970.818	2970.812	6.5	2970.565	2970.758	2970.762	0.04	0.06	0.05	0.05	0.33	2.95	7.38
4+990.00	2970.495	2970.683	2970.758	6.4	2970.445	2970.603	2970.698	0.05	0.08	0.06	0.06	0.38	3.55	8.88
5+000.00	2970.475	2970.715	2970.74	6.6	2970.415	2970.665	2970.690	0.06	0.05	0.05	0.05	0.33	3.55	8.88
5+0100.00	2970.566	2970.732	2970.725	6.3	2970.496	2970.672	2970.675	0.07	0.06	0.05	0.06	0.38	3.55	8.88
5+014.30	2970.6	2970.76	2970.73	6.1	2970.520	2970.710	2970.690	0.08	0.05	0.04	0.06	0.36	1.59	3.98
												TOTAL m^3	610.74	1526.85

FRESADO	6.7	1514.3	10145.81
	ANCHO PROM m.	LONG m	AREA m^2

OBSERVACIONES:

RESPONSABLES:
CONTRATISTA:

ING. RESIDENTE

TOPOGRAFIA

INTERVENTORIA:

ING. RESIDENTE

TOPOGRAFIA

Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VÍAS 2023


Fecha de elaboración: 10 de enero de 2024	Versión: 1	Hoja: 1 de 1

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

(a) ITEM Nº: 2.002 (b) DESCRIPCIÓN ITEM: SUBBASE GRANULAR (c) UND: M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA


PLANO:



(e) LOCALIZACIÓN		MEDIDAS			(f) MEDIDA PARCIAL	(g) Nº DE ELEMENTOS	(h) MEDIDA TOTAL
ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	M3	UND	M3
SECTORES VÍA							
4+880.00	4+940.00	60.00	6.00	0.06	21.60	1.00	21.60

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA			CONSORCIO VÍAS 2023
Fecha de elaboración: 01 de febrero de 2024	Versión: 1	Hoja: 8 de 8	

OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
(a) ITEM Nº: 2.003	(b) DESCRIPCIÓN ITEM: BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1 Y CEMENTO	(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		(e) LOCALIZACION		MEDIDAS			(f) MEDIDA PARCIAL	(g) Nº DE ELEMENTOS	(h) MEDIDA TOTAL
PLANO:		ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	M3	UND	M3
		SECTORES VIA							
		3+500.00	5+014,30	Se suministra cartera topografica anexa al presente Documento para verificar datos			1526,85	1.00	1526,85
								CANTIDADES PRESENTE ACTA DE ACUERDO A CARTERA TOPOGRAFICA	1526,85
								CANTIDADES ACTA No 3	84,38
								CANTIDADES ACTA No 4	883,88
								CANTIDADES ACTA No 8	2174,86
								CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS	4669,96

Observación: Se suministra cartera topografica anexa al presente Documento para verificar datos

YEISON ANDRES VEGA VASQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

DANIEL RIVERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

023

Powered by CamScanner

5723

CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra RCU 826 de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE NIVELACION MATERIAL ADICION DE RCD PARA BASE ESTABILIZADA CON EMULSION CRL-1, CEMENTO TIPO PORTLAN TIPO 1 Y FRESADO; COMPRENDIDA ENTRE EL K3+500 AL K5+014.30

ABSCISA	BASE ESTABILIZADA			ANCHO SECCION	INICIAL			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA (m^2)	VOLUMEN RCD (m^3)	VOLUMEN BASE (m^3)
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER				
3+500.00	2965.702	2965.502	2965.266	6.5	2965.622	2965.462	2965.216	0.08	0.04	0.05	0.06	0.39		
3+510.00	2966.116	2966.023	2965.82	6.8	2966.046	2965.943	2965.740	0.07	0.08	0.08	0.08	0.54	4.65	11.63
3+520.00	2966.613	2966.392	2966.392	6.7	2966.563	2966.300	2966.352	0.05	0.09	0.04	0.06	0.40	4.70	11.75
3+530.00	2967.189	2967.207	2967.087	6.6	2967.106	2967.137	2967.057	0.08	0.07	0.03	0.06	0.40	4.00	10.00
3+540.00	2967.796	2967.893	2967.841	6.5	2967.736	2967.813	2967.781	0.06	0.08	0.06	0.07	0.46	4.30	10.75
3+550.00	2968.525	2968.614	2968.602	6.3	2968.445	2968.550	2968.532	0.08	0.06	0.07	0.07	0.44	4.50	11.25
3+560.00	2969.251	2969.36	2969.346	6.3	2969.191	2969.310	2969.266	0.06	0.05	0.08	0.06	0.38	4.10	10.25
3+570.00	2970.04	2970.137	2970.11	5.8	2969.990	2970.077	2970.050	0.05	0.06	0.06	0.06	0.35	3.65	9.13
3+580.00	2970.796	2970.926	2970.922	6.0	2970.726	2970.866	2970.862	0.07	0.06	0.06	0.06	0.36	3.55	8.88
3+590.00	2971.55	2971.673	2971.646	6.3	2971.510	2971.623	2971.596	0.04	0.05	0.05	0.05	0.32	3.40	8.50
3+600.00	2972.226	2972.386	2972.351	6.5	2972.146	2972.326	2972.301	0.08	0.06	0.05	0.06	0.39	3.55	8.88
3+610.00	2972.876	2973.035	2973.022	6.4	2972.806	2972.955	2972.962	0.07	0.08	0.06	0.07	0.45	4.20	10.50
3+620.00	2973.488	2973.704	2973.7	6.5	2973.398	2973.644	2973.650	0.09	0.06	0.05	0.07	0.46	4.55	11.38
3+630.00	2974.085	2974.294	2974.456	6.1	2974.045	2974.204	2974.416	0.04	0.09	0.04	0.06	0.37	4.15	10.38
3+640.00	2974.692	2974.868	2975.04	6.1	2974.582	2974.808	2974.960	0.05	0.06	0.08	0.06	0.37	3.70	9.25
3+650.00	2974.899	2975.36	2975.602	7.3	2974.849	2975.300	2975.532	0.05	0.06	0.07	0.06	0.44	4.05	10.13
3+660.00	2975.38	2975.812	2976.018	7.8	2975.330	2975.762	2975.928	0.05	0.05	0.09	0.06	0.47	4.55	11.38
3+670.00	2976.038	2976.299	2976.527	7.2	2975.978	2976.219	2976.447	0.06	0.08	0.08	0.07	0.50	4.85	12.13
3+680.00	2976.558	2976.801	2976.927	6.9	2976.508	2976.741	2976.827	0.05	0.06	0.10	0.07	0.48	4.90	12.25
3+690.00	2977.191	2977.341	2977.457	6.6	2977.111	2977.291	2977.367	0.08	0.05	0.09	0.07	0.46	4.70	11.75
3+700.00	2977.84	2977.98	2978.06	6.5	2977.748	2977.900	2978.013	0.09	0.08	0.05	0.07	0.46	4.60	11.50
3+710.00	2978.61	2978.65	2978.60	6.3	2978.541	2978.575	2978.562	0.07	0.07	0.04	0.06	0.38	4.20	10.50
3+720.00	2979.35	2979.37	2979.38	6.1	2979.272	2979.310	2979.296	0.08	0.06	0.08	0.07	0.43	4.05	10.13
3+730.00	2980.26	2980.05	2979.92	6.2	2980.167	2980.000	2979.858	0.09	0.05	0.06	0.07	0.43	4.30	10.75
3+740.00	2980.84	2980.76	2980.60	6.4	2980.764	2980.679	2980.529	0.08	0.08	0.07	0.08	0.51	4.70	11.75
3+750.00	2981.44	2981.46	2981.37	6.3	2981.345	2981.415	2981.294	0.09	0.04	0.08	0.07	0.44	4.75	11.88
3+760.00	2982.07	2982.14	2982.11	6.5	2981.994	2982.078	2982.015	0.08	0.06	0.09	0.08	0.52	4.80	12.00
3+770.00	2982.65	2982.78	2982.85	6.5	2982.594	2982.727	2982.780	0.05	0.05	0.07	0.06	0.39	4.55	11.38
3+780.00	2983.31	2983.53	2983.67	6.6	2983.251	2983.475	2983.611	0.06	0.05	0.06	0.06	0.40	3.95	9.88
3+790.00	2984.08	2984.35	2984.51	6.3	2984.025	2984.290	2984.434	0.05	0.06	0.08	0.06	0.38	3.90	9.75
3+800.00	2984.75	2985.07	2985.22	6.4	2984.708	2985.020	2985.182	0.04	0.05	0.04	0.04	0.26	3.20	8.00
3+810.00	2985.35	2985.65	2985.82	6.5	2985.302	2985.607	2985.755	0.05	0.04	0.06	0.05	0.33	2.95	7.38
3+820.00	2985.95	2986.24	2986.42	6.4	2985.889	2986.160	2986.371	0.06	0.08	0.05	0.06	0.38	3.55	8.88
3+830.00	2986.63	2986.79	2986.92	6.3	2986.546	2986.764	2986.872	0.08	0.03	0.05	0.05	0.32	3.50	8.75
3+840.00	2987.16	2987.27	2987.40	6.2	2987.103	2987.217	2987.340	0.06	0.05	0.06	0.06	0.37	3.45	8.63
3+850.00	2987.70	2987.78	2987.83	6.0	2987.645	2987.720	2987.763	0.05	0.06	0.07	0.06	0.36	3.65	9.13
3+860.00	2988.29	2988.33	2988.25	6.0	2988.246	2988.291	2988.166	0.04	0.04	0.08	0.05	0.30	3.30	8.25
3+870.00	2989.02	2988.94	2988.67	6.5	2988.991	2988.858	2988.599	0.03	0.08	0.07	0.06	0.39	3.45	8.63
3+880.00	2989.91	2989.69	2989.39	6.3	2989.855	2989.626	2989.333	0.05	0.06	0.06	0.06	0.38	3.85	9.63
3+890.00	2990.58	2990.39	2990.15	6.0	2990.498	2990.311	2990.067	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.30	10.75
3+900.00	2991.02	2990.99	2990.91	6.0	2990.947	2990.952	2990.871	0.07	0.04	0.04	0.05	0.30	3.90	9.75
3+910.00	2991.57	2991.59	2991.47	6.3	2991.532	2991.543	2991.416	0.04	0.05	0.05	0.05	0.32	3.10	7.75
3+920.00	2992.21	2992.17	2992.07	6.2	2992.151	2992.105	2992.006	0.06	0.06	0.06	0.06	0.37	3.45	8.63
3+930.00	2992.80	2992.76	2992.66	6.1	2992.747	2992.717	2992.610	0.05	0.04	0.05	0.05	0.31	3.40	8.50
3+940.00	2993.44	2993.38	2993.27	6.1	2993.401	2993.328	2993.191	0.04	0.05	0.08	0.06	0.37	3.40	8.50

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra ICCU-826
de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE NIVELACION MATERIAL ADICION DE RCD PARA BASE ESTABILIZADA CON EMULSION CRL-1, CEMENTO TIPO PORTLAN TIPO 1 Y FRESADO; COMPRENDIDA ENTRE EL K3+500 AL K5+014.30

ABSCISA	BASE ESTABILIZADA			ANCHO SECCION	INICIAL			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA (m^2)	VOLUMEN RCD (m^3)	VOLUMEN BASE (m^3)
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER				
3+950.00	2994.10	2993.97	2993.81	6.1	2994.036	2993.911	2993.721	0.06	0.06	0.09	0.07	0.43	4.00	10.00
3+960.00	2994.597	2994.528	2994.345	6.1	2994.547	2994.468	2994.275	0.05	0.06	0.07	0.06	0.37	4.00	10.00
3+970.00	2995.104	2994.992	2994.821	6.6	2995.044	2994.942	2994.741	0.06	0.05	0.08	0.06	0.40	3.85	9.63
3+980.00	2995.545	2995.488	2995.27	6.7	2995.485	2995.408	2995.180	0.06	0.08	0.09	0.08	0.54	4.70	11.75
3+990.00	2996.043	2995.813	2995.572	6.6	2995.993	2995.733	2995.492	0.05	0.08	0.08	0.07	0.46	5.00	12.50
4+000.00	2996.401	2996.098	2995.77	6.5	2996.341	2996.058	2995.710	0.06	0.04	0.06	0.05	0.33	3.95	9.88
4+010.00	2996.366	2996.144	2995.833	8.0	2996.286	2996.084	2995.763	0.08	0.06	0.07	0.07	0.56	4.45	11.13
4+020.00	2996.033	2995.961	2995.694	6.8	2995.963	2995.911	2995.634	0.07	0.05	0.06	0.06	0.41	4.85	12.13
4+030.00	2995.717	2995.682	2995.504	6.4	2995.667	2995.642	2995.454	0.05	0.04	0.05	0.05	0.32	3.65	9.13
4+040.00	2995.435	2995.472	2995.379	6.3	2995.395	2995.422	2995.339	0.04	0.05	0.04	0.04	0.25	2.85	7.13
4+050.00	2995.18	2995.256	2995.151	6.6	2995.080	2995.196	2995.091	0.10	0.06	0.06	0.07	0.46	3.55	8.88
4+060.00	2994.865	2995.01	2994.985	6.6	2994.835	2994.960	2994.935	0.03	0.05	0.05	0.04	0.26	3.60	9.00
4+070.00	2994.648	2994.811	2994.884	6.4	2994.598	2994.731	2994.834	0.05	0.08	0.05	0.06	0.38	3.20	8.00
4+080.00	2994.349	2994.573	2994.713	6.4	2994.309	2994.533	2994.633	0.04	0.04	0.08	0.05	0.32	3.50	8.75
4+090.00	2993.981	2994.299	2994.519	6.6	2993.901	2994.269	2994.459	0.08	0.03	0.06	0.06	0.40	3.60	9.00
4+100.00	2993.614	2993.975	2994.179	6.6	2993.524	2993.915	2994.129	0.09	0.06	0.05	0.07	0.46	4.30	10.75
4+110.00	2993.258	2993.523	2993.691	7.0	2993.178	2993.443	2993.651	0.08	0.08	0.04	0.07	0.49	4.75	11.88
4+120.00	2992.782	2992.977	2993.071	7.0	2992.712	2992.907	2993.021	0.07	0.07	0.05	0.06	0.42	4.55	11.38
4+130.00	2992.116	2992.271	2992.294	7.0	2992.066	2992.231	2992.234	0.05	0.04	0.06	0.05	0.35	3.85	9.63
4+140.00	2991.448	2991.532	2991.512	7.0	2991.418	2991.482	2991.462	0.03	0.05	0.05	0.04	0.28	3.15	7.88
4+150.00	2990.811	2990.856	2990.757	6.5	2990.771	2990.796	2990.707	0.04	0.06	0.05	0.05	0.33	3.05	7.63
4+160.00	2990.118	2990.136	2990.03	6.3	2990.058	2990.080	2989.980	0.06	0.06	0.05	0.06	0.38	3.55	8.88
4+170.00	2989.377	2989.401	2989.317	6.2	2989.337	2989.351	2989.257	0.04	0.05	0.06	0.05	0.31	3.45	8.63
4+180.00	2988.583	2988.652	2988.6	6.2	2988.533	2988.582	2988.550	0.05	0.07	0.05	0.06	0.37	3.40	8.50
4+190.00	2987.991	2988.029	2987.974	6.2	2987.961	2987.929	2987.929	0.03	0.10	0.05	0.06	0.37	3.70	9.25
4+200.00	2987.51	2987.455	2987.38	6.3	2987.430	2987.415	2987.330	0.08	0.04	0.05	0.06	0.38	3.75	9.38
4+210.00	2987.059	2986.938	2986.791	6.6	2986.989	2986.888	2986.751	0.07	0.05	0.04	0.05	0.33	3.55	8.88
4+220.00	2986.528	2986.528	2986.186	6.4	2986.468	2986.498	2986.126	0.06	0.03	0.06	0.05	0.32	3.25	8.13
4+230.00	2985.939	2985.724	2985.501	6.3	2985.849	2985.674	2985.451	0.09	0.05	0.05	0.06	0.38	3.50	8.75
4+240.00	2985.223	2985.029	2984.89	6.2	2985.143	2984.979	2984.810	0.08	0.05	0.08	0.07	0.43	4.05	10.13
4+250.00	2984.433	2984.32	2984.225	6.2	2984.373	2984.260	2984.155	0.06	0.06	0.07	0.06	0.37	4.00	10.00
4+260.00	2983.524	2983.576	2983.588	6.2	2983.474	2983.536	2983.498	0.05	0.04	0.09	0.06	0.37	3.70	9.25
4+270.00	2982.872	2982.986	2983.103	6.3	2982.832	2982.906	2983.053	0.04	0.08	0.05	0.06	0.38	3.75	9.38
4+280.00	2982.377	2982.56	2982.736	6.6	2982.327	2982.470	2982.696	0.05	0.09	0.04	0.06	0.40	3.90	9.75
4+290.00	2981.943	2982.158	2982.357	6.8	2981.913	2982.118	2982.307	0.03	0.04	0.05	0.04	0.27	3.35	8.38
4+300.00	2981.497	2981.687	2981.791	7.2	2981.477	2981.637	2981.731	0.02	0.05	0.06	0.04	0.29	2.80	7.00
4+310.00	2981.036	2981.108	2981.154	7.2	2980.956	2981.058	2981.074	0.08	0.05	0.08	0.07	0.50	3.95	9.88
4+320.00	2980.515	2980.488	2980.478	8.6	2980.445	2980.428	2980.408	0.07	0.06	0.07	0.07	0.60	5.50	13.75
4+330.00	2980.013	2979.945	2979.794	8.3	2979.953	2979.895	2979.714	0.06	0.05	0.08	0.06	0.50	5.50	13.75
4+340.00	2979.553	2979.325	2978.951	8.1	2979.513	2979.255	2978.861	0.04	0.07	0.09	0.07	0.57	5.35	13.38
4+350.00	2978.76	2978.449	2977.973	7.4	2978.720	2978.369	2977.933	0.04	0.08	0.04	0.05	0.37	4.70	11.75
4+360.00	2977.931	2977.617	2977.104	7.2	2977.871	2977.537	2977.054	0.06	0.08	0.05	0.06	0.43	4.00	10.00
4+370.00	2977.119	2977.016	2976.753	7.2	2977.069	2976.956	2976.693	0.05	0.06	0.06	0.06	0.43	4.30	10.75
4+380.00	2976.427	2976.431	2976.314	7.1	2976.387	2976.311	2976.264	0.04	0.12	0.05	0.07	0.50	4.65	11.63
4+390.00	2975.742	2975.842	2975.864	7.0	2975.682	2975.752	2975.794	0.06	0.09	0.07	0.07	0.49	4.95	12.38

026

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra ICCU-826 de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE NIVELACION MATERIAL ADICION DE RCD PARA BASE ESTABILIZADA CON EMULSION CRL-1, CEMENTO TIPO PORTLAN TIPO 1 Y FRESADO; COMPRENDIDA ENTRE EL K3+500 AL K5+014.30

ABSCISA	BASE ESTABILIZADA			ANCHO SECCION	INICIAL			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA (m^2)	VOLUMEN RCD (m^3)	VOLUMEN BASE (m^3)
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER				
4+400.00	2974.987	2975.255	2975.452	6.5	2974.937	2975.185	2975.372	0.05	0.07	0.08	0.07	0.46	4.75	11.88
4+410.00	2974.339	2974.604	2974.754	6.0	2974.289	2974.554	2974.694	0.05	0.05	0.06	0.05	0.30	3.80	9.50
4+420.00	2973.77	2973.962	2974.079	6.3	2973.710	2973.922	2973.999	0.06	0.04	0.08	0.06	0.38	3.40	8.50
4+430.00	2973.353	2973.418	2973.429	6.0	2973.293	2973.338	2973.359	0.06	0.08	0.07	0.07	0.42	4.00	10.00
4+440.00	2973.008	2972.893	2972.752	6.0	2972.958	2972.843	2972.692	0.05	0.05	0.06	0.05	0.30	3.60	9.00
4+450.00	2972.495	2972.346	2972.167	6.2	2972.415	2972.316	2972.117	0.08	0.03	0.05	0.05	0.31	3.05	7.63
4+460.00	2971.812	2971.674	2971.564	6.5	2971.732	2971.594	2971.524	0.08	0.08	0.04	0.07	0.46	3.85	9.63
4+470.00	2971.04	2971.007	2970.869	7.5	2970.980	2970.947	2970.809	0.06	0.06	0.06	0.06	0.45	4.55	11.38
4+480.00	2970.209	2970.347	2970.427	7.8	2970.159	2970.287	2970.377	0.05	0.06	0.05	0.05	0.39	4.20	10.50
4+490.00	2969.595	2969.863	2970.036	8.6	2969.555	2969.793	2969.996	0.04	0.07	0.04	0.05	0.43	4.10	10.25
4+500.00	2969.116	2969.468	2969.723	7.2	2969.056	2969.388	2969.693	0.06	0.08	0.03	0.06	0.43	4.30	10.75
4+510.00	2969.027	2969.43	2969.679	6.7	2968.980	2969.370	2969.629	0.05	0.06	0.05	0.05	0.34	3.85	9.63
4+520.00	2968.886	2969.16	2969.415	6.0	2968.842	2969.080	2969.335	0.04	0.08	0.08	0.07	0.42	3.80	9.50
4+530.00	2968.442	2968.442	2969.014	6.4	2968.392	2968.372	2968.934	0.05	0.07	0.08	0.07	0.45	4.35	10.88
4+540.00	2967.996	2968.148	2968.392	6.5	2967.936	2968.088	2968.332	0.06	0.06	0.06	0.06	0.39	4.20	10.50
4+550.00	2967.462	2967.556	2967.656	6.6	2967.392	2967.506	2967.606	0.07	0.05	0.05	0.06	0.40	3.95	9.88
4+560.00	2966.961	2966.949	2966.904	7.3	2966.881	2966.889	2966.864	0.08	0.06	0.04	0.06	0.44	4.20	10.50
4+570.00	2966.448	2966.387	2966.284	7.5	2966.368	2966.297	2966.224	0.08	0.09	0.06	0.08	0.60	5.20	13.00
4+580.00	2965.945	2965.863	2965.745	7.0	2965.905	2965.783	2965.665	0.04	0.08	0.08	0.07	0.49	5.45	13.63
4+590.00	2965.438	2965.355	2965.222	7.0	2965.378	2965.285	2965.172	0.06	0.07	0.05	0.06	0.42	4.55	11.38
4+600.00	2965.068	2964.957	2964.773	6.8	2965.018	2964.877	2964.713	0.05	0.08	0.06	0.06	0.41	4.15	10.38
4+610.00	2964.836	2964.77	2964.563	7.7	2964.756	2964.700	2964.513	0.08	0.07	0.05	0.07	0.54	4.75	11.88
4+620.00	2964.852	2964.74	2964.527	7.7	2964.762	2964.680	2964.487	0.09	0.06	0.04	0.06	0.46	5.00	12.50
4+630.00	2964.889	2964.803	2964.576	7.4	2964.809	2964.723	2964.526	0.08	0.08	0.05	0.07	0.52	4.90	12.25
4+640.00	2965.049	2964.936	2964.65	7.3	2964.979	2964.886	2964.590	0.07	0.05	0.06	0.06	0.44	4.80	12.00
4+650.00	2965.214	2965.123	2964.838	7.3	2965.134	2965.063	2964.768	0.08	0.06	0.07	0.07	0.51	4.75	11.88
4+660.00	2965.494	2965.442	2965.157	7.4	2965.434	2965.362	2965.077	0.06	0.08	0.08	0.07	0.52	5.15	12.88
4+670.00	2965.84	2965.858	2965.615	7.2	2965.790	2965.768	2965.525	0.05	0.09	0.09	0.08	0.58	5.50	13.75
4+680.00	2966.233	2966.358	2966.175	7.2	2966.183	2966.288	2966.135	0.05	0.07	0.04	0.05	0.36	4.70	11.75
4+690.00	2966.794	2966.91	2966.698	7.2	2966.754	2966.830	2966.658	0.04	0.08	0.04	0.05	0.36	3.60	9.00
4+700.00	2967.394	2967.484	2967.306	7.3	2967.334	2967.434	2967.266	0.06	0.05	0.04	0.05	0.37	3.65	9.13
4+710.00	2967.964	2968.054	2967.887	7.6	2967.914	2967.994	2967.827	0.05	0.06	0.06	0.06	0.46	4.15	10.38
4+720.00	2968.537	2968.639	2968.48	8.0	2968.477	2968.589	2968.430	0.06	0.05	0.05	0.05	0.40	4.30	10.75
4+730.00	2969.219	2969.256	2969.059	7.9	2969.169	2969.216	2969.019	0.05	0.04	0.04	0.04	0.32	3.60	9.00
4+740.00	2969.879	2969.89	2969.696	7.5	2969.839	2969.830	2969.636	0.04	0.06	0.06	0.05	0.38	3.50	8.75
4+750.00	2970.507	2970.431	2970.193	7.2	2970.457	2970.381	2970.143	0.05	0.05	0.05	0.05	0.36	3.70	9.25
4+760.00	2971.014	2970.861	2970.601	6.9	2970.954	2970.781	2970.551	0.06	0.08	0.05	0.06	0.41	3.85	9.63
4+770.00	2971.475	2971.333	2970.96	6.5	2971.425	2971.273	2970.900	0.05	0.06	0.06	0.06	0.39	4.00	10.00
4+780.00	2971.778	2971.676	2971.503	6.3	2971.720	2971.616	2971.423	0.06	0.06	0.08	0.07	0.44	4.15	10.38
4+790.00	2971.908	2972.008	2971.981	6.0	2971.838	2971.968	2971.941	0.07	0.04	0.04	0.05	0.30	3.70	9.25
4+800.00	2972.031	2972.131	2972.104	6.0	2971.981	2972.051	2972.044	0.05	0.08	0.06	0.06	0.36	3.30	8.25
4+810.00	2972.154	2972.254	2972.227	6.0	2972.094	2972.204	2972.147	0.06	0.05	0.08	0.06	0.36	3.60	9.00
4+820.00	2972.277	2972.377	2972.35	6.0	2972.227	2972.317	2972.310	0.05	0.06	0.04	0.05	0.30	3.30	8.25
4+830.00	2972.4	2972.5	2972.473	6.3	2972.360	2972.460	2972.423	0.04	0.04	0.05	0.04	0.25	2.75	6.88
4+840.00	2972.523	2972.623	2972.596	6.6	2972.473	2972.563	2972.536	0.05	0.06	0.06	0.06	0.40	3.25	8.13

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra ICCU-826
de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE NIVELACION MATERIAL ADICION DE RCD PARA BASE ESTABILIZADA CON EMULSION CRL-1, CEMENTO TIPO PORTLAN TIPO 1 Y FRESADO; COMPRENDIDA ENTRE EL K3+500 AL K5+014.30

ABSCISA	BASE ESTABILIZADA			ANCHO SECCION	INICIAL			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA (m^2)	VOLUMEN RCD (m^3)	VOLUMEN BASE (m^3)
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER				
4+850.00	2972.646	2972.746	2972.719	6.5	2972.576	2972.696	2972.679	0.07	0.05	0.04	0.05	0.33	3.65	9.13
4+860.00	2972.702	2972.872	2972.85	7.3	2972.652	2972.822	2972.810	0.05	0.05	0.04	0.05	0.37	3.50	8.75
4+870.00	2972.822	2972.83	2972.67	7.2	2972.782	2972.780	2972.620	0.04	0.05	0.05	0.05	0.36	3.65	9.13
4+880.00	2972.887	2972.629	2972.301	7.4	2972.837	2972.569	2972.251	0.05	0.06	0.05	0.05	0.37	3.65	9.13
4+890.00	2972.354	2972.051	2971.691	7.5	2972.274	2972.001	2971.631	0.08	0.05	0.06	0.06	0.45	4.10	10.25
4+900.00	2971.968	2971.818	2971.57	7.3	2971.878	2971.758	2971.490	0.09	0.06	0.08	0.08	0.58	5.15	12.88
4+910.00	2971.571	2971.613	2971.498	7.0	2971.521	2971.533	2971.398	0.05	0.08	0.10	0.08	0.56	5.70	14.25
4+920.00	2971.28	2971.41	2971.405	7.0	2971.210	2971.340	2971.315	0.07	0.07	0.09	0.08	0.56	5.60	14.00
4+930.00	2971.005	2971.239	2971.321	7.0	2970.945	2971.189	2971.271	0.06	0.05	0.05	0.05	0.35	4.55	11.38
4+940.00	2970.859	2971.137	2971.295	7.4	2970.799	2971.077	2971.255	0.06	0.06	0.04	0.05	0.37	3.60	9.00
4+950.00	2970.825	2971.08	2971.231	7.0	2970.755	2971.000	2971.181	0.07	0.08	0.05	0.07	0.49	4.30	10.75
4+960.00	2970.833	2971.015	2971.016	6.3	2970.803	2970.925	2970.956	0.03	0.09	0.06	0.06	0.38	4.35	10.88
4+970.00	2970.737	2970.928	2970.873	6.5	2970.697	2970.878	2970.833	0.04	0.05	0.04	0.04	0.26	3.20	8.00
4+980.00	2970.605	2970.818	2970.812	6.5	2970.565	2970.758	2970.762	0.04	0.06	0.05	0.05	0.33	2.95	7.38
4+990.00	2970.495	2970.683	2970.758	6.4	2970.445	2970.603	2970.698	0.05	0.08	0.06	0.06	0.38	3.55	8.88
5+000.00	2970.475	2970.715	2970.74	6.6	2970.415	2970.665	2970.690	0.06	0.05	0.05	0.05	0.33	3.55	8.88
5+0100.00	2970.566	2970.732	2970.725	6.3	2970.496	2970.672	2970.675	0.07	0.06	0.05	0.06	0.38	3.55	8.88
5+014.30	2970.6	2970.76	2970.73	6.1	2970.520	2970.710	2970.690	0.08	0.05	0.04	0.06	0.36	1.59	3.98
												TOTAL m^3	610.74	1526.85

FRESADO	6.7	1514.3	10145.81
	ANCHO PROM m.	LONG m	AREA m^2

OBSERVACIONES:

RESPONSABLES:
CONTRATISTA:

ING. RESIDENTE

TOPOGRAFIA

INTERVENTORIA:

ING. RESIDENTE

TOPOGRAFIA

420

Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA			CONSORCIO VÍAS 2023
Fecha de elaboración: 01 de febrero de 2024	Versión: 1	Hoja: 6 de 8	

OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
(a) ITEM N.: 2.005	(b) DESCRIPCIÓN ITEM: RIEGO DE IMPRIMACIÓN	(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PLANO:



(e) LOCALIZACIÓN		MEDIDAS			(f) MEDIDA PARCIAL	(f) N° DE ELEMENTOS	(g) MEDIDA TOTAL
ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	M2	UND	M2
SECTORES VÍA							
1+050.00	2+600.00	Se suministra cartera topografica anexa al presente Documento para verificar datos			8788.20	1.00	8788.20

CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra ICCU 82a de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE VOLUMEN MATERIAL MDC-19 Y RIEGO DE IMPRIMACION; COMPRENDIDA ENTRE EL K1+050 AL K2+600

ABSCISA	COTA ASFALTO			ANCHO SECCION	BASE ESTABILIZADA			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA m^2	VOL m^3
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER			
1+050.00	2815.286	2815.613	2815.809	6.53	2815.206	2815.533	2815.729	0.08	0.08	0.08	0.08	0.52	
1+060.00	2815.8	2816.11	2816.26	6.2	2815.72	2816.03	2816.18	0.08	0.08	0.08	0.08	0.50	5.10
1+070.00	2816.32	2816.55	2816.61	5.85	2816.24	2816.47	2816.53	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.85
1+080.00	2816.88	2817	2817.01	5.5	2816.8	2816.92	2816.93	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.55
1+090.00	2817.49	2817.53	2817.46	5.3	2817.41	2817.45	2817.38	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.30
1+100.00	2818.23	2818.13	2818.02	5.5	2818.15	2818.05	2817.94	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.30
1+110.00	2819	2818.84	2818.64	6.2	2818.92	2818.76	2818.56	0.08	0.08	0.08	0.08	0.50	4.70
1+120.00	2819.63	2819.48	2819.27	5.97	2819.55	2819.4	2819.19	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.90
1+130.00	2820.1	2820.01	2819.88	5.6	2820.02	2819.93	2819.8	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.65
1+140.00	2820.46	2820.47	2820.38	5.45	2820.38	2820.39	2820.3	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.45
1+150.00	2820.89	2820.9	2820.86	5.55	2820.81	2820.82	2820.78	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.40
1+160.00	2821.31	2821.42	2821.38	5.55	2821.23	2821.34	2821.3	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.40
1+170.00	2821.98	2822.07	2822.08	5.55	2821.9	2821.99	2822	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.40
1+180.00	2822.77	2822.85	2822.87	5.5	2822.69	2822.77	2822.79	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.40
1+190.00	2823.54	2823.61	2823.64	5.15	2823.46	2823.53	2823.56	0.08	0.08	0.08	0.08	0.41	4.25
1+200.00	2824.29	2824.33	2824.29	5.2	2824.21	2824.25	2824.21	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.15
1+210.00	2825.11	2825.12	2825.07	5.45	2825.03	2825.04	2824.99	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.30
1+220.00	2825.85	2825.86	2825.8	5.5	2825.77	2825.78	2825.72	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.40
1+230.00	2826.51	2826.55	2826.5	5.6	2826.43	2826.47	2826.42	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.45
1+240.00	2827.16	2827.18	2827.13	5.6	2827.08	2827.1	2827.05	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.50
1+250.00	2827.83	2827.72	2827.56	6.1	2827.75	2827.64	2827.48	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.70
1+260.00	2828.48	2828.21	2827.92	6.2	2828.4	2828.13	2827.84	0.08	0.08	0.08	0.08	0.50	4.95
1+270.00	2828.64	2828.35	2828.06	6	2828.56	2828.27	2827.98	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.90
1+280.00	2828.82	2828.71	2828.49	6.1	2828.74	2828.63	2828.41	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.85
1+320.00	2830.99	2831.26	2831.49	6.1	2830.91	2831.18	2831.41	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	
1+330.00	2831.85	2832.18	2832.44	6.4	2831.77	2832.1	2832.36	0.08	0.08	0.08	0.08	0.51	5.00
1+340.00	2832.9	2833.33	2833.53	6.75	2832.82	2833.25	2833.45	0.08	0.08	0.08	0.08	0.54	5.25
1+350.00	2834.06	2834.47	2834.73	7	2833.98	2834.39	2834.65	0.08	0.08	0.08	0.08	0.56	5.50
1+360.00	2834.92	2835.18	2835.45	6.1	2834.84	2835.1	2835.37	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	5.25
1+370.00	2835.73	2835.88	2835.99	6.1	2835.65	2835.8	2835.91	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.90
1+380.00	2836.53	2836.59	2836.65	5.7	2836.45	2836.51	2836.57	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.75
1+390.00	2837.11	2837.17	2837.2	5.54	2837.03	2837.09	2837.12	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.50
1+400.00	2837.57	2837.69	2837.76	5.68	2837.49	2837.61	2837.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.45
1+410.00	2838.02	2838.17	2838.25	6.15	2837.94	2838.09	2838.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.70
1+420.00	2838.36	2838.59	2838.77	6.25	2838.28	2838.51	2838.69	0.08	0.08	0.08	0.08	0.50	4.95
1+430.00	2838.89	2839.17	2839.44	5.7	2838.81	2839.09	2839.36	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.80
1+440.00	2839.5	2839.74	2839.99	6.1	2839.42	2839.66	2839.91	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.75
1+450.00	2839.98	2840.12	2840.23	5.8	2839.9	2840.04	2840.15	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.75
1+460.00	2840.49	2840.53	2840.53	5.7	2840.41	2840.45	2840.45	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
1+470.00	2841.1	2841.03	2840.84	5.9	2841.02	2840.95	2840.76	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.65
1+480.00	2841.92	2841.69	2841.33	6.7	2841.84	2841.61	2841.25	0.08	0.08	0.08	0.08	0.54	5.05
1+490.00	2842.46	2842.23	2842.01	6.7	2842.38	2842.15	2841.93	0.08	0.08	0.08	0.08	0.54	5.40
1+500.00	2842.87	2842.73	2842.53	6.2	2842.79	2842.65	2842.45	0.08	0.08	0.08	0.08	0.50	5.20
1+510.00	2843.22	2843.18	2843.1	5.6	2843.14	2843.1	2843.02	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.75
1+520.00	2843.72	2843.68	2843.59	5.78	2843.64	2843.6	2843.51	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.55
1+530.00	2844.3	2844.2	2844.07	5.8	2844.22	2844.12	2843.99	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60

029

Powered by CamScanner

5731

CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra IC-CU-826 de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE VOLUMEN MATERIAL MDC-19 Y RIEGO DE IMPRIMACION; COMPRENDIDA ENTRE EL K1+050 AL K2+600

ABSCISA	COTA ASFALTO			ANCHO SECCION	BASE ESTABILIZADA			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA m^2	VOL m^3
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER			
1+540.00	2844.92	2844.82	2844.66	5.8	2844.84	2844.74	2844.58	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
1+550.00	2845.62	2845.52	2845.35	5.97	2845.54	2845.44	2845.27	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.70
1+560.00	2846.31	2846.21	2846.02	6.1	2846.23	2846.13	2845.94	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.85
1+570.00	2846.97	2846.84	2846.66	6.15	2846.89	2846.76	2846.58	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.90
1+580.00	2847.41	2847.4	2847.28	5.72	2847.33	2847.32	2847.2	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.75
1+590.00	2847.99	2848	2847.94	5.82	2847.91	2847.92	2847.86	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.65
1+600.00	2848.58	2848.55	2848.48	5.7	2848.5	2848.47	2848.4	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.65
1+610.00	2849.23	2849.15	2848.99	5.72	2849.15	2849.07	2848.91	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
1+620.00	2849.96	2849.84	2849.6	6.08	2849.88	2849.76	2849.52	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.75
1+630.00	2850.57	2850.46	2850.22	6	2850.49	2850.38	2850.14	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.85
1+640.00	2851.23	2851.1	2850.9	6	2851.15	2851.02	2850.82	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.80
1+650.00	2851.87	2851.75	2851.54	6.08	2851.79	2851.67	2851.46	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.85
1+660.00	2852.56	2852.48	2852.24	5.9	2852.48	2852.4	2852.16	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.80
1+670.00	2853.44	2853.32	2853.1	5.75	2853.36	2853.24	2853.02	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.65
1+680.00	2854.24	2854.1	2853.89	5.55	2854.16	2854.02	2853.81	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.50
1+690.00	2854.93	2854.74	2854.5	6.25	2854.85	2854.66	2854.42	0.08	0.08	0.08	0.08	0.50	4.70
1+700.00	2855.33	2855.39	2855.33	6.45	2855.25	2855.31	2855.25	0.08	0.08	0.08	0.08	0.52	5.10
1+710.00	2856	2856.05	2856	6.35	2855.92	2855.97	2855.92	0.08	0.08	0.08	0.08	0.51	5.15
1+720.00	2856.64	2856.69	2856.64	6.27	2856.56	2856.61	2856.56	0.08	0.08	0.08	0.08	0.50	5.05
1+730.00	2857.27	2857.33	2857.27	6.2	2857.19	2857.25	2857.19	0.08	0.08	0.08	0.08	0.50	5.00
1+740.00	2857.93	2857.98	2857.93	6.1	2857.85	2857.9	2857.85	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.95
1+750.00	2858.6	2858.65	2858.58	5.9	2858.52	2858.57	2858.5	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.80
1+760.00	2859.24	2859.29	2859.2	5.8	2859.16	2859.21	2859.12	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.65
1+770.00	2859.83	2859.88	2859.83	5.82	2859.75	2859.8	2859.75	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.65
1+780.00	2860.38	2860.47	2860.36	5.9	2860.3	2860.39	2860.28	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.70
1+790.00	2861.01	2861.1	2860.99	5.9	2860.93	2861.02	2860.91	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.70
1+800.00	2861.67	2861.73	2861.62	5.77	2861.59	2861.65	2861.54	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.65
1+810.00	2862.31	2862.42	2862.36	5.78	2862.23	2862.34	2862.28	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
1+820.00	2863.07	2863.13	2863.1	5.7	2862.99	2863.05	2863.02	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
1+830.00	2863.79	2863.9	2863.85	5.7	2863.71	2863.82	2863.77	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
1+840.00	2864.48	2864.59	2864.54	5.7	2864.4	2864.51	2864.46	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
1+850.00	2865.24	2865.29	2865.19	5.75	2865.16	2865.21	2865.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
1+860.00	2865.86	2865.93	2865.88	5.8	2865.78	2865.85	2865.8	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
1+870.00	2866.53	2866.64	2866.58	5.8	2866.45	2866.56	2866.5	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
1+880.00	2867.27	2867.33	2867.28	5.8	2867.19	2867.25	2867.2	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
1+890.00	2867.92	2867.98	2867.87	5.9	2867.84	2867.9	2867.79	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.65
1+900.00	2868.57	2868.65	2868.6	5.9	2868.49	2868.57	2868.52	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.70
1+910.00	2869.33	2869.39	2869.33	6	2869.25	2869.31	2869.25	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.75
1+920.00	2870.07	2870.13	2870.07	6.1	2869.99	2870.05	2869.99	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.85
1+930.00	2870.79	2870.85	2870.79	6.3	2870.71	2870.77	2870.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.50	4.95
1+940.00	2871.52	2871.58	2871.52	6.2	2871.44	2871.5	2871.44	0.08	0.08	0.08	0.08	0.50	5.00
1+950.00	2872.19	2872.25	2872.19	6	2872.11	2872.17	2872.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.90
1+960.00	2872.96	2872.86	2872.64	6.1	2872.88	2872.78	2872.56	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.85
1+970.00	2873.57	2873.42	2873.14	5.98	2873.49	2873.34	2873.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.85
1+980.00	2874.14	2874	2873.83	5.62	2874.06	2873.92	2873.75	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.65
1+990.00	2874.72	2874.59	2874.41	5.76	2874.64	2874.51	2874.33	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.55

030

(9)

Powered by CamScanner

2595

CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra K.CU 826
de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE VOLUMEN MATERIAL MDC-19 Y RIEGO DE IMPRIMACION; COMPRENDIDA ENTRE EL K1+050 AL K2+600

ABSCISA	COTA ASFALTO			ANCHO SECCION	BASE ESTABILIZADA			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA m^2	VOL m^3
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER			
2+000.00	2875.35	2875.25	2875.06	5.98	2875.27	2875.17	2874.98	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.70
2+010.00	2876.232	2876.038	2875.791	5.9	2876.152	2875.958	2875.711	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.75
2+020.00	2876.958	2876.746	2876.477	5.9	2876.878	2876.666	2876.397	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.45
2+030.00	2877.517	2877.379	2877.185	5.35	2877.437	2877.299	2877.105	0.08	0.08	0.08	0.08	0.43	4.25
2+040.00	2878.041	2877.969	2877.796	5.5	2877.961	2877.889	2877.716	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.35
2+050.00	2878.904	2878.612	2878.439	5.6	2878.824	2878.532	2878.359	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.45
2+060.00	2879.261	2879.253	2879.074	5.85	2879.181	2879.173	2878.994	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.60
2+070.00	2879.874	2879.861	2879.618	5.97	2879.794	2879.781	2879.538	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.75
2+080.00	2880.417	2880.305	2880.119	5.9	2880.337	2880.225	2880.039	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.75
2+090.00	2880.753	2880.684	2880.513	5.55	2880.673	2880.604	2880.433	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.55
2+100.00	2880.993	2880.961	2880.812	5.4	2880.913	2880.881	2880.732	0.08	0.08	0.08	0.08	0.43	4.35
2+110.00	2881.195	2881.248	2881.175	5.2	2881.115	2881.168	2881.095	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.25
2+120.00	2881.556	2881.572	2881.548	5.3	2881.476	2881.492	2881.468	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.20
2+130.00	2881.847	2881.885	2881.854	5.5	2881.767	2881.805	2881.774	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.30
2+140.00	2882.211	2882.248	2882.194	5.6	2882.131	2882.168	2882.114	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.45
2+150.00	2882.666	2882.718	2882.624	5.6	2882.586	2882.638	2882.544	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.50
2+160.00	2883.152	2883.213	2883.126	5.6	2883.072	2883.133	2883.046	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.50
2+170.00	2883.481	2883.569	2883.51	5.5	2883.401	2883.489	2883.43	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.45
2+180.00	2883.91	2884.027	2883.997	5.7	2883.83	2883.947	2883.917	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.50
2+190.00	2884.245	2884.425	2884.39	5.84	2884.165	2884.345	2884.31	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.65
2+200.00	2884.621	2884.772	2884.683	5.7	2884.541	2884.692	2884.603	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.65
2+210.00	2885.057	2885.141	2885.08	5.6	2884.977	2885.061	2885	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.55
2+220.00	2885.438	2885.515	2885.439	5.8	2885.358	2885.435	2885.359	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.55
2+230.00	2885.851	2885.885	2885.769	5.6	2885.771	2885.805	2885.689	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.55
2+240.00	2886.241	2886.276	2886.175	5.5	2886.161	2886.196	2886.095	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.45
2+250.00	2886.631	2886.713	2886.613	5.3	2886.551	2886.633	2886.533	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.30
2+260.00	2887.072	2887.138	2887.08	5.3	2886.992	2887.058	2887	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.20
2+270.00	2887.524	2887.593	2887.491	5.3	2887.444	2887.513	2887.411	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.20
2+280.00	2887.998	2888.071	2888.002	5.4	2887.918	2887.991	2887.922	0.08	0.08	0.08	0.08	0.43	4.25
2+290.00	2888.254	2888.442	2888.44	5.7	2888.174	2888.362	2888.36	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.45
2+300.00	2888.57	2888.786	2888.763	5.8	2888.49	2888.706	2888.683	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
2+310.00	2888.881	2889.094	2889.119	5.9	2888.801	2889.014	2889.039	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.65
2+320.00	2889.194	2889.43	2889.56	5.4	2889.114	2889.35	2889.48	0.08	0.08	0.08	0.08	0.43	4.50
2+330.00	2889.523	2889.706	2889.791	5.34	2889.443	2889.626	2889.711	0.08	0.08	0.08	0.08	0.43	4.30
2+340.00	2889.808	2889.963	2889.982	5.5	2889.728	2889.883	2889.902	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.35
2+350.00	2890.128	2890.318	2890.386	5.65	2890.048	2890.238	2890.306	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.45
2+360.00	2890.629	2890.776	2890.81	5.8	2890.549	2890.696	2890.73	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.55
2+370.00	2890.193	2891.347	2891.438	5.7	2890.053	2891.267	2891.358	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
2+380.00	2891.51	2891.964	2892.221	6.3	2891.43	2891.884	2892.141	0.08	0.08	0.08	0.08	0.50	4.80
2+390.00	2892.293	2892.664	2892.837	6.1	2892.213	2892.584	2892.757	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.95
2+400.00	2893.198	2893.466	2893.522	6.4	2893.118	2893.386	2893.442	0.08	0.08	0.08	0.08	0.51	5.00
2+410.00	2894.114	2894.301	2894.359	6	2894.034	2894.221	2894.279	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.95
2+420.00	2895.01	2895.124	2895.075	5.97	2894.93	2895.044	2894.995	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.80
2+430.00	2895.809	2895.923	2895.887	5.8	2895.729	2895.843	2895.807	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.70
2+440.00	2896.75	2896.789	2896.752	5.7	2896.67	2896.709	2896.672	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
2+450.00	2897.592	2897.655	2897.623	5.76	2897.512	2897.575	2897.543	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra ICCU-826 de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE VOLUMEN MATERIAL MDC-19 Y RIEGO DE IMPRIMACION; COMPRENDIDA ENTRE EL K1+050 AL K2+600

ABSCISA	COTA ASFALTO			ANCHO SECCION	BASE ESTABILIZADA			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA m^2	VOL m^3
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER			
2+460.00	2898.502	2898.515	2898.463	5.6	2898.422	2898.435	2898.383	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.55
2+470.00	2899.329	2899.385	2899.375	5.6	2899.249	2899.305	2899.295	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.50
2+480.00	2900.275	2900.266	2900.223	5.3	2900.195	2900.186	2900.143	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.35
2+490.00	2901.06	2901.106	2901.04	5.26	2900.98	2901.026	2900.96	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.20
2+500.00	2902.634	2902.712	2902.651	5.5	2902.554	2902.632	2902.571	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.30
2+510.00	2903.457	2903.486	2903.405	5.9	2903.377	2903.406	2903.325	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.55
2+520.00	2903.457	2903.486	2903.405	5.88	2903.377	2903.406	2903.325	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.70
2+530.00	2904.197	2904.259	2904.116	5.92	2904.117	2904.179	2904.036	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.70
2+540.00	2904.915	2904.988	2904.904	5.7	2904.835	2904.908	2904.824	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.65
2+550.00	2905.645	2905.71	2905.629	5.54	2905.565	2905.63	2905.549	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.50
2+560.00	2906.358	2906.42	2906.35	5.9	2906.278	2906.34	2906.27	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.55
2+570.00	2906.967	2907.09	2907.06	5.85	2906.887	2907.01	2906.98	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.70
2+580.00	2907.541	2907.76	2907.855	6.08	2907.461	2907.68	2907.775	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.80
2+590.00	2908.115	2908.392	2908.549	6.3	2908.035	2908.312	2908.469	0.08	0.08	0.08	0.08	0.50	4.95
2+600.00	2908.837	2909.13	2909.241	6.41	2908.757	2909.05	2909.161	0.08	0.08	0.08	0.08	0.51	5.05
												TOTAL m^3	703.05

IMPRIMACION	5.82	1510	8788.2
	ANCHO PROM m.	LONG m	AREA m^2

OBSERVACIONES: EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABSCISAS K1+280 A K1+320, SE REALIZARÁ EN ADOQUIN POR TEMAS DE ESTABILIDAD DE LA VIA, POR TAL RAZON NO SE CONTEMPLA LA EXTENSION DE MCD-19 SOBRE ESTE SECTOR

REPONSABLES:

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERVENTORIA

TOPOGRAFO CONTRATISTA

TOPOGRAFO INTERVENTORIA

032

Powered by CamScanner

5234


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VÍAS 2023

Fecha de elaboración: 01 de marzo de 2024	Versión: 1	Folio: 1 de 1

CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
(a) ITEM No: 2.008	(b) DESCRIPCION ITEM: MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACION		MEDIDAS			(f) MEDIDA PARCIAL	(g) No DE ELEMENTOS	(h) MEDIDA TOTAL
PLANO:	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	M3	UND	M3
	SECTORES VIA							
	1+050.00	2+600.00	Se suministra cartera topografica anexa al presente Documento para verificar datos			703.05	1.00	703.05
						CANTIDADES PRESENTE ACTA DE ACUERDO A CARTERA TOPOGRAFICA		703.05
						CANTIDADES ACTA No 5		473.54
						CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS		1176.59



Observación: Se suministra cartera topografica anexa al presente Documento para verificar datos

YEISON ANDRES VELA VASQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

DANIEL RIVERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

033

Powered by CamScanner

5715

CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra ICCU 826 de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DE LA MUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE VOLUMEN MATERIAL MDC-19 Y RIEGO DE IMPRIMACION; COMPRENDIDA ENTRE EL K1+050 AL K2+600

ABSCISA	COTA ASFALTO			ANCHO SECCION	BASE ESTABILIZADA			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA m²	VOL m³
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER			
1+050.00	2815.286	2815.613	2815.809	6.53	2815.206	2815.533	2815.729	0.08	0.08	0.08	0.08	0.52	
1+060.00	2815.8	2816.11	2816.26	6.2	2815.72	2816.03	2816.18	0.08	0.08	0.08	0.08	0.50	5.10
1+070.00	2816.32	2816.55	2816.61	5.85	2816.24	2816.47	2816.53	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.85
1+080.00	2816.88	2817	2817.01	5.5	2816.8	2816.92	2816.93	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.55
1+090.00	2817.49	2817.53	2817.46	5.3	2817.41	2817.45	2817.38	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.30
1+100.00	2818.23	2818.13	2818.02	5.5	2818.15	2818.05	2817.94	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.30
1+110.00	2819	2818.84	2818.64	6.2	2818.92	2818.76	2818.56	0.08	0.08	0.08	0.08	0.50	4.70
1+120.00	2819.63	2819.48	2819.27	5.97	2819.55	2819.4	2819.19	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.90
1+130.00	2820.1	2820.01	2819.88	5.6	2820.02	2819.93	2819.8	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.65
1+140.00	2820.46	2820.47	2820.38	5.45	2820.38	2820.39	2820.3	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.45
1+150.00	2820.89	2820.9	2820.86	5.55	2820.81	2820.82	2820.78	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.40
1+160.00	2821.31	2821.42	2821.38	5.55	2821.23	2821.34	2821.3	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.40
1+170.00	2821.98	2822.07	2822.08	5.55	2821.9	2821.99	2822	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.40
1+180.00	2822.77	2822.85	2822.87	5.5	2822.69	2822.77	2822.79	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.40
1+190.00	2823.54	2823.61	2823.64	5.15	2823.46	2823.53	2823.56	0.08	0.08	0.08	0.08	0.41	4.25
1+200.00	2824.29	2824.33	2824.29	5.2	2824.21	2824.25	2824.21	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.15
1+210.00	2825.11	2825.12	2825.07	5.45	2825.03	2825.04	2824.99	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.30
1+220.00	2825.85	2825.86	2825.8	5.5	2825.77	2825.78	2825.72	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.40
1+230.00	2826.51	2826.55	2826.5	5.6	2826.43	2826.47	2826.42	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.45
1+240.00	2827.16	2827.18	2827.13	5.6	2827.08	2827.1	2827.05	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.50
1+250.00	2827.83	2827.72	2827.56	6.1	2827.75	2827.64	2827.48	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.70
1+260.00	2828.48	2828.21	2827.92	6.2	2828.4	2828.13	2827.84	0.08	0.08	0.08	0.08	0.50	4.95
1+270.00	2828.64	2828.35	2828.06	6	2828.56	2828.27	2827.98	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.90
1+280.00	2828.82	2828.71	2828.49	6.1	2828.74	2828.63	2828.41	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.85
1+320.00	2830.99	2831.26	2831.49	6.1	2830.91	2831.18	2891.41	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	
1+330.00	2831.85	2832.18	2832.44	6.4	2831.77	2832.1	2832.36	0.08	0.08	0.08	0.08	0.51	5.00
1+340.00	2832.9	2833.33	2833.53	6.75	2832.82	2833.25	2833.45	0.08	0.08	0.08	0.08	0.54	5.25
1+350.00	2834.06	2834.47	2834.73	7	2833.98	2834.39	2834.65	0.08	0.08	0.08	0.08	0.56	5.50
1+360.00	2834.92	2835.18	2835.45	6.1	2834.84	2835.1	2835.37	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	5.25
1+370.00	2835.73	2835.88	2835.99	6.1	2835.65	2835.8	2835.91	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.90
1+380.00	2836.53	2836.59	2836.65	5.7	2836.45	2836.51	2836.57	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.75
1+390.00	2837.11	2837.17	2837.2	5.54	2837.03	2837.09	2837.12	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.50
1+400.00	2837.57	2837.69	2837.76	5.68	2837.49	2837.61	2837.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.45
1+410.00	2838.02	2838.17	2838.25	6.15	2837.94	2838.09	2838.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.70
1+420.00	2838.36	2838.59	2838.77	6.25	2838.28	2838.51	2838.69	0.08	0.08	0.08	0.08	0.50	4.95
1+430.00	2838.89	2839.17	2839.44	5.7	2838.81	2839.09	2839.36	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.80
1+440.00	2839.5	2839.74	2839.99	6.1	2839.42	2839.66	2839.91	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.75
1+450.00	2839.98	2840.12	2840.23	5.8	2839.9	2840.04	2840.15	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.75
1+460.00	2840.49	2840.53	2840.53	5.7	2840.41	2840.45	2840.45	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
1+470.00	2841.1	2841.03	2840.84	5.9	2841.02	2840.95	2840.76	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.65
1+480.00	2841.92	2841.69	2841.33	6.7	2841.84	2841.61	2841.25	0.08	0.08	0.08	0.08	0.54	5.05
1+490.00	2842.46	2842.23	2842.01	6.7	2842.38	2842.15	2841.93	0.08	0.08	0.08	0.08	0.54	5.40
1+500.00	2842.87	2842.73	2842.53	6.2	2842.79	2842.65	2842.45	0.08	0.08	0.08	0.08	0.50	5.20
1+510.00	2843.22	2843.18	2843.1	5.6	2843.14	2843.1	2843.02	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.75
1+520.00	2843.72	2843.68	2843.59	5.78	2843.64	2843.6	2843.51	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.55
1+530.00	2844.3	2844.2	2844.07	5.8	2844.22	2844.12	2843.99	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60

034

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra IC-CU-826 de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTERODRAS

CARTERA DE VOLUMEN MATERIAL MDC-19 Y RIEGO DE IMPRIMACION; COMPRENDIDA ENTRE EL K1+050 AL K2+600

ABSCISA	COTA ASFALTO			ANCHO SECCION	BASE ESTABILIZADA			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA m^2	VOL m^3
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER			
1+540.00	2844.92	2844.82	2844.66	5.8	2844.84	2844.74	2844.58	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
1+550.00	2845.62	2845.52	2845.35	5.97	2845.54	2845.44	2845.27	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.70
1+560.00	2846.31	2846.21	2846.02	6.1	2846.23	2846.13	2845.94	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.85
1+570.00	2846.97	2846.84	2846.66	6.15	2846.89	2846.76	2846.58	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.90
1+580.00	2847.41	2847.4	2847.28	5.72	2847.33	2847.32	2847.2	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.75
1+590.00	2847.99	2848	2847.94	5.82	2847.91	2847.92	2847.86	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.65
1+600.00	2848.58	2848.55	2848.48	5.7	2848.5	2848.47	2848.4	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.65
1+610.00	2849.23	2849.15	2848.99	5.72	2849.15	2849.07	2848.91	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
1+620.00	2849.96	2849.84	2849.6	6.08	2849.88	2849.76	2849.52	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.75
1+630.00	2850.57	2850.46	2850.22	6	2850.49	2850.38	2850.14	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.85
1+640.00	2851.23	2851.1	2850.9	6	2851.15	2851.02	2850.82	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.80
1+650.00	2851.87	2851.75	2851.54	6.08	2851.79	2851.67	2851.46	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.85
1+660.00	2852.56	2852.48	2852.24	5.9	2852.48	2852.4	2852.16	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.80
1+670.00	2853.44	2853.32	2853.1	5.75	2853.36	2853.24	2853.02	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.65
1+680.00	2854.24	2854.1	2853.89	5.55	2854.16	2854.02	2853.81	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.50
1+690.00	2854.93	2854.74	2854.5	6.25	2854.85	2854.66	2854.42	0.08	0.08	0.08	0.08	0.50	4.70
1+700.00	2855.33	2855.39	2855.33	6.45	2855.25	2855.31	2855.25	0.08	0.08	0.08	0.08	0.52	5.10
1+710.00	2856	2856.05	2856	6.35	2855.92	2855.97	2855.92	0.08	0.08	0.08	0.08	0.51	5.15
1+720.00	2856.64	2856.69	2856.64	6.27	2856.56	2856.61	2856.56	0.08	0.08	0.08	0.08	0.50	5.05
1+730.00	2857.27	2857.33	2857.27	6.2	2857.19	2857.25	2857.19	0.08	0.08	0.08	0.08	0.50	5.00
1+740.00	2857.93	2857.98	2857.93	6.1	2857.85	2857.9	2857.85	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.95
1+750.00	2858.6	2858.65	2858.58	5.9	2858.52	2858.57	2858.5	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.80
1+760.00	2859.24	2859.29	2859.2	5.8	2859.16	2859.21	2859.12	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.65
1+770.00	2859.83	2859.88	2859.83	5.82	2859.75	2859.8	2859.75	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.65
1+780.00	2860.38	2860.47	2860.36	5.9	2860.3	2860.39	2860.28	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.70
1+790.00	2861.01	2861.1	2860.99	5.9	2860.93	2861.02	2860.91	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.70
1+800.00	2861.67	2861.73	2861.62	5.77	2861.59	2861.65	2861.54	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.65
1+810.00	2862.31	2862.42	2862.36	5.78	2862.23	2862.34	2862.28	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
1+820.00	2863.07	2863.13	2863.1	5.7	2862.99	2863.05	2863.02	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
1+830.00	2863.79	2863.9	2863.85	5.7	2863.71	2863.82	2863.77	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
1+840.00	2864.48	2864.59	2864.54	5.7	2864.4	2864.51	2864.46	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
1+850.00	2865.24	2865.29	2865.19	5.75	2865.16	2865.21	2865.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
1+860.00	2865.86	2865.93	2865.88	5.8	2865.78	2865.85	2865.8	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
1+870.00	2866.53	2866.64	2866.58	5.8	2866.45	2866.56	2866.5	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
1+880.00	2867.27	2867.33	2867.28	5.8	2867.19	2867.25	2867.2	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
1+890.00	2867.92	2867.98	2867.87	5.9	2867.84	2867.9	2867.79	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.65
1+900.00	2868.57	2868.65	2868.6	5.9	2868.49	2868.57	2868.52	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.70
1+910.00	2869.33	2869.39	2869.33	6	2869.25	2869.31	2869.25	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.75
1+920.00	2870.07	2870.13	2870.07	6.1	2869.99	2870.05	2869.99	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.85
1+930.00	2870.79	2870.85	2870.79	6.3	2870.71	2870.77	2870.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.50	4.95
1+940.00	2871.52	2871.58	2871.52	6.2	2871.44	2871.5	2871.44	0.08	0.08	0.08	0.08	0.50	5.00
1+950.00	2872.19	2872.25	2872.19	6	2872.11	2872.17	2872.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.90
1+960.00	2872.96	2872.86	2872.64	6.1	2872.88	2872.78	2872.56	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.85
1+970.00	2873.57	2873.42	2873.14	5.98	2873.49	2873.34	2873.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.85
1+980.00	2874.14	2874	2873.83	5.62	2874.06	2873.92	2873.75	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.65
1+990.00	2874.72	2874.59	2874.41	5.76	2874.64	2874.51	2874.33	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.55

035

(4)

5737

Powered by CamScanner

CARTERA DE VOLUMEN MATERIAL MDC-19 Y RIEGO DE IMPRIMACION; COMPRENDIDA ENTRE EL K1+050 AL K2+600

ABSCISA	COTA ASFALTO			ANCHO SECCION	BASE ESTABILIZADA			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA m^2	VOL m^3
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER			
2+000.00	2875.35	2875.25	2875.06	5.98	2875.27	2875.17	2874.98	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.70
2+010.00	2876.232	2876.038	2875.791	5.9	2876.152	2875.958	2875.711	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.75
2+020.00	2876.958	2876.746	2876.477	5.3	2876.878	2876.666	2876.397	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.45
2+030.00	2877.517	2877.379	2877.185	5.35	2877.437	2877.299	2877.105	0.08	0.08	0.08	0.08	0.43	4.25
2+040.00	2878.041	2877.969	2877.796	5.5	2877.961	2877.889	2877.716	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.35
2+050.00	2878.904	2878.612	2878.439	5.6	2878.824	2878.532	2878.359	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.45
2+060.00	2879.261	2879.253	2879.074	5.85	2879.181	2879.173	2878.994	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.60
2+070.00	2879.874	2879.861	2879.618	5.97	2879.794	2879.781	2879.538	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.75
2+080.00	2880.417	2880.305	2880.119	5.9	2880.337	2880.225	2880.039	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.75
2+090.00	2880.753	2880.684	2880.513	5.55	2880.673	2880.604	2880.433	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.55
2+100.00	2880.993	2880.961	2880.812	5.4	2880.913	2880.881	2880.732	0.08	0.08	0.08	0.08	0.43	4.35
2+110.00	2881.195	2881.248	2881.175	5.2	2881.115	2881.168	2881.095	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.25
2+120.00	2881.556	2881.572	2881.548	5.3	2881.476	2881.492	2881.468	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.20
2+130.00	2881.847	2881.885	2881.854	5.5	2881.767	2881.805	2881.774	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.30
2+140.00	2882.211	2882.248	2882.194	5.6	2882.131	2882.168	2882.114	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.45
2+150.00	2882.666	2882.718	2882.624	5.6	2882.586	2882.638	2882.544	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.50
2+160.00	2883.152	2883.213	2883.126	5.6	2883.072	2883.133	2883.046	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.50
2+170.00	2883.481	2883.569	2883.51	5.5	2883.401	2883.489	2883.43	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.45
2+180.00	2883.91	2884.027	2883.997	5.7	2883.83	2883.947	2883.917	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.50
2+190.00	2884.245	2884.425	2884.39	5.84	2884.165	2884.345	2884.31	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.65
2+200.00	2884.621	2884.772	2884.683	5.7	2884.541	2884.692	2884.603	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.65
2+210.00	2885.057	2885.141	2885.08	5.6	2884.977	2885.061	2885	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.55
2+220.00	2885.438	2885.515	2885.439	5.8	2885.358	2885.435	2885.359	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.55
2+230.00	2885.851	2885.885	2885.769	5.6	2885.771	2885.805	2885.689	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.55
2+240.00	2886.241	2886.276	2886.175	5.5	2886.161	2886.196	2886.095	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.45
2+250.00	2886.631	2886.713	2886.613	5.3	2886.551	2886.633	2886.533	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.30
2+260.00	2887.072	2887.138	2887.08	5.3	2886.992	2887.058	2887	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.20
2+270.00	2887.524	2887.593	2887.491	5.3	2887.444	2887.513	2887.411	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.20
2+280.00	2887.998	2888.071	2888.002	5.4	2887.918	2887.991	2887.922	0.08	0.08	0.08	0.08	0.43	4.25
2+290.00	2888.254	2888.442	2888.44	5.7	2888.174	2888.362	2888.36	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.45
2+300.00	2888.57	2888.786	2888.763	5.8	2888.49	2888.706	2888.683	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
2+310.00	2888.881	2889.094	2889.119	5.9	2888.801	2889.014	2889.039	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.65
2+320.00	2889.194	2889.43	2889.56	5.4	2889.114	2889.35	2889.48	0.08	0.08	0.08	0.08	0.43	4.50
2+330.00	2889.523	2889.706	2889.791	5.34	2889.443	2889.626	2889.711	0.08	0.08	0.08	0.08	0.43	4.30
2+340.00	2889.808	2889.963	2889.982	5.5	2889.728	2889.883	2889.902	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.35
2+350.00	2890.128	2890.318	2890.386	5.65	2890.048	2890.238	2890.306	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.45
2+360.00	2890.629	2890.776	2890.81	5.8	2890.549	2890.696	2890.73	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.55
2+370.00	2890.133	2891.347	2891.438	5.7	2890.053	2891.267	2891.358	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
2+380.00	2891.51	2891.964	2892.221	6.3	2891.43	2891.884	2892.141	0.08	0.08	0.08	0.08	0.50	4.80
2+390.00	2892.293	2892.664	2892.837	6.1	2892.213	2892.584	2892.757	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.95
2+400.00	2893.198	2893.466	2893.522	6.4	2893.118	2893.386	2893.442	0.08	0.08	0.08	0.08	0.51	5.00
2+410.00	2894.114	2894.301	2894.359	6	2894.034	2894.221	2894.279	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.95
2+420.00	2895.01	2895.124	2895.075	5.97	2894.93	2895.044	2894.995	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.80
2+430.00	2895.809	2895.923	2895.887	5.8	2895.729	2895.843	2895.807	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.70
2+440.00	2896.75	2896.789	2896.752	5.7	2896.67	2896.709	2896.672	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
2+450.00	2897.592	2897.655	2897.623	5.76	2897.512	2897.575	2897.543	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60

030

5758

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra ICCU-826 de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE VOLUMEN MATERIAL MDC-19 Y RIEGO DE IMPRIMACION; COMPRENDIDA ENTRE EL K1+050 AL K2+600

ABSCISA	COTA ASFALTO			ANCHO SECCION	BASE ESTABILIZADA			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA m^2	VOL m^3
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER			
2+460.00	2898.502	2898.515	2898.463	5.6	2898.422	2898.435	2898.383	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.55
2+470.00	2899.329	2899.385	2899.375	5.6	2899.249	2899.305	2899.295	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.50
2+480.00	2900.275	2900.266	2900.223	5.3	2900.195	2900.186	2900.143	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.35
2+490.00	2901.06	2901.106	2901.04	5.26	2900.98	2901.026	2900.96	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.20
2+500.00	2902.634	2902.712	2902.651	5.5	2902.554	2902.632	2902.571	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.30
2+510.00	2903.457	2903.486	2903.405	5.9	2903.377	2903.406	2903.325	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.55
2+520.00	2903.457	2903.486	2903.405	5.88	2903.377	2903.406	2903.325	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.70
2+530.00	2904.197	2904.259	2904.116	5.92	2904.117	2904.179	2904.036	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.70
2+540.00	2904.915	2904.988	2904.904	5.7	2904.835	2904.908	2904.824	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.65
2+550.00	2905.645	2905.71	2905.629	5.54	2905.565	2905.63	2905.549	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.50
2+560.00	2906.358	2906.42	2906.35	5.9	2906.278	2906.34	2906.27	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.55
2+570.00	2906.967	2907.09	2907.06	5.85	2906.887	2907.01	2906.98	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.70
2+580.00	2907.541	2907.76	2907.855	6.08	2907.461	2907.68	2907.775	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.80
2+590.00	2908.115	2908.392	2908.549	6.3	2908.035	2908.312	2908.469	0.08	0.08	0.08	0.08	0.50	4.95
2+600.00	2908.837	2909.13	2909.241	6.41	2908.757	2909.05	2909.161	0.08	0.08	0.08	0.08	0.51	5.05
												TOTAL m^3	703.05

IMPRIMACION	5.82	1510	8788.2
	ANCHO PROM m.	LONG m	AREA m^2

OBSERVACIONES: EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABSCISAS K1+280 A K1+320, SE REALIZARÁ EN ADOQUIN POR TEMAS DE ESTABILIDAD DE LA VIA, POR TAL RAZON NO SE CONTEMPLA LA EXTENSION DE MCD-19 SOBRE ESTE SECTOR

REPONSABLES:

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

TOPOGRAFO CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERVENTORIA

TOPOGRAFO INTERVENTORIA

037

5929

Powered by CamScanner

5940

CONSORCIO
VÍAS 2023

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

PREFACTURA CONTRATISTA DE OBRA

038

5241

CONSORCIO VIAS 2023
NIT 901722635-3
Dirección: CALLE 15 13 56
DUITAMA, Colombia
Correo: contabilidad.mepsatsas@gmail.com
Teléfono: 3108023979

Factura Electrónica de Venta
FV-8

Emisión: 08/04/2024 12:23:35
Expedición: 12/04/2024 12:24:00
Vencimiento: 08/04/2024
Tipo factura: Estandar

Resolución y/o Autorización de facturación No 18764058062977 - Período 17/10/2023 - 17/10/2024 del FV 1 al FV 20

DATOS DEL CLIENTE

Tipo de Documento: NIT
Número de Documento: 900258711 - 1
Razón social: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Dirección: Calle 26 No 51-53, BOGOTÁ, D.C., Colombia
Teléfono: 7491624
Email: facturacion.iccu@cundinamarca.gov.co

CONDICIONES

Vendedor: Diana Carolina Diaz
Pedido: N/A
Forma de pago: CONTADO
TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA

#	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT.	DESC.	IMP	TOTAL
1		ACTA 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DEL 2024 CONTRATO DE OBRA N° ICCU - 826 DE 2023, CON EL OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. AUTORIZAMOS AMORTIZAR ANTICIPO 20% DEL VALOR DEL ACTA; VALOR A AMORTIZAR $400.747.009 VALOR A PAGAR $1.602.988.037	1	Unidad	2.003.735.046,00	0,00		2.003.735.046,00

CONSORCIO VIAS 2023: INTEGRADO POR METSAPSASNIT.901.283.996-2 PARTICIPACION 25%, SOFSA INGENIERIASASNIT.901.209.062-4 PARTICIPACION 20% YCONSTRUCTORAARTEPCONIT. 900.979.670-1 PARTICIPACION 55%, INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROBRAS.

Total de Items:	1
Divisa:	COP
Subtotal:	2.003.735.046,00
IVA:	0,00
Ajuste al peso:	0,00
Total a Pagar:	**2.003.735.046,00**

Son: **DOS MIL TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE**

CUFE: **fd52a2fe8f4bfed4b97e5380148ddf972734bb8ca8818a34dcccc37dc6081ec6bae796d6f535f25cf97a2c0ec7420353**

Proveedor Tecnológico: Dataico S.A.S. Nit: 901.223.648-8 Nombre del Software: DATAICO

5742

CONSORCIO VÍAS 2023

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

RUT

040

5743

DIAN — Formulario del Registro Único Tributario — 001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14937901118

(415)7707212489984(8020) 000001493790111 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 2 6 3 5	3	Impuestos y Aduanas de Sogamoso	2 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS 2023

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
OLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Duitama 2 3 8

41. Dirección principal
CL 15 13 56 ED TORRE 15 OF 501

42. Correo electrónico metsapsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 8 0 2 3 9 7 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 0 5 0 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

17- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 08 - 15 / 11 : 05: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

041

Fecha generación documento PDF: 12-02-2024 03:04:22PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

5744

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14937901118

(415)7707212489984(8020) 000001493790111 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 2 6 3 5	3	Impuestos y Aduanas de Sogamoso	2 6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 5 0 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	2 3 8	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 6 0 5
81. Hasta	2 0 2 4 1 0 0 7

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

042

Fecha generación documento PDF: 12-02-2024 08:04:22PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

5745

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14937901118

(415)7707212489984(8020) 000001493790111 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 2 6 3 5	3	Impuestos y Aduanas de Sogamoso	2 6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 5 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 2 2 8 6 4 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PINTO	RIAÑO	JORGE	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 5 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 2 6 6 8 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	SUAREZ	TANIA	MARISOL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

043

Fecha generación documento PDF: 12-02-2024 03:04:22PM

5746

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14937901118

(415)7707212489984(8020) 000001493790111 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 2 6 3 5	3	Impuestos y Aduanas de Sogamoso	2 6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 0 9 0 6 2	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SOFSA INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2 0 2 3 0 5 0 4	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 9 7 9 6 7 0	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA ARTEPCO S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 5	2 0 2 3 0 5 0 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 8 3 9 9 6	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: METSAP S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 5	2 0 2 3 0 5 0 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO ONLINE

044

Fecha generación documento PDF: 12-02-2024 03:04:22PM

5747

CONSORCIO VÍAS 2023

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

CERTIFICACIÓN BANCARIA

045

5248

Bancoomeva

NIT 900.406.150-5

OFICINA Duitama

CERTIFICA QUE:

La Empresa **CONSORCIO VIAS 2023** con Nit: 901722635, tiene vínculos financieros con nuestra entidad a través del producto Cuenta de Ahorros No **440101451901**, con apertura el día 29/09/2023, la cual se encuentra activa a la fecha y presenta un buen manejo.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 9 días del mes de diciembre del año 2023.

Atentamente,

Colaborador Bancoomeva
Usuario

046

5749

CONSORCIO VÍAS 2023

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

FORMATO SARLAF

047

5950

DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS

Yo, **JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO**, identificado(a) con el documento de identidad No. 7228649 expedida en Duitama, obrando en representante legal de la persona jurídica **CONSORCIO VIAS 2023** y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente aclaración de fuentes de fondos a **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU**, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la LEY 190 DE 1995 "Estatuto Anticorrupción" y demás normas legales concordantes para la adquisición de bienes del estado.

1. Declaro que los recursos que entrego provienen de actividades licitas, de conformidad con la normatividad colombiana.
2. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código penal colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
3. Autorizo a resolver cualquier acuerdo, negocio o contrato celebrado con **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU**, en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado a este documento, o de la violación del mismo.
4. Autorizo a **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU**, para que, en caso de que lo juzgue necesario, consulte mi información crediticia en las centrales de riesgo.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, por lo que declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento.

En constancia firmo a los 10 días del mes de enero del año 2024, en la ciudad de Bogotá D.C.

JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VIAS 2023

048

5751

CONSORCIO VÍAS 2023

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

049

5752

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	OFICIO DE COMUNICACIÓN	Fecha: 28/07/2021
		Página **1** de **3**

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DEL CONSORCIO VIAS 2023

CERTIFICAN:

Que el CONSORCIO VIAS 2023 con Nit. 901722635-3, se encontraba a PAZ Y SALVO por el periodo comprendido del 01 al 31 de Enero de 2024, con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en Duitama, a los doce (12) días del mes de febrero del dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
C.C. 7.228.649 de Duitama
Representante Legal
Consorcio Vias 2023

ISAMAR RUGE GONZALEZ
Contador Consorcio Vias 2023
C.C. 1.115.734.512 de Saravena
T.P. 206025-T

Elaboró:	Revisó:	Aprobó	
Coord. TH y SGI	Gerente Artepco	Representante Legal	
Dirección:	Calle 15 Nº 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	**Ciudad / Dpto:**	Duitama /Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com		
PBX:	(8) 7605427	**Tel. Cel:**	310 8023979

050

5753

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 6 5 3 9 6 8 8 6 5 9 1 9 0 5 1 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ISAMAR RUGE GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1115734512 de SARAVENA (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 206025-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

05

5754

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	OFICIO DE COMUNICACIÓN	Fecha: 28/07/2021
		Página **3** de **3**









052

ICCU

FORMATO

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO DE CALCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSION Y ARL

CODIGO	
VERSION	M3-GC-FR-010
FECHA	6
	06/02/2023

SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE				AÑO	2024																								OPS y OL
						$1.300.000																							
													OPS	OL	OL	OL	OL	OL	OPS								OPS y OL
NRO. DE CONTRATO	PERSONA CONTRATADA		PROFESIONAL, TECNICO O ASISTENCIAL	% DE DEDICACION	NOMBRE Y APELLIDOS	VALOR MENSUAL	VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	SALUD TOTAL (12.5%)	SALUD EMPLEADO (4%)	IBC Presupuesto	IBC Facturado Mes	IBC Acumulado Mensual	SALUD EMPLEADO (4%)	PENSION EMPLEADO (4%)	PENSION SOLIDARIDAD (0% o 1%)	SUBSIDIO (0% o 0.2%)	SALUD EMPLEADO (4%)	SALUD EMPRESA (8.5%)	PENSION EMPRESA	ARL RIESGO	TARIFA ARL %	APORTE ARL	TOTAL APORTES
	SI	NO																											
1		X	INSPECTOR VIAL	100%	ROBERTO ALEXANDER MORENO PEAUZ	15	2.800.000	1.400.000	1.400.000	1.300.000	74269896	1.300.000	208.000	NA	NA	NA	NA	NA	162.500	74640613	760.000	0,0696	52.900	423.400
1	X		ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	50%	JHONATAN SANTIAGO SANABRIA VERGARA	30	1.300.000	1.300.000	650.000	1.300.000	29004433	1.300.000	NA	156.000	52.000	NA	52.000	NA	162.500	29004433	1.300.000	0,0696	90.500	350.500
1		X	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	50%	HUGO FERNANDO MARROQUIN ESCOBAR	30	2.900.000	2.900.000	1.450.000	1.300.000	94632457?	1.300.000	208.000	NA	NA	NA	NA	NA	162.500	74640613	1.300.000	0,0696	90.500	461.000
1	X		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	45%	VICTOR MANUEL PUERTO RODRIA	30	2.000.000	2.000.000	900.000	1.300.000	29004433	1.300.000	NA	NA	NA	NA	NA	52.000	NA	29004433	1.300.000	0,0696	90.500	142.500
1	X		ESPECIALISTA AMBIENTAL	40%	KELLY ALEJANDRA TRUJO GARCIA	30	1.700.000	1.700.000	680.000	1.700.000	29004433	1.700.000	NA	204.000	68.000	NA	68.000	NA	220.500	29004433	1.700.000	0,0696	118.400	458.400
1	X		COORDINADOR DE OBRA	100%	NUBIA ELU DUQUE FONSECA	30	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	74643980	3.500.000	NA	420.000	140.000	NA	140.000	NA	454.500	74643980	3.500.000	0,0696	243.600	943.600
1		X	APOYO SST Y SOCIAL	100%	YENI ALEJANDRA MONTAÑO HERNANDEZ	30	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	74643980	1.300.000	NA	156.000	52.000	NA	52.000	NA	172.500	74640613	1.300.000	0,0696	90.500	350.500
1	X		TOPOGRAFO	100%	ANDERSON LOPEZ BLANCO	30	3.450.000	3.450.000	3.450.000	1.380.000	74609273	1.380.000	220.800	NA	NA	NA	NA	NA	162.500	74643980	1.300.000	0,0696	90.500	483.800
1		X	CADENTRO	100%	CRISTIAN CAMILO CANO VELASQUEZ	30	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	74643980	1.300.000	NA	156.000	52.000	NA	52.000	NA	172.500	74640613	1.300.000	0,0696	90.500	350.500
1		X	PROFESIONAL EN GESTIÓN SOCIAL	40%	LADY VIVIANA PEÑA BARRETO	11	2.900.000	2.900.000	1.300.000	1.300.000	73749606	1.300.000	208.000	NA	NA	NA	NA	NA	162.500	74643980	1.300.000	0,0696	90.500	350.500
1	X		CONTROLADOR DE TRAFICO	100%	NANCY MARCELA BENITEZ PEÑA	22	1.300.000	953.333	953.333	953.333	74643980	953.333	NA	114.400	38.200	NA	38.200	NA	162.500	74640613	1.300.000	0,0696	33.200	403.700
1	X		CONTROLADOR DE TRAFICO	100%	YENI MARCELA SALAZAR DUARTE	7	1.300.000	303.333	303.333	303.333	74643980	303.333	NA	36.400	12.200	NA	12.200	NA	86.700	74643980	303.333	0,0696	21.200	257.200
1	X		CONDUCTOR	100%	FRANCISCO JAVIER PAZ FANTAN	30	3.300.000	3.300.000	3.300.000	1.300.000	74643980	1.300.000	NA	156.000	52.000	NA	52.000	NA	172.500	74643980	1.300.000	0,0696	90.500	350.500
1		X	DIRECTOR DE OBRA	30%	LUIS FERNANDO BRICEÑO BONILLA	30	3.450.000	3.450.000	3.450.000	1.380.000	74609346	1.380.000	220.800	NA	NA	NA	NA	NA	172.500	74640613	1.380.000	0,0696	96.100	489.400
1	X		PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES	100%	TESSICA YOLIMA MOLINA GARAVITO	14	2.800.000	2.800.000	1.306.667	1.306.667	74643980	1.306.667	NA	156.800	52.267	NA	52.267	NA	172.500	74643980	1.306.667	0,0696	91.000	352.333
1	X		INGENIERO RESIDENTE	100%	YERSON ANDRES VEGA VASQUEZ	30	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	74643980	3.000.000	NA	360.000	120.000	NA	120.000	NA	162.500	74643980	3.000.000	0,0696	208.800	808.800
1		X	CONDUCTOR VEHICULO	100%	JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	19	3.250.000	3.250.000	3.250.000	1.300.000	74634962	1.300.000	208.000	NA	NA	NA	NA	NA	86.700	74640613	650.000	0,0696	45.300	243.000
1		X	PROFESIONAL SOCIAL	100%	NANCY CONSTANZA LIPUS FORERO	16	2.800.000	1.493.333	1.493.333	693.334	74185930	693.334	111.000	NA	NA	NA	NA	NA	332.500	NA	74643980	900.000	0,0696	62.700	319.200
1	X		INSPECTOR VIAL	100%	MARIA CAROLINA AYALA	15	1.800.000	1.800.000	900.000	900.000	74643980	900.000	NA	108.000	36.000	NA	36.800	NA	110.300	74643980	919.000	0,0696	64.000	247.900
1	X		PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES	100%	LYON NATALIA MORENO PITES	15	2.600.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000	74643980	919.000	NA	110.300	36.800	NA	38.200	NA	114.400	74643980	953.334	0,0696	66.400	257.200
1	X		AYUDANTE DE OBRA	100%	JUAN DANIEL BARON	22	1.300.000	953.333	953.333	953.333	74643980	953.334	NA	114.400	38.200	NA	38.200	NA	114.400	74643980	953.334	0,0696	66.400	257.200
1	X		AYUDANTE DE OBRA	100%	MARIANO EDUARDO ESPEJO	22	1.300.000	953.333	953.333	953.333	74643980	953.334	NA	114.400	38.200	NA	38.200	NA	114.400	74643980	953.334	0,0696	66.400	257.200
1	X		MAESTRO DE OBRA	100%	LUIS ALEJANDRO CALDERON	16	1.300.000	693.333	693.334	693.334	74641102	693.334	NA	83.200	27.800	NA	27.800	NA	79.900	74641102	693.334	0,0696	48.300	187.100
1	X		AYUDANTE DE OBRA	100%	NESTOR LEDINO GUARTOS	16	1.300.000	693.333	693.334	693.334	74641102	693.334	NA	83.200	27.800	NA	27.800	NA	79.900	74641102	693.334	0,0696	48.300	187.100
1	X		AYUDANTE DE OBRA	100%	HUGO ANDRES GONZALEZ	15	3.300.000	650.000	650.000	650.000	74641102	650.000	NA	78.000	26.000	NA	26.000	NA	79.900	74641102	650.000	0,0696	45.300	175.300
1	X		AYUDANTE DE OBRA	100%	WILSON DAVID SOTELO	15	1.300.000	650.000	650.000	650.000	74641102	650.000	NA	78.000	26.000	NA	26.000	NA	79.900	74641102	650.000	0,0696	45.300	175.300
1	X		AYUDANTE DE OBRA	100%	ELEUTERIO MEDINA RUIZ	13	1.300.000	563.334	563.334	563.334	74641102	563.334	NA	67.600	22.600	NA	22.601	NA	79.900	74641102	563.334	0,0696	39.300	152.101
1	X		AYUDANTE DE OBRA	100%	HERNAN LUIS LAMBRAÑO MEDINA	13	1.300.000	563.334	563.334	563.334	74641102	563.334	NA	67.600	22.600	NA	22.601	NA	79.900	74641102	563.334	0,0696	39.300	152.101
1	X		AYUDANTE DE OBRA	100%	LUIS ENRIQUE ARIAS	13	1.300.000	563.334	563.334	563.334	74641102	563.334	NA	67.600	22.600	NA	22.601	NA	79.900	74641102	563.334	0,0696	39.300	152.101

Contrato de Interventoría N°: ICCU-818-2023

Nombre de Residente SST Interventoría: Ing. Laura Liliana Murillo Perdomo

Firma de Revisión Residente SST Interventoría:

Fecha: viernes, 16 de febrero de 2024

Periodo: Enero de 2024

Nota No. 1 Para el presente periodo se realizan ajustes a los pagos de parafiscales teniendo en cuenta las fechas de ingreso de cada uno de los profesionales

Nota No. 2 El interventor manifiesta "PAGA LA SEGURIDAD EL CONSORCIO, esta exento de pagar el 12% del régimen de salud, de acuerdo con el estatuto tributario Inciso 1 artículo 114-1. Durante el mes trabajo30 días, se pago sobre 30 días."

Nota No. 3 Estatuto Tributario Nacional - 114 - 1. Exoneración de aportes. Estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Contrato de Obra N°: ICCU-826-2023

Nombre del Profesional SST Obra: Ing. Tessica Yolima Molina Garavito

Firma de Revisión Profesional SST Obra:

Fecha: viernes, 16 de febrero de 2024

Periodo: Enero de 2024

5184

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901722635-3	CONSORCIO VIAS 2023		CALLE 15 13 56	7605427	metsapsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRA 3	004	BOYACÁ	DUITAMA		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-01	2024-01	Y	15/02/2024	74640520	TOTAL A PAGAR	
					$3.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.100				3.100	7	100	3.200			31	3.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	3.100	3.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	3.100	3.200

05

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

9545

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901722635-3	CONSORCIO VIAS 2023		CALLE 15 13 56	7605427	melsapsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRA 3	004	BOYACÁ	DUITAMA		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-01	2024-01	Y	15/02/2024	74640520	TOTAL A PAGAR	
					$3.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80542611	VILLAMIL VILLAMIL SAUL VICENTE	59	0				N	X	X														0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	43.334	5	3.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

055

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

5752

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901722635-3	CONSORCIO VIAS 2023		CALLE 15 13 56	7605427	metsapsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRA 2	003	BOYACÁ	DUITAMA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-01	2024-01	Y	15/02/2024	74640541	TOTAL A PAGAR	
					$57.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	57.400				57.400	7	400	57.800			574	57.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	57.400	57.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	57.400	57.800

050

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

5458

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901722635-3	CONSORCIO VIAS 2023		CALLE 15 13 56	7605427	metsapsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRA 2	003	BOYACÁ	DUITAMA		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-01	2024-01	Y	15/02/2024	74640541	TOTAL A PAGAR	
					$57.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colcanse	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79579607	RODRIGUEZ GOMEZ JAVIER	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	823.334	5	57.400		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

057

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

5757

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901722635-3	CONSORCIO VIAS 2023	CALLE 15 13 56	7605427	metsapsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRA COGUA	002	BOYACÁ	DUITAMA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 12 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-02	2024-01	E	15/02/2024	74643980	$5.324.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.000	0		0		0	7	900	0	140.900	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	195.000	0		0		0	7	1.300	0	196.300	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	90.200	0		0		0	7	600	0	90.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	215.200	0		0		0	7	1.400	0	216.600	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	104.000	0		0		0	7	700	0	104.700	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING - Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	7	1.400	0	209.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.476.000	0	0	0	0	7	9.400	0	1.487.400	7
231001	Colfondos	800227940-4	776.600	0	0	0	0	7	4.900	0	781.500	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	7	1.400	0	209.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.162.000				1.162.000	7	7.400	1.169.400			11.620	1.169.400	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	667.900	7	4.300	672.200	12

058

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

5760

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901722635-3	CONSORCIO VIAS 2023	CALLE 15 13 56	7605427	metsapsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRA COGUA / 002	BOYACÁ	DUITAMA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				12	0
2024-02	2024-01	E	15/02/2024	74643980	TOTAL A PAGAR	
					$5.324.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
18.000	7	200	18.200	1
ICBF				
27.000	7	200	27.200	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	744.400	749.300
Pensión	4	2.670.600	2.687.700
Riesgos Laborales	1	1.162.000	1.169.400
CCF	1	667.900	672.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	27.000	27.200
MEN	0	0	0
SENA	1	18.000	18.200
TOTALES	13	5.289.900	5.324.000

PAGADA

050

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901722635-3	CONSORCIO VIAS 2023		CALLE 15 13 56	7605427	metsapsas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRA COGUA	002	BOYACÁ	DUITAMA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				12	0
2024-02	2024-01	E	15/02/2024	74643980	TOTAL A PAGAR	
					$5.324.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Sublimo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Encargado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003882242	SALAZAR DUARTE YENI MARCELA	1	0			S	X															230301	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS017	303.334	12.200	14-11	303.334	5	21.200	CCF22	303.334	12.200	0	0	0	0	0
2	CC	1007788628	CANO VELASQUEZ CRISTIAN CAMILO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1051210127	MOLINA GARAVITO YESSIKA YOLIMA	1	0			S		X														230301	1.306.667	209.100	0	0	0	0	EPS017	1.306.667	52.300	14-11	1.306.667	5	91.000	CCF22	1.306.667	52.300	0	0	0	0	0
4	CC	1070307784	MONTAÑO HERNANDEZ YEIMI ALEJANDRA	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	1070307991	BARON CASTIBLANCO JUAN DANIEL	1	0			S	X															230301	953.334	152.600	0	0	0	0	EPS010	953.334	38.200	14-11	953.334	5	66.400	CCF22	953.334	38.200	0	0	0	0	0
6	CC	1075662443	VEGA VASQUEZ YEISON ANDRES	1	0			S																231001	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
7	CC	1075666980	BENITEZ PEÑA NANCY MARCELA	1	0			S																231001	953.334	152.600	0	0	0	0	EPS008	953.334	38.200	14-11	953.334	5	66.400	CCF22	953.334	38.200	0	0	0	0	0
8	CC	1075669502	AVILA CASTRO MARIA CAROLINA	1	0			S	X															231001	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS008	900.000	112.500	14-11	900.000	5	62.700	CCF22	900.000	36.000	900.000	18.000	27.000	0	0
9	CC	1075670671	MONROY REYES IVON NATALIA	1	0			N	X															230301	919.000	147.100	0	0	0	0	EPS017	919.000	36.800	14-11	919.000	5	64.000	CCF22	919.000	36.800	0	0	0	0	0
10	CC	11339977	GELACIO ESPEJO URPIANO	1	0			S	X															230301	953.334	152.600	0	0	0	0	EPS017	953.334	38.200	14-11	953.334	5	66.400	CCF22	953.334	38.200	0	0	0	0	0
11	CC	46663487	DUCON FONSECA NUBIA ELSI	1	0			S		X														230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF22	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
12	CC	79165561	PAEZ FARFAN FRANCISCO JAVIER	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	92.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

090

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

2245

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901722635-3	CONSORCIO VIAS 2023		CALLE 15 13 56	7605427	metsapsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRA COGUA	002	BOYACÁ	DUITAMA		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
2024-01	2024-01	Y	15/02/2024	74640613	TOTAL A PAGAR	
					$411.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	408.500				408.500	7	2.600	411.100			4.085	411.100	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	408.500	411.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	408.500	411.100

T90

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

5763

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901722635-3	CONSORCIO VIAS 2023	CALLE 15 13 56	7605427	metsapsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRA COGUA	002	BOYACÁ	DUITAMA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 6 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-01	2024-01	Y	15/02/2024	74640613	$411.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ciudadano	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Econtrado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002415038	MORENO PEREZ ROBERTO ALEXANDER	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	760.000	5	52.900		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1053564122	LOPEZ BLANCO ANDERSON	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	13872251	BRICEÑO BONILLA LUIS FERNANDO	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.380.000	5	96.100		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	52774285	IPUZ FORERO NANCY CONSTANZA	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	650.000	5	45.300		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	53099680	PEÑA BARRERO LADY VIVIANA	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	476.667	5	33.200		0	0	0	0	0	0	0
6	CC	79577468	MARROQUIN ESCOBAR HUGO FERNANDO	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

290

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

5961

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900979670	1	CONSTRUCTORA ARTEPCO SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-238	CALLE 15 N 13 56 OFICINA 501 502		7605427			CONSTRUCTORAARTEPCOSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-02	29000681	E	2024-02-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.971.400	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	29000681	2024-02-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES												DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7227486	CAMARGO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	2.280.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.280.000	364.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.280.000	91.200	COMFABOY-CCF10	2.280.000	91.200	2.280.000	158.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	705.900	S	5711001
2	CC 7228649	PINTO RIANO JORGE ENRIQUE	2.000.000	V															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFABOY-CCF10	2.000.000	80.000	2.000.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	490.500	S	1711001
3	CC 46451618	PUERTO FONSECA NELLY DEL CARMEN	1.859.394	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.859.394	297.600	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.859.394	74.400	COMFABOY-CCF10	1.859.394	74.400	1.859.394	9.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	456.200	S	1711001
4	CC 80017573	CHIVATA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900979670	1	CONSTRUCTORA ARTEPCO SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-238	CALLE 15 N 13 56 OFICINA 501 502		7605427			CONSTRUCTORAARTEPCOSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-02	29000681	E	2024-02-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.971.400	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	29000681		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.439.394	7.439.394	7.439.394	7.439.394	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)									
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.190.400	0	0	0	1.190.400
PORVENIR	230301	800224808	8	2	617.600	0	0	0	617.600
EPS(Administradoras: 3)				2	572.800	0	0	0	572.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	297.600	0	0	0	297.600
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	80.000	0	0	0	80.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	74.400	0	0	0	74.400
				2	143.200	0	0	0	143.200

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILI	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERÉ MOR	SALDOS E INCAPACIDADE DESCONTADOS	ALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				4	185.800	0	0	0	185.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	185.800	0	0	0	185.800
CCF(Administradoras: 1)				4	297.600	0	0	0	297.600
COMFABOY	CCF10	891800213	8	4	297.600	0	0	0	297.600
Gran Total					1.971.400	0	0	0	1.971.400

PAGADO

04

526

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79577468		MARROQUIN ESCOBAR HUGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 15 13 56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3133139	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	457454175	9462245777	I	2024/02/15	2024/02/15	BANCO CAJA SOCIAL	0	$370,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79577468	MARROQUIN ESCOBAR HUGO FERNANDO							X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS001	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$370,500
Total	Afiliados(1)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$370,500

990

2024/02/15 04:34 PM

3769

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79577468		MARROQUIN ESCOBAR HUGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 15 13 56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3133139	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	457454175	9462245777	I	2024/02/15	2024/02/15	BANCO CAJA SOCIAL	0	$370,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$162,500	$0	$0	$162,500
				1	$370,500	$0	$0	$370,500

090

2024/02/15 04:34 PM

576

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13872251	LUIS FERNANDO BRICEÑO BONILLA	DIAGONAL 6 30 01	3133139	sisoma2010@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-01	2024-01	I	15/02/2024	74609346	TOTAL A PAGAR	
					$394.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	172.500	0		0		0	2	400	0	172.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	220.800	0	0	0	0	2	400	0	221.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	172.500	172.900
Pensión	1	220.800	221.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	393.300	394.100

290

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

6965

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13872251	LUIS FERNANDO BRICEÑO BONILLA		DIAGONAL 6 30 01	3133139	sisoma2010@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-01	2024-01	I	15/02/2024	74609346	TOTAL A PAGAR	
					$394.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Residente	IRD	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	13872251	BRICEÑO BONILLA LUIS FERNANDO	3	0			N																230301	1.380.000	220.800	0	0	0	0	EPS005	1.380.000	172.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

068

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

5770

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79579607	JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	CALLE 15 13 56	3133139	sisoma2010@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	COGUA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-01	2024-01	I	15/02/2024	74638962	TOTAL A PAGAR	
					$375.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	162.500	0		0		0	13	2.000	0	164.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	13	2.500	0	210.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	164.500
Pensión	1	208.000	210.500
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	370.500	375.000

690

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

S24

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79579607	JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ		CALLE 15 13 56	3133139	sisoma2010@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	COGUA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-01	2024-01	I	15/02/2024	74638962	TOTAL A PAGAR	
					$375.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. ausente	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79579607	RODRIGUEZ GOMEZ JAVIER	3	0			N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

RES N PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901283996	2	METSAP SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-238	CL 15 13 56		7605427			METSAPSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-02	29004433	E	2024-02-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.205.500	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	29004433	2024-02-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7215046	PUERTO NOCUA VICTOR MANUEL	1.300.000	F															0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	194.500	S	5711001
2	CC 7226436	VALDERRAMA CRISTIANO MARIO RAFAEL	1.300.000	F															0			11	11	11	11	COLPENSION ES-25-14	476.667	76.300	0	0	FAMISANAR-EPS017	476.667	19.100	COMFABOY-CCF10	476.667	19.100	476.667	2.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	117.000	S	1711001
3	CC 7226436	VALDERRAMA CRISTIANO MARIO RAFAEL	1.300.000	F										X					0			19	19	19	19	COLPENSION ES-25-14	823.334	131.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	823.334	33.000	COMFABOY-CCF10	0	0	823.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	164.800	S	1711001
4	CC 46456033	RINCON MORANTES LIBIA INES	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1711001
5	CC 91071182	SANCHEZ VERO JOSE ANTONIO	1.300.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1711001
6	CC 1018478828	TIUZO GARCIA JULLY ALEJANDRA	1.700.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.700.000	272.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.700.000	68.000	COMFABOY-CCF10	1.700.000	68.000	1.700.000	118.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	526.400	S	5711001
7	CC 1049602789	FORERO ACOSTA DARLEY MAURICIO	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
8	CC 1049630484	SANABRIA VERGARA JHONNATAN SANTIAGO	1.300.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
9	CC 1052410439	CHAPARRO ORTEGON JUAN DAVID	1.300.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1711001
10	CC 1115734512	RUGE GONZALEZ ISAMAR	1.800.000	F	X														0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.800.000	288.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.800.000	72.000	COMFABOY-CCF10	1.800.000	72.000	1.800.000	9.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	441.400	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901283996	2	METSAP SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
15-238	CL 15 13 56		7605427			METSAPSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-02	29004433	E	2024-02-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.205.500	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
9	29004433		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
11.300.001	12.600.001	12.600.001	11.776.667	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				8	1.808.100	0	0	0	1.808.100
PORVENIR	230301	800224808	8	3	688.000	0	0	0	688.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	1.120.100	0	0	0	1.120.100
EPS(Administradoras: 5)				9	504.100	0	0	0	504.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	172.000	0	0	0	172.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	72.000	0	0	0	72.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	104.100	0	0	0	104.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	52.000	0	0	0	52.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	104.000	0	0	0	104.000
ARP(Administradoras: 1)				9	422.200	0	0	0	422.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	9	422.200	0	0	0	422.200
CCF(Administradoras: 2)				9	471.100	0	0	0	471.100
COMFABOY	CCF10	891800213	8	8	419.100	0	0	0	419.100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	1	52.000	0	0	0	52.000
Gran Total					3.205.500	0	0	0	3.205.500

240

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1053584122	ANDERSON LOPEZ BLANCO	Calle 5a No 4a-25	3118054003	andersonlopezblanco@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	NOBSA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-01	2024-01	I	15/02/2024	74609273	TOTAL A PAGAR	
					$396.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	172.500	0		0		0	8	1.300	0	173.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	220.800	0	0	0	0	8	1.600	0	222.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	172.500	173.800
Pensión	1	220.800	222.400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	393.300	396.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1053584122	ANDERSON LOPEZ BLANCO		Calle 5a No 4a-25	3118054003	andersonlopezblanco@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	NOBSA		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-01	2024-01	I	15/02/2024	74609273	TOTAL A PAGAR	
					$396.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1053584122	LOPEZ BLANCO ANDERSON	3	0			N																	230301	1.380.000	220.800	0	0	0	0	EPS005	1.380.000	172.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

074

S726

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79579607	JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	CALLE 15 13 56	3133139	sisoma2010@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	COGUA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	I	15/02/2024	74638888	$343.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	145.000	0		0		0	43	5.700	0	150.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	43	7.200	0	192.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	150.700
Pensión	1	185.600	192.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330.600	343.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79579607	JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	CALLE 15 13 56	3133139	sisoma2010@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	COGUA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2023-12	2023-12	I	15/02/2024	74638888	TOTAL A PAGAR	
					$343.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79579607	RODRIGUEZ GOMEZ JAVIER	3	0			N																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52774285	NANCY CONSTANZA IPUZ FORERO	calle 13 D N- 100-65 Casa 281	4395451	nancoifo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	05/02/2024	74185930	$197.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	86.700	0		0		0	0	0	0	86.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	111.000	0	0	0	0	0	0		111.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	86.700	86.700
Pensión	1	111.000	111.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	197.700	197.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52774285	NANCY CONSTANZA IPUZ FORERO	calle 13 D N- 100-65 Casa 281	4395451	nancoifo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-01	2024-01	I	05/02/2024	74185930	$197.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52774285	IPUZ FORERO NANCY CONSTANZA	3	0			N	X															230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS005	693.334	86.700		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

820 078

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

5 980

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1002415036	ROBERTO ALEXANDER MORENO PEREZ	AQUITANIA - CENTRO	7794118	robertoalexandermorenoperez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	AQUITANIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-01	2024-01	I	30/01/2024	74269896	TOTAL A PAGAR	
					$370.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	370.500	370.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1002415036	ROBERTO ALEXANDER MORENO PEREZ	AQUITANIA - CENTRO	7794118	robertoalexandermorenoperez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	AQUITANIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-01	2024-01	I	30/01/2024	74269896	TOTAL A PAGAR	
					$370.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Ecommerce	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002415036	MORENO PEREZ ROBERTO ALEXANDER	3	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

080

2865

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SOLUCIONES Y PROYECTOS JCL SAS identificado(a) con NI 900626590 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDGAR MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ identificado(a) con CC 80370860

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9464354232	515370740	E	2024-03-15	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	30																		$2,000,000	4%	$80,000
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30																		$2,000,000	16%	$320,000
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-01	30																		$2,000,000		$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-01	30																		$2,000,000		$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-01	30																		$0	0%	$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-01	30																		$0	0%	$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30																		$2,000,000	6.96%	$139,200
9464354232	515370740	E	2024-03-15	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30																		$2,000,000	4%	$80,000

Este certificado se expide el día 2024-03-19 a las 11:54.

5767

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SOLUCIONES Y PROYECTOS JCL SAS identificado(a) con NI 900626590 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ORLANDO LEON FAJARDO identificado(a) con CC 74328366

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9464354232	515370740	E	2024-03-15	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	10																		$433,334	4%	$17,400
9464354232	515370740	E	2024-03-15	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	20										X								$866,667	0%	$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	10																		$433,334	16%	$69,400
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	20										X								$866,667	16%	$138,700
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-01	10																		$433,334		$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-01	20										X								$866,667		$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-01	10																		$433,334		$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-01	20										X								$866,667		$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-01	10																		$0	0%	$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-01	20										X								$0	0%	$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-01	10																		$0	0%	$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-01	20										X								$0	0%	$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	10																		$433,334	6.96%	$30,200
9464354232	515370740	E	2024-03-15	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	20										X								$866,667	0%	$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	10																		$386,667	4%	$15,500
9464354232	515370740	E	2024-03-15	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	20										X								$773,334	0%	$0

Este certificado se expide el día 2024-03-19 a las 11:53.

5784

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SOLUCIONES Y PROYECTOS JCL SAS identificado(a) con NI 900626590 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para NAIRO HAYBER GONZALEZ JIMENEZ identificado(a) con CC 79553543

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp			
9464354232	515370740	E	2024-03-15	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	10							X											$433,334	4%	$17,400
9464354232	515370740	E	2024-03-15	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	20										X								$866,667	0%	$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	10							X											$433,334	16%	$69,400
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	20										X								$866,667	16%	$138,700
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-01	10							X											$433,334		$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-01	20										X								$866,667		$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-01	10							X											$433,334		$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-01	20										X								$866,667		$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-01	10							X											$0	0%	$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-01	20										X								$0	0%	$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-01	10							X											$0	0%	$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-01	20										X								$0	0%	$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	10							X											$433,334	6.96%	$30,200
9464354232	515370740	E	2024-03-15	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	20										X								$866,667	0%	$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	10							X											$433,334	4%	$17,400
9464354232	515370740	E	2024-03-15	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	20										X								$773,334	0%	$0

Este certificado se expide el día 2024-03-19 a las 11:53.

5785

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SOLUCIONES Y PROYECTOS JCL SAS identificado(a) con NI 900626590 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS ANTONIO BARRETO identificado(a) con CC 3033875

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9464354232	515370740	E	2024-03-15	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	10																		$433,334	4%	$17,400
9464354232	515370740	E	2024-03-15	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	20										X								$866,667	0%	$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	10																		$433,334	16%	$69,400
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	20										X								$866,667	16%	$138,700
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-01	10																		$433,334		$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-01	20										X								$866,667		$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-01	10																		$433,334		$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-01	20										X								$866,667		$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-01	10																		$0	0%	$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-01	20										X								$0	0%	$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-01	10																		$0	0%	$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-01	20										X								$0	0%	$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	10																		$433,334	6.96%	$30,200
9464354232	515370740	E	2024-03-15	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	20										X								$866,667	0%	$0
9464354232	515370740	E	2024-03-15	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	10																		$386,667	4%	$15,500
9464354232	515370740	E	2024-03-15	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	20										X								$773,334	0%	$0

Este certificado se expide el día 2024-03-19 a las 11:52.

0847

5286

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CONSORCIO VIAS DE SAN NICOLAS identificado(a) con NI 901642669 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ BARRETO identificado(a) con CC 79728648

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9464399712	521152164	E	2024-03-18	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	10							X											$433,334	4%	$17,400
9464399712	521152164	E	2024-03-18	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	20										X								$866,667	0%	$0
9464399712	521152164	E	2024-03-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	10							X											$433,334	16%	$69,400
9464399712	521152164	E	2024-03-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	20										X								$866,667	12%	$104,100
9464399712	521152164	E	2024-03-18	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-01	10							X											$433,334		$0
9464399712	521152164	E	2024-03-18	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-01	20										X								$866,667		$0
9464399712	521152164	E	2024-03-18	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-01	10							X											$433,334		$0
9464399712	521152164	E	2024-03-18	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-01	20										X								$866,667		$0
9464399712	521152164	E	2024-03-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-01	10							X											$0	0%	$0
9464399712	521152164	E	2024-03-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-01	20										X								$0	0%	$0
9464399712	521152164	E	2024-03-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-01	10							X											$0	0%	$0
9464399712	521152164	E	2024-03-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-01	20										X								$0	0%	$0
9464399712	521152164	E	2024-03-18	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	10							X											$433,334	6.96%	$30,200
9464399712	521152164	E	2024-03-18	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	20										X								$866,667	0%	$0
9464399712	521152164	E	2024-03-18	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	10							X											$433,334	4%	$17,400
9464399712	521152164	E	2024-03-18	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	20										X								$773,334	0%	$0

Este certificado se expide el día 2024-03-19 a las 11:54.

PAGO PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Colombia Compra Eficiente
Agencia Nacional de Contratación Pública

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

identificación de pago	numero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura
pago 001	CUENTA DE COBRO ANTICIPO CONTRATO DE OBRA ICCU826	15/09/2023 3:59 *(UTC -5 horas)*	-	1.752.762.912 pesos

7330

pago 002	N / A	26/02/2024 4:08 *(UTC -5 horas)*	-	0 pesos
pago 003	FV-4	03/01/2024 4:38 a. m. *(UTC -5 horas)*	27/02/2024 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4.304.433 pesos
pago 004	FV-5	03/01/2024 4:53 a.m. *(UTC -5 horas)*	27/02/2024 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	116.812.127 pesos
pago 005	FV-6	03/01/2024 10:13 *(UTC -5 horas)*	-	707.339.637 pesos

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	8.763.814.559,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 pesos	0 %	-
Valor de las entregas	0,00 pesos	0 %	-
Valor facturado:	0,00 pesos	0 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 pesos	0 %	-
Valor pagado:	0,00 pesos	0 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 pesos	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 pesos	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	8.763.814.559,00 COP	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	8.763.814.559,00 COP	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por

☐	1. Acta de inicio Consorcio vias - ICCU 826 2023.pdf	1. Acta de inicio Consorcio vias - ICCU 826 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1. Anexo minuta - Contrato de Obra ICCU-826 de 2023 (1).pdf	1. Anexo minuta - Contrato de Obra ICCU-826 de 2023 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1. INFORME DE SUPERVISIÓN AGOSTO 2023 COGUA-NEUSA.pdf	1. INFORME DE SUPERVISIÓN AGOSTO 2023 COGUA-NEUSA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1. INFORME DE SUPERVISIÓN SEPTIEMBRE 2023 COGUA-NEUSA.pdf	1. INFORME DE SUPERVISIÓN SEPTIEMBRE 2023 COGUA-NEUSA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1. Polizas Contrato ICCU-826-2023.pdf	1. Polizas Contrato ICCU-826-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2. INFORME DE SUPERVISIÓN 19-oct-2023 COGUA-NEUSA.pdf	2. INFORME DE SUPERVISIÓN 19-oct-2023 COGUA-NEUSA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2. Polizas Acta de Inicio ICCU-826-2023.pdf	2. Polizas Acta de Inicio ICCU-826-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3. INFORME DE SUPERVISIÓN 27-nov-2023 COGUA-NEUSA.pdf	3. INFORME DE SUPERVISIÓN 27-nov-2023 COGUA-NEUSA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3. Polizas Mod. y Prorro. No. 1 ICCU-826-2023.pdf	3. Polizas Mod. y Prorro. No. 1 ICCU-826-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4. INFORME DE SUPERVISIÓN 15-dic-2023 COGUA-NEUSA.pdf	4. INFORME DE SUPERVISIÓN 15-dic-2023 COGUA-NEUSA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4.. Auto avoca conocimiento - Sancionatorio-2023-022 -ICCU 826-2023 .pdf	4.. Auto avoca conocimiento - Sancionatorio-2023-022 -ICCU 826-2023 .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5. INFORME DE SUPERVISIÓN 08-feb-2024 COGUA-NEUSA.pdf	5. INFORME DE SUPERVISIÓN 08-feb-2024 COGUA-NEUSA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CDP 2023000270 ICCU-826-2023.pdf	CDP 2023000270 ICCU-826-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CIO 136 2023 Informe de Presunto Incumplimiento Contrato de Obra ICCU No 826 de 2023.pdf	CIO 136 2023 Informe de Presunto Incumplimiento Contrato de Obra ICCU No 826 de 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ICCU 826-2023 HECHO SUPERADO.pdf	ICCU 826-2023 HECHO SUPERADO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL TECNICO 1-001 S - copia (2).zip	INFORME MENSUAL TECNICO 1-001 S - copia (2).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL TECNICO 1-001 S - copia (3).zip	INFORME MENSUAL TECNICO 1-001 S - copia (3).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL TECNICO 1-001 S - copia (4).zip	INFORME MENSUAL TECNICO 1-001 S - copia (4).zip	Proveedor	Descargar	Detalle

5884

☐	INFORME MENSUAL TECNICO 1-001 S - copia (5).zip	INFORME MENSUAL TECNICO 1-001 S - copia (5).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL TECNICO 1-001 S - copia (6).zip	INFORME MENSUAL TECNICO 1-001 S - copia (6).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL TECNICO 1-001 S - copia (7).zip	INFORME MENSUAL TECNICO 1-001 S - copia (7).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL TECNICO 1-001 S - copia.zip	INFORME MENSUAL TECNICO 1-001 S - copia.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME TECNICO No 2V2 - copia (2).zip	INFORME TECNICO No 2V2 - copia (2).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME TECNICO No 2V2 - copia (3).zip	INFORME TECNICO No 2V2 - copia (3).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME TECNICO No 2V2 - copia (4).zip	INFORME TECNICO No 2V2 - copia (4).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME TÉCNICO No 2V2 - copia.zip	INFORME TÉCNICO No 2V2 - copia.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Mensual_No_3_Tecnico S - copia (10).zip	Mensual_No_3_Tecnico S - copia (10).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Mensual_No_3_Tecnico S - copia (2).zip	Mensual_No_3_Tecnico S - copia (2).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Mensual_No_3_Tecnico S - copia (3).zip	Mensual_No_3_Tecnico S - copia (3).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Mensual_No_3_Tecnico S - copia (4).zip	Mensual_No_3_Tecnico S - copia (4).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Mensual_No_3_Tecnico S - copia (5).zip	Mensual_No_3_Tecnico S - copia (5).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Mensual_No_3_Tecnico S - copia (6).zip	Mensual_No_3_Tecnico S - copia (6).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Mensual_No_3_Tecnico S - copia (7).zip	Mensual_No_3_Tecnico S - copia (7).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Mensual_No_3_Tecnico S - copia (8).zip	Mensual_No_3_Tecnico S - copia (8).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Mensual_No_3_Tecnico S - copia (9).zip	Mensual_No_3_Tecnico S - copia (9).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Mensual_No_3_Tecnico S - copia.zip	Mensual_No_3_Tecnico S - copia.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Mensual_No_4_Tecnico S - copia (10).zip	Mensual_No_4_Tecnico S - copia (10).zip	Proveedor	Descargar	Detalle

Editar contrato

☐	Mensual_No_4_Tecnico S - copia (11).zip	Mensual_No_4_Tecnico S - copia (11).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Mensual_No_4_Tecnico S - copia (2).zip	Mensual_No_4_Tecnico S - copia (2).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Mensual_No_4_Tecnico S - copia (3).zip	Mensual_No_4_Tecnico S - copia (3).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Mensual_No_4_Tecnico S - copia (4).zip	Mensual_No_4_Tecnico S - copia (4).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Mensual_No_4_Tecnico S - copia (5).zip	Mensual_No_4_Tecnico S - copia (5).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Mensual_No_4_Tecnico S - copia (6).zip	Mensual_No_4_Tecnico S - copia (6).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Mensual_No_4_Tecnico S - copia (7).zip	Mensual_No_4_Tecnico S - copia (7).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Mensual_No_4_Tecnico S - copia (8).zip	Mensual_No_4_Tecnico S - copia (8).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Mensual_No_4_Tecnico S - copia (9).zip	Mensual_No_4_Tecnico S - copia (9).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Mensual_No_4_Tecnico S - copia.zip	Mensual_No_4_Tecnico S - copia.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP 20230001351 ICCU-826-2023.pdf	RP 20230001351 ICCU-826-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Solicitud Anticipo ICCU-826-2033 Ok.pdf	Solicitud Anticipo ICCU-826-2033 Ok.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Solicitud ICCU Incumplimiento ICCU-826-2023.pdf	Solicitud ICCU Incumplimiento ICCU-826-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

abb

El suscrito Jefe de la Oficina Asesora de Gestión Jurídica y Contractual del - ICCU -, verifica los siguientes documentos para el pago correspondiente:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	ICCU-826 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO INTEROBRAS
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO (INCLUYE ADICIONES)	(OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE) $ 8.763.814.559,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (INCLUYE PRÓRROGAS)	SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DIAS / HASTA EL 15 DE abril de 2024
VALOR A PAGAR DEL PERÍODO	DOS MIL TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. $2.003.735.046,00
PERÍODO DE CORTE	ACTA PARCIAL No. 6 PERIODO ENERO 2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR/GESTOR	MAURICIO DELGADILLO DIAZ SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA (E)

DOCUMENTOS A VERIFICAR	SI Folios	NO	NO APLICA
El contrato tiene pólizas/garantías vigentes	4859-4874		
El contrato tiene pagos de seguridad social y parafiscales con corte al mes de facturación, Conforme al Artículo 244 Ley 1955 de 2019. Nataly Daniel S. Vo. Bo. Seguridad y Salud en el Trabajo- Iccu.	5751-5787		
El contrato tiene informe de ejecución de actividades emitido por el contratista	4875-5700		
El contrato tiene informe de supervisión y/o interventoría			NA
El contrato tiene informe técnico en campo del gestor (aplica solo para contratos de obra)	542-543		
Publicación de pagos en el Secop II	5788-5790		

La presente información se verifica contra la documentación aportada por el supervisor/gestor del contrato y que soporta la carpeta contractual.

Fecha de emisión del documento: **12 de abril de 2024**

GERMÁN ALIRIO MELÉNDEZ CAMPOS
Jefe de la Oficina Asesora de Gestión Jurídica y Contractual del - ICCU -

| | | |

COSTO DIRECTO			$ 1.451.658.251,00
AIU	35	%	$ 508.080.388,00
A	32,49	%	$ 471.643.766,00
I	0,01	%	$ 145.166,00
Utilidad	2,5	%	$ 36.291.456,00

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 1.752.762.912,00	20,00%
Valor Amortizado Presente Acta	$ 400.747.009,00	20,00%
Valor Amortizado Acumulado	$ 1.013.222.873,56	57,81%
Valor Saldo por Amortizar	$ 739.540.038,44	42,19%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir anexos

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	AIU	TOTAL PRESENTE MES
VALOR TOTAL OBRA	$ 1.451.658.251,00	$ 508.080.387,80	$ 1.959.738.638,80
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	$ 20.378.462,00	$ -	$ 20.378.462,00
PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL	$ 23.617.945,00	$ -	$ 23.617.945,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 1.495.654.658,00	$ 508.080.387,80	$ 2.003.735.045,80

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA INCLUYENDO AIU	VR. ACUMULADO
A.P.	$ 66.603.286,60	$ 214.651.952,00
E.E.	$ 1.893.135.352,00	$ 4.502.556.622,00
E.P.	$ -	$ 237.656.120,00
O.A.	$ -	$ -
S.N.V.	$ -	$ -
I.N.P.	$ -	$ -
PMT	$ 20.378.462,00	$ 51.523.587,00
PAGA	$ 23.617.945,00	$ 59.714.087,00
TOTAL	$ 2.003.735.045,80	$ 5.066.114.368,00

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

			% ejecución	
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 8.763.814.559,00			
VALOR ADICION No. 1	$ -			
ANTICIPO		$ 1.752.762.912,00	20,00%	20,00%
ACTA 1		$ -	0,00%	0,00%
AMORTIZACION ACTA 1		$ -	0,00%	
ACTA 2		$ 5.380.541,00	0,06%	0,06%
AMORTIZACION ACTA 2		-$ 1.076.108,20		
ACTA 3		$ 146.015.159,00	1,67%	1,67%
AMORTIZACION ACTA 3		-$ 29.203.031,80		
ACTA 4		$ 884.174.546,00	10,09%	10,09%
AMORTIZACION ACTA 4		-$ 176.834.909,20		
ACTA 5		$ 2.026.609.076,00	23,13%	23,13%
AMORTIZACION ACTA 5		-$ 405.361.815,20		
ACTA 6		$ 2.003.735.045,80	22,86%	22,86%
AMORTIZACION ACTA 6		-$ 400.747.009,16		
SALDO A FAVOR DEL ICCU		$ 2.958.160.152,76	33,75%	33,75%
SUMAS IGUALES	$ 8.763.814.559,00	$ 8.763.814.559,00	100%	100%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO $ 2.003.735.045,80

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO $ 1.602.988.036,80

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1.602.988.037,00

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VIAS 2023
Contratista
Matrícula Profesional No.

Firma
Nombre: ALFREDO ESTUPIÑAN MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTEROBRAS
Interventor
Matrícula Profesional No.

Firma
Nombre: DAGOBERTO ANDRES SOLANO DURAN
APOYO A LA SUPERVISIÓN
ICCU
Matrícula Profesional No.

Firma
Nombre: MAURICIO DELGADILLO DIAZ
GESTOR
ICCU
Matrícula Profesional No.

Firma
Nombre: MAURICIO DELGADILLO DIAZ
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA (E)
ICCU
Matrícula Profesional No.

Original: Anexar para el pago de la cuenta (Subgerencia Administrativa y Financiera)
Copias: Subgerencia Técnica (Concesiones, Construcciones e Infraestructura), Contratista, Interventor y Supervisor