OBJETO: "ATENCIÓN A LA URGENCIA MANIFIESTA POR EMERGENCIA EN SECTOR LA COLUMPIA VÍA DEPARTAMENTAL JUNÍN BARBACOAS PR25+110"							VALOR :	$401.292.687,94	ACTA DE OBRA No. 1						
							CONTRATO DE OBRA N°:	GN 0827 - 2024							
CONTRATANTE:			DEPARTAMENTO DE NARIÑO - Unidad Administrativa Especial Junin Barbacoas Magui Payan SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS				FECHA INICIO:	1/03/2024							
CONTRATISTA:			INGECONAR SAS - NIT 901050692-9				FECHA DE TERMINACION:	20/04/2024							
ÍTEM	ESPECIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICION No. 01		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	GRAL	P.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR			CANT	VALOR	CANT	VALOR
1			I. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE HABILITACION BANCA Y ESTABILIZACIÓN TALUD												
1,01	INVIAS	600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	23,20	$45.621,00	$ 1.058.407,20				$ -	6,00	$ 273.726,00	6,00	$ 273.726,00
1,02	INVIAS	630.1.4.2	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (D) (CAISSON)	M3	28,00	$1.041.980,00	$ 29.175.440,00				$ -	-	$ -	-	$ -
1,03	INVIAS	640,1	ACERO DE REFUERZO fy = 420 Mpa	KG	2.000,00	$6.948,00	$ 13.896.000,00				$ -	1.693,25	$ 11.764.687,10	1.693,25	$ 11.764.687,10
1,04		610,3	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	M3	55,00	$200.778,00	$ 11.042.790,00				$ -		$ -	-	$ -
1,05	INVIAS	630.1.6	CONCRETO RESISTENCIA 14 Mpa (F) PARA SOLADOS	M3	2,00	$734.714,00	$ 1.469.428,00				$ -	1,20	$ 881.656,80	1,20	$ 881.656,80
1,06	INVIAS	650,2	FABRICACION DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	11.650,00	$12.326,88	$ 143.608.152,00				$ -	11.498,08	$ 141.735.479,51	11.498,08	$ 141.735.479,51
1,07	INVIAS	650,3	TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA	KG	11.650,00	$469,86	$ 5.473.869,00				$ -	11.498,08	$ 5.402.488,90	11.498,08	$ 5.402.488,90
1,08	INVIAS	650,4	MONTAJE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA	KG	11.650,00	$4.321,65	$ 50.347.222,50				$ -	11.498,08	$ 49.690.686,94	11.498,08	$ 49.690.686,94
1,09	INVIAS	101P	PLAN MANEJO AMBIENTAL	UNIDAD	1,00	$11.724.678,00	$ 11.724.678,00				$ -		$ -	-	$ -
1,10	INVIAS	102P	PLAN MANEJO TRÁNSITO	UNIDAD	1,00	$18.808.263,00	$ 18.808.263,00				$ -		$ -	-	$ -
											$ -		$ -	-	$ -
			COSTO TOTAL DIRECTO				$ 286.604.249,70				$ -		$ 209.748.725,25		$ 209.748.725,25
			ADMINISTRACION	%	22,00%		$ 63.052.934,93				$ -		$ 46.144.719,56		$ 46.144.719,56
			UTILIDAD	%	5,00%		$ 14.330.212,49				$ -		$ 10.487.436,26		$ 10.487.436,26
			IMPREVISTOS	%	3,00%		$ 8.598.127,49				$ -		$ 6.292.461,76		$ 6.292.461,76

OBJETO: **"ATENCIÓN A LA URGENCIA MANIFIESTA POR EMERGENCIA EN SECTOR LA COLUMPIA VÍA DEPARTAMENTAL JUNÍN BARBACOAS PR25+110"**							**VALOR :**	$401.292.687,94		**ACTA DE OBRA No. 1**						
							CONTRATO DE OBRA N°:	GN 0827 - 2024								
CONTRATANTE:			DEPARTAMENTO DE NARIÑO - Unidad Administrativa Especial Junin Barbacoas Magui Payan SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS				**FECHA INICIO:**	1/03/2024								
CONTRATISTA:			INGECONAR SAS - NIT 901050692-9				**FECHA DE TERMINACION:**	20/04/2024								
			COSTO INICIAL ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS			$ 28.707.163,33	$ 28.707.163,33				$ -		$ -	-	$ -		
							$ 401.292.687,94				**$ -**		**$ 272.673.342,83**	-	**$ 272.673.342,83**		
			COSTOS TOTALES				**$ 401.292.687,94**		**$ -**		**$ -**		**$ 272.673.342,83**		**$ 272.673.342,83**		
			VALOR TOTAL				**$ 401.292.687,94**				**$ -**		**$ 272.673.342,83**		**$ 272.673.342,83**		

VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		**272.673.342,83**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO		**272.673.342,83**
PAGO ANTICIPADO DE OBRA	**20%**	**86.000.000,00**
AMORTIZACION ANTICIPADO	**20%**	**54.534.668,57**
VALOR A PAGAR ACTA FINAL DE OBRA		**218.138.674,26**

SON:

DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA y CUATRO PESOS CON VEINTISEIS CENTIMOS

ELABORO	REVISÓ	REVISÓ	APROBO	APROBO
ING. LUIS EDUARDO RODRIGUEZ TORO	**ING. LUIS EDUARDO BURBANO VALLEJO**	**ING. JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA**	John Alexander Velasco L. **INGENIERO JHON ALEXANDER VELASCO L**	**INGENIERO GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE**
DIRECTOR OBRA INGECONAR S.A.S. - CONTRATISTA DE OBRA	**APOYO A LA SUPERVISION - UNIDAD ADMINISTRATIVA UNAEJB-MP**	**APOYO A LA SUPERVISION - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**DIRECTOR UNIDAD ADTVA. ESPECIAL UNAEJB-MP**	**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS**