CONSORCIO IBOGOTA 2023

Bogotá D.C, 17 de Mayo de 2024

Señores
GKairos sas
David Felipe Caycedo Villarraga
Representante Legal
Bogotá D.C.

CIB/024

REF.: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 008 DE 2023

Objeto: Construcción de placa huella en las vías del sector buena suerte, dentro del cumplimiento de los presupuestos participativos (acuerdo No. 2 de 2017) en el municipio de Cajicá.

Asunto: Solicitud de prorroga No°2 a la suspensión N°3

Respetados Señores:

Como se comunicó en la reunión el dia 17 de mayo 2024 junto a interventoría, Supervisión, comunidad y la constructora actual, el **CONSORCIO IBOGOTA2023** solicita la suspensión del contrato N°008 de 2023 con una duración de 10 dias calendario.

Esto por motivo que la Constructora Actual ubicada sobre la Cra2 sotogrande termino las actividades de la contruccion de pozos pero no se estabilizo correctamente la subrasante y las lluvias en el sector reflejan el mal estado de esta el **CONSORCIO IBOGOTA2023** no garantiza la estabilidad de la placa huella hasta que se tomen acciones correctivas por parte de la Constructora actual.

Av Calle 170 No. 69-47 Apt 816; Teléfono: 601 6734709, Celular: 3206869476
supercemento@gmail.com
Bogotá D.C.

CONSORCIO IBOGOTA 2023





teniendo en cuenta que estas actividades interfieren con los últimos 30ml se espera reanudar las labores una vez la constructora Actual termine con las actividades anteriormente mencionadas

Cordialmente

LUIS CARLOS VELOSA NEISA
CC. 79.593.397 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO IBOGOTA 2023

Av Calle 170 No. 69-47 Apt 816; Teléfono: 601 6734709, Celular: 3206869476
supercemento@gmail.com
Bogotá D.C.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO: GES-FM-005
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 12/MAR/2024

La Alcaldía Municipal de Cajicá se permite informar que el tratamiento de los datos personales recolectados en este documento, se realiza de acuerdo a los requerimientos de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Nacional 1377 de 2013; los cuales están relacionados con el manejo, administración y tratamiento de los datos personales; así como se establece en la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada mediante Decreto Municipal 141 del 13 de junio de 2019 y está disponible en la página web: www.cajica.gov.co

INFORMACIÓN GENERAL DE LA REUNIÓN			
TEMA:	Intervencion de actual sobre tramo de placa huella.		
RESPONSABLE:	SIOP		
LUGAR:	Sobre grande vereda cala hoya.		
FECHA:	17 de mayo de 2024		
HORA DE INICIO:	11:00 AM	**ACTA NÚMERO:** *(Si aplica)*	
HORA DE TERMINACIÓN:	11:30 AM.		

ASISTENTES

Anexar listado de asistencia a la reunión para verificación de firmas de registro

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Cesar Arley	Director Obra	Actual.
Mario Cabrera	Interventor.	Externos.
Luis Carlos Velasco	Director de obra	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

1. Revisar entrega de actual.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Describir el desarrollo de la reunión de acuerdo al orden del día propuesto.

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO: GES-FM-005
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 12/MAR/2024

DESARROLLADO DE LOS TEMAS TRATADOS

1. Se hace la revisión del tramo intervenido por actual y se concluye que se tiene que mejorar el material final, para que el contratista de obra de la placa huella pueda continuar con sus labores.

2. El contratista de actual, afirma que va a realizar reposición del material y compactación de dicho material, por lo cual solicita una prorroga de 10 días calendario.

3. La EPC se compromete a entregar el cargue del pozo el lunes 20 de mayo para poder tener todo el tramo listo

COMPROMISOS

Descripción Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento