CONTRATO No:	**021 de 2023.**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO DE OBRA DE ESTABILIZACIÓN EN EL RÍO SINÚ, SECTOR RONDA NORTE, MUNICIPIO DE MONTERÍA.**
VALOR:	**CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($481.947.268).**
PLAZO DE EJECUCIÒN:	**CUATRO (4) MESES.**
CONTRATANTE:	**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE – CVS.**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO M23.**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERCVS.**
SUPERVISOR:	**ALBEIRO ARRIETA LÓPEZ.**
PORCENTAJE ANTICIPO:	**CUARENTA POR CIENTO (40%).**
VALOR DEL ANTICIPO:	**CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($192.778.907).**
FECHA DE ENTREGA ANTICIPO:	**26 DE MAYO DE 2023.**
FECHA DE INICIO:	**9 DE MAYO DE 2023.**

En Montería a los ocho (8) días del mes de septiembre de 2023, se reunieron los siguientes señores a saber: **RAFAEL ANDRÉS PUCHE DIAZ,** identificado con C.C. No. 80.087.842 de Bogotá, quien actúa en calidad de representante legal de la firma contratista **CONSORCIO M23; YENIFER CASTRO MARTINEZ,** identificada con C.C. No. 1.067.924.723 de Montería, quien actúa en calidad de representante legal de la firma interventora **CONSORCIO INTERCVS;** y **ALBEIRO ARRIETA LÓPEZ,** identificado con C.C. No. 10.784.277 de Montería, quien actúa en calidad de supervisor, con el fin de recibir y entregar respectivamente, de conformidad a los documentos adjuntos y de acuerdo a lo siguiente:

1. El porcentaje de avance físico de ejecución del contrato es de un **100,00%.**

2. Las actividades recibidas a satisfacción por el interventor son las indicadas a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	Localización y replanteo. Incluye materiales, mano de obra y herramientas.	m	410,00	410,00
2	Colocacion de arena gruesa para filtro en gaviones. Incluye materiales, mano de obra y herramientas.	m^3	120,00	120,00
3	Colocacion de material seleccionado para relleno de gaviones y geotextil. Incluye materiales, mano de obra y herramientas.	m^2	200,00	200,00
4	Reconstrucción de gaviones para protección de talud. Incluye materiales, mano de obra y herramientas.	m^3	745,00	690,00
5	Cambio y/o extensión de tubería de PVC 6" Sanitaria.	m	65,00	36,00
6	Mantenimiento de cunetas de drenaje de aguas lluvias existentes.	m	25,00	235,47

El resumen financiero del contrato a la fecha es el siguiente:

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATO	ANTICIPO	V. ACTAS	AMORTIZ. ANTICIPO	ANTICIPO X AMORTIZAR	CUENTA X PAGAR	PAGADO	PRESUPUESTO NO EJECUTADO	SALDO
SUSCRIPCIÒN	12/04/2023	481.947.268	0	0	0	0	0	0	0	481.947.268
ANTICIPO	26/05/2023	0	192.778.907	0	0	192.778.907	0	0	0	481.947.268
ACTA 1	09/08/2023	0	0	258.602.607	103.441.043	89.337.864	0	155.161.564	0	223.344.661
ACTA FINAL	08/09/2023	0	0	223.344.661	89.337.864	0	134.006.797	0	0	0
TOTALES		481.947.268	192.778.907	481.947.268	192.778.907	0	134.006.797	155.161.564	0	0

El valor bruto del acta final es de **DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($223.344.661).**

El valor y porcentaje de amortización del anticipo es de **OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($89.337.864) - (40%).**

El valor neto a pagar del acta final es de **CIENTOTREINTA Y CUATRO MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($134.006.797).**

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	09-05-2023	09-03-2023	$ 192.778.902,20
Cumplimiento del contrato	09-05-2023	09-03-2024	$ 48.194.726,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	09-05-2023	09-09-2026	$ 48.194.726,80
Estabilidad y calidad de la obra	09-09-2023	09-09-2025	$ 48.194.726,80
Responsabilidad Civil Extracontractual	09-05-2023	09-09-2023	$ 232.000.000,00

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Rafael Puche

RAFAEL ANDRÉS PUCHE DIAZ
Representante Legal CONSORCIO M23
Contratista

Yenifer Castro M.

YENIFER CASTRO MARTINEZ
Representante Legal CONSORCIO INTERCVS
Interventor

ALBEIRO ARRIETA LÓPEZ
Subdirector de Gestión Ambiental CVS
Supervisor

CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	Código: GJ-FO-19
	FORMATO ANEXO BALANCE CANTIDADES DE OBRA	Version: 02
		Fecha: 20/02/2020

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS	OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SINÚ, SECTOR RONDA NORTE, MUNICIPIO DE MONTERÍA	Contrato No.	021 de 2023	ANEXO BALANCE CANTIDADES DE OBRA
			Valor Total:	$481.947.268	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO M23	Fecha Inicio:	09-may-23	
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCVS	Fecha Terminación:	08-sep-23	
			Fecha Acta:	08-sep-23	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			MODIFICACIONES			OBRAS EJECUTADAS					
									ACTA 1		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	Localización y replanteo. Incluye materiales, mano de obra y herramientas.	m	410,00	1.972,00	808.520,00				272,00	536.384,00	138,00	272.136,00	410,00	808.520,00
2	Colocacion de arena gruesa para filtro en gaviones. Incluye materiales, mano de obra y herramientas.	m^3	120,00	91.455,00	10.974.600,00				54,44	4.978.810,00	65,56	5.995.790,00	120,00	10.974.600,00
3	Colocacion de material seleccionado para relleno de gaviones y geotextil. Incluye materiales, mano de obra y herramientas.	m^2	200,00	96.379,00	19.275.800,00				94,74	9.130.947,00	105,26	10.144.853,00	200,00	19.275.800,00
4	Reconstrucción de gaviones para protección de talud. Incluye materiales, mano de obra y herramientas.	m^3	745,00	441.420,00	328.857.900,00	-	55,00		408,50	180.320.070,00	281,50	124.259.730,00	690,00	304.579.800,00
5	Cambio y/o extensión de tubería de PVC 6" Sanitaria.	m	65,00	76.537,00	4.974.905,00	-	29,00		23,00	1.760.351,00	13,00	994.981,00	36,00	2.755.332,00
6	Mantenimiento de cunetas de drenaje de aguas lluvias existentes.	m	25,00	125.897,00	3.147.425,00	+	210,47		6,00	755.382,00	229,47	28.889.715,00	235,47	29.645.097,00
				COSTO DIRECTO OBRAS	368.039.150,0					197.481.944,0		170.557.206,0		368.039.149,0
				ADMINISTRACION (20%)	73.607.830,0					39.496.389,0		34.111.441,0		73.607.830,0
				UTILIDAD (5%)	18.401.958,0					9.874.098,0		8.527.860,0		18.401.958,0
				IMPREVISTO (5%)	18.401.958,0					9.874.098,0		8.527.860,0		18.401.958,0
				IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	3.496.372,0					1.876.079,0		1.620.294,0		3.496.373,0
				COSTOS INDIRECTOS OBRAS	113.908.118,0					61.120.664,0		52.787.455,0		113.908.119,0
				COSTO TOTAL OBRAS	481.947.268,0					258.602.607,0		223.344.661,0		481.947.268,0

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA	100,00%
Valor no ejecutado ($)	0,00

TOTAL VALOR PRESENTE ACTA ($)	223.344.661,0
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ($)	89.337.864,0
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA ($)	134.006.797,0

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($134.006.797,00)

RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ
Representante Legal CONSORCIO M23
Contratista

YENIFER CASTRO MARTINEZ
Representante Legal CONSORCIO INTERCVS
Interventor