RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

# Acta de reuniones

## ACTA No. 6

### Contrato Consultoría No 431 de 2023 / Contrato interventoría No 418 de 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TEMA:** | Comité semanal N°6 | | |
| **FECHA:** | 19 de marzo de 2024 | **Hora de inicio:** | **8:00 am Comité técnico y BIM** |
| **LUGAR:** | Presencial/ Virtual | | |

**PARTICIPANTES:**

| NOMBRES Y APELLIDOS | Cargo | Dependencia / Entidad (Entidad para personal externo) |
|---|---|---|
| Yamil Fabián Castrillón | Director De Interventoría | IA Ingeniería Y Arquitectura De Colombia SAS |
| Juan Supelano Forero | Coordinador interventoría | IA Ingeniería Y Arquitectura De Colombia SAS |
| Erick Moreno | Coordinador Interventoría | IA Ingeniería Y Arquitectura De Colombia SAS |
| Juan Pablo Montalvo R | Apoyo A Interventoría | IA Ingeniería Y Arquitectura De Colombia SAS |
| Eduardo Téllez Molina | Profesional de apoyo | IA Ingeniería Y Arquitectura De Colombia SAS |
| Alberto herrera | Director consultoría | Consorcio PAIDEIA |
| Juan C. Beltrán | Coordinador técnico | Consorcio PAIDEIA |
| Mauricio Villamil | Profesional De Apoyo | Consorcio PAIDEIA |
| Henry Paz | Especialista en Diseño | IA Ingeniería Y Arquitectura De Colombia SAS |
| Victoria Cunningham | LIDER BIM | RENOBO |
| Iván Serrano Salamanca | Apoyo A La Supervisión | RENOBO |
| Sandra Marcela Melo | Arq. Restauradora | RENOBO |
| Leonardo Hernández | Coordinador BIM | IA Ingeniería Y Arquitectura De Colombia SAS |

# Acta de reuniones

| | | |
|---|---|---|
| José Luis Peña | Coordinador BIM | Consorcio PAIDEIA |
| Fernando Lesmes vega | Modelador BIM | Consorcio PAIDEIA |

## I. ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quorum
2. Lectura del orden del día
3. Verificación de acuerdos y compromisos del acta anterior
4. Informe de Avance Metodología BIM
5. Informe avance por parte de la interventoría
6. Informe del consultor y estado de trámites y licencias
7. Varios
8. Acuerdos y compromisos

## II. DESARROLLO

**1.** Verificación del quorum

Se verifica el quorum y se da inicio a la reunión.

**2.** Lectura del orden del día

Se dio lectura del orden del día

**3.** Verificación de acuerdos y compromisos del acta anterior

| Actividad | Responsable | Fecha cumplimiento | Estado |
|---|---|---|---|
| 8.1 Incluir a la antropóloga Victoria_Cunningham en las posteriores reuniones y comités semanales. | Interventoría | Permanente | Cumplido |
| 8.2 Reunión para esquema básico con Min Cultura | Consultoría | Próxima reunión | Pendiente |
| 8.3 enviar la presentación de los talleres imaginarios para el próximo martes 19/03/2024 | Consultoría | 12/03/2024 | Cumplido |
| 8.4 Enviar el certificado de aprobación del ICANH apenas llegue | Consultoría | Tan pronto se reciba respuesta | Cumplido |

# Acta de reuniones

**4.** Informe de Avance Metodología BIM

**INTERVENTORIA:** Arq. Leonardo Hernández Manifiesta que no tiene acceso a todas las carpetas del CDE Trimble Connect_ consultoría revisará los permisos de acceso a las carpetas del CDE indicando que todos los especialistas del proyecto deben tener acceso al CDE según el rol BIM que desarrolla cada uno para cumplir con el flujograma del proceso de gestión de la información indicado en el último BEP que la consultoría actualizo con fecha del 18 de Marzo del 2024

**INTERVENTORIA:** Realizará revisión y aprobación u observaciones según el caso de la información subida a las carpetas por parte de las consultorías.

Se solicitó por parte de RENOBO que para los comités semanales BIM se presente informe de avance por parte del profesional BIM de interventoría.

**5.** Informe avance por parte de la interventoría

La interventoría manifiesta que él porcentaje programado a la fecha es del 9.01 % y ejecutado es del 9.01%.

**6.** Informe del consultor y estado de trámites y licencias

**CONSULTORIA:** Se Menciona el avance del diagnóstico del inmueble a nivel de implantación topográfica y arquitectónica. Respecto al componente arqueológico se continúa a la espera en respuesta a la solicitud por parte de la ICANH, posterior a la aprobación por parte de la entidad se dará inicio con el trabajo de campo. Respecto al componente redes hidrosanitarias y de gas se menciona la visita programada, por los especialistas, que tendrá lugar después del comité.

**7.** Varios

**CONSULTORIA**: Mencionan realizar los ajustes sobre las observaciones del BEP, se realiza la estructura de las carpetas con la estructura enviada por RENOBO.


**CONSULTORIA:** Recomienda a RENOBO revisar la estructura del árbol, por parte de la entidad, dado que CONSULTORIA propuso unas estructuras adicionales de acuerdo a la conveniencia del proyecto.

# Acta de reuniones

Se debe revisar cómo se va a manejar la codificación en planimetría, ya que al momento no está definida.

**RENOBO:** Interventoría debe revisar el BEP enviado por el consultor y remitir las observaciones del caso.

.



**RENOBO:** revisará el protocolo sobre los equipos, respecto al personal que tendrá acceso, quienes pueden editar y quienes revisar.

Se acordó que para la semana santa se realizará el comité semanal de manera normal el martes a las 8 AM

También se acordó que se realizará los informes semanales de manera normal a pesar que en semana santa solo habrá dos (2) días hábiles que son martes y miércoles.

**1.** Acuerdos y compromisos.

| Actividad | Responsable | Fecha cumplimiento |
|---|---|---|
| informé de avance sobre entregables 1 que debe presentar el consultor el 2 de abril en comité. | Consultoría | 2/03/2024 |
| Gestionar los debidos permisos de acceso al personal, para el ingreso a las instalaciones del colegio, para la próxima semana. | Consultoría | 20/03/2024 |
| Se acuerda próximo comité virtual 8.00 am 26 de marzo y 2 de abril. | Interventoría | 02/03/2024 |

## Acta de reuniones

| | | |
|---|---|---|
| Estado de avance, seguimiento al documento radicado ante ICANH | Consultoría | PENDIENTE |
| Seguimiento a la aprobación por parte de RENOBO, para el cambio del director por parte de la COSULTORIA. | RENOBO | 22/03/2024 |
| Reunión con Min-Cultura y Curaduría. El consultor definirá en las horas de la tarde posteriores al comité, la fecha y hora de la misma. | Consultoría | 19/03/2024 |


Siendo las (9:00), se da por terminada la reunión



**Alberto Herrera**
**Director Consultoría**



**Yamil Fabián Castrillón**
**director Interventoría**



**Arq. Iván Serrano**
**Profesional Apoyo a la supervisión**

# Acta de reuniones

**Se anexa pantalla de las personas asistentes al comité.**

