COMITÉ No. 004

ACTA DE COMITÉ No. 004

FECHA PRESENTE ACTA: 15 DE MAYO DE 2024

CONTRATO No. 259 DE 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ."

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

Revisión actividades de ejecución del contrato

DESARROLLO DEL COMITÉ

En la oficina de la Secretaría de infraestructura del Municipio de Villa de Leyva, siendo las 12:00 pm se reunieron, la ingeniera María Fernanda Moreno, como CONTRATISTA DE OBRA, el ingeniero Franky Fonseca, como apoyo, en representación de la ingeniera Laura Lache como INTERVENTORIA, el ingeniero Alberto Molina, secretario de infraestructura, como SUPERVISOR del contrato y la arquitecta Paula Garzón como apoyo a la supervisión, con el fin de tratar temas referentes a la ejecución del contrato.

La ingeniera Maria Fernanda manifiesta que se están presentando demoras en las excavaciones por la ubicación de las tuberías en el tramo intervenido, pues se han presentado varias rupturas de tubería lo cual acarrea gastos adicionales para el contratista de obra. El ingeniero Alberto solicita a la interventoría y a la obra llevar un registro detallado de las rupturas que se presenten durante la ejecución de la obra, con fotos en las que se evidencie la ubicación y georreferenciación de las mismas.

Adicionalmente el contratista informa que se ha encontrado material conglomerado y solicita evaluar esta situación, ante lo cual la supervisión pide a la inteventoría adelantar la toma de muestras y estudios de laboratorio donde se establezca el perfil estratigráfico encontrado.
Se recuerda a los contratistas que según visita de obra realizada el día sábado 11 de mayo, se acordó que de encontrarse tubería a la misma profundidad que se tiene proyectada la nueva red, esta se instalará a mayor profundidad con el fin de no generar inconvenientes con las redes preexistentes.
A la fecha el contratista de obra realizó en su totalidad los trazados de las vías y realizó la localización de los trazados de nueva red, de lo cual la interventoría deberá enviar a la supervisión el respectivo informe y planos y/o diagramas.

COMPROMISOS:

- Por parte de la interventoría y obra se entregarán informes con registros fotográficos que evidencien georreferenciación y fechas de las actividades en ejecución.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Maria Fernanda Moreno	Contratista de obra	
Franky Fonseca	Apoyo de la interventoría	
Alberto Molina Núñez	Secretario de Infraestructura Supervisor	
Paula Andrea Garzón	Profesional Universitario Apoyo a la supervisión	