DEPARTAMENTO DE RISARALDA	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA** **Secretaría De Infraestructura** **NOMBRE DEL PROCESO** **NOMBRE DEL SUBPROCESO** **(GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA)** **ACTA PARCIAL**
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 5 Contrato de interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

ACTA PARCIAL	X
ACTA FINAL	

En Pereira se reunieron la ingeniera Isabel Cristina Spaggiari Gutiérrez, en calidad de supervisora y Alfonso López Trujillo, Representante legal de Hernández Pantoja S.A.S BIC en calidad de contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del contrato de Interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715, conforme a lo siguiente:

OBJETO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022.
CONTRATISTA	HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC
NIT O CEDULA	800.221.051-6
REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
CEDULA	4.577.996 DE SANTA ROSA DE CABAL
IMPUTACIONES	Rubro 0301 2.3.2.02.02.008 446 CDP 2438 DEL 15 DE JUNIO DE 2023 CP 3913 DEL 10 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO INICIAL	135 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN	28 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA 1	32 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA 2	
SUSPENSIÓN 1	
REINICIACIÓN 1	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	POR DEFINIR LUEGO DE REINICIO
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 391.315.653
VALOR ADICIÓN 1	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 391.315.653
ANTICIPO	$ 0
FORMA DE PAGO	LA ENTIDAD PAGARÁ AL INTERVENTOR EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES MENSUALES EN PESOS COLOMBIANOS, DE ACUERDO CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL NOVENTA Y CINCO (95%) DE SU MONTO. EL CINCO POR CIENTO (5%) RESTANTE SE PAGARÁ UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
FECHA DE ELABORACIÓN:	2-feb-2024

DEPARTAMENTO DE RISARALDA	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA** **Secretaría De Infraestructura** **NOMBRE DEL PROCESO** **NOMBRE DEL SUBPROCESO** **(GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA)** **ACTA PARCIAL**
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 5 Contrato de interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor anticipo		$ 0
Valor amortizado actas anteriores	$ 0	
Valor amortizado presente acta	$ 0	
Saldo por amortizar	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$ 0**	**$ 0**

BALANCE DEL CONTRATO

Valor contrato inicial		$ 391.315.653
Valor Adición 1		$ 0
Valor total de actas pagadas	$ 306.972.924	
Valor presente acta	$ 64.578.475	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 19.764.254	
SUMAS IGUALES	**$ 391.315.653**	**$ 391.315.653**

VALOR TOTAL A PAGAR (Luego de amortizaciones): $64.578.475

PERIODO DE PAGO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 24 DE ENERO DE 2024

OBSERVACIONES:
Durante el presente periodo comprendido, los Contratistas de obra avanzaron en actividades preliminares, entre las que se destacan: Grupo 1: Punto 2: Armado de refuerzo y vaciado de concreto para paredes en canal de descole de alcantarilla No.1; se realiza instalación de acero de refuerzo y vaciado de concreto de 4000 Psi para caisson No.1, en la vía. Partidas-Gorgonia se realiza la entrega oficial de las obras construidas, a la comunidad de la vereda. Grupo 2: Punto 1: Se realiza nivelación de la carretera con afirmado compactado, y se realiza vaciado de concreto para cuneta de empalme. Punto 2: Flejado para acero de refuerzo del canal de descole. Punto 3: Vaciado de concreto para solado de dos módulos de muro, se realiza limpieza y evacuación de agua con dos motobombas eléctricas, para proceder al armado de la parrilla de acero de refuerzo para la zapata. Punto 4: Armado de acero, vaciado de piso en concreto y encofrado para poceta de encole de la alcantarilla nueva. Punto 5: Se realiza excavación mecánica de terreno para desplante de la zapata del muro y perfilación del talud intervenido.
Grupo 3: Se realiza excavación manual y fracturación de rocas con roto martillo, para conformación de piso para zapatas aguas abajo del box culvert No.1, en cuanto al box culvert 2, se realiza vaciado de solado, armado de refuerzo para zapata y aleta de encole costado derecho e instalación de geotextil y relleno con material de crudo de rio en las aletas de descole de este box.

NOTAS:

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC cumplió parcialmente con el objeto contractual en un porcentaje del 16,50%, del valor total del contrato y un acumulado del 94,95%.

ACTA No. 5 Contrato de interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

- El contratista HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC, a través de su representante legal declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARL) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes, según consta en las planilla de pago Nº 7909184422, 7905617294 , 7913936951 y 7913953465 del Contratista, la cual se adjunta al acta de costos de Interventoría.

Firma
ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Contratista
Hernández Pantoja S.A.S BIC

Firma
ING. ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIÉRREZ
Supervisora contrato
Secretaría de Infraestructura

Nombre de quien elaboró: Estefanía Hernández L.