| | | |
|---|---|---|
| IDERMETA | **INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META** | **Código: GES-FO-143** |
| | **PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA** | **Vigencia: 23/04/2024** |
| | **VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA PAGO CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA** | **Versión: 03** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | 963 DEL 2022 – Proyecto BPIN 2022005500032 | | | | Obra | x | Interventoría | | |
| **Contratista** | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | | | | | |
| **Periodo de Pago** | **Desde** | | 01/10/2023 | | **Hasta** | | 11/10/2023 | | |
| | | | 21/05/2024 | | | | 20/06/2024 | | |
| **Tipo de Pago** | **ANTICIPO** | | **PARCIAL** | **X** | **FINAL** | | **No.** | **2** | |

Los siguientes soportes documentales son requeridos al contratista para radicar informes para pago:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CODIGO FORMATO | VERIFICACIÓN SI / NO / N/A | |
|---|---|---|---|---|
| | | | CARPETA ORIGINAL | FINANCIERA |
| 1 | Autorización de pago, deducciones e impuestos descontables | GES-FO-144 | X | X |
| 2 | Copia del contrato y/o minuta de adición (aplica para el anticipo) | GES-FO-86 | N/A | N/A |
| 3 | Copia del Acta de Inicio (aplica en el primer pago) | GES-FO-11 | N/A | N/A |
| 4 | Copia del contrato de interventoría (aplica para el anticipo) | | N/A | N/A |
| 5 | Copia del registro presupuestal | | X | X |
| 6 | Registro Único Tributario (RUT) actualizado | | X | X |
| 7 | Plan de inversión y autorización pago anticipo obra y/o interventoría | GES-FO-145 | N/A | N/A |
| 8 | Constitución de fiducia mercantil y certificación (aplica para el anticipo) | | N/A | N/A |
| 9 | Cronograma de actividades Project digital (CD) | | N/A | N/A |
| 10 | Informe de avance parcial de obra | | X | N/A |
| 11 | Acta de pago parcial | | X | X |
| 12 | Informe de interventoría | GES-FO-35 | X | N/A |
| 13 | Certificado de cumplimiento supervisor e interventor | GES-FO-93 | X | X |
| 14 | Soporte de pago de seguridad social, ARL y parafiscales | | X | N/A |
| 15 | Certificado del contador acreditando el cumplimiento de seguridad social y parafiscales | | X | X |
| 16 | Paz y salvo y liquidación de los trabajadores que estuvieron vinculados en el proceso | | X | N/A |
| 17 | Copia de bitácora en CD | | X | N/A |
| 18 | Factura | | X | X |
| 19 | Informe de supervisión contrato de obra e interventoría | GES-FO-90 | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Interventor: | **HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES**<br>REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA | Firma: | |
| Fecha de Radicación: | | No. Folios | |
| Radicado: | | | |

# PARCIAL DE OBRA No. 02

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
BPIN 2022005500032

CONTRATO DE OBRA No 963 DE 2022

CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

# -FINANCIERA-

| IDERMETA | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META | Código: GES-FO-144 |
|---|---|---|
| | PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA | Vigencia: 23/04/2024 |
| | AUTORIZACIÓN DE PAGO, DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLES | Versión: 03 |

| DATOS DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **Nº DE CONTRATO:** | 963 DE 2022 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS |
| **CC O NIT:** | 901.666.597-1 |
| **NÚMERO Y FECHA DE CDP** | PROYECTO / NACION / IDERMETA<br>2022005500032 / 1823-1923-3423 de 2023<br>524-3423-924 de 2024 / 48-47-173-180-181<br>2022005500071 / 2023-3523 de 2023<br>324 de 2024 / 49-131 |
| **NÚMERO Y FECHA DE RP:** | PROYECTO / NACION / IDERMETA<br>2022005500032 / 1823-1923-3623 de 2023<br>1824-1924-2024 de 2024 / 42-43-588-589-590<br>2022005500071 / 2023-3723 de 2023<br>1324 de 2024 / 44-144 |
| **OBJETO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META |
| **VALOR INICIAL:** | $ 45.806.464.729,00 |
| **MODIFICACIÓN No. 1 VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:** | N/A |
| **VALOR ADICIÓN CONTRATO: PY 1 2022005500032** | $9.601.442.631,00 |
| **VALOR ADICIÓN CONTRATO: PY 2 2022005500071** | $12.741.684.131,00 |
| **VALOR ACTUAL TOTAL DEL CONTRATO:** | $68.149.591.491,00 |
| **TIPO DE PAGO** | PARCIAL No 2 |
| **VALOR CUENTA DE COBRO** | 4.952.527.923,00 |
| **RUBRO** | 00AD.4302.1604.2022.00550.0032 CANCHA<br>00AD.4302.1604.2022.00550.0071 SIKUANY |

Se firma el 21 de JUNIO de 2024, se evidencia el cumplimiento de los requisitos y se autoriza el pago parcial N°2 del contrato 963 de 2022 por valor de: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VENTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE. ($ 4.952.527.923,00).

| RP IDERMETA | RP SPGR | VALOR CUENTA | AMORTIZACION | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 3623 | $ 4.952.527.923,00 | $ 1.485.758.376,90 | $ 3.466.769.546,10 |

**FABIÁN HERNÁN GONZALO TORRES CARRILLO**
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META
"IDERMETA"
DIRECTOR

**HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES**
R/L CONSORCIO INTERDEPORTIVOS
INTERVENTORIA

# COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

Usuario :

# INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

## REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Pág. 1

Fecha expedición: 26 de Enero de 2023

Disponibilidad N°: 48 Vigencia:VIG

Dependencia

**Número: 43**

**Tercero\Contratista:** 901666597-1- CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA** 963

| Codigo de Cuenta | Recurso | Nombre de Cuenta | Valor |
|---|---|---|---|
| 00AD.4302.1604.2022.00550.0032 | SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA E-SPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | $365,346,880.00 |

**Valor en letras** **Total:** $365,346,880.00

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA P

Concepto: REALIZAR TRAMITES DE CERTIFICACIONES - PMT Y/O PMA, OTROS, DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CANC-HA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META". ACTUALIZACION RP 1479/-2022 - SALDO $365.346.880,00).-

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Usuario :

# INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

## REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Pág. 1

Fecha expedición: 26 de Enero de 2023

Disponibilidad N°: 47 Vigencia: VIG

Dependencia

**Número: 42**

**Tercero\Contratista:** 901666597-1- CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA** 963

| Codigo de Cuenta | Recurso | Nombre de Cuenta | Valor |
|---|---|---|---|
| 00AD.4302.1604.2022.00550.0032 | SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA E-SPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | $19,957,655,700.00 |

**Valor en letras** **Total:** $19,957,655,700.00

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SET-

Concepto: MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - ME-TA. (ACTUALIZACION RP 1478/2022 $2.267.150.250,13) VIGENCIAS FUTURAS $17.690.505.449,87 .-

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHaamartin | ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 03-500008 | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META |
| Fecha y Hora Sistema | 2023-01-27 12:21 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 1823 de fecha 2023-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 1823 | **Fecha Registro:** | 2023-01-16 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 2.267.150.250,13 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual:** | 2.267.150.250,13 | **Saldo x Obligar:** | 2.267.150.250,13 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 901666597 | **Razon Social:** | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | **Medio de Pago:** | Cheque |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | | **Banco:** | | **Tipo:** | | **Estado:** | |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 17349461 | **Nombre:** | FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO | **Cargo:** | DIRECTOR(A) DE PROYECTO |

**CAJA MENOR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | | **Numero:** | 963 DE 2022 | **DOCUMENTO SOPORTE** **Tipo:** | CONTRATO | **Fecha:** | 2022-12-29 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | DETALLE MOVIMIENTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| 03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META | 00AD-4302-1604-2022-00550-0032 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | Nación | AD50000 | CSF | 2023-01-16 | 2.267.150.250,13 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 2.267.150.250,13 | 0,00 | 2.267.150.250,13 | 2.267.150.250,13 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-500008 | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META | SGR-ADIR | ASIGNACIONES DIRECTAS | 2023-01-02 | 2.267.150.250,13 | 2.267.150.250,13 | NINGUNO |

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

**Reporte compromiso para el giro "Comprobante"**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHaamartin | ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 03-500008 | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META |
| Fecha y Hora Sistema | 2023-01-27-12 21 p. m. | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte **compromiso para el giro "Comprobante"**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHaamartin | ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 03-500008 | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-01-27-12:22 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 1923 de fecha 2023-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 1923 | **Fecha Registro:** | 2023-01-16 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Inicial:** | 365.346.880,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | **Valor Actual:** | 365.346.880,00 | **Saldo x Obligar:** | 365.346.880,00 | |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 901666597 | **Razon Social:** | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | **Medio de Pago:** | Cheque |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | | **Banco:** | | **Tipo:** | | **Estado:** | |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 17349461 | **Nombre:** | FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO | **Cargo:** | DIRECTOR(A) DE PROYECTO |

| **CAJA MENOR** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | | **Numero:** | 963 DE 2022 | **Tipo:** | CONTRATO | **Fecha:** | 2022-12-29 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | DETALLE MOVIMIENTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| 03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META | 00AD-4302-1604-2022-00550-0032 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | Nación | AD50000 | CSF | 2023-01-16 | 365.346.880,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 365.346.880,00 | 0,00 | 365.346.880,00 | 365.346.880,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-500008 | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META | SGR-ADIR | ASIGNACIONES DIRECTAS | 2023-01-02 | 365.346.880,00 | 365.346.880,00 | NINGUNO |

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

**Reporte compromiso para el giro "Comprobante"**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHaamartin | ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: | 03-500008 | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-01-27-12:22 p. m. | |



**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

**Reporte compromiso para el giro "Comprobante"**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHaamartin | ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: | 03-500008 | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-01-30-2:23 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 3423 de fecha 2023-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 3623 | **Fecha Registro:** | 2023-01-30 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 17.690.505.449,87 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual:** | 17.690.505.449,87 | **Saldo x Obligar:** | 17.690.505.449,87 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 901666597 | **Razon Social:** | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | **Medio de Pago:** | Cheque |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | | **Banco:** | | **Tipo:** | | **Estado:** | |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 17349461 | **Nombre:** | FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO | **Cargo:** | DIRECTOR(A) DE PROYECTO |

| **CAJA MENOR** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | | **Numero:** | 963 DE 2022 | **Tipo:** | CONTRATO | **Fecha:** | 2022-12-30 |

**VIGENCIA ANTERIOR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Proviene Vigencia Anterior:** | NO | **CDP:** | | **Compromiso:** | | **Obligación:** | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | DETALLE MOVIMIENTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| 03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META | 00AD-4302-1604-2022-00550-0032 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | Nación | AD50000 | CSF | 2023-01-30 | 17.690.505.449,87 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 17.690.505.449,87 | 0,00 | 17.690.505.449,87 | 17.690.505.449,87 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | RP VIGENCIA FUTURA BIENIO 2023-2024 DEL CONTRATO 963 MEJORAMIENTO CANCHA DE LA ESPERANZA Y ADECUACION ESCENARIOS SIKUANI |

SPGR

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

**Reporte compromiso para el giro "Comprobante"**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHaamartin | ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 03-500008 | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-01-30-2:23 p. m. | |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-500008 | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META | SGR-ADIR | ASIGNACIONES DIRECTAS | 2023-02-06 | 5.690.505.449,87 | 5.690.505.449,87 | NINGUNO |
| 03-500008 | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META | SGR-ADIR | ASIGNACIONES DIRECTAS | 2023-05-08 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | NINGUNO |
| 03-500008 | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META | SGR-ADIR | ASIGNACIONES DIRECTAS | 2023-07-03 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | NINGUNO |
| 03-500008 | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META | SGR-ADIR | ASIGNACIONES DIRECTAS | 2023-10-02 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | NINGUNO |
| 03-500008 | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META | SGR-ADIR | ASIGNACIONES DIRECTAS | 2023-12-04 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

# INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

## REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL



Fecha expedición: 27 de Mayo de 2024

Disponibilidad N°: 173 Vigencia: VIG

Dependencia

**Número: 588**

**Tercero\Contratista:** 901666597-1- CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA** 963

| Codigo de Cuenta | Recurso | Nombre de Cuenta | Valor |
|---|---|---|---|
| 00AD.4302.1604.2022.00550.0032 | SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA E-SPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | $9,553,606,299.86 |

Valor en letras **Total:** $9,553,606,299.86

NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y N-

Concepto: ADICION 2 AL CONTRATO 963 DE 2022 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO L A ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAV-ICENCIO".

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

24 # 1824

# INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

## REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL



Fecha expedición: 27 de Mayo de 2024

Disponibilidad N°: 180 Vigencia: VIG

Dependencia

**Número: 589**

**Tercero\Contratista:** 901666597-1- CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA** 963

| Codigo de Cuenta | Recurso | Nombre de Cuenta | Valor |
|---|---|---|---|
| 00AD.4302.1604.2022.00550.0032 | SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA E-SPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | $7,936,331.14 |

**Valor en letras** **Total:** $7,936,331.14

SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CATORCE CE-

Concepto: ADICION 2 AL CONTRATO 963 DE 2022 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO L A ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAV-ICENCIO".

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

RP # 1924

# INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

## REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL



Fecha expedición: 27 de Mayo de 2024

Disponibilidad N°: 181 Vigencia: VIG

Dependencia

**Número: 590**

**Tercero\Contratista:** 901666597-1- CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

**CONTRATO DE LICITACION PUBLICA** 963

| Codigo de Cuenta | Recurso | Nombre de Cuenta | Valor |
|---|---|---|---|
| 00AD.4302.1604.2022.00550.0032 | SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA E-SPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | $39,900,000.00 |

Valor en letras **Total:** $39,900,000.00

TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS

Concepto: REALIZAR EL PAGO DE TRAMITES DECERTIFICACIONES PMTY/O PMA. OTROS. PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

21# 2024

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHIbañez | LEONARDO IBAÑEZ ESPER |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: | 03-500008 | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-05-27-5:15 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 524 de fecha 2024-05-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 1824 | Fecha Registro: | 2024-05-27 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 9.553.606.299,86 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | Valor Actual: | 9.553.606.299,86 | Saldo x Obligar: | 9.553.606.299,86 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 901666597 | Razon Social: | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 357324425 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 17349461 | Nombre: | FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO | Cargo: | DIRECTOR(A) DE PROYECTO |

| CAJA MENOR | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | | Fecha de Registro: | | Numero: | 963 DE 2022 | Tipo: | CONTRATO | Fecha: | 2024-05-27 |

**VIGENCIA ANTERIOR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proviene Vigencia Anterior: | NO | CDP: | | Compromiso: | | Obligación: | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO/ECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| 03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META | C00AD-4302-1604-2022-00550-0032 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | Nación | AD50000 | CSF |

**DETALLE MOVIMIENTOS**

| FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 9.553.606.299,86 | 0,00 | | |
| Total: | 9.553.606.299,86 | 0,00 | 9.553.606.299,86 | 9.553.606.299,86 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | ADICION 2 CONTRATO 963 DE 2022, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-500008 | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META | SGR-ADIR | ASIGNACIONES DIRECTAS | 2024-12-27 | 9.553.606.299,86 | 9.553.606.299,86 | NINGUNO |

Proyectó DIEGO A. BELTRAN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHIbibañez — LEONARDO IBAÑEZ ESPER

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500008 — INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-27-5:15 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 3423 de fecha 2023-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 1924 | Fecha Registro: | 2024-05-27 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 |
| Valor Inicial: | 7.936.331,14 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 7.936.331,14 | Saldo x Obligar: | | | 7.936.331,14 |
| **TERCERO** | | | | | | | | | |
| Identificacion: | 901666597 | Razon Social: | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | Medio de Pago: | | Abono en cuenta |
| **CUENTA BANCARIA** | | | | | | | | | |
| Numero: | 357324425 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | | | | | | | | | |
| Identificacion: | 17349461 | Nombre: | FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO | | Cargo: | DIRECTOR(A) DE PROYECTO | | | |
| **CAJA MENOR** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
| Identificacion: | | Fecha de Registro: | | Numero: | 963 DE 2022 | Tipo: | CONTRATO | Fecha: | 2024-05-27 |
| **VIGENCIA ANTERIOR** | | | | | | | | | |
| Proviene Vigencia Anterior: | | NO | CDP: | | Compromiso: | | Obligacion: | | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO/ECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| 03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META | 00AD-4302-1604-2022-00550-0032 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | Nación | AD50000 | CSF |

**DETALLE MOVIMIENTOS**

| FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 7.936.331,14 | 0,00 | | |
| Total: | 7.936.331,14 | 0,00 | 7.936.331,14 | 7.936.331,14 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | ADICION 2 CONTRATO 963 DE 2022, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - SALDO |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-500008 | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META | SGR-ADIR | ASIGNACIONES DIRECTAS | 2024-12-27 | 7.936.331,14 | 7.936.331,14 | NINGUNO |

Proyectó: DIEGO J PEDRAZA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHIbañez — LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500008 — INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-27-5.15 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 924 de fecha 2024-05-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 2024 | Fecha Registro: | 2024-05-27 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 39.900.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | Valor Actual: | 39.900.000,00 | Saldo x Obligar: | 39.900.000,00 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 901666597 | Razon Social: | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 357324425 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 17349461 | Nombre: | FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO | Cargo: | DIRECTOR(A) DE PROYECTO |

| CAJA MENOR | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | | Fecha de Registro: | | Numero: | 963 DE 2022 | Tipo: | CONTRATO | Fecha: | 2024-05-27 |

| VIGENCIA ANTERIOR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proviene Vigencia Anterior: | NO | CDP: | | Compromiso: | | Obligacion: | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | DETALLE MOVIMIENTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| 03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META | 00AD-4302-1604-2022-00550-0032 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | Nación | AD50000 | CSF | 2024-05-27 | 39.900.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 39.900.000,00 | 0,00 | 39.900.000,00 | 39.900.000,00 |

| Objeto: | REALIZAR EL PAGO DE TRAMITES DE CERTIFICACIONES PMT Y/O PMA, OTROS, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA |
|---|---|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-500008 | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META | SGR-ADIR | ASIGNACIONES DIRECTAS | 2024-12-27 | 39.900.000,00 | 39.900.000,00 | NINGUNO |

Proyectó: DIEGO A. BECERRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# COPIA DEL RUT

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14936458369

(415)7707212489984(8020) 000001493645836 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 6 6 5 9 7 | 1 | Impuestos y Aduanas de Villavicencio | 2 2 |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Meta 5 0 | Villavicencio 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 19 21 122 PAR SIKUANI

42. Correo electrónico deportivosconsorcioespacios@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 0 3 0 0 5 2 7 3 | 3 1 5 3 3 0 8 2 5 6 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 9 0 | 2 0 2 2 1 1 2 8 | | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 08 - 10 / 15 : 06: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LOZANO LEON JUAN CARLOS
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 17-06-2024 09:09:05AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14936458369

(415)7707212489984(8020) **000001493645836 9**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 6 6 5 9 7 | 1 | Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 3 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 2 1 1 2 8 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | | |
| 76. Fecha de registro | | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | 5 0 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| **Vigencia** | | |
| 80. Desde | 2 0 2 2 1 1 2 8 | |
| 81. Hasta | 2 0 2 4 1 1 2 8 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 1 | 2 0 2 2 1 2 2 6 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14936458369

(415)7707212489984(8020) 000001493645836 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 6 6 5 9 7 | 1 | Impuestos y Aduanas de Villavicencio | 2 2 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 2 1 1 2 8 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 7 3 4 9 7 2 7 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| LOZANO | LEON | JUAN | CARLOS |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 2 1 1 2 8 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 1 2 1 9 0 7 2 4 7 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GAITAN | RIVERA | SANTIAGO | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14936458369

(415)7707212489984(8020) 000001493645836 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 6 6 5 9 7 | 1 | Impuestos y Aduanas de Villavicencio | 2 2 |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 8 3 0 1 3 1 9 1 8 | 9 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: CIVIDEPORTES S.A.S

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 1 0 | 2 0 2 2 1 1 2 8 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 0 3 0 8 9 1 2 | 0 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: CONSTRUCCIONES GMI S.A.S

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 7 0 | 2 0 2 2 1 1 2 8 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 8 0 0 1 4 0 9 5 9 | 1 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 2 0 | 2 0 2 2 1 1 2 8 | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

# ACTA DE PAGO PARCIAL

# CANCHA DE LA ESPERANZA

| INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META | Código: GES-FO-42 |
|---|---|---|
| | PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA | Vigencia: 23/04/2024 |
| | ACTA DE PAGO DE OBRA | Versión: 03 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | 963 DE 2022 | **PROYECTO N°** | 2022005500032 |
| **ACTA DE PAGO PARCIAL N°** | 02 | **PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:** | 1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023<br>21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024 |
| **OBJETO CONTRATO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META. | **OBJETO PROYECTO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 68.149.591.491,00 | **VALOR TOTAL DEL PROYECTO:** | $ 29.924.445.211,00 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | **CONTRATO DE INTERVENTORIA N°** | 001 de 2023 |
| **NIT:** | 901666597-1 | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTERDEPORTIVO |
| **CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:** | deportivosconsorcioespacios@gmail.com | **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com |
| **SUPERVISOR:** | N. A. | **APOYO A LA SUPERVISION:** | N. A. |
| **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com | **CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°** | N. A. |
| **FECHA DE INICIACION:** | 1/03/2023 | **FECHA PRESENTE ACTA:** | 21 de junio de 2024 |

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES INICIALES | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01 | | OBRA EJECUTADA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | | |
| | | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | M2 | 13.799,17 | $ 5.457,00 | $ 75.302.071,00 | 13.819,92 | $ 75.415.303,00 | 12.675,94 | $ 69.172.605,00 | 541,40 | $ 2.954.420,00 | 13.217,34 | $ 72.127.025,00 | 95,64% |
| | MODIFICACIÓN No. 1 | | | | | | | | | | | | | |
| NP1.2 | DESCAPOTE MECANICO H= 0.20 M | M3 | 0,00 | $ 19.501,00 | $ 0,00 | 1.793,40 | $ 34.973.093,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP1.3 | CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI | ML | 0,00 | $ 116.447,00 | $ 0,00 | 90,00 | $ 10.480.230,00 | 0,00 | $ 0,00 | 90,00 | $ 10.480.230,00 | 90,00 | $ 10.480.230,00 | 100,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 75.302.071,00** | | **$ 120.868.626,00** | | **$ 69.172.605,00** | | **$ 13.434.650,00** | | **$ 82.607.255,00** | |
| 2 | DESMONTE Y DEMOLICIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | DEMOLICION GAVIONES. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO. | M3 | 145,62 | $ 215.958,00 | $ 31.447.804,00 | 201,00 | $ 43.407.558,00 | 142,00 | $ 30.666.036,00 | 59,00 | $ 12.741.522,00 | 201,00 | $ 43.407.558,00 | 100,00% |
| 2,2 | DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL. | M2 | 285,18 | $ 14.700,00 | $ 4.192.146,00 | 285,18 | $ 4.192.146,00 | 51,75 | $ 760.725,00 | 0,00 | $ 0,00 | 51,75 | $ 760.725,00 | 18,15% |
| 2,3 | DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO. | M2 | 977,76 | $ 33.199,00 | $ 32.460.654,00 | 977,76 | $ 32.460.654,00 | 176,76 | $ 5.868.255,00 | 0,00 | $ 0,00 | 176,76 | $ 5.868.255,00 | 18,08% |
| | MODIFICACIÓN No. 1 | | | | | | | | | | | | | |
| NP2.4 | DESMONTE DE LUMINARIA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS | UND | 0,00 | $ 169.110,00 | $ 0,00 | 16,00 | $ 2.705.760,00 | 0,00 | $ 0,00 | 16,00 | $ 2.705.760,00 | 16,00 | $ 2.705.760,00 | 100,00% |
| NP2.5 | DESMONTE DE POSTE EN CONCRETO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS | UND | 0,00 | $ 236.457,00 | $ 0,00 | 10,00 | $ 2.364.570,00 | 0,00 | $ 0,00 | 10,00 | $ 2.364.570,00 | 10,00 | $ 2.364.570,00 | 100,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 68.100.604,00** | | **$ 85.130.688,00** | | **$ 37.295.016,00** | | **$ 17.811.852,00** | | **$ 55.106.868,00** | |
| 3 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE | M3 | 6.943,97 | $ 38.640,00 | $ 268.315.001,00 | 9.094,90 | $ 351.426.936,00 | 6.936,71 | $ 268.034.474,00 | 200,51 | $ 7.747.706,00 | 7.137,22 | $ 275.782.180,00 | 78,47% |
| 3,2 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | M3 | 662,84 | $ 76.585,00 | $ 50.763.601,00 | 865,11 | $ 66.254.449,00 | 75,79 | $ 5.804.377,00 | 73,56 | $ 5.633.593,00 | 149,35 | $ 11.437.970,00 | 17,26% |
| 3,3 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO. | M3 | 406,71 | $ 63.830,00 | $ 25.960.299,00 | 3.220,25 | $ 205.548.558,00 | 403,92 | $ 25.782.214,00 | 2.005,00 | $ 127.979.150,00 | 2.408,92 | $ 153.761.364,00 | 74,81% |
| | MODIFICACIÓN No. 1 | | | | | | | | | | | | | |
| NP3.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | VJ | 0,00 | $ 248.800,00 | $ 0,00 | 3.082,00 | $ 766.801.600,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1.827,29 | $ 454.629.752,00 | 1.827,29 | $ 454.629.752,00 | 59,29% |
| NP3.5 | DISPOSICION FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN SITIO AUTORIZADO | M3 | 0,00 | $ 14.280,00 | $ 0,00 | 20.935,82 | $ 298.963.510,00 | 0,00 | $ 0,00 | 12.791,00 | $ 182.655.480,00 | 12.791,00 | $ 182.655.480,00 | 61,10% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 345.038.901,00** | | **$ 1.688.995.053,00** | | **$ 299.621.065,00** | | **$ 778.645.681,00** | | **$ 1.078.266.746,00** | |
| 4 | CIMENTACION | | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | M3 | 19,79 | $ 643.591,00 | $ 12.736.666,00 | 19,79 | $ 12.736.666,00 | 14,74 | $ 9.486.531,00 | 4,98 | $ 3.205.084,00 | 19,72 | $ 12.691.615,00 | 99,65% |
| 4,2 | PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 47,84 | $ 2.338.652,00 | $ 111.881.112,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 4,3 | ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 106,30 | $ 939.801,00 | $ 99.900.846,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | 963 DE 2022 | **PROYECTO N°** | 2022005500032 |
| **ACTA DE PAGO PARCIAL N°** | 02 | **PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:** | 1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023<br>21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024 |
| **OBJETO CONTRATO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META. | **OBJETO PROYECTO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 68.149.591.491,00 | **VALOR TOTAL DEL PROYECTO:** | $ 29.924.445.211,00 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | **CONTRATO DE INTERVENTORIA N°** | 001 de 2023 |
| **NIT:** | 901666597-1 | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTERDEPORTIVO |
| **CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:** | deportivosconsorcioespacios@gmail.com | **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com |
| **SUPERVISOR:** | N. A. | **APOYO A LA SUPERVISION:** | N. A. |
| **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com | **CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°** | N. A. |
| **FECHA DE INICIACION:** | 1/03/2023 | **FECHA PRESENTE ACTA:** | 21 de junio de 2024 |

| N° ÍTEM | CONDICIONES INICIALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01 | | OBRA EJECUTADA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | | |
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| 4,4 | VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 43,21 | $ 1.012.044,00 | $ 43.730.421,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 4,5 | PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA | M3 | 62,30 | $ 651.075,00 | $ 40.561.973,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 4,6 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 31.903,76 | $ 8.544,00 | $ 272.585.725,00 | 83.319,19 | $ 711.879.159,00 | 0,00 | $ 0,00 | 60.525,85 | $ 517.132.862,00 | 60.525,85 | $ 517.132.862,00 | 72,64% |
| 4,7 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 136,49 | $ 824.636,00 | $ 112.554.568,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | MODIFICACIÓN No. 1 | | | | | | | | | | | | | |
| NP4.8 | PEDESTALES EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 0,00 | $ 1.882.151,00 | $ 0,00 | 33,85 | $ 63.710.811,00 | 0,00 | $ 0,00 | 32,91 | $ 61.941.589,00 | 32,91 | $ 61.941.589,00 | 97,22% |
| NP4.9 | ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 0,00 | $ 1.204.022,00 | $ 0,00 | 91,56 | $ 110.240.254,00 | 0,00 | $ 0,00 | 91,56 | $ 110.240.254,00 | 91,56 | $ 110.240.254,00 | 100,00% |
| NP4.10 | VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 0,00 | $ 1.247.102,00 | $ 0,00 | 38,16 | $ 47.589.412,00 | 0,00 | $ 0,00 | 38,16 | $ 47.589.412,00 | 38,16 | $ 47.589.412,00 | 100,00% |
| NP4.11 | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLADO EN OBRA | M3 | 0,00 | $ 749.229,00 | $ 0,00 | 162,41 | $ 121.682.282,00 | 0,00 | $ 0,00 | 162,41 | $ 121.682.282,00 | 162,41 | $ 121.682.282,00 | 100,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 693.951.311,00** | | **$ 1.067.838.584,00** | | **$ 9.486.531,00** | | **$ 861.791.483,00** | | **$ 871.278.014,00** | |
| **5** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL. 18 (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA) | M2 | 878,02 | $ 128.878,00 | $ 113.157.462,00 | 1.454,55 | $ 187.459.495,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 5,2 | CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. | M3 | 205,79 | $ 677.128,00 | $ 139.346.171,00 | 205,79 | $ 139.346.171,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 5,3 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 6,85 | $ 921.222,00 | $ 6.310.371,00 | 6,85 | $ 6.310.371,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | MODIFICACIÓN No. 1 | | | | | | | | | | | | | |
| NP5.4 | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 0,00 | $ 1.703.798,00 | $ 0,00 | 501,37 | $ 854.233.203,00 | 0,00 | $ 0,00 | 312,80 | $ 532.948.014,00 | 312,80 | $ 532.948.014,00 | 62,39% |
| NP5.5 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 0,00 | $ 1.075.699,00 | $ 0,00 | 41,94 | $ 45.114.816,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP5.6 | SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y ACABADO DE COLOR A BASE DE POLIUREA MULTICAPA, COMPUESTO POR PRIMER, BASE Y ACABADO, ADICIÓN DE ARENA CUARZO PARA MAYOR RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y ACABADO ANTIDESLIZANTE | M2 | 0,00 | $ 454.033,00 | $ 0,00 | 1.319,89 | $ 599.273.616,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP5.7 | CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA FLEXIBLE CON BANDA ENGOMADA CON FILTRO, RESISTENTE A LOS ÁLCALIS Y MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL MONOCOMPONENTE FLEXIBLE | ML | 0,00 | $ 85.744,00 | $ 0,00 | 119,94 | $ 10.284.135,00 | 0,00 | $ 0,00 | 111,92 | $ 9.596.468,00 | 111,92 | $ 9.596.468,00 | 93,31% |
| NP5.8 | GROUTING DE NIVELACION fc MAYOR O IGUAL 35 MPA | LT | 0,00 | $ 30.896,00 | $ 0,00 | 1.451,12 | $ 44.833.804,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | 963 DE 2022 | **PROYECTO N°** | 2022005500032 | | |
| **ACTA DE PAGO PARCIAL N°** | 02 | **PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:** | 1 de octubre de 2023<br>21 de mayo de 2024 | a<br>a | 11 de octubre de 2023<br>20 de junio de 2024 |
| **OBJETO CONTRATO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META. | **OBJETO PROYECTO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 68.149.591.491,00 | **VALOR TOTAL DEL PROYECTO:** | $ 29.924.445.211,00 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | **CONTRATO DE INTERVENTORIA N°** | 001 de 2023 | | |
| **NIT:** | 901666597-1 | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTERDEPORTIVO | | |
| **CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:** | deportivosconsorcioespacios@gmail.com | **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com | | |
| **SUPERVISOR:** | N. A. | **APOYO A LA SUPERVISION:** | N. A. | | |
| **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com | **CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°** | N. A. | | |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 1/03/2023 | **FECHA PRESENTE ACTA:** | 21 de junio de 2024 | | |

| N° ÍTEM | CONDICIONES INICIALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01 | | OBRA EJECUTADA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | | |
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| NP5.9 | CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) PARA ELEMENTOS VERTICALES DE CONSTRUCCIÓN COMPUESTA, VACIADO ALTURA MAYOR A 11 MT, ALTAMENTE FLUIDO Y COHESIVO, AGREGADO 3/8" (RELLENO COLUMNA METALICAS EXISTENTES - INCLUYE PERFORACIÓN) | M3 | 0,00 | $ 1.175.465,00 | $ 0,00 | 58,44 | $ 68.694.175,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 258.814.004,00** | | **$ 1.955.549.786,00** | | **$ 0,00** | | **$ 542.544.482,00** | | **$ 542.544.482,00** | |
| 6 | **ESTRUCTURAS EN ACERO** | | | | | | | | | | | | | |
| 6,1 | ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | KG | 311.037,58 | $ 25.899,00 | $ 8.055.562.284,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 6,2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | KG | 4.427,06 | $ 9.991,00 | $ 44.230.756,00 | 4.427,06 | $ 44.230.756,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | MODIFICACIÓN No. 1 | | | | | | | | | | | | | |
| NP6.3 | ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36- A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA | KG | 0,00 | $ 33.906,00 | $ 0,00 | 296.660,73 | $ 10.058.578.711,00 | 0,00 | $ 0,00 | 77.159,63 | $ 2.616.174.415,00 | 77.159,63 | $ 2.616.174.415,00 | 26,01% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 8.099.793.040,00** | | **$ 10.102.809.467,00** | | **$ 0,00** | | **$ 2.616.174.415,00** | | **$ 2.616.174.415,00** | |
| 7 | **CUBIERTA Y FACHADA** | | | | | | | | | | | | | |
| 7,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2`` | M2 | 1.577,32 | $ 255.278,00 | $ 402.655.095,00 | 1.577,32 | $ 402.655.095,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 7,2 | SUMINSITRO DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS ( incluye estructura de soporte.) | M2 | 636,00 | $ 1.064.060,00 | $ 676.742.160,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 7,3 | REMATES INFERIORES CALIBRE 24, PREPINTADO EN UNA CARA, COLOR A ESCOGER, SEGÚN SELECTOR DE COLORES. | ML | 90,00 | $ 136.546,00 | $ 12.289.140,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | MODIFICACIÓN No. 1 | | | | | | | | | | | | | |
| NP7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FACHADA EN REVESTIMIENTO MINIWAVE O SIMILAR EN PANEL EN ALUZINC 0.5 MM PERFORADO, PREPINTADO EN POLIESTRER HORNEABLE EN DOS CARAS. INC ELEMENTO DE SOPORTE A ESTRUCTURA. | M2 | 0,00 | $ 904.233,00 | $ 0,00 | 994,61 | $ 899.359.184,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 1.091.686.395,00** | | **$ 1.302.014.279,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | |
| 8 | **MAMPOSTERÍA Y PAÑETES** | | | | | | | | | | | | | |
| 8,1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4) | M2 | 1.432,46 | $ 53.902,00 | $ 77.212.459,00 | 1.432,46 | $ 77.212.459,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 8,2 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 16,35 | $ 1.343.430,00 | $ 21.965.081,00 | 16,35 | $ 21.965.081,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 8,3 | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 22,23 | $ 1.382.134,00 | $ 30.724.839,00 | 22,23 | $ 30.724.839,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | 963 DE 2022 | **PROYECTO N°** | 2022005500032 |
| **ACTA DE PAGO PARCIAL N°** | 02 | **PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:** | 1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023<br>21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024 |
| **OBJETO CONTRATO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META. | **OBJETO PROYECTO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 68.149.591.491,00 | **VALOR TOTAL DEL PROYECTO:** | $ 29.924.445.211,00 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | **CONTRATO DE INTERVENTORIA N°** | 001 de 2023 |
| **NIT:** | 901666597-1 | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTERDEPORTIVO |
| **CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:** | deportivosconsorcioespacios@gmail.com | **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com |
| **SUPERVISOR:** | N. A. | **APOYO A LA SUPERVISION:** | N. A. |
| **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com | **CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°** | N. A. |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 1/03/2023 | **FECHA PRESENTE ACTA:** | 21 de junio de 2024 |

| N° ÍTEM | CONDICIONES INICIALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01 | | OBRA EJECUTADA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | | |
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| 8,4 | VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 10,59 | $ 1.012.044,00 | $ 10.717.546,00 | 10,59 | $ 10.717.546,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 8,5 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 2,07 | $ 1.811.652,00 | $ 3.750.120,00 | 2,07 | $ 3.750.120,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 8,6 | MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 2,73 | $ 1.996.272,00 | $ 5.449.823,00 | 2,73 | $ 5.449.823,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 8,7 | GRANITO PULIDO PARA MESON | M2 | 13,63 | $ 142.694,00 | $ 1.944.919,00 | 13,63 | $ 1.944.919,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 8,8 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 2.604,48 | $ 26.628,00 | $ 69.352.093,00 | 2.604,48 | $ 69.352.093,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 8,9 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 482,96 | $ 36.215,00 | $ 17.490.396,00 | 482,96 | $ 17.490.396,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 8,10 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 2.677,50 | $ 8.544,00 | $ 22.876.565,00 | 2.677,50 | $ 22.876.560,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 261.483.841,00** | | **$ 261.483.836,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | |
| **9** | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 9,1 | SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR | UND | 48,00 | $ 1.416.495,00 | $ 67.991.760,00 | 54,00 | $ 76.490.730,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 9,2 | SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA | UND | 3,00 | $ 903.966,00 | $ 2.711.898,00 | 4,00 | $ 3.615.864,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 9,3 | ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO | UND | 19,00 | $ 957.101,00 | $ 18.184.919,00 | 18,00 | $ 17.227.818,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 9,4 | LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS | UND | 36,00 | $ 506.457,00 | $ 18.232.452,00 | 47,00 | $ 23.803.479,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 9,5 | CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL | UND | 24,00 | $ 162.556,00 | $ 3.901.344,00 | 20,00 | $ 3.251.120,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 9,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS. | UND | 3,00 | $ 329.093,00 | $ 987.279,00 | 4,00 | $ 1.316.372,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 9,7 | ESPEJO 4 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M2 | 16,59 | $ 156.736,00 | $ 2.600.250,00 | 19,20 | $ 3.009.331,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 9,8 | GRIFERÍA ANTIVAND. LAVAMANOS T. AC-65106 DOCOL | UND | 36,00 | $ 388.578,00 | $ 13.988.808,00 | 45,00 | $ 17.486.010,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 128.598.710,00** | | **$ 146.200.724,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | |
| **10** | **CARPINTERIA METALICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 10,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M | UND | 4,00 | $ 530.305,00 | $ 2.121.220,00 | 4,00 | $ 2.121.220,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 10,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18 | M2 | 145,73 | $ 722.824,00 | $ 105.337.142,00 | 145,73 | $ 105.337.142,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 10,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO SIST. PERSIANA FIJA ALUMINIO | M2 | 61,06 | $ 324.441,00 | $ 19.810.367,00 | 61,06 | $ 19.810.367,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 10,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M | ML | 281,56 | $ 311.411,00 | $ 87.680.881,00 | 281,56 | $ 87.680.881,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 10,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE REF.304 CALIBRE 18, ENTAMBORADAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES, SEGÚN PLANO. | M2 | 230,63 | $ 1.597.087,00 | $ 368.336.175,00 | 230,63 | $ 368.336.175,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 10,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8" | ML | 101,37 | $ 586.760,00 | $ 59.479.861,00 | 101,37 | $ 59.479.861,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | 963 DE 2022 | **PROYECTO N°** | 2022005500032 | | |
| **ACTA DE PAGO PARCIAL N°** | 02 | **PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:** | 1 de octubre de 2023 | a | 11 de octubre de 2023 |
| | | | 21 de mayo de 2024 | a | 20 de junio de 2024 |
| **OBJETO CONTRATO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META. | **OBJETO PROYECTO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 68.149.591.491,00 | **VALOR TOTAL DEL PROYECTO:** | $ 29.924.445.211,00 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | **CONTRATO DE INTERVENTORIA N°** | 001 de 2023 | | |
| **NIT:** | 901666597-1 | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTERDEPORTIVO | | |
| **CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:** | deportivosconsorcioespacios@gmail.com | **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com | | |
| **SUPERVISOR:** | N. A. | **APOYO A LA SUPERVISION:** | N. A. | | |
| **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com | **CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°** | N. A. | | |
| **FECHA DE INICIACION:** | 1/03/2023 | **FECHA PRESENTE ACTA:** | 21 de junio de 2024 | | |

| N° ÍTEM | CONDICIONES INICIALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01 | | OBRA EJECUTADA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | | |
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 642.765.646,00** | | **$ 642.765.646,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | |
| 11 | **OBRAS EXTERIORES** | | | | | | | | | | | | | |
| 11,1 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO. | M3 | 184,43 | $ 63.830,00 | $ 11.772.167,00 | 823,60 | $ 52.570.388,00 | 172,23 | $ 10.993.441,00 | 0,00 | $ 0,00 | 172,23 | $ 10.993.441,00 | 20,91% |
| 11,2 | SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR. | M3 | 287,05 | $ 132.727,00 | $ 38.099.285,00 | 287,05 | $ 38.099.285,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 11,3 | PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 40 KG/CM2 O 4.0 MPA, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA. | M3 | 91,86 | $ 1.096.869,00 | $ 100.758.386,00 | 176,70 | $ 193.816.752,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 11,4 | LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO. | ML | 268,20 | $ 4.716,00 | $ 1.264.831,00 | 268,20 | $ 1.264.831,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 11,5 | GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 20MM 750GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M2 | 531,00 | $ 98.128,00 | $ 52.105.968,00 | 531,00 | $ 52.105.968,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 11,6 | BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | ML | 114,22 | $ 131.566,00 | $ 15.027.469,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | MODIFICACIÓN No. 1 | | | | | | | | | | | | | |
| NP11.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 0,00 | $ 94.072,00 | $ 0,00 | 675,33 | $ 63.529.644,00 | 0,00 | $ 0,00 | 186,00 | $ 17.497.392,00 | 186,00 | $ 17.497.392,00 | 27,54% |
| NP11.8 | BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO | ML | 0,00 | $ 98.967,00 | $ 0,00 | 536,63 | $ 53.108.661,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP11.9 | SARDINEL BAJO RAMPA DE PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO, TIPO A-85 80X20X35 CM, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO | ML | 0,00 | $ 119.446,00 | $ 0,00 | 22,67 | $ 2.707.841,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP11.10 | SARDINEL DE TRANSICIÓN DE PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO, TIPO A-100 60X20X50 CM, NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | UND | 0,00 | $ 105.036,00 | $ 0,00 | 32,00 | $ 3.361.152,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP11.11 | PIEZA DE REMATE EN CONCRETO, TIPO A-105 80X40X27.5 CM, NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. | UND | 0,00 | $ 111.586,00 | $ 0,00 | 32,00 | $ 3.570.752,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP11.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA A-50 DIMENSIONES (0.40M * 0.40M * 0.06M) TIPO IDU | M2 | 0,00 | $ 155.015,00 | $ 0,00 | 5.462,35 | $ 846.746.185,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP11.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA ALERTA TOPEROL A-55 DIMENSIONES (0.40M * 0.40M * 0.06M) | ML | 0,00 | $ 78.318,00 | $ 0,00 | 770,20 | $ 60.320.524,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP11.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA ALERTA GUIA A-56 (0.40M * 0.40M * 0.06M) | ML | 0,00 | $ 78.318,00 | $ 0,00 | 271,51 | $ 21.264.120,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 219.028.106,00** | | **$ 1.392.466.103,00** | | **$ 10.993.441,00** | | **$ 17.497.392,00** | | **$ 28.490.833,00** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | 963 DE 2022 | **PROYECTO N°** | 2022005500032 |
| **ACTA DE PAGO PARCIAL N°** | 02 | **PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:** | 1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023<br>21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024 |
| **OBJETO CONTRATO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META. | **OBJETO PROYECTO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 68.149.591.491,00 | **VALOR TOTAL DEL PROYECTO:** | $ 29.924.445.211,00 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | **CONTRATO DE INTERVENTORIA N°** | 001 de 2023 |
| **NIT:** | 901666597-1 | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTERDEPORTIVO |
| **CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:** | deportivosconsorcioespacios@gmail.com | **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com |
| **SUPERVISOR:** | N. A. | **APOYO A LA SUPERVISION:** | N. A. |
| **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com | **CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°** | N. A. |
| **FECHA DE INICIACION:** | 1/03/2023 | **FECHA PRESENTE ACTA:** | 21 de junio de 2024 |

| N° ÍTEM | CONDICIONES INICIALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01 | | OBRA EJECUTADA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | | |
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| 12 | **PISOS Y ENCHAPES** | | | | | | | | | | | | | |
| 12,1 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM | M2 | 1.284,69 | $ 48.283,00 | $ 62.028.687,00 | 1.284,69 | $ 62.028.687,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 12,2 | PISO EN GRANITO PULIDO | M2 | 1.284,69 | $ 204.130,00 | $ 262.243.770,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 12,3 | GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO | ML | 971,55 | $ 52.732,00 | $ 51.231.775,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 12,4 | PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE | M2 | 429,52 | $ 136.174,00 | $ 58.489.456,00 | 973,29 | $ 132.536.792,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | MODIFICACIÓN No. 1 | | | | | | | | | | | | | |
| NP12,5 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO CON ENDURECEDOR PARA PISO BASE QUARZO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP NEUTRO O SIMILAR - TRAFICO PESADO - E= 0.12 M, 24.1 MPA (3500 PSI) - ACABADO CON MAQUINA ALLANADORA TIPO HELICOPTERO INC CORTE Y DILATACIONES | M2 | 0,00 | $ 298.893,00 | $ 0,00 | 785,53 | $ 234.789.418,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 433.993.688,00** | | **$ 429.354.897,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | |
| 13 | **ACABADOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 13,1 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | M2 | 2.172,26 | $ 12.171,00 | $ 26.438.576,00 | 2.172,26 | $ 26.438.576,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 13,2 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | M2 | 482,96 | $ 13.992,00 | $ 6.757.576,00 | 482,96 | $ 6.757.576,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 13,3 | ESTUCO PLASTICO | M2 | 2.172,26 | $ 17.849,00 | $ 38.772.669,00 | 2.172,26 | $ 38.772.669,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 13,4 | CIELORASO PLACA SUPERBOARD 8 MM (FIGURADO) INCLUYE PINTURA | M2 | 969,03 | $ 131.515,00 | $ 127.441.980,00 | 969,03 | $ 127.441.980,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 199.410.801,00** | | **$ 199.410.801,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | |
| 14 | **CANCHA CESPED SINTETICO** | | | | | | | | | | | | | |
| | **CIMENTACION** | | | | | | | | | | | | | |
| 14,1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | M3 | 104,46 | $ 76.585,00 | $ 8.000.069,00 | 104,46 | $ 8.000.069,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 14,2 | EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE | M3 | 1.794,00 | $ 38.650,00 | $ 69.338.100,00 | 5.760,00 | $ 222.624.000,00 | 1.773,78 | $ 68.556.597,00 | 1.598,82 | $ 61.794.393,00 | 3.372,60 | $ 130.350.990,00 | 58,55% |
| 14,3 | SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR. | M3 | 1.794,00 | $ 132.727,00 | $ 238.112.238,00 | 1.794,00 | $ 238.112.238,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **CESPED SINTETICO** | | | | | | | | | | | | $ 0,00 | |
| 14,4 | CARCAMO TIPO 1 EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, SECCION H=0,48 A=0,50 ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS | ML | 380,00 | $ 135.332,00 | $ 51.426.160,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 14,5 | GEOTEXTIL T 2100 SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M2 | 8.970,00 | $ 12.776,00 | $ 114.600.720,00 | 8.970,00 | $ 114.600.720,00 | 7.920,00 | $ 101.185.920,00 | 0,00 | $ 0,00 | 7.920,00 | $ 101.185.920,00 | 88,29% |
| 14,6 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN MICRONIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN GRAVA TAM 3/4" PARA CONFORMACIÓN SOPORTE SUPERFICIE DEPORTIVA | M3 | 1.794,00 | $ 310.674,00 | $ 557.349.156,00 | 1.794,00 | $ 557.349.156,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 14,7 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYETAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN. | UND | 5,00 | $ 722.490,00 | $ 3.612.450,00 | 5,00 | $ 3.612.450,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | 963 DE 2022 | **PROYECTO N°** | 202200550003 2 |
| **ACTA DE PAGO PARCIAL N°** | 02 | **PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:** | 1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023<br>21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024 |
| **OBJETO CONTRATO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META. | **OBJETO PROYECTO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 68.149.591.491,00 | **VALOR TOTAL DEL PROYECTO:** | $ 29.924.445.211,00 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | **CONTRATO DE INTERVENTORIA N°** | 001 de 2023 |
| **NIT:** | 901666597-1 | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTERDEPORTIVO |
| **CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:** | deportivosconsorcioespacios@gmail.com | **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com |
| **SUPERVISOR:** | N. A. | **APOYO A LA SUPERVISION:** | N. A. |
| **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com | **CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°** | N. A. |
| **FECHA DE INICIACION:** | 1/03/2023 | **FECHA PRESENTE ACTA:** | 21 de junio de 2024 |

| N° ÍTEM | CONDICIONES INICIALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01 | | OBRA EJECUTADA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | | |
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| 14,8 | SUMINISTRO, E INST. DE GRAMA SINTÉTICA EN POLIETILENO (100%) BICOLOR, ALTURA DE FIBRA 50 MM, PROTECCIÓN UV, ESPESOR MAYOR O IGUAL A 300 MICRONES, DTEX MAYOR O IGUAL A 14000, CON UNA CANTIDAD DE PUNTADAS SUPERIOR O IGUAL A 7500 POR M², BACKING DOBLE O MAYOR CON RECUBRIMIENTO EN POLIURETANO O LÁTEX. INCLUYE: RELLENO DE ARENA SILICE FINA, CON UNA CANTIDAD NO MENOR A 15KG/M2 CON UNA GRADACION ENTRE 0.2mm Y 1.0mm, Y CAUCHO GRANULADO (SRB RECICLADO DE LLANTAS) DE GRANULOMETRIA FINA CON UNA CANTIDAD NO MENOR A 15 KG/M2. LA GRAMA SINTETICA SERA AVALADA POR PREFERRED FIFA, | M2 | 8.970,00 | $ 326.818,00 | $ 2.931.557.460,00 | 8.970,00 | $ 2.931.557.460,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 14,9 | BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | ML | 386,00 | $ 131.566,00 | $ 50.784.476,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 14,10 | VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 18,72 | $ 1.012.044,00 | $ 18.945.464,00 | 18,72 | $ 18.945.464,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 14,11 | POSTE METALICO DE 12X510 KG | UND | 60,00 | $ 744.544,00 | $ 44.672.640,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 14,12 | CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE. | M2 | 1.404,00 | $ 48.913,00 | $ 68.673.852,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 14,13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS PROFESIONALES DE FÚTBOL EN ALUMINIO (INCLUYE MALLAS Y BANDERINES) | UN | 1,00 | $ 39.280.853,00 | $ 39.280.853,00 | 1,00 | $ 39.280.853,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | MODIFICACIÓN No. 1 | | | | | | | | | | | | | |
| NP14.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCAS DE SUPLENTES PARA 10 PERSONAS | JGO | 0,00 | $ 49.878.250,00 | $ 0,00 | 2,00 | $ 99.756.500,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP14.15 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 | M2 | 0,00 | $ 4.065,00 | $ 0,00 | 7.920,00 | $ 32.194.800,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP14.16 | MALLA CONTRA IMPACTO H=5.00M,(ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO. DE 3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD | ML | 0,00 | $ 1.636.320,00 | $ 0,00 | 157,92 | $ 258.407.654,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 4.196.353.638,00** | | **$ 4.524.441.364,00** | | **$ 169.742.517,00** | | **$ 61.794.393,00** | | **$ 231.536.910,00** | |
| 15 | **TANQUE SUBTERRANEO Y CUARTO DE MAQUINAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 15,1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | M2 | 162,56 | $ 5.457,00 | $ 887.090,00 | 158,02 | $ 862.315,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 15,2 | EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE | M3 | 587,94 | $ 38.640,00 | $ 22.718.002,00 | 543,97 | $ 21.019.001,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 15,3 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | M3 | 9,09 | $ 643.591,00 | $ 5.850.242,00 | 8,21 | $ 5.283.882,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | 963 DE 2022 | **PROYECTO N°** | 2022005500032 |
| **ACTA DE PAGO PARCIAL N°** | 02 | **PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:** | 1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023<br>21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024 |
| **OBJETO CONTRATO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META. | **OBJETO PROYECTO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 68.149.591.491,00 | **VALOR TOTAL DEL PROYECTO:** | $ 29.924.445.211,00 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | **CONTRATO DE INTERVENTORIA N°** | 001 de 2023 |
| **NIT:** | 901666597-1 | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTERDEPORTIVO |
| **CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:** | deportivosconsorcioespacios@gmail.com | **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com |
| **SUPERVISOR:** | N. A. | **APOYO A LA SUPERVISION:** | N. A. |
| **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com | **CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°** | N. A. |
| **FECHA DE INICIACION:** | 1/03/2023 | **FECHA PRESENTE ACTA:** | 21 de junio de 2024 |

| N° ÍTEM | CONDICIONES INICIALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01 | | OBRA EJECUTADA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | | |
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| 15,4 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 65,03 | $ 1.082.950,00 | $ 70.424.239,00 | 186,25 | $ 201.699.438,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 15,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA FLEXIBLE JUNTA DE DILATACIÓN / CONSTRUCCIÓN. 22 CM | ML | 56,25 | $ 64.244,00 | $ 3.613.725,00 | 99,75 | $ 6.408.339,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 15,6 | CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI PARA MUROS, ELAB. OBRA, ELEVACIONES h<3.0M (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACION) | M3 | 92,04 | $ 1.465.859,00 | $ 134.917.662,00 | 75,94 | $ 111.317.332,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 15,7 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA E= 0.40 M EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA CON CASETÓN RECUPERABLE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M2 | 153,56 | $ 301.244,00 | $ 46.259.029,00 | 147,96 | $ 44.572.062,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 15,8 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 14.600,92 | $ 8.544,00 | $ 124.750.260,00 | 33.320,83 | $ 284.693.172,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **CUARTO DE MAQUINAS** | | | | | | | | | | $ 0,00 | | | |
| 15,9 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4) | M2 | 23,69 | $ 53.902,00 | $ 1.276.938,00 | 23,69 | $ 1.276.938,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 15,10 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 23,69 | $ 26.628,00 | $ 630.817,00 | 23,69 | $ 630.817,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 15,11 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. | M2 | 23,69 | $ 36.215,00 | $ 857.933,00 | 23,69 | $ 857.933,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 15,12 | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 0,34 | $ 1.382.134,00 | $ 469.926,00 | 0,34 | $ 469.926,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 15,13 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 0,41 | $ 1.343.430,00 | $ 550.806,00 | 0,41 | $ 550.806,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 15,14 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 113,28 | $ 8.544,00 | $ 967.864,00 | 113,28 | $ 967.864,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 15,15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18 | M2 | 7,65 | $ 722.824,00 | $ 5.529.604,00 | 7,65 | $ 5.529.604,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 15,16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 333C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA. | M2 | 13,20 | $ 228.360,00 | $ 3.014.352,00 | 13,20 | $ 3.014.352,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 15,17 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | M2 | 23,69 | $ 12.171,00 | $ 288.331,00 | 23,69 | $ 288.331,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 15,18 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | M2 | 23,69 | $ 13.992,00 | $ 331.470,00 | 23,69 | $ 331.470,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 423.338.290,00** | | **$ 689.773.582,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | |
| **16** | **REDES ELECTRICAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG | ML | 50,00 | $ 181.398,00 | $ 9.069.900,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.2 | TRANSFORMADOR TIPO SECO PEDESTAL 225 KVA | UN | 1,00 | $ 73.560.340,00 | $ 73.560.340,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.3 | CELDA DE PROTECCION DE 15KV | UN | 1,00 | $ 13.392.297,00 | $ 13.392.297,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | 963 DE 2022 | **PROYECTO N°** | 2022005500032 |
| **ACTA DE PAGO PARCIAL N°** | 02 | **PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:** | 1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023<br>21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024 |
| **OBJETO CONTRATO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META. | **OBJETO PROYECTO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 68.149.591.491,00 | **VALOR TOTAL DEL PROYECTO:** | $ 29.924.445.211,00 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | **CONTRATO DE INTERVENTORIA N°** | 001 de 2023 |
| **NIT:** | 901666597-1 | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTERDEPORTIVO |
| **CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:** | deportivosconsorcioespacios@gmail.com | **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com |
| **SUPERVISOR:** | N. A. | **APOYO A LA SUPERVISION:** | N. A. |
| **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com | **CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°** | N. A. |
| **FECHA DE INICIACION:** | 1/03/2023 | **FECHA PRESENTE ACTA:** | 21 de junio de 2024 |

| N° ÍTEM | CONDICIONES INICIALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01 | | OBRA EJECUTADA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | | |
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| 16.4 | TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 300A, A 208 V | UN | 1,00 | $ 20.430.730,00 | $ 20.430.730,00 | 1,00 | $ 20.430.730,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.5 | TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 200A, A 208 V | UN | 2,00 | $ 16.799.368,00 | $ 33.598.736,00 | 2,00 | $ 33.598.736,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.6 | GENERADOR DIÉSEL DE 225KW, SISTEMA TRIFÁSICO, CON MOTOR DIÉSEL 1800 RPM, ALTERNADOR CON CONTROL DIGITAL | UN | 1,00 | $ 184.257.770,00 | $ 184.257.770,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.7 | TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGÚN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE, 3 CT´S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA | UN | 3,00 | $ 11.397.065,00 | $ 34.191.195,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.8 | TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS EN COFRE DE 2100*1000*450 CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 165 AMPERIOS, LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 2 DE 3X70A, 1 DE 3X63A, 2 DE 3X50A, 2 DE 3X30, 2 DE 2X20A, 1 DPS 230 V-CLASE 1, ONDA DE PRUEBA 10/350USG, 50 KA. | UN | 1,00 | $ 11.200.643,00 | $ 11.200.643,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.9 | TABLERO GENERAL DE ILUMINACION CANCHA EN COFRE DE 1800*800*450 CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 265 AMPERIOS, LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 4 DE 3X63A, 1 DE 3X70A, 1 DPS 230 V-CLASE 1, ONDA DE PRUEBA 10/350USG, 50 KA. | UN | 1,00 | $ 9.345.039,00 | $ 9.345.039,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.10 | TABLERO DE MEDIDORES DE 24 CUENTAS CON TOTALIZADOR DE 3X100A, EQUIPADO CON 20 CUENTAS BIFASICAS DE 20A Y MEDIDOR PARA MEDIDA DIRECTA DE 63A. | UN | 1,00 | $ 9.318.849,00 | $ 9.318.849,00 | 1,00 | $ 9.318.849,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.11 | MASTIL METALICO PARA ALUMBRADO 25M PARA SOPORTAR 17 PROYECTORES, DISEÑADO PARA UNA VELOCIDAD DE VIENTO DE 120KM/H, GALVANIZADO EN CALIENTE. CONTIENE CANASTILLA , PELDAÑOS A PARTIR DE 8M DE ALTURA, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA. | UN | 4,00 | $ 49.322.731,00 | $ 197.290.924,00 | 4,00 | $ 197.290.924,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.12 | POSTE METALICO TRONCOCONICO ILUM BRZ SEN GAVIOTA 1.8M ALT 12.0M GALV Y PINTADO | UN | 9,00 | $ 4.158.299,00 | $ 37.424.691,00 | 9,00 | $ 37.424.691,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.13 | PROYECTOR H-BAY 960W, 30°, 60° Y 15° APERTURA. | UN | 68,00 | $ 10.647.898,00 | $ 724.057.064,00 | 68,00 | $ 724.057.064,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.14 | LUMINARIA TIPO BALA DE 13W | UN | 51,00 | $ 259.043,00 | $ 13.211.193,00 | 30,00 | $ 7.771.290,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.15 | LUMINARIA TIPO BALA DE 16W | UN | 14,00 | $ 294.260,00 | $ 4.119.640,00 | 81,00 | $ 23.835.060,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.16 | LUMINARIA TIPO BALA DE 22W | UN | 31,00 | $ 355.968,00 | $ 11.035.008,00 | 4,00 | $ 1.423.872,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.17 | LUMINARIA HERMETICA 40W | UN | 126,00 | $ 250.317,00 | $ 31.539.942,00 | 57,00 | $ 14.268.069,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.18 | LUMINARIA TIPO PANEL 60X60CM, 40W | UN | 15,00 | $ 348.488,00 | $ 5.227.320,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | 963 DE 2022 | **PROYECTO N°** | 2022005500032 |
| **ACTA DE PAGO PARCIAL N°** | 02 | **PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:** | 1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023<br>21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024 |
| **OBJETO CONTRATO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META. | **OBJETO PROYECTO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 68.149.591.491,00 | **VALOR TOTAL DEL PROYECTO:** | $ 29.924.445.211,00 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | **CONTRATO DE INTERVENTORIA N°** | 001 de 2023 |
| **NIT:** | 901666597-1 | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTERDEPORTIVO |
| **CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:** | deportivosconsorcioespacios@gmail.com | **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com |
| **SUPERVISOR:** | N. A. | **APOYO A LA SUPERVISION:** | N. A. |
| **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com | **CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°** | N. A. |
| **FECHA DE INICIACION:** | 1/03/2023 | **FECHA PRESENTE ACTA:** | 21 de junio de 2024 |

| N° ÍTEM | CONDICIONES INICIALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01 | | OBRA EJECUTADA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | | |
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| 16.19 | LUMINARIA TIPO PANEL 60X60CM, 50W | UN | 5,00 | $ 364.071,00 | $ 1.820.355,00 | 22,00 | $ 8.009.562,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.20 | BATERIA DE EMERGENCIA 22-45W IP40 90 MINUTOS DE AUTONOMIA 120- 277V. | UN | 21,00 | $ 421.727,00 | $ 8.856.267,00 | 2,00 | $ 843.454,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.21 | LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS RALED II 32LED POTENCIA: 55W. | UN | 10,00 | $ 1.737.008,00 | $ 17.370.080,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.22 | LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS RALED II 128LED POTENCIA: 57W. | UN | 6,00 | $ 1.586.430,00 | $ 9.518.580,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.23 | CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACION REFLECTORES MASTILES PATINAJE, DE ACUERDO CON DIAGRAMA ELECTRICO | UN | 4,00 | $ 3.451.551,00 | $ 13.806.204,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.24 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 101,00 | $ 116.698,00 | $ 11.786.498,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.25 | SALIDA TOMA BIFASICO (2NO 10+ 1NO 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 9,00 | $ 189.729,00 | $ 1.707.561,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.26 | TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1,00 | $ 887.204,00 | $ 887.204,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.27 | TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2,00 | $ 1.055.439,00 | $ 2.110.878,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.28 | TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 24,00 | $ 439.833,00 | $ 10.555.992,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.29 | TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1,00 | $ 570.146,00 | $ 570.146,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.30 | PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 4,00 | $ 480.306,00 | $ 1.921.224,00 | 22,00 | $ 10.566.732,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4/0+4/0+4T AWG THHN | ML | 255,00 | $ 262.533,00 | $ 66.945.915,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4F+1X4N+X4TAWG THHN | ML | 88,00 | $ 103.651,00 | $ 9.121.288,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X8F+1X8N+8T AWG THHN | ML | 830,00 | $ 68.275,00 | $ 56.668.250,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6+6+6T AWG THHN | ML | 308,00 | $ 83.835,00 | $ 25.821.180,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2F+1X2N+X2T AWG THHN | ML | 88,00 | $ 132.071,00 | $ 11.622.248,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 10F+10N+X10T AWG THHN | ML | 1.385,00 | $ 30.554,00 | $ 42.317.290,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1/2" | ML | 553,00 | $ 21.498,00 | $ 11.888.394,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.38 | CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 1/2" PVC | ML | 562,00 | $ 45.120,00 | $ 25.357.440,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.39 | CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 1" PVC | ML | 501,00 | $ 51.717,00 | $ 25.910.217,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.40 | EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM) | M3 | 187,839 | $ 38.640,00 | $ 7.258.099,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.41 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM) | M3 | 11,518206 | $ 192.794,00 | $ 2.220.641,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.42 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | M3 | 1,152 | $ 643.591,00 | $ 741.417,00 | 1,15 | $ 740.130,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.43 | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 3,375 | $ 1.382.134,00 | $ 4.664.702,00 | 3,38 | $ 4.671.613,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | 963 DE 2022 | **PROYECTO N°** | 2022005500032 |
| **ACTA DE PAGO PARCIAL N°** | 02 | **PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:** | 1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023<br>21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024 |
| **OBJETO CONTRATO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META. | **OBJETO PROYECTO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 68.149.591.491,00 | **VALOR TOTAL DEL PROYECTO:** | $ 29.924.445.211,00 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | **CONTRATO DE INTERVENTORIA N°** | 001 de 2023 |
| **NIT:** | 901666597-1 | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTERDEPORTIVO |
| **CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:** | deportivosconsorcioespacios@gmail.com | **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com |
| **SUPERVISOR:** | N. A. | **APOYO A LA SUPERVISION:** | N. A. |
| **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com | **CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°** | N. A. |
| **FECHA DE INICIACION:** | 1/03/2023 | **FECHA PRESENTE ACTA:** | 21 de junio de 2024 |

| N° ÍTEM | CONDICIONES INICIALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01 | | OBRA EJECUTADA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | | |
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| 16.44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION fc MAYOR O IGUAL 35 MPA | M3 | 157,50 | $ 53.592,00 | $ 8.440.740,00 | 157,50 | $ 8.440.740,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.45 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 1.582,88 | $ 8.544,00 | $ 13.524.127,00 | 1.582,88 | $ 13.524.127,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.46 | ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 11,52 | $ 939.801,00 | $ 10.826.508,00 | 11,52 | $ 10.826.508,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.47 | BORDILLOS CAJAS DE INSPECCIÓN MINIMO 12CM | ML | 96,9888 | $ 34.444,00 | $ 3.340.682,00 | 90,80 | $ 3.127.515,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.48 | CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO | UN | 16,00 | $ 606.586,00 | $ 9.705.376,00 | 10,00 | $ 6.065.860,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.49 | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA | UN | 11,00 | $ 1.156.397,00 | $ 12.720.367,00 | 6,00 | $ 6.938.382,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.50 | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-276 CODENSA | UN | 2,00 | $ 1.934.552,00 | $ 3.869.104,00 | 4,00 | $ 7.738.208,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.51 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES | ML | 116,00 | $ 73.301,00 | $ 8.502.916,00 | 135,00 | $ 9.895.635,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS | UN | 4,00 | $ 439.157,00 | $ 1.756.628,00 | 8,00 | $ 3.513.256,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0 | ML | 20,00 | $ 59.832,00 | $ 1.196.640,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.54 | POSTE METALICO TRONCOCONICO ILUM BRZ TRIPLE PRO. GAVIOTA 1.8M ALT 12.0M GALV Y PINTADO | UN | 1,00 | $ 4.476.217,00 | $ 4.476.217,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.55 | POSTE METALICO TRONCOCONICO ILUM BRZ DOB GAVIOTA 1.8M ALT 12.0M GALV Y PINTADO | UN | 2,00 | $ 4.377.081,00 | $ 8.754.162,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 16.56 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR NUEVE (09) VARILLAS COBRE-COBRE 99% DE 5/8"X2.4M Y MALLA DE 10X10M, Y CUADRICULAS DE 5X5M. SE USARA SOLDADURA EXOTÉRMICA; SUELO ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA RESISTENCIA FINAL | UN | 1,00 | $ 9.344.578,00 | $ 9.344.578,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | MODIFICACIÓN No. 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | **MEDIA TENSION** | | | | | | | | | | | | | |
| NP16.57 | MANIOBRA EN LINEA VIVA | HR | 0,00 | $ 1.173.855,00 | $ 0,00 | 8,00 | $ 9.390.840,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.58 | POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION 12 M, BRAZO FALCO DOBLE DE 1.1/2" X 1.8 M, GALVANIZADO | UN | 0,00 | $ 8.367.381,00 | $ 0,00 | 5,00 | $ 41.836.905,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.59 | POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN | UND | 0,00 | $ 2.054.266,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 2.054.266,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.60 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETE DIRECTO A TIERRA RED M.T. TIPO LAR412 NORMA CODENSA | UND | 0,00 | $ 445.353,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 445.353,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.61 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO ICEL 550 - PARA RED DE 13,2 Kv | UND | 0,00 | $ 1.500.238,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 1.500.238,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | 963 DE 2022 | **PROYECTO N°** | 2022005500032 |
| **ACTA DE PAGO PARCIAL N°** | 02 | **PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:** | 1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023<br>21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024 |
| **OBJETO CONTRATO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META. | **OBJETO PROYECTO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 68.149.591.491,00 | **VALOR TOTAL DEL PROYECTO:** | $ 29.924.445.211,00 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | **CONTRATO DE INTERVENTORIA N°** | 001 de 2023 |
| **NIT:** | 901666597-1 | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTERDEPORTIVO |
| **CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:** | deportivosconsorcioespacios@gmail.com | **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com |
| **SUPERVISOR:** | N. A. | **APOYO A LA SUPERVISION:** | N. A. |
| **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com | **CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°** | N. A. |
| **FECHA DE INICIACION:** | 1/03/2023 | **FECHA PRESENTE ACTA:** | 21 de junio de 2024 |

| N° ÍTEM | CONDICIONES INICIALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01 | | OBRA EJECUTADA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | | |
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| NP16.62 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | UND | 0,00 | $ 1.820.946,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 1.820.946,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.63 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR No. 2 | ML | 0,00 | $ 10.642,00 | $ 0,00 | 6,00 | $ 63.852,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.64 | AFLORAMIENTOS PARA RED MT CS400 - TUBO GALVANIZADO IMC DE 4"X3, CON CAPACETE, CURVA Y FIJACIÓN AL POSTE | UND | 0,00 | $ 2.435.701,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 2.435.701,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.65 | JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15 KV | JGO | 0,00 | $ 898.221,00 | $ 0,00 | 2,00 | $ 1.796.442,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.66 | CABLE DE ALUMINIO MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 1/0 | ML | 0,00 | $ 277.655,00 | $ 0,00 | 62,00 | $ 17.214.610,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.67 | CÁRCAMO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 0,4X0,5M INC TAPA EN LAMINA ALFAJOR 1.00X3.00X3MM (1/8") | ML | 0,00 | $ 686.814,00 | $ 0,00 | 23,09 | $ 15.858.535,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.68 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL SUBESTACIÓN SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS. | UND | 0,00 | $ 10.691.656,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 10.691.656,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.69 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE ILUMINACION CANCHA SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS. | UND | 0,00 | $ 16.141.825,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 16.141.825,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.70 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL EDIFICIO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS. | UN | 0,00 | $ 8.036.187,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 8.036.187,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.71 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EDIFICIO PISO 2 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS. | UND | 0,00 | $ 7.609.344,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 7.609.344,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.72 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL BOMBAS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS.CUARTO DE BOMBAS | UND | 0,00 | $ 7.664.583,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 7.664.583,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.73 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS PARA LOCALES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS. | UND | 0,00 | $ 438.500,00 | $ 0,00 | 16,00 | $ 7.016.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.74 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO DE 4 CIRCUITOS PARA ILUMINACIÓN GRADERIAS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS. | UND | 0,00 | $ 490.624,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 490.624,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.75 | EQUIPO DE MEDIDA TRIFASICA SEGÚN NORMA AE 319 INCLUYE TABLERO EN LAMINA COLD ROLLD CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 350 A AJUSTABLE, 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDOR ELECTRONICO CLASE 0,5,TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA Y BORNERA | UND | 0,00 | $ 26.519.692,00 | $ 0,00 | 3,00 | $ 79.559.076,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | 963 DE 2022 | **PROYECTO N°** | 2022005500032 |
| **ACTA DE PAGO PARCIAL N°** | 02 | **PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:** | 1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023<br>21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024 |
| **OBJETO CONTRATO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META. | **OBJETO PROYECTO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 68.149.591.491,00 | **VALOR TOTAL DEL PROYECTO:** | $ 29.924.445.211,00 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | **CONTRATO DE INTERVENTORIA N°** | 001 de 2023 |
| **NIT:** | 901666597-1 | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTERDEPORTIVO |
| **CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:** | deportivosconsorcioespacios@gmail.com | **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com |
| **SUPERVISOR:** | N. A. | **APOYO A LA SUPERVISION:** | N. A. |
| **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com | **CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°** | N. A. |
| **FECHA DE INICIACION:** | 1/03/2023 | **FECHA PRESENTE ACTA:** | 21 de junio de 2024 |

| N° ÍTEM | CONDICIONES INICIALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01 | | OBRA EJECUTADA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | | |
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| NP16.76 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2x(3x500+500+2/0T) AL, DEL TRAFO A TABLERO GENERAL, DEL TABLERO GENERAL A TABLERO PRINCIPAL EDIFICIO Y DEL TABLERO GENERAL A TABLERO GRADERÍA ETAPA II | ML | 0,00 | $ 639.718,00 | $ 0,00 | 249,00 | $ 159.289.782,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.77 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2x(3x4/0+4/0+2/0T) AL, DEL TRAFO AL TABLERO DE MEDIDORES, Y DEL TABLERO GENERAL A TABLERO BOMBAS | ML | 0,00 | $ 464.333,00 | $ 0,00 | 199,00 | $ 92.402.267,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.78 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2x(3x2/0+2/0+1/0T) CU, DEL TABLERO PRINCIPAL EDIFICIO A TABLERO PISO 2 | ML | 0,00 | $ 677.040,00 | $ 0,00 | 52,00 | $ 35.206.080,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.79 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3x4/0+4/0+2/0T AL, DEL TRAFO A BOMBA RCI | ML | 0,00 | $ 220.832,00 | $ 0,00 | 40,00 | $ 8.833.280,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.80 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2x8+8+8T CU, DEL TABLERO PRINCIPAL EDIFICIO A TABLERO GRADERIAS | ML | 0,00 | $ 111.238,00 | $ 0,00 | 55,00 | $ 6.118.090,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.81 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3x350+4/0T AL, DEL TRAFO A TABLERO MÁSTILES | ML | 0,00 | $ 276.837,00 | $ 0,00 | 37,00 | $ 10.242.969,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.82 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3x4/0+2/0T AL, DEL TABLERO MÁSTILES A CAJA BORNERAS MÁSTILES | ML | 0,00 | $ 208.545,00 | $ 0,00 | 609,00 | $ 127.003.905,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.83 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2x6+6T AL, DEL TABLERO GENERAL A ILUMINACIÓN EXTERIOR | ML | 0,00 | $ 61.575,00 | $ 0,00 | 579,19 | $ 35.663.624,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.84 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA (3x500+500+2/0T) AL | ML | 0,00 | $ 321.733,00 | $ 0,00 | 26,00 | $ 8.365.058,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.85 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA TRIPLEX, DE ENTRADA - SALIDA Y PROTECCION EN MEDIA TENSIÓN, TENSION NOMINAL DE 15KV, SEGÚN NORMA CTS 506 CODENSA | UND | 0,00 | $ 77.539.686,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 77.539.686,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.86 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PAUD MOUND TIPO MALLA DE 225 KVA, ENTRADA 13200 V/ SALIDA 220-127 V | UND | 0,00 | $ 130.289.718,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 130.289.718,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.87 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA DE GENERACIÓN DE 225KVA - TRIFASICA, VOLTAJE SALIDA 220/127 V, MOTOR DIÉSEL, CABINA INSONORIZADA Y TABLERO DE CONTROL DIGITAL | UND | 0,00 | $ 259.850.571,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 259.850.571,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.88 | CANALIZACIÓN 1 DUCTOS DE 1 1/4" PVC | ML | 0,00 | $ 45.016,00 | $ 0,00 | 168,00 | $ 7.562.688,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.89 | CANALIZACIÓN 7 DUCTOS DE 1 1/4" PVC | ML | 0,00 | $ 164.687,00 | $ 0,00 | 24,00 | $ 3.952.488,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.90 | CANALIZACIÓN 13 DUCTOS DE 1 1/4" PVC | ML | 0,00 | $ 299.158,00 | $ 0,00 | 23,00 | $ 6.880.634,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.91 | CANALIZACIÓN 1 DUCTOS DE 1 1/2" PVC | ML | 0,00 | $ 65.988,00 | $ 0,00 | 572,89 | $ 37.803.865,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.92 | CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC | ML | 0,00 | $ 85.243,00 | $ 0,00 | 131,87 | $ 11.240.994,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.93 | CANALIZACIÓN 1 DUCTOS DE 3 PVC | ML | 0,00 | $ 80.756,00 | $ 0,00 | 172,00 | $ 13.890.032,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.94 | CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 3" PVC | ML | 0,00 | $ 97.684,00 | $ 0,00 | 113,60 | $ 11.096.902,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.95 | CANALIZACIÓN 6 DUCTOS DE 3" PVC | ML | 0,00 | $ 300.488,00 | $ 0,00 | 2,30 | $ 691.122,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.96 | CANALIZACIÓN 1 DUCTOS DE 4 PVC | ML | 0,00 | $ 92.426,00 | $ 0,00 | 8,30 | $ 767.136,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.97 | CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 4 PVC | ML | 0,00 | $ 140.478,00 | $ 0,00 | 43,00 | $ 6.040.554,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.98 | CANALIZACIÓN 3 DUCTOS DE 4 PVC | ML | 0,00 | $ 186.638,00 | $ 0,00 | 106,00 | $ 19.783.628,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.99 | CANALIZACIÓN 6 DUCTOS DE 4 PVC | ML | 0,00 | $ 342.643,00 | $ 0,00 | 2,30 | $ 788.079,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO N° | 963 DE 2022 | PROYECTO N° | 2022005500032 |
| ACTA DE PAGO PARCIAL N° | 02 | PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL: | 1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023<br>21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024 |
| OBJETO CONTRATO: | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META. | OBJETO PROYECTO: | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $ 68.149.591.491,00 | VALOR TOTAL DEL PROYECTO: | $ 29.924.445.211,00 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | CONTRATO DE INTERVENTORIA N° | 001 de 2023 |
| NIT: | 901666597-1 | INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERDEPORTIVO |
| CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: | deportivosconsorcioespacios@gmail.com | CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA: | consorciointerdeportivo1@gmail.com |
| SUPERVISOR: | N. A. | APOYO A LA SUPERVISION: | N. A. |
| CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA: | consorciointerdeportivo1@gmail.com | CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° | N. A. |
| FECHA DE INICIACION: | 1/03/2023 | FECHA PRESENTE ACTA: | 21 de junio de 2024 |

| N° ÍTEM | CONDICIONES INICIALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01 | | OBRA EJECUTADA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | | |
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| NP16.100 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL | M3 | 0,00 | $ 37.446,00 | $ 0,00 | 548,34 | $ 20.533.140,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 40X40 | UND | 0,00 | $ 403.342,00 | $ 0,00 | 19,00 | $ 7.663.498,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRENAJE PARA CAJA DE INSPECCIÓN EN GEOTEXTIL Y GRAVILLA DE 1" | UND | 0,00 | $ 34.068,00 | $ 0,00 | 35,00 | $ 1.192.380,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.103 | CONSTRUCCIÓN BASE EN CONCRETO SEGÚN NORMA CODENSA AP-802, PARA MÁSTIL METÁLICO 12M | UND | 0,00 | $ 1.557.681,00 | $ 0,00 | 22,00 | $ 34.268.982,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.104 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA ESPACIO PÚBLICO 60W | UND | 0,00 | $ 3.829.587,00 | $ 0,00 | 27,00 | $ 103.398.849,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.105 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8 | UN | 0,00 | $ 161.184,00 | $ 0,00 | 69,00 | $ 11.121.696,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.106 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3x12AWG | ML | 0,00 | $ 26.865,00 | $ 0,00 | 473,00 | $ 12.707.145,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.107 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLES 20x8 CM | ML | 0,00 | $ 166.096,00 | $ 0,00 | 46,00 | $ 7.640.416,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMA GFCI MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, EN CABLE BAJO EN HALÓGENO EN TUBERÍA PVC. INCLUYE ACCESOROS DE INSTALACIÓN | UN | 0,00 | $ 280.578,00 | $ 0,00 | 5,00 | $ 1.402.890,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, EN CABLE BAJO EN HALÓGENO EN TUBERÍA PVC. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UN | 0,00 | $ 205.364,00 | $ 0,00 | 105,00 | $ 21.563.220,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMA BIFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA. NO INCLUYE TUBERÍA NI CABLEADO | UN | 0,00 | $ 57.423,00 | $ 0,00 | 6,00 | $ 344.538,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.111 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACIÓN, INCLUYE TUBERÍA EMT, PROPORCIONAL CAJAS, INTERRUPTOR, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y SISTEMA DE FIJACIÓN, CABLE BAJO EN HALÓGENOS. | UN | 0,00 | $ 387.038,00 | $ 0,00 | 202,00 | $ 78.181.676,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.112 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL 12+12+12T LIBRE DE HALOGENOS, INCLUYE TUBERÍA PVC. | ML | 0,00 | $ 60.330,00 | $ 0,00 | 334,00 | $ 20.150.220,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.113 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL 12+12+12T LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUYE TUBERÍA EMT. | ML | 0,00 | $ 89.650,00 | $ 0,00 | 55,00 | $ 4.930.750,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.114 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍA SISTEMA DE EMERGENCIA 3-22W IP40 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA 120- 277V. | UN | 0,00 | $ 1.195.505,00 | $ 0,00 | 10,00 | $ 11.955.050,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.115 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 60x60CM 36W | UN | 0,00 | $ 235.747,00 | $ 0,00 | 2,00 | $ 471.494,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.116 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LINEAR SQUARE 50W | UN | 0,00 | $ 941.751,00 | $ 0,00 | 5,00 | $ 4.708.755,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.117 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENA 1/8" PARA SUSPENSIÓN DE LUMINARIAS | ML | 0,00 | $ 46.242,00 | $ 0,00 | 375,00 | $ 17.340.750,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.118 | CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN REFLECTORES MÁSTILES CANCHA, DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR | UN | 0,00 | $ 8.090.752,00 | $ 0,00 | 4,00 | $ 32.363.008,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO N° | 963 DE 2022 | PROYECTO N° | 2022005500032 |
| ACTA DE PAGO PARCIAL N° | 02 | PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL: | 1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023<br>21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024 |
| OBJETO CONTRATO: | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META. | OBJETO PROYECTO: | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $ 68.149.591.491,00 | VALOR TOTAL DEL PROYECTO: | $ 29.924.445.211,00 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | CONTRATO DE INTERVENTORIA N° | 001 de 2023 |
| NIT: | 901666597-1 | INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERDEPORTIVO |
| CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: | deportivosconsorcioespacios@gmail.com | CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA: | consorciointerdeportivo1@gmail.com |
| SUPERVISOR: | N. A. | APOYO A LA SUPERVISION: | N. A. |
| CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA: | consorciointerdeportivo1@gmail.com | CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° | N. A. |
| FECHA DE INICIACION: | 1/03/2023 | FECHA PRESENTE ACTA: | 21 de junio de 2024 |

| N° ÍTEM | CONDICIONES INICIALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01 | | OBRA EJECUTADA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | | |
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| NP16.119 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE AISLADO 600 V, DESDE EL CIRCUITO ALIMENTADOR MÁSTILES HASTA LA LUMINARIA, 3 x No. 10 | ML | 0,00 | $ 43.168,00 | $ 0,00 | 544,00 | $ 23.483.392,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.120 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 1,20M. INCLUYE BASE Y BORNA FS | UN | 0,00 | $ 443.796,00 | $ 0,00 | 15,00 | $ 6.656.940,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.121 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA PUESTA TIERRA COPERWEALD INCLUYE CONECTOR Y CABLE DESNUDO 1/0 | UN | 0,00 | $ 359.097,00 | $ 0,00 | 6,00 | $ 2.154.582,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.122 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC 1" | ML | 0,00 | $ 129.349,00 | $ 0,00 | 30,00 | $ 3.880.470,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.123 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE 1/0 DESNUDO PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (INCLUYE SOLDADURA CADWELLD Y MOLDE PARA SOLDADURA) | ML | 0,00 | $ 148.243,00 | $ 0,00 | 120,00 | $ 17.789.160,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.124 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA COBRE 5/8X2,4M PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GENERAL, SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE SOLDADURA CADWELL Y MOLDE PARA SOLDADURA Y SUELO ARTIFICIAL) | UN | 0,00 | $ 482.197,00 | $ 0,00 | 4,00 | $ 1.928.788,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.125 | CAJA DE INSPECCIÓN PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 30X30 CM CON TAPA | UN | 0,00 | $ 423.759,00 | $ 0,00 | 6,00 | $ 2.542.554,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.126 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU DESNUDO 1/0 | ML | 0,00 | $ 86.856,00 | $ 0,00 | 203,00 | $ 17.631.768,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP16.127 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA PUESTA TIERRA COPERWEALD INCLUYE CONECTOR Y CABLE #6 PARA ALUMBRADO PÚBLICO | UN | 0,00 | $ 399.783,00 | $ 0,00 | 10,00 | $ 3.997.830,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 1.890.177.396,00** | | **$ 2.939.255.083,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | |
| 17 | **RED DE SUMINISTRO** | | | | | | | | | | | | | |
| | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | |
| 17,1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | ML | 446,25 | $ 5.542,00 | $ 2.473.118,00 | 543,50 | $ 3.012.077,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 2.473.118,00** | | **$ 3.012.077,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | |
| | **EXCAVACIONES** | | | | | | | | | | | | | |
| 17,2 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | M3 | 156,1875 | $ 68.927,00 | $ 10.765.536,00 | 176,09 | $ 12.137.355,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 17,3 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | VJ | 33,840625 | $ 248.800,00 | $ 8.419.548,00 | 31,00 | $ 7.712.800,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 19.185.084,00** | | **$ 19.850.155,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | |
| | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | | |
| 17,4 | CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS. | M3 | 44,625 | $ 120.260,00 | $ 5.366.603,00 | 66,50 | $ 7.997.290,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 17,5 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO. | M3 | 111,5625 | $ 63.830,00 | $ 7.121.034,00 | 98,13 | $ 6.263.638,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 12.487.637,00** | | **$ 14.260.928,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | |
| | **TUBERIA Y ACCESORIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 17,6 | TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 220,76 | $ 112.216,00 | $ 24.772.804,00 | 129,27 | $ 14.506.162,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 17,7 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 26,47 | $ 38.486,00 | $ 1.018.724,00 | 100,00 | $ 3.848.600,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO N° | 963 DE 2022 | PROYECTO N° | 2022005500032 | | |
| ACTA DE PAGO PARCIAL N° | 02 | PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL: | 1 de octubre de 2023 a 21 de mayo de 2024 | a | 11 de octubre de 2023 a 20 de junio de 2024 |
| OBJETO CONTRATO: | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META. | OBJETO PROYECTO: | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $ 68.149.591.491,00 | VALOR TOTAL DEL PROYECTO: | $ 29.924.445.211,00 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | CONTRATO DE INTERVENTORIA N° | 001 de 2023 | | |
| NIT: | 901666597-1 | INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERDEPORTIVO | | |
| CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: | deportivosconsorcioespacios@gmail.com | CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA: | consorciointerdeportivo1@gmail.com | | |
| SUPERVISOR: | N. A. | APOYO A LA SUPERVISION: | N. A. | | |
| CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA: | consorciointerdeportivo1@gmail.com | CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° | N. A. | | |
| FECHA DE INICIACION: | 1/03/2023 | FECHA PRESENTE ACTA: | 21 de junio de 2024 | | |

| N° ÍTEM | CONDICIONES INICIALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01 | | OBRA EJECUTADA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | | |
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| 17,8 | TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 56,81 | $ 27.820,00 | $ 1.580.454,00 | 90,62 | $ 2.521.048,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 17,9 | TUBERÍA PVCP RDE 13,5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 93,04 | $ 19.147,00 | $ 1.781.437,00 | 22,66 | $ 433.871,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 17,10 | TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 49,17 | $ 16.230,00 | $ 798.029,00 | 42,30 | $ 686.529,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 17,11 | TUBERÍA PVCP RDE 11 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 132,90 | $ 13.335,00 | $ 1.772.222,00 | 70,26 | $ 936.917,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 17,12 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 95,00 | $ 58.609,00 | $ 5.567.855,00 | 75,00 | $ 4.395.675,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 17,13 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 17,00 | $ 70.543,00 | $ 1.199.231,00 | 22,00 | $ 1.551.946,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 17,14 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 49,00 | $ 80.521,00 | $ 3.945.529,00 | 49,00 | $ 3.945.529,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 17,15 | VALVULA CHEQUE CORTINA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 7,00 | $ 329.549,00 | $ 2.306.843,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 17,16 | VALVULA CHEQUE CORTINA 1 " SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 3,00 | $ 140.295,00 | $ 420.885,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 17,17 | VALVULA CHEQUE CORTINA 3/4 " SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 18,00 | $ 101.736,00 | $ 1.831.248,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 17,18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 4" UM | UN | 9,00 | $ 270.505,00 | $ 2.434.545,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 17,19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 90° PVC Ø4" UM | UN | 2,00 | $ 180.291,00 | $ 360.582,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 17,20 | ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 5,00 | $ 23.548,00 | $ 117.740,00 | 48,00 | $ 1.130.304,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 17,21 | ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 59,00 | $ 11.595,00 | $ 684.105,00 | 54,00 | $ 626.130,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 17,22 | ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 27,00 | $ 6.038,00 | $ 163.026,00 | 23,00 | $ 138.874,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 17,23 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 20,00 | $ 3.781,00 | $ 75.620,00 | 20,00 | $ 75.620,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 17,24 | LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL | UN | 20,00 | $ 43.830,00 | $ 876.600,00 | 20,00 | $ 876.600,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 17,25 | SISTEMA DE PRESION DIFERENCIAL - 50 GPM – 60 PSI | UN | 2,00 | $ 40.231.433,00 | $ 80.462.866,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | - | | **$ 132.170.345,00** | | **$ 35.673.805,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | |
| | MODIFICACIÓN No. 1 | | | | | | | | | | | | | |
| NP17.26 | TUBERÍA PVCP RDE 21 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 0,00 | $ 85.135,00 | $ 0,00 | 5,80 | $ 493.783,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP17.27 | TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 0,00 | $ 56.277,00 | $ 0,00 | 67,69 | $ 3.809.390,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP17.28 | TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 0,00 | $ 24.448,00 | $ 0,00 | 14,90 | $ 364.275,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP17.29 | ACCESORIO PVCP 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 0,00 | $ 151.718,00 | $ 0,00 | 44,00 | $ 6.675.592,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP17.30 | ACCESORIO PVCP 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 0,00 | $ 78.661,00 | $ 0,00 | 3,00 | $ 235.983,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP17.31 | ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 0,00 | $ 61.795,00 | $ 0,00 | 27,00 | $ 1.668.465,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP17.32 | ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 0,00 | $ 11.404,00 | $ 0,00 | 14,00 | $ 159.656,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP17.33 | VÁLVULA DE BOLA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 0,00 | $ 271.632,00 | $ 0,00 | 4,00 | $ 1.086.528,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP17.34 | VÁLVULA DE BOLA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 0,00 | $ 166.961,00 | $ 0,00 | 4,00 | $ 667.844,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP17.35 | VÁLVULA DE BOLA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 0,00 | $ 112.676,00 | $ 0,00 | 2,00 | $ 225.352,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO N° | 963 DE 2022 | PROYECTO N° | 2022005500032 |
| ACTA DE PAGO PARCIAL N° | 02 | PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL: | 1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023<br>21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024 |
| OBJETO CONTRATO: | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META. | OBJETO PROYECTO: | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $ 68.149.591.491,00 | VALOR TOTAL DEL PROYECTO: | $ 29.924.445.211,00 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | CONTRATO DE INTERVENTORIA N° | 001 de 2023 |
| NIT: | 901666597-1 | INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERDEPORTIVO |
| CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: | deportivosconsorcioespacios@gmail.com | CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA: | consorciointerdeportivo1@gmail.com |
| SUPERVISOR: | N. A. | APOYO A LA SUPERVISION: | N. A. |
| CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA: | consorciointerdeportivo1@gmail.com | CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° | N. A. |
| FECHA DE INICIACION: | 1/03/2023 | FECHA PRESENTE ACTA: | 21 de junio de 2024 |

| N° ÍTEM | CONDICIONES INICIALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01 | | OBRA EJECUTADA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | | |
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| NP17.36 | VÁLVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 0,00 | $ 35.864,00 | $ 0,00 | 19,00 | $ 681.416,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP17.37 | SISTEMA DE PRESIÓN INTEGRADO, Q=160 GPM. CONFORMADO POR DOS BOMBAS, POTENCIA DE 10 HP, CDT=78 PSI, EFICIENCIA 75%, Y TANQUE HIDROACUMULADOR DE 1000L. INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES AL TANQUE Y LA RED. | UN | 0,00 | $ 136.146.612,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 136.146.612,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 0,00** | | **$ 152.214.896,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | |
| | **TOTAL RED SUMINISTRO** | | | | **$ 166.316.184,00** | | **$ 225.011.861,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | |
| 18 | **RED SANITARIA** | | | | | | | | | | | | | |
| | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | |
| 18,1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | ML | 418,21 | $ 5.542,00 | $ 2.317.720,00 | 616,39 | $ 3.416.033,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 2.317.720,00** | | **$ 3.416.033,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | |
| | **EXCAVACIONES** | | | | | | | | | | | | | |
| 18,2 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | M3 | 237,30 | $ 68.927,00 | $ 16.356.377,00 | 255,41 | $ 17.604.645,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 18,3 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | VJ | 51,42 | $ 248.800,00 | $ 12.793.296,00 | 44,00 | $ 10.947.200,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 29.149.673,00** | | **$ 28.551.845,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | |
| | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | | |
| 18,4 | CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS. | M3 | 48,96 | $ 120.260,00 | $ 5.887.930,00 | 73,62 | $ 8.853.541,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 18,5 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO. | M3 | 183,34 | $ 63.830,00 | $ 11.702.592,00 | 129,21 | $ 8.247.474,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 17.590.522,00** | | **$ 17.101.015,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | |
| | **TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO** | | | | | | | | | | | | | |
| 18,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | ML | 35,72 | $ 101.390,00 | $ 3.621.651,00 | 45,64 | $ 4.627.440,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 18,7 | TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 80,26 | $ 97.184,00 | $ 7.799.988,00 | 55,44 | $ 5.387.881,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 18,8 | TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 211,87 | $ 47.055,00 | $ 9.969.543,00 | 202,22 | $ 9.515.462,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 18,9 | TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 9,96 | $ 38.469,00 | $ 383.151,00 | 227,14 | $ 8.737.849,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 18,10 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 80,40 | $ 26.191,00 | $ 2.105.756,00 | 85,95 | $ 2.251.116,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 18,11 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 325,00 | $ 36.633,00 | $ 11.905.725,00 | 203,00 | $ 7.436.499,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 18,12 | ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 30,00 | $ 21.249,00 | $ 637.470,00 | 190,00 | $ 4.037.310,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 18,13 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 73,00 | $ 11.935,00 | $ 871.255,00 | 108,00 | $ 1.288.980,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 18,14 | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 48,00 | $ 88.703,00 | $ 4.257.744,00 | 47,00 | $ 4.169.041,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 18,15 | SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 20,00 | $ 69.525,00 | $ 1.390.500,00 | 20,00 | $ 1.390.500,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 18,16 | SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3" | UN | 30,00 | $ 70.518,00 | $ 2.115.540,00 | 32,00 | $ 2.256.576,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 18,17 | SALIDA SANITARIA ORINAL 2" | UN | 17,00 | $ 86.037,00 | $ 1.462.629,00 | 18,00 | $ 1.548.666,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 18,18 | SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 49,00 | $ 86.965,00 | $ 4.261.285,00 | 58,00 | $ 5.043.970,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO N° | 963 DE 2022 | PROYECTO N° | 2022005500032 |
| ACTA DE PAGO PARCIAL N° | 02 | PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL: | 1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023<br>21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024 |
| OBJETO CONTRATO: | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META. | OBJETO PROYECTO: | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $ 68.149.591.491,00 | VALOR TOTAL DEL PROYECTO: | $ 29.924.445.211,00 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: | 001 de 2023 |
| NIT: | 901666597-1 | INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERDEPORTIVO |
| CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: | deportivosconsorcioespacios@gmail.com | CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA: | consorciointerdeportivo1@gmail.com |
| SUPERVISOR: | N. A. | APOYO A LA SUPERVISION: | N. A. |
| CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA: | consorciointerdeportivo1@gmail.com | CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°: | N. A. |
| FECHA DE INICIACION: | 1/03/2023 | FECHA PRESENTE ACTA: | 21 de junio de 2024 |

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES INICIALES | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01 | | OBRA EJECUTADA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | | |
| | | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| | SUBTOTAL | | | | $ 50.782.237,00 | | $ 57.691.290,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | |
| | CAJAS Y POZOS ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | | | |
| 18,19 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN | UN | 5,00 | $ 551.503,00 | $ 2.757.515,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 18,20 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80X 0,80 X 0,80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN | UN | 6,00 | $ 709.055,00 | $ 4.254.330,00 | 3,00 | $ 2.127.165,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 18,21 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN | UN | 2,00 | $ 871.930,00 | $ 1.743.860,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | SUBTOTAL | | | | $ 8.755.705,00 | | $ 2.127.165,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | |
| | MODIFICACIÓN No. 1 | | | | | | | | | | | | | |
| NP18.22 | CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.20 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA | ML | 0,00 | $ 1.142.477,00 | $ 0,00 | 8,80 | $ 10.053.798,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP18.23 | LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS | UN | 0,00 | $ 895.220,00 | $ 0,00 | 3,00 | $ 2.685.660,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP18.24 | LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.20 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO | UN | 0,00 | $ 1.295.330,00 | $ 0,00 | 3,00 | $ 3.885.990,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | SUBTOTAL | | | | $ 0,00 | | $ 16.625.448,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | |
| | TOTAL RED SUMINISTRO | | | | $ 108.595.857,00 | | $ 125.512.796,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | |
| 19 | RED DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | | | | | | |
| | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | |
| 19,1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | ML | 1.216,31 | $ 5.542,00 | $ 6.740.790,00 | 2.514,23 | $ 13.933.863,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | SUBTOTAL | | | | $ 6.740.790,00 | | $ 13.933.863,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | |
| | EXCAVACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 19,2 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | M3 | 156,13 | $ 68.927,00 | $ 10.761.573,00 | 613,68 | $ 42.299.121,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 19,3 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | VJ | 33,83 | $ 248.800,00 | $ 8.416.904,00 | 106,00 | $ 26.372.800,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | SUBTOTAL | | | | $ 19.178.477,00 | | $ 68.671.921,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | |
| | RELLENOS Y BASES | | | | | | | | | | | | | |
| 19,4 | CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS. | M3 | 39,11 | $ 120.260,00 | $ 4.703.369,00 | 239,21 | $ 28.767.395,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 19,5 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO. | M3 | 6,2208 | $ 63.830,00 | $ 397.074,00 | 330,71 | $ 21.109.219,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | SUBTOTAL | | | | $ 5.100.443,00 | | $ 49.876.614,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO N° | 963 DE 2022 | PROYECTO N° | 2022005500032 |
| ACTA DE PAGO PARCIAL N° | 02 | PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL: | 1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023<br>21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024 |
| OBJETO CONTRATO: | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META. | OBJETO PROYECTO: | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $ 68.149.591.491,00 | VALOR TOTAL DEL PROYECTO: | $ 29.924.445.211,00 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | CONTRATO DE INTERVENTORIA N° | 001 de 2023 |
| NIT: | 901656597-1 | INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERDEPORTIVO |
| CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: | deportivosconsorcioespacios@gmail.com | CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA: | consorciointerdeportivo1@gmail.com |
| SUPERVISOR: | N. A. | APOYO A LA SUPERVISION: | N. A. |
| CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA: | consorciointerdeportivo1@gmail.com | CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° | N. A. |
| FECHA DE INICIACION: | 1/03/2023 | FECHA PRESENTE ACTA: | 21 de junio de 2024 |

| N° ÍTEM | CONDICIONES INICIALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01 | | OBRA EJECUTADA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | | |
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| | **TUBERIA Y ACCESORIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 19,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | ML | 25,92 | $ 312.236,00 | $ 8.093.157,00 | 10,38 | $ 3.241.010,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 19,7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315 MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | ML | 359,22 | $ 219.723,00 | $ 78.928.896,00 | 178,11 | $ 39.134.864,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 19,8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN PLANAR TIPO ADS 12"X1 | ML | 831,17 | $ 197.323,00 | $ 164.008.958,00 | 1.780,42 | $ 351.317.816,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 251.031.011,00** | | **$ 393.693.690,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | |
| | **CAJAS Y POZOS ALCANTARILLADO** | | | | | | | | | | | | | |
| 19,9 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80X 0,80 X 0,80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN | UN | 4,00 | $ 709.055,00 | $ 2.836.220,00 | 6,00 | $ 4.254.330,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 19,10 | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS | ML | 90,70 | $ 201.753,00 | $ 18.298.997,00 | 76,50 | $ 15.434.105,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 19,11 | BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 90,70 | $ 27.276,00 | $ 2.473.933,00 | 48,60 | $ 1.325.614,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 23.609.150,00** | | **$ 21.014.049,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | |
| | MODIFICACIÓN No. 1 | | | | | | | | | | | | | |
| NP19.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | ML | 0,00 | $ 326.717,00 | $ 0,00 | 93,60 | $ 30.580.711,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP19.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | ML | 0,00 | $ 167.272,00 | $ 0,00 | 397,00 | $ 66.406.984,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP19.14 | CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LATERAL EN CONCRETO TIPO SL-100 FUNDIDO EN SITIO | UN | 0,00 | $ 1.363.601,00 | $ 0,00 | 4,00 | $ 5.454.404,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP19.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 600MM Ø24" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | ML | 0,00 | $ 891.322,00 | $ 0,00 | 22,95 | $ 20.455.840,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP19.16 | BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 6" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ALTURAS. INCLUYE ABRAZADERAS | ML | 0,00 | $ 142.619,00 | $ 0,00 | 48,60 | $ 6.931.283,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP19.17 | CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA | ML | 0,00 | $ 1.276.962,00 | $ 0,00 | 56,74 | $ 72.454.824,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP19.18 | LOSA INFERIOR BASE PARA CÁMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=2.10 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS | UND | 0,00 | $ 1.104.693,00 | $ 0,00 | 22,00 | $ 24.303.246,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP19.19 | LOSA SUPERIOR PARA CÁMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.90 M, E=0.20 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO | UND | 0,00 | $ 1.366.427,00 | $ 0,00 | 22,00 | $ 30.061.394,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |

| INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META | Código: GES-FO-42 |
|---|---|---|
| | PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA | Vigencia: 23/04/2024 |
| | ACTA DE PAGO DE OBRA | Versión: 03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | 963 DE 2022 | **PROYECTO N°** | 2022005500032 | | |
| **ACTA DE PAGO PARCIAL N°** | 02 | **PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:** | 1 de octubre de 2023 | a | 11 de octubre de 2023 |
| | | | 21 de mayo de 2024 | a | 20 de junio de 2024 |
| **OBJETO CONTRATO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META. | **OBJETO PROYECTO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 68.149.591.491,00 | **VALOR TOTAL DEL PROYECTO:** | $ 29.924.445.211,00 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | **CONTRATO DE INTERVENTORIA N°** | 001 de 2023 | | |
| **NIT:** | 901666597-1 | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTERDEPORTIVO | | |
| **CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:** | deportivosconsorcioespacios@gmail.com | **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com | | |
| **SUPERVISOR:** | N. A. | **APOYO A LA SUPERVISION:** | N. A. | | |
| **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com | **CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°** | N. A. | | |
| **FECHA DE INICIACION:** | 1/03/2023 | **FECHA PRESENTE ACTA:** | 21 de junio de 2024 | | |

| N° ÍTEM | CONDICIONES INICIALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01 | | OBRA EJECUTADA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | | |
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| NP19.20 | CARCAMO PREFABRICADAS DE CONCRETO 100X40X35 CM TAPA EN CONCRETO. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO | ML | 0,00 | $ 356.185,00 | $ 0,00 | 685,54 | $ 244.179.065,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP19.21 | FILTRO EN GEODREN (INC. TUBO PVC 8" PERFORADO) | ML | 0,00 | $ 382.716,00 | $ 0,00 | 181,00 | $ 69.271.596,00 | 0,00 | $ 0,00 | 111,92 | $ 42.833.575,00 | 111,92 | $ 42.833.575,00 | 61,83% |
| NP19.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA PARA DRENAJE EN PVC SIN FILTRO DE 250MM Ø10", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN | ML | 0,00 | $ 369.634,00 | $ 0,00 | 367,80 | $ 135.951.385,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 0,00** | | **$ 706.050.732,00** | | **$ 0,00** | | **$ 42.833.575,00** | | **$ 42.833.575,00** | |
| | **TOTAL RED DE AGUAS LLUVIAS** | | | | **$ 305.659.871,00** | | **$ 1.253.240.869,00** | | **$ 0,00** | | **$ 42.833.575,00** | | **$ 42.833.575,00** | |
| 20 | **RED CONTRAINCENDIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | |
| 20,1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | ML | 351,36 | $ 5.542,00 | $ 1.947.237,00 | 404,47 | $ 2.241.573,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 1.947.237,00** | | **$ 2.241.573,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | |
| | **EXCAVACIONES** | | | | | | | | | | | | | |
| 20,2 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | M3 | 155,02 | $ 68.927,00 | $ 10.685.064,00 | 57,30 | $ 3.949.517,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 20,3 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | VJ | 33,59 | $ 248.800,00 | $ 8.357.192,00 | 10,00 | $ 2.488.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 19.042.256,00** | | **$ 6.437.517,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | |
| | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | | |
| 20,4 | CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS. | M3 | 60,31 | $ 120.260,00 | $ 7.252.881,00 | 19,10 | $ 2.296.966,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 20,5 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO. | M3 | 161,14 | $ 63.830,00 | $ 10.285.566,00 | 37,08 | $ 2.366.816,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 17.538.447,00** | | **$ 4.663.782,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | |
| | **TUBERIA Y ACCESORIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 20,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 6" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO | ML | 228,88 | $ 130.229,00 | $ 29.806.814,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 20,7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO | ML | 78,48 | $ 64.779,00 | $ 5.083.856,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 20,8 | TUBERIA AC SCH 10 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 32,00 | $ 91.375,00 | $ 2.924.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 20,9 | TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 4,48 | $ 65.587,00 | $ 293.830,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 20,10 | ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 12,00 | $ 34.400,00 | $ 412.800,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 20,11 | GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 4,00 | $ 2.467.874,00 | $ 9.871.496,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 20,12 | COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 28,00 | $ 23.110,00 | $ 647.080,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 20,13 | COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 4,00 | $ 14.638,00 | $ 58.552,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 20,14 | ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 8,00 | $ 11.636,00 | $ 93.088,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| 20,15 | SISTEMA CONTRA INCENDIO NACIONAL CON CERTIFICACION RETIE Y MOTOR UL CERTIFICADO | UN | 2,00 | $ 130.763.945,00 | $ 261.527.890,00 | 1,00 | $ 130.763.945,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 310.719.406,00** | | **$ 130.763.945,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | |

| INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META | Código: GES-FO-42 |
|---|---|---|
| | PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA | Vigencia: 23/04/2024 |
| | ACTA DE PAGO DE OBRA | Versión: 03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | 963 DE 2022 | **PROYECTO N°** | 2022005500032 | | |
| **ACTA DE PAGO PARCIAL N°** | 02 | **PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:** | 1 de octubre de 2023<br>21 de mayo de 2024 | a<br>a | 11 de octubre de 2023<br>20 de junio de 2024 |
| **OBJETO CONTRATO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META. | **OBJETO PROYECTO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 68.149.591.491,00 | **VALOR TOTAL DEL PROYECTO:** | $ 29.924.445.211,00 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | **CONTRATO DE INTERVENTORIA N°** | 001 de 2023 | | |
| **NIT:** | 901666597-1 | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTERDEPORTIVO | | |
| **CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:** | deportivosconsorcioespacios@gmail.com | **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com | | |
| **SUPERVISOR:** | N. A. | **APOYO A LA SUPERVISION:** | N. A. | | |
| **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com | **CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°** | N. A. | | |
| **FECHA DE INICIACION:** | 1/03/2023 | **FECHA PRESENTE ACTA:** | 21 de junio de 2024 | | |

| Nº ÍTEM | CONDICIONES INICIALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01 | | OBRA EJECUTADA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | | |
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| | MODIFICACIÓN No. 1 | | | | | | | | | | | | | |
| NP20.16 | TUBERÍA PVC-C900 Ø4" RDE 18 235 PSI SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE RESTRICTOR DE UNIÓN | ML | 0,00 | $ 411.068,00 | $ 0,00 | 112,35 | $ 46.183.490,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP20.17 | ACCESORIO HD PARA TUBERÍA C900 Ø4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE RESTRICTOR DE UNIÓN | UND | 0,00 | $ 3.364.647,00 | $ 0,00 | 6,00 | $ 20.187.882,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP20.18 | TUBERÍA AC SCH 10 Ø4" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN Y SOPORTE. | ML | 0,00 | $ 333.256,00 | $ 0,00 | 45,27 | $ 15.086.499,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP20.19 | TUBERÍA AC SCH 10 Ø3" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN Y SOPORTE. | ML | 0,00 | $ 277.358,00 | $ 0,00 | 132,52 | $ 36.755.482,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP20.20 | TUBERÍA AC SCH 10 Ø2 1/2" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN Y SOPORTE. | ML | 0,00 | $ 209.394,00 | $ 0,00 | 4,94 | $ 1.034.406,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP20.21 | TUBERÍA AC SCH 40 Ø1" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN Y SOPORTE. | ML | 0,00 | $ 141.454,00 | $ 0,00 | 109,39 | $ 15.473.653,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP20.22 | ACCESORIO RANURADO AC Ø4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES | UND | 0,00 | $ 214.225,00 | $ 0,00 | 9,00 | $ 1.928.025,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP20.23 | ACCESORIO RANURADO AC Ø3". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES | UND | 0,00 | $ 188.452,00 | $ 0,00 | 38,00 | $ 7.161.176,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP20.24 | ACCESORIO RANURADO AC Ø2 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES | UND | 0,00 | $ 107.193,00 | $ 0,00 | 6,00 | $ 643.158,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP20.25 | ACCESORIO RANURADO AC Ø1". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES | UND | 0,00 | $ 97.210,00 | $ 0,00 | 5,00 | $ 486.050,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP20.26 | ACCESORIO TEE MECANICA 3" X 1" RANURADA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UND | 0,00 | $ 137.360,00 | $ 0,00 | 59,00 | $ 8.104.240,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP20.27 | ROCIADOR PENDENT BRONCE K 5,6 D=1/2" CON ESCUDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PUNTO DE CONEXIÓN | UND | 0,00 | $ 127.920,00 | $ 0,00 | 61,00 | $ 7.803.120,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP20.28 | KIT DE TRANSICIÓN C900xRAN DIAM 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE BRIDA Y TORNILLOS | UND | 0,00 | $ 3.187.998,00 | $ 0,00 | 3,00 | $ 9.563.994,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP20.29 | SISTEMA ESTACIÓN DE CONTROL CERT UL/FM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UND | 0,00 | $ 7.898.518,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 7.898.518,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP20.30 | SIAMESA DE 4 x2 1/2 X 2 1/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CHEQUE 4" | UND | 0,00 | $ 3.132.258,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 3.132.258,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP20.31 | GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UND | 0,00 | $ 3.195.312,00 | $ 0,00 | 2,00 | $ 6.390.624,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP20.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE PRUEBA EN 4" (Inc. Válvulas y accesorios) | UND | 0,00 | $ 5.036.186,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 5.036.186,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP20.33 | SOPORTE ANTISÍSMICO Ø4" | UND | 0,00 | $ 299.865,00 | $ 0,00 | 20,00 | $ 5.997.300,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP20.34 | SOPORTE ANTISÍSMICO Ø3" | UND | 0,00 | $ 288.594,00 | $ 0,00 | 74,00 | $ 21.355.956,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| NP20.35 | CONCRETO 3000 PSI - 20,7 MPA PARA ATRAQUE Y APOYO DE ACCESORIOS DE TUBERIA. | M3 | 0,00 | $ 703.962,00 | $ 0,00 | 3,90 | $ 2.745.452,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL** | | | | $ 0,00 | | $ 222.967.469,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | |
| | **TOTAL RED CONTRAINCENDIOS** | | | | $ 349.247.346,00 | | $ 367.074.286,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | |
| | MANTENIMIENTO POZO DE INSPECCIÓN | GLOBAL | 0,00 | $ 39.900.000,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 39.900.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| | **TOTAL MANTENIMIENTO POZO DE INSPECCIÓN** | | | | $ 0,00 | | $ 39.900.000,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | |
| | **SUBTOTAL OBRAS A CANCHA DE LA ESPERANZA INCLUYE AIU(31%)** | | | | $ 19.957.655.700,00 | | $ 29.559.098.331,00 | | $ 596.311.175,00 | | $ 4.952.527.923,00 | | $ 5.548.839.098,00 | |

| INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META | Código: GES-FO-42 |
|---|---|---|
| | PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA | Vigencia: 23/04/2024 |
| | ACTA DE PAGO DE OBRA | Versión: 03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | 963 DE 2022 | **PROYECTO N°** | 2022005500032 | | |
| **ACTA DE PAGO PARCIAL N°** | 02 | **PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:** | 1 de octubre de 2023 | a | 11 de octubre de 2023 |
| | | | 21 de mayo de 2024 | a | 20 de junio de 2024 |
| **OBJETO CONTRATO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META. | **OBJETO PROYECTO:** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 68.149.591.491,00 | **VALOR TOTAL DEL PROYECTO:** | $ 29.924.445.211,00 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | **CONTRATO DE INTERVENTORIA N°** | 001 de 2023 | | |
| **NIT:** | 901666597-1 | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTERDEPORTIVO | | |
| **CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:** | deportivosconsorcioespacios@gmail.com | **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com | | |
| **SUPERVISOR:** | N. A. | **APOYO A LA SUPERVISION:** | N. A. | | |
| **CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:** | consorciointerdeportivo1@gmail.com | **CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°** | N. A. | | |
| **FECHA DE INICIACION:** | 1/03/2023 | **FECHA PRESENTE ACTA:** | 21 de junio de 2024 | | |

| N° ÍTEM | CONDICIONES INICIALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01 | | OBRA EJECUTADA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | | |
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| | **CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS, ESPERANZA** | | | | | | | | | | | | | |
| | CERTFICACION RETIE REDES DE MEDIA | | | | $3.000.000,00 | | $3.000.000,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | |
| | CERTFICACION E INSPECCION DE TRANSFORMADOR | | | | $949.266,00 | | $949.266,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | |
| | PRUEBA VLF CABLE DE MEDIA TENSION | | | | $2.975.000,00 | | $2.975.000,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | |
| | RETIE USO FINAL | | | | $7.735.000,00 | | $7.735.000,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | |
| | CERTIFICACION RETILAP | | | | $9.496.200,00 | | $9.496.200,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | |
| | INSPECCION Y CERTIFICACION EMSA | | | | $2.793.954,00 | | $2.793.954,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | | | | $338.397.460,00 | | $338.397.460,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | |
| | **TOTAL CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. ESPERANZA** | | | | **$ 365.346.880,00** | | **$ 365.346.880,00** | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | |
| | **VALOR TOTAL OBRA** | | | | **$20.323.002.580,00** | | **$29.924.445.211,00** | | **$596.311.175,00** | **1,99%** | **$4.952.527.923,00** | **16,55%** | **$5.548.839.098,00** | **18,54%** |

| CONDICIONES GENERALES | | |
|---|---|---|
| VALOR CONDICIONES ORIGINALES | | $ 20.323.002.580,00 |
| VALOR ADICIONAL | | $ 9.601.442.631,00 |
| VALOR TOTAL | | $ 29.924.445.211,00 |
| CONDICIONES ACTUALIZADAS | | $ 29.924.445.211,00 |
| ANTICIPO | 30,00% | $ 8.977.333.563,30 |
| PRESENTE ACTA | | $ 4.952.527.923,00 |
| ACUMULADO | | $ 5.548.839.098,00 |

| CONDICIONES ACTUALIZADAS | | | |
|---|---|---|---|
| | RELACIÓN DE ACTAS | AMORTIZACIONES | NETO PARCIAL |
| PRESENTE ACTA | $ 4.952.527.923,00 | $ 1.485.758.376,90 | $ 3.466.769.546,10 |
| ACTA 1 | $ 596.311.175,00 | $ 178.893.352,50 | $ 417.417.822,50 |
| | | | |
| | | | |
| TOTALES | $ 5.548.839.098,00 | $ 1.664.651.729,40 | $ 3.884.187.368,60 |

| RESUMEN | | % |
|---|---|---|
| EJECUTADO | $ 5.548.839.098,00 | 18,54% |
| Por ejecutar | $ 24.375.606.113,00 | 81,46% |
| Por amortizar | $ 7.312.681.833,90 | 81,46% |
| TOTALES | $ 29.924.445.211,00 | 100,00% |

| RELACIÓN DE PAGOS CONTRATO N° 963-2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | VALOR | AMORTIZACIÓN | NETO PARCIAL | ACUMULADO |
| ANTICIPO | $ 8.977.333.563,30 | | | $ 8.977.333.563,30 |
| ACTA PARCIAL 01 | $ 596.311.175,00 | $ 178.893.352,50 | $ 417.417.822,50 | $ 9.394.751.385,80 |
| PRESENTE ACTA PARCIAL 02 | $ 4.952.527.923,00 | $ 1.485.758.376,90 | $ 3.466.769.546,10 | $ 12.861.520.931,90 |
| VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO | $ 24.375.606.113,00 | | | |

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS MONEDA CORRIENTE.

NOTAS

1. El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3. Que la interventoría certifica que el contratista CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS identificado con el NIT 901.666.597-1 cumplió con la clausula Séptima forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N°963-2022 representado legalmente por la Unión Temporal o Consorcio ESPACIOS DEPORTIVOS , durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI ____ de fecha _____. NO X.
5. En la presente acta se adjunta el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta para pago, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día . **21 de junio de 2024**

Firma

**JUAN CARLOS LOZANO LEÓN**
R/L CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATISTA OBRA

Firma

**ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
No. De matricula profesional A25072000-79650147

Firma

**FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO**
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META "IDERMETA"
DIRECTOR

Firma

**HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES**
R/L CONSORCIO INTERDEPORTIVOS
INTERVENTORÍA

Firma

**ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
No. De matricula profesional 25202-090337 CND

| | | |
|---|---|---|
| IDERMETA | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META | Código: GES-FO-93 |
| | PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA | Vigencia: 23/04/2024 |
| | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR | Versión: 03 |

**EL SUSCRITO POR LA INTERVENTORÍA DESIGNADA POR EL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META**

**CERTIFICA:**

Que **CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS,** identificado(a) con Nit No. 901.666.597-1 cumplió con las obligaciones del contrato de obra No. 963 del 2022 cuyo objeto es: ***"MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META."***

Por lo anterior se reconoce el pago parcial No. 2 por valor de **CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS MCTE. ($ $4.952.527.923,00).** del periodo comprendido entre 01 al 11 de octubre de 2023 y del 21 de mayo de 2024 al 20 de junio de 2024.

Que **CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS**, se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social de los meses de octubre de 2023 y mayo de 2024 de Salud – Pensión y Arl.

Se expide como requisito esencial para que se efectúe el pago correspondiente.

**HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES**
R/L CONSORCIO INTERDEPORTIVOS
INTERVENTORIA

| | |
|---|---|
| Revisión jurídica<br>Nombre:<br>No. CPS: | N/A |
| Revisión supervisión<br>Nombre:<br>No. CPS: | N/A |

# CERTIFICADO DEL CONTADOR ACREDITANDO EL CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

## CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**Guissell Andrea Muñoz Farfán,** identificada con cédula de ciudadanía No. **1.121.957.869** de Villavicencio, con Tarjeta Profesional No. **301329- T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contadora Pública, certifico que, el **CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS** identificado con NIT **901.666.597 - 1** se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el pago de salarios, con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, y los correspondientes a aportes parafiscales, dentro del plazo establecido de conformidad con las normas vigentes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Expedida en Villavicencio, a los 21 (veintiún) días del mes de junio de 2024, a solicitud del CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS con destino a IDERMETA, para tramite de acta parcial No 2 Esperanza, comprendida entre el periodo de 1 de octubre de 2023 al 11 de octubre de 2023 y del 21 de mayo del 2024 al 20 de junio del 2024 del contrato de obra pública No 963 de 2022.

Guissell Muñoz

**GUISSELL ANDREA MUÑOZ FARFAN**
Contadora Pública
C.C. 1.121.957.869 de Villavicencio
T.P. 301329 - T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3A866B0754890A05

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE


Que el contador público **GUISSELL ANDREA MUÑOZ FARFAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121957869 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 301329-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 301329-T



GUISSELL ANDREA
MUÑOZ FARFAN
C.C. 1121957869
RES. INSCRIPCION 3772 DEL 14/09/2022
FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA

324877

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

350160

220331/0522

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Guissell Muñoz

FIRMA

VALIDO PARA PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES PAGOS DE COMERCIO ESPACIOS PORTUARIOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA


NÚMERO 1.121.957.869
MUÑOZ FARFAN

APELLIDOS
GUISSELL ANDREA

NOMBRES

Guissell Muñoz

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-OCT-1998
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-OCT-2016 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-5200100-00872238-F-1121957869-20161216 0052697046A 3 46674067

# FACTURA

**CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS**
NIT 901.666.597-1
cl 15 40 01 lobby 2 oficina 534 centro comercial primavera urbana
Tel: (608) 3103005273
Villavicencio - Colombia
deportivosconsorcioespacios@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FV 6**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | instituto de deporte y recreacion idermeta | | |
| **NIT** | 822.002.510-6 | **Teléfono** | (608) 6701465 |
| **Dirección** | Cra 16 N°24-03 barrio olimpico | **Ciudad** | Villavicencio - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 24/06/2024, 16:44 |
| **Expedición** | 24/06/2024, 16:44 |
| **Vencimiento** | 24/07/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PROYECTO N° 2022005500032 - ACTA PARCIAL DE OBRA N° 02 CONTRATO DE OBRA 963 DE 2022 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META<br><br>AMORTIZACION DEL ANTICIPO $1.485.758.376,90 | 1.00 | 4,952,527,923.00 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,952,527,923.00 |
| **Total a Pagar** | 4,952,527,923.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatro mil novecientos cincuenta y dos millones quinientos veintisiete mil novecientos veintitres pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-24 por $ 4,952,527,923.00

**Observaciones:**
CONSORCIADOS
CONSTRUCCIONES GMI SAS NIT 900.308.912-0 PORCENTAJE DE PARTICIPACION70%
CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 800.140.959-1 PORCENTAJE DEPARTICIPACION 20%
CIVIDEPORTES SAS NIT 830.131.918-9 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 10%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066955526 aprobado en 20240306 prefijo FV desde el número 2 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
**CUFE:** 7b864e9ede273baec1d381df33bcc0986d00eda76cf925047911bf90b0c83e6a9c6fd0c3e72b8a8461b0d27b8b962830

**CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS**
NIT 901.666.597-1
cl 15 40 01 lobby 2 oficina 534 centro comercial primavera urbana
Tel: (608) 3103005273
Villavicencio - Colombia
deportivosconsorcioespacios@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FV 6**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | instituto de deporte y recreacion idermeta | | |
| **NIT** | 822.002.510-6 | **Teléfono** | (608) 6701465 |
| **Dirección** | Cra 16 N°24-03 barrio olimpico | **Ciudad** | Villavicencio - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 24/06/2024, 16:44 |
| **Expedición** | 24/06/2024, 16:44 |
| **Vencimiento** | 24/07/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PROYECTO N° 2022005500032 - ACTA PARCIAL DE OBRA N° 02 CONTRATO DE OBRA 963 DE 2022 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META<br><br>AMORTIZACION DEL ANTICIPO $1.485.758.376,90 | 1.00 | 4,952,527,923.00 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,952,527,923.00 |
| **Total a Pagar** | 4,952,527,923.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatro mil novecientos cincuenta y dos millones quinientos veintisiete mil novecientos veintitres pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-24 por $ 4,952,527,923.00

**Observaciones:**
CONSORCIADOS
CONSTRUCCIONES GMI SAS NIT 900.308.912-0 PORCENTAJE DE PARTICIPACION70%
CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 800.140.959-1 PORCENTAJE DEPARTICIPACION 20%
CIVIDEPORTES SAS NIT 830.131.918-9 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 10%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066955526 aprobado en 20240306 prefijo FV desde el número 2 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
**CUFE:** 7b864e9ede273baec1d381df33bcc0986d00eda76cf925047911bf90b0c83e6a9c6fd0c3e72b8a8461b0d27b8b962830

# CERTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS identificado(a) con NIT 9016665971 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 357324425 desde el 18 de Abril de 2023, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 17 de junio de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota