Ciudad: _Cartagena de indias____ Fecha: ___05/11/2023_____

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO:	N/A
PROCESO DE SELECCIÓN:	**N/A**
CONTRATANTE:	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
CONTRATISTA:	DEGAR SOLUTIONS SAS

Equipo:	A/A mini Split 12000 btu	Ubicación:	Oficina ventanilla Única
Marca:	CONFORTFRESH	Horas de trabajo:	Desconocidas
Fecha último mantenimiento	03/11/2023		

Concepto técnico: A/A tipo mini split de 12000BTU, con conexión a 220V, presenta fugas en las tuberías del serpentín de la unidad condensadora lo que produce la perdida de refrigerante y que el equipo no realice la función de intercambio de calor, motor del ventilador se encuentra en corto circuito por lo que se hace necesario su cambio, blower presenta desbalanceo dinámico lo que ocasiona ruidos anormales y vibración en el equipo, tarjeta electrónica presenta corto circuito.

Observaciones: Se recomienda el reemplazo del A/A por finalización del ciclo de vida útil.

Firma de técnico	Firma Ingeniero Supervisor
Nombre: Oscar E. Buelvas	Nombre: Milton c. De La Hoz
CC No. 1.047.419.892	CC No. 73.204.358
DEGAR SOLUTIONS SAS	DEGAR SOLUTIONS SAS