**TPD Ingeniería S.A.S**

**Contrato 2023-1356 SDM**

**EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.**

# CONCEPTO No.11 PARA DEVOLUCIÓN DE MATERIAL NO APTO PARA USO AL ALMACEN DE LA SDM POR MANTENIMIENTO

Entre los suscritos Ing. Alfredo Ardila Ariza Director del Contrato 2023-1356, Ing. Oscar Rodríguez Residente del Contrato 2023-1356 en representación de TPD Ingeniería S.A.S, parte que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, el Ing. José Misael Angarita Duran Coordinador Técnico de Interventoría, el Ing. Leonardo Castro Pérez, Residente de postes de Interventoría en el contrato 2023-1356, en virtud del Contrato de interventoría 2023-1769, se ha realizado la inspección y concepto técnico de los elementos que se evidencian en la tabla presentada a continuación.

Se realiza la inspección y concepto técnico dirigido al almacén de la Secretaría Distrital de Movilidad, sobre los materiales que se relacionan a continuación, los cuales no son reutilizables ni aptos para uso dentro de las actividades de mantenimiento correctivo y/o preventivo del Sistema de Semáforos Inteligentes (SSI) de la ciudad de Bogotá.

Elementos Componente Postes del sistema de semaforización.

| PERIODO: FEBRERO DE 2024 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | EXT | ID | PROCEDENCIA POSTE | FECHA DEL MOVIMIENTO | POSTE T1 3,80 M | POSTE T1X 5,00 M | POSTE T2 2,50 M | POSTE T2 4,50 M | POSTE T2 5,50 M | POSTE T2 6,50 M | POSTE T2 8,50 M | OBSERVACIONES |
| 1 | 3351 | 1127 | KR 54 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 01-feb.-24 | 1 | | | | | | | Corrosión |
| 2 | 3351 | 1127 | KR 54 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 01-feb.-24 | 1 | | | | | | | Corrosión |
| 3 | 3351 | 1127 | KR 54 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 01-feb.-24 | 1 | | | | | | | La tubería no es SCH 40 |
| 4 | 3351 | 1127 | KR 54 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 01-feb.-24 | 1 | | | | | | | Vandalismo |
| 5 | 3351 | 1127 | KR 54 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 01-feb.-24 | 1 | | | | | | | La tubería no es SCH 40 |
| 6 | 3351 | 1127 | KR 54 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 01-feb.-24 | | | | 1 | | | | Material incompatible de reconstruccion |
| 7 | 3351 | 1127 | KR 54 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 01-feb.-24 | | | | 1 | | | | La tubería no es SCH 40 |
| 8 | 3352 | 1152 | KR 41 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 02-feb.-24 | 1 | | | | | | | Corrosión |
| 9 | 3352 | 1152 | KR 41 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 02-feb.-24 | 1 | | | | | | | La tubería no es SCH 40 |
| 10 | 3352 | 1152 | KR 41 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 02-feb.-24 | | | | 1 | | | | La tubería no es SCH 40 |
| 11 | 3352 | 1152 | KR 41 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 02-feb.-24 | | | | | 1 | | | La tubería no es SCH 40 |
| 12 | 3659 | 770 | AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S | 03-feb.-24 | 1 | | | | | | | Material incompatible de reconstruccion |
| 13 | 3659 | 770 | AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S | 03-feb.-24 | 1 | | | | | | | Vandalismo |
| 14 | 3353 | 1151 | KR 38 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 05-feb.-24 | 1 | | | | | | | Material incompatible de reconstruccion |
| 15 | 3353 | 1151 | KR 38 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 05-feb.-24 | 1 | | | | | | | La tubería no es SCH 40 |
| 16 | 3353 | 1151 | KR 38 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 05-feb.-24 | 1 | | | | | | | Corrosión |

| PERIODO: FEBRERO DE 2024 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | EXT | ID | PROCEDENCIA POSTE | FECHA DEL MOVIMIENTO | POSTE T1 3,80 M | POSTE T1X 5,00 M | POSTE T2 2,50 M | POSTE T2 4,50 M | POSTE T2 5,50 M | POSTE T2 6,50 M | POSTE T2 8,50 M | OBSERVACIONES |
| 17 | 3353 | 1151 | KR 38 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 05-feb.-24 | | | | 1 | | | | Vandalismo |
| 18 | 2868. | 1138 | KR 43 X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6) | 06-feb.-24 | 1 | | | | | | | Vandalismo |
| 19 | 2868. | 1138 | KR 43 X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6) | 06-feb.-24 | | | | 1 | | | | Corrosión |
| 20 | 2913 | 813 | KR 100 X AV LUIS CARLOS GALÁN (AC 24) | 06-feb.-24 | 1 | | | | | | | Corrosión |
| 21 | 3353 | 1151 | KR 38 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 07-feb.-24 | | | | 1 | | | | La tubería no es SCH 40 |
| 22 | 3353 | 1151 | KR 38 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 07-feb.-24 | | | | | 1 | | | Vandalismo |
| 23 | 3353 | 1151 | KR 38 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 07-feb.-24 | | | | | 1 | | | La tubería no es SCH 40 |
| 24 | 3412 | 712 | AV CUNDINAMARCA (AK 36) X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 08-feb.-24 | 1 | | | | | | | Material incompatible de reconstrucción |
| 25 | 3412 | 712 | AV CUNDINAMARCA (AK 36) X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 08-feb.-24 | | | | 1 | | | | La tubería no es SCH 40 |
| 26 | 3412 | 712 | AV CUNDINAMARCA (AK 36) X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 08-feb.-24 | | | | 1 | | | | Corrosión |
| 27 | 3412 | 712 | AV CUNDINAMARCA (AK 36) X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 08-feb.-24 | | | | | 1 | | | La tubería no es SCH 40 |
| 28 | 3412 | 712 | AV CUNDINAMARCA (AK 36) X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 08-feb.-24 | | | | | 1 | | | Vandalismo |
| 29 | 3390 | 1038 | AV CIUDAD DE QUITO (TV 31) X AV PRIMERO DE MAYO (AC 26 S) | 26-feb.-24 | | | | | 1 | | | La tubería no es SCH 40 |
| 30 | 3390 | 1038 | AV CIUDAD DE QUITO (TV 31) X AV PRIMERO DE MAYO (AC 26 S) | 26-feb.-24 | | | | | 1 | | | Vandalismo |
| 31 | 3410 | 772 | KR 56 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 27-feb.-24 | | | | 1 | | | | Material incompatible de reconstrucción |
| 32 | 2967 | 753 | KR 56 X CL 5A | 27-feb.-24 | 1 | | | | | | | Vandalismo |
| 33 | 2967 | 753 | KR 56 X CL 5A | 27-feb.-24 | 1 | | | | | | | La tubería no es SCH 40 |
| 34 | 3409 | 703 | KR 34 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 28-feb.-24 | 1 | | | | | | | Corrosión |
| 35 | 3409 | 703 | KR 34 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 28-feb.-24 | 1 | | | | | | | La tubería no es SCH 40 |
| 36 | 3409 | 703 | KR 34 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 28-feb.-24 | | | | 1 | | | | Vandalismo |
| 37 | 3409 | 703 | KR 34 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 28-feb.-24 | | | | | 1 | | | La tubería no es SCH 40 |
| 38 | 3409 | 703 | KR 34 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 28-feb.-24 | | | | | 1 | | | La tubería no es SCH 40 |
| 39 | 3655 | 1330 | KR 31D X CL 2 | 29-feb.-24 | 1 | | | | | | | Material incompatible de reconstrucción |
| 40 | 3655 | 1330 | KR 31D X CL 2 | 29-feb.-24 | 1 | | | | | | | Corrosión |
| 41 | 3655 | 1330 | KR 31D X CL 2 | 29-feb.-24 | | | | 1 | | | | La tubería no es SCH 40 |
| 42 | 3655 | 1330 | KR 31D X CL 2 | 29-feb.-24 | | | | | 1 | | | Vandalismo |
| **CANTIDAD TOTAL POSTES EN BODEGA AL FINALIZAR EL PERIODO** | | | | | **21** | **0** | **0** | **11** | **10** | **0** | **0** | |
| **TOTAL** | | | | | **42** | | | | | | | |

## Tapas por entregar

| No. | EXT | ID | PROCEDENCIA POSTE | FECHA DEL MOVIMIENTO | CANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2717 | 601 | AV PEDRO LEON TRABUCHY (AK 40) X CL 25 | 01-feb.-24 | 1 |
| 2 | 2412 | 1357 | KR 33 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19) | 05-feb.-24 | 1 |
| 3 | 3665 | 1109 | AV JORGE GAITÁN CORTES (KR 33) X AV BOYACÁ (CL 56A S) | 08-feb.-24 | 2 |
| 4 | 3354 | 1278 | KR 40 X AV FUCHA (AC 8 S) | 24-feb.-24 | 2 |
| 5 | 3663 | 716 | AV CUNDINAMARCA (AK 36) X CL 2B | 24-feb.-24 | 2 |
| 6 | 3760 | 751 | KR 36 X AV PRIMERO DE MAYO (AC 26 S) | 24-feb.-24 | 7 |

| No. | EXT | ID | PROCEDENCIA POSTE | FECHA DEL MOVIMIENTO | CANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3662 | 725 | AV CUNDINAMARCA (AK 36) X CL 1F | 24-feb.-24 | 2 |
| 8 | 2845 | 865 | AV CIUDAD DE CALI (AK 86) X AV CASTILLA (AC 8) | 28-feb.-24 | 1 |
| 9 | 3390 | 1038 | AV CIUDAD DE QUITO (TV 31) X AV PRIMERO DE MAYO (AC 26 S) | 28-feb.-24 | 2 |
| 10 | 3395 | 831 | AV BOYACÁ (AK 72) X VÍA G (AC 3) | 24-feb.-24 | 1 |
| 11 | 3663 | 716 | AV CUNDINAMARCA (AK 36) X CL 2B | 24-feb.-24 | 1 |
| 12 | 3662 | 725 | AV CUNDINAMARCA (AK 36) X CL 1F | 24-feb.-24 | 2 |
| 13 | 3463 | 793 | KR 52A X AV PRIMERO DE MAYO (AC 26 S) | 25-feb.-24 | 1 |
| 14 | 1540 | 697 | AV CIUDAD DE CALI (AK 86) X CL 75 | 27-feb.-24 | 2 |
| 15 | 3489 | 1339 | AV CIUDAD DE CALI (AK 86) X DG 49 S | 28-feb.-24 | 2 |
| 16 | 2706 | 578 | AV DE LOS COMUNEROS (AC 6) X SALIDA PATIO TRANSMILENIO | 29-feb.-24 | 2 |
| TOTAL | | | | | 31 |

**Nota: Criterios**

- Corrosión en la mayor parte de la longitud del elemento.
- La tubería es de aguas negras o galvanizadas y no es SCH40, por lo cual no es técnicamente reparable.
- El diámetro del espesor de la pared de la tubería es variable y no se puede empalmar. Vandalismo de parte de la ciudadanía (perforaciones, cortes y ácido úrico).

Previas las siguientes consideraciones técnicas:

1. Que EL CONTRATISTA retiró los elementos relacionados en el presente documento de las Intersecciones semaforizadas de Bogotá en desarrollo del contrato 2023-1356, cuyo objeto es la expansión y mantenimiento al sistema de semaforización de Bogotá D.C.

2. Que en la inspección realizada de manera conjunta entre el contratista y la interventoría se observó y se determinó que los postes se encuentran en mal estado y no son reutilizables por la SDM.

Nota: Los elementos relacionados en el presente documento corresponden al periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2024 y 29 de febrero de 2024 contrato de postes.

En consideración con lo expuesto, se concluye que, dadas las anteriores condiciones, los elementos deben ser devueltos al Almacén de la Secretaría Distrital de Movilidad, para que sea este quien realice el respectivo destino final.

Hace parte integral de la presente acta de inspección y concepto técnico, el registro fotográfico anexo. A continuación, se realiza una muestra del registro fotográfico realizado para cada uno de las actividades y el total de ellas adjunto mediante correo electrónico en el siguiente enlacen:

https://drive.google.com/drive/folders/1lIqhcQsj4WjWNSvVb4duggbhGHd15FTv?usp=drive_link

## Anexo registro fotográfico




EXT 3390-28/02/2024



EXT 3412 - 28/02/2024



EXT 3659 – 28/02/2024



EXT 2967 – 28/02/2024



EXT 3351- 28/02/2024



EXT 3352- 28/02/2024

Los elementos relacionados serán entregados al almacén de la Secretaría Distrital de Movilidad, una vez ésta informe sobre la fecha de recibo de dichos elementos.

Se suscribe la presente acta por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos a los catorce (14) días del mes de marzo de 2024.

**POR LA INTERVENTORÍA**

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Residente de Postes Interventoría
Leonardo Castro Pérez

Coordinador Técnico de Interventoría
José Misael Angarita

**POR EL CONTRATISTA**

Transporte, Planeación y Diseño de Ingeniería SAS – TPD

Director del Contrato
Contrato 2023 - 1356
Alfredo Ardila Ariza

Ingeniero Residente
Contrato 2023 - 1356
Oscar Eduardo Rodríguez Fernández

**Contrato 2023-1356 SDM – TPD Ingeniería S.A.S**

# EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

## ACTA DE REINTEGRO No.11 DE ELEMENTOS SOBRANTES NO REUTILIZABLES POR MANTENIMIENTO

En Bogotá D.C, a los catorce (14) días del mes de marzo de 2024, se reunieron en las instalaciones de la Bodega del contratista TPD Ingeniería S.A.S. el Ingeniero Oscar Rodríguez identificado con C.C. 80.101.394 de TPD Ingeniería S.A.S, el Ingeniero Leonardo Castro Pérez identificado con C.C. 1.032.363.536, Residente de Postes por parte de la Universidad Distrital mediante Contrato de Interventoría 2023-1356, , con el objeto de recibir de TPD Ingeniería S.A., el material no reutilizable generado de los siniestros de postes del sistema semafórico vinculado a las diferentes intersecciones semaforizadas de la ciudad de Bogotá D. C.

En el concepto adjunto No. 11 del catorce (14) días de mes de marzo de 2024 se describe la razón por la cual no es factible el uso de dicho material. De acuerdo con el concepto mencionado, se concluyó que, dadas las condiciones allí expuestas, los elementos deben ser devueltos al Almacén de la Secretaría Distrital de Movilidad, para la respectiva disposición final.

La descripción y cantidades de los elementos que se devuelven, se relacionan en el siguiente cuadro:

| POSTES | | |
|---|---|---|
| **Descripción** | **Cantidad** | **Cantidad Total** |
| Postes T1 metálicos de Semaforización de tubería aguas negras, galvanizado y SCH40 de 4". Mantenimiento. | 21 | 42 |
| Postes T1X metálicos de Semaforización de tubería aguas negras, galvanizado y SCH40 de 4". Mantenimiento. | 0 | |
| Postes T2 metálicos de Semaforización de tubería aguas negras y galvanizado de 3" y 4". Mantenimiento. | 21 | |

El total del material no reutilizable son cuarenta y dos (42) postes de Semaforización. Los postes T1 están completos y T2 se encuentran cortados por segmentos por la mitad. Cabe resaltar que cada segmento se encuentra debidamente marcado con el externo del sitio de retiro.

Se anexa listado con las direcciones y fecha de los mantenimientos.

| PERIODO: FEBRERO DE 2024 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **EXT** | **ID** | **PROCEDENCIA POSTE** | **FECHA DEL MOVIMIENTO** | **POSTE T1 3,80 M** | **POSTE T1X 5,00 M** | **POSTE T2 2,50 M** | **POSTE T2 4,50 M** | **POSTE T2 5,50 M** | **POSTE T2 6,50 M** | **POSTE T2 8,50 M** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | 3351 | 1127 | KR 54 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 01-feb.-24 | 1 | | | | | | | Corrosión |

| PERIODO: FEBRERO DE 2024 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | EXT | ID | PROCEDENCIA POSTE | FECHA DEL MOVIMIENTO | POSTE T1 3,80 M | POSTE T1X 5,00 M | POSTE T2 2,50 M | POSTE T2 4,50 M | POSTE T2 5,50 M | POSTE T2 6,50 M | POSTE T2 8,50 M | OBSERVACIONES |
| 2 | 3351 | 1127 | KR 54 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 01-feb.-24 | 1 | | | | | | | Corrosión |
| 3 | 3351 | 1127 | KR 54 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 01-feb.-24 | 1 | | | | | | | La tubería no es SCH 40 |
| 4 | 3351 | 1127 | KR 54 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 01-feb.-24 | 1 | | | | | | | Vandalismo |
| 5 | 3351 | 1127 | KR 54 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 01-feb.-24 | 1 | | | | | | | La tubería no es SCH 40 |
| 6 | 3351 | 1127 | KR 54 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 01-feb.-24 | | | | 1 | | | | Material incompatible de reconstrucción |
| 7 | 3351 | 1127 | KR 54 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 01-feb.-24 | | | | 1 | | | | La tubería no es SCH 40 |
| 8 | 3352 | 1152 | KR 41 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 02-feb.-24 | 1 | | | | | | | Corrosión |
| 9 | 3352 | 1152 | KR 41 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 02-feb.-24 | 1 | | | | | | | La tubería no es SCH 40 |
| 10 | 3352 | 1152 | KR 41 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 02-feb.-24 | | | | 1 | | | | La tubería no es SCH 40 |
| 11 | 3352 | 1152 | KR 41 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 02-feb.-24 | | | | | 1 | | | La tubería no es SCH 40 |
| 12 | 3659 | 770 | AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S | 03-feb.-24 | 1 | | | | | | | Material incompatible de reconstrucción |
| 13 | 3659 | 770 | AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S | 03-feb.-24 | 1 | | | | | | | Vandalismo |
| 14 | 3353 | 1151 | KR 38 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 05-feb.-24 | 1 | | | | | | | Material incompatible de reconstrucción |
| 15 | 3353 | 1151 | KR 38 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 05-feb.-24 | 1 | | | | | | | La tubería no es SCH 40 |
| 16 | 3353 | 1151 | KR 38 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 05-feb.-24 | 1 | | | | | | | Corrosión |
| 17 | 3353 | 1151 | KR 38 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 05-feb.-24 | | | | 1 | | | | Vandalismo |
| 18 | 2868. | 1138 | KR 43 X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6) | 06-feb.-24 | 1 | | | | | | | Vandalismo |
| 19 | 2868. | 1138 | KR 43 X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6) | 06-feb.-24 | | | | 1 | | | | Corrosión |
| 20 | 2913 | 813 | KR 100 X AV LUIS CARLOS GALÁN (AC 24) | 06-feb.-24 | 1 | | | | | | | Corrosión |
| 21 | 3353 | 1151 | KR 38 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 07-feb.-24 | | | | 1 | | | | La tubería no es SCH 40 |
| 22 | 3353 | 1151 | KR 38 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 07-feb.-24 | | | | | 1 | | | Vandalismo |
| 23 | 3353 | 1151 | KR 38 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 07-feb.-24 | | | | | 1 | | | La tubería no es SCH 40 |
| 24 | 3412 | 712 | AV CUNDINAMARCA (AK 36) X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 08-feb.-24 | 1 | | | | | | | Material incompatible de reconstrucción |
| 25 | 3412 | 712 | AV CUNDINAMARCA (AK 36) X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 08-feb.-24 | | | | 1 | | | | La tubería no es SCH 40 |
| 26 | 3412 | 712 | AV CUNDINAMARCA (AK 36) X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 08-feb.-24 | | | | 1 | | | | Corrosión |
| 27 | 3412 | 712 | AV CUNDINAMARCA (AK 36) X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 08-feb.-24 | | | | | 1 | | | La tubería no es SCH 40 |
| 28 | 3412 | 712 | AV CUNDINAMARCA (AK 36) X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 08-feb.-24 | | | | | 1 | | | Vandalismo |
| 29 | 3390 | 1038 | AV CIUDAD DE QUITO (TV 31) X AV PRIMERO DE MAYO (AC 26 S) | 26-feb.-24 | | | | | 1 | | | La tubería no es SCH 40 |
| 30 | 3390 | 1038 | AV CIUDAD DE QUITO (TV 31) X AV PRIMERO DE MAYO (AC 26 S) | 26-feb.-24 | | | | | 1 | | | Vandalismo |
| 31 | 3410 | 772 | KR 56 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 27-feb.-24 | | | | 1 | | | | Material incompatible de reconstrucción |
| 32 | 2967 | 753 | KR 56 X CL 5A | 27-feb.-24 | 1 | | | | | | | Vandalismo |
| 33 | 2967 | 753 | KR 56 X CL 5A | 27-feb.-24 | 1 | | | | | | | La tubería no es SCH 40 |
| 34 | 3409 | 703 | KR 34 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 28-feb.-24 | 1 | | | | | | | Corrosión |
| 35 | 3409 | 703 | KR 34 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 28-feb.-24 | 1 | | | | | | | La tubería no es SCH 40 |
| 36 | 3409 | 703 | KR 34 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 28-feb.-24 | | | | 1 | | | | Vandalismo |

| PERIODO: FEBRERO DE 2024 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | EXT | ID | PROCEDENCIA POSTE | FECHA DEL MOVIMIENTO | POSTE T1 3,80 M | POSTE T1X 5,00 M | POSTE T2 2,50 M | POSTE T2 4,50 M | POSTE T2 5,50 M | POSTE T2 6,50 M | POSTE T2 8,50 M | OBSERVACIONES |
| 37 | 3409 | 703 | KR 34 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 28-feb.-24 | | | | | 1 | | | La tubería no es SCH 40 |
| 38 | 3409 | 703 | KR 34 X AV CIUDAD MONTES (AC 3) | 28-feb.-24 | | | | | 1 | | | La tubería no es SCH 40 |
| 39 | 3655 | 1330 | KR 31D X CL 2 | 29-feb.-24 | 1 | | | | | | | Material incompatible de reconstrucción |
| 40 | 3655 | 1330 | KR 31D X CL 2 | 29-feb.-24 | 1 | | | | | | | Corrosión |
| 41 | 3655 | 1330 | KR 31D X CL 2 | 29-feb.-24 | | | | 1 | | | | La tubería no es SCH 40 |
| 42 | 3655 | 1330 | KR 31D X CL 2 | 29-feb.-24 | | | | | 1 | | | Vandalismo |
| CANTIDAD TOTAL POSTES EN BODEGA AL FINALIZAR EL PERIODO | | | | | 21 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | |
| TOTAL | | | | | 42 | | | | | | | |

Se suscribe la presente acta por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos a los catorce (14) días del mes de marzo de 2024.

**POR EL CONTRATISTA**

Transporte, Planeación y Diseño de Ingeniería SAS – TPD

Director del Contrato
Contrato 2023 - 1356
Alfredo Ardila Ariza

Ingeniero Residente
Contrato 2023 – 1356
Oscar Rodríguez

**POR LA INTERVENTORÍA**

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Residente de Postes Interventoría
Leonardo Castro Pérez

Coordinador Técnico de Interventoría
José Misael Angarita

**POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

Neyfi Rubiela Martínez Guata
Almacén e inventarios SDM

José Miguel Morera Arévalo
Almacén e inventarios SDM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**Formato Traspaso o Devolución de Bienes**

| | **Código: PA01-PR12-F01** | **Versión 3.0** | |
|---|---|---|---|
| Fecha de solicitud de Traspaso o Devolución | Dia: 14 Mes: 03 Año: 2024 | Devolución [X] | Traspaso [ ] |
| Funcionario (a) o contratista que autoriza o responsable de almacén | Diego Andrés Suárez Gómez | Cédula No. | 1.053.607.068 |
| Funcionario (a) o Contratista que entrega | Oscar Eduardo Rodriguez Fernández | Cédula No. | 80.101.394 |
| Dependencia que entrega | Subdirección de Semaforización | | |
| Ubicación destino del elemento | Sede: Patio 4 Piso: 1 Zona: No. Puesto: En casa: (Dirección y telefono) En vía: Otro: Siniestros | | |
| Funcionario (a) o Contratista que recibe | José Miguel Morera Arevalo | Cédula No. | 79.976.848 |
| | | No. Contrato (si aplica) | 2023 - 755 |
| Nombre Supervisor (a) y/o Interventor (a) | Sandra Milena Vargas | Cédula No. | 1.020.717.652 |
| | | No. Contrato (si aplica) | |
| Dependencia que recibe | Subdirección Administrativa | | |

| **PLACA Y/O SERIAL** | **DESCRIPCION DEL ELEMENTO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
|---|---|---|---|
| ver adjunto item 1 al 21 | POSTE T1 | 21 | 3 |
| ver adjunto item 22 al 32 | POSTE T2 4,5 | 11 | 3 |
| ver adjunto item 33 al 42 | POSTE T2 5,5 | 10 | 3 |
| N/A | Tapas de caja de paso | 31 | 3 |
| | ***FIN DE FORMATO*** | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Estado: 1 Bueno; 2 Regular; 3 Malo**

**1.** La Ley 734 de 2002, en su Artículo 34, numeral 22 indica que es deber del (la) colaborador (a) "Responder por la conservacion de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.", como complemento del numeral 21 del mismo artículo, descrito en la sección de Aseguramiento de Bienes de la Resolución 000001 de septiembre de 2019.
**2.** Los (as) contratistas que reciben bienes, deberán contar con contrato vigente al momento del traslado de bienes y el (la) supervisor (a) del mismo deberá autorizar dicha entrega de bienes. Así mismo, el (la) Supervisor (a) y/o Interventor (a) es quien realizará el seguimiento y control necesario sobre el destino y uso que se dé a los bienes entregados al (la) Contratista.
**3.** Para la entrega de bienes catalogados de beneficio y uso público, se debe tener presente: Si son recibidos por funcionarios (as), contratistas de la SDM y/o interventorías: la responsabilidad por el uso, destino y custodia de los bienes trasladados estará a cargo de la dependencia a la que le corresponde la operación de dichos bienes y del (la) supervisor (a) del contrato mediante el cual esta vinculado el (la) contratista.

**OBSERVACIONES**
**(Indique cualquier novedad que en torno a este movimiento, considere informar al Almacén General)**

Leonardo Castro Pérez
Visto Revisión interventoría
Componente Postes
Leonardo Castro Pérez

| | | |
|---|---|---|
| Diego Andrés Suárez Gómez<br>Subdirección técnica de Semaforización SDM<br>Funcionario (a) o contratista que autoriza o responsable de almacén:<br>Firma: | Jose Miguel Morera Arevalo<br>Almacén SDM<br>Nombre funcionario (a) o Contratista que recibe:<br>Firma 11 DE ABRIL 2024 | Oscar Eduardo Rodriguez Fernández<br>TPD Ingeniera S.A.S CTO 2023 - 1356<br>Nombre funcionario (a) o Contratista que entrega:<br>Firma |

**RELACION DEL MATERIAL DE SEMAFORIZACION RETIRADO POR LABORES DE MANTENIEMIENTO PARA REINTEGRO A LA SDM**

**Bogotá, D.C. febrero de 2024**

| ITEM | PLACA | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 1 | 21881 | POSTE MASTIL T1 |
| 2 | 21882 | POSTE MASTIL T1 |
| 3 | 21883 | POSTE MASTIL T1 |
| 4 | 21884 | POSTE MASTIL T1 |
| 5 | 21885 | POSTE MASTIL T1 |
| 6 | 21886 | POSTE MASTIL T1 |
| 7 | 21887 | POSTE MASTIL T1 |
| 8 | 21888 | POSTE MASTIL T1 |
| 9 | 21889 | POSTE MASTIL T1 |
| 10 | 21890 | POSTE MASTIL T1 |
| 11 | 21891 | POSTE MASTIL T1 |
| 12 | 21892 | POSTE MASTIL T1 |
| 13 | 21893 | POSTE MASTIL T1 |
| 14 | 21894 | POSTE MASTIL T1 |
| 15 | 21895 | POSTE MASTIL T1 |
| 16 | 21896 | POSTE MASTIL T1 |
| 17 | 21897 | POSTE MASTIL T1 |
| 18 | 22064 | POSTE MASTIL T1 |
| 19 | 22065 | POSTE MASTIL T1 |
| 20 | 22066 | POSTE MASTIL T1 |
| 21 | 22067 | POSTE MASTIL T1 |
| 22 | 22428 | POSTE MENSULA T2 4,5 |
| 23 | 22429 | POSTE MENSULA T2 4,5 |
| 24 | 22430 | POSTE MENSULA T2 4,5 |
| 25 | 22845 | POSTE MENSULA T2 4,5 |
| 26 | 22846 | POSTE MENSULA T2 4,5 |
| 27 | 22885 | POSTE MENSULA T2 4,5 |
| 28 | 22886 | POSTE MENSULA T2 4,5 |
| 29 | 22887 | POSTE MENSULA T2 4,5 |
| 30 | 22888 | POSTE MENSULA T2 4,5 |
| 31 | 22889 | POSTE MENSULA T2 4,5 |
| 32 | 22890 | POSTE MENSULA T2 4,5 |
| 33 | 21489 | POSTE MENSULA T2 5,5 |
| 34 | 21490 | POSTE MENSULA T2 5,5 |

| ITEM | PLACA | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 35 | 21496 | POSTE MENSULA T2 5,5 |
| 36 | 21497 | POSTE MENSULA T2 5,5 |
| 37 | 21499 | POSTE MENSULA T2 5,5 |
| 38 | 21500 | POSTE MENSULA T2 5,5 |
| 39 | 21501 | POSTE MENSULA T2 5,5 |
| 40 | 21502 | POSTE MENSULA T2 5,5 |
| 41 | 21503 | POSTE MENSULA T2 5,5 |
| 42 | 21504 | POSTE MENSULA T2 5,5 |

NOTA: Adicional se realiza reintegro de 31 tapas que no poseen placa de inventario por ser bienes consumibles