JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
NIT:9521002-3 REGIMEN RESPONSABLE DE IVA
CALLE 97 N. 16 -00 LOCAL 3 EDIF. PALMAS DE BELMONTE
PEREIRA, RISARALDA
Correo: jeting.vias@outlook.com Teléfono: (6) 3455125

Autorización Numeración de Facturación 18764047982376 de 2023.04.24
Auto.Desde FE 37 Hasta FE 1000 Vigencia 18 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE 68

Fecha 2024.05.30 **Vence** 2024.06.29 **Forma de Pago** Crédito 30

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Direccion CALLE 25G 73B-90, COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT **Nit / C.C.** ,800,215,807-2

Ciudad: BOGOTA **Telefono** 7056000

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Medio de pago: Crédito

Correo: **Orden de compra:**

Régimen Contable:

CUFE 5d2420e7c2aec04653041da73b1a008f8420b0858f2635efa6a6b68f6f7df8d2292cc2b269d5045f94cc46a6c5710c80

	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	ACTA DE OBRA N°8 PERIODO 1 AL 31 MARZO/2024 V/R $0 ACTA DE OBRA N°9PERIODO 1 AL 30 ABRIL/2024 V/R $0 ACTA DE OBRA N°10 PERIODO 1 AL 31 MAYO/2024 DEL CONTRATO N°2639/2023 CUYO OBJETO ES:"ATENDER SITIOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE" CON BASE EN EL REGISTRO PRESUPUESTAL N°898623 DE AGOSTO 01 DE 2023.	32,281,638.00

VALOR EN LETRAS: **Items:** 1

TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Observaciones:
#$24-02-00;2639-2023;lpantoja@invias.gov.co#$

Valor parcial	32,281,638.00
- Descuento	0.00
- Anticipos	0.00
IVA	235,904.00
- Retenciones	0.00
Valor Total	32,517,542.00

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA. Generado: Software AVANSIS - COMPUMEDIOS S.A.S Nit:901.143.232-4
Fecha y Hora de Elaboración: 2024.05.30 12:21:36 Fecha y Hora de Expedición: 2024/05/30

Autorización Numeración de Facturación 18764047982376 de 2023.04.24 Auto.Desde FE 37 Hasta FE 1000 Vigencia 18 Meses

Firma

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 5187 31 / 05 / 2024 04 : 12 : 24 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO No 5097

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	29/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE **ACTA No.** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 0,00 **MES** 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2639 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO:

"ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE"

CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL: 4,4 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 7,4 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/08/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 210.716.614,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 210.716.614,00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 fecha 19 /02/2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	201.4P		201.4P	DEMOLICIÓN DE ROCAS	m3	20	$ 151.975,00	$ 3.039.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2	211.1	211-13		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	6950	$ 8.790,00	$ 61.090.500,00	10.586,97	$ 93.059.466,30	0,00	$ -	8.641,00	$ 75.954.390,00
3	600.1.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	300	$ 27.332,00	$ 8.199.600,00	20,00	$ 546.640,00	0,00	$ -	20,00	$ 546.640,00
4	610.1	610-13		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	80	$ 48.463	$ 3.877.040,00	30,00	$ 1.453.890,00	0,00	$ -	30,00	$ 1.453.890
5	610.2	610-13		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	30	$ 241.713,00	$ 7.251.390,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6	630.4	630-13		CONCRETO CLASE D: CONCRETO REFORZADO F´C 21MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	30	$ 804.065,00	$ 24.121.950,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7	630.6	630-13		CONCRETO CLASE F: CONCRETO SIMPLE F´C 14MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	5	$ 544.436,00	$ 2.722.180,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8	630.7	630-13		CONCRETO CLASE G: CONCRETO CICLOPEO F´C 14 MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	20	$ 410.841,00	$ 8.216.820,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	kg	1960	$ 8.445,00	$ 16.552.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10	673.1.1	673-13		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	200	$ 9.816,00	$ 1.963.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11	681.1	681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO CON ZINC (GALVANIZADO)	m3	48	$ 331.112,00	$ 15.893.376,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	900.3	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	m3-km	34750	$ 1.560,00	$ 54.210.000,00	52.934,85	$ 82.578.366,00	0,00	$ -	43.205,00	$ 67.399.800,00
									0,00		0,00		0,00	
				ITEMS NO PREVISTOS							0,00		0,00	
13	630	630-06		BOLSACRETOS	und	20	$ 630.990,00		50,00	$ 31.549.500,00	0,00	$ -	50,00	$ 31.549.500,00
							Ajuste al peso			$ 70,70	0,00		0,00	
							Subtotal	**$ 207.137.756,00**		**$ 209.187.933,00**		**$ 0,00**		**$ 176.904.220,00**
SUBTOTAL OBRA								**$ 207.137.756,00**		**$ 209.187.933,00**		**$ 0,00**		**$ 176.904.220,00**

*	**SUB TOTAL ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIAA TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE**	**$ 207.137.756,00**	**$ 209.187.933,00**	**$ 0,00** / **$ 176.904.220,00**
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$ 2.050.177,00		$ 0,00 / $ 0,00
*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE AIU (30%)	$ 209.187.933,00	$ 209.187.933,00	$ 0,00 / $ 176.904.220,00
*	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1.528.681,00	$ 1.528.681,00	$ 0,00 / $ 1.292.762,00
*	**SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A)**	**$ 210.716.614,00**	**$ 210.716.614,00**	**$ 0,00** / **$ 178.196.982,00**
*	**VALOR TOTAL = (A)**	**$ 210.716.614,00**	**$ 210.716.614,00**	**$ 0,00** / **$ 178.196.982,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30%
Utilidad 5%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado		0%
Valor Amortizado Presenta Acta		
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	29/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE **ACTA No.** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 0,00 **MES** 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2639 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: "ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE"

CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL: 4,4 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 7,4 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/08/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 210.716.614,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 210.716.614,00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 fecha 19 /02/2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$ -	$ -	$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE AIU (30%)	$ 0,00	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 0,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 0,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 0,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** **CERO PESOS MODENA CORRIENTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula Profesional No. 15219-18742 BYC

Firma:
JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
TERRITORIAL VALLE
Matrícula Profesional No.: 05202-141806 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 2639 DE 2023

			TIPO PAGO:		**NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO**	**PERIODO**
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	**X**	ACTA No. 8	1 AL 31 MARZO/2024
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL ?: _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**898623**	RUBRO No.	**C-2402-0600-11-0-2402098-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ -**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$ -**
						TOTAL ACTA	**$ -**

Firma

JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
TERRITORIAL VALLE

JORGE EIVAR TUCAN LOSADA
Ingeniero Constructor y Consultor

CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Pereira (R), 31 de marzo del 2024

JET-VALL-2023-004

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Dirección Territorial Valle
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 2639-2023 ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**.

CERTIFICO:

Yo, **JORGE EIVAR TULCAN LOSADA** identificado (a) con C.C 9.521.002 de Sogamoso (B), de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607de 2012), correspondientes a mis aportes y/o al de mis empleados en los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de radicación del Acta de Obra No. 8 del contrato de la referencia, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

ACTUO EN MI CALIDAD DE: **Contratista**

Atentamente,

JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
CC 9.521.002 de Sogamoso (B)
Contratista

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	29/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE **ACTA No.** 9 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 0,00 **MES** 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2639 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO:

"ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE"

CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL: 4,4 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 9,4 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/08/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 210.716.614,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 210.716.614,00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 fecha 19 /02/2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	201.4P		201.4P	DEMOLICIÓN DE ROCAS	m3	20	$ 151.975,00	$ 3.039.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2	211.1	211-13		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	6950	$ 8.790,00	$ 61.090.500,00	10.586,97	$ 93.059.466,30	0,00	$ -	8.641,00	$ 75.954.390,00
3	600.1.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	300	$ 27.332,00	$ 8.199.600,00	20,00	$ 546.640,00	0,00	$ -	20,00	$ 546.640,00
4	610.1	610-13		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	80	$ 48.463	$ 3.877.040,00	30,00	$ 1.453.890,00	0,00	$ -	30,00	$ 1.453.890
5	610.2	610-13		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	30	$ 241.713,00	$ 7.251.390,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6	630.4	630-13		CONCRETO CLASE D: CONCRETO REFORZADO F´C 21MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	30	$ 804.065,00	$ 24.121.950,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7	630.6	630-13		CONCRETO CLASE F: CONCRETO SIMPLE F´C 14MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	5	$ 544.436,00	$ 2.722.180,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8	630.7	630-13		CONCRETO CLASE G: CONCRETO CICLOPEO F´C 14 MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	20	$ 410.841,00	$ 8.216.820,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	kg	1960	$ 8.445,00	$ 16.552.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10	673.1.1	673-13		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	200	$ 9.816,00	$ 1.963.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11	681.1	681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO CON ZINC (GALVANIZADO)	m3	48	$ 331.112,00	$ 15.893.376,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	900.3	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	m3-km	34750	$ 1.560,00	$ 54.210.000,00	52.934,85	$ 82.578.366,00	0,00	$ -	43.205,00	$ 67.399.800,00
									0,00		0,00		0,00	
				ITEMS NO PREVISTOS							0,00		0,00	
13	630	630-06		BOLSACRETOS	und	20	$ 630.990,00		50,00	$ 31.549.500,00	0,00	$ -	50,00	$ 31.549.500,00
							Ajuste al peso			$ 70,70	0,00		0,00	
							Subtotal	**$ 207.137.756,00**		**$ 209.187.933,00**		**$ 0,00**		**$ 176.904.220,00**
SUBTOTAL OBRA								**$ 207.137.756,00**		**$ 209.187.933,00**		**$ 0,00**		**$ 176.904.220,00**

*	**SUB TOTAL ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIAA TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE**	**$ 207.137.756,00**	**$ 209.187.933,00**	**$ 0,00** / **$ 176.904.220,00**
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$ 2.050.177,00		$ 0,00 / $ 0,00
*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE AIU (30%)	$ 209.187.933,00	$ 209.187.933,00	$ 0,00 / $ 176.904.220,00
*	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1.528.681,00	$ 1.528.681,00	$ 0,00 / $ 1.292.762,00
*	**SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A)**	**$ 210.716.614,00**	**$ 210.716.614,00**	**$ 0,00** / **$ 178.196.982,00**
*	**VALOR TOTAL = (A)**	**$ 210.716.614,00**	**$ 210.716.614,00**	**$ 0,00** / **$ 178.196.982,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30%
Utilidad 5%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado		0%
Valor Amortizado Presenta Acta		
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	29/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE **ACTA No.** 9 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 0,00 **MES** 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2639 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO:

"ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE"

CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL: 4,4 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 9,4 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/08/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 210.716.614,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 210.716.614,00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 fecha 19 /02/2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$ -	$ -	$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE AIU (30%)	$ 0,00	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 0,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 0,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 0,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** **CERO PESOS MODENA CORRIENTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula Profesional No. 15219-18742 BYC

Firma:
JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
TERRITORIAL VALLE
Matrícula Profesional No.: 05202-141806 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: 2639 DE 2023

			TIPO PAGO:		**NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO**	**PERIODO**
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	ACTA No. 9	1 AL 30 ABRIL/2024
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL ?: _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**898623**	RUBRO No.	**C-2402-0600-11-0-2402098-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ -**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$ -**
						TOTAL ACTA	**$ -**

Firma

JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
TERRITORIAL VALLE

JORGE EIVAR TUCAN LOSADA
Ingeniero Constructor y Consultor

CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Pereira (R), 30 de abril del 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Dirección Territorial Valle
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 2639-2023 ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**.

CERTIFICO:

Yo, **JORGE EIVAR TULCAN LOSADA** identificado (a) con C.C 9.521.002 de Sogamoso (B), de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607de 2012), correspondientes a mis aportes y/o al de mis empleados en los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de radicación del Acta de Obra No. 9 del contrato de la referencia, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

ACTUO EN MI CALIDAD DE: **Contratista**

Atentamente,

JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
CC 9.521.002 de Sogamoso (B)
Contratista

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-7-FR-1 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE ACTA No: 4 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2639 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: "ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE"

CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL: 4,4 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/08/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 210.716.614,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A**: **$ 210.716.614,00**

PLAZO ACUMULADO: 9,4 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 de fecha 29/12/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 2 FECHA 19/02/2024		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	201.4P		201.4P	DEMOLICIÓN DE ROCAS	m3	20	$ 151.975,00	$ 3.039.500,00	0,00	$ -		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2	211.1	211-13		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	6950	$ 8.790,00	$ 61.090.500,00	10.586,97	$ 93.059.466,30	-	-967,70	-$ 8.506.083,00	8.641,00	$ 75.954.390,00	9.619,27	$ 84.553.383,30
3	600.1.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	300	$ 27.332,00	$ 8.199.600,00	20,00	$ 546.640,00	+	12,00	$ 327.984,00	20,00	$ 546.640,00	32,00	$ 874.624,00
4	610.1	610-13		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	80	$ 48.463	$ 3.877.040,00	30,00	$ 1.453.890,00	+	12,00	$ 581.556,00	30,00	$ 1.453.890,00	42,00	$ 2.035.446,00
5	610.2	610-13		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	30	$ 241.713,00	$ 7.251.390,00	0,00	$ -		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6	630.4	630-13		CONCRETO CLASE D: CONCRETO REFORZADO F´C 21MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	30	$ 804.065,00	$ 24.121.950,00	0,00	$ -		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7	630.6	630-13		CONCRETO CLASE F: CONCRETO SIMPLE F´C 14MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	5	$ 544.436,00	$ 2.722.180,00	0,00	$ -		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8	630.7	630-13		CONCRETO CLASE G: CONCRETO CICLOPEO F´C 14 MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	20	$ 410.841,00	$ 8.216.820,00	0,00	$ -		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	kg	1960	$ 8.445,00	$ 16.552.200,00	0,00	$ -		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10	673.1.1	673-13		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	200	$ 9.816,00	$ 1.963.200,00	0,00	$ -		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11	681.1	681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO CON ZINC (GALVANIZADO)	m3	48	$ 331.112,00	$ 15.893.376,00	0,00	$ -		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
12	900.3	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	m3-km	34750	$ 1.560,00	$ 54.210.000,00	52.934,85	$ 82.578.366,00	-	-4838,50	-$ 7.548.060,00	43.205,00	$ 67.399.800,00	48.096,35	$ 75.030.306,00
								$ -		$ -		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
Sub total								$ 207.137.756,00		**$ 177.638.362,30**			-$ 15.144.603,00	$ 0,00	$ 145.354.720,00		$ 162.493.759,30
ITEMS NO PREVISTOS																	
BOLSACRETOS																	
13	630	630-06		BOLSACRETOS	und	0	$ 630.990,00	$ -	50	$ 31.549.500,00	+	24,00	$ 15.143.760,00	50,00	$ 31.549.500,00	74,00	$ 46.693.260,00
Sub total								$ -		**$ 31.549.500,00**			$ 15.143.760,00		$ 31.549.500,00		$ 46.693.260,00
Ajuste al peso										$ 70,70			$ 843,00				$ 913,70
*	SUB TOTAL ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIAA TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE							$ 207.137.756,00		$ 209.187.933,00			$ -		$ 176.904.220,00		$ 209.187.933,00
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)							$ 2.050.177,00							$ -		$ -
*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE AIU (30%)							$ 209.187.933,00		$ 209.187.933,00			$ -		$ 176.904.220,00		$ 209.187.933,00
*	**VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)**							$ 1.528.681,00					$ -		$ 1.292.762,00		$ 1.528.681,00
*	**SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A)**							**$ 210.716.614,00**		**$ 209.187.933,00**			**$ -**		**$ 178.196.982,00**		**$ 210.716.614,00**
	VALOR TOTAL = (A)							**$ 210.716.614,00**		**$ 209.187.933,00**			**$ -**		**$ 178.196.982,00**		**$ 210.716.614,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE ACTA No: 4 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

2 de 2

CONTRATO No : 2639 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: "ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE"

CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL: 4,4 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/08/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 210.716.614,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A**: **$ 210.716.614,00**

PLAZO ACUMULADO: 9,4 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

Por nececidades del contrato

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
CONTRATISTA DE OBRA
Matrícula Profesional No.: 15219-18742 BYC

Firma:
JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
TERRITORIAL VALLE
Matrícula Profesional No.: 05202-141806 ANT

Revisión:

Director Territorial LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Matrícula Profesional No.:

Firma
(Suscribe según su competencia funcional)



Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE PERIODO MES: 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. **10** (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 32.281.638,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR	30-may-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR	31-may-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SUPERVISOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	31-may-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	31-may-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2639 DE 2023

OBJETO: "ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE"


CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA **NIT.** 9.521.002


DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 32.517.542,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: Treinta y dos millones quinientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos M. L Cte

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 10 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 01 AL 31 DE MAYO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma 
JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.:05202-141806 ANT
Territorial Valle INVIAS
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma 
LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
DIRECTOR TERRITORIAL VALLE
DIRECTOR TERRITORIAL
Matrícula Profesional No.: 52202-107864 NRÑ
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma 
LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
DIRECTOR TERRITORIAL VALLE
ORDENADOR DEL GASTO
Matrícula Profesional No.: 52202-107864 NRÑ
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

(Suscriben según su competencia funcional)

(Suscriben según su competencia funcional)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE **ACTA FINALNo.** 10 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 32.281.638,00 **MES** 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

ACTA FINAL ✖

CONTRATO No : 2639 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO:

"ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE"

CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL: 4,4 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 9,4 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/08/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 210.716.614,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 210.716.614,00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 4 fecha 30 /04/2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	201.4P		201.4P	DEMOLICIÓN DE ROCAS	m3	20	$ 151.975,00	$ 3.039.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2	211.1	211-13		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	6950	$ 8.790,00	$ 61.090.500,00	9.619,27	$ 84.553.383,30	978,20	$ 8.598.378,00	9.619,20	$ 84.552.768,00
3	600.1.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	300	$ 27.332,00	$ 8.199.600,00	32,00	$ 874.624,00	12,00	$ 327.984,00	32,00	$ 874.624,00
4	610.1	610-13		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	80	$ 48.463	$ 3.877.040,00	42,00	$ 2.035.446,00	12,00	$ 581.556,00	42,00	$ 2.035.446
5	610.2	610-13		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	30	$ 241.713,00	$ 7.251.390,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6	630.4	630-13		CONCRETO CLASE D: CONCRETO REFORZADO F´C 21MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	30	$ 804.065,00	$ 24.121.950,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7	630.6	630-13		CONCRETO CLASE F: CONCRETO SIMPLE F´C 14MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	5	$ 544.436,00	$ 2.722.180,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8	630.7	630-13		CONCRETO CLASE G: CONCRETO CICLOPEO F´C 14 MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	20	$ 410.841,00	$ 8.216.820,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	kg	1960	$ 8.445,00	$ 16.552.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10	673.1.1	673-13		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	200	$ 9.816,00	$ 1.963.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11	681.1	681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO CON ZINC (GALVANIZADO)	m3	48	$ 331.112,00	$ 15.893.376,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	900.3	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	m3-km	34750	$ 1.560,00	$ 54.210.000,00	48.096,35	$ 75.030.306,00	4.891,00	$ 7.629.960,00	48.096,00	$ 75.029.760,00
									0,00				0,00	
				ITEMS NO PREVISTOS									0,00	
13	630	630-06		BOLSACRETOS	und	20	$ 630.990,00		74,00	$ 46.693.260,00	24,00	$ 15.143.760,00	74,00	$ 46.693.260,00
								Ajuste al peso		$ 913,70			0,00	
								Subtotal		**$ 209.187.933,00**		**$ 32.281.638,00**		**$ 209.185.858,00**
SUBTOTAL OBRA								**$ 207.137.756,00**		**$ 209.187.933,00**		**$ 32.281.638,00**		**$ 209.185.858,00**

*	**SUB TOTAL ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIAA TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE**	**$ 207.137.756,00**	**$ 209.187.933,00**	**$ 32.281.638,00**	**$ 209.185.858,00**
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$ 2.050.177,00		$ 0,00	$ 0,00
*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE AIU (30%)	$ 209.187.933,00	$ 209.187.933,00	$ 32.281.638,00	$ 209.185.858,00
*	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1.528.681,00	$ 1.528.681,00	$ 235.904,00	$ 1.528.666,00
*	**SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A)**	**$ 210.716.614,00**	**$ 210.716.614,00**	**$ 32.517.542,00**	**$ 210.714.524,00**
*	**VALOR TOTAL = (A)**	**$ 210.716.614,00**	**$ 210.716.614,00**	**$ 32.517.542,00**	**$ 210.714.524,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30%
Utilidad 5%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado		0%
Valor Amortizado Presenta Acta		
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE **ACTA FINALNo.** 10 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 32.281.638,00 **MES** 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2639 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: "ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE"

CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL: 4,4 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 9,4 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/08/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 210.716.614,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 210.716.614,00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 4 fecha 30 /04/2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$ -	$ -	$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE AIU (30%)	$ 32.281.638,00	$ 235.904,00	$ 32.517.542,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 32.281.638,00	$ 235.904,00	$ 32.517.542,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 32.281.638,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 32.281.638,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 32.517.542,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** **Treinta y dos millones quinientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos M. L Cte**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula Profesional No. 15219-18742 BYC

Firma:
JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
TERRITORIAL VALLE
Matrícula Profesional No.: 05202-141806 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: 2639 DE 2023

			TIPO PAGO:		**NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO**	**PERIODO**	
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	**X**	ACTA No 10	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA				
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE				
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
			OTRO				
			CUAL ?: _____				

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**898623**	RUBRO No.	**C-2402-0600-11-0-2402098-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ 32.517.542,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$ -**
						TOTAL ACTA	**$ 32.517.542,00**

Firma

JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
TERRITORIAL VALLE

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5		
		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2639 DE 2023 Contratista JORGE EIVAR TULCAN LOSADA

Objeto del Contrato:

"ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE"

Acta N° 10 Valor basico $ 32.281.638,00 Período 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

Valor Incluido Iva 32.517.542,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	27523	Km 19-Tocota Municipio Dagua	32.517.542,00			**32.517.542,00**
2						**0,00**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
		TOTALES	**32.517.542,00**	**$**		**32.517.542,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 VALLE DEL CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800100514-5	DAGUA	Km 19 -Tocota - municipio de Dagua	32.517.542,00	32.281.638,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**32.517.542,00**	**32.281.638,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
CONTRATISTA

JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
SUPERVISOR
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE

CONTRATO DE OBRA No: 2639 DE 2023

CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

PROYECTO: "ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	898623	C-2402-0600-11-0-2402098-02	11	NACION	2639 DE 2023	$ 210.716.614,00	$ 32.519.632,00
							$ -
TOTAL						$ 210.716.614,00	$ 32.519.632,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 210.716.614,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	AGOSTO DE 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Registro No. 898623 del 01/08/2023	**$ 210.716.614,00**	**$ 210.716.614,00**	**N.A**			Acta en ceros
2	PARCIAL	SEPTIEMBRE DE 2023			$ -	$ -	$ -	$ -	Registro No. 898623 del 01/08/2023	**$ 210.716.614,00**	**$ 210.716.614,00**	**N.A**			Acta en ceros
3	PARCIAL	OCTUBRE DE 2023	$ 94.441.680,00	$ 690.151,00	$ 95.131.831,00				Registro No. 898623 del 01/08/2024	**$ 115.584.783,00**	**$ 115.584.783,00**	**85452 DEL 22/11/2023**	**X**		PAGA
4	PARCIAL	NOVIEMBRE DE 2023	$ 34.550.620,00	$ 252.485,00	$ 34.803.105,00	$ -		$ -	Registro No. 898623 del 01/08/2023	**$ 80.781.678,00**	**$ 80.781.678,00**	**86684 DEL 05/12/2023**	**X**		PAGA
5	PARCIAL	DICIEMBRE DE 2023			$ -		$ -	$ -	Registro No. 898623 del 01/08/2023			**N.A**			Acta en ceros
6	PARCIAL	ENERO DE 2024							Registro No. 898623 del 01/08/2023			**N.A**			Acta en ceros
7	PARCIAL	FEBRERO DE 2024	$ 47.911.920,00	$ 350.126,00	$ 48.262.046,00				Registro No. 898623 del 01/08/2023	**$ 32.519.632,00**	**$ 32.519.632,00**	**1309 DEL 12/03/2024**			PAGA
8	PARCIAL	MARZO DE 2024							Registro No. 898623 del 01/08/2023			**N.A**			Acta en ceros
9	PARCIAL	ABRIL DE 2024							Registro No. 898623 del 01/08/2023			**N.A**			Acta en ceros
10	FINAL	MAYO DE 2024	$ 32.281.638,00	$ 235.904,00	$ 32.517.542,00				Registro No. 898623 del 01/08/2023	**$ 2.090,00**	**$ 2.090,00**	**TRAMITE**			
TOTALES			**$ 209.185.858,00**	**$ 1.528.666,00**	**$ 210.714.524,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 2.090,00**	**$ 2.090,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE

CONTRATO DE OBRA No: 2639 DE 2023

CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

PROYECTO: "ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

INTERVENTOR:

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	**IVA**	**TOTAL**
*SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 209.185.858,00	$ 1.528.666,00	**$ 210.714.524,00**
*SUBTOTAL REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (INCLUYE IVA)	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	$ 209.185.858,00	$ 1.528.666,00	**$ 210.714.524,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
Representante Legal
Contratista
Matrícula Profesional No. 15219-18742 BYC

Firma

JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 05202-141806 ANT
SUPERVISOR DEL CONTRATO
TERRITORIAL VALLE

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE

CONTRATO DE OBRA No. 2639 DE 2023 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

"ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE"

CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA

PROYECTO:

FECHA DE INICIO: 22/08/2023 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 4,4 **VALOR INICIAL:** $ 210.716.614,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/05/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 210.716.614,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** N/A

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
2639 DE 2023	27/07/2023	4,4 Meses	$ 210.716.614	$ 210.716.614
2639 DE 2023 Prórroga 1	26/12/2023	3 meses	$ -	$ 210.716.614
2639 DE 2023 Prórroga 2	11/03/2024	2 meses	$ -	$ 210.716.614

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

TRAMO VIAL EL TORO - EL CEDRO: Sobre la vereda el cedro se realizo la remoción de 2.464 m3 de material de derrumbe y se trasnportaron 12.320 m3 de materia proveniente de los derrumbes . Se realizo la instalacion de 50 unidades de Bolsacretos, excavacion varias sin clasificar de 20 m3 y material de relleno para estuctura con suelo 30 m3

TRAMO VIAL LA UNION - LA DESPENSA : Sobre la vereda la despensa-puente amarillo se realizo la remocion de 3.288 m3 dematerial de derrumbe y se trasnportaron 16.445 m3 de materia proveniente de los derrumbes

TOCHE-COMBIA: Sobre la vereda toche-combia se realizo la remocion de 1.324 m3 dematerial de derrumbe y se trasnportaron 6.620 m3 de materia proveniente de los derrumbes

PUENTE LAS AGUILAS-TENERIFE. Sobre la vereda se realizo la remocion de 1.564 m3 dematerial de derrumbe y se trasnportaron 7.820 m3 de materia proveniente de los derrumbes

KM 19 - TOCOTA MUNICIPIO DAGUA Sobre la vereda se realizo la remoción de 979,20 m3 de material de derrumbe y se trasnportaron 4.891 m3 de materia proveniente de los derrumbes . Se realizo la instalacion de 24 unidades de Bolsacretos, excavacion varias sin clasificar de 12 m3 y material de relleno para estuctura con suelo 12 m3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

CANTIDAD TOTAL REMOCIÓN DERRUMBES : 9.619,20 m3

CANTIDAD TOTAL TRASNPORTE MATERIAL PROVENIENTE DE LA REMOCIÓN DERRUMBES m3-km : 48.096 m3

CANTIDAD TOTAL EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR: 32 m3

CANTIDAD TOTAL RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO: 42 m3

CANTIDAD TOTAL INSTALACION BOLSACRETOS: 74 unidades

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

TRAMO VIAL EL TORO - EL CEDRO: Sobre la vereda el cedro se realizo la remoción de 2.464 m3 de material de derrumbe y construccion de un muro en Bolsacretos de 50 U.

TRAMO VIAL LA UNION - LA DESPENSA : Sobre la vereda la despensa-puente amarillo se realizo la remocion de 3.288 m3 dematerial de derrumbe

TOCHE-COMBIA: Sobre la vereda toche-combia se realizo la remocion de 1.324 m3 dematerial de derrumbe

PUENTE LAS AGUILAS-TENERIFE. Sobre la vereda se realizo la remocion de 1.564 m3 dematerial de derrumbe

KM 19 - TOCOTA MUNICIPIO DAGUA Sobre la vereda se realizo la remoción de 979,20 m3 de material de derrumbe y construccion de un muro en Bolsacretos de 24 U.

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$ 209.185.858,00
Valor IVA:	$ 1.528.666,00
Valor total ejecutado del contrato:	$ 210.714.524,00

AIU: 30 % A: 20 % I: 5 % U: 5 %

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	DEMOLICIÓN DE ROCAS	m3	0	$ 151.975,00	0,00
2	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	9619,2	$ 8.790,00	84.552.768,00
3	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	32	$ 27.332,00	874.624,00
4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	42	$ 48.463,00	2.035.446,00
5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	0	$ 241.713,00	0,00
6	CONCRETO CLASE D: CONCRETO REFORZADO F´C 21MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	0	$ 804.065,00	0,00
7	CONCRETO CLASE F: CONCRETO SIMPLE F´C 14MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	0	$ 544.436,00	0,00
8	CONCRETO CLASE G: CONCRETO CICLOPEO F´C 14 MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	0	$ 410.841,00	0,00
9	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	kg	0	$ 8.445,00	0,00
10	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	0	$ 9.816,00	0,00
11	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO CON ZINC (GALVANIZADO)	m3	0	$ 331.112,00	0,00
12	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	m3-km	48096	$ 1.560,00	75.029.760,00
	ITEM NO PREVISTO				
13	BOLSACRETOS	UNIDAD	74	$ 630.990,00	46.693.260,00
*SUB TOTAL ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIAA TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE					$ 209.185.858,00
*PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)					$ -
*VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE AIU (30%)					$ 209.185.858
*VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)					$ 1.528.666,00
VALOR TOTAL EJECUTADO					$ 210.714.524,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

N.A

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	AGOSTO DE 2023	$ -	$ -	$ -						
2	SEPTIEMBRE DE 2023			$ -						
3	OCTUBRE DE 2023	$ 94.441.680,00	$ 690.151,00	$ 95.131.831,00						
4	NOVIEMBRE DE 2023	$ 34.550.620,00	$ 252.485,00	$ 34.803.105,00						
5	DICIEMBRE DE 2023			$ -						
6	ENERO DE 2024			$ -						
7	FEBRERO DE 2024	$ 47.911.920,00	$ 350.126,00	$ 48.262.046,00						
8	MARZO DE 2024			$ -						
9	ABRIL DE 2024			$ -						
10	MAYO DE 2024	$ 32.281.638,00	$ 235.904,00	$ 32.517.542,00						
N.. actas	10									
TOTALES		**$ 209.185.858,00**	**$ 1.528.666,00**	**$ 210.714.524,00**						
TOTAL VALOR EJECUTADO										

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: $ 209.185.858,00
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: $ 1.528.666,00
VALOR TOTAL EJECUTADO: $ 210.714.524,00

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN RECIBO DE LAS OBRAS

La supervisón deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

N.A

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

No se desarrolaron actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad en la ejecución del contrato.

N.A

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

N.A

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

N.A

OBSERVACIONES:

SE RECIBE A SATISFACCIÓN.

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma

JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
Representante legal
Contratista
Matrícula Profesional No.15219-18742 BYC

Firma

JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
Supervisor del Contrato
Territorial Valle
Matrícula Profesional No. 05202-141806 ANT

Firma: N.A

Nombre
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula Profesional No.

Firma. N.A

Nombre
Ingeniero Residente
Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

JORGE EIVAR TUCAN LOSADA
Ingeniero Constructor y Consultor

CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Pereira (R), 31 de mayo del 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Dirección Territorial Valle
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 2639-2023 ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**.

CERTIFICO:

Yo, **JORGE EIVAR TULCAN LOSADA** identificado (a) con C.C 9.521.002 de Sogamoso (B), de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607de 2012), correspondientes a mis aportes y/o al de mis empleados en los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de radicación del Acta de Obra No. 10 del contrato de la referencia, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

ACTUO EN MI CALIDAD DE: **Contratista**

Atentamente,

JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
CC 9.521.002 de Sogamoso (B)
Contratista

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14991662792

(415)7707212489984(8020) 000001499166279 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 5 2 1 0 0 2	3	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 5 2 1 0 0 2	1 9 7 7 0 7 0 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Sogamoso 7 5 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TULCAN	LOSADA	JORGE	EIVAR

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal: CL 97 16 00 LC 3 ED PALMAS DE BELMONTE

42. Correo electrónico: jeting.vias@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 6 0 0 0 1	3 1 4 4 7 1 8 2 1 5	6 0 6 3 4 5 5 1 2 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 9 5 0 2 2 8	7 1 1 2	1 9 9 5 0 2 2 8		4 2 9 0	4 6 6 3	1 2 2 7	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	2	2	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 14 / 14 : 59: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TULCAN LOSADA JORGE EIVAR

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjmendiet	JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	1/08/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 84923 de fecha 2023-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	898623	**Fecha Registro:**	2023-08-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	210.716.614,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	210.716.614,00	**Saldo x Obligar:**	210.716.614,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	9521002	**Razón Social:**	JORGE EIVAR TULCAN LOSADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0453003345	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	5203880	**Nombre:**	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL VALLE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2639/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2023-08-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2402-0600-11-0-2402098-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADO - MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL	Nación	11	CSF		210.716.614,00	0,00		
					Total:	210.716.614,00	0,00	210.716.614,00	210.716.614,00

Objeto:	DTVAL 2639/2023 PLAZO 31/12/2023 MEMO DT-VAL 59092 DE 31/07/2023 ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-31	10.716.614,00	10.716.614,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-30	100.000.000,00	100.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-31	100.000.000,00	100.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)