IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-143
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA PAGO CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	Versión: 03

Contrato No.	963 DEL 2022 – Proyecto BPIN 2022005500032				Obra	x	Interventoria		
Contratista	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS								
Periodo de Pago	Desde		01/10/2023		Hasta		11/10/2023		
			21/05/2024				20/06/2024		
Tipo de Pago	ANTICIPO		PARCIAL	X	FINAL		No.	2	

Los siguientes soportes documentales son requeridos al contratista para radicar informes para pago:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CODIGO FORMATO	VERIFICACIÓN SI / NO / N/A	
			CARPETA ORIGINAL	FINANCIERA
1	Autorización de pago, deducciones e impuestos descontables	GES-FO-144	X	X
2	Copia del contrato y/o minuta de adición (aplica para el anticipo)	GES-FO-86	N/A	N/A
3	Copia del Acta de Inicio (aplica en el primer pago)	GES-FO-11	N/A	N/A
4	Copia del contrato de interventoría (aplica para el anticipo)		N/A	N/A
5	Copia del registro presupuestal		X	X
6	Registro Único Tributario (RUT) actualizado		X	X
7	Plan de inversión y autorización pago anticipo obra y/o interventoría	GES-FO-145	N/A	N/A
8	Constitución de fiducia mercantil y certificación (aplica para el anticipo)		N/A	N/A
9	Cronograma de actividades Project digital (CD)		N/A	N/A
10	Informe de avance parcial de obra		X	N/A
11	Acta de pago parcial		X	X
12	Informe de interventoría	GES-FO-35	X	N/A
13	Certificado de cumplimiento supervisor e interventor	GES-FO-93	X	X
14	Soporte de pago de seguridad social, ARL y parafiscales		X	N/A
15	Certificado del contador acreditando el cumplimiento de seguridad social y parafiscales		X	X
16	Paz y salvo y liquidación de los trabajadores que estuvieron vinculados en el proceso		X	N/A
17	Copia de bitácora en CD		X	N/A
18	Factura		X	X
19	Informe de supervisión contrato de obra e interventoría	GES-FO-90	N/A	N/A

Interventor:	HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA	Firma:	
Fecha de Radicación:	IDERMETA NIT 822002510	No. Folios	
Radicado:	25 JUN 2024 Rad No 1571 Hora 9:30 am firma		

PARCIAL DE OBRA No. 02

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
BPIN 2022005500032

CONTRATO DE OBRA No 963 DE 2022

CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

-FINANCIERA-

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-144
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	AUTORIZACIÓN DE PAGO, DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLES	Versión: 03

DATOS DEL CONTRATO	
Nº DE CONTRATO:	963 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CC O NIT:	901.666.597-1
NÚMERO Y FECHA DE CDP	PROYECTO / NACION / IDERMETA 2022005500032 / 1823-1923-3423 de 2023 524-3423-924 de 2024 / 48-47-173-180-181 2022005500071 / 2023-3523 de 2023 324 de 2024 / 49-131
NÚMERO Y FECHA DE RP:	PROYECTO / NACION / IDERMETA 2022005500032 / 1823-1923-3623 de 2023 1824-1924-2024 de 2024 / 42-43-588-589-590 2022005500071 / 2023-3723 de 2023 1324 de 2024 / 44-144
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	$ 45.806.464.729,00
MODIFICACIÓN No. 1 VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	N/A
VALOR ADICIÓN CONTRATO: PY 1 2022005500032	$9.601.442.631,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO: PY 2 2022005500071	$12.741.684.131,00
VALOR ACTUAL TOTAL DEL CONTRATO:	$68.149.591.491,00
TIPO DE PAGO	PARCIAL No 2
VALOR CUENTA DE COBRO	4.952.527.923,00
RUBRO	00AD.4302.1604.2022.00550.0032 CANCHA 00AD.4302.1604.2022.00550.0071 SIKUANY

Se firma el 21 de JUNIO de 2024, se evidencia el cumplimiento de los requisitos y se autoriza el pago parcial N°2 del contrato 963 de 2022 por valor de: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VENTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE. ($ 4.952.527.923,00).

RP IDERMETA	RP SPGR	VALOR CUENTA	AMORTIZACION	NETO A PAGAR
42	3623	$ 4.952.527.923,00	$ 1.485.758.376,90	$ 3.466.769.546,10

FABIÁN HERNÁN GONZALO TORRES CARRILLO
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META
"IDERMETA"
DIRECTOR

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
R/L CONSORCIO INTERDEPORTIVOS
INTERVENTORIA

COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

Usuario :

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Pág. 1

Fecha expedición: 26 de Enero de 2023

Disponibilidad N°: 48 Vigencia:VIG

Dependencia

Número: 43

Tercero\Contratista: 901666597-1- CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 963

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
00AD.4302.1604.2022.00550.0032	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA E-SPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$365,346,880.00

Valor en letras **Total:** $365,346,880.00

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA P

Concepto: REALIZAR TRAMITES DE CERTIFICACIONES - PMT Y/O PMA, OTROS, DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CANC-HA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META". ACTUALIZACION RP 1479/-2022 - SALDO $365.346.880,00).-

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Usuario :

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Pág. 1

Fecha expedición: 26 de Enero de 2023

Disponibilidad N°: 47 Vigencia: VIG

Dependencia

Número: 42

Tercero\Contratista: 901666597-1- CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 963

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
00AD.4302.1604.2022.00550.0032	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA E-SPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$19,957,655,700.00

Valor en letras **Total:** $19,957,655,700.00

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SET-

Concepto: MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META. (ACTUALIZACION RP 1478/2022 $2.267.150.250,13) VIGENCIAS FUTURAS $17.690.505.449,87 .-

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante	MHaamartin	ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema	2023-01-27 12:21 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1823 de fecha 2023-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1823	Fecha Registro:	2023-01-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.267.150.250,13	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	2.267.150.250,13	Saldo x Obligar:	2.267.150.250,13

TERCERO

Identificacion:	901666597	Razon Social:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	Medio de Pago:	Cheque

CUENTA BANCARIA

Numero:		Banco:		Tipo:		Estado:	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	17349461	Nombre:	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR(A) DE PROYECTO

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	963 DE 2022	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2022-12-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4302-1604-2022-00550-0032 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nación	AD50000	CSF	2023-01-16	2.267.150.250,13	0,00		
					Total:	2.267.150.250,13	0,00	2.267.150.250,13	2.267.150.250,13

Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03 500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-01-02	2.267.150.250,13	2.267.150.250,13	NINGUNO

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante	MHaamartin	ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema	2023-01-27-12 21 p m	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR

Reporte **compromiso para el giro "Comprobante"**

Usuario Solicitante: MHaamartin — ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500008 — INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-27-12:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1923 de fecha 2023-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1923	**Fecha Registro:**	2023-01-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	365.346.880,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	365.346.880,00	**Saldo x Obligar:**	365.346.880,00

TERCERO

Identificacion:	901666597	**Razon Social:**	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	**Medio de Pago:**	Cheque

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	17349461	**Nombre:**	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	**Cargo:**	DIRECTOR(A) DE PROYECTO

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**DOCUMENTO SOPORTE**					
				Numero:	963 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2022-12-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4302-1604-2022-00550-0032 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nación	AD50000	CSF	2023-01-16	365.346.880,00	0,00		
					Total:	365.346.880,00	0,00	365.346.880,00	365.346.880,00

Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-01-02	365.346.880,00	365.346.880,00	NINGUNO

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHaamartin	ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-27-12:22 p. m.	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHaamartin	ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-30-2:23 p. m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3423 de fecha 2023-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	3623	**Fecha Registro:**	2023-01-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	17.690.505.449,87	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	17.690.505.449,87	**Saldo x Obligar:**	17.690.505.449,87

TERCERO

Identificacion:	901666597	**Razon Social:**	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	**Medio de Pago:**	Cheque

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	17349461	**Nombre:**	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	**Cargo:**	DIRECTOR(A) DE PROYECTO

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	963 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2022-12-30

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4302-1604-2022-00550-0032 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nación	AD50000	CSF	2023-01-30	17.690.505.449,87	0,00		
					Total:	17.690.505.449,87	0,00	17.690.505.449,87	17.690.505.449,87

Objeto:	RP VIGENCIA FUTURA BIENIO 2023 2024 DEL CONTRATO 963 MEJORAMIENTO CANCHA DE LA ESPERANZA Y ADECUACION ESCENARIOS SIKUANI

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante	MHaamartin	ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema	2023-01-30-2:23 p. m.	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-02-06	5.690.505.449,87	5.690.505.449,87	NINGUNO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-05-08	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	NINGUNO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-07-03	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	NINGUNO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-10-02	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	NINGUNO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-12-04	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Fecha expedición: 27 de Mayo de 2024

Disponibilidad N°: 173 Vigencia: VIG

Dependencia

Número: **588**

Tercero\Contratista: 901666597-I- CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 963

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
00AD.4302.1604.2022.00550.0032	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA E-SPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$9,553,606,299.86

Valor en letras **Total:** $9,553,606,299.86

NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y N-

Concepto: ADICION 2 AL CONTRATO 963 DE 2022 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO L A ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAV-ICENCIO".

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

24 # 1824

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Fecha expedición: 27 de Mayo de 2024

Disponibilidad N°: 180 Vigencia: VIG

Dependencia

Número: 589

Tercero\Contratista: 901666597-1- CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 963

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
00AD.4302.1604.2022.00550.0032	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA E-SPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$7,936,331.14

Valor en letras **Total:** $7,936,331.14

SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CATORCE CE-

Concepto: ADICION 2 AL CONTRATO 963 DE 2022 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO L A ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAV-ICENCIO".

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

RP # 1924

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Fecha expedición: 27 de Mayo de 2024

Disponibilidad N°: 181 Vigencia: VIG

Dependencia

Número: 590

Tercero\Contratista: 901666597-1- CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

CONTRATO DE LICITACION PUBLICA 963

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
00AD.4302.1604.2022.00550.0032	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA E-SPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$39,900,000.00

Valor en letras **Total:** $39,900,000.00

TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS

Concepto: REALIZAR EL PAGO DE TRAMITES DECERTIFICACIONES PMTY/O PMA. OTROS. PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

21# 2024

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHinibañez	LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-27-5:15 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 524 de fecha 2024-05-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1824	Fecha Registro:	2024-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Inicial:	9.553.606.299,86	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	9.553.606.299,86	Saldo x Obligar:		9.553.606.299,86
TERCERO								
Identificacion:	901666597	Razon Social:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS			Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA								
Numero:	357324425	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO								
Identificacion:	17349461	Nombre:	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR(A) DE PROYECTO			
CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**				
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	963 DE 2022	Tipo:	CONTRATO	Fecha: 2024-05-27
VIGENCIA ANTERIOR								
Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligacion:		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	C-00AD-4302-1604-2022-00550-0032 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nación	AD50000	CSF	2024-05-27	9.553.606.299,86	0,00		
					Total:	9.553.606.299,86	0.00	9.553.606.299,86	9.553.606.299,86

Objeto:	ADICION 2 CONTRATO 963 DE 2022, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-12-27	9.553.606.299,86	9.553.606.299,86	NINGUNO

Proyectó DIEGO A. BELTRAN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHIbañez	LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-27-5:15 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3423 de fecha 2023-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1924	Fecha Registro:	2024-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Inicial:	7.936.331,14	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	7.936.331,14	Saldo x Obligar:		7.936.331,14
TERCERO									
Identificacion:	901666597	Razon Social:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS				Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	357324425	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificacion:	17349461	Nombre:	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO		Cargo:	DIRECTOR(A) DE PROYECTO			
CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	963 DE 2022	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2024-05-27
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:		NO	CDP:		Compromiso:		Obligacion:		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ECURSO	SITUAC.
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4302-1604-2022-00550-0032 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nación	AD50000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-05-27	7.936.331,14	0,00		
Total:	7.936.331,14	0,00	7.936.331,14	7.936.331,14

Objeto:	ADICION 2 CONTRATO 963 DE 2022, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - SALDO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-12-27	7.936.331,14	7.936.331,14	NINGUNO

Proyectó: Diego A Pedraza

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHIbañez	LEONARDO IBAÑEZ ESPER	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-27-5.15 p. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 924 de fecha 2024-05-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	2024	Fecha Registro:	2024-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Inicial:	39.900.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	39.900.000,00	Saldo x Obligar:		39.900.000,00
TERCERO									
Identificacion:	901666597	Razon Social:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS				Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	357324425	Banco:	BANCO DE BOGOTA S A			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificacion:	17349461	Nombre:	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO		Cargo:	DIRECTOR(A) DE PROYECTO			
CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	963 DE 2022	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2024-05-27
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:			Compromiso:		Obligacion:		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4302-1604-2022-00550-0032 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Nación	AD50000	CSF	2024-05-27	39.900.000,00	0,00		
					Total:	39.900.000,00	0,00	39.900.000,00	39.900.000,00

Objeto:	REALIZAR EL PAGO DE TRAMITES DE CERTIFICACIONES PMT Y/O PMA, OTROS, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-12-27	39.900.000,00	39.900.000,00	NINGUNO

Proyectó: DIEGO A. BELTRAN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

COPIA DEL RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14936458369

(415)7707212489984(8020) 000001493645836 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 6 5 9 7	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CR 19 21 122 PAR SIKUANI

42. Correo electrónico deportivosconsorcioespacios@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 3 0 0 5 2 7 3	3 1 5 3 3 0 8 2 5 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 1 1 2 8							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 2 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 08 - 10 / 15 : 06: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LOZANO LEON JUAN CARLOS
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14936458369

(415)7707212489984(8020) 000001493645836 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 6 5 9 7	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 1 2 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 1 1 2 8	
81. Hasta	2 0 2 4 1 1 2 8	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 1 2 2 6		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14936458369

(415)7707212489984(8020) 000001493645836 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 6 5 9 7	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 1 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 7 3 4 9 7 2 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOZANO	LEON	JUAN	CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 1 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 2 1 9 0 7 2 4 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GAITAN	RIVERA	SANTIAGO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14936458369

(415)7707212489984(8020) 000001493645836 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 6 5 9 7	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 1 3 1 9 1 8	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CIVIDEPORTES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 2 1 1 2 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 0 8 9 1 2	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCCIONES GMI S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 0	2 0 2 2 1 1 2 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 1 4 0 9 5 9	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2 0 2 2 1 1 2 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA DE PAGO PARCIAL

CANCHA DE LA ESPERANZA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-42
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE PAGO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META														
1	PRELIMINARES													
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	13.799,17	$ 5.457,00	$ 75.302.071,00	13.819,92	$ 75.415.303,00	12.675,94	$ 69.172.605,00	541,40	$ 2.954.420,00	13.217,34	$ 72.127.025,00	95,64%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP1.2	DESCAPOTE MECANICO H= 0.20 M	M3	0,00	$ 19.501,00	$ 0,00	1.793,40	$ 34.973.093,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP1.3	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	0,00	$ 116.447,00	$ 0,00	90,00	$ 10.480.230,00	0,00	$ 0,00	90,00	$ 10.480.230,00	90,00	$ 10.480.230,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 75.302.071,00		$ 120.868.626,00		$ 69.172.605,00		$ 13.434.650,00		$ 82.607.255,00	
2	DESMONTE Y DEMOLICIONES													
2,1	DEMOLICION GAVIONES. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	M3	145,62	$ 215.958,00	$ 31.447.804,00	201,00	$ 43.407.558,00	142,00	$ 30.666.036,00	59,00	$ 12.741.522,00	201,00	$ 43.407.558,00	100,00%
2,2	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	285,18	$ 14.700,00	$ 4.192.146,00	285,18	$ 4.192.146,00	51,75	$ 760.725,00	0,00	$ 0,00	51,75	$ 760.725,00	18,15%
2,3	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	977,76	$ 33.199,00	$ 32.460.654,00	977,76	$ 32.460.654,00	176,76	$ 5.868.255,00	0,00	$ 0,00	176,76	$ 5.868.255,00	18,08%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP2.4	DESMONTE DE LUMINARIA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND	0,00	$ 169.110,00	$ 0,00	16,00	$ 2.705.760,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 2.705.760,00	16,00	$ 2.705.760,00	100,00%
NP2.5	DESMONTE DE POSTE EN CONCRETO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND	0,00	$ 236.457,00	$ 0,00	10,00	$ 2.364.570,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 2.364.570,00	10,00	$ 2.364.570,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 68.100.604,00		$ 85.130.688,00		$ 37.295.016,00		$ 17.811.852,00		$ 55.106.868,00	
3	EXCAVACIONES Y RELLENOS													
3,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	6.943,97	$ 38.640,00	$ 268.315.001,00	9.094,90	$ 351.426.936,00	6.936,71	$ 268.034.474,00	200,51	$ 7.747.706,00	7.137,22	$ 275.782.180,00	78,47%
3,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	662,84	$ 76.585,00	$ 50.763.601,00	865,11	$ 66.254.449,00	75,79	$ 5.804.377,00	73,56	$ 5.633.593,00	149,35	$ 11.437.970,00	17,26%
3,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	406,71	$ 63.830,00	$ 25.960.299,00	3.220,25	$ 205.548.558,00	403,92	$ 25.782.214,00	2.005,00	$ 127.979.150,00	2.408,92	$ 153.761.364,00	74,81%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP3.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	0,00	$ 248.800,00	$ 0,00	3.082,00	$ 766.801.600,00	0,00	$ 0,00	1.827,29	$ 454.629.752,00	1.827,29	$ 454.629.752,00	59,29%
NP3.5	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN SITIO AUTORIZADO	M3	0,00	$ 14.280,00	$ 0,00	20.935,82	$ 298.963.510,00	0,00	$ 0,00	12.791,00	$ 182.655.480,00	12.791,00	$ 182.655.480,00	61,10%
	SUBTOTAL				$ 345.038.901,00		$ 1.688.995.053,00		$ 299.621.065,00		$ 778.645.681,00		$ 1.078.266.746,00	
4	CIMENTACION													
4,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	19,79	$ 643.591,00	$ 12.736.666,00	19,79	$ 12.736.666,00	14,74	$ 9.486.531,00	4,98	$ 3.205.084,00	19,72	$ 12.691.615,00	99,65%
4,2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	47,84	$ 2.338.652,00	$ 111.881.112,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	106,30	$ 939.801,00	$ 99.900.846,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 79.924.445.211,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	43,21	$ 1.012.044,00	$ 43.730.421,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	62,30	$ 651.075,00	$ 40.561.973,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	31.903,76	$ 8.544,00	$ 272.585.725,00	83.319,19	$ 711.879.159,00	0,00	$ 0,00	60.525,85	$ 517.132.862,00	60.525,85	$ 517.132.862,00	72,64%
4,7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	136,49	$ 824.636,00	$ 112.554.568,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP4.8	PEDESTALES EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.882.151,00	$ 0,00	33,85	$ 63.710.811,00	0,00	$ 0,00	32,91	$ 61.941.589,00	32,91	$ 61.941.589,00	97,22%
NP4.9	ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.204.022,00	$ 0,00	91,56	$ 110.240.254,00	0,00	$ 0,00	91,56	$ 110.240.254,00	91,56	$ 110.240.254,00	100,00%
NP4.10	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.247.102,00	$ 0,00	38,16	$ 47.589.412,00	0,00	$ 0,00	38,16	$ 47.589.412,00	38,16	$ 47.589.412,00	100,00%
NP4.11	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLADO EN OBRA	M3	0,00	$ 749.229,00	$ 0,00	162,41	$ 121.682.282,00	0,00	$ 0,00	162,41	$ 121.682.282,00	162,41	$ 121.682.282,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 693.951.311,00		$ 1.067.838.584,00		$ 9.486.531,00		$ 861.791.483,00		$ 871.278.014,00	
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO													
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL. 18 (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	878,02	$ 128.878,00	$ 113.157.462,00	1.454,55	$ 187.459.495,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
5,2	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA.	M3	205,79	$ 677.128,00	$ 139.346.171,00	205,79	$ 139.346.171,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
5,3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	6,85	$ 921.222,00	$ 6.310.371,00	6,85	$ 6.310.371,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP5.4	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.703.798,00	$ 0,00	501,37	$ 854.233.203,00	0,00	$ 0,00	312,80	$ 532.948.014,00	312,80	$ 532.948.014,00	62,39%
NP5.5	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.075.699,00	$ 0,00	41,94	$ 45.114.816,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP5.6	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y ACABADO DE COLOR A BASE DE POLIUREA MULTICAPA, COMPUESTO POR PRIMER, BASE Y ACABADO, ADICIÓN DE ARENA CUARZO PARA MAYOR RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y ACABADO ANTIDESLIZANTE	M2	0,00	$ 454.033,00	$ 0,00	1.319,89	$ 599.273.616,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP5.7	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA FLEXIBLE CON BANDA ENGOMADA CON FILTRO, RESISTENTE A LOS ÁLCALIS Y MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL MONOCOMPONENTE FLEXIBLE	ML	0,00	$ 85.744,00	$ 0,00	119,94	$ 10.284.135,00	0,00	$ 0,00	111,92	$ 9.596.468,00	111,92	$ 9.596.468,00	93,31%
NP5.8	GROUTING DE NIVELACION fc MAYOR O IGUAL 35 MPA	LT	0,00	$ 30.896,00	$ 0,00	1.451,12	$ 44.833.804,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 21 de mayo de 2024	a	11 de octubre de 2023 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023		
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.		
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.		
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024		

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP5.9	CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) PARA ELEMENTOS VERTICALES DE CONSTRUCCIÓN COMPUESTA, VACIADO ALTURA MAYOR A 11 MT, ALTAMENTE FLUIDO Y COHESIVO, AGREGADO 3/8" (RELLENO COLUMNA METALICAS EXISTENTES - INCLUYE PERFORACIÓN)	M3	0,00	$ 1.175.465,00	$ 0,00	58,44	$ 68.694.175,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 258.814.004,00**		**$ 1.955.549.786,00**		**$ 0,00**		**$ 542.544.482,00**		**$ 542.544.482,00**	
6	**ESTRUCTURAS EN ACERO**													
6,1	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	311.037,58	$ 25.899,00	$ 8.055.562.284,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6,2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	4.427,06	$ 9.991,00	$ 44.230.756,00	4.427,06	$ 44.230.756,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36- A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	KG	0,00	$ 33.906,00	$ 0,00	296.660,73	$ 10.058.578.711,00	0,00	$ 0,00	77.159,63	$ 2.616.174.415,00	77.159,63	$ 2.616.174.415,00	26,01%
	SUBTOTAL				**$ 8.099.793.040,00**		**$ 10.102.809.467,00**		**$ 0,00**		**$ 2.616.174.415,00**		**$ 2.616.174.415,00**	
7	**CUBIERTA Y FACHADA**													
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2``	M2	1.577,32	$ 255.278,00	$ 402.655.095,00	1.577,32	$ 402.655.095,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
7,2	SUMINSITRO DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte.)	M2	636,00	$ 1.064.060,00	$ 676.742.160,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
7,3	REMATES INFERIORES CALIBRE 24, PREPINTADO EN UNA CARA, COLOR A ESCOGER, SEGÚN SELECTOR DE COLORES.	ML	90,00	$ 136.546,00	$ 12.289.140,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FACHADA EN REVESTIMIENTO MINIWAVE O SIMILAR EN PANEL EN ALUZINC 0.5 MM PERFORADO, PREPINTADO EN POLIESTRER HORNEABLE EN DOS CARAS. INC ELEMENTO DE SOPORTE A ESTRUCTURA.	M2	0,00	$ 904.233,00	$ 0,00	994,61	$ 899.359.184,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 1.091.686.395,00**		**$ 1.302.014.279,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
8	**MAMPOSTERÍA Y PAÑETES**													
8,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0,10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	1.432,46	$ 53.902,00	$ 77.212.459,00	1.432,46	$ 77.212.459,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	16,35	$ 1.343.430,00	$ 21.965.081,00	16,35	$ 21.965.081,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	22,23	$ 1.382.134,00	$ 30.724.839,00	22,23	$ 30.724.839,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500032		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	1 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024	a a	11 de octubre de 2023 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 29.924.445.211,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	001 de 2023		
NIT:	901666597-1	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A.	**APOYO A LA SUPERVISION:**	N. A.		
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°**	N. A.		
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	21 de junio de 2024		

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
8,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	10,59	$ 1.012.044,00	$ 10.717.546,00	10,59	$ 10.717.546,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,5	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,07	$ 1.811.652,00	$ 3.750.120,00	2,07	$ 3.750.120,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,6	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,73	$ 1.996.272,00	$ 5.449.823,00	2,73	$ 5.449.823,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,7	GRANITO PULIDO PARA MESON	M2	13,63	$ 142.694,00	$ 1.944.919,00	13,63	$ 1.944.919,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,8	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	2.604,48	$ 26.628,00	$ 69.352.093,00	2.604,48	$ 69.352.093,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,9	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	482,96	$ 36.215,00	$ 17.490.396,00	482,96	$ 17.490.396,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,10	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	2.677,50	$ 8.544,00	$ 22.876.565,00	2.677,50	$ 22.876.560,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 261.483.841,00**		**$ 261.483.836,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
9	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**													
9,1	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UND	48,00	$ 1.416.495,00	$ 67.991.760,00	54,00	$ 76.490.730,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	3,00	$ 903.966,00	$ 2.711.898,00	4,00	$ 3.615.864,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,3	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UND	19,00	$ 957.101,00	$ 18.184.919,00	18,00	$ 17.227.818,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,4	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	36,00	$ 506.457,00	$ 18.232.452,00	47,00	$ 23.803.479,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,5	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	24,00	$ 162.556,00	$ 3.901.344,00	20,00	$ 3.251.120,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UND	3,00	$ 329.093,00	$ 987.279,00	4,00	$ 1.316.372,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,7	ESPEJO 4 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	16,59	$ 156.736,00	$ 2.600.250,00	19,20	$ 3.009.331,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,8	GRIFERÍA ANTIVAND. LAVAMANOS T. AC-65106 DOCOL	UND	36,00	$ 388.578,00	$ 13.988.808,00	45,00	$ 17.486.010,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 128.598.710,00**		**$ 146.200.724,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
10	**CARPINTERIA METALICA**													
10,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	UND	4,00	$ 530.305,00	$ 2.121.220,00	4,00	$ 2.121.220,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	145,73	$ 722.824,00	$ 105.337.142,00	145,73	$ 105.337.142,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO SIST. PERSIANA FIJA ALUMINIO	M2	61,06	$ 324.441,00	$ 19.810.367,00	61,06	$ 19.810.367,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	ML	281,56	$ 311.411,00	$ 87.680.881,00	281,56	$ 87.680.881,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10,5	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE REF.304 CALIBRE 18, ENTAMBORADAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES, SEGÚN PLANO.	M2	230,63	$ 1.597.087,00	$ 368.336.175,00	230,63	$ 368.336.175,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	ML	101,37	$ 586.760,00	$ 59.479.861,00	101,37	$ 59.479.861,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 65.149.591.491,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 29.924.445.211,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	001 de 2023
NIT:	901666597-1	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	**APOYO A LA SUPERVISION:**	N. A.
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	SUBTOTAL				**$ 642.765.646,00**		**$ 642.765.646,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
11	OBRAS EXTERIORES													
11,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	184,43	$ 63.830,00	$ 11.772.167,00	823,60	$ 52.570.388,00	172,23	$ 10.993.441,00	0,00	$ 0,00	172,23	$ 10.993.441,00	20,91%
11,2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	287,05	$ 132.727,00	$ 38.099.285,00	287,05	$ 38.099.285,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
11,3	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 40 KG/CM2 O 4.0 MPA, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA.	M3	91,86	$ 1.096.869,00	$ 100.758.386,00	176,70	$ 193.816.752,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
11,4	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	268,20	$ 4.716,00	$ 1.264.831,00	268,20	$ 1.264.831,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
11,5	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 20MM 750GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	531,00	$ 98.128,00	$ 52.105.968,00	531,00	$ 52.105.968,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
11,6	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	114,22	$ 131.566,00	$ 15.027.469,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	ML	0,00	$ 94.072,00	$ 0,00	675,33	$ 63.529.644,00	0,00	$ 0,00	186,00	$ 17.497.392,00	186,00	$ 17.497.392,00	27,54%
NP11.8	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 98.967,00	$ 0,00	536,63	$ 53.108.661,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP11.9	SARDINEL BAJO RAMPA DE PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO, TIPO A-85 80X20X35 CM, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 119.446,00	$ 0,00	22,67	$ 2.707.841,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP11.10	SARDINEL DE TRANSICIÓN DE PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO, TIPO A-100 60X20X50 CM, NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	0,00	$ 105.036,00	$ 0,00	32,00	$ 3.361.152,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP11.11	PIEZA DE REMATE EN CONCRETO, TIPO A-105 80X40X27.5 CM, NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	UND	0,00	$ 111.586,00	$ 0,00	32,00	$ 3.570.752,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP11.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA A-50 DIMENSIONES (0.40M * 0.40M * 0.06M) TIPO IDU	M2	0,00	$ 155.015,00	$ 0,00	5.462,35	$ 846.746.165,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP11.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA ALERTA TOPEROL A-55 DIMENSIONES (0.40M * 0.40M * 0.06M)	ML	0,00	$ 78.318,00	$ 0,00	770,20	$ 60.320.524,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP11.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA ALERTA GUIA A-56 (0.40M * 0.40M * 0.06M)	ML	0,00	$ 78.318,00	$ 0,00	271,51	$ 21.264.120,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 219.028.106,00**		**$ 1.392.466.103,00**		**$ 10.993.441,00**		**$ 17.497.392,00**		**$ 28.490.833,00**	

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500032		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	1 de octubre de 2023 a 21 de mayo de 2024	a	11 de octubre de 2023 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 29.924.445.211,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	001 de 2023		
NIT:	901666597-1	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A.	**APOYO A LA SUPERVISION:**	N. A.		
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	N. A.		
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	21 de junio de 2024		

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
12	**PISOS Y ENCHAPES**													
12,1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM	M2	1.284,69	$ 48.283,00	$ 62.028.687,00	1.284,69	$ 62.028.687,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
12,2	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	1.284,69	$ 204.130,00	$ 262.243.770,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
12,3	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	971,55	$ 52.732,00	$ 51.231.775,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
12,4	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	429,52	$ 136.174,00	$ 58.489.456,00	973,29	$ 132.536.792,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP12,5	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO CON ENDURECEDOR PARA PISO BASE QUARZO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP NEUTRO O SIMILAR - TRAFICO PESADO - E= 0.12 M, 24.1 MPA (3500 PSI) - ACABADO CON MAQUINA ALLANADORA TIPO HELICOPTERO INC CORTE Y DILATACIONES	M2	0,00	$ 296.893,00	$ 0,00	785,53	$ 234.789.418,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 433.993.688,00**		**$ 429.354.897,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
13	**ACABADOS**													
13,1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	2.172,26	$ 12.171,00	$ 26.438.576,00	2.172,26	$ 26.438.576,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
13,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	482,96	$ 13.992,00	$ 6.757.576,00	482,96	$ 6.757.576,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
13,3	ESTUCO PLASTICO	M2	2.172,26	$ 17.849,00	$ 38.772.669,00	2.172,26	$ 38.772.669,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
13,4	CIELORASO PLACA SUPERBOARD 8 MM (FIGURADO) INCLUYE PINTURA	M2	969,03	$ 131.515,00	$ 127.441.980,00	969,03	$ 127.441.980,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 199.410.801,00**		**$ 199.410.801,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
14	**CANCHA CESPED SINTETICO**													
	CIMENTACION													
14,1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	104,46	$ 76.585,00	$ 8.000.069,00	104,46	$ 8.000.069,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
14,2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	1.794,00	$ 38.650,00	$ 69.338.100,00	5.760,00	$ 222.624.000,00	1.773,78	$ 68.556.597,00	1.598,82	$ 61.794.393,00	3.372,60	$ 130.350.990,00	58,55%
14,3	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	1.794,00	$ 132.727,00	$ 238.112.238,00	1.794,00	$ 238.112.238,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	CESPED SINTETICO												$ 0,00	
14,4	CARCAMO TIPO 1 EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, SECCION H=0,48 A=0,50 ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS	ML	380,00	$ 135.332,00	$ 51.426.160,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
14,5	GEOTEXTIL T 2100 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	8.970,00	$ 12.776,00	$ 114.600.720,00	8.970,00	$ 114.600.720,00	7.920,00	$ 101.185.920,00	0,00	$ 0,00	7.920,00	$ 101.185.920,00	88,29%
14,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN MICRONIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN GRAVA TAM 3/4" PARA CONFORMACIÓN SOPORTE SUPERFICIE DEPORTIVA	M3	1.794,00	$ 310.674,00	$ 557.349.156,00	1.794,00	$ 557.349.156,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
14,7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYETAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UND	5,00	$ 722.490,00	$ 3.612.450,00	5,00	$ 3.612.450,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 21 de mayo de 2024	a	11 de octubre de 2023 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023		
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.		
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.		
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024		

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
14,8	SUMINISTRO, E INST. DE GRAMA SINTÉTICA EN POLIETILENO (100%) BICOLOR, ALTURA DE FIBRA 50 MM, PROTECCIÓN UV, ESPESOR MAYOR O IGUAL A 300 MICRONES, DTEX MAYOR O IGUAL A 14000, CON UNA CANTIDAD DE PUNTADAS SUPERIOR O IGUAL A 7500 POR M², BACKING DOBLE O MAYOR CON RECUBRIMIENTO EN POLIURETANO O LÁTEX. INCLUYE: RELLENO DE ARENA SILICE FINA, CON UNA CANTIDAD NO MENOR A 15KG/M2 CON UNA GRADACION ENTRE 0.2mm Y 1.0mm, Y CAUCHO GRANULADO (SRB RECICLADO DE LLANTAS) DE GRANULOMETRIA FINA CON UNA CANTIDAD NO MENOR A 15 KG/M2. LA GRAMA SINTETICA SERA AVALADA POR PREFERRED FIFA,	M2	8.970,00	$ 326.818,00	$ 2.931.557.460,00	8.970,00	$ 2.931.557.460,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
14,9	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	386,00	$ 131.566,00	$ 50.784.476,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
14,10	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	18,72	$ 1.012.044,00	$ 18.945.464,00	18,72	$ 18.945.464,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
14,11	POSTE METALICO DE 12X510 KG	UND	60,00	$ 744.544,00	$ 44.672.640,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
14,12	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE.	M2	1.404,00	$ 48.913,00	$ 68.673.852,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
14,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS PROFESIONALES DE FÚTBOL EN ALUMINIO (INCLUYE MALLAS Y BANDERINES)	UN	1,00	$ 39.280.853,00	$ 39.280.853,00	1,00	$ 39.280.853,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP14.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCAS DE SUPLENTES PARA 10 PERSONAS	JGO	0,00	$ 49.878.250,00	$ 0,00	2,00	$ 99.756.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP14.15	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2	M2	0,00	$ 4.065,00	$ 0,00	7.920,00	$ 32.194.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP14.16	MALLA CONTRA IMPACTO H=5.00M.(ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO. DE 3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD	ML	0,00	$ 1.636.320,00	$ 0,00	157,92	$ 258.407.654,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 4.196.353.638,00		$ 4.524.441.364,00		$ 169.742.517,00		$ 61.794.393,00		$ 231.536.910,00	
15	TANQUE SUBTERRANEO Y CUARTO DE MAQUINAS													
15,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	162,56	$ 5.457,00	$ 887.090,00	158,02	$ 862.315,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	587,94	$ 38.640,00	$ 22.718.002,00	543,97	$ 21.019.001,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	9,09	$ 643.591,00	$ 5.850.242,00	8,21	$ 5.283.882,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023 / 21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
15,4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	65,03	$ 1.082.950,00	$ 70.424.239,00	186,25	$ 201.699.438,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA FLEXIBLE JUNTA DE DILATACIÓN / CONSTRUCCIÓN. 22 CM	ML	56,25	$ 64.244,00	$ 3.613.725,00	99,75	$ 6.408.339,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,6	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI PARA MUROS, ELAB. OBRA, ELEVACIONES h<3.0M (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACION)	M3	92,04	$ 1.465.859,00	$ 134.917.662,00	75,94	$ 111.317.332,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,7	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA E= 0.40 M EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA CON CASETÓN RECUPERABLE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M2	153,56	$ 301.244,00	$ 46.259.029,00	147,96	$ 44.572.062,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,8	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	14.600,92	$ 8.544,00	$ 124.750.260,00	33.320,83	$ 284.693.172,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	CUARTO DE MAQUINAS										$ 0,00			
15,9	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	23,69	$ 53.902,00	$ 1.276.938,00	23,69	$ 1.276.938,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,10	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	23,69	$ 26.628,00	$ 630.817,00	23,69	$ 630.817,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,11	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	23,69	$ 36.215,00	$ 857.933,00	23,69	$ 857.933,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,12	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,34	$ 1.382.134,00	$ 469.926,00	0,34	$ 469.926,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,13	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,41	$ 1.343.430,00	$ 550.806,00	0,41	$ 550.806,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,14	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	113,28	$ 8.544,00	$ 967.864,00	113,28	$ 967.864,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	7,65	$ 722.824,00	$ 5.529.604,00	7,65	$ 5.529.604,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 333C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	13,20	$ 228.360,00	$ 3.014.352,00	13,20	$ 3.014.352,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,17	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	23,69	$ 12.171,00	$ 288.331,00	23,69	$ 288.331,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,18	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	23,69	$ 13.992,00	$ 331.470,00	23,69	$ 331.470,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 423.338.290,00		$ 689.773.582,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
16	**REDES ELECTRICAS**													
16.1	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG	ML	50,00	$ 181.398,00	$ 9.069.900,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.2	TRANSFORMADOR TIPO SECO PEDESTAL 225 KVA	UN	1,00	$ 73.560.340,00	$ 73.560.340,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.3	CELDA DE PROTECCION DE 15KV	UN	1,00	$ 13.392.297,00	$ 13.392.297,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022			PROYECTO N°	2022005500032		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02			PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 21 de mayo de 2024	a	11 de octubre de 2023 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.			OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00			VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS			CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023		
NIT:	901666597-1			INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com			CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A.			APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.		
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.		
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023			FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024		

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
16.4	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 300A, A 208 V	UN	1,00	$ 20.430.730,00	$ 20.430.730,00	1,00	$ 20.430.730,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.5	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 200A, A 208 V	UN	2,00	$ 16.799.368,00	$ 33.598.736,00	2,00	$ 33.598.736,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.6	GENERADOR DIÉSEL DE 225KW, SISTEMA TRIFÁSICO, CON MOTOR DIÉSEL 1800 RPM, ALTERNADOR CON CONTROL DIGITAL	UN	1,00	$ 184.257.770,00	$ 184.257.770,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.7	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGÚN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE, 3 CT´S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA	UN	3,00	$ 11.397.065,00	$ 34.191.195,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.8	TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS EN COFRE DE 2100*1000*450 CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 165 AMPERIOS, LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 2 DE 3X70A, 1 DE 3X63A, 2 DE 3X50A, 2 DE 3X30, 2 DE 2X20A, 1 DPS 230 V-CLASE 1, ONDA DE PRUEBA 10/350USG, 50 KA.	UN	1,00	$ 11.200.643,00	$ 11.200.643,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.9	TABLERO GENERAL DE ILUMINACION CANCHA EN COFRE DE 1800*800*450 CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 265 AMPERIOS, LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 4 DE 3X63A, 1 DE 3X70A, 1 DPS 230 V-CLASE 1, ONDA DE PRUEBA 10/350USG, 50 KA.	UN	1,00	$ 9.345.039,00	$ 9.345.039,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.10	TABLERO DE MEDIDORES DE 24 CUENTAS CON TOTALIZADOR DE 3X100A, EQUIPADO CON 20 CUENTAS BIFASICAS DE 20A Y MEDIDOR PARA MEDIDA DIRECTA DE 63A.	UN	1,00	$ 9.318.849,00	$ 9.318.849,00	1,00	$ 9.318.849,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.11	MASTIL METALICO PARA ALUMBRADO 25M PARA SOPORTAR 17 PROYECTORES, DISEÑADO PARA UNA VELOCIDAD DE VIENTO DE 120KM/H, GALVANIZADO EN CALIENTE. CONTIENE CANASTILLA , PELDAÑOS A PARTIR DE 8M DE ALTURA, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA.	UN	4,00	$ 49.322.731,00	$ 197.290.924,00	4,00	$ 197.290.924,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.12	POSTE METALICO TRONCOCONICO ILUM BRZ SEN GAVIOTA 1.8M ALT 12.0M GALV Y PINTADO	UN	9,00	$ 4.158.299,00	$ 37.424.691,00	9,00	$ 37.424.691,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.13	PROYECTOR H-BAY 960W, 30°, 60° Y 15° APERTURA.	UN	68,00	$ 10.647.898,00	$ 724.057.064,00	68,00	$ 724.057.064,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.14	LUMINARIA TIPO BALA DE 13W	UN	51,00	$ 259.043,00	$ 13.211.193,00	30,00	$ 7.771.290,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.15	LUMINARIA TIPO BALA DE 16W	UN	14,00	$ 294.260,00	$ 4.119.640,00	81,00	$ 23.835.060,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.16	LUMINARIA TIPO BALA DE 22W	UN	31,00	$ 355.968,00	$ 11.035.008,00	4,00	$ 1.423.872,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.17	LUMINARIA HERMETICA 40W	UN	126,00	$ 250.317,00	$ 31.539.942,00	57,00	$ 14.268.069,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.18	LUMINARIA TIPO PANEL 60X60CM, 40W	UN	15,00	$ 348.488,00	$ 5.227.320,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
16.19	LUMINARIA TIPO PANEL 60X60CM, 50W	UN	5,00	$ 364.071,00	$ 1.820.355,00	22,00	$ 8.009.562,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.20	BATERIA DE EMERGENCIA 22-45W IP40 90 MINUTOS DE AUTONOMIA 120- 277V.	UN	21,00	$ 421.727,00	$ 8.856.267,00	2,00	$ 843.454,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.21	LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS RALED II 32LED POTENCIA: 55W.	UN	10,00	$ 1.737.008,00	$ 17.370.080,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.22	LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS RALED II 128LED POTENCIA: 57W.	UN	6,00	$ 1.586.430,00	$ 9.518.580,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.23	CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACION REFLECTORES MASTILES PATINAJE, DE ACUERDO CON DIAGRAMA ELECTRICO	UN	4,00	$ 3.451.551,00	$ 13.806.204,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.24	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	101,00	$ 116.698,00	$ 11.786.498,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.25	SALIDA TOMA BIFASICO (2NO 10+ 1NO 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9,00	$ 189.729,00	$ 1.707.561,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.26	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 887.204,00	$ 887.204,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.27	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 1.055.439,00	$ 2.110.878,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.28	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	24,00	$ 439.833,00	$ 10.555.992,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.29	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 570.146,00	$ 570.146,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.30	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 480.306,00	$ 1.921.224,00	22,00	$ 10.566.732,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4/0+4/0+4T AWG THHN	ML	255,00	$ 262.533,00	$ 66.945.915,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4F+1X4N+X4TAWG THHN	ML	88,00	$ 103.651,00	$ 9.121.288,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X8F+1X8N+8T AWG THHN	ML	830,00	$ 68.275,00	$ 56.668.250,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6+6+6T AWG THHN	ML	308,00	$ 83.835,00	$ 25.821.180,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2F+1X2N+X2T AWG THHN	ML	88,00	$ 132.071,00	$ 11.622.248,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 10F+10N+X10T AWG THHN	ML	1.385,00	$ 30.554,00	$ 42.317.290,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1/2"	ML	553,00	$ 21.498,00	$ 11.888.394,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.38	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 1/2" PVC	ML	562,00	$ 45.120,00	$ 25.357.440,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.39	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 1" PVC	ML	501,00	$ 51.717,00	$ 25.910.217,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.40	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	187,839	$ 38.640,00	$ 7.258.099,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.41	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	11,518206	$ 192.794,00	$ 2.220.641,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.42	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	1,152	$ 643.591,00	$ 741.417,00	1,15	$ 740.130,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.43	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,375	$ 1.382.134,00	$ 4.664.702,00	3,38	$ 4.671.613,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
16.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION fc MAYOR O IGUAL 35 MPA	M3	157,50	$ 53.592,00	$ 8.440.740,00	157,50	$ 8.440.740,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.45	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	1.582,88	$ 8.544,00	$ 13.524.127,00	1.582,88	$ 13.524.127,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.46	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	11,52	$ 939.801,00	$ 10.826.508,00	11,52	$ 10.826.508,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.47	BORDILLOS CAJAS DE INSPECCIÓN MINIMO 12CM	ML	96,9888	$ 34.444,00	$ 3.340.682,00	90,80	$ 3.127.515,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.48	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	16,00	$ 606.586,00	$ 9.705.376,00	10,00	$ 6.065.860,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.49	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	11,00	$ 1.156.397,00	$ 12.720.367,00	6,00	$ 6.938.382,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.50	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-276 CODENSA	UN	2,00	$ 1.934.552,00	$ 3.869.104,00	4,00	$ 7.738.208,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	ML	116,00	$ 73.301,00	$ 8.502.916,00	135,00	$ 9.895.635,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	4,00	$ 439.157,00	$ 1.756.628,00	8,00	$ 3.513.256,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	20,00	$ 59.832,00	$ 1.196.640,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.54	POSTE METALICO TRONCOCONICO ILUM BRZ TRIPLE PRO. GAVIOTA 1.8M ALT 12.0M GALV Y PINTADO	UN	1,00	$ 4.476.217,00	$ 4.476.217,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.55	POSTE METALICO TRONCOCONICO ILUM BRZ DOB GAVIOTA 1.8M ALT 12.0M GALV Y PINTADO	UN	2,00	$ 4.377.081,00	$ 8.754.162,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.56	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR NUEVE (09) VARILLAS COBRE-COBRE 99% DE 5/8"X2.4M Y MALLA DE 10X10M, Y CUADRICULAS DE 5X5M. SE USARA SOLDADURA EXOTÉRMICA; SUELO ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA RESISTENCIA FINAL	UN	1,00	$ 9.344.578,00	$ 9.344.578,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
	MEDIA TENSION													
NP16.57	MANIOBRA EN LINEA VIVA	HR	0,00	$ 1.173.855,00	$ 0,00	8,00	$ 9.390.840,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.58	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION 12 M, BRAZO FALCO DOBLE DE 1,1/2" X 1,8 M, GALVANIZADO	UN	0,00	$ 8.367.381,00	$ 0,00	5,00	$ 41.836.905,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.59	POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UND	0,00	$ 2.054.266,00	$ 0,00	1,00	$ 2.054.266,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETE DIRECTO A TIERRA RED M.T. TIPO LAR412 NORMA CODENSA	UND	0,00	$ 445.353,00	$ 0,00	1,00	$ 445.353,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO ICEL 550 - PARA RED DE 13.2 Kv	UND	0,00	$ 1.500.238,00	$ 0,00	1,00	$ 1.500.238,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-42
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE PAGO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 63.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP16.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UND	0,00	$ 1.820.946,00	$ 0,00	1,00	$ 1.820.946,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR No. 2	ML	0,00	$ 10.642,00	$ 0,00	6,00	$ 63.852,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.64	AFLORAMIENTOS PARA RED MT CS400 - TUBO GALVANIZADO IMC DE 4"X3, CON CAPACETE, CURVA Y FIJACIÓN AL POSTE	UND	0,00	$ 2.435.701,00	$ 0,00	1,00	$ 2.435.701,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.65	JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15 KV	JGO	0,00	$ 898.221,00	$ 0,00	2,00	$ 1.796.442,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.66	CABLE DE ALUMINIO MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 1/0	ML	0,00	$ 277.655,00	$ 0,00	62,00	$ 17.214.610,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.67	CÁRCAMO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 0,4X0,5M INC TAPA EN LAMINA ALFAJOR 1.00X3.00X3MM (1/8")	ML	0,00	$ 686.814,00	$ 0,00	23,09	$ 15.858.535,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL SUBESTACIÓN SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS.	UND	0,00	$ 10.691.656,00	$ 0,00	1,00	$ 10.691.656,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE ILUMINACION CANCHA SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS.	UND	0,00	$ 16.141.825,00	$ 0,00	1,00	$ 16.141.825,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL EDIFICIO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS.	UN	0,00	$ 8.036.187,00	$ 0,00	1,00	$ 8.036.187,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EDIFICIO PISO 2 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS.	UND	0,00	$ 7.609.344,00	$ 0,00	1,00	$ 7.609.344,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL BOMBAS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS.CUARTO DE BOMBAS	UND	0,00	$ 7.664.583,00	$ 0,00	1,00	$ 7.664.583,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS PARA LOCALES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS.	UND	0,00	$ 438.500,00	$ 0,00	16,00	$ 7.016.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO DE 4 CIRCUITOS PARA ILUMINACIÓN GRADERIAS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS.	UND	0,00	$ 490.624,00	$ 0,00	1,00	$ 490.624,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.75	EQUIPO DE MEDIDA TRIFASICA SEGÚN NORMA AE 319 INCLUYE TABLERO EN LAMINA COLD ROLLD CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 350 A AJUSTABLE, 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDOR ELECTRONICO CLASE 0,5,TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA Y BORNERA	UND	0,00	$ 26.519.692,00	$ 0,00	3,00	$ 79.559.076,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500032		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	1 de octubre de 2023	a	11 de octubre de 2023
			21 de mayo de 2024	a	20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 29.924.445.211,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	091 de 2023		
NIT:	901666597-1	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A.	**APOYO A LA SUPERVISION:**	N. A.		
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	N. A.		
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	21 de junio de 2024		

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP16.76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2x(3x500+500+2/0T) AL, DEL TRAFO A TABLERO GENERAL, DEL TABLERO GENERAL A TABLERO PRINCIPAL EDIFICIO Y DEL TABLERO GENERAL A TABLERO GRADERÍA ETAPA II	ML	0,00	$ 639.718,00	$ 0,00	249,00	$ 159.289.782,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2x(3x4/0+4/0+2/0T) AL, DEL TRAFO AL TABLERO DE MEDIDORES, Y DEL TABLERO GENERAL A TABLERO BOMBAS	ML	0,00	$ 464.333,00	$ 0,00	199,00	$ 92.402.267,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2x(3x2/0+2/0+1/0T) CU, DEL TABLERO PRINCIPAL EDIFICIO A TABLERO PISO 2	ML	0,00	$ 677.040,00	$ 0,00	52,00	$ 35.206.080,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3x4/0+4/0+2/0T AL, DEL TRAFO A BOMBA RCI	ML	0,00	$ 220.832,00	$ 0,00	40,00	$ 8.833.280,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2x8+8+8T CU, DEL TABLERO PRINCIPAL EDIFICIO A TABLERO GRADERIAS	ML	0,00	$ 111.238,00	$ 0,00	55,00	$ 6.118.090,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3x350+4/0T AL, DEL TRAFO A TABLERO MÁSTILES	ML	0,00	$ 276.837,00	$ 0,00	37,00	$ 10.242.969,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3x4/0+2/0T AL, DEL TABLERO MÁSTILES A CAJA BORNERAS MÁSTILES	ML	0,00	$ 208.545,00	$ 0,00	609,00	$ 127.003.905,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2x6+6T AL, DEL TABLERO GENERAL A ILUMINACIÓN EXTERIOR	ML	0,00	$ 61.575,00	$ 0,00	579,19	$ 35.663.624,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA (3x500+500+2/0T) AL	ML	0,00	$ 321.733,00	$ 0,00	26,00	$ 8.365.058,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA TRIPLEX, DE ENTRADA - SALIDA Y PROTECCION EN MEDIA TENSIÓN, TENSION NOMINAL DE 15KV, SEGÚN NORMA CTS 506 CODENSA	UND	0,00	$ 77.539.686,00	$ 0,00	1,00	$ 77.539.686,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PAUD MOUND TIPO MALLA DE 225 KVA, ENTRADA 13200 V/ SALIDA 220-127 V	UND	0,00	$ 130.289.718,00	$ 0,00	1,00	$ 130.289.718,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA DE GENERACIÓN DE 225KVA - TRIFASICA, VOLTAJE SALIDA 220/127 V, MOTOR DIÉSEL, CABINA INSONORIZADA Y TABLERO DE CONTROL DIGITAL	UND	0,00	$ 259.850.571,00	$ 0,00	1,00	$ 259.850.571,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.88	CANALIZACIÓN 1 DUCTOS DE 1 1/4" PVC	ML	0,00	$ 45.016,00	$ 0,00	168,00	$ 7.562.688,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.89	CANALIZACIÓN 7 DUCTOS DE 1 1/4" PVC	ML	0,00	$ 164.687,00	$ 0,00	24,00	$ 3.952.488,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.90	CANALIZACIÓN 13 DUCTOS DE 1 1/4" PVC	ML	0,00	$ 299.158,00	$ 0,00	23,00	$ 6.880.634,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.91	CANALIZACIÓN 1 DUCTOS DE 1 1/2" PVC	ML	0,00	$ 65.988,00	$ 0,00	572,89	$ 37.803.865,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.92	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC	ML	0,00	$ 85.243,00	$ 0,00	131,87	$ 11.240.994,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.93	CANALIZACIÓN 1 DUCTOS DE 3 PVC	ML	0,00	$ 80.756,00	$ 0,00	172,00	$ 13.890.032,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.94	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 3" PVC	ML	0,00	$ 97.684,00	$ 0,00	113,60	$ 11.096.902,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.95	CANALIZACIÓN 6 DUCTOS DE 3" PVC	ML	0,00	$ 300.488,00	$ 0,00	2,30	$ 691.122,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.96	CANALIZACIÓN 1 DUCTOS DE 4 PVC	ML	0,00	$ 92.426,00	$ 0,00	8,30	$ 767.136,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.97	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 4 PVC	ML	0,00	$ 140.478,00	$ 0,00	43,00	$ 6.040.554,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.98	CANALIZACIÓN 3 DUCTOS DE 4 PVC	ML	0,00	$ 186.638,00	$ 0,00	106,00	$ 19.783.628,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.99	CANALIZACIÓN 6 DUCTOS DE 4 PVC	ML	0,00	$ 342.643,00	$ 0,00	2,30	$ 788.079,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-42
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE PAGO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 21 de mayo de 2024	a	11 de octubre de 2023 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 88.148.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.624.445.211,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023		
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.		
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.		
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024		

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP16.100	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL	M3	0,00	$ 37.446,00	$ 0,00	548,34	$ 20.533.140,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 40X40	UND	0,00	$ 403.342,00	$ 0,00	19,00	$ 7.663.498,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRENAJE PARA CAJA DE INSPECCIÓN EN GEOTEXTIL Y GRAVILLA DE 1"	UND	0,00	$ 34.068,00	$ 0,00	35,00	$ 1.192.380,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.103	CONSTRUCCIÓN BASE EN CONCRETO SEGÚN NORMA CODENSA AP-802, PARA MÁSTIL METÁLICO 12M	UND	0,00	$ 1.557.681,00	$ 0,00	22,00	$ 34.268.982,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA ESPACIO PÚBLICO 60W	UND	0,00	$ 3.829.587,00	$ 0,00	27,00	$ 103.398.849,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	0,00	$ 161.184,00	$ 0,00	69,00	$ 11.121.696,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3x12AWG	ML	0,00	$ 26.865,00	$ 0,00	473,00	$ 12.707.145,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLES 20x8 CM	ML	0,00	$ 166.096,00	$ 0,00	46,00	$ 7.640.416,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMA GFCI MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, EN CABLE BAJO EN HALÓGENO EN TUBERÍA PVC, INCLUYE ACCESOROS DE INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 280.578,00	$ 0,00	5,00	$ 1.402.890,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, EN CABLE BAJO EN HALÓGENO EN TUBERÍA PVC. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 205.364,00	$ 0,00	105,00	$ 21.563.220,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMA BIFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA. NO INCLUYE TUBERÍA NI CABLEADO	UN	0,00	$ 57.423,00	$ 0,00	6,00	$ 344.538,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACIÓN, INCLUYE TUBERÍA EMT, PROPORCIONAL CAJAS, INTERRUPTOR, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y SISTEMA DE FIJACIÓN, CABLE BAJO EN HALÓGENOS.	UN	0,00	$ 387.038,00	$ 0,00	202,00	$ 78.181.676,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL 12+12+12T LIBRE DE HALOGENOS, INCLUYE TUBERÍA PVC.	ML	0,00	$ 60.330,00	$ 0,00	334,00	$ 20.150.220,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL 12+12+12T LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUYE TUBERÍA EMT.	ML	0,00	$ 89.650,00	$ 0,00	55,00	$ 4.930.750,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍA SISTEMA DE EMERGENCIA 3-22W IP40 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA 120- 277V.	UN	0,00	$ 1.195.505,00	$ 0,00	10,00	$ 11.955.050,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 60x60CM 36W	UN	0,00	$ 235.747,00	$ 0,00	2,00	$ 471.494,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LINEAR SQUARE 50W	UN	0,00	$ 941.751,00	$ 0,00	5,00	$ 4.708.755,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENA 1/8" PARA SUSPENSIÓN DE LUMINARIAS	ML	0,00	$ 46.242,00	$ 0,00	375,00	$ 17.340.750,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.118	CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN REFLECTORES MÁSTILES CANCHA, DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR	UN	0,00	$ 8.090.752,00	$ 0,00	4,00	$ 32.363.008,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP16.119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE AISLADO 600 V, DESDE EL CIRCUITO ALIMENTADOR MÁSTILES HASTA LA LUMINARIA, 3 x No. 10	ML	0,00	$ 43.168,00	$ 0,00	544,00	$ 23.483.392,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 1,20M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	0,00	$ 443.796,00	$ 0,00	15,00	$ 6.656.940,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA PUESTA TIERRA COPERWEALD INCLUYE CONECTOR Y CABLE DESNUDO 1/0	UN	0,00	$ 359.097,00	$ 0,00	6,00	$ 2.154.582,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC 1"	ML	0,00	$ 129.349,00	$ 0,00	30,00	$ 3.880.470,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE 1/0 DESNUDO PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (INCLUYE SOLDADURA CADWELLD Y MOLDE PARA SOLDADURA)	ML	0,00	$ 148.243,00	$ 0,00	120,00	$ 17.789.160,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA COBRE 5/8X2,4M PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GENERAL, SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE SOLDADURA CADWELL Y MOLDE PARA SOLDADURA Y SUELO ARTIFICIAL)	UN	0,00	$ 482.197,00	$ 0,00	4,00	$ 1.928.788,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.125	CAJA DE INSPECCIÓN PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 30X30 CM CON TAPA	UN	0,00	$ 423.759,00	$ 0,00	6,00	$ 2.542.554,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU DESNUDO 1/0	ML	0,00	$ 86.856,00	$ 0,00	203,00	$ 17.631.768,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA PUESTA TIERRA COPERWEALD INCLUYE CONECTOR Y CABLE #6 PARA ALUMBRADO PÚBLICO	UN	0,00	$ 399.783,00	$ 0,00	10,00	$ 3.997.830,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 1.890.177.396,00		$ 2.939.255.083,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
17	RED DE SUMINISTRO													
	PRELIMINARES													
17,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	446,25	$ 5.542,00	$ 2.473.118,00	543,50	$ 3.012.077,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 2.473.118,00		$ 3.012.077,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	EXCAVACIONES													
17,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2,00 M INCLUYE CARGUE	M3	156,1875	$ 68.927,00	$ 10.765.536,00	176,09	$ 12.137.355,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	33,840625	$ 248.800,00	$ 8.419.548,00	31,00	$ 7.712.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 19.185.084,00		$ 19.850.155,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	RELLENOS Y BASES													
17,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	44,625	$ 120.260,00	$ 5.366.603,00	66,50	$ 7.997.290,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	111,5625	$ 63.830,00	$ 7.121.034,00	98,13	$ 6.263.638,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 12.487.637,00		$ 14.260.928,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	TUBERIA Y ACCESORIOS													
17,6	TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	220,76	$ 112.216,00	$ 24.772.804,00	129,27	$ 14.506.162,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,7	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	26,47	$ 38.486,00	$ 1.018.724,00	100,00	$ 3.848.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 21 de mayo de 2024	a	11 de octubre de 2023 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 63.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023		
NIT:	901566597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.		
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.		
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
17,8	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	56,81	$ 27.820,00	$ 1.580.454,00	90,62	$ 2.521.048,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,9	TUBERÍA PVCP RDE 13,5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	93,04	$ 19.147,00	$ 1.781.437,00	22,66	$ 433.871,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,10	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	49,17	$ 16.230,00	$ 798.029,00	42,30	$ 686.529,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,11	TUBERÍA PVCP RDE 11 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	132,90	$ 13.335,00	$ 1.772.222,00	70,26	$ 936.917,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,12	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	95,00	$ 58.609,00	$ 5.567.855,00	75,00	$ 4.395.675,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,13	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	17,00	$ 70.543,00	$ 1.199.231,00	22,00	$ 1.551.946,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,14	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	49,00	$ 80.521,00	$ 3.945.529,00	49,00	$ 3.945.529,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,15	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7,00	$ 329.549,00	$ 2.306.843,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,16	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 " SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 140.295,00	$ 420.885,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,17	VALVULA CHEQUE CORTINA 3/4 " SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	18,00	$ 101.736,00	$ 1.831.248,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 4" UM	UN	9,00	$ 270.505,00	$ 2.434.545,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 90° PVC Ø4" UM	UN	2,00	$ 180.291,00	$ 360.582,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,20	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5,00	$ 23.548,00	$ 117.740,00	48,00	$ 1.130.304,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,21	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	59,00	$ 11.595,00	$ 684.105,00	54,00	$ 626.130,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,22	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	27,00	$ 6.038,00	$ 163.026,00	23,00	$ 138.874,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,23	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20,00	$ 3.781,00	$ 75.620,00	20,00	$ 75.620,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,24	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	20,00	$ 43.830,00	$ 876.600,00	20,00	$ 876.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,25	SISTEMA DE PRESION DIFERENCIAL - 50 GPM – 60 PSI	UN	2,00	$ 40.231.433,00	$ 80.462.866,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL		-		$ 132.170.345,00		$ 35.673.805,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP17.26	TUBERÍA PVCP RDE 21 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 85.135,00	$ 0,00	5,80	$ 493.783,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP17.27	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 56.277,00	$ 0,00	67,69	$ 3.809.390,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP17.28	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 24.448,00	$ 0,00	14,90	$ 364.275,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP17.29	ACCESORIO PVCP 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 151.718,00	$ 0,00	44,00	$ 6.675.592,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP17.30	ACCESORIO PVCP 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 78.661,00	$ 0,00	3,00	$ 235.983,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP17.31	ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 61.795,00	$ 0,00	27,00	$ 1.668.465,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP17.32	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 11.404,00	$ 0,00	14,00	$ 159.656,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP17.33	VÁLVULA DE BOLA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 271.632,00	$ 0,00	4,00	$ 1.086.528,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP17.34	VÁLVULA DE BOLA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 166.961,00	$ 0,00	4,00	$ 667.844,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP17.35	VÁLVULA DE BOLA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 112.676,00	$ 0,00	2,00	$ 225.352,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP17.36	VÁLVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 35.864,00	$ 0,00	19,00	$ 681.416,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP17.37	SISTEMA DE PRESIÓN INTEGRADO, Q=160 GPM, CONFORMADO POR DOS BOMBAS, POTENCIA DE 10 HP, CDT=78 PSI, EFICIENCIA 75%, Y TANQUE HIDROACUMULADOR DE 1000L. INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES AL TANQUE Y LA RED.	UN	0,00	$ 136.146.612,00	$ 0,00	1,00	$ 136.146.612,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 0,00**		**$ 152.214.896,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	TOTAL RED SUMINISTRO				**$ 166.316.184,00**		**$ 225.011.861,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
18	**RED SANITARIA**													
	PRELIMINARES													
18,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	418,21	$ 5.542,00	$ 2.317.720,00	616,39	$ 3.416.033,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 2.317.720,00**		**$ 3.416.033,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	EXCAVACIONES													
18,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2,00 M INCLUYE CARGUE	M3	237,30	$ 68.927,00	$ 16.356.377,00	255,41	$ 17.604.645,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	51,42	$ 248.800,00	$ 12.793.296,00	44,00	$ 10.947.200,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 29.149.673,00**		**$ 28.551.845,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	RELLENOS Y BASES													
18,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	48,96	$ 120.260,00	$ 5.887.930,00	73,62	$ 8.853.541,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	183,34	$ 63.830,00	$ 11.702.592,00	129,21	$ 8.247.474,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 17.590.522,00**		**$ 17.101.015,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO													
18,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	35,72	$ 101.390,00	$ 3.621.651,00	45,64	$ 4.627.440,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,7	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	80,26	$ 97.184,00	$ 7.799.988,00	55,44	$ 5.387.881,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,8	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	211,87	$ 47.055,00	$ 9.969.543,00	202,22	$ 9.515.462,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,9	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	9,96	$ 38.469,00	$ 383.151,00	227,14	$ 8.737.849,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,10	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	80,40	$ 26.191,00	$ 2.105.756,00	85,95	$ 2.251.116,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,11	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	325,00	$ 36.633,00	$ 11.905.725,00	203,00	$ 7.436.499,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,12	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	30,00	$ 21.249,00	$ 637.470,00	190,00	$ 4.037.310,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	73,00	$ 11.935,00	$ 871.255,00	108,00	$ 1.288.980,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	48,00	$ 88.703,00	$ 4.257.744,00	47,00	$ 4.169.041,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,15	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20,00	$ 69.525,00	$ 1.390.500,00	20,00	$ 1.390.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"	UN	30,00	$ 70.518,00	$ 2.115.540,00	32,00	$ 2.256.576,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,17	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	17,00	$ 86.037,00	$ 1.462.629,00	18,00	$ 1.548.666,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,18	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	49,00	$ 86.965,00	$ 4.261.285,00	58,00	$ 5.043.970,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	051 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	SUBTOTAL				$ 50.782.237,00		$ 57.691.290,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	CAJAS Y POZOS ALCANTARILLADO													
18,19	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	5,00	$ 551.503,00	$ 2.757.515,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,20	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80X 0,80 X 0,80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	6,00	$ 709.055,00	$ 4.254.330,00	3,00	$ 2.127.165,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,21	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	2,00	$ 871.930,00	$ 1.743.860,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 8.755.705,00		$ 2.127.165,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP18.22	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.20 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML	0,00	$ 1.142.477,00	$ 0,00	8,80	$ 10.053.798,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP18.23	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UN	0,00	$ 895.220,00	$ 0,00	3,00	$ 2.685.660,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP18.24	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.20 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO	UN	0,00	$ 1.295.330,00	$ 0,00	3,00	$ 3.885.990,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 0,00		$ 16.625.448,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	TOTAL RED SUMINISTRO				$ 108.595.857,00		$ 125.512.796,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
19	RED DE AGUAS LLUVIAS													
	PRELIMINARES													
19,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	1.216,31	$ 5.542,00	$ 6.740.790,00	2.514,23	$ 13.933.863,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 6.740.790,00		$ 13.933.863,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	EXCAVACIONES													
19,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	156,13	$ 68.927,00	$ 10.761.573,00	613,68	$ 42.299.121,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	33,83	$ 248.600,00	$ 8.416.904,00	106,00	$ 26.372.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 19.178.477,00		$ 68.671.921,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	RELLENOS Y BASES													
19,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	39,11	$ 120.260,00	$ 4.703.369,00	239,21	$ 28.767.395,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	6,2208	$ 63.830,00	$ 397.074,00	330,71	$ 21.109.219,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 5.100.443,00		$ 49.876.614,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 66.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023
NIT:	901068597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	TUBERIA Y ACCESORIOS													
19,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	25,92	$ 312.236,00	$ 8.093.157,00	10,38	$ 3.241.010,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315 MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	359,22	$ 219.723,00	$ 78.928.896,00	178,11	$ 39.134.864,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN PLANAR TIPO ADS 12"X1	ML	831,17	$ 197.323,00	$ 164.008.958,00	1.780,42	$ 351.317.816,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 251.031.011,00**		**$ 393.693.690,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	CAJAS Y POZOS ALCANTARILLADO													
19,9	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80X 0,80 X 0,80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	4,00	$ 709.055,00	$ 2.836.220,00	6,00	$ 4.254.330,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,10	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	90,70	$ 201.753,00	$ 18.298.997,00	76,50	$ 15.434.105,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,11	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	90,70	$ 27.276,00	$ 2.473.933,00	48,60	$ 1.325.614,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 23.609.150,00**		**$ 21.014.049,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP19.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 326.717,00	$ 0,00	93,60	$ 30.580.711,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP19.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 167.272,00	$ 0,00	397,00	$ 66.406.984,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP19.14	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LATERAL EN CONCRETO TIPO SL-100 FUNDIDO EN SITIO	UN	0,00	$ 1.363.601,00	$ 0,00	4,00	$ 5.454.404,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP19.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 600MM Ø24" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 891.322,00	$ 0,00	22,95	$ 20.455.840,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP19.16	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 6" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ALTURAS. INCLUYE ABRAZADERAS	ML	0,00	$ 142.619,00	$ 0,00	48,60	$ 6.931.283,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP19.17	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML	0,00	$ 1.276.962,00	$ 0,00	56,74	$ 72.454.824,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP19.18	LOSA INFERIOR BASE PARA CÁMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=2.10 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UND	0,00	$ 1.104.693,00	$ 0,00	22,00	$ 24.303.246,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP19.19	LOSA SUPERIOR PARA CÁMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.90 M, E=0.20 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO	UND	0,00	$ 1.366.427,00	$ 0,00	22,00	$ 30.061.394,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosyensorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP19.20	CARCAMO PREFABRICADAS DE CONCRETO 100X40X35 CM TAPA EN CONCRETO. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 356.185,00	$ 0,00	685,54	$ 244.179.065,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP19.21	FILTRO EN GEODREN (INC. TUBO PVC 8" PERFORADO)	ML	0,00	$ 382.716,00	$ 0,00	181,00	$ 69.271.596,00	0,00	$ 0,00	111,92	$ 42.833.575,00	111,92	$ 42.833.575,00	61,83%
NP19.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA PARA DRENAJE EN PVC SIN FILTRO DE 250MM Ø10", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML	0,00	$ 369.634,00	$ 0,00	367,80	$ 135.951.385,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 0,00		$ 706.050.732,00		$ 0,00		$ 42.833.575,00		$ 42.833.575,00	
	TOTAL RED DE AGUAS LLUVIAS				$ 305.659.871,00		$ 1.253.240.869,00		$ 0,00		$ 42.833.575,00		$ 42.833.575,00	
20	**RED CONTRAINCENDIOS**													
	PRELIMINARES													
20,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	351,36	$ 5.542,00	$ 1.947.237,00	404,47	$ 2.241.573,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 1.947.237,00		$ 2.241.573,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	EXCAVACIONES													
20,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	155,02	$ 68.927,00	$ 10.685.084,00	57,30	$ 3.949.517,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	33,59	$ 248.800,00	$ 8.357.192,00	10,00	$ 2.488.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 19.042.256,00		$ 6.437.517,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	RELLENOS Y BASES													
20,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	60,31	$ 120.260,00	$ 7.252.881,00	19,10	$ 2.296.966,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	161,14	$ 63.830,00	$ 10.285.566,00	37,08	$ 2.366.816,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 17.538.447,00		$ 4.663.782,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	TUBERIA Y ACCESORIOS													
20,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 6" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	228,88	$ 130.229,00	$ 29.806.814,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	78,48	$ 64.779,00	$ 5.083.856,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,8	TUBERIA AC SCH 10 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32,00	$ 91.375,00	$ 2.924.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,9	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	4,48	$ 65.587,00	$ 293.830,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,10	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,00	$ 34.400,00	$ 412.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,11	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 2.467.874,00	$ 9.871.496,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,12	COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	28,00	$ 23.110,00	$ 647.080,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,13	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 14.638,00	$ 58.552,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,14	ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 11.636,00	$ 93.088,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,15	SISTEMA CONTRA INCENDIO NACIONAL CON CERTIFICACION RETIE Y MOTOR UL CERTIFICADO	UN	2,00	$ 130.763.945,00	$ 261.527.890,00	1,00	$ 130.763.945,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 310.719.406,00		$ 130.763.945,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023	a	11 de octubre de 2023
			21 de mayo de 2024	a	20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023		
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.		
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.		
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024		

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP20.16	TUBERÍA PVC-C900 Ø4" RDE 18 235 PSI SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	ML	0,00	$ 411.068,00	$ 0,00	112,35	$ 46.183.490,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.17	ACCESORIO HD PARA TUBERÍA C900 Ø4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	UND	0,00	$ 3.364.647,00	$ 0,00	6,00	$ 20.187.882,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.18	TUBERÍA AC SCH 10 Ø4" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN Y SOPORTE.	ML	0,00	$ 333.256,00	$ 0,00	45,27	$ 15.086.499,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.19	TUBERÍA AC SCH 10 Ø3" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN Y SOPORTE.	ML	0,00	$ 277.358,00	$ 0,00	132,52	$ 36.755.482,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.20	TUBERÍA AC SCH 10 Ø2 1/2" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN Y SOPORTE.	ML	0,00	$ 209.394,00	$ 0,00	4,94	$ 1.034.406,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.21	TUBERÍA AC SCH 40 Ø1" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN Y SOPORTE.	ML	0,00	$ 141.454,00	$ 0,00	109,39	$ 15.473.653,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.22	ACCESORIO RANURADO AC Ø4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0,00	$ 214.225,00	$ 0,00	9,00	$ 1.928.025,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.23	ACCESORIO RANURADO AC Ø3". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0,00	$ 188.452,00	$ 0,00	38,00	$ 7.161.176,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.24	ACCESORIO RANURADO AC Ø2 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0,00	$ 107.193,00	$ 0,00	6,00	$ 643.158,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.25	ACCESORIO RANURADO AC Ø1". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0,00	$ 97.210,00	$ 0,00	5,00	$ 486.050,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.26	ACCESORIO TEE MECANICA 3" X 1" RANURADA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 137.360,00	$ 0,00	59,00	$ 8.104.240,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.27	ROCIADOR PENDENT BRONCE K 5,6 D=1/2" CON ESCUDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PUNTO DE CONEXIÓN	UND	0,00	$ 127.920,00	$ 0,00	61,00	$ 7.803.120,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.28	KIT DE TRANSICIÓN C900xRAN DIAM 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE BRIDA Y TORNILLOS	UND	0,00	$ 3.187.998,00	$ 0,00	3,00	$ 9.563.994,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.29	SISTEMA ESTACIÓN DE CONTROL CERT UL/FM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 7.898.518,00	$ 0,00	1,00	$ 7.898.518,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.30	SIAMESA DE 4 x2 1/2 X 2 1/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CHEQUE 4"	UND	0,00	$ 3.132.258,00	$ 0,00	1,00	$ 3.132.258,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.31	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 3.195.312,00	$ 0,00	2,00	$ 6.390.624,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE PRUEBA EN 4" (Inc. Válvulas y accesorios)	UND	0,00	$ 5.036.186,00	$ 0,00	1,00	$ 5.036.186,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.33	SOPORTE ANTISÍSMICO Ø4"	UND	0,00	$ 299.865,00	$ 0,00	20,00	$ 5.997.300,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.34	SOPORTE ANTISÍSMICO Ø3"	UND	0,00	$ 288.594,00	$ 0,00	74,00	$ 21.355.956,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.35	CONCRETO 3000 PSI - 20,7 MPA PARA ATRAQUE Y APOYO DE ACCESORIOS DE TUBERIA.	M3	0,00	$ 703.962,00	$ 0,00	3,90	$ 2.745.452,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 0,00		$ 222.967.469,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	TOTAL RED CONTRAINCENDIOS				$ 349.247.346,00		$ 367.074.286,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	MANTENIMIENTO POZO DE INSPECCIÓN	GLOBAL	0,00	$ 39.900.000,00	$ 0,00	1,00	$ 39.900.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	TOTAL MANTENIMIENTO POZO DE INSPECCIÓN				$ 0,00		$ 39.900.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	SUBTOTAL OBRAS A CANCHA DE LA ESPERANZA INCLUYE AIU(31%)				$ 19.957.655.700,00		$ 29.659.098.331,00		$ 596.311.175,00		$ 4.952.527.923,00		$ 5.548.839.098,00	

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-42
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE PAGO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500032		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	1 de octubre de 2023	a	11 de octubre de 2023
			21 de mayo de 2024	a	20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 29.924.445.211,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	051 de 2023		
NIT:	901666597-1	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A.	**APOYO A LA SUPERVISION:**	N. A.		
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	N. A.		
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	21 de junio de 2024		

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS, ESPERANZA													
	CERTFICACION RETIE REDES DE MEDIA				$3.000.000,00		$3.000.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	CERTFICACION E INSPECCION DE TRANSFORMADOR				$949.266,00		$949.266,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	PRUEBA VLF CABLE DE MEDIA TENSION				$2.975.000,00		$2.975.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	RETIE USO FINAL				$7.735.000,00		$7.735.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	CERTIFICACION RETILAP				$9.496.200,00		$9.496.200,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	INSPECCION Y CERTIFICACION EMSA				$2.793.954,00		$2.793.954,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$338.397.460,00		$338.397.460,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	TOTAL CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. ESPERANZA				$ 365.346.880,00		$ 365.346.880,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	VALOR TOTAL OBRA				$20.323.002.580,00		$29.924.445.211,00		$596.311.175,00	1,99%	$4.952.527.923,00	16,55%	$5.548.839.098,00	18,54%

CONDICIONES GENERALES		
VALOR CONDICIONES ORIGINALES		$ 20.323.002.580,00
VALOR ADICIONAL		$ 9.601.442.631,00
VALOR TOTAL		$ 29.924.445.211,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS		$ 29.924.445.211,00
ANTICIPO	30,00%	$ 8.977.333.563,30
PRESENTE ACTA		$ 4.952.527.923,00
ACUMULADO		$ 5.548.839.098,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS			
	RELACIÓN DE ACTAS	AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL
PRESENTE ACTA	$ 4.952.527.923,00	$ 1.485.758.376,90	$ 3.466.769.546,10
ACTA 1	$ 596.311.175,00	$ 178.893.352,50	$ 417.417.822,50
TOTALES	$ 5.548.839.098,00	$ 1.664.651.729,40	$ 3.884.187.368,60

RESUMEN		%
EJECUTADO	$ 5.548.839.098,00	18,54%
Por ejecutar	$ 24.375.606.113,00	81,46%
Por amortizar	$ 7.312.681.833,90	81,46%
TOTALES	$ 29.924.445.211,00	100,00%

RELACIÓN DE PAGOS CONTRATO N° 963-2022				
CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
ANTICIPO	$ 8.977.333.563,30			$ 8.977.333.563,30
ACTA PARCIAL 01	$ 596.311.175,00	$ 178.893.352,50	$ 417.417.822,50	$ 9.394.751.385,80
PRESENTE ACTA PARCIAL 02	$ 4.952.527.923,00	$ 1.485.758.376,90	$ 3.466.769.546,10	$ 12.861.520.931,90
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 24.375.606.113,00			

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS MONEDA CORRIENTE.

NOTAS

1. El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3. Que la interventoría certifica que el contratista CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS identificado con el NIT 901.666.597-1 cumplió con la clausula Séptima forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N°963-2022 representado legalmente por la Unión Temporal o Consorcio ESPACIOS DEPORTIVOS , durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI ____ de fecha _____. NO X.
5. En la presente acta se adjunta el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta para pago, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día . **21 de Junio de 2024**

Firma

JUAN CARLOS LOZANO LEÓN
R/L CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATISTA OBRA

Firma

ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
No. De matricula profesional A25072000-79650147

Firma

FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META "IDERMETA"
DIRECTOR

Firma

HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES
R/L CONSORCIO INTERDEPORTIVOS
INTERVENTORÍA

Firma

ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
No. De matricula profesional 25202-090337 CND

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-93
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	Versión: 03

EL SUSCRITO POR LA INTERVENTORÍA DESIGNADA POR EL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META

CERTIFICA:

Que **CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS,** identificado(a) con Nit No. 901.666.597-1 cumplió con las obligaciones del contrato de obra No. 963 del 2022 cuyo objeto es: ***"MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META."***

Por lo anterior se reconoce el pago parcial No. 2 por valor de **CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS MCTE. ($ $4.952.527.923,00).** del periodo comprendido entre 01 al 11 de octubre de 2023 y del 21 de mayo de 2024 al 20 de junio de 2024.

Que **CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS**, se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social de los meses de octubre de 2023 y mayo de 2024 de Salud – Pensión y Arl.

Se expide como requisito esencial para que se efectúe el pago correspondiente.

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
R/L CONSORCIO INTERDEPORTIVOS
INTERVENTORIA

Revisión jurídica Nombre: No. CPS:	N/A
Revisión supervisión Nombre: No. CPS:	N/A

CERTIFICADO DEL CONTADOR ACREDITANDO EL CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Guissell Andrea Muñoz Farfán, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.121.957.869** de Villavicencio, con Tarjeta Profesional No. **301329- T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contadora Pública, certifico que, el **CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS** identificado con NIT **901.666.597 - 1** se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el pago de salarios, con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, y los correspondientes a aportes parafiscales, dentro del plazo establecido de conformidad con las normas vigentes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Expedida en Villavicencio, a los 21 (veintiún) días del mes de junio de 2024, a solicitud del CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS con destino a IDERMETA, para tramite de acta parcial No 2 Esperanza, comprendida entre el periodo de 1 de octubre de 2023 al 11 de octubre de 2023 y del 21 de mayo del 2024 al 20 de junio del 2024 del contrato de obra pública No 963 de 2022.

Guissell Muñoz

GUISSELL ANDREA MUÑOZ FARFAN
Contadora Pública
C.C. 1.121.957.869 de Villavicencio
T.P. 301329 - T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3A866BC07548 9DA05

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE


Que el contador público **GUISSELL ANDREA MUÑOZ FARFAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121957869 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 301329-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

301329-T



GUISSELL ANDREA
MUÑOZ FARFAN
C.C. 1121957869
RES. INSCRIPCION 3772 DEL 14/09/2022
FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA

324877

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

350160

220331/0522

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Guissell Muñoz

FIRMA

VALIDO PARA PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES PAGOS DE COMERCIO ESPACIOS PORTUARIOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA


NÚMERO 1.121.957.869
MUÑOZ FARFAN

APELLIDOS
GUISSELL ANDREA

NOMBRES

Guissell Muñoz

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-OCT-1998
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-OCT-2016 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-5200100-00872238-F-1121957869-20161216 0052697046A 3 46674067

FACTURA

CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
NIT 901.666.597-1
cl 15 40 01 lobby 2 oficina 534 centro comercial primavera urbana
Tel: (608) 3103005273
Villavicencio - Colombia
deportivosconsorcioespacios@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 6

Señores	instituto de deporte y recreacion idermeta		
NIT	822.002.510-6	**Teléfono**	(608) 6701465
Dirección	Cra 16 N°24-03 barrio olimpico	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/06/2024, 16:44
Expedición	24/06/2024, 16:44
Vencimiento	24/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PROYECTO N° 2022005500032 - ACTA PARCIAL DE OBRA N° 02 CONTRATO DE OBRA 963 DE 2022 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META AMORTIZACION DEL ANTICIPO $1.485.758.376,90	1.00	4,952,527,923.00

Total items: 1

Total Bruto	4,952,527,923.00
Total a Pagar	4,952,527,923.00

Valor en Letras:
Cuatro mil novecientos cincuenta y dos millones quinientos veintisiete mil novecientos veintitres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-24 por $ 4,952,527,923.00

Observaciones:
CONSORCIADOS
CONSTRUCCIONES GMI SAS NIT 900.308.912-0 PORCENTAJE DE PARTICIPACION70%
CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 800.140.959-1 PORCENTAJE DEPARTICIPACION 20%
CIVIDEPORTES SAS NIT 830.131.918-9 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 10%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066955526 aprobado en 20240306 prefijo FV desde el número 2 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 7b864e9ede273baec1d381df33bcc0986d00eda76cf925047911bf90b0c83e6a9c6fd0c3e72b8a8461b0d27b8b962830

CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
NIT 901.666.597-1
cl 15 40 01 lobby 2 oficina 534 centro comercial primavera urbana
Tel: (608) 3103005273
Villavicencio - Colombia
deportivosconsorcioespacios@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 6

Señores	instituto de deporte y recreacion idermeta		
NIT	822.002.510-6	**Teléfono**	(608) 6701465
Dirección	Cra 16 N°24-03 barrio olimpico	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/06/2024, 16:44
Expedición	24/06/2024, 16:44
Vencimiento	24/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PROYECTO N° 2022005500032 - ACTA PARCIAL DE OBRA N° 02 CONTRATO DE OBRA 963 DE 2022 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META AMORTIZACION DEL ANTICIPO $1.485.758.376,90	1.00	4,952,527,923.00

Total ítems: 1

Total Bruto	4,952,527,923.00
Total a Pagar	4,952,527,923.00

Valor en Letras:
Cuatro mil novecientos cincuenta y dos millones quinientos veintisiete mil novecientos veintitres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-24 por $ 4,952,527,923.00

Observaciones:
CONSORCIADOS
CONSTRUCCIONES GMI SAS NIT 900.308.912-0 PORCENTAJE DE PARTICIPACION70%
CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 800.140.959-1 PORCENTAJE DEPARTICIPACION 20%
CIVIDEPORTES SAS NIT 830.131.918-9 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066955526 aprobado en 20240306 prefijo FV desde el número 2 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 7b864e9ede273baec1d381df33bcc0986d00eda76cf92504791bf90b0c83e6a9c6fd0c3e72b8a8461b0d27b8b962830

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CERTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS identificado(a) con NIT 9016665971 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 357324425 desde el 18 de Abril de 2023, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 17 de junio de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota