

BITACORA DE OBRA

CONTRATO 284 DE 2023
"Mantenimiento y adecuación de las sendeias peatonales de las salas de velación a cargo de la direccion de familia y bienestar del Ejecito y el mantenimiento y adecuación de la catedral Castiense Jesucristo Redentor Ubicada en el Canto Norte"

CONTRATO INTERVENTORIA 317 DE 2023

CONTRATISTA: Grupo empresarial Inversiones y Construcciones INCO Y CIA S.A.S.

INTERVENTORIA: Consultoria y Construcciones RAN S.A.S.

SUPERVISOR: Mayor Luis Eduardo Gil

Director Interventoria: Ing Fernando Alzate
Director de Obra: Ing Diana Maria Pineda
Residente Interventoria: Arq Ludwing Morales
Residente de Obra: Ing. Yuday Gil Lemos

Miercoles 06 de Diciembre de 2023
Clima: Soleado
Personal: Residente Interventoria
Residente Obra
1 Oficial
8 Ayudantes
1 Maestro
Actividades - Se inicia con el cerramiento con polisombra
- Levantamiento de losetas de 40 x 40
- Demolicion de boridillas

Jueves 07 de Diciembre de 2023
Clima: Soleado
Personal: Residente Obra
Residente SST
1 Maestro
1 Oficial
9 Auxiliares
1 Auxiliar Administrativo
Actividades - Se continua con el cerramiento
- levantamiento de loseta de 40 x 40
- Demolicion de boridillo
- Levantamiento de Coñuelas
Interventoria. Residente.

Viernes 08 de Diciembre de 2023

Dia Festivo no se realizan actividades.

Sabado 09 de Diciembre de 2023
Clima: Soleado
Personal: Residente Interventoria
Residente obra
1 Maestro
1 Oficial
11 Auxiliares
Actividades: -Reubicacion de cerramiento
- En la excavacion se fisuro un tubo de agua y se realiza la reparacion
- Excavaciones
- Levantamiento de losetas de 40 x 40
- Demolicion de bordillos

Lunes 11 de Diciembre de 2023
Clima · Soleado
Personal · Residente Interventoria
Residente Obra
Residente SST
1 Maestro
1 Oficial
11 Auxiliares
Actividades: - Apilamiento de Cañuelos
- Excavaciones
- Demolicion enchape baño de mujeres
- Retiro de manto en cubierta, se evidencio la presencia de 4 capas de manto.
- Trasiego de losetas 40 x 40

Martes 17 de Diciembre
Clima: Soleado
Personal Residente Interventoria
Residente Obra
1 Maestro
1 Oficial
13 Auxiliares
Actividades: - Demolicion de gradas ingreso catedral
- Levantamiento de loseta
- Desmonte manto en cubierta
- Apiques en terreno
- Resanes de estuco en capilla
- Excavaciones de 20cm de recebo
- Retiro de escombro de baños

Miercoles 13 de Diciembre de 2023
Clima: Nublado
Personal: Residente Interventoria
Residente Obra
1 Maestro
1 Oficial
13 Auxiliares
Actividades: - Excavaciones
- Apiques en terreno
- Levantamiento de cañuelos en ingreso a la catedral
- Desmonte de manto en cubierta
- Traslado de enchape y escombro en zona de capilla
- Demolicion de enchape en baño de hombres

Jueves 14 de Diciembre de 2023

Clima · Soleado en horas de la mañana, lluvias fuertes despues de las 3 hasta las 5

Personal: Residente Interventoria
Residente Obra
Director de Obra Residente SST
Residente Obra Junior
Mayor Arroyave
Coronel Tejadal
1 Maestro
1 Oficial
14 Auxiliares

Actividades:- Excavaciones
- Apiques en terreno
- Levantamiento de cañuelas ingreso a catedral
- Retiro de luminarias ingreso catedral
- Translado de escombro y aseo de cubierta
- Resanes de estucos
- Se realiza comite de obra donde se definen diseños de calle de honor, se autoriza pasar un corte de obra, el contratista solicita sea entregado estudio de suelos y un diseño de anclajes para garantizar las obras a realizar, se inicio con el tramite de solicitud de prorroga
- Se evidencia la presencia de aislado de piso de aproximadamte 10 a 12 cm en las zonas de las excavaciones.
- Se evidencian demoliciones de placa en la parte inferior de las gradas ingreso a catedral

Viernes 15 de Diciembre de 2023.
Clima: Soleado en horas de la mañana, lluvias en las horas de la tarde
Personal: Residente Interventoria
Residente de obra
Residente SST
1 Maestro 11 Auxiliares
1 Oficial
Actividas: - Excavaciones
- Recogida de escombro en lonas
- Demoliciones de placas.

Sabado 16 de Diciembre de 2023
Clima: Nublado
Personal: Residente de Obra
1 Maestro
1 Oficial
11 Auxiliares
Actividades: - Excavaciones
- Demoliciones de concreto
- Recogida de escombros

Lunes 18 de Diciembre de 2023
Clima: Nublado
Personal: Residente Interventoria
Residente Obra
1 Maestro
1 Oficial
8 Auxiliares

Actividades - Demolicion de concretos con mallas
- Translado de bordillos
- Excavaciones
- Recogida de escombros

Martes 19 de Diciembre de 2023
Clima: Nublado
Personal: Residente Interventoria
Residente obra
1 Maestro
1 Oficial
8 Auxiliares
Actividades: - Refuerzo de polisombra
- Demolicion de andenes
- Escarificado en muros de baños
- Regatas para tuberias nuevas (Actividad NP)
- Escarificado en muros para estucos nuevos
- Impnmacion de terrazas - cubierta

Miercoles 20 de Diciembre de 2023
Clima: Soleado
Personal: Residente interventoria
Residente Obra
1 Oficial
7 Auxiliares
Actividades: - Excavacion ingreso catedral
- Excavaciones calle de honor
- Escarificado de pintura en muros para estucos nuevos
- Imprimacion de cubierta

Jueves 21 de Diciembre de 2023
Clima: Soleado en la mañana - Lluvias despues de las 2 p.m.
Personal: Residente Interventoria
Residente obra 1 Residente SST
1 Oficial
1 Maestro
10 Auxiliares
Actividades: - Levantamiento de cesped
- Excavaciones
- Escarificado de pintura en muros para estucos nuevos
- El comite de Obra se realizo en CENAC para tramites de Prorroga

Viernes 22 de Diciembre
Clima. Nublado
Personal: Residente Interventoria
Residente de Obra
1 Maestro
1 Oficial
13 Auxiliares
Actividades: - Excavaciones
- Levantamiento de cesped
- Resanes con estuco
- Impermeabilizacion.
- Retiro de vidrios y estructura metalica en corredor oficinas.

Sabado 23 de Diciembre 2023
Clima. Soleado
Personal Residente de Obra
1 Maestro
1 Oficial

14 Auxiliares

Actividades: - Instalacion de manto-asfaltico
- Excavaciones
- Retiro de cesped

Martes 26 de Diciembre de 2023
Clima Lloviznas continuas en el transcurso del dia
Personal: Residente Interventoria
Residente Obra
1 Maestro
1 Oficial
11 Auxiliares
Actividades: - Instalacion de manto
- Retiro de cesped
- Excavaciones
- Retiro de escombro (14 Volquetas)

Miercoles 27 de Diciembre de 2023
Clima: Lloviznas continuas en el transcurso del dia
Personal: Residente Interventoria
Residente Obra
1 Maestro
1 Oficial
11 Auxiliares
Actividades - Excavaciones
- Retiro de estructura metalica en corredor y cubierta
- Impermeabilizacion con manto asfaltico

Jueves 28 de Diciembre de 2023
Clima: Lluvias continuas en el transcurso del dia
Personal: Coronel Tejada
Mayor Linares
Residente Interventoria
Residente Obra
Residente Obra Junior
1 Maestro
1 Oficial
11 Auxiliares
1 Residente SST
Actividades: - Excavaciones
- Desmonte de tejas en cubierta
- Demolicion de bloque en cubierta
- Impermeabilizacion
- En el comite de obra se verifica el estado de la obra y se trata el tema de la terminacion de los contratos, se analiza el avance de la obra
- El Supervisor se encarga de hacer los tramites necesarios para la prorroga y queda firmada la prórroga del contrato de interventoria que finalizaba el dia jueves 28 de diciembre de 2023 y se prorroga para el 29 de Febrero del 2024

Viernes 29 de (Febrero) Diciembre de 2023
Clima: Soleado
Personal Residente Interventoria
Residente Obra
1 Maestro
1 Oficial
11 Auxiliares

Actividades: - Impermeabilizacion de cubierta
- Excavaciones
- limpieza de cubierta
- Queda firmada la prorroga del contrato de obra que finalizaba el dia 31 de Diciembre de 2023 y se prorroga para el dia 29 de febrero de 2024

Sabado 30 de Diciembre de 2023
Clima: Soleado
Personal: Residente de Obra
1 Maestro
1 Oficial
9 Auxiliares
Actividades - Excavaciones
- Estucos en muros de caledral
- Recogida de escombro
- limpieza de tejados
- Impermeabilizacion de cubierta
- Aplicacion de imprimante

Martes 02 de Enero de 2024
Clima: Nublado
Personal: Residente Interventoria
Residente de Obra
1 Oficial
6 Auxiliares
Actividades: Excavaciones
- Estuco en muros de casa cural

Miercoles 03 de Enero de 2024
Clima: Soleado
Personal: Residente de Obra
1 Maestro
1 Oficial
8 Auxiliares
Actividades: Excavaciones
Impermeabilizacion de cubierta
Arreglo en filos de placa
Rellenos de tierra negra

Jueves 04 de (Dicie) Enero de 2024
Clima: Soleado
Personal: Residente Obra
Residente Interventoria
1 Maestro
1 Oficial
8 Auxiliares
Actividades: -Excavaciones en senderos
- Perfilaciones de rampas en zonas verdes
- Impermeabilizacion de terraza
- Aplicacion de emulsion asfaltica en terraza.

Viernes 05 de Enero de 2024
Clima: Soleado
Personal: Residente de Obra
Residente Interventoria
1 Maestro
1 Oficial

8 Auxiliares

Actividades: - Excavaciones en senderos
- Perfilacion de terreno en zonas verdes
- Impermeabilizacion de terraza
- Esluco en salones casa cural

Sabado 06 de Enero de 2024
Clima: Soleado
Personal: - Residente Obra
- 1 Maestro
- 1 Oficial
- 8 Auxiliares
- Coronel Tejada
Actividades: - Excavaciones en Sendero.
- Perfilado en zonas verdes
- Impermeabilizacion en terrazas
- Aseo general
- Revision de diseños con el coronel Tejada y diagramacion de diseños nuevos

Martes 09 de Enero de 2024
Clima - Soleado
Personal - Residente de Obra
Residente Interventoria
1 Maestro
1 Oficial
9 Auxiliares
Actividades - Excavaciones de senderos
- Lijado de esluco en muros
- Impermeabilizacion de terraza

- Retiro de escombro
- Pintura de muros
- Medias cañas en terraza
- Panete impermeabilizado en terraza.

Miercoles 10 de Enero de 2024
Clima: Soleado
Personal: Residente Obra
Residente Interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
10 Auxiliares
Actividades: · Excavaciones de zanderos
· Impermeabilizacion en terraza
- Retiro de Escombros
- Estucos y lijado de pintura en muros salones casa cural

Jueves 11 de Enero de 2024
Clima Soleado
Personal: Residente Obra
Residente Interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
11 Auxiliares
Actividades: - Excavaciones de zanderos
- Perfilamiento zonas verdes
- Levantamiento de adoquin en via
- Lijado de muros en capilla
- Impermeabilizacion de terraza
- Pintura muros casa cural

- Demarcacion de senderos

Viernes 12 de Enero de 2024

Clima - Nublado en horas de la mañana, Soleado en la tarde

Personal - Residente de Obra
Residente Interventoria — 1 Maestro
Director de obra — 1 Oficial
Residente de obra Junior — 13 Auxiliares
Mayor Gil — Residente SST
Capitan Gomez
Coronel Tejada

Actividades: - Excavaciones senderos
- Perfilamiento zonas verdes
- Levantamiento de adoquines
- Ujado de muros en salones casa cural
- Impermeabilizacion de terraza.

Sabado 13 de Enero de 2023

Clima: Soleado


Personal: Residente de Obra
1 Maestro
2 oficiales
12 Auxiliares

Actividades: - levantamiento de adoquin
- Implantar pasto en zonas verdes
- Demolición de enchapes en salones de catequesis
- Ujado de estuco en muros casa cural
- Demolicion de arco en salones de catequesis
- Excavaciones en senderos
- Perfilacion de zonas verdes


Lunes 15 de Enero de 2024
Clima: Soleado
Personal Residente de Obra
Residente Interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
12 Auxiliares
Actividades: - Excavaciones senderos
- Demolicion de mateia
- Excavacion en zona de mateia
- Aseo en caso comal
- Pintura en capilla
- Estuco en muros salones casa Comal
- Pintura bituminosa en impermeabilizacion de terraza

Mailes 16 de Enero de 2024
Clima: Soleado
Personal: Residente de Obra
1 Maestro
7 Oficiales
5 Auxiliares
1 Residente Interventoria
Actividades: - Excavaciones en sendero
- Excavacion en zona de mateia
- Demolicion de enchape en ingreso a baños
- Resane de dilatacion en Catedral

Miercoles 17 de Enero de 2024
Clima: Soleado
Personal: Residente de Obra
Residente Interventoria
1 Maestro
7 Oficiales
5 Auxiliares
Actividades: - Excavaciones en senderos
- Estuco y lijado de muros en catedral
- Pintura en salones casa cural



Jueves 18 de Enero de 2024
Clima: Soleado
Personal: Residente de Obra
Residente Interventoria
1 Maestro
5 Oficiales
5 Auxiliares
Actividades: - Excavaciones en senderos
- Pintura en muros salones casa cural
- Estuco en muros salones catequesis



Viernes 19 de Enero de 2024
Clima: Soleado
Personal: Residente Obra
Residente SST
1 Maestro
2 Oficiales
10 Auxiliares
Actividades: Reparacion dilatacion catedral
Estucos en muros

Excavaciones en senderos
Pintura en muros salones casa cural

Sabado 20 de Enero de 2024
Clima: Soleado
Personal Directora de Obra
Residente Interventoria
Residente obra
Residente obra Junior Residente SST
Director Interventoria
Supervisor Mayi Gil
Coronel Arango
2 Maestros
5 Oficiales
4 Auxiliares
Actividades - Verificacion de niveles en senderos peatonales
- Resane de muros en salon de catequesis
- Impermeabilizacion de terraza - Cubierta
- Se realiza comite de obra donde se socializo el balance de obra viendo necesario determinar las actividades a realizar para no superar el monto total del contrato
- Se hace recorrido en obra para verificar los avances
- Se presentan 3 muestras de pintura para el color a aplicar en el interior de la catedral

Lunes 22 de Enero de 2024
Clima: Soleado
Personal: Residente de Obra
Residente de Interventoria
2 Maestros
5 Oficiales
5 Auxiliares
Actividades: - Estucos en muros catequesis
- Nivelacion de sendero
- Impermeabilizacion de terraza
- Verificacion de niveles
- Estucos en muros de catedral

Martes 23 de Enero de 2024
Clima: Soleado
Personal: Residente de Obra
Residente Interventoria
2 Maestros
5 oficiales
5 Auxiliares
Actividades: - Excavacion para muros de concreto
- Impermeabilizacion de terraza
- Estucos en muros de catedral
- Nivelacion de terreno en sector de senderos
- Nivelacion de cajas de inspeccion

Miercoles 24 de Enero de 2024
Clima: Soleado
Personal: 2 Maestros — Residente de Obra
5 Oficiales — Residente Interventoria
5 Auxiliares
Actividades:
- Excavaciones para bordillos
- Resanes con estuco
- Pintura en catedral
- Impermeabilizacion de cubierta
- Demolicion de bordillos



Jueves 25 de Enero de 2024
Clima: Soleado
Personal: Residente de Obra
Residente Interventoria
5 Oficiales
4 Auxiliares
2 Maestros
Actividades:
- Perfilado de terreno para bordillos
- Ujado y estucado de muros
- Resane de muros en salones catequesis
- Ujado de cielo raso en pasillo
- Escarificado de pisos en baños



Viernes 26 de Enero de 2024
Clima: Soleado
Personal: Residente Interventoria
Residente de Obra
Residente SST
2 Maestros
5 Oficiales

4 Auxiliares

Actividades:- Perfilado de terreno para bordillos
- Demolicion y construccion de caja electrica
- Aseo general en catedral
- Estuco en muros catedral
- Excavaciones para bordillos
- Remates en marcos de cubierta con manto impermeabilizante
- Lijar estucos en muros fachada casa cural
- Escarificado de pisos en baño

Sabado 27 de Enero de 2024

Clima: Soleado

Personal: Residente de Obra
Residente SST
Residente Interventoria
2 Maestros
6 Oficiales
4 Auxiliares

Actividades:- Excavaciones en senderos con verificacion de niveles
- Armado de andamio certificado en catedral
- Remates de manto impermeabilizante en cubiertas
- Construir caja electrica en zona de senderos

Lunes 29 de Enero de 2024
Clima: Soleado
Personal: Residente de obra
Residente Interventoria
Residente SST
3 Maestros 4 Electricos
6 Oficiales
4 Auxiliares
Actividades: - Excavacion en senderos con verificacion de niveles
- Estuco en cupulas de catedral
- Remates en impermeabilizacion de terraza
- Cubrimiento de lampara central de catedral
- Armado de andamio certificado

Martes 30 de Enero de 2024
Clima: Soleado
Personal: Residente de obra
Residente Interventoria
Residente SST
2 Maestros
6 Oficiales
4 Auxiliares
4 Electricos
Actividades: - Excavaciones para perfilar bordillos
- Nivelacion de terreno en senderos
- Estucos en catedral
- Pintura en catedral
- Regatas para iluminacion nueva

Miercoles 31 de Enero
Clima: Soleado
Personal: Residente de Obra
Residente Interventoria
Residente SST
2 Maestros
5 Oficiales
5 Ayudantes
Actividades - Excavaciones para bordillos
- Nivelacion de terreno
- Estuco en catedral
- Estuco en casa cural
- Pintura en catedral
- Regatas en catedral para iluminacion nueva
- Desmonte de luminarias senderos

Jueves 1 Feb 2023
Clima: Seco
Personal Residente de Obra
Residente de Interventoria
Residentes SST
2 Maestros
Actividades: Traslados de Obra, Impermeabilizacion
Toma de Medidas tanques de reserva.
pintura interior iglesia.
Excavación calle de honor. Zona bordillos.

Viernes 02/02/2024.
Clima: Seco.
personal. Residente de obra
Residente interventoria
Residente SST
2 Maestros
2 oficiales.
2 auxiliares.
Actividades. Traslado y remoción de recebo Salida iglesia
- Excavación Entrada iglesia
- Recorte de pintura iglesia
- limpieza y mantenimiento residuos de pintura
- pintura Cúpula interna de la iglesia.

Sabado 3/02/24.

Clima Seco
personal Residente de obra
Residente de interventoria
Residente SST
2 maestros.
2 Oficiales.
2 auxiliares.

Actividades:
- pintura Cúpula interna iglesia
- pintura paredes internas de la iglesia
- limpieza y mantenimiento pisos iglesia
- Excavación zona bordillos.
- Acopio y recolección de escombro.

Lunes 5/02/24.

Clima. Seco.
personal: Residente de obra
Residente interventoria.
Residente SST
2 maestros
2 oficiales.
2 Auxiliares.
Actividades.
- Excavación calle de honor
- Recoleccion Receba calle de honor.
- Pintura Interior iglesia.
- Mantenimiento y limpieza iglesia.

Martes 6/02/24.
Clima Seco./Lluvia.
personal. Residente de obra
Residente de interventoria.
Residente SST
2 Maestras
2 Oficiales.
2 Auxiliares.

Actividades.
- Excavación calle de honor,
- Destroncado pisas pasillo casa Cural.
- Recoleccion y acopio escombro.
- Destape y adecuación de bajantes.
- Resane paredes iglesia.

Miercoles. 7/02/24.

Clima: Seco.
personal: Residente de Obra.
Residente Interventoria.
Residente SST
2 maestros
2 Oficiales.
2 Auxiliares.
Actividades.
- Excavacion Calle de honor.
- Recortes guarda escobas iglesia.
- pintura Interno iglesia.
- Resane paredes iglesia
- Acopio de Recebo.

Jueves. 8/02/24.
Clima: Seco
personal Residente de obra.
Residente Interventoria
Residente SST
2 maestros
2 Oficiales
2 Auxiliares.
Actividades:
- Excavación Calle de honor.
- Recolección Recebo.
- Destroncado pisos baños casa cural.
- Desmonte de laminas oficinas techo casa cural.
- limpieza zona de acopio.
- Resane paredes iglesia

Viernes. 9/02/24.
Clima: Seco
personal: Residente de obra
Residente de interventoria
Residente SST
2 maestros
2 oficiales.
2 Auxiliares.
Actividades.
-Excavación calle de honor
-Recolección escombro
-Demolición pisos casa cural.
-Pintura Interna iglesia
-Mantenimiento pisos iglesia
-Excavación calle de honor.
-

Sabado 10/02/24.
Clima: Seco.
personal. Residente de Obra
Residente interventoria.
Residente SST
2 maestros
2 oficiales.
2 Auxiliares.
Actividades
-Excavación calle de honor
-Recolección y acopio recebo.
-mantenimiento pisos iglesia.

Lunes 12/02/2024
Clima: Seco
personal: Residente de obra
Residente Interventoria
Residente SST
2 maestros
2 Oficiales.
2 Auxiliares
Actividades
- Excavación y acopio de Recebo Calle de honor.
- Mantenimiento de la zona de acopio.
- pintura interno iglesia
- Demdicion pisos Oficinas Casa cural
- Resane paredes casa cural.

Martes 13/02/2024.
Clima: Nublado.
personal Residente de obra.
Residente de interventoria.
Residente SST.
2 maestros.
2 Oficiales.
2 Auxiliares.
Actividades.
- Demdicion pisos entrada casa cural.
- Excavación calle de honor
- Pintura Oficinas Casa Cural
- Pintura Interna iglesia
- Mantenimiento pisos. iglesia.

Mierooles 14/02/24.
Clima: Seco.
personal: Residente de Obra
Residente interventoria
Residente SST
2 maestros.
2 Oficiales.
2 auxiliares

Actividades.
-Acopio escombro demolición materas casa cural.
-Retiro de pintura paredes Salones casa cural
-Excavación calle de honor.
-Resane paredes Salones casa cural
-pintura interior iglesia.

Jueves 15/02/24.
Clima: Seco
personal: Residente obra
Residente Interventoria
Residente SST
2 maestras
2 Oficiales
2 Auxiliares
Actividades.
-Resane techos casa cural.
-Retiro Senefa Salon coro.
- Mantenimiento zona de pintura.
- Acopio de recebo Excavación
- Lijado pintura techos pasillo casa cural.

Viernes 16/02/24.
Clima: Seco
personal: Residente Obra
Residente Interventoria
Residente SST.
2 maestras
2 oficiales.
2 Auxiliares
Actividades:
-Excavación calle de honor.
- Recoleccion recebo zona bordillos
-Resane paredes Salón coro
- lijado techos pasillo casa cural.
-preparación materiales pintura.

(MIERCOLES)
SABADO 17-02-2024
CLIMA: SECO
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
RESIDENTE SST
2 MAESTROS
2 OFICIALES
ACTIVIDADES:
* EXCAVACIÓN PARA FILTROS
* RESANE TECHO PASILLO CASA CURAL
* DEMOLICION PISO PASILLO CASA CURAL
* RECOLECCIÓN DE ESCOMBRO
* PINTURA INTERNA C IGLESIA

LUNES 19-02-2024
CLIMA: SECO
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA.
RESIDENTE SST
2 MAESTROS
2 OFICIALES
ACTIVIDADES:
* EXCAVACIÓN PARA FILTROS
* RESANE TECHO PASILLO CASA CURAL.
* SE INICIA TRABAJOS EN CARPINTERIA EN CASA CURAL,
* SE PROSIGUE CON TRABAJOS DE ELECTRICIDA EN CASA CURAL Y CATEDRAL.

MARTES 20-02-2024
CLIMA SECO
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
RESIDENTE SST
2 MAESTROS
2 OFICIALES
* SE PROSIGUE CON RESANE EN TECHO DE PASILLO CASA CURAL,


* SE RETIRA MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIÓN,
* LLEGA UN PROMEDIO DE 100 UNID DE BLOQUES
* SE CONTINUA CON TRABAJOS DE PINTURA EN LA CARPINTERIA,

MIERCOLES 21-02-2024
CLIMA SECO.
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
2 OFICIALES


* SOLO HAY TRABAJADORES EN LOS FRENTES DE ELECTRICIDAD Y CARPINTERIA,
* LOS OTROS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN PERO NO LABORAN POR TEMA DE SUELDOS, (Porque no se han aprobado NP -
* LLEGARON SUMIDEROS, TUBERIA

JUEVES 22-02-2024
CLIMA SECO
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

* SE REALIZA CONCILIACIÓN DE NP'S, Y ~~(CONSTAN)~~ SE REALIZA MESA DE TRABAJO PARA LOS NP A EJECUTAR.



SE ACORDO EN DEMOLER PISO


ESTRUCTURA NUEVO
ESTRUCTURA ACTUAL
PROYECCIÓN DE AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA +o- 30 a 50 CM
PERFIL ACTUAL
PLATINA 4 PERNOS
PERFIL

VIERNES 23-02-2024
CLIMA SECO
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
2 OFICIALES.
SE INICIA CON LA INSTALACIÓN DE FILTROS Y DESPUES BORDILLOS
LLEGO MATERIAL. PARA ESTA ACTIVIDAD

SABADO 24-02-2024
CLIMA SECO
PERSONAL. RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE. DE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
2 OFICIALES
SE PROSIGUE CON INSTALACION DE FILTROS Y BORDILLOS, PINTURA EN CATCORAL Y ARREGLOS VARIOS CASO URBAL

DOMINGO 25-02-2024
LLOVIZNA EN HORAS TARDE:
PERSONAL: Residente Obra - Residente SISO
Residente Interventoria
2 Maestros
4 Oficiales
2 Ayudantes
Instalación de filtros, bordillos, pintura cataforal nivelación con subbase granular.

LUNES 26-02-2024
CLIMA SOLEADO
PERSONAL: Residente Obra - Residente SISO
Residente Interventoria
2 Maestros
4 Oficiales
2 Ayudante.

Instalación de filtros, bordillos, cañuelas, nivelación con subbase gránular, pintura de catedral, pintura madera casa cural estuco y pintura casa cural.

Ayudante Catedral.

MARTES 27 febrero 2024
Clima: Llovizna en la tarde
Personal: Residente Obra - Residente SISO
Residente Interventoría
2 albañiles
2 Oficiales
01 Ayudante
Instalación de filtros, bordillos, pintura en general de catedral, pintura madera casa cural, nivelación base granular

Ayudante

MIERCOLES 28 FEBRERO 2024
Clima: Lluvia fuerte de 2pm a 6pm
Personal: Residente de Obra - Residente SISO
Residente Interventoría
2 Albañiles
2 Oficiales
01 Ayudante
Se continua con nivelación de subbase granular hasta que llueve se instalan bordillos, cañuelas. En la catedral se continua con pintura, se presentan humedades internas en diversos sitios lo cual salta el estuco y pintura. El contratista solicita a la entidad definir el tema de la impermeabilización de la catedral dado que no se puede dar garantía por los trabajos de estuco y pintura realizados, los cuales son deteriorados por el agua.

Ayudante

JUEVES, 29 febrero 2024
CLIMA: Lluvioso
Personal: Residente Obra - Residente SISO
Residente Interventoría
2 Maestros
4 Oficiales
21 Ayudantes
Se continua con instalación de bordillo, cañuela se continua con nivelación base, pintura en la catedral, se presentan varias zonas húmedas se recuerda al contratante realizar actividades externas de impermeabilización. Se realizan trabajos eléctricos en casa cural y en la catedral. Se realiza muestra de lámpara exterior para los andenes quedando definida por la entidad KILBOX Thecholite se entregará la distribución de las mismas

Cult. Gil. O

VIERNES, 01 MARZO 2024
CLIMA SECO
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA - RESIDENTE SISO
RESIDENTE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
4 OFICIALES
21 AYUDANTES
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES EN EL SENDERO PEATONAL, DONDE ESTAN INSTALANDO BORDILLOS Y CAÑUELAS, SE SIGUE CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN LA CATEDRAL, CASA CURAL

Ricardo

SABADO, 02 MARZO 2024
CLIMA SECO
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA - RESIDENTE SISO
RESIDENTE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
4, OFICIALES, 21 AYUDANTES

ACTIVIDADES EJECUTADAS:


* INSTALACIÓN BORDILLO
* INSTALACIÓN DE CUÑETAS
* PINTURA EN ASTEDRAL
* PINTURA EN CASA CUBAL.
* PINTURA EN MUEBLES EN MADERA
* DEMOLICIÓN DE TANQUES

LUNES 4 DE MARZO | 2024

CLIMA SECO.

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA - RESIDENTE SST
RESIDENTE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
4 OFICIALES
23 AYUDANTES

DETALLE DE INSTALACIÓN DE BORDILLO Y FILTRO




SE COMIENZA CON LA INSTALACIÓN DE SUMIDEROS EN EL AREA DE LOS SENDEROS PEATONALES SE REALIZA EL ASMONTE DEL PISO EN EL AREA DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO

MARTES 5 DE MARZO/2024.


CLIMA SECO

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA - RESIDENTE SISO.
RESIDENTE INTERVENTORIA.
2 MAESTROS
2 OFICIALES
24 AYUDANTES

SE INICIA LA INSTALACION DE LOS 6 CARCAMOS EN EL INGRESO A LA CATEDRAL.




DEMOLICION DE ENCHAPE



CARCAMO PREFABRICADO 6 UNIDADES

SE PROSIGUE CON LA INSTALACION DE SUMIDERO EN EL AREA DE LOS SENDEROS.



MIERCOLES 6 DE MARZO /2024.
CLIMA SECO.
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA- RESIDENTE SISO
RESIDENTE INTERVENTORIA.
2 MAESTROS
2 OFICIALES
21 AYUDANTES


SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LOS SUMIDEROS CON SUS CORRESPONDIENTES. TUBOS DE CONEXION PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS.
SE REALIZA EL PERFILAMIENTO DE TERRENO PARA SU FUTURA INSTALACION O SUMINISTRO DE CESPED.

JUEVES 7 MARZO 2024

CLIMA: SECO

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA - RESIDENTE SST
RESIDENTE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
2 OFICIALES
21 AYUDANTES


SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE PINTURA EN CASA CURAL Y CATEDRAL, SE REALIZAN TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CUNETAS, BORDILLOS



BORDILLOS
CUNETAS.
AREA PERFILADA POR EL MOMENTO

PUNTOS ELECTRICOS SENSORES PERSONALES

SST.




VIERNES 8 MARZO / 2024

CLIMA: SECO

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA - RESIDENTE SST
RESIDENTE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
2 OFICIALES
22 AYUDANTES.

SE CONTINUA CON: TEMAS DE PINTURA EN LA CATEDRAL, CASA CURAL, SE CONTINUA CON ARREGLO DE MUEBLES Y VENTANAS EN MADERA EN LA CASA CURAL,




SE REALIZO MUROS PARA EL PASILLO, SE INCHA EL ESTUCO DONDE SE DEMOLIO ENCHAPE DEL ANTE PECHO EN EL PASILLO DE LA CASA CURAL.

SABADO 9 MARZO / 2024
CLIMA SECO
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA - RESIDENTE SST.
RESIDENE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
2 OFICIALES
22 AYUDANTES


SE EMPIEZA CON EL RECEBO. EN LAS ENTRADAS DE LA CATEDRAL, SE HA COMPACTACIÓN PARA PODER COLOCAR, EL CONCRETO, SE CONTINUA CON PINTURA EN, CASA CURAL, CATEDRAL Y MUEBLES.

LUNES 11 MARZO / 2024
CLIMA SECO
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA - RESIDENTE SST.
RESIDENTE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
2 OFICIALES
22 AYUDANTES

SE INICIA CON EL ENCHAPE DEL PASILLO DE LA CASA CURAL



SE SIGUE COMPACTANDO EL MATERIAL DE RELLENO EN LAS ENTRADAS DE LA CATEDRAL, APARTE SE INICIA COLOCANDO MATERIAL DE COMPACTACION EN LOS SENDEROS PEATONALES.




SE CONTINUA CON LA DESCALSIFICACIÓN DE LAS TAPAS DE LOS POZOS PARA PODER GARANTIZAR HOMOGENIDAD EN EL CONCRETO EN ESTA AREA.

MARTES 12/MARZO/2024
CLIMA SECO
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA - RESIDENTE SST
RESIDENTE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
2 OFICIALES
22 AYUDANTES

SE CONTINUA CON LA COMPACTACIÓN DE MATERIAL, PARA PODER TOMAR DENSIDADES Y PODER APROBAR PARA COLOCAR EL CONCRETO, SEGUIMOS CON ENCHAPE DE PASILLO, SE INICIA ENCHAPE DE BAÑO DE CASA CURAL, PINTURA GENERAL EN CATEDRAL Y CASA CURAL.

MIERCOLES 13 / MARZO / 2024
CLIMA SECO
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA - RESIDENTE SST
RESIDENTE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
2 OFICIALES
22 AYUDANTES


SE INICIA CON EL MORTERO DE JUNTA ENTRE BORDILLO Y BORDILLO, IMPERMEABILIZADO.



SE CONTINUA CON LA COMPACTACIÓN DE MATERIAL, SE CONTINUA CON ENCHAPE EN PASILLO Y BAÑOS PINTURA GENERAL EN CATEDRAL Y CASA CURAL, ARREGLO DE MUEBLES EN MADERA.
SE INICIA CONCRETO EN ANDENES

JUEVES 14 / MARZO / 2024
CLIMA SECO
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA - RESIDENTE SST
RESIDENTE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
2 OFICIALES
32 AYUDANTES


COMO EL DIA DE AYER SE PROSIGUE CON EL CONCRETO EN EL AREA DE LOS SENDEROS



SE REALIZO ENCHAPE PASILLO
* CALLE PEHONOR EN CONCRETO
* ESTRUCTURA METALICA
* ILUMINACION CATEDRAL
* PINTURA GENERAL. CASA CURAL.

VIERNES 15/03/2024
CLIMA SECO
PERSONAL: RESIDENTE OBRA- RESIDENTE STT
RESIDENTE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
6 OFICIALES
32 AYUDANTE

SE REALIZA SEMICURVA PARA EL INGRESO A LA CASA CURAL DESDE LAS SALAS DE VELACION, SE ENTREGA UN AREA DE LACA CURAL PARA GUARDAR ELEMENTOS DE CATEDRAL YA QUE COMIENZAN A REALIZAR ASEO A ESTA PARA SEMANA SANTA, SE CONTINUA EN PINTURA, ENCHAPE DE PASILLO Y BAÑO, CONCRETO EN SENDERO, SE HACE PRUEBAS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR CATEDRAL:




SABADO 16/03/2024


CLIMA: SECO.


PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA - RESIDENTE ST
RESIDENTE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
4 OFICIALES
32 AYUDANTES

* SE PROSIGUE CON LA ESTRUCTURA Y LA CUBIERTA,
* ENCHAPE DE BAÑOS Y PASILLO
* PINTURA EN MADERA
* PINTURA GENERAL.



- ENCHAPE PASILLO
- ESTRUCTURA METALICO
- ENCHAPE BAÑO
- ARREGLO MADERA
- PULIDA DE PISO MADERA






LUNES 18/03/2024
CLIMA: SECO
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA - RESIDENTE STI
RESIDENTE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
4 OFICIALES
32 AYUDANTES.

NO HUBO FUNDIDA DE CONCRETO POR PROBLEMAS EN LA PLANTA, SE ATRASO ACTIVIDAD, SE CONTINUO CON ENCHAPES Y PINTURAS CASO CUBAS, ARREGLO DE MUEBLES EN MADERA, SE REPARO PISO EN CATEDRAL POR ANDAMIOS.

MARTES 19/03/2024
CLIMA SECO
PERSONAL EN: RESIDENTE DE OBRA - RESIDENTE STI
RESIDENTE INTERVENTORIA
2 MAESTROS

3 OFICIALES
29 AYUDANTES


SE LE AVISO AL CONTRATISTA QUE DEBEN MEJORAR EL TERMINADO DEL CONCRETO YA QUE SE VEN. O SE VISUALIZO MAL TERMINADO, FALTA DE EXIGIRLE AL SUBCONTRATISTA.
SE TERMINA LA ESTRUCTURA y POLICARBONATO.



MIERCOLES 20/03/2024
CLIMA SECO
PERSONAL RESIDENTE OBRA
RESIDENTE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
4 OFICIALES
32 AYUDANTES


SE CONTINUA CON ENCHAPE EN POSILLO, DEBIDO DE LA ESTRUCTURA METALICA, PINTURA EN MUEBLES y PUERTAS EN MADERA, ENCHAPE BAÑO. y

CONCRETO EN AREA DE ANDENES



Pendiente

JUEVES 21/03/2024
CUNA SECO
PERSONAL RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
4 OFICIALES
32 AYUDANTES



VIERNES 22/03/2024
CLIMA SECO
PERSONAL RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
4 OFICIALES
32 AYUDANTES

LLEGO EL ULTIMO CAMION CON CONCRETO PARA EL 100% DE LA ACTIVIDAD, SE CONTINUO CON PINTURA EN MUEBLES EN CASA CURDI, SE INSTALAN ADHESIVOS EN LOS BAÑOS Y DIVISIONES DE LOS MISMOS SE (BRILLA) PULE Y BRILLA UNA PARTE DEL PISO EN LA CASA CURDI.

SABADO 23/03/2024
CLIMA SECO
PERSONAL RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
4 OFICIALES
16 AYUDANTES

POR ORDEN DEL MAYOR GIL SE SOLICITA LAVAR. EL CONCRETO PARA RETIRARLE Y POLVO BLANCO, ESTO CON AYUDA DE SOLDADOS, SE PROSIGUE EN EL BAÑO Y ENCHAPE, PULIDA DE PISOS.
Se deja salvedad que el desinflamante ayuda con cuado

MARTES 26/03/2024
CLIMA SECO.
PERSONAL RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
3 OFICIALES
12 AYUDANTES

SE CONTIVA CON LA LIMPIEZA DEL CONTRATISTA DEL CONCRETO, EMPIEZAN A OCUPAR LA CASA CURAL. Y SE MUEVE ELEMENTOS PARA TERMINAR EL BRILLADO DEL PISO.

MIERCOLES 27/03/2024
CLIMA SECO
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
3 OFICIALES
12 AYUDANTES

SE CONTINUA CON ARREGLO Y LIMPIEZA DE PISO EN CONCRETO, RESTOS DE PINTURA EN PASILLO CASA CURAL, SE CUELGA EL CRISTO EN CAPILLA.

LUNES 1/04/2024
CLIMA SECO EN LA MAÑANA, LLUVIA EN LA TARDE
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
1 OFICIAL.
AYUDANTES

DESDE EL REGRESO DE SEMANA SANTA, SE EVIDENCIA QUE POR PARTE DE LA CURIA, EMPEZARON A OCUPAR ESPACIOS DE LA CASA CURAL SIN AUTORIZACIÓN, GENERANDO DESORDEN Y DAÑOS EN LOS TRABAJOS, SE ENCUENTRAN MAQUILLANDO EL PISO EN CONCRETO DE LOS SENDEROS RESANES DE PINTURA EN CASA CURAL.

MARTES 2/04/2024
CLIMA: SECO.
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
1 OFICIAL
AYUDANTES

SE CONTINUA CON EL PROCESO DE MAQUILLAJE EN PISO EN CONCRETO (SENDEROS), HACIENDO ARREGLOS EN CASA CURAL, EL PADRE ESTA SACANDO BASURA Y LA ESTA ACUMULANDO DONDE HAY RESIDUOS DE OBRA.

MIERCOLES 3/04/2024.
CLIMA SECO.
PERSONAL. RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
1 OFICIAL.
AYUDANTES

POCO PERSONAL, FALTA DE MATERIAL, SE PROSIGUE CON MAQUILLAJE EN PISO EN CONCRETO, Y ARREGLOS EN CASA CURAL,

JUEVES 4/04/2024
CLIMA: SECO
PERSONAL RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE INTERVENTORIA
1 MAESTRO.
1 OFICIAL.
AYUDANTES

POCO PERSONAL, NO HA LLEGADO MATERIAL,
* MAQUILLAJE EN PISO EN CONCRETO, Y CASA C

VIERNES 5 | 7024 | ABRIL.
CLIMA SECO.
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA.
RESIDENTE INTERVENTORIA
1 MAESTRO
1 OFICIAL.
AYUDANTE.

SE ESTA SELLANDO UNA PARTE DEL PISO ESTAMPADO, MAQUILLAJE EN CASA CURAL, POCO PERSONAL.

SABADO 6 | ABRIL | 2024.
CLIMA : LLUVIA
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE INTERVENTORIA
1 MAESTRO.
2 OFICIAL
10 AYUDANTES
SE CONTINUA CON SELLADO DE PISO, PERO SI. CAMBIA EL TIEMPO, SE PROSIGUE CON REMATES EN CASA CURAL,

LUNES 8 | ABRIL | 2024
CLIMA : SECO
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE INTERVENTORIA
1 MAESTRO
2 OFICIALES
10 AYUDANTES.
SE CONTINUA CON TRABAJOS DE SELLADO DE CONCRETO, REMATES EN CASA CURAL, CABLEADO PARA LUCES DE LOS SENDEROS PEATONALES

MARTES 9 | ABRIL | 2024.
CLIMA : SECO
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA.
RESIDENTE INTERVENTORIA.
2 MAESTROS
10 AYUDANTES
* SELLADO DE CONCRETO.
* DILATACION Y SELLADO DE CONCRETO
* PINTURA Y RESANE CASA QUEDA
* ARREGLOS BAÑO CASA QUEDA.

MIERCOLES 10 | ABRIL | 2024
CLIMA : SECO
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA.
RESIDENTE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
10 AYUDANTES
* SELLADO DE PISO. CONCRETO.
* DILATACIÓN Y SELLADO
* PINTURA, RESANE, ASEO CASA QUEDA.
* ARREGLO BAÑO CASA QUEDA.

JUEVES 11 | ABRIL | 2024
CLIMA SECO
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
8 AYUDANTES
* DILATACION DE PISO
* ASEO CASA QUEDA.
* ADECUACIÓN BAÑO CASA QUEDA

VIERNES 12 | ABRIL | 2024
CLIMA SECO.
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE INTERVENTORIA

2 MAESTROS
10 AYUDANTES
* SE ESTA COLOCANDO MATERIAL PARA EL SELLADO DE LAS DILATACIONES EN EL CONCRETO.
* LLEGAN MESONES PARA LAVAMANOS EN LOS BAÑOS DE CASA CUBAL.

SABADO 13 | ABRIL | 2024
CLIMA: SECO
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE INTERVENTORIA
2 MAESTROS
12 AYUDANTES
* SE CONTINUA LA INSTALACION DE LOS MESONES, GRIFERIA, LAVAMANOS Y ACCESORIOS
* DESDE EN CASA CUBAL.
* SELLO DE JUNTAS EN CONCRETO.

LUNES 15 | ABRIL | 2024
CLIMA: SECO.
PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA / INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA
1 MAESTRO
7 AYUDANTES
* Se realiza la actividad de pintura en el salón de color de los soldados, como resultado de las fuertes lluvias presentadas en los ultimos dias, el estuco y la pintura esta presentando levantamiento debido a la gran concentracion de humedad de los muros. Se comunica a interventoria y al supervisor del contrato y se recomienda no seguir ejecutando la actividad hasta que sea realizada la impermeabilizacion externa de este, sin embargo recibimos la orden

de seguir realizando la actividad. De acuerdo a esto dejemos por finalizada la actividad pero nos libramos como contratistas de la responsabilidad de estos daños y de posibles reclamaciones.

EN HORAS DE LA TARDE (5:PM) SE REALIZA RECORRIDO CON EL CONTRATISTA E INTERVENTORIA, PONDE SE REALIZA UN ACTA DE RECIBO Y ENTREGA CON PENDIENTES DEL CONTRATO 284, EL CUAL LO RELACIONO A CONTINUACIÓN.

ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL CON PENDIENTES DEL CONTRATO 284.

CONTRATO No.:	284-COADE-DICRE-CENACINCENEROS-2023
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS SENDEROS PEATONALES DE LAS SALAS DE VELACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR DEL EJÉRCITO Y EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CATEDRAL CASTRENSE JESUCRISTO REDENTOR UBICADA EN EL CANTÓN NORTE, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023
FECHA FINAL DEL CONTRATO:	15 DE ABRIL DE 2024
CONTRATO No.	317-COADE-DICRE-CENACINDENEROS-2023
INTERVENTORIA	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CONTRATAR LAS INTERVENTORIAS TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTEN DEL PROCESO No - 321- SAMC - CUYO OBJETO ES FRENTE 1 ITEM 1 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS SENDEROS PEATONALES DE LAS SALAS DE VELACION A CARGO DE LA DIRECCION DE FAMILIA Y BIENESTAR DEL EJÉCITO, PARA EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023 Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S

El día 15 del mes de abril de 2024, se reunieron las partes intervinientes del presente contrato, en las instalaciones de la "Decima Tercera Brigada en el Cantón Norte", con el único fin de realizar recorrido final a las obras que comprenden el objeto contractual, para firmar el **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS DEL CONTRATO,** luego de 123 días calendario posterior a la fecha inicial del mismo, encontrando que hay detalles por subsanar y que no se hace entrega final a satisfacción 100% si no que hay detalles a corregir.

Por este luego del recorrido, se deja claridad del estado de la obra a esta fecha y teniendo presente las actividades a subsanar las cuales están relacionadas, donde se realizo una inspección en sitio y la descripción de las mismas en esta acta y dejando claridad la fecha de compromiso para la entrega final de las actividades a total satisfacción de las partes.

COPIA

Cambio de grama o césped total



Arreglo de cualquier tipo de piso en ceramica

2




COPIA

SE EVIDENCIA 36 PUNTOS A CORREGIR.

Reparación en concreto en general de senderos

3



Pulir Cantarilla

4



COPIA

Revisar y corregir pendiente cascada



Arreglar entrada de agua al sumidero y pulir orificios



COPIA

Colocar rejilla para desagüe



Falta tapa



COPIA

Falta colocar enchape y sobrepujar

9



Colocar rejilla y reparar acabado acorde con el área

10



11 Limpiar sumideros

Cambiar tapa rejilla de sumidero que esta fracturada, también corregir separador central de las dos aguas de concreto en mal estado, señalado en la imagen, de manera parecida a lo antes de toda la zona, acabado deficiente.

12



Arreglar costa en concreto

13



Empiezan nuevamente todo la franja, en la foto en una parte debe ser completa

14



Reposicion de cabezote

13



Falta tapas para electrico

16



17 Pulir tapas de pozos y rejas redes, ubicadas en plaza
Rondón deshabilitado

18



19 Aseo general en el área de acopio de almacen de obra

Retiro de concreto y reparacion de bordillos, acabados deficientes

20



Organizar llegada de aguas de cañadas al cárcamo

21




Falta pi

22



Remates de concreto o de cárcamo

23



Falta de cerámica

24



Corregir nivel general

25



Tapar huecos en división de baños

26



Ranura central

27



Baldosas sueltas o huecas

28




Baldosas sueltas o huecas

29




Arreglo de pintura cielo raso general en área de bodega y escaleras

30



No cuenta con limpieza


31



Baldosas sueltas en pasillo

22






Agua empozada

33




Arreglar cuneta en exterior


34




Falta cerrajes




Falta pintura general cuarto de máquinas









FECHA FINAL DE CONTRATO 284

15 / ABRIL / 2024