DEPARTAMENTO DEL CESAR

MUNICIPIO DE EL PASO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. MC-019-2024

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE ARTE TIPO BASE DE ALCANTARILLA EN EL CORREGIMIENTO DE POTRERILLO, MUNICIPIO DE EL PASO CESAR"

CONTRATISTA: EL TESORO SUMINISTROS GLOBAL SAS NIT900.755.398-0

REPRESENTANTE LEGAL: LUZ VANESSA CUADRO CASTILLEJO

JULIO DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 3
3. PROCESO DE CONTRATACIÓN 4
4. RELACIÓN DE TRÁMITES Y ACTAS DEL CONTRATO 4
5. DATOS FINANCIEROS ..... **¡Error! Marcador no definido.**
6. DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 5
7. RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL CONTRATO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
8. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 5
9. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 5
10. REGISTRO FOTOGRAFICO 5

INFORME DE SUPERVISIÓN MC-013-2024

1. INTRODUCCIÓN

Por medio del presente documento se pretende realizar seguimiento y supervisión a las actividades realizadas bajo el CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. MC-019-2024, de acuerdo a los ítems descritos y contratados por parte de **EL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR** como entidad contratante y **EL TESORO SUMINISTROS GLOBAL SAS NIT 900.755.398-0**, representada legalmente por: **LUZ VANESSA CUADRO CASTILLEJO**, en calidad de representante legal y contratista, para el contrato mencionado cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE ARTE TIPO BASE DE ALCANTARILLA EN EL CORREGIMIENTO DE POTRERILLO, MUNICIPIO DE EL PASO CESAR"** para efectos de cobro de ACTA UNICA DE PAGO, en el desarrollo de las actividades contratadas, que deben ser ejecutadas dentro de los quince (15) días que contempla el plazo del contrato de obras.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATO DE MNIMA CUANTIA
N° DEL CONTRATO	MC-019-2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE ARTE TIPO BASE ALCANTARILLA EN EL CORREGIMIENTO DE POTRERILLO, MUNICIPIO DE EL PASO CESAR
CONTRATISTA	EL TESORO SUMINISTROS GLOBAL SAS NIT900.755.398-0
REPRESENTANTE LEGAL	LUZ VANESSA CUADRO CASTILLEJO
VALOR DEL CONVENIO	TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON SECENTA Y CINCO SENTECIMAS M/L ($ 32.655.172,65) M/CTE
PLAZO DE CONTRATO	QUINCE (15) DIAS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO pagara al CONTRATISTA, mediante UN SOLO PAGO, a entrega a satisfacción del objeto y previa presentación de la correspondiente factura, acompañada del certificado de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancias de pago de las obligaciones por conceptos de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos laborales), y de acuerdo con el informe parafiscales si a ello diera lugar.
SUPERVISION	SECRETARIA DE PLANEACION
SUPERVISOR DELEGADO	Arq. IDALIDES DE JESUS CASTRO CANTILLO

GARANTIAS:

RESOLUCION No. 123 DEL 20 DE MAYO DE 2024				
SEGUROS: SOLIDARIA	**N° DE PÓLIZA**	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	320 - 47 - 994000028854	CUMPLIMIENTO 10% (VALOR TOTAL DEL CONTRATO)	$3.265.517	19/06/2024 A 3/11/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	320 - 47 - 994000028854	10% 10% (VALOR TOTAL DEL CONTRATO)	$3.265.517	19/06/2024 A 3/11/2024

3. PROCESO DE CONTRATACIÓN

Para el desarrollo del contrato de obras, el municipio de EL PASO CESAR, realizó un CONTRATO DE OBRAS No. CM-019-2024, para lo cual se le da aceptación de la oferta presentada por EL TESORO SUMINISTROS GLOBAL SAS NIT 900.755.398-0, representada legalmente por la señora: LUZ VANESSA CUADRO CASTILLEJO, la cual fue revisada y aceptada por EL MUNICIPIO.

4. RELACIÓN DE TRÁMITES Y ACTAS DEL CONTRATO

ACTA	FECHA
ACTA DE INCIO	27 DE JUNIO DE 2024

ACTA DE RECIBO FINAL	12 DE JULIO DE 2024

5. DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONVENIDAS

El contratista aporta los documentos que representan un *INFORME DE EJECUCION* por: EL TESORO SUMINISTROS GLOBAL SAS NIT 900.755.398-0, para que sea revisado

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades contempladas en el presente informe se ejecutaron en el periodo comprendido del 27 de junio de 2024 al 12 de julio de 2.024, donde el Contratista durante este intervalo de tiempo ejecuto el 100% de las actividades contempladas en el proceso y se describen seguidamente:

1.1 TRAZADO Y REPLANTEO
1.2 MATERIAL SELECCIONADO PARA CONFORMAR RAMPA DE ACCESO
1.3 EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR
1.4 SOLADO EN CONCRETO
1.5 ACERO DE REFUERZO
1.6 CONCRETO DE CLASE 3.000 PSI

7. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$32.655.172,65,00 M/CTE
VALOR POR PAGAR (100%)	$32.655.172,65,00 M/CTE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$32.655.172,65 M/CTE
VALOR DE LA PRESENTE ACTA FINAL	$ 32.655.172,65 M/CTE
PORCENTAJE DE AVANCE	100%

CONSTRUCCION DE OBRA DE ARTE TIPO BASE DE ALCANTARILLA EN EL CORREGIMIENTOO DE POTRERILLO, MUNICIPIO DE EL PASO CESAR					
Fecha:	**JULIO 12 DE 2024**	Departamento:		**CESAR**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**VR. UNIT.**	**VR. TOTAL**
1.00	**PRELIMINARES**				
1.1	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	28.00	$3,501	$98.028
1.2	MATERIAL SELECCIONADO PARA CONFORMA RAMPA DE ACCESO	M3	29,40	$115.186,37.0	$3.386.479,28.00
2	**ALCANTARILLAS**				
2.1	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	3,46	37.756,00	130.635,76
2.2	SOLADO EN CONCRETO	M3	11,06	572.192,43	6.328.448,28
2.3	ACERO DE REFUERZO	KG	1.140,58	7.006,56	7.991.542,20
2.4	CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	12,95	554.766,80	7.184.230,06
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$25,119.363**
	AIU			30%	**$7.505.809,08**
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA				**$32,655.172,65**

SE CERTIFICO QUE: De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor que, durante el periodo comprendido entre el 27 de junio de 2024 al 12 de julio de 2.024, el contratista, EL TESORO SUMINISTROS GLOBAL SAS, representada legalmente por LUZ VANESSA CUADRO CASTILLEJO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.152.450.079, ***cumplió*** a satisfacción las actividades objeto del contrato descrito, además de todas las obligaciones pactadas.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al valor total de: ***TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON SECENTA Y CINCO CENTECIMAS M/L $32,655.172,65 M/CTE***

ANEXOS:

1. Cuenta de cobro,
2. Informe de supervisión
3. Informe de actividades
4. CDP-RP
5. Acta de inicio
6. Carta de aceptación de la propuesta
7. Certificación bancaria
8. Acta final
9. Certificado de cumplimiento
10. Registro fotográfico de las actividades contratadas.

I. CASTRO C.

Arq. **IDALIDES CASTRO CANTILLO**
Secretario de Planeación municipal

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRADAS



Se evidencia sitio de obra y condiciones en la que se encontraba el lugar



Evidencia desvio canal, para facilitar fundida de solado y placa de base, ya que el canal donde se construira la obra de arte por motivos de lluvias se encontraba inundado



Evidencias excavacion y perfilacion manual y fundida solado



Evidencias acero de refuerzo parrilla parte inferior barras acero No 4



Evidencias placa en concreto parte inferior y fundida cabezales en concreto



Formaleteado, armado acero de refuerzo placa superior y guarda ruedas



Placa superior y guarda ruedas en concreto de 3.000 psi,

PLACA SUPERIOR Y GUARDA RUEDAS Y CONFORMACION RAMPAS DE ACCESO



Conformación de rampas de acceso en material de relleno seleccionado compactado. Trabajo finalizado

Supervisor

Arq. **IDALIDES DE JESUS CASTRO CANTILLO**