INFORME 001 CONVENIO INTEADMINISTRATIVO 006 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA, S.A.S E.S.P”.,

“MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLMATADO POR LA SEDIMENTACIÓN EN LOS CORREGIMIENTOS DE MINGUEO, LA PUNTA DE LOS REMEDIOS Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA”

VALOR TOTAL: SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($64.800.000) MONEDA LEGAL CORRIENTE.

PLAZO: QUINCE (15) DIAS

PRESENTADO POR: AGUAS DE DIBULLA SAS ESP.

PERIODO DE EJECUCION: DEL 18 DE JULIO DE 2024

DATOS DEL CONVENIO

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2024
LOCALIZACIÓN	*MUNICIPIO DE DIBULLA – LA GUAJIRA*
CONTRATANTE	*ALCALDIA MUNICIPAL DE DIBULLA*
CONTRATISTA	*AGUAS DE DIBULLA SAS ESP* *NIT.900.363.408-3*
OBJETO	*"MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLMATADO POR LA SEDIMENTACIÓN EN LOS CORREGIMIENTOS DE MINGUEO, LA PUNTA DE LOS REMEDIOS Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA"*
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($64.800.000) MONEDA LEGAL CORRIENTE.*
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	*17 DE JUNIO DE 2024*
TIEMPO DE EJECUCION INICIAL	*QUINCE (15) DIAS*
FECHA DE INICIO CONTRATO	*09 DE JULIO DE 2024*
FECHA DE TERMINACION	*23 DE JULIO DE 2024*
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO	*SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($64.800.000) MONEDA LEGAL CORRIENTE.*

ESTADO INICIAL

Las redes actuales del alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de Dibulla-La Guajira y sus corregimientos de Mingueo y La Punta de los Remedios, se encuentran colmatadas, sedimentadas y en algunos sectores obstruidas por la falta de mantenimiento y por la temporada de lluvias que ocasionan que el sistema colapso porque muchos usuarios vierten sus aguas lluvias al sistema que no está diseñado para soportar el caudal adicional lo que ocasiona el rebosamiento por los pozos de inspección generando que las aguas residuales fluyan por las calles causando malos olores y vectores que generan focos de contaminación y enfermedades a los habitantes de los diferentes sectores afectados.

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE DIBULLA-LA GUAJIRA Y LOS CORREGIMIENTOS DE MINGUEO Y LA PUNTA DE LOS REMEDIOS.

1. Mantenimiento de la red de tuberías del alcantarillado sanitario con equipo de succión-presión tipo vactor (incluye la disposición final de lodos).

2. Mantenimiento de pozos de inspección con equipo de presión - succión tipo vactor, (incluye la disposición final de residuos sólidos y lodos).

DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE DIBULLA-LA GUAJIRA Y LOS CORREGIMIENTOS DE MINGUEO Y LA PUNTA DE LOS REMEDIOS, SE EJECUTARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

1. Lavado de la red sanitaria, mediante sondeo con agua a presión.

2. Remoción y desplazamiento de los residuos que se encuentran presente en las tuberías y en los pozos de inspección los cuales provocan obstrucciones y taponamiento.

3. Captura y succión de los residuos removidos de las tuberías y los que se encuentran presente en los pozos de inspección.

ACTIVIDADES REALIZADAS, CANTIDADES EJECUTADAS Y PORCENTAJES DE EJECUCION EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE DIBULLA-LA GUAJIRA.

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1,0	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAMARAS DE INSPECCION MANHOLL Y REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO SUCCION TIPO VACTOR, INCLUYE DISPOSICION FINAL, EL CONTRATANTE SUMINISTRA EL AGUA PARA EL LABADO	DIA	15,00	4.320.000	64.800.000,00
				COSTOS DIRECTOS $	**64.800.000,00**
				COSTO TOTAL $	**64.800.000,00**

RESUMEN FINANCIERO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2024

DESCRIPCION	VLR. TOTAL
VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO N°	$ 64.800.000,00
VALOR ANTICIPO ENTREGADO	$ 0.00
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 0.00
VALOR PRESENTE INFORME	$ 64.800.000,00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA PRESENTE INFORME	$ 64.800.000,00

JOSE ANTONIO MEJIA VANEGAS

GERENTE

AGUAS DE DIBULLA SAS ESP

REGISTRO FOTOGRAFICO
CORREGIMIENTO DE MINGUEO









AGUAS DE DIBULLA SAS ESP









REGISTRO FOTOGRAFICO
CABECERA MUNICIPAL DE DIBULLA













AGUAS
DE DIBULLA SAS ESP









AGUAS DE DIBULLA SAS ESP













REGISTRO FOTOGRAFICO
CORREGIMIENTO LA PUNTA DE LOS REMEDIOS



AGUAS
DE DIBULLA SAS ESP







