COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita / socialización No. 01

LUGAR:	Puerto Valencia
FECHA:	24-Junio-2024
CONTRATO No.:	088 del 11 de juniol de 2.024
OBJETO:	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PRE INVERSIÓN PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR Y ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE VICANENGA, RESGUARDO DE TALAGA MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA:	JOHN EMILIO ALVAREZ SANCHEZ
SUPERVISOR:	DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Pablo Efumbo Paguetian Tunca	comunero	Pablo Efumbo Paguetian Tunca
Gladis Blacue Vargas	Comunera	Gladis Blacue Vargas.
[illegible]	CONSULTOR	[illegible]
Pedro Nel Cosos	Inspector	Pedro Nel Cosos

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita técnica al sitio del proyecto con el fin de socializar con la comunidad el contrato de consultoría y hacer entrega del sitio al contratista. se informa a la comunidad que a partir de la fecha se adelantaran los estudios y diseños que se requieren para promover la construccion y/o optimizacion del alcantarillado sanitario y PTAR y acueducto de Vicanenga. Los estudios contratados consisten en: Para el acueducto: Visita tecnica, Levantamiento topográfico, analisis bacteriologico y fisico del agua, diseños hidraulicos para linea de aduccion y conduccion, captacion y desarenador, tramite permiso concesion de aguas. Para el alcantarillado: Levantamiento topografico, estudio de suelos Para PTAR, diseños hidraulicos de colectores, camara de cribado, tanque septico, filtro anaerobico y lecho de secado, diseños estructurales para camaras de cribado, tanque septico, filtro, lecho de secado. Diseño arquitecto de caseta de operacion, tramite permiso de vertimientos, presupuesto de obra y manual de operacion. Seguidamente se hace presentacion del personal profesional ing Joh Alvarez y personal que adelantara los estudios de Topografia.

Se hace la aclaracion que el resguardo indigena de Talaga en comun acuerdo con la junta de accion comunal, expedira los respectivos permisos de predios donde se proyectara el diseño y posterior construccion de colectores, PTAR. y demás estructuras necesarias para adecuado funcionamiento de los sistemas.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Los diseños obtenidos como producto de esta consultoría servirán para la gestion de recursos para la construcción ante las entidades en futuras vigencias.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Finalmente se hace un recorrido conjuntamente, con el fin de conocer e identificar los diferentes sitios donde se proyectará la ubicación de las estructuras tanto del sistema de Alcantarillado como la optimizacion del sistema de acueducto.