Luz Maria Arango Jaraba

De: Cubierta Sena <cubiertasena@gmail.com>
Enviado el: martes, 17 de octubre de 2023 3:44 p. m.
Para: Proyectos y vias syj; proyectosyviassyj@hotmail.com
CC: jorgesanchez28ing@gmail.com; Luz Maria Arango Jaraba
Asunto: Re: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

Cordial saludo

Una vez revisada la programación entregada por el contratista nos permitimos hacer las siguientes observaciones:

- No es claro el desarrollo cronológico de las obras, el desmonte de la cubierta está relacionado con el montaje de la misma y con la construcción de la cubierta, no hay claridad sobre la ejecución de las actividades y su orden. Si bien pueden desarrollarse en paralelo, no pueden tener la misma duración, el retiro y la estructura deben terminarse antes de la colocación de la teja.
- Recordar la fecha de terminación del contrato de obra,
- Tiene errores de ortografía.
- Retirar aquellas columnas que no son de información vital para la obra, enunciar la actividad y su plazo de ejecución.
- Revisar la posibilidad de entregarla en project.
- Tener presente las fechas que relacionan con el tiempo de los suministros, es decir la llegada de las tejas o la llegada a la estructura.

Favor atender estas observaciones, y enviar nuevamente.

CARLOS MARIO ALVAREZ
Residente Tecnico.

El sáb, 14 oct 2023 a las 13:57, Proyectos y vias syj (<proyectosyviassyjarchivos@gmail.com>) escribió:

> Buenas tardes señores de la interventoría, espero que se encuentren muy bien.
>
> En el presente correo se hace entrega de la programación de obra y desarrollo de actividades.
>
> Muchas gracias, quedo atento a cualquier inquietud
> Responder también al siguiente correo. proyectosyviassyj@hotmail.com