ACTA No.1		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunión con Gestor de residuos peligrosos (tejas de asbesto-cemento)		
CIUDAD Y FECHA: Itagüí, 31 octubre 2023	**HORA INICIO:** 10:30 am	**HORA FIN:** 11:00 am
LUGAR Y/O ENLACE: Sala de juntas CDMC	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro de Diseño y Manufactura del Cuero	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
Proceso de recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos (tejas de asbesto-cemento) generados por el cambio de cubiertas en el Centro de Diseño y Manufactura del Cuero.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Revisar cómo se realizará el proceso de recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos (tejas de asbesto-cemento) por parte del contratista Proyectos y Vías.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El contratista Proyectos y Vías solicita una reunión con Maria Fernanda Rubio, Dinamizadora Ambiental del Centro de Formación, y el Gestor de residuos peligrosos AID Ingeniería, con el fin de conocer cómo será el proceso de disposición final de las tejas de asbesto-cemento las cuales están consideradas como un residuo peligroso. En la reunión se determinan los siguientes aspectos:

1. El Gestor de residuos peligrosos contratado por el contratista Proyectos y Vías para realizar la disposición final de las tejas de asbesto-cemento será AID Ingeniería.
2. El gestor AID Ingeniería será el encargado de la recolección de las tejas y de su almacenamiento temporal en una planta en Medellín, luego de este almacenamiento temporal, coordina la logística para llevar las tejas a la ciudad de Cartagena en donde se encuentra la planta autorizada para la disposición final de las tejas de asbesto-cemento en una celda de seguridad. Esta disposición final estará a cargo de la empresa BIOGER S.A.S E.S.P.
3. El certificado de disposición final será emitido BIOGER S.A.S E.S.P. aproximadamente 45 – 60 días después del recibo de los residuos, sin embargo, el gestor AID Ingeniería nos emitirá un certificado previo donde certifique que tiene en custodia los residuos y que está a cargo del transporte de los mismos.

Por otro lado, el gestor AID Ingeniería realizó las siguientes recomendaciones en cuanto al embalaje y rotulación de las tejas de asbesto-cemento:

4. Las tejas que salen completas deben estar embaladas en papel stretch (pueden embalarse varias) con las puntas cubiertas con cartón.

5. Las tejas que no salen completas debido a que se rompen al momento de desinstalarlas, pueden ser empacadas en costales (no en bolsa plástica para evitar ruptura) con un peso máximo de 20-25 kilos. Estos costales se pueden meter en una bolsa tipo big-bag con el fin de acopiarlos mejor.
6. El rótulo será entregado por el gestor AID Ingeniería al contratista Proyectos y Vías para garantizar una correcta rotulación de los residuos.

Se hace énfasis nuevamente en que, en lo posible, las tejas deben bajarse completas, no se deben partir en pedazos ni triturar ya que, al hacer esta acción mecánica, se desprenden polvos y fibras de asbesto lo cual contamina el medio ambiente y afecta la salud humana.

Por último, el contratista Proyectos y Vías expresa que los demás residuos peligrosos como envases de pintura, solventes, materiales contaminados con químicos, entre otros, y los residuos especiales como la fibra de vidrio (frescasa) serán entregados a otro gestor quienes se encargarán de su correcta disposición final.

CONCLUSIONES

Se realizó reunión con el gestor AID Ingeniería contratado por el contratista Proyectos y Vías, quienes indicaron el proceso para la recolección, transporte y disposición final de las tejas de asbesto-cemento y se aclararon otras dudas con respecto a la logística y manejo correcto de estos residuos.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Enviar la documentación relacionada con las licencias ambientales del gestor AID Ingeniería quienes realizarán la recolección y transporte de las tejas de asbesto-cemento y del gestor BIOGER S.A.S E.S.P. quienes realizarán la disposición final.	Contratista Proyectos y Vías	03/11/23

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 31 DEL MES DE 10 DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): Reunión con Gestor de residuos peligrosos AID Ingeniería – Disposición final teja asbesto.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Mariana Tobón Cadavid	1039958777			x	AID Ingeniería	administrativo@aidingeniera.com	3022004979	x	
	Leidy Johana Acevedo	1039454770		x		Jorge Sánchez	leidyjohana43@hotmail.com	3006968697	x	
	Rosa Palacios Valencia	1076380080		x		Proyectos y Vías	Proyectosyviassyjarabitos@gmail.com	3007926322	x	
	Camilo Andres Rodriguez O.	1071 686 091		x		Proyectos y Vías.	Proyectosyviassyjarchivos@gmail.com.	304 562 48 16.	x	
	Maria Fernanda Rubio Salazar	1032386800		x		CDMC	mfrubios@sena.	3016224773	x	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

Powered by CamScanner