URGENTE SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO 326-2023

Vicerrectoría Administrativa y Financiera ETITC <viceadministrativa@itc.edu.co>

Mié 17/07/2024 20:51

Para:Jurídica Contratación ETITC <juridicacontratacion@itc.edu.co>

Buenas noches Dr. Luis Carlos

En calidad de supervisor solicito la prórroga del contrato 326-2023 teniendo en cuenta lo siguiente:

La Vicerrectoría Académica hizo un análisis de la carga académica y la infraestructura física donde concluyó que se requiere ampliar la capacidad de los laboratorios en el piso 1 y 2 para garantizar espacios adecuados en cuanto su dimensión e instalaciones según las clases que se imparten en esta zona.

Específicamente, manifestaron que las decanaturas de Electromecánica, Mecatrónica y Mecánica hacen uso de estos laboratorios, se imparten diez (10) cursos de lunes a viernes de 6:00pm a 10:00pm y los sábados hasta el mediodía y cada curso tiene un promedio de 30 estudiantes.

De acuerdo con lo anterior, esta supervisión recibió la propuesta de modificación de los laboratorios del piso 1 y 2 del bloque J elaborada por la Vicerrectoría Académica donde se evidencia la necesidad de ampliación de los laboratorios en ambos pisos.

Propuesta contractual y nueva propuesta de la Vicerrectoría Académica

Propuesta piso 1

Propuesta contractual




Nueva propuesta




Propuesta piso 2

Propuesta contractual



Nueva propuesta



Con base en la información anterior, el apoyo técnico de la supervisión realizó el rediseño de los laboratorios del piso 1 y piso 2, los cuales fueron suministrados a la interventoría de obra, quien junto con el contratista y el supervisor analizaron la propuesta y técnicamente se evidenció la viabilidad de modificar el diseño inicial.

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario prorrogar el contrato hasta el 4 de agosto de 2024 para identificar las mayores y menores cantidades e incluir las actividades no previstas necesarias para garantizar el cumplimiento y concluir a entera satisfacción y funcionalidad la obra de mantenimiento de los laboratorios de robótica, automatización y electroneumática localizados en el bloque J de la sede Central.

Atentamente,

Atentamente,

ARIEL TOVAR GÓMEZ
Vicerrector Administrativo y Financiero
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
PBX 3443000 Ext 113
Bogotá - Colombia.