ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

CONTRATO	: CO1.PCCNTR.5305908
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: IED. ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO
DIRECCIÓN	: KR 3 ESTE # 9 - 77
LOCALIDAD	: LA CANDELARIA
FECHA DE ENTREGA	: 19 DE NOVIEMBRE DE 2023

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN. – CRISTIAN LEONARDO CONTADOR, en calidad de Ingeniero Apoyo a la Supervisión.

POR LA INTERVENTORÍA. – JOHANA GABRIELA CHAMORRO, en calidad de Arquitecta directora de Interventoría.

POR EL CONTRATISTA. AUGUSTO GARCÍA PÉREZ, en su calidad de representante legal de CONSORCIO MC2023.

POR LA INSTITUCIÓN. – HENRY BARRERA SIERRA, en su calidad de rector de la institución IED. ESCUELA NACIONAL DEL COMERCIO.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras de la ATENCIÓN DE EMERGENCIA en el Frente I.E.D. ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO ubicado en la Localidad de Candelaria de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número KR 3 ESTE # 9 - 77 que comprende:

ESPACIO	ACTIVIDADES REALIZADAS
TALA Y PODA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN SITIO	SE INICIA CON RETIRO DE TODOS LOS OBJETOS QUE PUEDAN INTERFERIR CON LA CAÍDA DE LOS ARBOLES, SE ESTABLECEN ZONAS DE TRABAJO SEGURAS Y SEÑALIZADAS. SE CONTINÚA CON ASCENSO A CADA UNO DE LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS EN CUESTIÓN, SE PROCEDE CON LA TALA DE RAMAS Y POSTERIOR A ESTO CON LA TALA DE TRONCOS, SEGUIDAMENTE SE REALIZA INSPECCIÓN DE INDIVIDUO ARBÓREO A PODAR, UNA VEZ HECHO Y DEMARCADO EL TERRENO SE EJECUTA PODA DE LIMPIEZA, PODA DE ELEVACIÓN Y SE FINALIZA CON PODA DE REDUCCIÓN LAS RAMAS CORTADAS SE RECOGEN Y SE ACOPIAN DE MANERA ORDENADA PARA FACILITAR SU DISPOSICIÓN ADECUADA. UTILIZANDO UN CAMIÓN PARA TRANSPORTAR LOS RESIDUOS VEGETALES A UN ÁREA EN DONDE SE PONDRÁN A DISPOSICIÓN.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI [X] **NO** [ ]

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI [ ] **NO** [ ] **N/A** [X]

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI [ ] **NO** [ ] **N/A** [X]

4.- Descripción de los equipos entregados

N/A

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI [X] **NO** [ ]

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI [ ] **NO** [ ] **N/A** [X]

IV. OBSERVACIONES GENERALES

N/A

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

V. REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DESPUES
	
PODA ACACIA JAPONESA	MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE ACACIA JAPONESA
ANTES	**DESPUES**

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

	
TALA CEREZO 1	**TALA** CEREZO 1
ANTES	**DESPUÉS**
	
TALA CEREZO 2	**TALA** CEREZO 2

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

VI. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de NOVIEMBRE del año dos mil veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
ING. AUGUSTO GARCÍA PÉREZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO MC 2023

INTERVENTORÍA
ARQ. JOHANA GABRIELA CHAMORRO
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO KALPA & ARA SED

SUPERVISIÓN
ING. CRISTIAN LEONARDO CONTADOR
PROFESIONAL DE APOYO SUPERVISIÓN SED

INSTITUCIÓN
HENRY BARRERA SIERRA
RECTOR – IED. ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO

Escaneado con CamScanner