ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	16/05/2024	**Inicio**	7:30 am.	**Fin**		**Lugar**	IED. Juana Escobar
Asunto							
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración	16/05/2024	**Elaborado por**	Johanna Cortés Quintero			**Próxima Reunión**	

Desarrollo de la Agenda

Se inicia visita al Comedor Escolar de la IED Juana Escobar con el objetivo de identificar las novedades de infraestructura que se presentan, y a partir de allí focalizar las intervenciones que se desarrollarán por parte del área de construcciones.

Se realiza observación puntual desde el area social, para luego seguir por primer piso de la cocina y seguir por el segundo piso. Es importante relacionar que la IED intervino ( ) puertas las cuales ya nuevamente fueron instaladas.

Observaciones

- Se debe realizar la impermeabilización externa del Comedor escolar para mitigar la humedad.
- La posibilidad de aplicar al piso una resina con el objetivo de evitar filtraciones
- Tener presente que el servicio del comedor presenta tráfico pesado.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	16/05/2024	**Inicio**	7:30 am.	**Fin**		**Lugar**	IED. Osvaldo Escobar.
Asunto	Mesa de trabajo						
Asistentes					**Asistentes Externos**		
Fecha de Elaboración	16/05/2024.	**Elaborado por**	Johanna Cortes Quintero			**Próxima Reunión**	

Desarrollo de la Agenda

Novedades de INFRAESTRUCTURA

1. Humedad (Filtración). parte Frontal. del comedor escolar (cocina fria y alistamiento).
2. Filtración al. interior del Comedor Escolar (Cocina. Fria y alistamiento).
3. En el area social. se presenta. en. unas de las claraboyas humedad.
4. Baldosa. en area social. (fila de entrega. del. complemento).
5. Se presenta. hongos en la entrada. a la cocina. (techo).
6. En el area. de materias primas se presenta desprendimiento de.
7. Enchapar al. interior del ascensor.
8. Se evidencia. humedad en la zona de las escaleras. (techo).
9. Se presenta descaste en. las escaleras. (piso). y de las cintas antideslizantes.
10. Carcámo. arriba. del. area. social. (cocina. caliente).
11. Cuarto frio. se presenta. emboquillada. y/o levantamiento. del. piso.
12. Medias cañas pared. techo.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	16/05/2024	**Inicio**	7:30 am.	**Fin**		**Lugar**	IED Juana Escolar
Asunto	Mesa de trabajo.						
Asistentes					**Asistentes Externos**		
Fecha de Elaboración	16/05/2024	**Elaborado por**	Johanna Cortés Quintero			**Próxima Reunión**	

Desarrollo de la Agenda

Por parte del área de construcciones mencionan que estarán evaluando la focalización de las novedades de infraestructura y así mismo la [h*] organización del cronograma para iniciar con la intervención:

- Es importante que Compensar inicie el desmonte y reubicación de equipos.
- Por parte de Compensar iniciarán prontamente la solicitud para la oportunidad. (requerimientos).

COMPROMISOS.

1. Envío del plan de trabajo el 24 de mayo
2. El día 20 de mayo iniciarán con la primera intervención, por lo tanto se debe retirar los mesones y liberar los cuartos fríos para desabilitarlos.
3. Cobrir los elementos y/o equipos de la cocina.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto							
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**				**Próxima Reunión**	

Desarrollo de la Agenda

- En la primera etapa desmontar la tubería del desague para la intervención.
- Un

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Educación
Secretaría de Educación

Lista de Asistencia

Tema de la Reunión:	Mesa de Trabajo.			**Área Responsable:**			
Fecha:	16/05/2024	**Lugar:**	IED Juana Escobar	**Hora Inicio:**	7:30	**Hora Final:**	

No.	Nombre Completo	Documento de Identidad		Tipo de vinculación [2]	Cargo/Rol	Entidad/Dependencia SED/IED/DLE/Otro	Localidad	No. telefónico de Contacto	Correo Electrónico	Firma
		Tipo [1]	Número							
1	Emerson Vargas Grau	CC	1030549492		Gestor I	Compensar	San Cristobal	3154598627	evargas06@compensar.com	
2	Oscar Florez Neira	CC	80818520		Gestor II	Compensar	San Cristobal	3112460600	CEJuanaescobar@gmail.com	
3	Rocio Eliana Páez G.	CC	52'209734	DC.	Rectora	Colegio Juana Escobar	San Cristobal	3118298220	cedbzsyjuanaescob4@educacionbogota.edu.co	
4	Laura Chacon Alfonso	CC.	1.014.271.650		Gestor territorial	Construccion	San Cristobal	3057485968	lchacon@educacionbogota.gov.co	
5	Fredy Gomez Gomez	CC	79882049		Contratista	DBE-PAE		3102714837	fgomezg@educacionbogota.gov.co	
6	Juan David Rojas	CC	1023918277		Supervisor Mtto	Compensar	San Cristobal	3112285657	Supervisorsconvenios@gmail.com	
7	Cristian Barrera	CC	1052390143		Interventoria.	Kalpa & Ara sed.	San Cristobal	3015269269	ing.cristian60823@gmail.com	CRISTIAN B.
8	LEONARDO CONTADOR	C.C.	1014217149		APOYO A LA SUPERV.	SED/DCCEE	NVC	3143017872	LCONTADOR@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y normas reglamentarias, se comunica que los datos personales suministrados como asistente se utilizarán para soportar evidencia de asistencia a la reunión, sesión, evento o capacitación aquí descrita. Podrá conocer nuestra Política de Tratamiento de los Datos Personales en cualquier momento en la página WEB de la entidad www.educacionbogota.edu.co transparencia/politicas

Convenciones:

1. Tipo: CC: Cédula de ciudadanía / TI: Tarjeta de Identidad / CE: Cédula de Extranjería / NIP: Número de Identificación Personal / NUIP: Número Único de Identificación personal / PA: Pasaporte / PPT: Permiso por Protección Temporal / RUMV: Registro Único de Migrantes Venezolanos / Otro.
2. Tipo de vinculación: DC:De carrera/PR:Provisional/PT: Planta Temporal/ OPS: Contrato por prestación de servicios/LN:Libre nombramiento y remoción.

Nota: En caso de hacer uso de un formulario para el registro de asistencia de manera virtual, se debe garantizar el contenido de la información registrada en este formato.

Escaneado con CamScanner