Barranquilla, 27 de noviembre del 2023 JETING-USA-49.11.2023

Señores
Alcaldía Municipal de Usaquén
Jaime Andrés Vargas Vives
Alcalde Municipal
Fdlusa. Mónica Maldonado Rojas - Chrystel Bravo Segura

REF: Contrato de interventoría cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENI-MIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No.7-52"**

ASUNTO: Seguimiento a las normativas aplicadas en el Contrato

Cordial Saludo,

Conforme al cumplimiento de nuestras obligaciones del contrato de la referencia, esta interventoría se permite certificar que para el periodo comprendido entre 14 de septiembre y el 30 de noviembre del 2023, el Contratista de obra "El consorcio Grupo Constructor" realizó la aplicabilidad de las siguientes normas:

- Norma Técnica Colombiana NTC 6047 – ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO. ESPACIO DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. RESQUISITOS.

  Esta norma se le dio aplicabilidad en el proyecto en el dimensionamiento y construcción de los baños, así como los requisitos mínimos de accesibilidad y señalización de espacios físicos para las personas con movilidad reducida.

  Por lo tanto, la anterior norma técnica establece los criterios y los requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico requeridos en los espacios físicos de acceso al ciudadano, en especial, aquellos puntos presenciales destinados a brindar atención al ciudadano, construcciones nuevas y adecuaciones al entorno ya construido.

- NORMA SISMO RESISTENTE NSR 10 – TÍTULO D – MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL

  Esta norma se le dio aplicabilidad en la construcción de los nuevos muros de los baños, los cuales fueron confinados con nuevas columnetas ancladas con resina epóxica a los pórticos existentes del teatro.

- NORMAS SST

- Decreto 1601 de 2022 establace el pago de seguridad social en las modalidades de trabajadores independiente e Dependientes .

  Este decreto se cumple porque todo el personal que ingresa al frente de intervención debe estar afiliado a salud, Pensión, ARL

- Artículo 122: Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador sin costo para este, Elementos de Protección Personal EPP en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo

  Este artículo se cumple a cabalidad ya que el contratista “El consorcio Grupo Constructor” ha realizado la entrega de EPP, el cual se puede verificar en los formatos de entregas de EPP y la reposición de los EPP

- Resolución 4272 de 2021 establece los mínimos de seguridad para desarrollar trabajo en alturas

  Esta resolución se cumple a cabalidad porque se ha verificado que el personal que está realizando las actividades en alturas cumpla con el curso o el reentrenamiento en alturas y además que se encuentre subido en la plataforma del ministerio del trabajo

NORMAS AMBIENTAL

- Resolucuón 1257 de 2021 La gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición-RCD

  La resolución de la gestión integral de residuos de construcción y demolición se ha cumplido ya que se ha realizado el diligenciamiento del Anexo I y el PIPGMA para la aprobación de la interventoría y la entidad para realizar la apertura del PIM AMBIENTAL

- Acuerdo 787 de 14 de Diciembre del 2020 stablece que los contratistas que ejecuten contratos de obra pública en el Distrito Capital deben publicar en sus vallas informativas de ejecución un conteo regresivo de los días que faltan para la entrega, y el porcentaje de ejecución de estas.

  El conratista cumple con el Acuerdo 787 de 14 de diciembre del 2020 en l el que la valla publicitaria tiene los días que faltan para la entrega y el porcentaje de ejecución

Agradecemos su atención,

JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
Representante Legal
JET INGENIERIA S.A.S