CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra ICCU-826
de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE VOLUMEN MATERIAL MDC-19; COMPRENDIDA ENTRE EL K0+000 AL K1+050

ABSCISA	COTA ASFALTO			ANCHO SECCION	BASE ESTABILIZADA			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA m^2	VOL m^3
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER			
0+000.00	2750.24	2750.386	2750.451	5.5	2750.16	2750.31	2750.37	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	
0+010.00	2750.992	2751.28	2751.388	5.8	2750.91	2751.20	2751.31	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.50
0+020.00	2751.884	2752.169	2752.185	5.3	2751.80	2752.09	2752.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.40
0+030.00	2752.82	2752.986	2752.934	5.8	2752.74	2752.91	2752.85	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.40
0+040.00	2753.72	2753.766	2753.559	5.5	2753.64	2753.69	2753.48	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.50
0+050.00	2754.532	2754.52	2754.28	5.2	2754.45	2754.44	2754.20	0.08	0.08	0.08	0.08	0.41	4.25
0+060.00	2755.263	2755.225	2755.028	5.4	2755.18	2755.15	2754.95	0.08	0.08	0.08	0.08	0.43	4.20
0+070.00	2755.915	2755.827	2755.603	5.4	2755.84	2755.75	2755.52	0.08	0.08	0.08	0.08	0.43	4.30
0+080.00	2756.309	2756.338	2756.154	5.2	2756.23	2756.26	2756.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.25
0+090.00	2756.689	2756.803	2756.689	5.3	2756.61	2756.72	2756.61	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.20
0+100.00	2757.106	2757.255	2757.122	5.4	2757.03	2757.18	2757.04	0.08	0.08	0.08	0.08	0.43	4.25
0+110.00	2757.515	2757.69	2757.587	5.7	2757.44	2757.61	2757.51	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.45
0+120.00	2757.966	2758.179	2758.08	5.6	2757.89	2758.10	2758.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.55
0+130.00	2758.539	2758.689	2758.58	5.5	2758.46	2758.61	2758.50	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.45
0+140.00	2759.097	2759.26	2759.104	5.5	2759.02	2759.18	2759.02	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.40
0+150.00	2759.764	2759.912	2759.749	5.4	2759.68	2759.83	2759.67	0.08	0.08	0.08	0.08	0.43	4.35
0+160.00	2760.577	2760.683	2760.49	5.3	2760.50	2760.60	2760.41	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.25
0+170.00	2761.405	2761.499	2761.321	5.4	2761.33	2761.42	2761.24	0.08	0.08	0.08	0.08	0.43	4.25
0+180.00	2762.336	2762.384	2762.186	5.7	2762.26	2762.30	2762.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.45
0+190.00	2763.235	2763.299	2763.06	5.9	2763.16	2763.22	2762.98	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.65
0+200.00	2764.272	2764.187	2763.801	5.5	2764.19	2764.11	2763.72	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.55
0+210.00	2765.137	2764.963	2764.492	6.9	2765.057	2764.883	2764.412	0.08	0.08	0.08	0.08	0.55	4.95
0+220.00	2765.705	2765.549	2765.095	6.9	2765.625	2765.469	2765.015	0.08	0.08	0.08	0.08	0.55	5.50
0+230.00	2766.037	2765.997	2765.686	6.4	2765.957	2765.917	2765.606	0.08	0.08	0.08	0.08	0.51	5.30
0+240.00	2766.362	2766.425	2766.198	5.9	2766.282	2766.345	2766.118	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.90
0+250.00	2766.773	2766.9	2766.726	5.5	2766.693	2766.82	2766.646	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.55
0+260.00	2767.328	2767.431	2767.266	5.6	2767.248	2767.351	2767.186	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.45
0+270.00	2767.856	2768.005	2767.848	5.5	2767.776	2767.925	2767.768	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.45
0+280.00	2768.439	2768.625	2768.453	5.5	2768.359	2768.545	2768.373	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.40
0+290.00	2769.053	2769.257	2769.121	5.5	2768.973	2769.177	2769.041	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.40
0+300.00	2769.751	2769.953	2769.849	5.3	2769.671	2769.873	2769.769	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.30
0+310.00	2770.526	2770.7	2770.582	5.3	2770.446	2770.62	2770.502	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.20
0+320.00	2771.257	2771.418	2771.337	5.4	2771.177	2771.338	2771.257	0.08	0.08	0.08	0.08	0.43	4.25
0+330.00	2771.975	2772.146	2772.058	5.1	2771.895	2772.066	2771.978	0.08	0.08	0.08	0.08	0.41	4.20
0+340.00	2772.744	2772.876	2772.755	5.3	2772.664	2772.796	2772.675	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.15
0+350.00	2773.528	2773.619	2773.454	5.7	2773.448	2773.539	2773.374	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.35
0+360.00	2774.425	2774.434	2774.206	5.5	2774.345	2774.354	2774.126	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.45
0+370.00	2775.404	2775.317	2775.047	5.8	2775.324	2775.237	2774.967	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.50
0+380.00	2776.171	2776.079	2775.837	5.8	2776.091	2775.999	2775.757	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
0+390.00	2776.698	2776.582	2776.21	5.3	2776.618	2776.502	2776.13	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.40
0+400.00	2777.063	2776.941	2776.587	6.1	2776.983	2776.861	2776.507	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.55
0+410.00	2777.374	2777.311	2776.975	5.7	2777.294	2777.231	2776.895	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.75
0+420.00	2777.688	2777.669	2777.612	5.7	2777.608	2777.589	2777.532	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
0+430.00	2778.02	2778.076	2777.958	5.5	2777.94	2777.996	2777.878	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.50
0+440.00	2778.46	2778.581	2778.514	5.6	2778.38	2778.501	2778.434	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.45
0+450.00	2778.999	2779.207	2779.215	5.7	2778.919	2779.127	2779.135	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.50

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra ICCU-826
de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE VOLUMEN MATERIAL MDC-19; COMPRENDIDA ENTRE EL K0+000 AL K1+050

ABSCISA	COTA ASFALTO			ANCHO SECCION	BASE ESTABILIZADA			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA m^2	VOL m^3
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER			
0+460.00	2779.694	2779.915	2779.896	5.7	2779.614	2779.835	2779.816	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.50
0+470.00	2780.416	2780.647	2780.532	5.4	2780.336	2780.567	2780.452	0.08	0.08	0.08	0.08	0.43	4.40
0+480.00	2781.196	2781.394	2781.263	5.3	2781.116	2781.314	2781.183	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.25
0+490.00	2782.011	2782.102	2781.983	5.2	2781.931	2782.022	2781.903	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.20
0+500.00	2782.692	2782.819	2782.718	5.4	2782.612	2782.739	2782.638	0.08	0.08	0.08	0.08	0.43	4.25
0+510.00	2783.445	2783.525	2783.395	5.3	2783.365	2783.445	2783.315	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.25
0+520.00	2784.201	2784.125	2784.027	5.6	2784.121	2784.045	2783.947	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.35
0+530.00	2785.035	2784.998	2784.684	5.7	2784.955	2784.918	2784.604	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.55
0+540.00	2785.917	2785.786	2785.391	6.4	2785.837	2785.706	2785.311	0.08	0.08	0.08	0.08	0.51	4.85
0+550.00	2786.811	2786.581	2786.149	6.8	2786.731	2786.501	2786.069	0.08	0.08	0.08	0.08	0.54	5.25
0+560.00	2787.452	2787.299	2786.838	6.0	2787.372	2787.219	2786.758	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	5.10
0+570.00	2787.949	2787.873	2787.581	5.8	2787.869	2787.793	2787.501	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.70
0+580.00	2788.353	2788.319	2788.104	5.8	2788.273	2788.239	2788.024	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
0+590.00	2788.767	2788.801	2788.574	5.7	2788.687	2788.721	2788.494	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
0+600.00	2789.203	2789.31	2789.037	5.8	2789.123	2789.23	2788.957	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
0+610.00	2789.767	2789.825	2789.55	5.7	2789.687	2789.745	2789.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.55
0+620.00	2790.385	2790.46	2790.197	5.6	2790.305	2790.38	2790.117	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.45
0+630.00	2791.023	2791.131	2790.898	5.6	2790.943	2791.051	2790.818	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.40
0+640.00	2791.659	2791.779	2791.607	5.8	2791.579	2791.699	2791.527	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.50
0+650.00	2792.268	2792.39	2792.217	5.7	2792.188	2792.31	2792.137	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
0+660.00	2792.936	2793.003	2792.834	5.7	2792.856	2792.923	2792.754	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
0+670.00	2793.52	2793.607	2793.461	5.8	2793.44	2793.527	2793.381	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
0+680.00	2793.993	2794.14	2794.035	5.7	2793.913	2794.06	2793.955	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
0+690.00	2794.621	2794.709	2794.546	5.6	2794.541	2794.629	2794.466	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.50
0+700.00	2795.184	2795.258	2795.069	5.5	2795.104	2795.178	2794.989	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.40
0+710.00	2795.693	2795.754	2795.563	5.5	2795.613	2795.674	2795.483	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.40
0+720.00	2796.232	2796.282	2796.1	5.5	2796.152	2796.202	2796.02	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.40
0+730.00	2796.837	2796.883	2796.673	5.6	2796.757	2796.803	2796.593	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.40
0+740.00	2797.391	2797.474	2797.266	5.7	2797.311	2797.394	2797.186	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.50
0+750.00	2798.029	2798.088	2797.894	5.7	2797.949	2798.008	2797.814	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
0+760.00	2798.673	2798.739	2798.566	5.9	2798.593	2798.659	2798.486	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.65
0+770.00	2799.348	2799.38	2799.234	5.7	2799.268	2799.3	2799.154	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.65
0+780.00	2799.963	2800.005	2799.847	5.8	2799.883	2799.925	2799.767	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
0+790.00	2800.588	2800.665	2800.469	6.1	2800.508	2800.585	2800.389	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.75
0+800.00	2801.186	2801.268	2801.075	5.9	2801.106	2801.188	2800.995	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.80
0+810.00	2801.829	2801.841	2801.583	5.7	2801.749	2801.761	2801.503	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.65
0+820.00	2802.55	2802.494	2802.091	5.8	2802.47	2802.414	2802.011	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.65
0+830.00	2803.266	2803.114	2802.695	5.7	2803.186	2803.034	2802.615	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.65
0+840.00	2803.878	2803.761	2803.354	5.6	2803.798	2803.681	2803.274	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.55
0+850.00	2804.433	2804.395	2804.049	5.9	2804.353	2804.315	2803.969	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.60
0+860.00	2804.992	2804.976	2804.668	6.1	2804.912	2804.896	2804.588	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.75
0+870.00	2805.486	2805.513	2805.281	5.8	2805.406	2805.433	2805.201	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.70
0+880.00	2805.992	2806.057	2805.868	5.6	2805.912	2805.977	2805.788	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	4.50
0+890.00	2806.563	2806.591	2806.407	5.6	2806.483	2806.511	2806.327	0.08	0.08	0.08	0.08	0.45	4.45
0+900.00	2807.169	2807.105	2806.973	5.9	2807.089	2807.025	2806.893	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.60
0+910.00	2807.758	2807.72	2807.629	6.0	2807.678	2807.64	2807.549	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.75

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023	Contrato de Obra ICCU-826 de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE VOLUMEN MATERIAL MDC-19; COMPRENDIDA ENTRE EL K0+000 AL K1+050

ABSCISA	COTA ASFALTO			ANCHO SECCION	BASE ESTABILIZADA			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA m^2	VOL m^3
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER			
0+920.00	2808.311	2808.402	2808.494	5.8	2808.231	2808.322	2808.414	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.70
0+930.00	2808.91	2809.102	2809.288	5.8	2808.83	2809.022	2809.208	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
0+940.00	2809.434	2809.655	2809.874	5.8	2809.354	2809.575	2809.794	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
0+950.00	2809.886	2810.118	2810.347	5.8	2809.806	2810.038	2810.267	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
0+960.00	2810.312	2810.63	2810.738	5.8	2810.232	2810.55	2810.658	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46	4.60
0+970.00	2810.902	2811.174	2811.251	5.3	2810.822	2811.094	2811.171	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.40
0+980.00	2811.485	2811.769	2811.906	5.2	2811.405	2811.689	2811.826	0.08	0.08	0.08	0.08	0.42	4.20
0+990.00	2812.108	2812.451	2812.629	6.0	2812.028	2812.371	2812.549	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.50
1+000.00	2812.741	2813.114	2813.368	6.1	2812.661	2813.034	2813.288	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	4.85
1+010.00	2813.37	2813.726	2813.819	5.88	2813.29	2813.646	2813.739	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.80
1+020.00	2813.877	2814.187	2814.274	5.9	2813.797	2814.107	2814.194	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	4.70
1+030.00	2814.259	2814.639	2814.818	6	2814.179	2814.559	2814.738	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	4.75
1+040.00	2814.772	2815.122	2815.383	6.4	2814.692	2815.042	2815.303	0.08	0.08	0.08	0.08	0.51	4.95
1+050.00	2815.286	2815.613	2815.809	6.57	2815.206	2815.533	2815.729	0.08	0.08	0.08	0.08	0.53	5.20
												TOTAL m^3	476.95

OBSERVACIONES:

REPONSABLES:

TOPOGRAFO CONTRATISTA

TOPOGRAFO INTERVENTORIA

Powered by CamScanner