CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra ICCU-826
de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE NIVELACION MATERIAL ADICION DE RCD PARA BASE ESTABILIZADA CON EMULSION CRL-1 Y CEMENTO TIPO PORTLAN TIPO 1; COMPRENDIDA ENTRE EL K0+000 AL K0+100

ABSCISA	BASE ESTABILIZADA			ANCHO SECCION	INICIAL			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA (m^2)	VOLUMEN RCD (m^3)	VOLUMEN BASE (m^3)
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER				
0+000.00	2750.20	2750.38	2750.46	5.4	2750.13	2750.31	2750.40	0.07	0.07	0.06	0.07	0.38		
0+010.00	2751.01	2751.21	2751.41	6.0	2750.95	2751.18	2751.33	0.06	0.03	0.08	0.06	0.36	3.70	9.25
0+020.00	2751.9	2752.1	2752.21	5.4	2751.82	2752.05	2752.16	0.08	0.05	0.05	0.06	0.32	3.40	8.50
0+030.00	2752.85	2752.86	2752.91	5.9	2752.81	2752.81	2752.84	0.04	0.05	0.07	0.05	0.30	3.10	7.75
0+040.00	2753.71	2753.7	2753.58	5.8	2753.63	2753.68	2753.52	0.08	0.02	0.06	0.05	0.29	2.95	7.38
0+050.00	2754.55	2754.44	2754.3	5.5	2754.50	2754.35	2754.23	0.05	0.09	0.07	0.07	0.39	3.40	8.50
0+060.00	2755.27	2755.14	2754.93	5.6	2755.20	2755.07	2754.85	0.07	0.07	0.08	0.07	0.39	3.90	9.75
0+070.00	2755.85	2755.73	2755.58	5.9	2755.78	2755.68	2755.51	0.07	0.05	0.07	0.06	0.35	3.70	9.25
0+080.00	2756.26	2756.24	2756.13	5.5	2756.20	2756.21	2756.04	0.06	0.03	0.09	0.06	0.33	3.40	8.50
0+090.00	2756.66	2756.7	2756.67	5.7	2756.59	2756.65	2756.63	0.07	0.05	0.04	0.05	0.29	3.10	7.75
0+100.00	2757.06	2757.15	2757.08	6.5	2757.01	2757.10	2757.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.33	3.10	7.75
												COMPACTOS	33.75	84.38

OBSERVACIONES:

RESPONSABLES:
CONTRATISTA:

TOPOGRAFIA

INTERVENTORIA

TOPOGRAFIA