ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
TRANSMILENIO S.A.

ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ

ASUNTO O TEMA: Comité mensual CTO 2852 2023		
Reunión: Interna [ ] Externa [x]	**Fecha: 19-03-2024**	**Hora inicio: 10:00 Fin: 11:00**
Lugar: Teams	**Lista de Asistencia:** Anexo	

1. Temas tratados

1. Reporte de avances del contrato y condiciones del contrato
2. Documentos pendientes de entrega
3. Fechas para desarrollo del contrato
4. Propuestas de material de amarre de la señalética

1. En el desarrollo del contrato se ha realizado la instalación de cinta reflectiva a los racks. Quedando pendientes los racks de los portales que serán demarcados al momento de la instalación de señalética, en cuanto a estaciones se encuentra pendiente por demarcar el rack ubicado en la estación San Mateo; Teniendo en cuenta que para la señalética de los portales se requiere trabajo en alturas, se hace necesario el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa para el trabajo seguro en alturas, por parte de Diacrilicos

2. En la reunión inicial del contrato se pactó realizar un cronograma de actividades y un informe de avances del desarrollo de este; Como también el arte de algunas señales requeridas. A la fecha no se han remitido por parte del contratista

3. Partiendo de las estructuras de los portales se hace necesario realizar una visita, a fin de definir las curvaturas de los soportes de la señalética. Dicha visita se encuentra pendiente por confirmación de fecha por parte del contratista

4. Según el anexo técnico del contrato se establecen algunos amarres o abrazaderas para el anclaje de distintas señales, sin embargo, por recomendación del contratista se podrán realizar anclajes con un material distinto que permita mayor resistencia en el anclaje de las señales, garantizando la estética y durabilidad de los elementos, sin incurrir en costos adicionales para la Entidad.

2. Decisiones tomadas

- Cambio de material de anclaje (abrazaderas)
- Visita para medición de curvaturas de anclajes para señalética

3. Compromisos Pactados

Actividad a Realizar	Responsable	Plazo de Ejecución
Entrega de cronograma de actividades del contrato	Diacrilicos	20 marzo 2024
Remisión y cumplimiento documental de normativa de trabajo seguro en alturas	Diacrilicos	Antes de iniciar la instalación de señalética en portales
Remisión de arte de señales de punto de encuentro y rutas de evacuación (grandes)	Diacrilicos	20 marzo 2024
Visita de reconocimiento de columnas para definir curvaturas, en Portal Dorado	Diacrilicos/EYC	Fecha tentativa 21 o 22 de marzo

1. Resumen						
Título de la reunión	**Seguimiento Contrato 2852-23 Suministro e Instalación de Señalética**					
Participantes que asistieron	6					
Hora de inicio	3/19/24, 9:46:33 AM					
Hora de finalización	3/19/24, 11:13:57 AM					
Duración de la reunión	1 h 27 min 23 s					
Tiempo medio de asistencia	50 min 47 s					
2. Participantes						
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Diana Marcela Reyes Ramirez	3/19/24, 9:59:41 AM	3/19/24, 10:49:35 AM	49 min 53 s	Diana.Reyes@transmilenio.gov.co	Diana.Reyes@transmilenio.gov.co	Organizador
Cesar Arturo Arenas Ibarra	3/19/24, 10:00:07 AM	3/19/24, 10:50:11 AM	50 min 3 s	cesar.arenas@transmilenio.gov.co	cesar.arenas@transmilenio.gov.co	Moderador
Cristian Sandoval (DIACRILICOS)	3/19/24, 10:01:19 AM	3/19/24, 10:44:22 AM	43 min 3 s			Moderador
Cristian Danilo Pena Cante	3/19/24, 10:01:38 AM	3/19/24, 11:13:57 AM	1 h 12 min 19 s	cristian.pena@transmilenio.gov.co	cristian.pena@transmilenio.gov.co	Moderador
Ailyn Vanessa Callejas Parra	3/19/24, 10:03:02 AM	3/19/24, 10:49:35 AM	46 min 33 s	ailyn.callejas@transmilenio.gov.co	ailyn.callejas@transmilenio.gov.co	Moderador
Mauricio Diaz	3/19/24, 10:06:50 AM	3/19/24, 10:49:42 AM	42 min 51 s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Diana Marcela Reyes Ramirez	3/19/24, 9:59:41 AM	3/19/24, 10:49:35 AM	49 min 53 s	Diana.Reyes@transmilenio.gov.co	Organizador	
Cesar Arturo Arenas Ibarra	3/19/24, 10:00:07 AM	3/19/24, 10:50:11 AM	50 min 3 s	cesar.arenas@transmilenio.gov.co	Moderador	
Cristian Sandoval (DIACRILICOS)	3/19/24, 10:01:19 AM	3/19/24, 10:44:22 AM	43 min 3 s		Moderador	
Cristian Danilo Pena Cante	3/19/24, 10:01:38 AM	3/19/24, 11:13:57 AM	1 h 12 min 19 s	cristian.pena@transmilenio.gov.co	Moderador	
Ailyn Vanessa Callejas Parra	3/19/24, 10:03:02 AM	3/19/24, 10:49:35 AM	46 min 33 s	ailyn.callejas@transmilenio.gov.co	Moderador	
Mauricio Diaz	3/19/24, 10:06:50 AM	3/19/24, 10:49:42 AM	42 min 51 s		Moderador	

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
TRANSMILENIO S.A.

ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ

ASUNTO O TEMA: Visita de verificación de curvatura y prueba de adherencia de pegante

Reunión: Interna ☐ Externa X	**Fecha: 04-04-24**	**Hora inicio: 10:30 am** **Fin: 11:30 am**
Lugar: Portal Dorado	**Lista de Asistencia** **(Formato R-OP-006)**	

1. Temas tratados

1. Revisión de la viabilidad de instalación de señales con curvatura en las columnas de los Portales y prueba de adherencia del material propuesto para su instalación.

2. Decisiones tomadas

- En la visita realizada el 04 de abril del 2024, se instaló una señal "a la pared" a fin de verificar la calidad de adherencia del producto propuesto por Diacrilicos. Teniendo en cuenta que el pegante utilizado cuenta con una adherencia y resistencia optima, se aprueba el reemplazo de forma de anclaje por pegante, siempre y cuando la estructura permita el uso de este y no represente sobre costos para TRANSMILENIO S.A.

3. Compromisos Pactados

Actividad a Realizar	Responsable	Plazo de Ejecución
Instalación de señalética en Portales con el ajuste aprobado durante la visita.	Diacrilicos SAS	Abril-Junio 2024