ALCALDIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

COMUNICACIÓN EXTERNA (FORMULARIO DE RADICACIÓN DE PQRSFD)

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Dosquebradas, 05 de julio de 2024

Señor
Gabriel Velez Carmona
Cll 42 #10-47 Playa Rica
3178181783
jesuscarmonavelez@gmail.com
Dosquebradas, Risaralda

No.20240705-20435-I

ASUNTO: Respondiendo a la FORMULARIO DE RADICACIÓN DE PQRSFD No 15799

Cordial saludo:

Buenos tardes,

Mediante petición ciudadana radicada ante el municipio de Dosquebradas con No. 15799, se procede a realizar visita tecnica desde la Dirección de Gestión del Riesgo con el fin de evaluar el estado de la pantalla de contención construida al margen derecho de la quebrada Dosquebradas a la altura del puente vehicular del barrio Playa Rica, donde se encontraron los siguientes hallazgos:

- Desplazamiento y agretamiento de la pantalla de contención y el paso peatonal de la calle 42A como se evidencia en la imagen georreferencia anexada.

  (4,840094, -75,673064) - Anexo

Desde la Dirección de Gestión del Riesgo, se evaluará con el apoyo del equipo tecnico civil y/o estructural las posibles medidas de mitigación que se puedan implementar para mejorar las condiciones estructurales de la obra.

- El paso frecuente de vehiculos pesados sobre la calle 42 A, genera desplazamiento del talud y por tanto, detrimiento de las pantallas de contención. En este orden de ideas, se requiere asistencia de la secretaria de gobierno para evaluar la necesidad de generar restricciones sobre el uso de esta vía y mitigar el desplazamiento y agrietamiento del paso petaonal y de la pantalla de contención. como se evidencia en la imagen georrererenciada anexada.

  (4,840094,-75,673064) - Anexo

- Por ultimo, se evidencia deterioro del puente vehicular del barrio Playa Rica, por lo tanto se copia respetuosamente en el presente oficio a la secretaria de obras publicas e infraestructura para que realice la respectiva evaluación del mismo.

Desde la Dirección de Gestión del Riesgo, se adelantarán las actividades anteriomente mencionadas para asegurar las condiciones estructurales de la obra de mitigación y proteger la seguridad de la comunidad.

Muchas gracias por su atención y colaboración,

ALCALDIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

COMUNICACIÓN EXTERNA (FORMULARIO DE RADICACIÓN DE PQRSFD)

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

¡Feliz día!

Atentamente,



DAGO ROBERT SANCHEZ OSORIO
DIRECTOR(A) OPERATIVO(A)

Anexos digitales: Registro fotografico.pdf
Con copia: JORGE LUIS ALVAREZ LOPEZ - CONTRATISTA, JHONY ALEJANDRO OBANDO CARDONA - DIRECTOR(A) OPERATIVO(A) (E), JUAN DAVID ALZATE GIRALDO - DIRECTOR(A) OPERATIVO(A)
Proyectó: BRANDON EMILSON SANCHEZ MARTINEZ