INFORME 02

DE VEEDURIA CIUDADANA

LEY 1757 DE 2015

Fecha: 20 de Diciembre de 2023

Contrato: 197 del 3 de noviembre de 2023

Contratista: LEGOCONSTRUCCIONES SAS

Objeto: "Realizar a todo costo el cerramiento de inmuebles en riesgo vinculados al proceso de reubicación en el municipio de Páez, departamento del cauca. vigencia 2023."

El area de Vivienda y electrificación, lidera el reasentamiento de familias, cuyo objetivo es mitigar el riesgo por flujo de lodos derivado de la actividad del volcán nevado del Huila, mediante la reubicación de estructuras, desarrollando acciones integrales de intervención prospectiva que generen condiciones seguras de las comunidades expuestas a la amenaza frente a cualquier evento que se pueda presentar, protegiendo su vida e integridad, ante esta situación el área de vivienda requiere realizar obras de cerramiento perimetral de los lotes cuyas viviendas han sido demolidas para el proceso de reubicación del Área de Vivienda y Electrificación en el Municipio de Páez, Departamento del Cauca.

Para el caso que nos ocupa, en el marco de los convenios de apoyo interadministrativo suscritos con las autoridades locales y tradicionales y conforme a lo solicitado por la Alcaldía Municipal de Páez, se ha dispuesto de los recursos para realizar el cerramiento de 300,82 ml, correspondientes a los inmuebles señalados por el ente territorial, mediante el radicado No. 454 del 02 de octubre de 2023, estas zonas han sido objeto de reubicación y requieren ser delimitados inmediatamente para asegurar la no reocupación de los mismos.

En concordancia con lo anterior se realiza la contratación para realizar los cerramientos de 254.63 ML a todo costo de inmuebles en riesgo vinculados al proceso de reubicación en el municipio de Páez

A continuación, se desglosa las actividades a realizadas:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CORPORACIÓN NASA KIWE

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	CANT. EJECUTADA
1,0	Cerramiento en poste de concreto de 2.20 m, instalados cada 2,50 mts y 4 líneas alambre de púas calibre 14 y amarre con alambre galvanizado calibre 14 (cuatro hilos Incluye excavación y relleno)	ML	254.63	254.63

Ing. **DORA ISABEL AGUILAR**
SUPERVISORA AREA VIVIENDA Y ELECTRIFICACION.

NOMBRE: María Eugenia Golo Ceballos
FIRMA:
CEDULA: 25.559.829
TELEFONO: 3122881112

NOMBRE: Ezneda Garcia
FIRMA:
CEDULA: 36.378.549
TELEFONO: 312 239 99 88