SUBSANACIÓN OBSERVACIONES PRESUPUESTO

ANA LUCIA WANDURRAGA BALLESTEROS <awandurraga@correo.uts.edu.co>

Lun 8/08/2022 11:24 AM

Para: Martin Javier Vargas Lozano <marvargas@mineducacion.gov.co>;Ramiro Andres Mora Herrera <rmora@mineducacion.gov.co>

Cordial Saludo,

Con el fin de adelantar la corrección y subsanación de las observaciones remitidas al componente presupuestal del proyecto ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER, me permito remitir archivo correspondiente a las cantidades de obra con el fin que el mismo sea aprobado, de acuerdo a las observaciones remitidas y corregidas así:

5. MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

1.01

1. Se corrige volumen tanque de almacenamiento incluyendo sobre ancho para poder trabajar de 0.90 m a cada lado y se incluye en profundidad ciclópeo y solado.
2. Se corrige área del proyecto según planos.
3. Se corrige volumen pozo eyector incluyendo sobre ancho para poder trabajar de 0.90 m a cada lado y se incluye en profundidad solado.

1.03

4. Se corrige área del proyecto según planos.

1.06

5. Se incluye el área correspondiente a tanque de almacenamiento, caseta subestación y planta emergencia.

1.07

6. Se corrige área del proyecto según planos, se incluye el volumen correspondiente a tanque de almacenamiento, caseta subestación y planta emergencia.

2.12

7. Se corrige área del proyecto según planos.
8. Se corrige área del proyecto según planos.
9. Se incluye el área correspondiente a la planta eléctrica.

2.14

10. Se corrige área del proyecto según planos.

3.08

11. Se corrige área del proyecto según planos.

CAPITULO 6

12. El ascensor para el EDIFICIO C UTS, es sin cuarto de máquinas en la parte superior, es decir, no lleva cuarto de máquinas, la máquina va dentro del ducto en la parte superior; y si no hay cuarto de máquinas, no hay puerta para cuarto de máquinas, porque no existe ese volumen adicional en esa tecnología.

8.30

13. Se corrige área del proyecto según planos.

Agradezco la atención al presente.

Cordialmente,

Ana Lucía Wandurraga Ballesteros

Profesional Universitario
Oficina de Infraestructura
Unidades Tecnológicas de Santander



Calle de los estudiantes No 9-82 / Teléfono: 6917700

Imprima este mensaje únicamente si es necesario. Proteger el medio ambiente está en sus manos

Protección de Datos: Al recibir está información está aceptando el manejo y procesamiento solo para procesos misionales de la institución, conforme lo prescribe la ley 1581 de 2012 de Protección de Datos