GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO Atlántico para la Gente	**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8** **Contrato No. 202302750**

DEPENDENCIA	**SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**
CONTRATO No.	**202302750**
OBJETO	**CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA**
CONTRATISTA	**GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S** **NIT: 829.002.160-7**
VALOR	**$ 8.342.809.178**
VALOR ADICIÓN	**$ 1.750.389.523**
VALOR TOTAL	**$ 10.093.198.701**
PLAZO	**NUEVE (09) MESES**
FECHA DE INICIO	**21 DE JUNIO DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN	**21 DE AGOSTO DE 2024**
INTERVENTOR SUPERVISOR	**ING INGENIERIA S.A.S** **EDGAR PLATA CUELLO**

En Barranquilla, al decimoctavo (18) día del mes de marzo de 2024 se reunieron los señores: Ing. EDGARPLATA CUELLO, Supervisor del Contrato de Obra de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, KATY DANIELA ROVAYO GONZALEZ, Representante Legal, y ADEL VILLAMIZAR RODRIGUEZ, Director de obra en representación de Global Engineering and Design S.A.S., en calidad de contratista de la obra y CARLOS BELLO AVENA, Representante Legal ING INGENIERIA S.A.S, interventor del contrato; con el objetode recibir obras ejecutadas en desarrollo del contrato de la referencia, para lo cual se deja constancia de los siguientes hechos:

- Que mediante la presente acta parcial de obra se procede a recibir las obras ejecutadas desde el 01 de marzo de 2024 al 18 de marzo de 2024, cuantificado entre el contratista de obra y la interventoría y revisados por la supervisión del contrato de obra.

- Que las obras recibidas en la presente acta se ejecutaron de acuerdo con el cuadro anexo y el siguiente es el resumen:

CONCEPTO	VALOR
COSTO TOTAL OBRA (INCLUYE ADMON)	$ 10.093.198.701
TOTAL PRESENTE ACTA	$674.630.901
AMORTIZACION ANTICIPO (30%)	$202.389.270
VALOR A CANCELAR AL CONTRATISTA	$472.241.631

SON: Cuatrocientos setenta y dos millones doscientos cuarenta y un mil seiscientos treinta y uno ($472.241.631).

- Que el estado de cuenta del contrato a la fecha es:

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$ 10.093.198.701
ACTA PARCIAL #1	$474.175.595
ACTA PARCIAL #2	$692.193.546
ACTA PARCIAL #3	$579.636.965
ACTA PARCIAL #4	$790.559.140
ACTA PARCIAL #5	$785.868.105
ACTA PARCIAL #6	$3.201.689.661
ACTA PARCIAL #7	$838.586.515
ACTA PARCIAL #8	$674.630.901
OBRAS POR EJECUTAR	$2.055.858.274

- De acuerdo con la presente acta, el contrato de obra presenta un avance físico del 79,63 % y un avance financiero del 72.95 %.

- Se deja constancia que el contratista de obra presentó las certificaciones y planillas del pago al sistema de seguridad social correspondiente al periodo de obra marzo de 2024, las cuales fueron revisadas por la interventoría de la obra.

Se firma la presente acta por quienes en ella han intervenido.

CARLOS BELLO AVENA
Representante legal
ING INGENIERIA S.A.S
Interventor

KATY DANIELA ROBAYO GONZALEZ
Representante Legal
GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S.
Contratista

Vo.Bo. EDGAR PLATA CUELLO
Supervisor
Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico
Gobernación del Atlántico