ALCALDÍA DE FUNZA

ACTA DE REUNIONES

03-FR-04

PROCESO: Visita Los Pinos		ACTIVIDAD: Visita Tecnica de obra
Fecha	**Lugar**	**Horario**
12/06/2024	Los Pinos	

ASISTENCIA	
Asistentes	**Ausentes**
Daiel F. Sandoval Miguel A. Vigoya Zoila Benavides. Jerson Morales Carmen. Perdomo.	
PORCENTAJE DE ASISTENCIA: **Meta: 100%**	

TEMAS	Visita Técnica de obra SST

DESARROLLO

•Se Realiza Recorrido de obra Con el fin de Coordinar y organizar la Entrega de las Primeras Torres del Proyecto. Registro Principal de SST Para Poder Realizar y Garantizar la Entrega de los Apartamentos.

Puntos a Tratar y recomendaciones posterior a la visita

- Especificaciones Técnicas Rampas en cada Esquina
- Prohibir el Ingreso de material por la porteria.
- Arreglo andenes de Ingreso, remover material residuo organico.
- Revisar Cableado de obra, precaria instalación.
- señalización de Acceso, zonas de Parqueo, Zonas Comunes
- Patología en muros → humedad
- Realizar Continuidad del cerramiento en Sesiones.
- Cambiar Tapa Eléctrica que están rotas.
- Indicar Puntos Paleteros Entrada y salida Tráfico Pesado.
- Patio inundado AP=101
- cajas de inspección sin tapa
- Sendero peatonal seguro.
- Aplicación de ácidos sobre fachada
- Mamparos de carga pesada sin

COMPROMISOS Y PENDIENTES		
Qué	**Quién**	**Cuándo**
OBservaciones: En conjunto con el personal SST del y municipio se estipula que de acuerdo a la visita a obra no se encuentra en aptas Condiciones Para su Entrega Por Parte de la constructora, se Realizara un observaciones y especificaciones Por Parte de los supervisores, para que capital Pueda Realizar su Entrega.	Vivienda nueva	

PRÓXIMA REUNIÓN		
Fecha	**Horario**	**Lugar**

En constancia de lo expuesto, firman los participantes:

Daniel F Sandoval.

Jerson Morales
Profesional SST

Miguel Angel Vigoya

Carmen Perdomo
Apoyo tecnico SST

Powered by CamScanner