AMCIS INGENIEROS & ASOCIADOS	**PLAN DE CONTINGENCIA PARA NIVELAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PRESENTADO EN EL CONTRATO N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024 QUE TIENE POR OBJETO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**

OBJETIVOS

El plan de contingencia tiene como objetivo:

establecer un procedimiento escrito, que describa las medidas técnicas humanas y logísticas, para garantizar la continuidad en la ejecución de las obras acordes al cronograma de actividades presentados.

Determinar las acciones principales para afrontar efectivamente el atraso de la obra la posibilidad de variaciones en el cumplimento del cronograma de trabajo.

Establecer acciones operativas para minimizar a lo posible la totalidad de atrasos en la ejecución del proyecto.

ALCANCE: El plan de contingencia se aplica para todas las áreas intervenir en la ejecución del proyecto por parte de la empresa contratista AMCIS ingenieros y asociados, aplica también a todo el personal involucrado en la construcción y ejecución del proyecto, contratistas, proveedores Inicia con la planeación de los cambios hasta la conclusión y entrega del mismo. Incluye los aspectos e intervenciones a tener en cuenta durante las obras de construcción.

GENERALIDADES:

Para dar continuidad y poder alcanzar el cronograma presentado al cliente se plantea la intervención de las remodelaciones de la siguiente manera, utilizando los siguientes insumos y talento humano.

TALENTO HUMANO CON ESTUDIOS DE SEGURIDAD.

NUMERO CUADRILLA	NOMBRES Y APELLIDOS	N° CEDULA	CARGO	
1	1.William Fabian Jacome 2. Jesus David Colina Garcia 3.Diego Hernando otalora	1693879 1006450003 1118569627	Maestro Ayudante Ayudante	
2.	Michel Angelo Bernal Parra Jairo Alejandro Gomez Bernal	1118545678 1121817054	Estucador Ayudante	
3.	German Roya Baron Gilber Yesid Mejia Ardila	91472198 1007598924	Enchapador Ayudante	


AMCIS INGENIEROS & ASOCIADOS	**PLAN DE CONTINGENCIA PARA NIVELAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PRESENTADO EN EL CONTRATO N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024 QUE TIENE POR OBJETO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**

INTERVENCIONES:

APARTAMENTO 405			
CUADRILLA N°1	FECHA D EINGRESO	FECHA DE SALIDA	OBSERVACIONES
1. Pintor	28/08/2024	30/08/2024	El pintor ingresa a lijar muros e instalar una mano de vinilo, al salir el enchapador ingresa a echar acabado final
1.Enchapador	31/08/2024	10/09/2024	Ingresa a instalar enchape piso y acabados baños
Cuadrilla cocinas y muebles	11/09/2024	15/09/2024	Instalar mesones en mármol, mantenimiento y/o cambio muebles cocinas.
APARTAMENTO 208			
CUADRILLA N°2	FECHA D EINGRESO	FECHA DE SALIDA	OBSERVACIONES
1. Pintor	31/08/2024	03/09/2024	El pintor ingresa a lijar muros e instalar una mano de vinilo, al salir el enchapador ingresa a echar acabado final
1.Enchapador	4/08/2024	13/09/2024	Ingresa a instalar enchape piso y acabados baños
Cuadrilla cocinas y muebles	14/09/2024	17/09/2024	Instalar mesones en mármol, mantenimiento y/o cambio muebles cocinas.
OFICINAS ESDEC			
CUADRILLA N°3	FECHA D EINGRESO	FECHA DE SALIDA	OBSERVACIONES
1. Pintor	31/08/2024	03/09/2024	El pintor ingresa a lijar muros e instalar una mano de vinilo, al salir el enchapador ingresa a echar acabado final
1.Enchapador	4/08/2024	13/09/2024	Ingresa a instalar enchape piso y acabados baños

Cuadrilla DRYWALL	14/09/2024	17/09/2024	Instalar cielo raso en Drywall

El día 2 de septiembre de 2024 se pasan para estudios de seguridad 2 personas para la cuadrilla de instalación de Drywall, se pasan para estudios de seguridad 2 cuadrillas comprendidas por 3 personas cada una.



Christian Fabián Barrera Doncel.
CC 1.018.417.359
Cargo: Representante legal
Celular: 3132471470
Correo: administrativo@amcis.com.co
Página web: www.amcis.com.co