MEMORIAS DE CANTIDADES

LA JAGUA DE IBIRICO Departamento del Cesar	MEMORIAS ACTA 1	
CONTRATO :	169 DE 2024	
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	
FECHA	18/06/2024 PAGINA DE	

CAPITULO	I	OBRAS PRELIMINARES									
ITEM 1.1	LIMPIEZA CON EQUIPOS DE PRESION DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA							TOTAL	243,00	Unidad	M2
UBICACIÓN /FRENTE	LA VICTORIA DE SAN ISIDRO			Cantidad					Observaciones		
	Largo	Ancho	Alto	UN	ML	M2	M3	KG			
CUBIERTA TARIMA	13,50	7,68		1,00		103,68					
CERCHAS SOPORTE CUBIERTA GRADA SECCION VERTICAL	4,20	0,90		20,00		75,6					
CERCHAS SOPORTE CUBIERTA GRADA SECCION HORIZONTAL	3,54	0,90		20,00		63,72					
					TOTAL	243,00					





Firma
Nombre JOSE IGNACIO SALAZAR ORELLANO
R/L MARYAJOISA SAS

Firma
Nombre ROBERTO CARLOS AMARA RESTREPO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CAPITULO	2	REPARACIONES									
ITEM 2.1	REPARACION DE MACHONES EN CCTO DE 3000 PSI, DE CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO DE (0.30x0.30) L= 0.70MT							TOTAL	4,00	Unidad	UND
UBICACIÓN /FRENTE	LA VICTORIA DE SAN ISIDRO			Cantidad					Observaciones		
	Largo	Ancho	Alto	UN	ML	M2	M3	KG			
CERRAMIENTO CANCHA				4,00							
			TOTAL	4,00							



Firma
Nombre JOSE IGNACIO SALAZAR ORELLANO
R/L MARYAJOISA SAS

Firma
Nombre ROBERTO CARLOS AMARA RESTREPO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

LA JAGUA DE IBIRICO Departamento del Cesar	MEMORIAS ACTA 1	
CONTRATO :	169 DE 2024	
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	
FECHA	18/06/2024 PAGINA DE	

CAPITULO	2	REPARACIONES									
ÍTEM	REPARACION ALFAJIA DE AMARRE MURO CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO DE 3000 PSI (0.10x0.30) INCLUYE ACERO DE REFUERZO						TOTAL	11,97	Unidad	ML	
2.2											
UBICACIÓN /FRENTE	LA VICTORIA DE SAN ISIDRO			Cantidad					Observaciones		
	Largo	Ancho	Alto	UN	ML	M2	M3	KG			
CERRAMIENTO	11,97			1,00	11,97						
				TOTAL	11,97						





Firma
Nombre JOSE IGNACIO SALAZAR ORELLANO
R/L MARYAJOISA SAS

Firma
Nombre ROBERTO CARLOS AMARA RESTREPO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CAPITULO	2	REPARACIONES									
ÍTEM	REPARACION Y REFORZAMIENTO DE MALLA CONTRA IMPACTO EXISTENTE						TOTAL	6,00	Unidad	M2	
2.3											
UBICACIÓN /FRENTE	LA VICTORIA DE SAN ISIDRO			Cantidad					Observaciones		
	Largo	Ancho	Alto	UN	ML	M2	M3	KG			
CERRAMIENTO	3,00		2	1,0		6					
					TOTAL	6,00					



Firma
Nombre JOSE IGNACIO SALAZAR ORELLANO
R/L MARYAJOISA SAS

Firma
Nombre ROBERTO CARLOS AMARA RESTREPO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

LA JAGUA DE IBIRICO Departamento del Cesar	**MEMORIAS ACTA 1**	
CONTRATO :	169 DE 2024	
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	
FECHA	18/06/2024 PAGINA DE	

CAPITULO 3 **PISOS**

ITEM 3.1	RETIRO Y DEMOLICION DE CERAMICA EXISTENTE	**TOTAL**	57,72	**Unidad**	**M2**

UBICACIÓN /FRENTE	LA VICTORIA DE SAN ISIDRO			**Cantidad**					**Observaciones**
	Largo	**Ancho**	**Alto**	**UN**	**ML**	**M2**	**M3**	**KG**	
TARIMA	11,03	5,10		1		56,253			
SOCALO						1,47			
					TOTAL	**57,72**			



Firma
Nombre JOSE IGNACIO SALAZAR ORELLANO
R/L MARYAJOISA SAS


Firma
Nombre ROBERTO CARLOS AMARA RESTREPO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CAPITULO 3 **PISOS**

ITEM 3.2	PISO EN CERAMICA DE PRIMERA CALIDAD, ALTO TRAFICO TIPO CORONA O SIMILAR.	**TOTAL**	57,72	**Unidad**	**M2**

UBICACIÓN /FRENTE	LA VICTORIA DE SAN ISIDRO			**Cantidad**					**Observaciones**
	Largo	**Ancho**	**Alto**	**UN**	**ML**	**M2**		**KG**	
TARIMA	11,03	5,10	0,35	1		56,253			Cancha
SOCALO						1,47			
					TOTAL	**57,72**			





Firma
Nombre JOSE IGNACIO SALAZAR ORELLANO
R/L MARYAJOISA SAS

Firma
Nombre ROBERTO CARLOS AMARA RESTREPO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

LA JAGUA DE IBIRICO Departamento del Cesar	**MEMORIAS ACTA 1**	
CONTRATO :	169 DE 2024	
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	
FECHA	18/06/2024 PAGINA DE	

CAPITULO 4 **MAMPOSTERIA**

ITEM											
4.1	RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE ALTO TRAFICO TIPO 1 PARA PISOS Y CANCHA POLIFUNCIONAL							**TOTAL**	**428,80**	**Unidad**	**M2**
UBICACIÓN /FRENTE	LA VICTORIA DE SAN ISIDRO			**Cantidad**					**Observaciones**		
	Largo	**Ancho**	**Alto**	**UN**	**ML**	**M2**	**M3**	**KG**			
CANCHA MULTIPLE	26,80	16,00				428,8					
						0					
			TOTAL			**428,8**					





Firma
Nombre JOSE IGNACIO SALAZAR ORELLANO
R/L MARYAJOISA SAS

Firma
Nombre ROBERTO CARLOS AMARA RESTREPO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CAPITULO 4 **MAMPOSTERIA**

ITEM											
4.2	LINEA DEMARCACION CONTINUA PINTURA TRAFICO TIPO 1 A=.07, INCL. MANO DE OBRA.							**TOTAL**	**225,00**	**Unidad**	**ML**
UBICACIÓN /FRENTE	LA VICTORIA DE SAN ISIDRO			**Cantidad**					**Observaciones**		
	Largo	**Ancho**	**Alto**	**UN**	**ML**	**M2**	**M3**	**KG**			
CANCHA MULTIPLE	225,00			1	225		0		**Cancha**		
			TOTAL		**225,00**						



Firma
Nombre JOSE IGNACIO SALAZAR ORELLANO
R/L MARYAJOISA SAS


Firma
Nombre ROBERTO CARLOS AMARA RESTREPO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

LA JAGUA DE IBIRICO Departamento del Cesar	MEMORIAS ACTA 1	
CONTRATO :	169 DE 2024	
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	
FECHA	18/06/2024 PAGINA DE	

CAPITULO 4 MAMPOSTERIA

ITEM		TOTAL	133,09	Unidad	M2
4.3	PINTURA VINILO TIPO 1-DOS (2) MANOS				

UBICACIÓN /FRENTE	LA VICTORIA DE SAN ISIDRO			Cantidad					Observaciones
	Largo	Ancho	Alto	UN	ML	M2	M3	KG	
MUROS EXTERNOS									Cancha
LATERALES	2,65	1,77		2		9,4			
LATERALES	3,31	2,13		2		14,1			
ANTERIOR	11,40	2,65		1		30,2			
FRONTAL	8,00	1,34		1		10,7			
						0,0			
MUROS INTERNOS						0,0			
LATERALES	1,71	0,90		2		3,1			
LATERALES	3,44	1,12		2		7,7			
LATERALES	3,37	0,75		2		5,0			
ANTERIOR	11,00	0,90		1		9,9			
						0,0			
COLUMNAS	1,60	4,47		4		28,6			
VIGAS	3,00	2,40		2		14,4			
			TOTAL			133,09			


Firma
Nombre JOSE IGNACIO SALAZAR ORELLANO
R/L MARYAJOISA SAS

Firma
Nombre ROBERTO CARLOS AMARA RESTREPO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CAPITULO :TA MODIFICATORIA' MAMPOSTERIA

ITEM		TOTAL	2,00	Unidad	UN
5.1	REPARACIÓN DE PORTERIAS DE CANCHA MULTIPLE				

UBICACIÓN /FRENTE	LA VICTORIA DE SAN ISIDRO			Cantidad					Observaciones
	Largo	Ancho	Alto	UN	ML	M2	M3	KG	
CANCHA MULTIPLE				2					Lado sur
									Lado norte
									Ambos costados
			TOTAL	2,0					





Firma
Nombre JOSE IGNACIO SALAZAR ORELLANO
R/L MARYAJOISA SAS

Firma
Nombre ROBERTO CARLOS AMARA RESTREPO
SUPERVISOR DEL CONTRATO