ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	007	13 DE MARZO DE 2024

Objeto: **"MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1,2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA".**

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT	900002220-8
R/LEGAL	HENRY PAUL ALFONSO
C.C. No.	74.861.785 de Yopal
VALOR DEL CONVENIO	$ 331.055.656
VALOR APORTE MUNICIPIO	$ 300.055.656
VALOR APORTE ASOJUNTAS	$ 31.000.000
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)	$ 0,00
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 0,00
PLAZO INICIAL	CINCC (5) MESES
FECHA ACTA DE INICIACION	22 DE MARZO DE 2024
ADICIONAL EN PLAZO N°(XXX)	N.A.
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	N.A. N.A.
REINICIO N° (XXXX)	N.A.
PLAZO FINAL	CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACION:	21 DE AGOSTO DE 2024
INTERVENTORIA	N.A.
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FISICO	100%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	28
APOYO A LA SUPERVISÓN	KEVIN SANTIAGO LÓPEZ
SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LINO RODRIGUEZ OCHOA Secretario de Infraestructura
CALIFICACIÓN REEVALUACIÓN DE PROVEEDOR:	BUENO
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	21 DE AGOSTO DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024

En Tauramena Casanare, nos reunimos, HENRY PAUL ALFONSO, como Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, en calidad de Ejecutor del convenio, KEVIN SANTIAGO LÓPEZ, como Profesional de Apoyo a la Supervisión y LINO RODRIGUEZ OCHOA, como Secretario de Infraestructura, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO RECIBIDO

1.1) Se realizó la intervención de la malla vial terciaria del Municipio de Tauramena por medio de la maquinaria amarilla. Por constancia se recibe por parte del Ejecutor del presente convenio solidario, ASOJUNTAS, el producto final, el cual son 130 km de vias terciarias mejoradas en el Municipio de Tauramena, disgregadas de la siguiente manera:

- Vereda Jagüito, Bendiciones y Piñalito Bajo: 43,00 km
- Vereda la Urama: 29,57 km
- Vereda Vigia, El Raizal, y Delicias: 33,79 km
- Vereda el Palmar: 7,95 km
- Vereda el Oso: 15,69 km

Para un total de: 130,00 km

2. BALANCE ECONOMICO

* El balance de inversión que se aprueba es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO ANTICIPADO		VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor Aporte Municipio	$ 300.055.656,00				
Valor Aporte Asojuntas	$ 31.000.000,00				
Valor anticipo Aporte Municipio (0%)		$ 0,00			$ 0,00
Valor adicional No. XXX Aporte Municipio	$ 0,00				
Valor adicional No. XXX Aporte Asojuntas	$ 0,00				
Valor Acta Parcial No. 01 aporte Municipio		$ 0,00		$ 69.243.613,00	$ 69.243.613,00
Valor Acta Parcial No. 01 aporte Asojuntas				$ 7.130.000,00	
Valor Acta Parcial No. 02 aporte Municipio		$ 0,00		$ 69.382.100,00	$ 69.382.100,00
Valor Acta Parcial No. 02 aporte Asojuntas				$ 7.130.000,00	
Valor Acta Parcial No. 03 aporte Municipio		$ 0,00		$ 67.627.929,00	$ 67.627.929,00
Valor Acta Parcial No. 03 aporte Asojuntas				$ 5.580.000,00	
Valor Acta Parcial No. 04 aporte Municipio		$ 0,00		$ 57.587.605,00	$ 57.587.605,00
Valor Acta Parcial No. 04 aporte Asojuntas				$ 5.580.000,00	
Valor Presente Acta Aporte Municipio		**$ 0,00**		**$ 36.214.410,00**	**$ 36.214.410,00**
Valor Presente Acta aporte Asojuntas				**$ 5.580.000,00**	
Saldo por ejecutar aporte Municipio				$ 0,00	
Saldo por ejecutar aporte Asojuntas				$ 0,00	
Saldo a favor del Municipio				$ 0,00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$ 331.055.656,00**			**$ 331.055.656,00**	**$ 300.055.656,00**

3. CONSTANCIAS

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta y dejamos constancia, de acuerdo a lo estipulado en el contrato:

1. El Ejecutor manifiesta que para el acta de liquidación presentará todos los soportes en cuanto a las obligaciones se seguridad social: Salud, pensión y Riesgos profesionales y aportes parafiscales, de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el contratista y aprobada por el municipio.
2. Que el Ejecutor anexará al acta de liquidación la certificación del personero municipal en la que señale que en la personería municipal no se han recibido quejas sobre el pago de salarios prestaciones sociales y personal vinculado para la ejecución del objeto contractual o paz y salvo de esta dependencia en caso de haber existido queja.
3. Que anexo a la presente acta la supervisión entrega el informe final sobre la ejecución del objeto contractual.
4. Que anexo a la presente acta, se adjunta Acta de entrega de maquinaria que hace ASOJUNTAS al Municipio el día 4 de septiembre de 2024. La maquinaria que ASOJUNTAS entrega al Municipio consta de una motoniveladora, un vibrocompactador, una retroexcavadora y una volqueta, en el que se relaciona las actas de entrega de equipo de maquinaria que hizo el Municipio a ASOJUNTAS el día 21 de marzo de 2024 y acta de entrega de volqueta el día 21 de marzo de 2024; dicha maquinaria para ser usada en la ejecución del convenio solidario No. 007 del 13 marzo de 2024, cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA. En el acta de recibo de maquinaria que se adjunta, se constata historial de mantenimientos y estado de la maquinaria al momento de entrega.
5. Que el Municipio actúa de acuerdo al articulo 83 capitulo 4 de la constitución política de Colombia en mención a " LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICULARES Y DE LAS AUTORIDADES PUBLICAS DEBERAN CEÑIRSE A LOS POSTULADOS DE LA BUENA FE , LA CUAL SE PRESUMIRA EN TODAS LAS GESTIONES QUE AQUELLOS ADELANTEN ANTE ESTAS."
6. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

LINO RODRIGUEZ OCHAOA
Secretario de Infraestructura

KEVIN SANTIAGO LOPEZ
Prof. Apoyo a la Supervisión S.I.

Por el Contratista,

HENRY PAUL ALFONSO
R/Legal ASOJUNTAS

Convenio Solidario 007 del 13 de Marzo de 2024

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA

BALANCE CONTRACTUAL - ACTA DE RECIBO FINAL

MUNICIPIO DE TAURAMENA	FECHA DE INICIACIÓN	APORTE MUNICIPIO	ADICIÓN APORTE MPIO	TOTAL APORTE MPIO	FECHA PRESENTE ACTA
	22 de marzo de 2024	$300.055.656,00	$0,00	$300.055.656,00	9 de septiembre de 2024
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL	FECHA DE TERMINACIÓN	APORTE ASOJUNTAS	ADICIÓN APORTE ASOJUNTAS	TOTAL APORTE ASOJUNTAS	EJEC. PRESENTE ACTA
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS	21 de agosto de 2024	$31.000.000,00	$0,00	$31.000.000,00	$331.055.656,00

	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCIPÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
A.	APORTE DEL MUNICIPIO										
1	Conformación, subrasante mejorada (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación). (Las máquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo)	km	130,0	$2.308.120,43	$300.055.656,00	114,31	$263.841.246,35	15,69	$36.214.410,00	130,00	$300.055.656,00
	COSTO TOTAL APORTE MUNICIPIO				**$300.055.656,00**		**$263.841.246,35**		**$36.214.410,00**		**$300.055.656,00**
B.	APORTE ASOJUNTAS										
2	Mano de obra no calificada representada en 4 ayudantes	1	1	$31.000.000	$31.000.000,00	0,82	$25.420.000,00	0,18	$5.580.000,00	1,00	$31.000.000,00
	COSTO TOTAL APORTE ASOJUNTAS				**$31.000.000,00**		**$25.420.000,00**		**$5.580.000,00**		**$31.000.000,00**
	COSTO TOTAL CONVENIO SOLIDARIO				**$331.055.656,00**		**$289.261.246,4**		**$41.794.410,00**		**$331.055.656,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO APORTE MUNICIPIO PRESENTE ACTA	**$36.214.410,00**
ANTICIPO / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO APORTE MUNICIPIO (0%)	$0,00
SALDO POR EJECUTAR APORTE MUNICIPIO	**$0,00**
VALOR POR PAGAR DEL APORTE DEL MUNICIPIO	**$36.214.410,00**

HENRY PAUL ALFONSO
Presidente ASOJUNTAS

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

KEVIN SANTIAGO LÓPEZ SILVA
Pofesional de Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Infraestructura