Ibagué - Tolima, 10 de Diciembre de 2018.

CERTIFICADO:

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEPARTAMENTAL

HACE CONSTAR:

Que en virtud del acta de recibo definitivo de fecha 30 de abril del 2015 del contrato de obra N°1058 de 2013 cuyo objeto es: CONTRATAR LA RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA SECUNDARIA TRAMO 1 VÍA LA SIERRITA JUNIN DEL MUNICIPIO DE VENADILLO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. recibida por: Oscar Renán Velásquez Vigoya, representante legal del Consorcio Venadillo Tolima 2013 (contratista) y Carlos Ernesto Perdomo Rubiano, representante legal del Consorcio MSD (Interventoría) se certifica lo siguiente:

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS:

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
I - EXPLANACIONES				
Excavación sin clasificar de la explanación y canales	M3	35.740,83	$3.375,00	$120.625.296,81
II – AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES				
Conformación de la calzada existente	M2	55.396,82	$369,00	$20.441.426,58
Subbase granular	M3	16.044,74	$89.774,00	$1.440.400.488,76
Base granular	M3	7.441,56	$92.323,00	$687.027.143,88
III – PAVIMENTOS ASFALTICOS				
Riego de imprimación emulsión asfáltica	M2	44.269,00	$1.826,00	$80.835.194,00
Mezcla densa en caliente tipo MDC-2	M3	3.307,00	$495.643,00	$1.639.091.401,00
IV – ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
Demolición de estructuras	M3	155,40	$62.398,00	$9.696.649,20
Excavaciones varias sin clasificar	M3	10.835,46	$12.741,00	$138.054.595,86
Concreto clase D	M3	585,56	$429.774,00	$251.658.463,44
Concreto clase F	M3	242,12	$332.803,00	$80.578.262,36
Relleno para estructuras	M3	2.706,31	$65.024,00	$175.975.101,44

Material granular filtrante	M3	3.217,11	$89.249,00	$287.123.850,39
Geotextil	M2	19.261,76	$5.646,00	$108.751.868,73
Material de cobertura	M3	1.988,40	$104.599,00	$207.984.651,60
Acero de refuerzo fy=60 MPa	Kg	37.947,14	$3.285,00	$124.656.354,90
Tubería de concreto reforzado 900 mm de diámetro interior	Ml	512,46	$652.983,00	$334.627.668,18
Cunetas en concreto fundidas en el lugar	M3	1.327,45	$429.039,00	$569.528.525,89
Gaviones	M3	716,00	$153.585,00	$109.966.860,00
VI – TRANSPORTE				
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 ml).	M3 -Km	598.571,10	$980,00	$586.599.679,76
Valor básico revisión, actualización, ajustes, unificaciones y/o modificaciones de los estudios y diseños existentes IVA Incluido (No modificable)	Gl	1,00	$81.200.000,00	$81.200.000,00
ITEMS NO PREVISTOS APROBADOS				
Rocería	Ha	3,13	$423.000,00	$1.323.990,00
Localización y replanteo (carretera)	Km	6,53	$1.400.000,00	$9.144.800,00
Conformación de botadero o escombreras	M3	50.726,36	$2.800,00	$142.033.819,82
Neoweb	M2	1.000,00	$31.266,29	$31.266.290,00
Tubería corrugada para filtro	Ml	450,00	$50.000,00	$22.500.000,00
Excavación en roca	M3	1.080,00	$70.000,00	$75.600.000,00
Geomalla LBO 202	M2	11.369,16	$6.590,00	$74.922.764,40
Corte de asfalto	Ml	8.897,69	$3.700,00	$32.921.453,00
Cerca de alambre con postes en concreto	Ml	2.016,00	$25.647,00	$51.704.352,00
			SUBTOTAL	**$7.496.240.952,00**
			ADMINISTRACIÓN **18,90%**	$1.416.789.539,93
			IMPREVISTOS **1,10%**	$82.458.650,47

UTILIDAD	**5,00%**	$374.812.047,60
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$9.370.301.190,00**

Descripción del Proyecto: En desarrollo de la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 1058 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2013, el CONSORCIO VENADILLO TOLIMA 2013, conformado por IES INGENIEROS SAS, con una participación de cuarenta por ciento (40%), AGAMA SAS, con una participación de treinta por ciento (30%), VINCOL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS VINCOL SAS, con una participación de veintinueve por ciento (29%) y JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL, con una participación de uno por ciento (1%), realizó la reconstrucción y pavimentación de la vía secundaria tramo 1 vía La Sierrita Junín del municipio de Venadillo en el departamento del Tolima, en una longitud de cinco mil setecientos (5.700) metros lineales de vía, con un ancho promedio de siete (7) metros.

Que la presente certificación se emite a solicitud del interesado.

Dada en Ibagué - Tolima, a los Diez (10) días del mes de Diciembre de 2018

DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO
Secretaria de Infraestructura y Hábitat
Ordenadora del Gasto – Ejecutora.

Proyectó: Melisa Camelo Morales- Contratista Secretaría de Infraestructura y Hábitat.
Revisó: Neil Harold Leal Pava – Profesional Universitario