

Escuela Superior de Administración Pública	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: EI-FO-022
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 10/04/2024
Proceso: Efectividad Institucional		
Documento de referencia: Caracterización de procesos EI-CA-001		

ACTA NÚMERO:			
Fecha	01/08/2024	Hora	8:00 AM
Lugar	CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		
Interno: ☐		Externo: ■	

ASUNTO
VISITA TECNICA PARA TOMA DE MEDIDAS A VANOS DE VENTANAS Y DIVISIONES PARA OFICINAS

PARTICIPANTES			
Nombre	Institución/Cargo	Datos Contacto	Firma
Martin Elías Guerrero Martínez	ESAP/contratista	Martin.guerrero@esap.edu.co	
Adriana García Sierra	Representante Edgar Ariza Virviescas	Contratación.dismet@hotmail.com	

AGENDA PROPUESTA	
#	Actividad
1	Toma de medidas ventanas
2	Toma de medidas divisiones para oficina

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se inicia con la identificación de las ventanas donde se va a instalar cortinas y black out, luego se procede a la toma de medidas en campo de los vanos de cada una de las ventanas con el fin de tener la cantidad exacta de metros cuadrados para la instalación de las cortinas y black out, se obtienen las siguientes medidas:

NIVEL	ESPACIO	# VENTANAS	M2	DETALLE	PERSIANA	BLACKOUT
PISO 1	OFICINA DIRECTOR	3	6,17	V-01	6,17	6,17
	SALA JUNTAS	4	8,23	V-01	8,23	8,23
	APOYO COORDINACION	3	6,17	V-01	6,17	6,17
	CONTROL ACADEMICO	3	6,17	V-01	6,17	6,17
	CAJA	2	4,12	V-01	4,12	4,12
	TESORERIA	2	4,12	V-01	4,12	4,12
	ALMACÉN MEDICO	3	6,17	V-01	6,17	6,17
	COORDINACION CI	4	8,23	V-01	8,23	8,23
	OFICINA JUVENTUDES	2	4,12	V-01	4,12	4,12
	SALUD	2	4,12	V-01	4,12	4,12
	OFICINA DE PROMOC.	3	6,17	V-01	6,17	6,17
	ADMISIONES	4	8,23	V-01	8,23	8,23
			72,03		**72,03**	**72,03**

PISO 2	AULA 1	1	27,64	V-3'		27,64
	AULA 2	1	28,22	V-3		28,22
	AULA 3	1	27,64	V-3'		27,64
	SALA ESTUDIANTES	1	7,14	V-2	7,14	7,14
	AULA 4	1	27,78	V-47		27,78
	AULA 5	1	28,22	V-3		28,22
	AULA 6	1	24,84	V-37		24,84
	AULA 7	1	27,64	V-3'		27,64
	AULA 8	1	28,22	V-3		28,22
	OFICINA DIRECTOR	1	7,26	V-23	7,26	7,26
	SALA DE JUNTAS	1	19,61	V-22	19,61	19,61

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

	AULA 9	1	28,22	V-03		28,22
	AULA 10	1	24,84	V-37		24,84
			307,2888		**34,0158**	**307,29**
PISO 3	AULA 1	1	27,64	V-03'		27,64
	AULA 2	1	28,22	V-03		28,22
	AULA 3	1	27,64	V-03'		27,64
	SALA DE ESTUDIANTES	1	7,14	V-02	7,14	7,14
	AULA 4	1	27,64	V-03'		27,64
	AULA 5	1	28,22	V-03		28,22
	OFICINA DIRECTOR	1	7,26	V-23	7,26	7,26
	SALA DE JUNTAS	1	19,61	V-22	19,61	19,61
	ALMACENAMIENTO LIBROS	1	28,22	V-03		28,22
		1	24,84	V-37		24,84
			226,4388		**34,02**	**226,44**
		TOTAL	**605,76**		**140,06**	**605,76**

1. Se procede con la identificación de las divisiones en los planos, luego se replantean en campo y se toman las medidas con el fin de tener la cantidad exacta de metros cuadrados, se obtienen las siguientes medidas:

NIVEL	ESPACIO	DIVISIONES		M2	TIPO PUERTA	# DE PUERTAS
		LONGITUD	ALTURA			
PISO 1	OFICINA DIRECTOR	3,32	2,1	6,97		
		4,04	2,1	8,48	P05	1
	SALA JUNTAS	5,54	2,1	11,63		
		4,89	2,1	10,27	P05	1
	APOYO A COORDINACION	5,54	2,1	11,63		
		4,89	2,1	10,27	P05	1
	CONTROL	3,58	2,1	7,52	P05	1

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

	ACADEMICO	4,89	2,1	10,27		
	COORDINACION ACADEMICA	3,44	2,1	7,22	P05	1
		4,89	2,1	10,27		
	CAJA	2,52	2,1	5,29	P13	1
		4,89	2,1	10,27		
	TESORERIA	1,32	2,1	2,77	P13	1
		2,44	2,1	5,12		
		2,32	2,1	4,87		
	RECTORIA	3,86	2,1	8,11	P05	1
		5,72	2,1	12,01		
	SECRETARIA	4,24	2,1	8,90	P05	1
		5,54	2,1	11,63		
	REGISTRO	6,89	2,1	14,47	P05	1
		5,72	2,1	12,01		
		3,38	2,1	7,10		
		3,38	2,1	7,10		1
		6,43	2,1	13,50		
	LIDER DE POSGRADOS	3,41	2,1	7,16	P05	1
		1,01	2,1	2,12		
		3,53	2,1	7,41		
	HALL DE ESPERA	2,7	2,1	5,67	P01	1
		3,53	2,1	7,41		
		1,94	2,1	4,07		
	ADMISIONES	3,38	2,1	7,10	COMPARTE PUERTA CON REGISTRO	
		1,93	2,1	4,05		
	CENTRO DE COPIADO	8,05	2,1	16,91	P01	1
		1,67	2,1	3,51		
		2,25	2,1	4,73		
	COORDINACION CENTRO DE IDIOMAS	7,89	2,1	16,57	P05	2
		1,47	2,1	3,09		
	OFICINA DE JUVENTUDES	2,49	2,1	5,23	P05	1
		4,37	2,1	9,18		
	COORDINACION DE	1,51	2,1	3,17	P05	1
		4,88	2,1	10,25		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

	APOYO LOGISTICO					
	APOYO TECNICO	1,39	2,1	2,92	P05	1
	OFICINA DE CULTURA	3,05	2,1	6,41	P05	1
		3,06	2,1	6,43		
	OFICINA DE EMPRENDIMIENTO	3,4	2,1	7,14	P05	2
		2,94	2,1	6,17		
		4,6	2,1	9,66		
	OFICINA PUBLICA SISBEN	3,01	2,1	6,32	P05	5
		2,88	2,1	6,05		
		4,55	2,1	9,56		
		4,08	2,1	8,57		
		3,35	2,1	7,04		
		4,55	2,1	9,56		
	HALL	3,53	2,1	7,41	P01	1
			SUBTOTAL (M2)	**428,547**		
PISO 2	OFICINAS FACULTAD	9,5	2,1	19,95	P05	4
		3,94	2,1	8,27		
		2,09	2,1	4,39		
		3,91	2,1	8,21		
		8,57	2,1	18,00		
		4,25	2,1	8,925		
			SUBTOTAL (M2)	**67,746**		
PISO 3	OFICINAS FACULTAD	9,5	2,1	19,95	P05	4
		3,94	2,1	8,27		
		2,09	2,1	4,39		
		3,91	2,1	8,21		
		8,57	2,1	18,00		
		4,25	2,1	8,93		
	LIDER BIBLIOTECA	4,01	2,1	8,42	P05	1
		3,03	2,1	6,36		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

	SALA DE COMPUTACION	3,09	2,1	6,49		
	CUARTOS DE LECTURA	8,42	2,1	17,68	P05	4
		2,64	2,1	5,54		
		3,03	2,1	6,36		
		3,03	2,1	6,36		
		3,03	2,1	6,36		
			SUBTOTAL (M2	**131,33**		

TOTAL	**627,63**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ACUERDOS Y COMPROMISOS

1. Remitir información al supervisor del contrato BOG-1807-2023

PRÓXIMA REUNIÓN

ANEXOS

1. Ajuste de cantidades